

BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO 417/2019

SERVIÇO:	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM PARA OS BAIRROS LOTEAMENTO NOVA YORK/AREIA BRANCA, PARQUE JATOBÁ NO TRECHO DA RODOVIA ESTRADA JATOBÁ CARNEIRO E TRECHO DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 173.182,37
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019	CONTRATO Nº: 417/2019	SALDO ANTERIOR :
CONTRATADA:	IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP	VALOR DESTA MEDIÇÃO :	R\$ 38.841,61
4ª MEDIÇÃO - CONTRATO 417/2019	PERÍODO: 28/09/2021 a 26/10/2021	SALDO ATUAL :	R\$ -

DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS - CONTRATO 417/2019

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	VALORES CONTRATUAIS				DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			% ACUMULADA
				UN.	QUANT.	PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	
1.0			SERVIÇOS TÉCNICOS				R\$ 173.182,37				R\$ 134.340,76	R\$ 38.841,61	R\$ 173.182,37	100,00%
1.1	-	CONTRATO	ESTUDO TOPOGRÁFICO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANÍTIMÉTRICO CADASTRAL	-	100%	35.407,03	35.407,03	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 35.407,03	R\$ -	R\$ 35.407,03	100,00%
1.2	-	CONTRATO	ESTUDO GEOTÉCNICO	-	100%	24.729,84	24.729,84	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 24.729,84	R\$ -	R\$ 24.729,84	100,00%
1.3	-	CONTRATO	ESTUDO HIDROLÓGICO	-	100%	19.494,85	19.494,85	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 19.494,85	R\$ -	R\$ 19.494,85	100,00%
1.4	-	CONTRATO	PROJETO DRENAGEM - LOT. NOVA YORK/AREIA BRANCA	-	100%	50.922,93	50.922,93	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 50.922,93	R\$ -	R\$ 50.922,93	100,00%
1.5	-	CONTRATO	PROJETO DRENAGEM - PARQUE JATOBÁ	-	100%	6.604,61	6.604,61	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ -	R\$ 6.604,61	R\$ 6.604,61	100,00%
1.6	-	CONTRATO	PROJETO DRENAGEM - TRECHO DA AV. SETE DE SETEMBRO	-	100%	3.786,11	3.786,11	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.786,11	R\$ -	R\$ 3.786,11	100,00%
1.7	-	CONTRATO	ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	-	100%	32.237,00	32.237,00	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ -	R\$ 32.237,00	R\$ 32.237,00	100,00%
						SUBTOTAL	R\$ 173.182,37				R\$ 134.340,76	R\$ 38.841,61	R\$ 173.182,37	100,00%
			TOTAL (R\$)			R\$ 173.182,37					R\$ 134.340,76	R\$ 38.841,61	R\$ 173.182,37	100,00%
													R\$ 38.841,61	
			TOTAL DESTA MEDIÇÃO											R\$ 38.841,61

FREDERICO RODRIGUES
IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP
CNPJ 08.103.958/0001-10
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1400495490 MG

RAFAEL NEPONUCENO BATISTA
FISCAL DO CONTRATO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 181857525-6 PE
MATRÍCULA Nº 10914

ELLEN NETO CRUZ
GESTORA DO CONTRATO
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 180912352-6 PE
PORTARIA Nº 0198/2021



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2F0C-B0B3-CC98-3E22

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FREDERICO RODRIGUES (CPF 043.XXX.XXX-70) em 24/01/2022 18:19:39 (GMT-03:00)
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ RAFAEL NEPONUCENO BATISTA (CPF 067.XXX.XXX-00) em 24/01/2022 18:40:17 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ELLEN NETO CRUZ (CPF 064.XXX.XXX-06) em 24/01/2022 19:13:30 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 25/01/2022 08:42:12 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2F0C-B0B3-CC98-3E22>