



BOLETIM DE MEDIÇÃO					①
OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE ARRUAMENTOS DA MALHA VIARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA-PE			VALOR DO CONTRATO:		R\$ 9.260.389,95
LOTE 01					9.260.389,95
CONCORRÊNCIA: 002/2019		CONTRATO Nº: 067/2019		SALDO ANTERIOR :	2.923.854,91
CONTRATADA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA			VALOR DESTA MEDIÇÃO :		415.028,03
BM 06		PERÍODO:	21/03/2020 À 30/06/2020	SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)	R\$ 2.508.826,88

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FISICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis. / Fin. (%)
		Ud.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 366.789,25				R\$ 207.830,68	R\$ 70.259,93	R\$ 278.090,61	75,82%
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,20	R\$ 19.914,26	R\$ 143.382,67	3,64	1,30	4,94	72.421,52	25.888,53	98.310,05	68,56%
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	R\$ 7.882,42	R\$ 94.589,04	7,27	2,30	9,57	57.331,46	18.129,56	75.461,02	79,78%
1.3	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	R\$ 3.903,40	R\$ 46.840,80	7,27	2,30	9,57	28.390,72	8.977,82	37.368,54	79,78%
1.4	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	R\$ 3.944,77	R\$ 47.337,24	7,27	2,30	9,57	28.691,62	9.072,97	37.764,59	79,78%
1.5	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	R\$ 3.913,40	R\$ 23.480,40	3,64	1,00	4,64	14.231,72	3.913,40	18.145,12	77,28%
1.6	SEDAN - 71 A 115 CV.	MES	6,00	R\$ 1.859,85	R\$ 11.159,10	3,64	2,30	5,94	6.763,64	4.277,65	11.041,29	98,94%
2.0	IMPLANTAÇÃO DA OBRA				R\$ 223.471,54				R\$ 26.286,60	R\$ 17.638,00	R\$ 43.924,60	19,66%
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	20,00	398,29	R\$ 7.965,80	20,00		20,00	7.965,80	-	7.965,80	100,00%
2.2	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO	MES	6,00	535,93	R\$ 3.215,58			-	-	-	-	
2.3	CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF. 02/2016	M²	10,00	797,88	R\$ 7.978,80			-	-	-	-	
2.4	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	M²	20,00	484,15	R\$ 9.683,00			-	-	-	-	
2.5	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 02/2016	M²	45,30	810,91	R\$ 36.734,22			-	-	-	-	
2.6	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 04/2016	M²	20,00	702,19	R\$ 14.043,80			-	-	-	-	
2.7	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.759,61	R\$ 1.759,61			-	-	-	-	
2.8	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	600,02	R\$ 600,02			-	-	-	-	
2.9	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF. 05/2018	M²	528,00	97,62	R\$ 51.543,36			-	-	-	-	
2.10	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2,00	17.296,60	R\$ 34.593,20	1,00	1,00	2,00	17.296,60	17.296,60	34.593,20	100,00%
2.11	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	90,00	286,56	R\$ 25.790,40			-	-	-	-	
2.12	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UN	90,00	132,34	R\$ 11.910,60			-	-	-	-	
2.13	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	UN	60,00	73,43	R\$ 4.405,80			-	-	-	-	
2.14	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES	M²	85,97	14,90	R\$ 1.280,95			-	-	-	-	
2.15	BARREIRA PLÁSTICA ARTICULÁVEL MODULAR 240 X 100 CM NA COR AMARELA - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	M	60,00	74,51	R\$ 4.470,60			-	-	-	-	
2.16	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	UN	60,00	46,85	R\$ 2.811,00			-	-	-	-	
2.17	BALIZADOR CÔNICO REFLETIVO EM POLIETILENO SEMI FLEXÍVEL DE 114 X 11 X 40 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UN	90,00	36,88	R\$ 3.319,20			-	-	-	-	
2.18	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UN	120,00	11,38	R\$ 1.365,60	90,00	30,00	120,00	1.024,20	341,40	1.365,60	100,00%
3.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO											
3.1	AV. CLEMENTINO COELHO				R\$ 875.816,26				R\$ 673.205,76	R\$ 92.231,59	R\$ 765.437,35	87,40%
3.1.1	DRENAGEM				R\$ 133.751,69				R\$ -	R\$ 37.184,34	R\$ 37.184,34	27,80%
3.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M³	178,39	76,56	R\$ 13.657,53		49,60	49,60	-	3.796,99	3.796,99	27,80%
3.1.1.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO (PADRAO DNIT), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2	M	3.567,86	33,66	R\$ 120.094,16		991,90	991,90	-	33.387,35	33.387,35	27,80%
3.1.2	PAVIMENTAÇÃO (ESTACA E 5 A E 80 + 7,87M)				R\$ 680.808,01				R\$ 673.205,76	R\$ -	R\$ 673.205,76	98,88%
3.1.2.1	REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE 30% DE BRITA COMERCIAL	M³	64,00	58,64	R\$ 3.752,96			-	-	-	-	
3.1.2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C. EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL	M²	17.096,61	0,39	R\$ 6.667,67	17.096,61			6.667,67	-	6.667,67	100,00%
3.1.2.3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL	M²	320,00	0,55	R\$ 176,00				-	-	-	
3.1.2.4	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - EXECUÇÃO DO SERVIÇO SEM FORNECIMENTO DO CBUQ	T	2.089,99	6,86	R\$ 14.337,33	2.087,80			14.322,30	-	14.322,30	99,90%

Assinado por 4 pessoas: JEAN GELIO ROLDAN RIBEIRO, IGOR MARCEL DE ARAUJO FALCAO, ANDERSON ROBERTO TORRES RIBEIRO, FREDERICO MELO MACHADO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0298-AF05-09DO-1DB5





BOLETIM DE MEDIÇÃO											①	
OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE ARRUEAMENTOS DA MALHA VIÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA-PE							VALOR DO CONTRATO:			R\$	9.260.383,95	
LOTE 01											2.923.854,91	
CONCORRÊNCIA: 002/2019				CONTRATO Nº: 067/2019			SALDO ANTERIOR :				2.923.854,91	
CONTRATADA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA							VALOR DESTA MEDIÇÃO :			R\$	415.028,03	
BM 06				PERÍODO:		21/03/2020 À 30/06/2020		SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)			R\$	2.508.878,88

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FISICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis. / Fin. (%)
		Ud.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
3.1.2.5	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	2.089,99	291,84	R\$ 609.942,68	2.087,80			609.303,55	-	609.303,55	99,90%
3.1.2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³XKM	13.062,44	1,17	R\$ 15.283,05	13.048,75			15.267,04	-	15.267,04	99,90%
3.1.2.7	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M³XKM	1.054,72	0,91	R\$ 959,79				-	-	-	
3.1.2.8	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				R\$ -				-	-	-	
3.1.2.8.1	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	10,26	2.282,31	R\$ 23.416,50	10,26			23.411,85	-	23.411,85	99,98%
3.1.2.8.2	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,38	4.596,74	R\$ 1.746,76				-	-	-	
3.1.2.9	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO				R\$ -				-	-	-	
3.1.2.9.1	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	10,26	412,69	R\$ 4.234,19	10,26			4.233,35	-	4.233,35	99,98%
3.1.2.9.2	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,38	766,00	R\$ 291,08				-	-	-	
3.1.3	SINALIZAÇÃO				R\$ 61.256,56				R\$ -	R\$ 55.047,25	R\$ 55.047,25	89,86%
3.1.3.1	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M²	951,15	46,70	R\$ 44.418,70		939,40	939,40	-	43.869,98	43.869,98	98,76%
3.1.3.2	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M²	193,85	57,66	R\$ 11.177,39		193,85	193,85	-	11.177,27	11.177,27	100,00%
3.1.3.3	CONFECCÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III	M²	3,28	419,40	R\$ 1.375,63				-	-	-	
3.1.3.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 0,60 M	UN	14,00	306,06	R\$ 4.284,84				-	-	-	
4.0	AV. DA INTEGRAÇÃO				R\$ 3.175.284,05				R\$ 2.362.716,25	R\$ 170.344,92	R\$ 2.533.061,17	79,77%
4.1	DRENAGEM				R\$ 379.739,30				R\$ 17.038,71	R\$ 155.850,37	R\$ 172.889,08	45,53%
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M³	1.079,20	76,56	R\$ 82.623,55	7,34	824,12	831,46	562,14	63.094,24	63.656,38	77,04%
4.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM. ARMADO. AF 07/2016	M²	237,72	98,90	R\$ 23.510,50		237,72	237,72	-	23.510,50	23.510,50	100,00%
4.1.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO (PADRAO DNIT), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2	M	6.273,59	33,66	R\$ 211.169,03	489,50	202,30	691,80	16.476,57	6.809,41	23.285,98	11,03%
4.1.4	POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	4,00	1.389,65	R\$ 5.558,60		4,00	4,00	-	5.558,60	5.558,60	100,00%
4.1.5	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	4,00	1.548,11	R\$ 6.192,44		4,00	4,00	-	6.192,44	6.192,44	100,00%
4.1.6	ASSENTAMENTO DE TUBO D = 100 CM PA-1 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA	M	182,00	278,49	R\$ 50.685,18		182,00	182,00	-	50.685,18	50.685,18	100,00%
4.2	PAVIMENTAÇÃO (ESTACA E 5 A E 234 + 12,44M)				R\$ 2.626.338,84				R\$ 2.258.738,49	R\$ -	R\$ 2.258.738,49	86,00%
4.2.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2017	M³	16,00	123,12	R\$ 1.969,92			-	-	-	-	
4.2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C. EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL	M²	63.371,87	0,39	R\$ 24.715,02	58.321,84		58.321,84	22.745,51	-	22.745,51	92,03%
4.2.3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL	M²	80,54	0,55	R\$ 44,29			-	-	-	-	
4.2.4	CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - EXECUÇÃO DO SERVIÇO SEM FORNECIMENTO DO CBUQ	T	7.614,22	6,86	R\$ 52.233,54	6.998,69		6.998,69	48.011,00	-	48.011,00	91,92%
4.2.5	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	7.614,22	291,84	R\$ 2.222.133,96	6.998,69		6.998,69	2.042.497,68	-	2.042.497,68	91,92%
4.2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³XKM	47.588,88	1,17	R\$ 55.678,98	43.741,81		43.741,81	51.177,91	-	51.177,91	91,92%
4.2.7	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M³XKM	263,68	0,91	R\$ 239,94			-	-	-	-	
4.2.8	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				R\$ -			-	-	-	-	
4.2.8.1	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	38,02	2.282,31	R\$ 86.773,42	34,99		34,99	79.865,10	-	79.865,10	92,04%
4.2.8.2	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,10	4.596,74	R\$ 459,67			-	-	-	-	
4.2.9	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO				R\$ -			-	-	-	-	
4.2.9.1	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	38,02	412,69	R\$ 15.690,47	34,99		34,99	14.441,29	-	14.441,29	92,04%
4.2.9.2	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,10	766,00	R\$ 76,60			-	-	-	-	
4.2.9.3	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50X50, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO DE 5CM. INCLUSIVE EXECUÇÃO DO LASTRO	M²	1.214,48	136,95	R\$ 166.323,03			-	-	-	-	





BOLETIM DE MEDIÇÃO					e	
OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE ARRUAMENTOS DA MALHA VIÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA-PE					VALOR DO CONTRATO:	R\$ 9.260.383,95
LOTE 01					SALDO ANTERIOR :	2.923.854,91
CONCORRÊNCIA: 002/2019		CONTRATO Nº: 067/2019			VALOR DESTA MEDIÇÃO :	R\$ 415.028,03
CONTRATADA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA					SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)	R\$ 2.508.825,88
BM 06		PERÍODO:	21/03/2020 À 30/06/2020			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FISICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis. / Fin. (%)
		Ud.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
4.3	SINALIZAÇÃO				R\$ 169.205,91				R\$ 86.939,05	R\$ 14.494,55	R\$ 101.433,60	59,95%
4.3.1	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M²	2.563,65	46,70	R\$ 119.722,45	1.861,65		1.861,65	86.939,05	-	86.939,05	72,62%
4.3.2	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M²	544,80	57,66	R\$ 31.413,16			-	-	-	-	
4.3.3	CONFEÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III	M²	11,23	419,40	R\$ 4.709,86		11,21	11,21	-	4.700,63	4.700,63	99,80%
4.3.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 0,60 M	UN	42,00	306,06	R\$ 12.854,52		32,00	32,00	-	9.793,92	9.793,92	76,19%
4.3.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,60 M	UN	2,00	252,96	R\$ 505,92			-	-	-	-	
5.0	AV. DAS NAÇÕES				R\$ 799.101,92				R\$ 669.051,70	R\$ 44.965,25	R\$ 714.016,95	89,35%
5.1	DRENAGEM				R\$ 34.881,52				R\$ 2.976,11	R\$ -	R\$ 2.976,11	8,53%
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M³	46,52	76,56	R\$ 3.561,57	1,28		1,28	98,18	-	98,18	2,76%
5.1.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO (PADRAO DNIT), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 12.	M	930,48	33,66	R\$ 31.319,95	85,50		85,50	2.877,93	-	2.877,93	9,19%
5.2	PAVIMENTAÇÃO (ESTACA E 5 A E 65 + 3,11M)				682.222,13				666.075,59	-	666.075,59	97,63%
5.2.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C. EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL	M²	17.580,96	0,39	R\$ 6.856,57	17.058,47		17.058,47	6.652,79	-	6.652,79	97,03%
5.2.2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL	M²	30,00	0,55	R\$ 16,50			-	-	-	-	
5.2.3	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - EXECUÇÃO DO SERVIÇO SEM FORNECIMENTO DO CBUQ	T	2.113,32	6,86	R\$ 14.497,37	2.064,75		2.064,75	14.164,17	-	14.164,17	97,70%
5.2.4	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	2.113,32	291,84	R\$ 616.751,30	2.064,75		2.064,75	602.576,63	-	602.576,63	97,70%
5.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	MPXKM	13.208,25	1,17	R\$ 15.453,65	12.904,69		12.904,69	15.098,48	-	15.098,48	97,70%
5.2.6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				R\$ -			-	-	-	-	
5.2.6.1	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFÁLTICA RR-1C	T	10,55	2.282,31	R\$ 24.078,37	10,24		10,24	23.359,61	-	23.359,61	97,01%
5.2.6.2	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,04	4.596,74	R\$ 183,86			-	-	-	-	
5.2.7	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO				R\$ -			-	-	-	-	
5.2.7.1	TRANSPORTE DE EMULSAO ASFÁLTICA RR-1C	T	10,55	412,69	R\$ 4.353,87	10,24		10,24	4.223,91	-	4.223,91	97,02%
5.2.7.2	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,04	766,00	R\$ 30,64			-	-	-	-	
5.3	SINALIZAÇÃO				R\$ 81.998,27				R\$ -	R\$ 44.965,25	R\$ 44.965,25	54,84%
5.3.1	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M²	931,15	46,70	R\$ 43.484,70		857,30	857,30	-	40.035,91	40.035,91	92,07%
5.3.2	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M²	554,72	57,66	R\$ 31.985,15			-	-	-	-	
5.3.3	CONFEÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III	M²	3,89	419,40	R\$ 1.631,46		3,73	3,73	-	1.562,68	1.562,68	95,78%
5.3.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 0,60 M	UN	16,00	306,06	R\$ 4.896,96		11,00	11,00	-	3.366,66	3.366,66	68,75%
6.0	AV. CARDOSO DE SÁ				R\$ 265.023,05				R\$ 95.478,27	R\$ -	R\$ 95.478,27	36,03%
6.1	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 265.023,05				R\$ 95.478,27	R\$ -	R\$ 95.478,27	36,03%
6.1.1	REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE 30% DE BRITA COMERCIAL	M²	663,36	58,64	R\$ 38.899,43			-	-	-	-	
6.1.2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL	M²	3.466,78	0,55	R\$ 1.906,72				-	-	-	
6.1.3	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C. EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL	M²	3.316,78	0,39	R\$ 1.293,54	2.451,69			956,15	-	956,15	73,92%
6.1.4	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A - EXECUÇÃO DO SERVIÇO SEM FORNECIMENTO DO CBUQ	T	318,41	6,86	R\$ 2.184,29				-	-	-	
6.1.5	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - EXECUÇÃO DO SERVIÇO SEM FORNECIMENTO DO CBUQ	T	296,61	6,86	R\$ 2.034,74	294,23			2.018,41	-	2.018,41	99,20%
6.1.6	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	296,61	291,84	R\$ 86.562,66	294,23			85.868,07	-	85.868,07	99,20%

Assinado por 4 pessoas: J. ANGELO ROLDAN RIBEIRO, IGOR MARCEL DE ARAUJO FALCAO, ANDERSON ROBERTO TORRES, PEDRO FREDERICO MELO MACHADO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0298-AF05-09DO-1DB5





BOLETIM DE MEDIÇÃO					0
OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE ARRUAMENTOS DA MALHA VIÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA-PE					
LOTE 01		VALOR DO CONTRATO:			R\$ 9.260.389,95
CONCORRÊNCIA: 002/2019		CONTRATO Nº: 067/2019			
CONTRATADA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		SALDO ANTERIOR :			2.923.854,91
BM 06		VALOR DESTA MEDIÇÃO :			R\$ 415.028,03
PERÍODO:		21/03/2020 À 30/06/2020			
		SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)			R\$ 2.508.878,88

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FISICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis. / Fin. (%)
		Ud.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
6.1.7	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	318,41	282,73	R\$ 90.024,05				-	-	-	
6.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³XKM	3.843,87	1,17	R\$ 4.497,32	1.838,94			2.151,55	-	2.151,55	47,84%
6.1.9	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M³XKM	10.932,17	0,91	R\$ 9.948,27				-	-	-	
6.1.10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				R\$ -				-	-	-	
6.1.10.1	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	4,16	4.596,74	R\$ 19.122,43				-	-	-	
6.1.10.2	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	1,99	2.282,31	R\$ 4.541,79	1,47			3.357,30	-	3.357,30	73,92%
6.1.11	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO				R\$ -				-	-	-	
6.1.11.1	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	4,16	766,00	R\$ 3.186,56	1,47			1.126,79	-	1.126,79	35,36%
6.1.11.2	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	1,99	412,69	R\$ 821,25				-	-	-	
7.0	AV. NILO COELHO				R\$ 1.193.448,88				R\$ 555.435,33	R\$ -	R\$ 555.435,33	46,54%
7.1	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 1.193.448,88				R\$ 555.435,33	R\$ -	R\$ 555.435,33	46,54%
7.1.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²)	M²	1.728,90	94,55	R\$ 163.467,49			-	-	-	-	
7.1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C. EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL	M²	17.289,05	0,39	R\$ 6.742,72	17.286,98			6.741,92	-	6.741,92	99,99%
7.1.3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL	M²	30,00	0,55	R\$ 16,50				-	-	-	
7.1.4	CAMADA DE NIVELAMENTO (REPERFILAGEM). EXECUÇÃO DO SERVIÇO SEM FORNECIMENTO DO CBUQ	T	518,67	87,14	R\$ 45.196,90	508,10			44.275,83	-	44.275,83	97,96%
7.1.5	CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - EXECUÇÃO DO SERVIÇO SEM FORNECIMENTO DO CBUQ	T	2.596,96	6,86	R\$ 17.815,14	1.060,30			7.273,66	-	7.273,66	40,83%
7.1.6	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	3.115,63	291,84	R\$ 909.265,45	1.568,40			457.721,97	-	457.721,97	50,34%
7.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³XKM	19.472,69	1,17	R\$ 22.783,04	9.802,50			11.468,92	-	11.468,92	50,34%
7.1.8	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO								-	-	-	
7.1.8.1	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,04	4.596,74	R\$ 183,86				-	-	-	
7.1.8.2	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	10,37	2.282,31	R\$ 23.667,55	10,37			23.672,54	-	23.672,54	100%
7.1.9	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO								-	-	-	
7.1.9.1	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,04	766,00	R\$ 30,64				-	-	-	
7.1.9.2	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	10,37	412,69	R\$ 4.279,59	10,37			4.280,49	-	4.280,49	100%
8.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 1.180,00				R\$ 1.180,00	R\$ -	R\$ 1.180,00	100,00%
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	400,00	2,95	R\$ 1.180,00	400,00		400,00	1.180,00	-	1.180,00	100,00%
	SUBTOTAL 1				6.900.114,95				R\$ 4.591.184,59	R\$ 395.439,69	R\$ 4.986.624,28	72,27%
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
9.1	IMPLANTAÇÃO DA OBRA				R\$ 46.848,10				R\$ 15.188,84	R\$ -	R\$ 15.188,84	32,42%
9.1.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	6,00	R\$ 535,93	R\$ 3.215,58	3,00		3,00	1.607,79	-	1.607,79	50,00%
9.1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	M²	10,00	R\$ 797,88	R\$ 7.978,80	-		-	-	-	-	
9.1.3	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M²	20,00	R\$ 484,15	R\$ 9.683,00	-		-	-	-	-	
9.1.4	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	M²	14,70	R\$ 810,91	R\$ 11.920,37	-		-	-	-	-	
9.1.5	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M²	20,00	R\$ 702,19	R\$ 14.043,80	19,34		19,34	13.581,05	-	13.581,05	96,70%
9.1.6	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES	M²	0,44	R\$ 14,90	R\$ 6,55	-		-	-	-	-	
10.0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
10.1	AV. CLEMENTINO COELHO				R\$ 91.435,07				R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Assinado por 4 pessoas: JEAN GILIO ROLDAN RIBEIRO, IGOR MARCEL DE ARAUJO FALCÃO, ANDERSON ROBERTO TORRES, FREDERICO MELCHER MACHADO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0298-AF05-09DO-1DB5





BOLETIM DE MEDIÇÃO					e
OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE ARRUAMENTOS DA MALHA VIÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA-PE					
LOTE 01		VALOR DO CONTRATO:			R\$ 9.260.383,95
CONCORRÊNCIA: 002/2019		CONTRATO Nº: 067/2019			
CONTRATADA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		SALDO ANTERIOR :			2.923.854,91
BM 06		VALOR DESTA MEDIÇÃO :			R\$ 415.028,03
PERÍODO:		21/03/2020 À 30/06/2020			
		SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)			R\$ 2.508.825,88

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FISICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis. / Fin. (%)
		Ud.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
10.1.1	DRENAGEM				R\$ 909,12				R\$ -	R\$ -	R\$ -	
10.1.1.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE MEIO FIO DE CONCRETO	M	71,36	12,74	R\$ 909,12	-		-	-	-	-	
10.1.2	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 90.525,95				R\$ -	R\$ -	R\$ -	
10.1.2.1	FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M³	432,99	49,17	R\$ 21.290,11	-		-	-	-	-	
10.1.2.2	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	320,00	13,66	R\$ 4.371,20	-			-	-	-	
10.1.2.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	650,99	4,64	R\$ 3.020,59	-			-	-	-	
10.1.2.4	TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS)	M³XKM	32.549,50	1,90	R\$ 61.844,05	-			-	-	-	
11.0	AV. DA INTEGRAÇÃO				R\$ 159.311,21				R\$ 3.970,20	R\$ 5.438,53	R\$ 9.408,73	5,91%
11.1	DRENAGEM				R\$ 8.297,42				R\$ 1.598,48	R\$ 6.698,94	R\$ 8.297,42	100,00%
11.1.1	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO.	M²	237,72	28,18	R\$ 6.698,94	-	237,72	237,72	-	6.698,94	6.698,94	100,00%
11.1.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE MEIO FIO DE CONCRETO	M	125,47	12,74	R\$ 1.598,48	125,47		125,47	1.598,48	-	1.598,48	100,00%
11.2	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 151.013,79				R\$ 2.371,72	R\$ (1.260,41)	R\$ 1.111,31	0,74%
11.2.1	FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M³	2.692,29	49,17	R\$ 132.379,89	-		-	-	-	-	
11.2.2	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	80,00	13,66	R\$ 1.092,80	170,73	(90,73)	80,00	2.332,12	(1.239,37)	1.092,75	100,00%
11.2.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	3.780,41	4,64	R\$ 17.541,10	8,54	(4,54)	4,00	39,60	(21,04)	18,56	0,11%
12.0	AV. DAS NAÇÕES				R\$ 1.065,37				R\$ 237,09	R\$ -	R\$ 237,09	22,25%
12.1	DRENAGEM				R\$ 237,09				R\$ 237,09	R\$ -	R\$ 237,09	100,00%
12.1.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE MEIO FIO DE CONCRETO	M	18,61	12,74	R\$ 237,09	18,61		18,61	237,09	-	237,09	100,00%
12.2	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 828,28				R\$ -	R\$ -	R\$ -	
12.2.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	30,00	13,66	R\$ 409,80	-		-	-	-	-	
12.2.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	4,20	4,64	R\$ 19,48	-			-	-	-	
12.2.3	TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS)	M³XKM	210,00	1,90	R\$ 399,00	-			-	-	-	
13.0	AV. CARDOSO DE SÁ				R\$ 95.716,48				R\$ 80,41	R\$ -	R\$ 80,41	0,08%
13.1	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 95.716,48				R\$ 80,41	R\$ -	R\$ 80,41	0,08%
13.1.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	3.466,78	13,66	R\$ 47.356,21	5,75		5,75	78,54	-	78,54	0,17%
13.1.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	485,35	4,64	R\$ 2.252,02	0,29		0,29	1,33	-	1,33	0,06%
13.1.3	TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS)	M³XKM	24.267,50	1,90	R\$ 46.108,25	0,29		0,29	0,54	-	0,54	0,00%
14.0	AV. NILO COELHO				R\$ 828,28				R\$ -	R\$ -	R\$ -	
14.1	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 828,28				R\$ -	R\$ -	R\$ -	
14.1.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	30,00	13,66	R\$ 409,80	-		-	-	-	-	
14.1.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	4,20	4,64	R\$ 19,48	-			-	-	-	
14.1.3	TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS)	M³XKM	210,00	1,90	R\$ 399,00	-			-	-	-	
15.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO											
15.1	AV. CLEMENTINO COELHO				R\$ 465.819,55				R\$ 452.125,66	R\$ -	R\$ 452.125,66	97,06%
15.1.1	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 465.819,55				R\$ 452.125,66	R\$ -	R\$ 452.125,66	97,06%
15.1.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C. EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL	M²	12.027,62	0,39	R\$ 4.690,77	11.302,60		11.302,60	4.408,01	-	4.408,01	93,97%
15.1.1.2	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - EXECUÇÃO DO SERVIÇO SEM FORNECIMENTO DO CBUQ	T	1.443,31	6,86	R\$ 9.901,10	1.403,35		1.403,35	9.626,94	-	9.626,94	97,23%
15.1.1.3	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	1.443,31	291,84	R\$ 421.215,59	1.403,35		1.403,35	409.552,48	-	409.552,48	97,23%

Assinado por 4 pessoas: JEANGELDO ROLDAN RIBEIRO, GOR MARQUEL DE ARAUJO FALCÃO, ANDERSON ROBERTO TORRES, FREDERICO MELLO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 0298-AF05-09DO-1DB5





BOLETIM DE MEDIÇÃO				9
OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE ARRUAMENTOS DA MALHA VIÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA-PE			VALOR DO CONTRATO:	R\$ 9.260.333,95
LOTE 01				
CONCORRÊNCIA: 002/2019		CONTRATO Nº: 067/2019	SALDO ANTERIOR :	2.923.854,91
CONTRATADA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA			VALOR DESTA MEDIÇÃO :	R\$ 415.028,03
BM 06		PERÍODO: 21/03/2020 À 30/06/2020	SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)	R\$ 2.508.825,88

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FISICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis. / Fin. (%)
		Ud.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
15.1.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³XKM	9.020,69	1,17	R\$ 10.554,20	8.770,91		8.770,91	10.261,95	-	10.261,95	97,23%
15.1.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				R\$ -	-		-	-	-	-	
15.1.2.1	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	7,22	2.282,31	R\$ 16.478,27	6,78		6,78	15.477,61	-	15.477,61	93,93%
15.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO				R\$ -	-		-	-	-	-	
15.1.3.1	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	7,22	412,69	R\$ 2.979,62	6,78		6,78	2.798,67	-	2.798,67	93,93%
16.0	AV. DA INTEGRAÇÃO				R\$ 1.021.305,33				R\$ 800.286,58	R\$ 14.149,82	R\$ 814.436,39	79,74%
16.1	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 1.021.305,33				R\$ 800.286,58	R\$ 14.149,82	R\$ 814.436,39	79,74%
16.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C. EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL	M²	26.371,08	0,39	R\$ 10.284,72	20.518,08	365,36	20.883,44	8.002,04	142,49	8.144,53	79,19%
16.1.2	CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - EXECUÇÃO DO SERVIÇO SEM FORNECIMENTO DO CBUQ	T	3.164,53	6,86	R\$ 21.708,67	2.480,64	43,84	2.524,48	17.017,18	300,76	17.317,94	79,77%
16.1.3	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	3.164,53	291,84	R\$ 923.536,43	2.480,64	43,84	2.524,48	723.949,97	12.795,19	736.745,16	79,77%
16.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³XKM	19.778,31	1,17	R\$ 23.140,62	15.504,00	274,02	15.778,02	18.139,67	320,60	18.460,27	79,77%
16.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				R\$ -	-		-	-	-	-	
16.2.1	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	15,82	2.282,31	R\$ 36.106,14	12,31	0,22	12,53	28.097,16	500,31	28.597,47	79,20%
16.3	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO				R\$ -	-		-	-	-	-	
16.3.1	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	15,82	412,69	R\$ 6.528,75	12,31	0,22	12,53	5.080,55	90,46	5.171,01	79,20%
17.0	AV. DAS NAÇÕES				R\$ 477.889,61				R\$ 473.405,68	R\$ -	R\$ 473.405,68	99,06%
17.1	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 477.889,61				R\$ 473.405,68	R\$ -	R\$ 473.405,68	99,06%
17.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C. EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL	M²	12.339,79	0,39	R\$ 4.812,51	12.224,39		12.224,39	4.767,51	-	4.767,51	99,06%
17.1.2	CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - EXECUÇÃO DO SERVIÇO SEM FORNECIMENTO DO CBUQ	T	1.480,77	6,86	R\$ 10.158,08	1.466,84		1.466,84	10.062,51	-	10.062,51	99,06%
17.1.3	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	1.480,77	291,84	R\$ 432.147,91	1.466,84		1.466,84	428.082,58	-	428.082,58	99,06%
17.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³XKM	9.254,81	1,17	R\$ 10.828,12	9.167,75		9.167,75	10.726,26	-	10.726,26	99,06%
17.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				R\$ -	-		-	-	-	-	
17.2.1	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	7,40	2.282,31	R\$ 16.889,09	7,33		7,33	16.739,90	-	16.739,90	99,12%
17.3	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO				R\$ -	-		-	-	-	-	
17.3.1	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	7,40	412,69	R\$ 3.053,90	7,33		7,33	3.026,92	-	3.026,92	99,12%
	SUBTOTAL 2				R\$ 2.360.219,00				R\$ 1.745.294,46	R\$ 19.588,34	R\$ 1.764.882,80	74,78%
	TOTAL DA OBRA				R\$ 9.260.333,95				R\$ 6.336.479,04	R\$ 415.028,03	R\$ 6.751.507,07	72,91%

Importa o Valor desta Medição em:

R\$ 415.028,03

Construtora Luiz Costa LTDA
Nome: Gabriela Souza e Silva
Responsável técnico
CREA: 211034811-9

Representante: Tomador
Anderson Roberto Torres Freire
Secretario Executivo de Infraestrutura
Portaria: 1322/2018

Resp.Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Jeangelo Roldan Ribeiro
Assessor de Infraestrutura
Portaria: 01948/2019

Representante: Tomador
Frederico Melo Machado
Secretario de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
Portaria: 1777/2018

Gestor do Contrato
Igor Marcel de Araujo Falcão
Diretor de Obras
Portaria: 411/2017

Assinado por 4 pessoas: JEÂNGELO ROLDAN RIBEIRO, IGDR MARCEL DE ARAUJO FALCÃO, ANDERSON ROBERTO TORRES FREIRE, FREDERICO MELO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0298-AF05-09DO-1DB5





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0298-AF05-09D0-1DB5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JEÂNGELO ROLDAN RIBEIRO (CPF 007.566.984-64) em 16/07/2020 14:09:45 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ IGOR MARCEL DE ARAÚJO FALCÃO (CPF 844.110.664-91) em 16/07/2020 15:10:22 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANDERSON ROBERTO TORRES FREIRE (CPF 963.733.184-00) em 17/07/2020 09:35:14 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FREDERICO MELO MACHADO (CPF 963.400.614-00) em 17/07/2020 09:54:43 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/0298-AF05-09D0-1DB5>