




<div><div>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE</div><div><div>PREFEITURA PETROLINA</div></div></div>			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 - ADITIVO DE PREÇOS.			VALOR DO CONTRATO:		R\$ 65.550,19	100,00%	
OBRA:	EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CASA DE CAMBRAIA D. MARIA E ZÉ MIUDO EM PETROLINA-PE				VALOR LICITADO		SALDO ANTERIOR :		R\$ 16.936,26	25,84%
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 014/2020			CONTRATO Nº: 028/2021		VALOR LICITADO + ADITIVO		VALOR DESTA MEDIÇÃO :		R\$ 3.472,40	5,30%
LOCALIZAÇÃO: PETROLINA - PE			PERÍODO: 18/02/2022 a 03/04/2022		EMPRESA: GNP CONSTRUÇÕES E PINTURAS LTDA				R\$ 13.463,85	20,54%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				VALORES ADITIVO + CONTRATO				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis./Fin. (%)
				QUANT.	UN	VALOR		QUANT.	VALOR		Acum. Med. Anterior	Medição 04 - Aditivo 01	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.		
						UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL C/ BDI		UNITÁRIO	TOTAL								
6			IMPLANTACÃO/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 5.053,71			R\$ 2.755,97	R\$ 2.261,77		R\$ 2.261,77	R\$ 2.755,97	R\$ -	R\$ 2.755,97	100,00%	
6.5	6077	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - INSUMO	113,68	M3	R\$ 16,82	R\$ 1.912,10	63,33	R\$ 16,82	R\$ 1.065,21	63,33		63,33	R\$ 1.065,21		R\$ 1.065,21	100,00%	
6.6	72888	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	113,68	M3	R\$ 0,75	R\$ 85,26	63,33	R\$ 0,75	R\$ 47,50	63,33		63,33	R\$ 47,50		R\$ 47,50	99,99%	
6.7	COMP-32	próprio	TRANSPORTE COMERCIAL DE SOLO PARA ATERRO	#####	M3KM	R\$ 0,55	R\$ 2.063,29	2089,89	R\$ 0,55	R\$ 1.149,44	2.089,89		2.089,89	R\$ 1.149,44		R\$ 1.149,44	100,00%	
6.8	COMP-12	próprio	EXECUÇÃO DE ATERRO COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO (SAPINHO), SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO	90,94	M3	R\$ 10,92	R\$ 993,06	45,22	R\$ 10,92	R\$ 493,82	45,22		45,22	R\$ 493,82		R\$ 493,82	100,00%	
9			CONTRAPISOS E REVESTIMENTO EM ARGAMASSA				R\$ 5.800,42			R\$ 1.521,31	R\$ 36,80		R\$ 36,80	R\$ 1.521,31	R\$ -	R\$ 1.521,31	100,00%	
			PAREDES															
			EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	140,31	M2	R\$ 41,34	R\$ 5.800,42	36,80	R\$ 41,34	R\$ 1.521,31	36,80		36,80	R\$ 1.521,31		R\$ 1.521,31	100,00%	
9.4	87775	SINAPI	COBERTURA				R\$ 2.091,20			R\$ 1.391,18	R\$ 15,70		R\$ 15,70	R\$ 1.391,18	R\$ -	R\$ 1.391,18	100,00%	
11.12	94229	SINAPI	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	23,60	M	R\$ 88,61	R\$ 2.091,20	15,70	R\$ 88,61	R\$ 1.391,18	15,70		15,70	R\$ 1.391,18		R\$ 1.391,18	100,00%	
12			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 4.838,26			R\$ 5.463,26	R\$ 1.109,95		R\$ 1.115,95	R\$ 4.045,47	R\$ 391,32	R\$ 4.436,79	100,00%	
12.6	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	549,60	M	R\$ 2,53	R\$ 1.390,49	665,25	R\$ 2,53	R\$ 1.683,08	665,25		665,25	R\$ 1.683,08		R\$ 1.683,08	100,00%	
12.7	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	385,95	M	R\$ 3,37	R\$ 1.300,65	362,70	R\$ 3,37	R\$ 1.222,30	362,70		362,70	R\$ 1.222,30		R\$ 1.222,30	100,00%	
12.10	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	23,00	UN	R\$ 7,97	R\$ 183,31	42,00	R\$ 7,97	R\$ 334,74	19,00		19,00	R\$ 151,43		R\$ 151,43	100,00%	
12.12	97591	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	13,00	UN	R\$ 65,22	R\$ 847,86	12,00	R\$ 65,22	R\$ 782,64	0,00	6,00	6,00	R\$ -	R\$ 391,32	R\$ 391,32	100,00%	
12.13	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	8,00	UN	R\$ 56,48	R\$ 451,84	19,00	R\$ 56,48	R\$ 1.073,12	11,00		11,00	R\$ 621,28		R\$ 621,28	100,00%	
12.14	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF. 05/2015	47,00	UN	R\$ 3,25	R\$ 152,75	26,00	R\$ 3,25	R\$ 84,50	26,00		26,00	R\$ 84,50		R\$ 84,50	100,00%	
12.15	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	47,00	UN	R\$ 10,88	R\$ 511,36	26,00	R\$ 10,88	R\$ 282,88	26,00		26,00	R\$ 282,88		R\$ 282,88	100,00%	
14			ESQUADRIAS				R\$ 375,40			R\$ 880,88	R\$ -		R\$ 15,35	R\$ -	R\$ 505,48	R\$ 505,48	100,00%	
			PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS/MADEIRA								0,00	15,35						
14.13	100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	11,40	M2	R\$ 32,93	R\$ 375,40	26,75	R\$ 32,93	R\$ 880,88	0,00	15,35	15,35	R\$ -	R\$ 505,48	R\$ 505,48	100,00%	
15			FORROS				R\$ 4.909,13			R\$ 682,50	R\$ 21,00		R\$ 21,00	R\$ 682,50	R\$ -	R\$ 682,50	100,00%	
15.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF. 05/2017_P	151,05	M2	R\$ 32,50	R\$ 4.909,13	21,00	R\$ 32,50	R\$ 682,50	21,00		21,00	R\$ 682,50		R\$ 682,50	100,00%	
16			PINTURAS E REVESTIMENTOS - PAREDES E TETO				R\$ 5.184,59			R\$ 6.761,81	R\$ 446,42		R\$ 511,22	R\$ 3.716,65	R\$ 983,02	R\$ 4.699,67	81,33%	
			PAREDES EXTERNAS - PINTURAS															
16.5	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 06/2014	269,29	M2	R\$ 2,19	R\$ 589,75	36,80	R\$ 2,19	R\$ 80,59	36,80		36,80	R\$ 80,59		R\$ 80,59	100,00%	
16.6	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 05/2017	148,90	M2	R\$ 18,58	R\$ 2.766,56	69,20	R\$ 18,58	R\$ 1.285,74	0,00	32,40	32,40	R\$ -	R\$ 601,99	R\$ 601,99	88,04%	
16.7	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 11/2016	148,90	M2	R\$ 11,76	R\$ 1.751,06	69,20	R\$ 11,76	R\$ 813,79	0,00	32,40	32,40	R\$ -	R\$ 381,02	R\$ 381,02	88,04%	
			FORROS								0,00		0,00	R\$ -		R\$ -		
16.9	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	2,90	M2	R\$ 2,21	R\$ 6,41	172,05	R\$ 2,21	R\$ 380,23	136,54		136,54	R\$ 301,75		R\$ 301,75	79,36%	
16.10	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	2,90	M2	R\$ 15,16	R\$ 43,96	172,05	R\$ 15,16	R\$ 2.608,28	136,54		136,54	R\$ 2.069,95		R\$ 2.069,95	79,36%	
16.11	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	2,90	M2	R\$ 9,26	R\$ 26,85	172,05	R\$ 9,26	R\$ 1.593,18	136,54		136,54	R\$ 1.264,36		R\$ 1.264,36	79,36%	
20			PAISAGISMO E SERVIÇOS DIVERSOS				SUB-TOTAL	R\$ -		SUB-TOTAL	R\$ 48.478,17	R\$ 133,20		R\$ 146,20	R\$ 34.500,85	R\$ 1.592,59	R\$ 36.093,44	74,45%
			ITENS NOVOS ADITIVOS															
20.9	COTAÇÃO	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS GLP EM TUBO MULTICAMADA 16MM COM INTERLIGAÇÃO DA VÁLVULA DE BLOQUEIO, CONTEMPLANDO QUATRO PONTOS DE CONSUMO E REGULADOR PARA CENTRAL DE 2P-45 GLP. INCLUSO LAUDO, ART E PROJETO.	0,00	UN	R\$ 13.763,90	R\$ -	1,00	R\$ 13.763,90	R\$ 13.763,90								
												1,00						
													1,00					
20.10	COMP-01	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, 40 CM X 60CM	0,00	UN	R\$ 876,15	R\$ -	1,00	R\$ 876,15	R\$ 876,15	0,00	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 876,15	R\$ 876,15	100,00%	
20.11	73775/001	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PQ QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO.	0,00	UN	R\$ 158,68	R\$ -	3,00	R\$ 158,68	R\$ 476,03	0,00	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 317,35	R\$ 317,35	66,67%	
20.12	39390	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	0,00	UN	R\$ 60,40	R\$ -	2,00	R\$ 60,40	R\$ 120,79	0,00	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 120,79	R\$ 120,79	100,00%	
20.13	C1426	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTECAO	0,00	M²	R\$ 214,99	R\$ -	15,35	R\$ 214,99	R\$ 3.300,13	15,35		15,35	R\$ 3.300,13		R\$ 3.300,13	100,00%	
20.14	COMP-02	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO	0,00	M²	R\$ 42,85	R\$ -	3,00	R\$ 42,85	R\$ 128,56	0,00	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 85,71	R\$ 85,71	66,67%	
20.15	COMP-03	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA PARA SAIDA DE EMERGENCIA	0,00	M²	R\$ 32,94	R\$ -	4,00	R\$ 32,94	R\$ 131,76	0,00	4,00	4,00	R\$ -	R\$ 131,76	R\$ 131,76	100,00%	
20.16	COMP-04	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS.	0,00	M²	R\$ 30,42	R\$ -	2,00	R\$ 30,42	R\$ 60,83	0,00	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 60,83	R\$ 60,83	100,00%	
20.17	C2222	SEINFRA	REVESTIMENTO METALICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	0,00	M²	R\$ 518,83	R\$ -	17,19	R\$ 518,83	R\$ 8.917,45	0,00		0,00	R\$ -		R\$ -	0,00%	
20.18	COTAÇÃO	COTAÇÃO	CHAPA DE AÇO 5/16 2X1 PARA O FORNO	0,00	UN	R\$ 3.202,22	R\$ -	1,00	R\$ 3.202,22	R\$ 3.202,22	1,00		1,00	R\$ 3.202,22		R\$ 3.202,22	100,00%	


 Robson Gomes Barbosa
 Eng. Civil
 CREA 1109-DPB



<div>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE</div> <div>PREFEITURA PETROLINA</div>				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 - ADITIVO DE PREÇOS.						VALOR DO CONTRATO:			R\$ 65.550,19	100,00%
OBRA:		EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CASA DE CAMBRAIA D. MARIA E ZÉ MIÚDO EM PETROLINA-PE						VALOR LICITADO		SALDO ANTERIOR :		R\$ 16.936,26	25,84%	
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 014/2020				CONTRATO Nº: 028/2021			VALOR LICITADO + ADITIVO		VALOR DESTA MEDIÇÃO :		R\$ 3.472,40	5,30%		
LOCALIZAÇÃO: PETROLINA - PE				PERÍODO: 18/02/2022 a 03/04/2022		EMPRESA: GNP CONSTRUÇÕES E PINTURAS LTDA						R\$ 13.463,85	20,54%	

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				VALORES ADITIVO + CONTRATO				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis./Fin. (%)
				QUANT.	UN	VALOR		QUANT.	VALOR		Acum. Med. Anterior	Medição 04 - Aditivo 01	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.		
						UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL C/ BDI		UNITÁRIO	TOTAL								
20.19	42425	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	0,00	UN	R\$ 1.725,08	R\$ -	1,00	R\$ 1.725,08	R\$ 1.725,08		0,00		0,00	R\$ -		R\$ -	0,00%
20.20	42424	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	0,00	UN	R\$ 1.540,65	R\$ -	1,00	R\$ 1.540,65	R\$ 1.540,65		0,00		0,00	R\$ -		R\$ -	0,00%
20.21	COTAÇÃO	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EÓLICO	0,00	UN	R\$ 3.491,32	R\$ -	2,00	R\$ 3.491,32	R\$ 6.982,64		2,00		2,00	R\$ 6.982,64		R\$ 6.982,64	100,00%
20.22	92336	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	0,00	M	R\$ 67,04	R\$ -	6,00	R\$ 67,04	R\$ 402,25		6,00		6,00	R\$ 402,25		R\$ 402,25	100,00%
20.23	92677	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	0,00	UN	R\$ 76,84	R\$ -	2,00	R\$ 76,84	R\$ 153,68								
20.24	C2768	SEINFRA	ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO	0,00	M	R\$ 687,87	R\$ -	5,85	R\$ 687,87	R\$ 4.024,03		2,00		2,00	R\$ 153,68		R\$ 153,68	100,00%
20.25	COMP- 05	SINAPI	ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE FORRO DE GESSO COM CAIBROS CAIBRO 5 X 5 CM	0,00	M²	R\$ 26,72	R\$ -	100,00	R\$ 26,72	R\$ 2.672,02		5,85		100,00	R\$ 4.024,03		R\$ 4.024,03	100,00%
			TOTAL DA PROPOSTA DA EDIFICAÇÃO												R\$ 48.613,93	R\$ 3.472,40	R\$ 52.086,33	79,46%

PMP: SEINFRA
Fiscal de Obras
Robson Gomes Barbosa
Engenheiro Civil CREA nº 57.869 – D/PE
Portaria nº 0197/2021

PMP: SEINFRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
DE INFRAESTRUTURA
Rodrigo Jacobina Santos
Portaria Nº 0189/2021

PMP: SEDETUR
DIRETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Marcos Luiz Ferreira da Gama
Portaria Nº 0668/2021

PMP: SEDETUR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
José Jorge Almeida de Assunção
Portaria Nº 01125/2021


Robson Gomes Barbosa
Eng.º Civil
CREA 1109-DPB



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 29DB-E734-C177-6E92

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROBSON GOMES BARBOSA (CPF 035.XXX.XXX-29) em 28/04/2022 11:06:28 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARCOS LUIS FERREIRA DA GAMA (CPF 007.XXX.XXX-23) em 29/04/2022 12:10:49 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JOSE JORGE ALMEIDA DE ASSUNÇÃO (CPF 176.XXX.XXX-34) em 29/04/2022 16:42:29 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/29DB-E734-C177-6E92>