

 PETROLINA PREFEITURA				 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE									
SERVIÇO: ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR E PROJETOS DE MACRODRENAGEM DO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE						VALORES DO CONTRATO INICIAL			VALORES DO ADITIVO AO CONTRATO				
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021						CONTRATO INICIAL: R\$ 1.719.385,72			VALORES DO ADITIVO AO CONTRATO : R\$ 26.707,01				
CONTRATADA: PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP						SALDO ANTERIOR : R\$ 723.740,48			SALDO ANTERIOR : R\$ 10.682,80				
CONTRATO Nº: 252/2021						VALOR DESTA MEDIÇÃO : R\$ 123.057,27			VALOR DESTA MEDIÇÃO : R\$ 10.682,80				
PERÍODOS: 13/06/2023 a 18/08/2023						SALDO ATUAL : R\$ 600.683,21			SALDO ATUAL : R\$ -				
BM 10 (CONTRATO INICIAL)													
ITEM		DESCRIÇÃO	UN	PERC.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	OBSERVAÇÃO
VALORES CONTRATUAIS - BM 10													
1.0		ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PETROLINA				R\$ 974.891,71				R\$ 675.649,82	R\$ 43.741,17	R\$ 719.390,99	
1.1		Plano de Trabalho / Levantamento das Informações Básicas Iniciais				R\$ 262.550,20				R\$ 262.550,20	R\$ -	R\$ 262.550,20	
1.1.1	Contrato	(i) Coleta de dados cartográficos, hidrografia, geologia, de uso e ocupação do solo, hidrometeorologia, estudos e projetos existentes / (ii) Levantamento de dados sócio-econômicos, área do município, densidade demográfica, taxa geométrica de crescimento, grau de urbanização	-	100,00%	R\$ 176.580,91	R\$ 176.580,91	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 176.580,91	R\$ -	R\$ 176.580,91	
1.1.2	Contrato	Estudos Topográficos - Parte 1 (informações Básicas Iniciais)	-	100,00%	R\$ 85.969,29	R\$ 85.969,29	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 85.969,29	R\$ -	R\$ 85.969,29	
1.2		Levantamento das Informações Básicas Iniciais				R\$ 174.689,59				R\$ 174.689,59	R\$ -	R\$ 174.689,59	
1.2.1	Contrato	(iii) Levantamento do sistema de macrodrenagem atual, com indicação de pontos de contribuição das galerias e das áreas de drenagem, bem como o cadastramento e mapeamento de estruturas e componente de engenharia / (iv) Levantamento das manchas de inundações do evento mais crítico registrado, além de manchas urbanas, atual e projetada, delimitações de bacias, indicações de corpo d'água, pontos críticos de inundação e erosão / (v) das causas de inundações / (vi) cadastramento das estruturas de microdrenagem / (vi) Cadastramento de construções localizadas em manchas de inundações / (vii) consolidação dos critérios básicos (vazões, taxas de impermeabilização)	-	100,00%	R\$ 88.720,30	R\$ 88.720,30	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 88.720,30	R\$ -	R\$ 88.720,30	
1.2.2	Contrato	Estudos Topográficos - Parte 2 (informações Básicas Iniciais)	-	100,00%	R\$ 85.969,29	R\$ 85.969,29	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 85.969,29	R\$ -	R\$ 85.969,29	
1.3		Análise e Diagnóstico da Situação Atual				R\$ 195.322,22				R\$ 151.581,05	R\$ 43.741,17	R\$ 195.322,22	
1.3.1	Contrato	Dados gerais e sistema de macrodrenagem atual	-	100,00%	R\$ 109.352,93	R\$ 109.352,93	60,00%	40,00%	100,00%	R\$ 65.611,76	R\$ 43.741,17	R\$ 109.352,93	
1.3.2	Contrato	Estudos Topográficos - Parte 3 (Diagnóstico)	-	100,00%	R\$ 85.969,29	R\$ 85.969,29	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 85.969,29	R\$ -	R\$ 85.969,29	
1.4		Recomendações de Ações Imediatas / Propostas de Ações Prioritárias / Propostas de Ações Sistemáticas				R\$ 260.486,94				R\$ 86.828,98	R\$ -	R\$ 86.828,98	
1.4.1	Contrato	Recomendações de Ações Imediatas	-	100,00%	R\$ 86.828,98	R\$ 86.828,98	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 86.828,98	R\$ -	R\$ 86.828,98	
1.4.2	Contrato	Proposta de Ações Prioritárias	-	100,00%	R\$ 86.828,98	R\$ 86.828,98	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4.3	Contrato	Proposta de Ações Sistemáticas	-	100,00%	R\$ 86.828,98	R\$ 86.828,98	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5		Relatório Final - Plano Diretor de Macrodrenagem				R\$ 81.842,76				R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5.1	Contrato	Relatório Final - Plano Diretor de Macrodrenagem	-	100,00%	R\$ 81.842,76	R\$ 81.842,76	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.0		ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE MICRO E MACRODRENAGEM DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PETROLINA				R\$ 744.494,01				R\$ 319.995,42	R\$ 79.316,10	R\$ 399.311,52	
2.1		Elaboração de Anteprojetos (Estudos Preliminares) e Relatório de Síntese				R\$ 369.324,05				R\$ 57.525,01	R\$ 54.305,22	R\$ 111.830,23	
2.1.1	Contrato	Elaboração de Anteprojetos (Estudos Preliminares)	-	100,00%	R\$ 287.481,29	R\$ 287.481,29	20,01%	18,89%	38,90%	R\$ 57.525,01	R\$ 54.305,22	R\$ 111.830,23	
2.1.2	Contrato	Relatório Final - Relatório Síntese	-	100,00%	R\$ 81.842,76	R\$ 81.842,76	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.2		Elaboração de Projeto Executivo e Relatório de Anteprojetos e Projetos Executivos				R\$ 375.169,96				R\$ 262.470,41	R\$ 25.010,88	R\$ 287.481,29	
2.2.1	Contrato	Elaboração de Projeto Executivo	-	100,00%	R\$ 287.481,29	R\$ 287.481,29	91,30%	8,70%	100,00%	R\$ 262.470,41	R\$ 25.010,88	R\$ 287.481,29	
2.2.2	Contrato	Relatório Final - Anteprojetos e Projetos Executivos	-	100,00%	R\$ 87.688,67	R\$ 87.688,67	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Valor Total do Contrato Inicial						R\$ 1.719.385,72				R\$ 995.645,24	R\$ 123.057,27	R\$ 1.118.702,51	
VALORES E SERVIÇOS ADITIVADOS AO CONTRATO - BM 02													
2.0		ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE MICRO E MACRODRENAGEM DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PETROLINA				R\$ 26.707,01				R\$ 16.024,21	R\$ 10.682,80	R\$ 26.707,01	
2.2		Elaboração de Projeto Executivo e Relatório de Anteprojetos e Projetos Executivos				R\$ 26.707,01				R\$ 16.024,21	R\$ 10.682,80	R\$ 26.707,01	
2.2.1.1	Aditivo	Elaboração de Projeto Executivo - Aditivo	-	100,00%	R\$ 26.707,01	R\$ 26.707,01	60,00%	40,00%	100,00%	R\$ 16.024,21	R\$ 10.682,80	R\$ 26.707,01	
Valor Total do Aditivo						R\$ 26.707,01				R\$ 16.024,21	R\$ 10.682,80	R\$ 26.707,01	
* Foram adotados os preços unitários dos produtos mencionados no quadro cronograma físico-financeiro da proposta de preço da Tomada de Preço Nº 004/2021.													
* Só existirá recebimento do produto caso aja o atendimento de todos os tópicos especificados em edital.													
* Com exceção dos itens 2.1.1 e 2.2.1, os produtos serão desembolsados 60% do seu valor no recebimento e 40% no aceite. Para os itens 2.1.1 e 2.2.1, esses percentuais irão incidir no avanço físico das entregas contratadas de 10 Km e 2,0 Km, respectivamente. A exemplo: Caso ocorra o recebimento de 1Km do item 2.1.1 será incidido o percentual de 10,00% (Quociente (1,00Km/10Km) x 60,00 % (Fase de recebimento) totalizando 6,00 %													

* Foram adotados os preços unitários dos produtos mencionados no quadro cronograma físico-financeiro da proposta de preço da Tomada de Preço Nº 004/2021.

So existirá recebimento do produto caso aja o atendimento de todos os tópicos especificados em edital.

*Com exceção dos itens 2.1.1 e 2.2.1, os produtos serão desembolsados 60% do seu valor no recebimento e 40% no aceite. Para os itens 2.1.1 e 2.2.1, esses percentuais irão incidir no avanço físico das entregas contratadas de 10 Km e 2,0 Km, respectivamente. A exemplo: Caso ocorra o recebimento de 1Km do item 2.1.1 será incidido o percentual de 10,00% (Quociente 1,00Km/10Km) x 60,00 % (Fase de recebimento) totalizando 6,00 %

Importa o Valor desta Medição relativo ao contrato inicial em:	R\$ 123.057,27
Importa o Valor desta Medição relativo ao aditivo financeiro em:	R\$ 10.682,80
VALOR TOTAL REFERENTE A MEDIÇÃO CONSOLIDADA	R\$ 133.740,07

SIDCLEI
TEIXEIRA
MAGALHAES.907
79134400
Sidclei Teixeira Magalhães
Responsável Técnico - PDCA ENGENHARIA
Eng. Civil CREA nº 180070675-8

Eduardo Patrick dos Santos Mello
Fiscal do Contrato
Portaria 2626/2019

Lucas Gonzaga de Oliveira
Gestor do Contrato
Portaria 0194/2021

Rodrigo Jacobina Santos
Secretário Executivo de Infraestrutura
Portaria 0189/2021



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F50E-6B63-1A5A-F571

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EDUARDO PATRICK DOS SANTOS MELLO (CPF 062.XXX.XXX-20) em 29/08/2023 16:41:06 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 30/08/2023 08:50:58 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUCAS GONZAGA DE OLIVEIRA (CPF 047.XXX.XXX-45) em 31/08/2023 09:02:36 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/F50E-6B63-1A5A-F571>