

BOLETIM DE MEDIÇÃO												
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS EM TRECHOS DE VIAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE LOTE 1							VALOR DE CONTRATO:			R\$ 21.108.572,89		
LOCAL DE EXECUÇÃO: DIVERSOS LOGRADOUROS, CONFORME INDICADO							SALDO ANTERIOR :			R\$ 2.230.926,41		
LICITAÇÃO: RDC 001/2021				CONTRATO Nº: 277/2021			VALOR DESTA MEDIÇÃO :			R\$ 971.541,80		
CONTRATADA: CONSÓRCIO PAVIMENTAÇÃO PETROLINA				PERÍODO:			02/01/2024 A 31/01/2024			SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)		
BM 14										R\$ 1.259.380,24		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med. 8	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Perc. Fis./Fin. (%)
1	Projeto Básico				R\$ 301.042,14				R\$ 301.042,14		R\$ 301.042,14	100,00%
1.1	Etapa 01	KM	3,60	R\$ 17.502,45	R\$ 63.008,82	3,60		3,60	R\$ 63.008,82		R\$ 63.008,82	100,00%
1.2	Etapa 02	KM	3,42	R\$ 17.502,45	R\$ 59.858,38	3,42		3,42	R\$ 59.858,38		R\$ 59.858,38	100,00%
1.3	Etapa 03	KM	3,60	R\$ 17.502,45	R\$ 63.008,82	3,60		3,60	R\$ 63.008,82		R\$ 63.008,82	100,00%
1.4	Etapa 04	KM	2,80	R\$ 17.502,45	R\$ 49.006,86	2,80		2,80	R\$ 49.006,86		R\$ 49.006,86	100,00%
1.5	Etapa 05	KM	3,78	R\$ 17.502,45	R\$ 66.159,26	3,78		3,78	R\$ 66.159,26		R\$ 66.159,26	100,00%
2	Projeto Executivo				R\$ 200.694,94				R\$ 200.694,94		R\$ 200.694,94	100,00%
2.1	Etapa 01	KM	3,6	R\$ 11.668,31	R\$ 42.005,92	3,60		3,60	R\$ 42.005,92	R\$ -	R\$ 42.005,92	100,00%
2.2	Etapa 02	KM	3,42	R\$ 11.668,31	R\$ 39.905,62	3,42		3,42	R\$ 39.905,62	R\$ -	R\$ 39.905,62	100,00%
2.3	Etapa 03	KM	3,6	R\$ 11.668,31	R\$ 42.005,92	3,60		3,60	R\$ 42.005,92	R\$ -	R\$ 42.005,92	100,00%
2.4	Etapa 04	KM	2,8	R\$ 11.668,31	R\$ 32.671,27	2,80		2,80	R\$ 32.671,27	R\$ -	R\$ 32.671,27	100,00%
2.5	Etapa 05	KM	3,78	R\$ 11.668,31	R\$ 44.106,21	3,78		3,78	R\$ 44.106,21		R\$ 44.106,21	100,00%
3	Implantação				R\$ 20.290.206,34							0,00%
3.1	Serviços Preliminares	UND.	1,00	R\$ 105.543,12	R\$ 105.543,12	1,00		1,00	R\$ 105.543,12		R\$ 105.543,12	100,00%
3.2	Administração Local	MÊS	16,00	R\$ 39.578,67	R\$ 633.258,72				R\$ 554.101,76	R\$ -	R\$ 554.101,76	87,50%
3.2.1	Etapa 01	MÊS	16,00	R\$ 4.947,32	R\$ 79.157,12	16,00		16,00	R\$ 79.157,12	R\$ -	R\$ 79.157,12	100,00%
3.2.2	Etapa 02	MÊS	16,00	R\$ 4.947,36	R\$ 79.157,76	16,00		16,00	R\$ 79.157,76	R\$ -	R\$ 79.157,76	100,00%
3.2.3	Etapa 03	MÊS	16,00	R\$ 4.947,37	R\$ 79.157,92	16,00		16,00	R\$ 79.157,92	R\$ -	R\$ 79.157,92	100,00%
3.2.4	Etapa 04	MÊS	16,00	R\$ 4.947,31	R\$ 79.156,96	16,00		16,00	R\$ 79.156,96	R\$ -	R\$ 79.156,96	100,00%
3.2.5	Etapa 05	MÊS	16,00	R\$ 4.947,36	R\$ 79.157,76	16,00		16,00	R\$ 79.157,76	R\$ -	R\$ 79.157,76	100,00%
3.2.6	Etapa 06	MÊS	16,00	R\$ 4.947,32	R\$ 79.157,12	16,00		16,00	R\$ 79.157,12	R\$ -	R\$ 79.157,12	100,00%
3.2.7	Etapa 07	MÊS	16,00	R\$ 4.947,32	R\$ 79.157,12	16,00		16,00	R\$ 79.157,12	R\$ -	R\$ 79.157,12	100,00%
3.2.8	Etapa 08	MÊS	16,00	R\$ 4.947,31	R\$ 79.156,96	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.3	RUA 49, SÃO GONÇALO				R\$ 271.187,28				R\$ 179.721,60	R\$ -	R\$ 179.721,60	66,27%
3.3.1	Terraplanagem	M	252,34	R\$ 90,40	R\$ 22.811,54	252,34		252,34	R\$ 22.811,54	R\$ -	R\$ 22.811,54	100,00%
3.3.2	Drenagem	M	252,34	R\$ 244,37	R\$ 61.664,33	252,34		252,34	R\$ 61.664,33	R\$ -	R\$ 61.664,33	100,00%
3.3.3	Pavimentação	M	252,34	R\$ 629,09	R\$ 158.744,57	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.3.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	252,34	R\$ 377,45	R\$ 95.245,73	252,34		252,34	R\$ 95.245,73	R\$ -	R\$ 95.245,73	100,00%
3.3.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	252,34	R\$ 188,73	R\$ 47.624,13	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.3.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	252,34	R\$ 62,91	R\$ 15.874,71	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.3.4	Passoio	M	252,34	R\$ 96,44	R\$ 24.335,67	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.3.5	Sinalização	M	252,34	R\$ 14,39	R\$ 3.631,17	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.4	RUA FRANCISCO INÁCIO DA SILVA, SÃO GONÇALO				R\$ 259.446,25				R\$ 171.946,62	R\$ -	R\$ 171.946,62	66,27%
3.4.1	Terraplanagem	M	251,87	R\$ 86,65	R\$ 21.824,54	251,87		251,87	R\$ 21.824,54	R\$ -	R\$ 21.824,54	100,00%
3.4.2	Drenagem	M	251,87	R\$ 234,24	R\$ 58.998,03	251,87		251,87	R\$ 58.998,03	R\$ -	R\$ 58.998,03	100,00%
3.4.3	Pavimentação	M	251,87	R\$ 602,97	R\$ 151.870,05	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.4.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	251,87	R\$ 361,79	R\$ 91.124,05	251,87		251,87	R\$ 91.124,05	R\$ -	R\$ 91.124,05	100,00%
3.4.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	251,87	R\$ 180,89	R\$ 45.560,76	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.4.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	251,87	R\$ 60,29	R\$ 15.185,24	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.4.4	Passoio	M	251,87	R\$ 92,43	R\$ 23.280,34	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.4.5	Sinalização	M	251,87	R\$ 13,79	R\$ 3.473,29	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.5	RUA NELSON MAIA DE FARIAS, SÃO GONÇALO				R\$ 281.854,57				R\$ 186.797,56	R\$ -	R\$ 186.797,56	66,27%
3.5.1	Terraplanagem	M	251,82	R\$ 94,16	R\$ 23.711,37	251,82		251,82	R\$ 23.711,37	R\$ -	R\$ 23.711,37	100,00%

ALAN DE LACERDA
ALMEIDA:87427036549

Assinado de forma digital por
ALAN DE LACERDA
ALMEIDA:87427036549
Dados: 2024.02.05 09:47:11 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO													
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS EM TRECHOS DE VIAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE LOTE 1							VALOR DE CONTRATO:			R\$ 21.108.572,89			
LOCAL DE EXECUÇÃO: DIVERSOS LOGRADOUROS, CONFORME INDICADO							SALDO ANTERIOR :			R\$ 2.230.926,54			
LICITAÇÃO: RDC 001/2021					CONTRATO Nº: 277/2021		VALOR DESTA MEDIÇÃO :			R\$ 971.541,30			
CONTRATADA: CONSÓRCIO PAVIMENTAÇÃO PETROLINA					PERÍODO:		02/01/2024 A 31/01/2024			SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)			
BM 14										R\$ 1.259.380,24			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES AJUSTADOS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO				Perc. Fis./Fin. (%)
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med. 8	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.		
3.5.2	Drenagem	M	251,82	R\$ 254,52	R\$ 64.093,23	251,82		251,82	R\$ 64.093,23	R\$ -	R\$ 64.093,23		100,00%
3.5.3	Pavimentação	M	251,82	R\$ 655,19	R\$ 164.989,95	-		-	R\$ -				0,00%
3.5.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	251,82	R\$ 393,11	R\$ 98.992,96	251,82		251,82	R\$ 98.992,96	R\$ -	R\$ 98.992,96		100,00%
3.5.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	251,82	R\$ 196,56	R\$ 49.497,74	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -		0,00%
3.5.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	251,82	R\$ 65,52	R\$ 16.499,25	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -		0,00%
3.5.4	Passeio	M	251,82	R\$ 100,42	R\$ 25.287,76	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -		0,00%
3.5.5	Sinalização	M	251,82	R\$ 14,98	R\$ 3.772,26	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -		0,00%
3.6	RUA 24, SÃO GONÇALO				R\$ 202.904,77				R\$ 134.470,34	R\$ 53.840,49	R\$ 188.310,83		92,81%
3.6.1	Terraplanagem	M	184,36	R\$ 92,58	R\$ 17.068,05	184,36		184,36	R\$ 17.068,05	R\$ -	R\$ 17.068,05		100,00%
3.6.2	Drenagem	M	184,36	R\$ 250,26	R\$ 46.137,93	184,36		184,36	R\$ 46.137,93	R\$ -	R\$ 46.137,93		100,00%
3.6.3	Pavimentação	M	184,36	R\$ 644,25	R\$ 118.773,93	-		-	R\$ -				0,00%
3.6.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	184,36	R\$ 386,55	R\$ 71.264,36	184,36		184,36	R\$ 71.264,36	R\$ -	R\$ 71.264,36		100,00%
3.6.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	184,36	R\$ 193,28	R\$ 35.633,10	-	184,36	184,36	R\$ -	R\$ 35.633,10	R\$ 35.633,10		100,00%
3.6.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	184,36	R\$ 64,42	R\$ 11.876,47	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -		0,00%
3.6.4	Passeio	M	184,36	R\$ 98,76	R\$ 18.207,39	-	184,36	184,36	R\$ -	R\$ 18.207,39	R\$ 18.207,39		100,00%
3.6.5	Sinalização	M	184,36	R\$ 14,74	R\$ 2.717,47	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -		0,00%
3.7	RUA CICIL CAVALCANTE, SÃO GONÇALO				R\$ 251.054,97				R\$ 166.380,62	R\$ 66.618,96	R\$ 232.999,58		92,81%
3.7.1	Terraplanagem	M	188,45	R\$ 112,06	R\$ 21.117,71	188,45		188,45	R\$ 21.117,71	R\$ -	R\$ 21.117,71		100,00%
3.7.2	Drenagem	M	188,45	R\$ 302,94	R\$ 57.089,04	188,45		188,45	R\$ 57.089,04	R\$ -	R\$ 57.089,04		100,00%
3.7.3	Pavimentação	M	188,45	R\$ 779,83	R\$ 146.958,96	-		-	R\$ -				0,00%
3.7.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	188,45	R\$ 467,89	R\$ 88.173,87	188,45		188,45	R\$ 88.173,87	R\$ -	R\$ 88.173,87		100,00%
3.7.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	188,45	R\$ 233,96	R\$ 44.089,76	-	188,45	188,45	R\$ -	R\$ 44.089,76	R\$ 44.089,76		100,00%
3.7.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	188,45	R\$ 77,98	R\$ 14.695,33	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -		0,00%
3.7.4	Passeio	M	188,45	R\$ 119,55	R\$ 22.529,20	-	188,45	188,45	R\$ -	R\$ 22.529,20	R\$ 22.529,20		100,00%
3.7.5	Sinalização	M	188,45	R\$ 17,83	R\$ 3.360,06	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -		0,00%
3.8	RUA EDINHO SANTANA, SÃO GONÇALO				R\$ 216.242,96				R\$ 143.313,32	R\$ 57.380,40	R\$ 200.693,72		92,81%
3.8.1	Terraplanagem	M	188,59	R\$ 96,45	R\$ 18.189,51	188,59		188,59	R\$ 18.189,51	R\$ -	R\$ 18.189,51		100,00%
3.8.2	Drenagem	M	188,59	R\$ 260,74	R\$ 49.172,96	188,59		188,59	R\$ 49.172,96	R\$ -	R\$ 49.172,96		100,00%
3.8.3	Pavimentação	M	188,59	R\$ 671,21	R\$ 126.583,49	-		-	R\$ -				0,00%
3.8.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	188,59	R\$ 402,73	R\$ 75.950,85	188,59		188,59	R\$ 75.950,85	R\$ -	R\$ 75.950,85		100,00%
3.8.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	188,59	R\$ 201,37	R\$ 37.976,37	-	188,59	188,59	R\$ -	R\$ 37.976,37	R\$ 37.976,37		100,00%
3.8.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	188,59	R\$ 67,11	R\$ 12.656,27	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -		0,00%
3.8.4	Passeio	M	188,59	R\$ 102,89	R\$ 19.404,03	-	188,59	188,59	R\$ -	R\$ 19.404,03	R\$ 19.404,03		100,00%
3.8.5	Sinalização	M	188,59	R\$ 15,34	R\$ 2.892,97	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -		0,00%
3.9	RUA PAULINA RAMOS CARDOSO, SÃO GONÇALO				R\$ 288.008,80				R\$ 216.714,05	R\$ 50.567,87	R\$ 267.281,92		92,81%
3.9.1	Terraplanagem	M	250,87	R\$ 96,57	R\$ 24.226,52	250,87		250,87	R\$ 24.226,52	R\$ -	R\$ 24.226,52		100,00%
3.9.2	Drenagem	M	250,87	R\$ 261,05	R\$ 65.489,61	250,87		250,87	R\$ 65.489,61	R\$ -	R\$ 65.489,61		100,00%
3.9.3	Pavimentação	M	250,87	R\$ 672,03	R\$ 168.592,17	-		-	R\$ -				0,00%
3.9.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	250,87	R\$ 403,21	R\$ 101.153,29	250,87		250,87	R\$ 101.153,29	R\$ -	R\$ 101.153,29		100,00%
3.9.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	250,87	R\$ 201,57	R\$ 50.567,87	-	250,87	250,87	R\$ -	R\$ 50.567,87	R\$ 50.567,87		100,00%
3.9.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	250,87	R\$ 67,25	R\$ 16.871,01	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -		0,00%
3.9.4	Passeio	M	250,87	R\$ 103,02	R\$ 25.844,63	250,87		250,87	R\$ 25.844,63	R\$ -	R\$ 25.844,63		100,00%
3.9.5	Sinalização	M	250,87	R\$ 15,37	R\$ 3.855,87	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -		0,00%
3.10	RUA RAIMUNDO AVELAR RAMOS, SÃO GONÇALO				R\$ 267.131,78				R\$ 247.919,52	R\$ -	R\$ 247.919,52		92,81%
3.10.1	Terraplanagem	M	242,09	R\$ 92,82	R\$ 22.470,79	242,09		242,09	R\$ 22.470,79	R\$ -	R\$ 22.470,79		100,00%

ALAN DE LACERDA
ALMEIDA:87427036549

Assinado de forma digital por
ALAN DE LACERDA
ALMEIDA:87427036549
Dados: 2024.02.05 09:47:31 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS EM TRECHOS DE VIAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE LOTE 1						VALOR DE CONTRATO:			R\$ 21.108.572,89			
LOCAL DE EXECUÇÃO: DIVERSOS LOGRADOUROS, CONFORME INDICADO						SALDO ANTERIOR :			2.230.926,54			
LICITAÇÃO: RDC 001/2021				CONTRATO Nº: 277/2021		VALOR DESTA MEDIÇÃO :			R\$ 971.541,80			
CONTRATADA: CONSÓRCIO PAVIMENTAÇÃO PETROLINA				PERÍODO:		02/01/2024 A 31/01/2024			SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)			
BM 14									R\$ 1.259.380,24			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med. 8	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Perc. Fis./Fin. (%)
3.10.2	Drenagem	M	242,09	R\$ 250,91	R\$ 60.742,80	242,09		242,09	R\$ 60.742,80	R\$ -	R\$ 60.742,80	100,00%
3.10.3	Pavimentação	M	242,09	R\$ 645,92	R\$ 156.370,77	-		-	R\$ -			0,00%
3.10.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	242,09	R\$ 387,56	R\$ 93.824,40	242,09		242,09	R\$ 93.824,40	R\$ -	R\$ 93.824,40	100,00%
3.10.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	242,09	R\$ 193,77	R\$ 46.909,78	242,09		242,09	R\$ 46.909,78	R\$ -	R\$ 46.909,78	100,00%
3.10.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	242,09	R\$ 64,59	R\$ 15.636,59	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.10.4	Passeio	M	242,09	R\$ 99,02	R\$ 23.971,75	242,09		242,09	R\$ 23.971,75	R\$ -	R\$ 23.971,75	100,00%
3.10.5	Sinalização	M	242,09	R\$ 14,77	R\$ 3.575,67	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.11	RUA JOÃOZINHO CACULA, SÃO GONÇALO				R\$ 161.150,15				R\$ 149.560,59	R\$ -	R\$ 149.560,59	92,81%
3.11.1	Terraplanagem	M	149,35	R\$ 90,76	R\$ 13.555,01	149,35		149,35	R\$ 13.555,01	R\$ -	R\$ 13.555,01	100,00%
3.11.2	Drenagem	M	149,35	R\$ 245,36	R\$ 36.644,52	149,35		149,35	R\$ 36.644,52	R\$ -	R\$ 36.644,52	100,00%
3.11.3	Pavimentação	M	149,35	R\$ 631,61	R\$ 94.330,95	-		-	R\$ -			0,00%
3.11.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	149,35	R\$ 378,97	R\$ 56.599,17	149,35		149,35	R\$ 56.599,17	R\$ -	R\$ 56.599,17	100,00%
3.11.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	149,35	R\$ 189,49	R\$ 28.300,33	149,35		149,35	R\$ 28.300,33	R\$ -	R\$ 28.300,33	100,00%
3.11.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	149,35	R\$ 63,15	R\$ 9.431,45	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.11.4	Passeio	M	149,35	R\$ 96,83	R\$ 14.461,56	149,35		149,35	R\$ 14.461,56	R\$ -	R\$ 14.461,56	100,00%
3.11.5	Sinalização	M	149,35	R\$ 14,45	R\$ 2.158,11	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.12	RUA MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO, SÃO GONÇALO				R\$ 205.430,83				R\$ 190.656,33	R\$ -	R\$ 190.656,33	92,81%
3.12.1	Terraplanagem	M	197,23	R\$ 87,61	R\$ 17.279,32	197,23		197,23	R\$ 17.279,32	R\$ -	R\$ 17.279,32	100,00%
3.12.2	Drenagem	M	197,23	R\$ 236,85	R\$ 46.713,93	197,23		197,23	R\$ 46.713,93	R\$ -	R\$ 46.713,93	100,00%
3.12.3	Pavimentação	M	197,23	R\$ 609,72	R\$ 120.255,08	-		-	R\$ -			0,00%
3.12.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	197,23	R\$ 365,85	R\$ 72.156,60	197,23		197,23	R\$ 72.156,60	R\$ -	R\$ 72.156,60	100,00%
3.12.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	197,23	R\$ 182,89	R\$ 36.071,39	197,23		197,23	R\$ 36.071,39	R\$ -	R\$ 36.071,39	100,00%
3.12.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	197,23	R\$ 60,98	R\$ 12.027,09	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.12.4	Passeio	M	197,23	R\$ 93,47	R\$ 18.435,09	197,23		197,23	R\$ 18.435,09	R\$ -	R\$ 18.435,09	100,00%
3.12.5	Sinalização	M	197,23	R\$ 13,93	R\$ 2.747,41	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.13	RUA HELENITA C. NASCIMENTO, SÃO GONÇALO				R\$ 198.444,52				R\$ 184.170,82	R\$ -	R\$ 184.170,82	92,81%
3.13.1	Terraplanagem	M	196,77	R\$ 84,84	R\$ 16.693,97	196,77		196,77	R\$ 16.693,97	R\$ -	R\$ 16.693,97	100,00%
3.13.2	Drenagem	M	196,77	R\$ 229,33	R\$ 45.125,26	196,77		196,77	R\$ 45.125,26	R\$ -	R\$ 45.125,26	100,00%
3.13.3	Pavimentação	M	196,77	R\$ 590,35	R\$ 116.163,17	-		-	R\$ -			0,00%
3.13.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	196,77	R\$ 354,21	R\$ 69.697,90	196,77		196,77	R\$ 69.697,90	R\$ -	R\$ 69.697,90	100,00%
3.13.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	196,77	R\$ 177,10	R\$ 34.847,97	196,77		196,77	R\$ 34.847,97	R\$ -	R\$ 34.847,97	100,00%
3.13.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	196,77	R\$ 59,04	R\$ 11.617,30	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.13.4	Passeio	M	196,77	R\$ 90,49	R\$ 17.805,72	196,77		196,77	R\$ 17.805,72	R\$ -	R\$ 17.805,72	100,00%
3.13.5	Sinalização	M	196,77	R\$ 13,50	R\$ 2.656,40	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.14	RUA JORGE SOL PÔSTO, SÃO GONÇALO				R\$ 257.954,79				R\$ 239.391,95	R\$ -	R\$ 239.391,95	92,81%
3.14.1	Terraplanagem	M	244,28	R\$ 88,82	R\$ 21.696,95	244,28		244,28	R\$ 21.696,95	R\$ -	R\$ 21.696,95	100,00%
3.14.2	Drenagem	M	244,28	R\$ 240,12	R\$ 58.656,51	244,28		244,28	R\$ 58.656,51	R\$ -	R\$ 58.656,51	100,00%
3.14.3	Pavimentação	M	244,28	R\$ 618,14	R\$ 150.999,24	-		-	R\$ -			0,00%
3.14.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	244,28	R\$ 370,87	R\$ 90.596,12	244,28		244,28	R\$ 90.596,12	R\$ -	R\$ 90.596,12	100,00%
3.14.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	244,28	R\$ 185,42	R\$ 45.294,40	244,28		244,28	R\$ 45.294,40	R\$ -	R\$ 45.294,40	100,00%
3.14.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	244,28	R\$ 61,85	R\$ 15.108,72	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.14.4	Passeio	M	244,28	R\$ 94,76	R\$ 23.147,97	244,28		244,28	R\$ 23.147,97	R\$ -	R\$ 23.147,97	100,00%
3.14.5	Sinalização	M	244,28	R\$ 14,14	R\$ 3.454,12	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

ALAN DE LACERDA
ALMEIDA:8742703654

Assinado de forma digital por
ALAN DE LACERDA
ALMEIDA:87427036549
Dados: 2024.02.05 09:47:58 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO												
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS EM TRECHOS DE VIAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE LOTE 1								VALOR DE CONTRATO:		R\$ 21.108.572,89		
LOCAL DE EXECUÇÃO: DIVERSOS LOGRADOUROS, CONFORME INDICADO								SALDO ANTERIOR :		R\$ 2.230.926,54		
LICITAÇÃO: RDC 001/2021				CONTRATO Nº: 277/2021				VALOR DESTA MEDIÇÃO :		R\$ 971.541,30		
CONTRATADA: CONSÓRCIO PAVIMENTAÇÃO PETROLINA				PERÍODO:		02/01/2024 A 31/01/2024		SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)		R\$ 1.259.380,24		
BM 14												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med. 8	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Perc. Fis./Fin. (%)
3.15	RUA DENTINHA GOMES, SÃO GONÇALO				R\$ 266.511,67				R\$ 247.351,08	R\$ -	R\$ 247.351,08	92,81%
3.15.1	Terraplanagem	M	196,66	R\$ 113,99	R\$ 22.417,27	196,66		196,66	R\$ 22.417,27	R\$ -	R\$ 22.417,27	100,00%
3.15.2	Drenagem	M	196,66	R\$ 308,16	R\$ 60.602,75	196,66		196,66	R\$ 60.602,75	R\$ -	R\$ 60.602,75	100,00%
3.15.3	Pavimentação	M	196,66	R\$ 793,30	R\$ 156.010,38	-		-	R\$ -			0,00%
3.15.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	196,66	R\$ 475,98	R\$ 93.606,23	196,66		196,66	R\$ 93.606,23	R\$ -	R\$ 93.606,23	100,00%
3.15.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	196,66	R\$ 238,02	R\$ 46.809,01	196,66		196,66	R\$ 46.809,01	R\$ -	R\$ 46.809,01	100,00%
3.15.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	196,66	R\$ 79,30	R\$ 15.595,14	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.15.4	Passoio	M	196,66	R\$ 121,61	R\$ 23.915,82	196,66		196,66	R\$ 23.915,82	R\$ -	R\$ 23.915,82	100,00%
3.15.5	Sinalização	M	196,66	R\$ 18,13	R\$ 3.565,45	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.16	RUA CALUMBI, SÃO GONÇALO				R\$ 151.984,03				R\$ 12.785,12	R\$ 128.268,21	R\$ 141.053,33	92,81%
3.16.1	Terraplanagem	M	133,22	R\$ 95,97	R\$ 12.785,12	133,22		133,22	R\$ 12.785,12	R\$ -	R\$ 12.785,12	100,00%
3.16.2	Drenagem	M	133,22	R\$ 259,42	R\$ 34.559,93	-	133,22	133,22	R\$ -	R\$ 34.559,93	R\$ 34.559,93	100,00%
3.16.3	Pavimentação	M	133,22	R\$ 667,83	R\$ 88.968,31	-		-	R\$ -			0,00%
3.16.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	133,22	R\$ 400,69	R\$ 53.379,92	-	133,22	133,22	R\$ -	R\$ 53.379,92	R\$ 53.379,92	100,00%
3.16.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	133,22	R\$ 200,35	R\$ 26.690,63	-	133,22	133,22	R\$ -	R\$ 26.690,63	R\$ 26.690,63	100,00%
3.16.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	133,22	R\$ 66,79	R\$ 8.897,76	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.16.4	Passoio	M	133,22	R\$ 102,37	R\$ 13.637,73	-	133,22	133,22	R\$ -	R\$ 13.637,73	R\$ 13.637,73	100,00%
3.16.5	Sinalização	M	133,22	R\$ 15,26	R\$ 2.032,94	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.17	RUA EMÍLIA IZABEL DOS SANTOS, SÃO GONÇALO				R\$ 74.217,15				R\$ 23.119,99	R\$ 45.758,09	R\$ 68.878,08	92,81%
3.17.1	Terraplanagem	M	87,14	R\$ 71,64	R\$ 6.242,71	87,14		87,14	R\$ 6.242,71	R\$ -	R\$ 6.242,71	100,00%
3.17.2	Drenagem	M	87,14	R\$ 193,68	R\$ 16.877,28	87,14		87,14	R\$ 16.877,28	R\$ -	R\$ 16.877,28	100,00%
3.17.3	Pavimentação	M	87,14	R\$ 498,55	R\$ 43.443,65	-		-	R\$ -			0,00%
3.17.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	87,14	R\$ 299,12	R\$ 26.065,32	-	87,14	87,14	R\$ -	R\$ 26.065,32	R\$ 26.065,32	100,00%
3.17.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	87,14	R\$ 149,57	R\$ 13.033,53	-	87,14	87,14	R\$ -	R\$ 13.033,53	R\$ 13.033,53	100,00%
3.17.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	87,14	R\$ 49,86	R\$ 4.344,80	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.17.4	Passoio	M	87,14	R\$ 76,42	R\$ 6.659,24	-	87,14	87,14	R\$ -	R\$ 6.659,24	R\$ 6.659,24	100,00%
3.17.5	Sinalização	M	87,14	R\$ 11,41	R\$ 994,27	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.18	RUA ROSA G. DE SÁ, SÃO GONÇALO				R\$ 112.247,60				R\$ 84.463,21	R\$ 19.712,10	R\$ 104.175,31	92,81%
3.18.1	Terraplanagem	M	93,44	R\$ 101,05	R\$ 9.442,11	93,44		93,44	R\$ 9.442,11	R\$ -	R\$ 9.442,11	100,00%
3.18.2	Drenagem	M	93,44	R\$ 273,16	R\$ 25.524,07	93,44		93,44	R\$ 25.524,07	R\$ -	R\$ 25.524,07	100,00%
3.18.3	Pavimentação	M	93,44	R\$ 703,19	R\$ 65.706,07	-		-	R\$ -			0,00%
3.18.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	93,44	R\$ 421,92	R\$ 39.424,20	93,44		93,44	R\$ 39.424,20	R\$ -	R\$ 39.424,20	100,00%
3.18.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	93,44	R\$ 210,96	R\$ 19.712,10	-	93,44	93,44	R\$ -	R\$ 19.712,10	R\$ 19.712,10	100,00%
3.18.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	93,44	R\$ 70,31	R\$ 6.569,77	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.18.4	Passoio	M	93,44	R\$ 107,80	R\$ 10.072,83	93,44		93,44	R\$ 10.072,83	R\$ -	R\$ 10.072,83	100,00%
3.18.5	Sinalização	M	93,44	R\$ 16,08	R\$ 1.502,52	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.19	RUA CANA CAIANA, SÃO GONÇALO				R\$ 128.178,83				R\$ 10.782,50	R\$ 108.178,93	R\$ 118.961,43	92,81%
3.19.1	Terraplanagem	M	124,61	R\$ 86,53	R\$ 10.782,50	124,61		124,61	R\$ 10.782,50	R\$ -	R\$ 10.782,50	100,00%
3.19.2	Drenagem	M	124,61	R\$ 233,90	R\$ 29.146,28	-	124,61	124,61	R\$ -	R\$ 29.146,28	R\$ 29.146,28	100,00%
3.19.3	Pavimentação	M	124,61	R\$ 602,14	R\$ 75.032,67	-		-	R\$ -			0,00%
3.19.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	124,61	R\$ 361,28	R\$ 45.019,10	-	124,61	124,61	R\$ -	R\$ 45.019,10	R\$ 45.019,10	100,00%
3.19.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	124,61	R\$ 180,65	R\$ 22.510,80	-	124,61	124,61	R\$ -	R\$ 22.510,80	R\$ 22.510,80	100,00%
3.19.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	124,61	R\$ 60,21	R\$ 7.502,77	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.19.4	Passoio	M	124,61	R\$ 92,31	R\$ 11.502,75	-	124,61	124,61	R\$ -	R\$ 11.502,75	R\$ 11.502,75	100,00%
3.19.5	Sinalização	M	124,61	R\$ 13,76	R\$ 1.714,63	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

ALAN DE LACERDA
ALMEIDA:87427036549

Assinado de forma digital por ALAN
DE LACERDA ALMEIDA:87427036549
Dados: 2024.02.05 09:48:17 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO													
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS EM TRECHOS DE VIAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE LOTE 1							VALOR DE CONTRATO:			R\$ 21.108.572,89			
LOCAL DE EXECUÇÃO: DIVERSOS LOGRADOUROS, CONFORME INDICADO							SALDO ANTERIOR :			R\$ 2.230.926,54			
LICITAÇÃO: RDC 001/2021				CONTRATO Nº: 277/2021			VALOR DESTA MEDIÇÃO :			R\$ 971.541,80			
CONTRATADA: CONSÓRCIO PAVIMENTAÇÃO PETROLINA				PERÍODO:			02/01/2024 A 31/01/2024			SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)			
BM 14										R\$ 1.259.380,24			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med. 8	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Perc. Fis./Fin. (%)	
3.20	RUA DA CASTANHA, SÃO GONÇALO				R\$ 115.393,99				R\$ 9.707,51	R\$ 97.386,32	R\$ 107.093,83	92,81%	
3.20.1	Terraplanagem	M	123,02	R\$ 78,91	R\$ 9.707,51	123,02		123,02	R\$ 9.707,51	R\$ -	R\$ 9.707,51	100,00%	
3.20.2	Drenagem	M	123,02	R\$ 213,29	R\$ 26.238,94	-	123,02	123,02	R\$ -	R\$ 26.238,94	R\$ 26.238,94	100,00%	
3.20.3	Pavimentação	M	123,02	R\$ 549,08	R\$ 67.547,82	-		-	R\$ -			0,00%	
3.20.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	123,02	R\$ 329,45	R\$ 40.528,94	-	123,02	123,02	R\$ -	R\$ 40.528,94	R\$ 40.528,94	100,00%	
3.20.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	123,02	R\$ 164,72	R\$ 20.263,85	-	123,02	123,02	R\$ -	R\$ 20.263,85	R\$ 20.263,85	100,00%	
3.20.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	123,02	R\$ 54,91	R\$ 6.755,03	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.20.4	Passeio	M	123,02	R\$ 84,17	R\$ 10.354,59	-	123,02	123,02	R\$ -	R\$ 10.354,59	R\$ 10.354,59	100,00%	
3.20.5	Sinalização	M	123,02	R\$ 12,56	R\$ 1.545,13	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
3.21	RUA 22, ALTO DA BOA VISTA				R\$ 248.956,45				R\$ 248.956,45	R\$ -	R\$ 248.956,45	100,00%	
3.21.1	Terraplanagem	M	244,42	R\$ 85,68	R\$ 20.941,91	244,42		244,42	R\$ 20.941,91	R\$ -	R\$ 20.941,91	100,00%	
3.21.2	Drenagem	M	244,42	R\$ 231,61	R\$ 56.610,12	244,42		244,42	R\$ 56.610,12	R\$ -	R\$ 56.610,12	100,00%	
3.21.3	Pavimentação	M	244,42	R\$ 596,25	R\$ 145.735,43	-		-	R\$ -			0,00%	
3.21.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	244,42	R\$ 357,75	R\$ 87.441,26	244,42		244,42	R\$ 87.441,26	R\$ -	R\$ 87.441,26	100,00%	
3.21.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	244,42	R\$ 178,87	R\$ 43.719,41	244,42		244,42	R\$ 43.719,41	R\$ -	R\$ 43.719,41	100,00%	
3.21.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	244,42	R\$ 59,63	R\$ 14.574,76	244,42		244,42	R\$ 14.574,76	R\$ -	R\$ 14.574,76	100,00%	
3.21.4	Passeio	M	244,42	R\$ 91,40	R\$ 22.339,99	244,42		244,42	R\$ 22.339,99	R\$ -	R\$ 22.339,99	100,00%	
3.21.5	Sinalização	M	244,42	R\$ 13,62	R\$ 3.329,00	244,42		244,42	R\$ 3.329,00	R\$ -	R\$ 3.329,00	100,00%	
3.22	RUA 64, ALTO DA BOA VISTA				R\$ 101.912,85				R\$ 101.912,85	R\$ -	R\$ 101.912,85	100,00%	
3.22.1	Terraplanagem	M	94,83	R\$ 90,40	R\$ 8.572,63	94,83		94,83	R\$ 8.572,63	R\$ -	R\$ 8.572,63	100,00%	
3.22.2	Drenagem	M	94,83	R\$ 244,37	R\$ 23.173,61	94,83		94,83	R\$ 23.173,61	R\$ -	R\$ 23.173,61	100,00%	
3.22.3	Pavimentação	M	94,83	R\$ 629,09	R\$ 59.656,60	-		-	R\$ -			0,00%	
3.22.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	94,83	R\$ 377,45	R\$ 35.793,58	94,83		94,83	R\$ 35.793,58	R\$ -	R\$ 35.793,58	100,00%	
3.22.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	94,83	R\$ 188,70	R\$ 17.894,42	94,83		94,83	R\$ 17.894,42	R\$ -	R\$ 17.894,42	100,00%	
3.22.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	94,83	R\$ 62,94	R\$ 5.968,60	94,83		94,83	R\$ 5.968,60	R\$ -	R\$ 5.968,60	100,00%	
3.22.4	Passeio	M	94,83	R\$ 96,44	R\$ 9.145,41	94,83		94,83	R\$ 9.145,41	R\$ -	R\$ 9.145,41	100,00%	
3.22.5	Sinalização	M	94,83	R\$ 14,39	R\$ 1.364,60	94,83		94,83	R\$ 1.364,60	R\$ -	R\$ 1.364,60	100,00%	
3.23	RUA 67, ALTO DA BOA VISTA				R\$ 147.341,31				R\$ 147.341,31	R\$ -	R\$ 147.341,31	100,00%	
3.23.1	Terraplanagem	M	116,78	R\$ 106,13	R\$ 12.393,86	116,78		116,78	R\$ 12.393,86	R\$ -	R\$ 12.393,86	100,00%	
3.23.2	Drenagem	M	116,78	R\$ 286,90	R\$ 33.504,18	116,78		116,78	R\$ 33.504,18	R\$ -	R\$ 33.504,18	100,00%	
3.23.3	Pavimentação	M	116,78	R\$ 738,57	R\$ 86.250,20	-		-	R\$ -			0,00%	
3.23.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	116,78	R\$ 443,13	R\$ 51.748,72	116,78		116,78	R\$ 51.748,72	R\$ -	R\$ 51.748,72	100,00%	
3.23.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	116,78	R\$ 221,58	R\$ 25.876,11	116,78		116,78	R\$ 25.876,11	R\$ -	R\$ 25.876,11	100,00%	
3.23.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	116,78	R\$ 73,86	R\$ 8.625,37	116,78		116,78	R\$ 8.625,37	R\$ -	R\$ 8.625,37	100,00%	
3.23.4	Passeio	M	116,78	R\$ 113,21	R\$ 13.220,66	116,78		116,78	R\$ 13.220,66	R\$ -	R\$ 13.220,66	100,00%	
3.23.5	Sinalização	M	116,78	R\$ 16,89	R\$ 1.972,41	116,78		116,78	R\$ 1.972,41	R\$ -	R\$ 1.972,41	100,00%	
3.24	RUA 63, ALTO DA BOA VISTA				R\$ 106.711,19				R\$ 106.711,19	R\$ -	R\$ 106.711,19	100,00%	
3.24.1	Terraplanagem	M	95,34	R\$ 94,16	R\$ 8.977,21	95,34		95,34	R\$ 8.977,21	R\$ -	R\$ 8.977,21	100,00%	
3.24.2	Drenagem	M	95,34	R\$ 254,52	R\$ 24.265,94	95,34		95,34	R\$ 24.265,94	R\$ -	R\$ 24.265,94	100,00%	
3.24.3	Pavimentação	M	95,34	R\$ 655,19	R\$ 62.465,81	-		-	R\$ -			0,00%	
3.24.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	95,34	R\$ 393,11	R\$ 37.479,11	95,34		95,34	R\$ 37.479,11	R\$ -	R\$ 37.479,11	100,00%	
3.24.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	95,34	R\$ 196,54	R\$ 18.738,12	95,34		95,34	R\$ 18.738,12	R\$ -	R\$ 18.738,12	100,00%	
3.24.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	95,34	R\$ 65,54	R\$ 6.248,58	95,34		95,34	R\$ 6.248,58	R\$ -	R\$ 6.248,58	100,00%	
3.24.4	Passeio	M	95,34	R\$ 100,42	R\$ 9.574,04	95,34		95,34	R\$ 9.574,04	R\$ -	R\$ 9.574,04	100,00%	
3.24.5	Sinalização	M	95,34	R\$ 14,98	R\$ 1.428,19	95,34		95,34	R\$ 1.428,19	R\$ -	R\$ 1.428,19	100,00%	

ALAN DE LACERDA
ALMEIDA:87427036549

Assinado de forma digital por
ALAN DE LACERDA
ALMEIDA:87427036549
Dados: 2024.02.05 09:48:38 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO												
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS EM TRECHOS DE VIAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE LOTE 1							VALOR DE CONTRATO:			R\$ 21.108.572,89		
LOCAL DE EXECUÇÃO: DIVERSOS LOGRADOUROS, CONFORME INDICADO							SALDO ANTERIOR :			R\$ 2.230.926,41		
LICITAÇÃO: RDC 001/2021				CONTRATO Nº: 277/2021			VALOR DESTA MEDIÇÃO :			R\$ 971.541,80		
CONTRATADA: CONSÓRCIO PAVIMENTAÇÃO PETROLINA				PERÍODO:			SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)			R\$ 1.259.380,24		
BM 14				02/01/2024 A 31/01/2024								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med. 8	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Perc. Fis./Fin. (%)
3.25	AV. TAPIUOS, ALTO DA BOA VISTA				R\$ 250.023,56				R\$ 250.023,56	R\$ -	R\$ 250.023,56	100,00%
3.25.1	Terraplanagem	M	226,28	R\$ 92,95	R\$ 21.032,73	226,28		226,28	R\$ 21.032,73	R\$ -	R\$ 21.032,73	100,00%
3.25.2	Drenagem	M	226,28	R\$ 251,25	R\$ 56.852,85	226,28		226,28	R\$ 56.852,85	R\$ -	R\$ 56.852,85	100,00%
3.25.3	Pavimentação	M	226,28	R\$ 646,77	R\$ 146.351,12				R\$ -			0,00%
3.25.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	226,28	R\$ 388,06	R\$ 87.810,22	226,28		226,28	R\$ 87.810,22	R\$ -	R\$ 87.810,22	100,00%
3.25.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	226,28	R\$ 194,01	R\$ 43.900,58	226,28		226,28	R\$ 43.900,58	R\$ -	R\$ 43.900,58	100,00%
3.25.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	226,28	R\$ 64,70	R\$ 14.640,32	226,28		226,28	R\$ 14.640,32	R\$ -	R\$ 14.640,32	100,00%
3.25.4	Passeio	M	226,28	R\$ 99,16	R\$ 22.437,92	226,28		226,28	R\$ 22.437,92	R\$ -	R\$ 22.437,92	100,00%
3.25.5	Sinalização	M	226,28	R\$ 14,80	R\$ 3.348,94	226,28		226,28	R\$ 3.348,94	R\$ -	R\$ 3.348,94	100,00%
3.26	RUA 28, ALTO DA BOA VISTA				R\$ 197.072,26				R\$ 197.072,26	R\$ -	R\$ 197.072,26	100,00%
3.26.1	Terraplanagem	M	149,71	R\$ 110,73	R\$ 16.577,39	149,71		149,71	R\$ 16.577,39	R\$ -	R\$ 16.577,39	100,00%
3.26.2	Drenagem	M	149,71	R\$ 299,34	R\$ 44.814,19	149,71		149,71	R\$ 44.814,19	R\$ -	R\$ 44.814,19	100,00%
3.26.3	Pavimentação	M	149,71	R\$ 770,56	R\$ 115.360,54				R\$ -			0,00%
3.26.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	149,71	R\$ 462,34	R\$ 69.216,92	149,71		149,71	R\$ 69.216,92	R\$ -	R\$ 69.216,92	100,00%
3.26.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	149,71	R\$ 231,17	R\$ 34.608,46	149,71		149,71	R\$ 34.608,46	R\$ -	R\$ 34.608,46	100,00%
3.26.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	149,71	R\$ 77,05	R\$ 11.535,16	149,71		149,71	R\$ 11.535,16	R\$ -	R\$ 11.535,16	100,00%
3.26.4	Passeio	M	149,71	R\$ 118,12	R\$ 17.683,75	149,71		149,71	R\$ 17.683,75	R\$ -	R\$ 17.683,75	100,00%
3.26.5	Sinalização	M	149,71	R\$ 17,61	R\$ 2.636,39	149,71		149,71	R\$ 2.636,39	R\$ -	R\$ 2.636,39	100,00%
3.27	RUA 30, ALTO DA BOA VISTA				R\$ 446.280,02				R\$ 446.280,02	R\$ -	R\$ 446.280,02	100,00%
3.27.1	Terraplanagem	M	368,86	R\$ 101,76	R\$ 37.535,19	368,86		368,86	R\$ 37.535,19	R\$ -	R\$ 37.535,19	100,00%
3.27.2	Drenagem	M	368,86	R\$ 275,12	R\$ 101.480,76	368,86		368,86	R\$ 101.480,76	R\$ -	R\$ 101.480,76	100,00%
3.27.3	Pavimentação	M	368,86	R\$ 708,25	R\$ 261.245,10				R\$ -			0,00%
3.27.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	368,86	R\$ 424,96	R\$ 156.750,75	368,86		368,86	R\$ 156.750,75	R\$ -	R\$ 156.750,75	100,00%
3.27.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	368,86	R\$ 212,47	R\$ 78.371,68	368,86		368,86	R\$ 78.371,68	R\$ -	R\$ 78.371,68	100,00%
3.27.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	368,86	R\$ 70,82	R\$ 26.122,67	368,86		368,86	R\$ 26.122,67	R\$ -	R\$ 26.122,67	100,00%
3.27.4	Passeio	M	368,86	R\$ 108,57	R\$ 40.047,13	368,86		368,86	R\$ 40.047,13	R\$ -	R\$ 40.047,13	100,00%
3.27.5	Sinalização	M	368,86	R\$ 16,19	R\$ 5.971,84	368,86		368,86	R\$ 5.971,84	R\$ -	R\$ 5.971,84	100,00%
3.28	RUA 12, ALTO DA BOA VISTA				R\$ 493.117,79				R\$ 493.117,79	R\$ -	R\$ 493.117,79	100,00%
3.28.1	Terraplanagem	M	418,51	R\$ 99,11	R\$ 41.478,53	418,51		418,51	R\$ 41.478,53	R\$ -	R\$ 41.478,53	100,00%
3.28.2	Drenagem	M	418,51	R\$ 267,92	R\$ 112.127,20	418,51		418,51	R\$ 112.127,20	R\$ -	R\$ 112.127,20	100,00%
3.28.3	Pavimentação	M	418,51	R\$ 689,72	R\$ 288.654,72				R\$ -			0,00%
3.28.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	418,51	R\$ 413,83	R\$ 173.191,99	418,51		418,51	R\$ 173.191,99	R\$ -	R\$ 173.191,99	100,00%
3.28.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	418,51	R\$ 206,88	R\$ 86.581,35	418,51		418,51	R\$ 86.581,35	R\$ -	R\$ 86.581,35	100,00%
3.28.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	418,51	R\$ 69,01	R\$ 28.881,38	418,51		418,51	R\$ 28.881,38	R\$ -	R\$ 28.881,38	100,00%
3.28.4	Passeio	M	418,51	R\$ 105,74	R\$ 44.253,25	418,51		418,51	R\$ 44.253,25	R\$ -	R\$ 44.253,25	100,00%
3.28.5	Sinalização	M	418,51	R\$ 15,78	R\$ 6.604,09	418,51		418,51	R\$ 6.604,09	R\$ -	R\$ 6.604,09	100,00%
3.29	RUA 68, ALTO DA BOA VISTA				R\$ 184.438,45				R\$ 184.438,45	R\$ -	R\$ 184.438,45	100,00%
3.29.1	Terraplanagem	M	180,56	R\$ 85,92	R\$ 15.513,72	180,56		180,56	R\$ 15.513,72	R\$ -	R\$ 15.513,72	100,00%
3.29.2	Drenagem	M	180,56	R\$ 232,28	R\$ 41.940,48	180,56		180,56	R\$ 41.940,48	R\$ -	R\$ 41.940,48	100,00%
3.29.3	Pavimentação	M	180,56	R\$ 597,94	R\$ 107.964,05				R\$ -			0,00%
3.29.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	180,56	R\$ 358,76	R\$ 64.777,71	180,56		180,56	R\$ 64.777,71	R\$ -	R\$ 64.777,71	100,00%
3.29.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	180,56	R\$ 179,38	R\$ 32.388,85	180,56		180,56	R\$ 32.388,85	R\$ -	R\$ 32.388,85	100,00%
3.29.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	180,56	R\$ 59,80	R\$ 10.797,49	180,56		180,56	R\$ 10.797,49	R\$ -	R\$ 10.797,49	100,00%
3.29.4	Passeio	M	180,56	R\$ 91,67	R\$ 16.551,94	180,56		180,56	R\$ 16.551,94	R\$ -	R\$ 16.551,94	100,00%
3.29.5	Sinalização	M	180,56	R\$ 13,67	R\$ 2.468,26	180,56		180,56	R\$ 2.468,26	R\$ -	R\$ 2.468,26	100,00%

ALAN DE LACERDA
ALMEIDA:8742703654

Assinado de forma digital por
ALAN DE LACERDA
ALMEIDA:87427036549
Dados: 2024.02.05 09:48:58 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO													
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS EM TRECHOS DE VIAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE LOTE 1								VALOR DE CONTRATO:		R\$ 21.108.572,89			
LOCAL DE EXECUÇÃO: DIVERSOS LOGRADOUROS, CONFORME INDICADO								SALDO ANTERIOR :		R\$ 2.230.926,54			
LICITAÇÃO: RDC 001/2021				CONTRATO Nº: 277/2021				VALOR DESTA MEDIÇÃO :		R\$ 971.541,80			
CONTRATADA: CONSÓRCIO PAVIMENTAÇÃO PETROLINA				PERÍODO:		02/01/2024 A 31/01/2024		SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)		R\$ 1.259.380,24			
BM 14													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		VALORES AJUSTADOS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)		Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med. 8	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer. (%)	Acum. até esta Med.	Perc. Fís./Fin. (R\$/R\$)
3.30	RUA MARIANA AUGUSTA DE MEDEIROS, ALTO DA BOA VISTA				R\$ 357.381,05					R\$ 357.381,05	R\$ -	R\$ 357.381,05	100,00%
3.30.1	Terraplanagem	M	327,29	R\$ 91,85	R\$ 30.061,59		327,29		327,29	R\$ 30.061,59	R\$ -	R\$ 30.061,59	100,00%
3.30.2	Drenagem	M	327,29	R\$ 248,31	R\$ 81.269,38		327,29		327,29	R\$ 81.269,38	R\$ -	R\$ 81.269,38	100,00%
3.30.3	Pavimentação	M	327,29	R\$ 639,19	R\$ 209.200,50					R\$ -			0,00%
3.30.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	327,29	R\$ 383,51	R\$ 125.518,99		327,29		327,29	R\$ 125.518,99	R\$ -	R\$ 125.518,99	100,00%
3.30.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	327,29	R\$ 191,73	R\$ 62.751,31		327,29		327,29	R\$ 62.751,31	R\$ -	R\$ 62.751,31	100,00%
3.30.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	327,29	R\$ 63,95	R\$ 20.930,20		327,29		327,29	R\$ 20.930,20	R\$ -	R\$ 20.930,20	100,00%
3.30.4	Passeio	M	327,29	R\$ 97,98	R\$ 32.067,87		327,29		327,29	R\$ 32.067,87	R\$ -	R\$ 32.067,87	100,00%
3.30.5	Sinalização	M	327,29	R\$ 14,61	R\$ 4.781,71		327,29		327,29	R\$ 4.781,71	R\$ -	R\$ 4.781,71	100,00%
3.31	RUA OLINTO MOREIRA DE SOUZA, ALTO DA BOA VISTA				R\$ 288.065,94					R\$ 288.065,94	R\$ -	R\$ 288.065,94	100,00%
3.31.1	Terraplanagem	M	269,49	R\$ 89,91	R\$ 24.229,85		269,49		269,49	R\$ 24.229,85	R\$ -	R\$ 24.229,85	100,00%
3.31.2	Drenagem	M	269,49	R\$ 243,07	R\$ 65.504,93		269,49		269,49	R\$ 65.504,93	R\$ -	R\$ 65.504,93	100,00%
3.31.3	Pavimentação	M	269,49	R\$ 625,72	R\$ 168.625,28					R\$ -			0,00%
3.31.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	269,49	R\$ 375,43	R\$ 101.174,63		269,49		269,49	R\$ 101.174,63	R\$ -	R\$ 101.174,63	100,00%
3.31.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	269,49	R\$ 187,70	R\$ 50.583,27		269,49		269,49	R\$ 50.583,27	R\$ -	R\$ 50.583,27	100,00%
3.31.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	269,49	R\$ 62,59	R\$ 16.867,38		269,49		269,49	R\$ 16.867,38	R\$ -	R\$ 16.867,38	100,00%
3.31.4	Passeio	M	269,49	R\$ 95,92	R\$ 25.849,48		269,49		269,49	R\$ 25.849,48	R\$ -	R\$ 25.849,48	100,00%
3.31.5	Sinalização	M	269,49	R\$ 14,31	R\$ 3.856,40		269,49		269,49	R\$ 3.856,40	R\$ -	R\$ 3.856,40	100,00%
3.32	RUA DA FLAUTA, PORTAL DA CIDADE				R\$ 545.946,19					R\$ 538.638,27	R\$ 7.307,92	R\$ 545.946,19	100,00%
3.32.1	Terraplanagem	M	477,33	R\$ 96,21	R\$ 45.923,92		477,33		477,33	R\$ 45.923,92	R\$ -	R\$ 45.923,92	100,00%
3.32.2	Drenagem	M	477,33	R\$ 260,08	R\$ 124.143,99		477,33		477,33	R\$ 124.143,99	R\$ -	R\$ 124.143,99	100,00%
3.32.3	Pavimentação	M	477,33	R\$ 669,52	R\$ 319.581,98		-		-	R\$ -			0,00%
3.32.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	477,33	R\$ 401,70	R\$ 191.743,68		477,33		477,33	R\$ 191.743,68	R\$ -	R\$ 191.743,68	100,00%
3.32.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	477,33	R\$ 200,86	R\$ 95.876,50		477,33		477,33	R\$ 95.876,50	R\$ -	R\$ 95.876,50	100,00%
3.32.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	477,33	R\$ 66,96	R\$ 31.962,02		477,33		477,33	R\$ 31.962,02	R\$ -	R\$ 31.962,02	100,00%
3.32.4	Passeio	M	477,33	R\$ 102,63	R\$ 48.988,38		477,33		477,33	R\$ 48.988,38	R\$ -	R\$ 48.988,38	100,00%
3.32.5	Sinalização	M	477,33	R\$ 15,31	R\$ 7.307,92		-	477,33	477,33	R\$ -	R\$ 7.307,92	R\$ 7.307,92	100,00%
3.33	RUA DO PIANO, PORTAL DA CIDADE				R\$ 421.315,15					R\$ 415.676,29	R\$ 5.638,86	R\$ 421.315,15	100,00%
3.33.1	Terraplanagem	M	403,93	R\$ 87,73	R\$ 35.436,78		403,93		403,93	R\$ 35.436,78	R\$ -	R\$ 35.436,78	100,00%
3.33.2	Drenagem	M	403,93	R\$ 237,19	R\$ 95.808,16		403,93		403,93	R\$ 95.808,16	R\$ -	R\$ 95.808,16	100,00%
3.33.3	Pavimentação	M	403,93	R\$ 610,56	R\$ 246.623,50		-		-	R\$ -			0,00%
3.33.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	403,93	R\$ 366,33	R\$ 147.971,68		403,93		403,93	R\$ 147.971,68	R\$ -	R\$ 147.971,68	100,00%
3.33.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	403,93	R\$ 183,15	R\$ 73.979,78		403,93		403,93	R\$ 73.979,78	R\$ -	R\$ 73.979,78	100,00%
3.33.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	403,93	R\$ 61,08	R\$ 24.672,04		403,93		403,93	R\$ 24.672,04	R\$ -	R\$ 24.672,04	100,00%
3.33.4	Passeio	M	403,93	R\$ 93,60	R\$ 37.807,85		403,93		403,93	R\$ 37.807,85	R\$ -	R\$ 37.807,85	100,00%
3.33.5	Sinalização	M	403,93	R\$ 13,96	R\$ 5.638,86		-	403,93	403,93	R\$ -	R\$ 5.638,86	R\$ 5.638,86	100,00%
3.34	RUA DA CIRANDA, JARDIM IMPERIAL				R\$ 325.254,06					R\$ 320.899,86	R\$ 4.354,20	R\$ 325.254,06	100,00%
3.34.1	Terraplanagem	M	288,74	R\$ 94,76	R\$ 27.361,00		288,74		288,74	R\$ 27.361,00	R\$ -	R\$ 27.361,00	100,00%
3.34.2	Drenagem	M	288,74	R\$ 256,14	R\$ 73.957,86		288,74		288,74	R\$ 73.957,86	R\$ -	R\$ 73.957,86	100,00%
3.34.3	Pavimentação	M	288,74	R\$ 659,39	R\$ 190.392,27		-		-	R\$ -			0,00%
3.34.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	288,74	R\$ 395,63	R\$ 114.234,21		288,74		288,74	R\$ 114.234,21	R\$ -	R\$ 114.234,21	100,00%
3.34.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	288,74	R\$ 197,79	R\$ 57.109,88		288,74		288,74	R\$ 57.109,88	R\$ -	R\$ 57.109,88	100,00%
3.34.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	288,74	R\$ 65,97	R\$ 19.048,18		288,74		288,74	R\$ 19.048,18	R\$ -	R\$ 19.048,18	100,00%

ALAN DE LACERDA
ALMEIDA:87427036549

Assinado de forma digital por
ALAN DE LACERDA
ALMEIDA:87427036549
Dados: 2024.02.05 09:49:21 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO												
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS EM TRECHOS DE VIAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE LOTE 1								VALOR DE CONTRATO:		R\$ 21.108.572,89		
LOCAL DE EXECUÇÃO: DIVERSOS LOGRADOUROS, CONFORME INDICADO								SALDO ANTERIOR :		R\$ 2.230.926,40		
LICITAÇÃO: RDC 001/2021				CONTRATO Nº: 277/2021				VALOR DESTA MEDIÇÃO :		R\$ 971.541,30		
CONTRATADA: CONSÓRCIO PAVIMENTAÇÃO PETROLINA				PERÍODO:		02/01/2024 A 31/01/2024		SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)		R\$ 1.259.380,24		
BM 14												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med. 8	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Perc. Fis./Fin. (%)
3.34.4	Passeio	M	288,74	R\$ 101,09	R\$ 29.188,73	288,74		288,74	R\$ 29.188,73	R\$ -	R\$ 29.188,73	100,00%
3.34.5	Sinalização	M	288,74	R\$ 15,08	R\$ 4.354,20	-	288,74	288,74	R\$ -	R\$ 4.354,20	R\$ 4.354,20	100,00%
3.35	RUA DO COCO VIRADO, JARDIM IMPERIAL				R\$ 441.581,60				R\$ 435.673,52	R\$ 5.908,08	R\$ 441.581,60	100,00%
3.35.1	Terraplanagem	M	412,00	R\$ 90,16	R\$ 37.145,92	412,00		412,00	R\$ 37.145,92	R\$ -	R\$ 37.145,92	100,00%
3.35.2	Drenagem	M	412,00	R\$ 243,73	R\$ 100.416,76	412,00		412,00	R\$ 100.416,76	R\$ -	R\$ 100.416,76	100,00%
3.35.3	Pavimentação	M	412,00	R\$ 627,40	R\$ 258.488,80	-	-	-	R\$ -	-	-	0,00%
3.35.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	412,00	R\$ 376,44	R\$ 155.093,28	412,00		412,00	R\$ 155.093,28	R\$ -	R\$ 155.093,28	100,00%
3.35.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	412,00	R\$ 188,22	R\$ 77.546,64	412,00		412,00	R\$ 77.546,64	R\$ -	R\$ 77.546,64	100,00%
3.35.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	412,00	R\$ 62,74	R\$ 25.848,88	412,00		412,00	R\$ 25.848,88	R\$ -	R\$ 25.848,88	100,00%
3.35.4	Passeio	M	412,00	R\$ 96,17	R\$ 39.622,04	412,00		412,00	R\$ 39.622,04	R\$ -	R\$ 39.622,04	100,00%
3.35.5	Sinalização	M	412,00	R\$ 14,34	R\$ 5.908,08	-	412,00	412,00	R\$ -	R\$ 5.908,08	R\$ 5.908,08	100,00%
3.36	RUA DO MARACATÚ, JARDIM IMPERIAL				R\$ 409.474,00				R\$ 403.995,09	R\$ 5.478,91	R\$ 409.474,00	100,00%
3.36.1	Terraplanagem	M	388,30	R\$ 88,70	R\$ 34.442,21	388,30		388,30	R\$ 34.442,21	R\$ -	R\$ 34.442,21	100,00%
3.36.2	Drenagem	M	388,30	R\$ 239,79	R\$ 93.110,46	388,30		388,30	R\$ 93.110,46	R\$ -	R\$ 93.110,46	100,00%
3.36.3	Pavimentação	M	388,30	R\$ 617,30	R\$ 239.697,59	-	-	-	R\$ -	-	-	0,00%
3.36.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	388,30	R\$ 370,40	R\$ 143.826,32	388,30		388,30	R\$ 143.826,32	R\$ -	R\$ 143.826,32	100,00%
3.36.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	388,30	R\$ 185,16	R\$ 71.897,63	388,30		388,30	R\$ 71.897,63	R\$ -	R\$ 71.897,63	100,00%
3.36.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	388,30	R\$ 61,74	R\$ 23.973,64	388,30		388,30	R\$ 23.973,64	R\$ -	R\$ 23.973,64	100,00%
3.36.4	Passeio	M	388,30	R\$ 94,63	R\$ 36.744,83	388,30		388,30	R\$ 36.744,83	R\$ -	R\$ 36.744,83	100,00%
3.36.5	Sinalização	M	388,30	R\$ 14,11	R\$ 5.478,91	-	388,30	388,30	R\$ -	R\$ 5.478,91	R\$ 5.478,91	100,00%
3.37	RUA 02, JARDIM GUARARAPES				R\$ 274.879,57				R\$ 255.110,25	R\$ 16.089,40	R\$ 271.199,65	98,66%
3.37.1	Terraplanagem	M	248,14	R\$ 93,18	R\$ 23.121,69	248,14		248,14	R\$ 23.121,69	R\$ -	R\$ 23.121,69	100,00%
3.37.2	Drenagem	M	248,14	R\$ 251,89	R\$ 62.503,98	248,14		248,14	R\$ 62.503,98	R\$ -	R\$ 62.503,98	100,00%
3.37.3	Pavimentação	M	248,14	R\$ 648,45	R\$ 160.906,38	-	-	-	R\$ -	-	-	0,00%
3.37.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	248,14	R\$ 389,08	R\$ 96.546,31	248,14		248,14	R\$ 96.546,31	R\$ -	R\$ 96.546,31	100,00%
3.37.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	248,14	R\$ 194,53	R\$ 48.270,67	248,14		248,14	R\$ 48.270,67	R\$ -	R\$ 48.270,67	100,00%
3.37.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	248,14	R\$ 64,84	R\$ 16.089,40	-	248,14	248,14	R\$ -	R\$ 16.089,40	R\$ 16.089,40	100,00%
3.37.4	Passeio	M	248,14	R\$ 99,41	R\$ 24.667,60	248,14		248,14	R\$ 24.667,60	R\$ -	R\$ 24.667,60	100,00%
3.37.5	Sinalização	M	248,14	R\$ 14,83	R\$ 3.679,92	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.38	RUA 13, JARDIM GUARARAPES				R\$ 124.398,77				R\$ 115.452,37	R\$ 7.280,22	R\$ 122.732,59	98,66%
3.38.1	Terraplanagem	M	114,83	R\$ 91,13	R\$ 10.464,46	114,83		114,83	R\$ 10.464,46	R\$ -	R\$ 10.464,46	100,00%
3.38.2	Drenagem	M	114,83	R\$ 246,33	R\$ 28.286,07	114,83		114,83	R\$ 28.286,07	R\$ -	R\$ 28.286,07	100,00%
3.38.3	Pavimentação	M	114,83	R\$ 634,15	R\$ 72.819,44	-	-	-	R\$ -	-	-	0,00%
3.38.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	114,83	R\$ 380,48	R\$ 43.690,52	114,83		114,83	R\$ 43.690,52	R\$ -	R\$ 43.690,52	100,00%
3.38.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	114,83	R\$ 190,27	R\$ 21.848,70	114,83		114,83	R\$ 21.848,70	R\$ -	R\$ 21.848,70	100,00%
3.38.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	114,83	R\$ 63,40	R\$ 7.280,22	-	114,83	114,83	R\$ -	R\$ 7.280,22	R\$ 7.280,22	100,00%
3.38.4	Passeio	M	114,83	R\$ 97,21	R\$ 11.162,62	114,83		114,83	R\$ 11.162,62	R\$ -	R\$ 11.162,62	100,00%
3.38.5	Sinalização	M	114,83	R\$ 14,51	R\$ 1.666,18	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.39	RUA 14, JARDIM GUARARAPES				R\$ 156.479,17				R\$ 145.223,29	R\$ 9.162,52	R\$ 154.385,81	98,66%
3.39.1	Terraplanagem	M	154,72	R\$ 85,08	R\$ 13.163,58	154,72		154,72	R\$ 13.163,58	R\$ -	R\$ 13.163,58	100,00%
3.39.2	Drenagem	M	154,72	R\$ 229,98	R\$ 35.582,51	154,72		154,72	R\$ 35.582,51	R\$ -	R\$ 35.582,51	100,00%
3.39.3	Pavimentação	M	154,72	R\$ 592,02	R\$ 91.597,33	-	-	-	R\$ -	-	-	0,00%
3.39.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	154,72	R\$ 355,21	R\$ 54.958,09	154,72		154,72	R\$ 54.958,09	R\$ -	R\$ 54.958,09	100,00%
3.39.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	154,72	R\$ 177,59	R\$ 27.476,72	154,72		154,72	R\$ 27.476,72	R\$ -	R\$ 27.476,72	100,00%
3.39.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	154,72	R\$ 59,22	R\$ 9.162,52	-	154,72	154,72	R\$ -	R\$ 9.162,52	R\$ 9.162,52	100,00%

ALAN DE LACERDA
ALMEIDA:87427036549

Assinado de forma digital por
ALAN DE LACERDA
ALMEIDA:87427036549
Dados: 2024.02.05 09:49:36 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO												
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS EM TRECHOS DE VIAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE LOTE 1								VALOR DE CONTRATO:		R\$ 21.108.572,99		
LOCAL DE EXECUÇÃO: DIVERSOS LOGRADOUROS, CONFORME INDICADO								SALDO ANTERIOR :		R\$ 2.230.926,54		
LICITAÇÃO: RDC 001/2021				CONTRATO Nº: 277/2021				VALOR DESTA MEDIÇÃO :		R\$ 971.541,30		
CONTRATADA: CONSÓRCIO PAVIMENTAÇÃO PETROLINA				PERÍODO:		02/01/2024 A 31/01/2024		SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)		R\$ 1.259.380,24		
BM 14												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med. 8	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer. (%)	Acum. até esta Med.	Perc. Fis./Fin. (%)
3.39.4	Passeio	M	154,72	R\$ 90,76	R\$ 14.042,39	154,72		154,72	R\$ 14.042,39	R\$ -	R\$ 14.042,39	100,00%
3.39.5	Sinalização	M	154,72	R\$ 13,53	R\$ 2.093,36	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.40	RUA 31, JOÃO DE DEUS				R\$ 242.329,36				R\$ 242.329,36	R\$ -	R\$ 242.329,36	100,00%
3.40.1	Terraplanagem	M	200,76	R\$ 101,55	R\$ 20.387,18	200,76		200,76	R\$ 20.387,18	R\$ -	R\$ 20.387,18	100,00%
3.40.2	Drenagem	M	200,76	R\$ 274,48	R\$ 55.104,60	200,76		200,76	R\$ 55.104,60	R\$ -	R\$ 55.104,60	100,00%
3.40.3	Pavimentação	M	200,76	R\$ 706,56	R\$ 141.848,99	-		-	R\$ -			0,00%
3.40.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	200,76	R\$ 423,93	R\$ 85.108,19	200,76		200,76	R\$ 85.108,19	R\$ -	R\$ 85.108,19	100,00%
3.40.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	200,76	R\$ 211,97	R\$ 42.555,10	200,76		200,76	R\$ 42.555,10	R\$ -	R\$ 42.555,10	100,00%
3.40.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	200,76	R\$ 70,66	R\$ 14.185,70	200,76		200,76	R\$ 14.185,70	R\$ -	R\$ 14.185,70	100,00%
3.40.4	Passeio	M	200,76	R\$ 108,32	R\$ 21.746,32	200,76		200,76	R\$ 21.746,32	R\$ -	R\$ 21.746,32	100,00%
3.40.5	Sinalização	M	200,76	R\$ 16,15	R\$ 3.242,27	200,76		200,76	R\$ 3.242,27	R\$ -	R\$ 3.242,27	100,00%
3.41	RUA 33, JOÃO DE DEUS				R\$ 208.317,30				R\$ 208.317,30	R\$ -	R\$ 208.317,30	100,00%
3.41.1	Terraplanagem	M	200,55	R\$ 87,37	R\$ 17.522,05	200,55		200,55	R\$ 17.522,05	R\$ -	R\$ 17.522,05	100,00%
3.41.2	Drenagem	M	200,55	R\$ 236,20	R\$ 47.369,91	200,55		200,55	R\$ 47.369,91	R\$ -	R\$ 47.369,91	100,00%
3.41.3	Pavimentação	M	200,55	R\$ 608,04	R\$ 121.942,42	-		-	R\$ -			0,00%
3.41.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	200,55	R\$ 364,82	R\$ 73.164,65	200,55		200,55	R\$ 73.164,65	R\$ -	R\$ 73.164,65	100,00%
3.41.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	200,55	R\$ 182,40	R\$ 36.580,32	200,55		200,55	R\$ 36.580,32	R\$ -	R\$ 36.580,32	100,00%
3.41.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	200,55	R\$ 60,82	R\$ 12.197,45	200,55		200,55	R\$ 12.197,45	R\$ -	R\$ 12.197,45	100,00%
3.41.4	Passeio	M	200,55	R\$ 93,22	R\$ 18.695,27	200,55		200,55	R\$ 18.695,27	R\$ -	R\$ 18.695,27	100,00%
3.41.5	Sinalização	M	200,55	R\$ 13,90	R\$ 2.787,65	200,55		200,55	R\$ 2.787,65	R\$ -	R\$ 2.787,65	100,00%
3.42	RUA DONA MÉLICA, JOÃO DE DEUS				R\$ 305.318,15				R\$ 305.318,15	R\$ -	R\$ 305.318,15	100,00%
3.42.1	Terraplanagem	M	261,36	R\$ 98,27	R\$ 25.683,85	261,36		261,36	R\$ 25.683,85	R\$ -	R\$ 25.683,85	100,00%
3.42.2	Drenagem	M	261,36	R\$ 265,63	R\$ 69.425,06	261,36		261,36	R\$ 69.425,06	R\$ -	R\$ 69.425,06	100,00%
3.42.3	Pavimentação	M	261,36	R\$ 683,83	R\$ 178.725,81	-		-	R\$ -			0,00%
3.42.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	261,36	R\$ 410,30	R\$ 107.236,01	261,36		261,36	R\$ 107.236,01	R\$ -	R\$ 107.236,01	100,00%
3.42.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	261,36	R\$ 205,12	R\$ 53.610,16	261,36		261,36	R\$ 53.610,16	R\$ -	R\$ 53.610,16	100,00%
3.42.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	261,36	R\$ 68,41	R\$ 17.879,64	261,36		261,36	R\$ 17.879,64	R\$ -	R\$ 17.879,64	100,00%
3.42.4	Passeio	M	261,36	R\$ 104,83	R\$ 27.398,37	261,36		261,36	R\$ 27.398,37	R\$ -	R\$ 27.398,37	100,00%
3.42.5	Sinalização	M	261,36	R\$ 15,63	R\$ 4.085,06	261,36		261,36	R\$ 4.085,06	R\$ -	R\$ 4.085,06	100,00%
3.43	RUA 47, JOÃO DE DEUS				R\$ 378.844,48				R\$ 378.844,48	R\$ -	R\$ 378.844,48	100,00%
3.43.1	Terraplanagem	M	251,51	R\$ 126,71	R\$ 31.868,83	251,51		251,51	R\$ 31.868,83	R\$ -	R\$ 31.868,83	100,00%
3.43.2	Drenagem	M	251,51	R\$ 342,51	R\$ 86.144,69	251,51		251,51	R\$ 86.144,69	R\$ -	R\$ 86.144,69	100,00%
3.43.3	Pavimentação	M	251,51	R\$ 881,73	R\$ 221.763,91	-		-	R\$ -			0,00%
3.43.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	251,51	R\$ 529,04	R\$ 133.058,85	251,51		251,51	R\$ 133.058,85	R\$ -	R\$ 133.058,85	100,00%
3.43.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	251,51	R\$ 264,51	R\$ 66.526,91	251,51		251,51	R\$ 66.526,91	R\$ -	R\$ 66.526,91	100,00%
3.43.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	251,51	R\$ 88,18	R\$ 22.178,15	251,51		251,51	R\$ 22.178,15	R\$ -	R\$ 22.178,15	100,00%
3.43.4	Passeio	M	251,51	R\$ 135,17	R\$ 33.996,61	251,51		251,51	R\$ 33.996,61	R\$ -	R\$ 33.996,61	100,00%
3.43.5	Sinalização	M	251,51	R\$ 20,16	R\$ 5.070,44	251,51		251,51	R\$ 5.070,44	R\$ -	R\$ 5.070,44	100,00%
3.44	RUA 32, JOÃO DE DEUS				R\$ 360.450,92				R\$ 360.450,92	R\$ -	R\$ 360.450,92	100,00%
3.44.1	Terraplanagem	M	245,39	R\$ 123,56	R\$ 30.320,39	245,39		245,39	R\$ 30.320,39	R\$ -	R\$ 30.320,39	100,00%
3.44.2	Drenagem	M	245,39	R\$ 334,01	R\$ 81.962,71	245,39		245,39	R\$ 81.962,71	R\$ -	R\$ 81.962,71	100,00%
3.44.3	Pavimentação	M	245,39	R\$ 859,84	R\$ 210.996,14	-		-	R\$ -			0,00%
3.44.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	245,39	R\$ 515,90	R\$ 126.596,70	245,39		245,39	R\$ 126.596,70	R\$ -	R\$ 126.596,70	100,00%
3.44.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	245,39	R\$ 257,94	R\$ 63.295,90	245,39		245,39	R\$ 63.295,90	R\$ -	R\$ 63.295,90	100,00%
3.44.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	245,39	R\$ 86,00	R\$ 21.103,54	245,39		245,39	R\$ 21.103,54	R\$ -	R\$ 21.103,54	100,00%

ALAN DE LACERDA
ALMEIDA:87427036549

Assinado de forma digital por ALAN DE LACERDA
ALMEIDA:87427036549
Dados: 2024.02.05 09:49:53 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO												
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS EM TRECHOS DE VIAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE LOTE 1								VALOR DE CONTRATO:		R\$ 21.108.572,89		
LOCAL DE EXECUÇÃO: DIVERSOS LOGRADOUROS, CONFORME INDICADO								SALDO ANTERIOR :		R\$ 2.230.926,44		
LICITAÇÃO: RDC 001/2021				CONTRATO Nº: 277/2021				VALOR DESTA MEDIÇÃO :		R\$ 971.541,80		
CONTRATADA: CONSÓRCIO PAVIMENTAÇÃO PETROLINA				PERÍODO:		02/01/2024 A 31/01/2024		SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)		R\$ 1.259.380,24		
BM 14												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med. 8	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Perc. Fis./Fin. (%)
3.44.4	Passeio	M	245,39	R\$ 131,80	R\$ 32.342,40	245,39		245,39	R\$ 32.342,40	R\$ -	R\$ 32.342,40	100,00%
3.44.5	Sinalização	M	245,39	R\$ 19,68	R\$ 4.829,28	245,39		245,39	R\$ 4.829,28	R\$ -	R\$ 4.829,28	100,00%
3.45	RUA 18 - TRECHO 1, JOÃO DE DEUS				R\$ 260.976,43				R\$ 260.976,43	R\$ -	R\$ 260.976,43	100,00%
3.45.1	Terraplanagem	M	201,11	R\$ 109,15	R\$ 21.951,16	201,11		201,11	R\$ 21.951,16	R\$ -	R\$ 21.951,16	100,00%
3.45.2	Drenagem	M	201,11	R\$ 295,08	R\$ 59.343,54	201,11		201,11	R\$ 59.343,54	R\$ -	R\$ 59.343,54	100,00%
3.45.3	Pavimentação	M	201,11	R\$ 759,62	R\$ 152.767,18	-		-	R\$ -			0,00%
3.45.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	201,11	R\$ 455,77	R\$ 91.659,90	201,11		201,11	R\$ 91.659,90	R\$ -	R\$ 91.659,90	100,00%
3.45.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	201,11	R\$ 227,89	R\$ 45.830,96	201,11		201,11	R\$ 45.830,96	R\$ -	R\$ 45.830,96	100,00%
3.45.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	201,11	R\$ 75,96	R\$ 15.276,32	201,11		201,11	R\$ 15.276,32	R\$ -	R\$ 15.276,32	100,00%
3.45.4	Passeio	M	201,11	R\$ 116,46	R\$ 23.421,27	201,11		201,11	R\$ 23.421,27	R\$ -	R\$ 23.421,27	100,00%
3.45.5	Sinalização	M	201,11	R\$ 17,37	R\$ 3.493,28	201,11		201,11	R\$ 3.493,28	R\$ -	R\$ 3.493,28	100,00%
3.46	RUA 45, JOÃO DE DEUS				R\$ 232.782,95				R\$ 232.782,95	R\$ -	R\$ 232.782,95	100,00%
3.46.1	Terraplanagem	M	206,65	R\$ 94,76	R\$ 19.582,15	206,65		206,65	R\$ 19.582,15	R\$ -	R\$ 19.582,15	100,00%
3.46.2	Drenagem	M	206,65	R\$ 256,14	R\$ 52.931,33	206,65		206,65	R\$ 52.931,33	R\$ -	R\$ 52.931,33	100,00%
3.46.3	Pavimentação	M	206,65	R\$ 659,39	R\$ 136.262,94	-		-	R\$ -			0,00%
3.46.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	206,65	R\$ 395,63	R\$ 81.756,94	206,65		206,65	R\$ 81.756,94	R\$ -	R\$ 81.756,94	100,00%
3.46.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	206,65	R\$ 197,82	R\$ 40.879,50	206,65		206,65	R\$ 40.879,50	R\$ -	R\$ 40.879,50	100,00%
3.46.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	206,65	R\$ 65,94	R\$ 13.626,50	206,65		206,65	R\$ 13.626,50	R\$ -	R\$ 13.626,50	100,00%
3.46.4	Passeio	M	206,65	R\$ 101,09	R\$ 20.890,25	206,65		206,65	R\$ 20.890,25	R\$ -	R\$ 20.890,25	100,00%
3.46.5	Sinalização	M	206,65	R\$ 15,08	R\$ 3.116,28	206,65		206,65	R\$ 3.116,28	R\$ -	R\$ 3.116,28	100,00%
3.47	RUA 30, JOÃO DE DEUS				R\$ 269.230,43				R\$ 269.230,43	R\$ -	R\$ 269.230,43	100,00%
3.47.1	Terraplanagem	M	245,27	R\$ 92,33	R\$ 22.645,78	245,27		245,27	R\$ 22.645,78	R\$ -	R\$ 22.645,78	100,00%
3.47.2	Drenagem	M	245,27	R\$ 249,61	R\$ 61.221,84	245,27		245,27	R\$ 61.221,84	R\$ -	R\$ 61.221,84	100,00%
3.47.3	Pavimentação	M	245,27	R\$ 642,56	R\$ 157.600,69	-		-	R\$ -			0,00%
3.47.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	245,27	R\$ 385,54	R\$ 94.561,40	245,27		245,27	R\$ 94.561,40	R\$ -	R\$ 94.561,40	100,00%
3.47.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	245,27	R\$ 192,78	R\$ 47.283,15	245,27		245,27	R\$ 47.283,15	R\$ -	R\$ 47.283,15	100,00%
3.47.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	245,27	R\$ 64,24	R\$ 15.756,14	245,27		245,27	R\$ 15.756,14	R\$ -	R\$ 15.756,14	100,00%
3.47.4	Passeio	M	245,27	R\$ 98,50	R\$ 24.159,10	245,27		245,27	R\$ 24.159,10	R\$ -	R\$ 24.159,10	100,00%
3.47.5	Sinalização	M	245,27	R\$ 14,69	R\$ 3.603,02	245,27		245,27	R\$ 3.603,02	R\$ -	R\$ 3.603,02	100,00%
3.48	RUA 16, JOÃO DE DEUS				R\$ 221.101,28				R\$ 221.101,28	R\$ -	R\$ 221.101,28	100,00%
3.48.1	Terraplanagem	M	202,22	R\$ 91,97	R\$ 18.598,17	202,22		202,22	R\$ 18.598,17	R\$ -	R\$ 18.598,17	100,00%
3.48.2	Drenagem	M	202,22	R\$ 248,62	R\$ 50.275,94	202,22		202,22	R\$ 50.275,94	R\$ -	R\$ 50.275,94	100,00%
3.48.3	Pavimentação	M	202,22	R\$ 640,04	R\$ 129.428,89	-		-	R\$ -			0,00%
3.48.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	202,22	R\$ 384,03	R\$ 77.658,55	202,22		202,22	R\$ 77.658,55	R\$ -	R\$ 77.658,55	100,00%
3.48.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	202,22	R\$ 192,01	R\$ 38.828,26	202,22		202,22	R\$ 38.828,26	R\$ -	R\$ 38.828,26	100,00%
3.48.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	202,22	R\$ 64,00	R\$ 12.942,08	202,22		202,22	R\$ 12.942,08	R\$ -	R\$ 12.942,08	100,00%
3.48.4	Passeio	M	202,22	R\$ 98,11	R\$ 19.839,80	202,22		202,22	R\$ 19.839,80	R\$ -	R\$ 19.839,80	100,00%
3.48.5	Sinalização	M	202,22	R\$ 14,63	R\$ 2.958,48	202,22		202,22	R\$ 2.958,48	R\$ -	R\$ 2.958,48	100,00%
3.49	RUA GLEICIMARA ALVES PEREIRA, JOÃO DE DEUS				R\$ 345.512,61				R\$ 345.512,61	R\$ -	R\$ 345.512,61	100,00%
3.49.1	Terraplanagem	M	263,34	R\$ 110,36	R\$ 29.062,20	263,34		263,34	R\$ 29.062,20	R\$ -	R\$ 29.062,20	100,00%
3.49.2	Drenagem	M	263,34	R\$ 298,35	R\$ 78.567,49	263,34		263,34	R\$ 78.567,49	R\$ -	R\$ 78.567,49	100,00%
3.49.3	Pavimentação	M	263,34	R\$ 768,04	R\$ 202.255,65	-		-	R\$ -			0,00%
3.49.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	263,34	R\$ 460,83	R\$ 121.354,97	263,34		263,34	R\$ 121.354,97	R\$ -	R\$ 121.354,97	100,00%
3.49.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	263,34	R\$ 230,41	R\$ 60.676,17	263,34		263,34	R\$ 60.676,17	R\$ -	R\$ 60.676,17	100,00%
3.49.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	263,34	R\$ 76,80	R\$ 20.224,51	263,34		263,34	R\$ 20.224,51	R\$ -	R\$ 20.224,51	100,00%

ALAN DE LACERDA
ALMEIDA:87427036549

Assinado de forma digital por
ALAN DE LACERDA
ALMEIDA:87427036549
Dados: 2024.02.05 09:50:10 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO												
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS EM TRECHOS DE VIAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE LOTE 1							VALOR DE CONTRATO:		R\$ 21.108.572,89			
LOCAL DE EXECUÇÃO: DIVERSOS LOGRADOUROS, CONFORME INDICADO							SALDO ANTERIOR :		R\$ 2.230.926,41			
LICITAÇÃO: RDC 001/2021				CONTRATO Nº: 277/2021			VALOR DESTA MEDIÇÃO :		R\$ 971.541,80			
CONTRATADA: CONSÓRCIO PAVIMENTAÇÃO PETROLINA				PERÍODO:			SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)		R\$ 1.259.380,24			
BM 14				02/01/2024 A 31/01/2024								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med. 8	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Perc. Fis./Fin. (%)
3.49.4	Passeio	M	263,34	R\$ 117,74	R\$ 31.005,65	263,34		263,34	R\$ 31.005,65	R\$ -	R\$ 31.005,65	100,00%
3.49.5	Sinalização	M	263,34	R\$ 17,55	R\$ 4.621,62	263,34		263,34	R\$ 4.621,62	R\$ -	R\$ 4.621,62	100,00%
3.50	RUA 58, JOÃO DE DEUS				R\$ 282.887,27				R\$ 282.887,27	R\$ -	R\$ 282.887,27	100,00%
3.50.1	Terraplanagem	M	244,26	R\$ 97,43	R\$ 23.798,25	244,26		244,26	R\$ 23.798,25	R\$ -	R\$ 23.798,25	100,00%
3.50.2	Drenagem	M	244,26	R\$ 263,35	R\$ 64.325,87	244,26		244,26	R\$ 64.325,87	R\$ -	R\$ 64.325,87	100,00%
3.50.3	Pavimentação	M	244,26	R\$ 677,94	R\$ 165.593,62	-		-	R\$ -			0,00%
3.50.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	244,26	R\$ 406,78	R\$ 99.360,08	244,26		244,26	R\$ 99.360,08	R\$ -	R\$ 99.360,08	100,00%
3.50.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	244,26	R\$ 203,39	R\$ 49.680,04	244,26		244,26	R\$ 49.680,04	R\$ -	R\$ 49.680,04	100,00%
3.50.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	244,26	R\$ 67,77	R\$ 16.553,50	244,26		244,26	R\$ 16.553,50	R\$ -	R\$ 16.553,50	100,00%
3.50.4	Passeio	M	244,26	R\$ 103,92	R\$ 25.383,50	244,26		244,26	R\$ 25.383,50	R\$ -	R\$ 25.383,50	100,00%
3.50.5	Sinalização	M	244,26	R\$ 15,50	R\$ 3.786,03	244,26		244,26	R\$ 3.786,03	R\$ -	R\$ 3.786,03	100,00%
3.51	RUA 57, JOÃO DE DEUS				R\$ 251.445,19				R\$ 251.445,19	R\$ -	R\$ 251.445,19	100,00%
3.51.1	Terraplanagem	M	200,20	R\$ 105,65	R\$ 21.151,13	200,20		200,20	R\$ 21.151,13	R\$ -	R\$ 21.151,13	100,00%
3.51.2	Drenagem	M	200,20	R\$ 285,60	R\$ 57.177,12	200,20		200,20	R\$ 57.177,12	R\$ -	R\$ 57.177,12	100,00%
3.51.3	Pavimentação	M	200,20	R\$ 735,20	R\$ 147.187,04	-		-	R\$ -			0,00%
3.51.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	200,20	R\$ 441,12	R\$ 88.312,22	200,20		200,20	R\$ 88.312,22	R\$ -	R\$ 88.312,22	100,00%
3.51.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	200,20	R\$ 220,59	R\$ 44.162,12	200,20		200,20	R\$ 44.162,12	R\$ -	R\$ 44.162,12	100,00%
3.51.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	200,20	R\$ 73,49	R\$ 14.712,70	200,20		200,20	R\$ 14.712,70	R\$ -	R\$ 14.712,70	100,00%
3.51.4	Passeio	M	200,20	R\$ 112,71	R\$ 22.564,54	200,20		200,20	R\$ 22.564,54	R\$ -	R\$ 22.564,54	100,00%
3.51.5	Sinalização	M	200,20	R\$ 16,81	R\$ 3.365,36	200,20		200,20	R\$ 3.365,36	R\$ -	R\$ 3.365,36	100,00%
3.52	RUA 18 - TRECHO 2, JOÃO DE DEUS				R\$ 214.194,13				R\$ 214.194,13	R\$ -	R\$ 214.194,13	100,00%
3.52.1	Terraplanagem	M	174,34	R\$ 103,34	R\$ 18.016,30	174,34		174,34	R\$ 18.016,30	R\$ -	R\$ 18.016,30	100,00%
3.52.2	Drenagem	M	174,34	R\$ 279,38	R\$ 48.707,11	174,34		174,34	R\$ 48.707,11	R\$ -	R\$ 48.707,11	100,00%
3.52.3	Pavimentação	M	174,34	R\$ 719,19	R\$ 125.383,58	-		-	R\$ -			0,00%
3.52.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	174,34	R\$ 431,51	R\$ 75.229,45	174,34		174,34	R\$ 75.229,45	R\$ -	R\$ 75.229,45	100,00%
3.52.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	174,34	R\$ 215,76	R\$ 37.615,60	174,34		174,34	R\$ 37.615,60	R\$ -	R\$ 37.615,60	100,00%
3.52.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	174,34	R\$ 71,92	R\$ 12.538,53	174,34		174,34	R\$ 12.538,53	R\$ -	R\$ 12.538,53	100,00%
3.52.4	Passeio	M	174,34	R\$ 110,25	R\$ 19.220,99	174,34		174,34	R\$ 19.220,99	R\$ -	R\$ 19.220,99	100,00%
3.52.5	Sinalização	M	174,34	R\$ 16,44	R\$ 2.866,15	174,34		174,34	R\$ 2.866,15	R\$ -	R\$ 2.866,15	100,00%
3.53	TRAVESSA 30, JOÃO DE DEUS				R\$ 98.846,56				R\$ 98.846,56	R\$ -	R\$ 98.846,56	100,00%
3.53.1	Terraplanagem	M	89,93	R\$ 92,46	R\$ 8.314,93	89,93		89,93	R\$ 8.314,93	R\$ -	R\$ 8.314,93	100,00%
3.53.2	Drenagem	M	89,93	R\$ 249,94	R\$ 22.477,10	89,93		89,93	R\$ 22.477,10	R\$ -	R\$ 22.477,10	100,00%
3.53.3	Pavimentação	M	89,93	R\$ 643,39	R\$ 57.860,06	-		-	R\$ -			0,00%
3.53.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	89,93	R\$ 386,03	R\$ 34.715,68	89,93		89,93	R\$ 34.715,68	R\$ -	R\$ 34.715,68	100,00%
3.53.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	89,93	R\$ 193,00	R\$ 17.356,49	89,93		89,93	R\$ 17.356,49	R\$ -	R\$ 17.356,49	100,00%
3.53.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	89,93	R\$ 64,36	R\$ 5.787,89	89,93		89,93	R\$ 5.787,89	R\$ -	R\$ 5.787,89	100,00%
3.53.4	Passeio	M	89,93	R\$ 98,64	R\$ 8.870,70	89,93		89,93	R\$ 8.870,70	R\$ -	R\$ 8.870,70	100,00%
3.53.5	Sinalização	M	89,93	R\$ 14,72	R\$ 1.323,77	89,93		89,93	R\$ 1.323,77	R\$ -	R\$ 1.323,77	100,00%
3.54	TRAVESSA 45, JOÃO DE DEUS				R\$ 100.255,16				R\$ 100.255,16	R\$ -	R\$ 100.255,16	100,00%
3.54.1	Terraplanagem	M	88,10	R\$ 95,71	R\$ 8.432,05	88,10		88,10	R\$ 8.432,05	R\$ -	R\$ 8.432,05	100,00%
3.54.2	Drenagem	M	88,10	R\$ 258,76	R\$ 22.796,76	88,10		88,10	R\$ 22.796,76	R\$ -	R\$ 22.796,76	100,00%
3.54.3	Pavimentação	M	88,10	R\$ 666,15	R\$ 58.687,82	-		-	R\$ -			0,00%
3.54.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	88,10	R\$ 399,69	R\$ 35.212,69	88,10		88,10	R\$ 35.212,69	R\$ -	R\$ 35.212,69	100,00%
3.54.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	88,10	R\$ 199,87	R\$ 17.608,55	88,10		88,10	R\$ 17.608,55	R\$ -	R\$ 17.608,55	100,00%
3.54.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	88,10	R\$ 66,59	R\$ 5.866,58	88,10		88,10	R\$ 5.866,58	R\$ -	R\$ 5.866,58	100,00%

ALAN DE LACERDA
ALMEIDA:87427036549

Assinado de forma digital por
ALAN DE LACERDA
Dados: 2024.02.05 09:50:27 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS EM TRECHOS DE VIAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE LOTE 1							VALOR DE CONTRATO:			R\$ 21.108.572,89		
LOCAL DE EXECUÇÃO: DIVERSOS LOGRADOUROS, CONFORME INDICADO							SALDO ANTERIOR :			2.230.926,54		
LICITAÇÃO: RDC 001/2021				CONTRATO Nº: 277/2021			VALOR DESTA MEDIÇÃO :			R\$ 971.541,30		
CONTRATADA: CONSÓRCIO PAVIMENTAÇÃO PETROLINA				PERÍODO:			02/01/2024 A 31/01/2024			SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)		
BM 14										R\$ 1.259.380,24		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med. 8	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Perc. Fis./Fin. (%)
3.54.4	Passeio	M	88,10	R\$ 102,11	R\$ 8.995,89	88,10		88,10	R\$ 8.995,89	R\$ -	R\$ 8.995,89	100,00%
3.54.5	Sinalização	M	88,10	R\$ 15,24	R\$ 1.342,64	88,10		88,10	R\$ 1.342,64	R\$ -	R\$ 1.342,64	100,00%
3.55	RUA ALCI ARAÚJO, COSME E DAMIÃO				R\$ 54.602,48				R\$ 53.871,67	R\$ 730,81	R\$ 54.602,48	100,00%
3.55.1	Terraplanagem	M	50,47	R\$ 91,01	R\$ 4.593,27	50,47		50,47	R\$ 4.593,27	R\$ -	R\$ 4.593,27	100,00%
3.55.2	Drenagem	M	50,47	R\$ 246,01	R\$ 12.416,12	50,47		50,47	R\$ 12.416,12	R\$ -	R\$ 12.416,12	100,00%
3.55.3	Pavimentação	M	50,47	R\$ 633,29	R\$ 31.962,15	-		-	R\$ -	-	-	0,00%
3.55.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	50,47	R\$ 379,97	R\$ 19.177,09	50,47		50,47	R\$ 19.177,09	R\$ -	R\$ 19.177,09	100,00%
3.55.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	50,47	R\$ 190,02	R\$ 9.590,31	50,47		50,47	R\$ 9.590,31	R\$ -	R\$ 9.590,31	100,00%
3.55.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	50,47	R\$ 63,30	R\$ 3.194,75	50,47		50,47	R\$ 3.194,75	R\$ -	R\$ 3.194,75	100,00%
3.55.4	Passeio	M	50,47	R\$ 97,09	R\$ 4.900,13	50,47		50,47	R\$ 4.900,13	R\$ -	R\$ 4.900,13	100,00%
3.55.5	Sinalização	M	50,47	R\$ 14,48	R\$ 730,81	-	50,47	50,47	R\$ -	R\$ 730,81	R\$ 730,81	100,00%
3.56	RUA CUMARU, COSME E DAMIÃO				R\$ 88.328,41				R\$ 87.146,59	R\$ 1.181,82	R\$ 88.328,41	100,00%
3.56.1	Terraplanagem	M	79,53	R\$ 93,42	R\$ 7.429,69	79,53		79,53	R\$ 7.429,69	R\$ -	R\$ 7.429,69	100,00%
3.56.2	Drenagem	M	79,53	R\$ 252,54	R\$ 20.084,51	79,53		79,53	R\$ 20.084,51	R\$ -	R\$ 20.084,51	100,00%
3.56.3	Pavimentação	M	79,53	R\$ 650,14	R\$ 51.705,63	-		-	R\$ -	-	-	0,00%
3.56.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	79,53	R\$ 390,09	R\$ 31.023,86	79,53		79,53	R\$ 31.023,86	R\$ -	R\$ 31.023,86	100,00%
3.56.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	79,53	R\$ 195,06	R\$ 15.513,12	79,53		79,53	R\$ 15.513,12	R\$ -	R\$ 15.513,12	100,00%
3.56.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	79,53	R\$ 64,99	R\$ 5.168,65	79,53		79,53	R\$ 5.168,65	R\$ -	R\$ 5.168,65	100,00%
3.56.4	Passeio	M	79,53	R\$ 99,67	R\$ 7.926,76	79,53		79,53	R\$ 7.926,76	R\$ -	R\$ 7.926,76	100,00%
3.56.5	Sinalização	M	79,53	R\$ 14,86	R\$ 1.181,82	-	79,53	79,53	R\$ -	R\$ 1.181,82	R\$ 1.181,82	100,00%
3.57	RUA INÊS MARQUES DE SOUZA, COSME E DAMIÃO				R\$ 125.534,69				R\$ 123.854,71	R\$ 1.679,98	R\$ 125.534,69	100,00%
3.57.1	Terraplanagem	M	105,13	R\$ 100,45	R\$ 10.560,31	105,13		105,13	R\$ 10.560,31	R\$ -	R\$ 10.560,31	100,00%
3.57.2	Drenagem	M	105,13	R\$ 271,53	R\$ 28.545,95	105,13		105,13	R\$ 28.545,95	R\$ -	R\$ 28.545,95	100,00%
3.57.3	Pavimentação	M	105,13	R\$ 698,98	R\$ 73.483,77	-		-	R\$ -	-	-	0,00%
3.57.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	105,13	R\$ 419,38	R\$ 44.089,42	105,13		105,13	R\$ 44.089,42	R\$ -	R\$ 44.089,42	100,00%
3.57.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	105,13	R\$ 209,70	R\$ 22.045,76	105,13		105,13	R\$ 22.045,76	R\$ -	R\$ 22.045,76	100,00%
3.57.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	105,13	R\$ 69,90	R\$ 7.348,59	105,13		105,13	R\$ 7.348,59	R\$ -	R\$ 7.348,59	100,00%
3.57.4	Passeio	M	105,13	R\$ 107,15	R\$ 11.264,68	105,13		105,13	R\$ 11.264,68	R\$ -	R\$ 11.264,68	100,00%
3.57.5	Sinalização	M	105,13	R\$ 15,98	R\$ 1.679,98	-	105,13	105,13	R\$ -	R\$ 1.679,98	R\$ 1.679,98	100,00%
3.58	RUA JOSÉ ELOI, COSME E DAMIÃO				R\$ 132.636,71				R\$ 123.098,10	R\$ 9.538,61	R\$ 132.636,71	100,00%
3.58.1	Terraplanagem	M	121,31	R\$ 91,97	R\$ 11.156,88	121,31		121,31	R\$ 11.156,88	R\$ -	R\$ 11.156,88	100,00%
3.58.2	Drenagem	M	121,31	R\$ 248,62	R\$ 30.160,09	121,31		121,31	R\$ 30.160,09	R\$ -	R\$ 30.160,09	100,00%
3.58.3	Pavimentação	M	121,31	R\$ 640,04	R\$ 77.643,25	-		-	R\$ -	-	-	0,00%
3.58.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	121,31	R\$ 384,03	R\$ 46.586,68	121,31		121,31	R\$ 46.586,68	R\$ -	R\$ 46.586,68	100,00%
3.58.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	121,31	R\$ 192,01	R\$ 23.292,73	121,31		121,31	R\$ 23.292,73	R\$ -	R\$ 23.292,73	100,00%
3.58.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	121,31	R\$ 64,00	R\$ 7.763,84	-	121,31	121,31	R\$ -	R\$ 7.763,84	R\$ 7.763,84	100,00%
3.58.4	Passeio	M	121,31	R\$ 98,11	R\$ 11.901,72	121,31		121,31	R\$ 11.901,72	R\$ -	R\$ 11.901,72	100,00%
3.58.5	Sinalização	M	121,31	R\$ 14,63	R\$ 1.774,77	-	121,31	121,31	R\$ -	R\$ 1.774,77	R\$ 1.774,77	100,00%
3.59	RUA 10, JARDIM SÃO PAULO				R\$ 158.390,10				R\$ 146.998,92	R\$ 9.272,26	R\$ 156.271,18	98,66%
3.59.1	Terraplanagem	M	145,63	R\$ 91,48	R\$ 13.322,23	145,63		145,63	R\$ 13.322,23	R\$ -	R\$ 13.322,23	100,00%
3.59.2	Drenagem	M	145,63	R\$ 247,32	R\$ 36.017,21	145,63		145,63	R\$ 36.017,21	R\$ -	R\$ 36.017,21	100,00%
3.59.3	Pavimentação	M	145,63	R\$ 636,67	R\$ 92.718,25	-		-	R\$ -	-	-	0,00%
3.59.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	145,63	R\$ 381,99	R\$ 55.629,20	145,63		145,63	R\$ 55.629,20	R\$ -	R\$ 55.629,20	100,00%
3.59.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	145,63	R\$ 191,01	R\$ 27.816,79	145,63		145,63	R\$ 27.816,79	R\$ -	R\$ 27.816,79	100,00%
3.59.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	145,63	R\$ 63,67	R\$ 9.272,26	-	145,63	145,63	R\$ -	R\$ 9.272,26	R\$ 9.272,26	100,00%

ALAN DE LACERDA
Assinado de forma digital por ALAN DE LACERDA ALMEIDA:87427036549
ALMEIDA:87427036549
Dados: 2024.02.05 09:50:45 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS EM TRECHOS DE VIAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE LOTE 1							VALOR DE CONTRATO:			R\$ 21.108.572,89			
LOCAL DE EXECUÇÃO: DIVERSOS LOGRADOUROS, CONFORME INDICADO							SALDO ANTERIOR :			2.230.926,54			
LICITAÇÃO: RDC 001/2021				CONTRATO Nº: 277/2021			VALOR DESTA MEDIÇÃO :			R\$ 971.541,80			
CONTRATADA: CONSÓRCIO PAVIMENTAÇÃO PETROLINA				PERÍODO:			02/01/2024 A 31/01/2024			SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)			
BM 14										R\$ 1.259.380,24			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		VALORES AJUSTADOS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis./Fin. (%)
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med. 8	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
3.59.4	Passeio		M	145,63	R\$ 97,60	R\$ 14.213,49	145,63		145,63	R\$ 14.213,49	R\$ -	R\$ 14.213,49	100,00%
3.59.5	Sinalização		M	145,63	R\$ 14,55	R\$ 2.118,92	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.60	RUA 11, JARDIM SÃO PAULO					R\$ 240.267,72				R\$ 222.992,53	R\$ 14.059,56	R\$ 237.052,09	98,66%
3.60.1	Terraplanagem		M	207,46	R\$ 97,43	R\$ 20.212,83	207,46		207,46	R\$ 20.212,83	R\$ -	R\$ 20.212,83	100,00%
3.60.2	Drenagem		M	207,46	R\$ 263,35	R\$ 54.634,59	207,46		207,46	R\$ 54.634,59	R\$ -	R\$ 54.634,59	100,00%
3.60.3	Pavimentação		M	207,46	R\$ 677,94	R\$ 140.645,43	-		-	R\$ -	-	-	0,00%
3.60.3.1	Pavimentação - Camada 1		M	207,46	R\$ 406,76	R\$ 84.386,43	207,46		207,46	R\$ 84.386,43	R\$ -	R\$ 84.386,43	100,00%
3.60.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)		M	207,46	R\$ 203,41	R\$ 42.199,44	207,46		207,46	R\$ 42.199,44	R\$ -	R\$ 42.199,44	100,00%
3.60.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)		M	207,46	R\$ 67,77	R\$ 14.059,56	-	207,46	207,46	R\$ -	R\$ 14.059,56	R\$ 14.059,56	100,00%
3.60.4	Passeio		M	207,46	R\$ 103,92	R\$ 21.559,24	207,46		207,46	R\$ 21.559,24	R\$ -	R\$ 21.559,24	100,00%
3.60.5	Sinalização		M	207,46	R\$ 15,50	R\$ 3.215,63	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.61	AV. 06, JARDIM SÃO PAULO					R\$ 237.072,33				R\$ 220.025,59	R\$ 13.876,12	R\$ 233.901,71	98,66%
3.61.1	Terraplanagem		M	219,42	R\$ 90,89	R\$ 19.943,08	219,42		219,42	R\$ 19.943,08	R\$ -	R\$ 19.943,08	100,00%
3.61.2	Drenagem		M	219,42	R\$ 245,69	R\$ 53.909,30	219,42		219,42	R\$ 53.909,30	R\$ -	R\$ 53.909,30	100,00%
3.61.3	Pavimentação		M	219,42	R\$ 632,46	R\$ 138.774,37	-		-	R\$ -	-	-	0,00%
3.61.3.1	Pavimentação - Camada 1		M	219,42	R\$ 379,48	R\$ 83.265,50	219,42		219,42	R\$ 83.265,50	R\$ -	R\$ 83.265,50	100,00%
3.61.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)		M	219,42	R\$ 189,74	R\$ 41.632,75	219,42		219,42	R\$ 41.632,75	R\$ -	R\$ 41.632,75	100,00%
3.61.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)		M	219,42	R\$ 63,24	R\$ 13.876,12	-	219,42	219,42	R\$ -	R\$ 13.876,12	R\$ 13.876,12	100,00%
3.61.4	Passeio		M	219,42	R\$ 96,96	R\$ 21.274,96	219,42		219,42	R\$ 21.274,96	R\$ -	R\$ 21.274,96	100,00%
3.61.5	Sinalização		M	219,42	R\$ 14,45	R\$ 3.170,62	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.62	RUA 39, PEDRA LINDA					R\$ 152.682,32				R\$ 152.682,32	R\$ -	R\$ 152.682,32	100,00%
3.62.1	Terraplanagem		M	144,39	R\$ 88,95	R\$ 12.843,49	144,39		144,39	R\$ 12.843,49	R\$ -	R\$ 12.843,49	100,00%
3.62.2	Drenagem		M	144,39	R\$ 240,46	R\$ 34.720,02	144,39		144,39	R\$ 34.720,02	R\$ -	R\$ 34.720,02	100,00%
3.62.3	Pavimentação		M	144,39	R\$ 618,97	R\$ 89.373,08	-		-	R\$ -	-	-	0,00%
3.62.3.1	Pavimentação - Camada 1		M	144,39	R\$ 371,38	R\$ 53.623,56	144,39		144,39	R\$ 53.623,56	R\$ -	R\$ 53.623,56	100,00%
3.62.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)		M	144,39	R\$ 185,69	R\$ 26.811,78	144,39		144,39	R\$ 26.811,78	R\$ -	R\$ 26.811,78	100,00%
3.62.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)		M	144,39	R\$ 61,90	R\$ 8.937,74	144,39		144,39	R\$ 8.937,74	R\$ -	R\$ 8.937,74	100,00%
3.62.4	Passeio		M	144,39	R\$ 94,89	R\$ 13.701,17	144,39		144,39	R\$ 13.701,17	R\$ -	R\$ 13.701,17	100,00%
3.62.5	Sinalização		M	144,39	R\$ 14,16	R\$ 2.044,56	144,39		144,39	R\$ 2.044,56	R\$ -	R\$ 2.044,56	100,00%
3.63	RUA 38, PEDRA LINDA					R\$ 184.615,27				R\$ 184.615,27	R\$ -	R\$ 184.615,27	100,00%
3.63.1	Terraplanagem		M	154,98	R\$ 100,21	R\$ 15.530,55	154,98		154,98	R\$ 15.530,55	R\$ -	R\$ 15.530,55	100,00%
3.63.2	Drenagem		M	154,98	R\$ 270,87	R\$ 41.979,43	154,98		154,98	R\$ 41.979,43	R\$ -	R\$ 41.979,43	100,00%
3.63.3	Pavimentação		M	154,98	R\$ 697,30	R\$ 108.067,55	-		-	R\$ -	-	-	0,00%
3.63.3.1	Pavimentação - Camada 1		M	154,98	R\$ 418,38	R\$ 64.840,53	154,98		154,98	R\$ 64.840,53	R\$ -	R\$ 64.840,53	100,00%
3.63.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)		M	154,98	R\$ 209,16	R\$ 32.415,62	154,98		154,98	R\$ 32.415,62	R\$ -	R\$ 32.415,62	100,00%
3.63.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)		M	154,98	R\$ 69,76	R\$ 10.811,40	154,98		154,98	R\$ 10.811,40	R\$ -	R\$ 10.811,40	100,00%
3.63.4	Passeio		M	154,98	R\$ 106,89	R\$ 16.565,81	154,98		154,98	R\$ 16.565,81	R\$ -	R\$ 16.565,81	100,00%
3.63.5	Sinalização		M	154,98	R\$ 15,95	R\$ 2.471,93	154,98		154,98	R\$ 2.471,93	R\$ -	R\$ 2.471,93	100,00%
3.64	RUA 36, PEDRA LINDA					R\$ 182.795,49				R\$ 182.795,49	R\$ -	R\$ 182.795,49	100,00%
3.64.1	Terraplanagem		M	170,55	R\$ 90,16	R\$ 15.376,79	170,55		170,55	R\$ 15.376,79	R\$ -	R\$ 15.376,79	100,00%
3.64.2	Drenagem		M	170,55	R\$ 243,73	R\$ 41.568,15	170,55		170,55	R\$ 41.568,15	R\$ -	R\$ 41.568,15	100,00%
3.64.3	Pavimentação		M	170,55	R\$ 627,40	R\$ 107.003,07	-		-	R\$ -	-	-	0,00%
3.64.3.1	Pavimentação - Camada 1		M	170,55	R\$ 376,44	R\$ 64.201,84	170,55		170,55	R\$ 64.201,84	R\$ -	R\$ 64.201,84	100,00%
3.64.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)		M	170,55	R\$ 188,22	R\$ 32.100,92	170,55		170,55	R\$ 32.100,92	R\$ -	R\$ 32.100,92	100,00%
3.64.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)		M	170,55	R\$ 62,74	R\$ 10.700,31	170,55		170,55	R\$ 10.700,31	R\$ -	R\$ 10.700,31	100,00%

ALAN DE LACERDA
Assinado de forma digital por ALAN DE LACERDA ALMEIDA:87427036549
ALMEIDA:87427036549
Dados: 2024.02.05 09:51:11 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO												
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS EM TRECHOS DE VIAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE LOTE 1							VALOR DE CONTRATO:			R\$ 21.108.572,89		
LOCAL DE EXECUÇÃO: DIVERSOS LOGRADOUROS, CONFORME INDICADO							SALDO ANTERIOR :			R\$ 2.230.926,54		
LICITAÇÃO: RDC 001/2021				CONTRATO Nº: 277/2021			VALOR DESTA MEDIÇÃO :			R\$ 971.541,80		
CONTRATADA: CONSÓRCIO PAVIMENTAÇÃO PETROLINA				PERÍODO:			SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)			R\$ 1.259.380,24		
BM 14				02/01/2024 A 31/01/2024								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med. 8	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Perc. Fis./Fin. (%)
3.64.4	Passeio	M	170,55	R\$ 96,17	R\$ 16.401,79	170,55		170,55	R\$ 16.401,79	R\$ -	R\$ 16.401,79	100,00%
3.64.5	Sinalização	M	170,55	R\$ 14,34	R\$ 2.445,69	170,55		170,55	R\$ 2.445,69	R\$ -	R\$ 2.445,69	100,00%
3.65	RUA 44, PEDRA LINDA				R\$ 157.863,35				R\$ 157.863,35	R\$ -	R\$ 157.863,35	100,00%
3.65.1	Terraplanagem	M	126,56	R\$ 104,93	R\$ 13.279,94	126,56		126,56	R\$ 13.279,94	R\$ -	R\$ 13.279,94	100,00%
3.65.2	Drenagem	M	126,56	R\$ 283,64	R\$ 35.897,48	126,56		126,56	R\$ 35.897,48	R\$ -	R\$ 35.897,48	100,00%
3.65.3	Pavimentação	M	126,56	R\$ 730,14	R\$ 92.406,52	-		-	R\$ -			0,00%
3.65.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	126,56	R\$ 438,08	R\$ 55.443,40	126,56		126,56	R\$ 55.443,40	R\$ -	R\$ 55.443,40	100,00%
3.65.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	126,56	R\$ 219,03	R\$ 27.720,44	126,56		126,56	R\$ 27.720,44	R\$ -	R\$ 27.720,44	100,00%
3.65.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	126,56	R\$ 73,03	R\$ 9.242,68	126,56		126,56	R\$ 9.242,68	R\$ -	R\$ 9.242,68	100,00%
3.65.4	Passeio	M	126,56	R\$ 111,93	R\$ 14.165,86	126,56		126,56	R\$ 14.165,86	R\$ -	R\$ 14.165,86	100,00%
3.65.5	Sinalização	M	126,56	R\$ 16,70	R\$ 2.113,55	126,56		126,56	R\$ 2.113,55	R\$ -	R\$ 2.113,55	100,00%
3.66	RUA ASSIS CHATEAUBRIAND, JARDIM AMAZONAS				R\$ 570.285,45				R\$ 529.274,79	R\$ -	R\$ 529.274,79	92,80%
3.66.1	Terraplanagem	M	477,59	R\$ 100,45	R\$ 47.973,92	477,59		477,59	R\$ 47.973,92	R\$ -	R\$ 47.973,92	100,00%
3.66.2	Drenagem	M	477,59	R\$ 271,53	R\$ 129.680,01	477,59		477,59	R\$ 129.680,01	R\$ -	R\$ 129.680,01	100,00%
3.66.3	Pavimentação	M	477,59	R\$ 698,98	R\$ 333.825,86	-		-	R\$ -			0,00%
3.66.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	477,59	R\$ 419,39	R\$ 200.296,47	477,59		477,59	R\$ 200.296,47	R\$ -	R\$ 200.296,47	100,00%
3.66.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	477,59	R\$ 209,70	R\$ 100.150,62	477,59		477,59	R\$ 100.150,62	R\$ -	R\$ 100.150,62	100,00%
3.66.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	477,59	R\$ 69,89	R\$ 33.378,77	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.66.4	Passeio	M	477,59	R\$ 107,15	R\$ 51.173,77	477,59		477,59	R\$ 51.173,77	R\$ -	R\$ 51.173,77	100,00%
3.66.5	Sinalização	M	477,59	R\$ 15,98	R\$ 7.631,89	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.67	RUA 11, VILA EULÁLIA				R\$ 267.513,70				R\$ 248.275,74	R\$ 15.657,05	R\$ 263.932,79	98,68%
3.67.1	Terraplanagem	M	260,43	R\$ 86,41	R\$ 22.503,76	260,43		260,43	R\$ 22.503,76	R\$ -	R\$ 22.503,76	100,00%
3.67.2	Drenagem	M	260,43	R\$ 233,58	R\$ 60.831,24	260,43		260,43	R\$ 60.831,24	R\$ -	R\$ 60.831,24	100,00%
3.67.3	Pavimentação	M	260,43	R\$ 601,28	R\$ 156.591,35	-		-	R\$ -			0,00%
3.67.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	260,43	R\$ 360,78	R\$ 93.957,94	260,43		260,43	R\$ 93.957,94	R\$ -	R\$ 93.957,94	100,00%
3.67.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	260,43	R\$ 180,38	R\$ 46.976,36	260,43		260,43	R\$ 46.976,36	R\$ -	R\$ 46.976,36	100,00%
3.67.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	260,43	R\$ 60,12	R\$ 15.657,05	-	260,43	260,43	R\$ -	R\$ 15.657,05	R\$ 15.657,05	100,00%
3.67.4	Passeio	M	260,43	R\$ 92,18	R\$ 24.006,44	260,43		260,43	R\$ 24.006,44	R\$ -	R\$ 24.006,44	100,00%
3.67.5	Sinalização	M	260,43	R\$ 13,75	R\$ 3.580,91	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.68	RUA 14, VILA EULÁLIA				R\$ 296.054,27				R\$ 24.899,91	R\$ -	R\$ 24.899,91	8,41%
3.68.1	Terraplanagem	M	260,16	R\$ 95,71	R\$ 24.899,91	260,16		260,16	R\$ 24.899,91	R\$ -	R\$ 24.899,91	100,00%
3.68.2	Drenagem	M	260,16	R\$ 258,76	R\$ 67.319,00	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.68.3	Pavimentação	M	260,16	R\$ 666,15	R\$ 173.305,58	-		-	R\$ -			0,00%
3.68.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	260,16	R\$ 399,69	R\$ 103.983,35	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.68.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	260,16	R\$ 199,84	R\$ 51.990,37	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.68.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	260,16	R\$ 66,62	R\$ 17.331,86	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.68.4	Passeio	M	260,16	R\$ 102,11	R\$ 26.564,94	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.68.5	Sinalização	M	260,16	R\$ 15,24	R\$ 3.964,84	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.69	RUA 23, VILA EULÁLIA				R\$ 261.186,61				R\$ 242.414,71	R\$ 15.278,81	R\$ 257.693,52	98,66%
3.69.1	Terraplanagem	M	250,76	R\$ 87,61	R\$ 21.969,08	250,76		250,76	R\$ 21.969,08	R\$ -	R\$ 21.969,08	100,00%
3.69.2	Drenagem	M	250,76	R\$ 236,85	R\$ 59.392,51	250,76		250,76	R\$ 59.392,51	R\$ -	R\$ 59.392,51	100,00%
3.69.3	Pavimentação	M	250,76	R\$ 609,72	R\$ 152.893,39	-		-	R\$ -			0,00%
3.69.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	250,76	R\$ 365,84	R\$ 91.738,04	250,76		250,76	R\$ 91.738,04	R\$ -	R\$ 91.738,04	100,00%
3.69.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	250,76	R\$ 182,95	R\$ 45.876,54	250,76		250,76	R\$ 45.876,54	R\$ -	R\$ 45.876,54	100,00%
3.69.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	250,76	R\$ 60,93	R\$ 15.278,81	-	250,76	250,76	R\$ -	R\$ 15.278,81	R\$ 15.278,81	100,00%

ALAN DE LACERDA
ALMEIDA:87427036549

Assinado de forma digital por
ALAN DE LACERDA
ALMEIDA:87427036549
Dados: 2024.02.05 09:51:31 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS EM TRECHOS DE VIAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE LOTE 1							VALOR DE CONTRATO:		R\$ 21.108.572,89				
LOCAL DE EXECUÇÃO: DIVERSOS LOGRADOUROS, CONFORME INDICADO							SALDO ANTERIOR :		2.230.926,54				
LICITAÇÃO: RDC 001/2021				CONTRATO Nº: 277/2021			VALOR DESTA MEDIÇÃO :		R\$ 971.541,30				
CONTRATADA: CONSÓRCIO PAVIMENTAÇÃO PETROLINA				PERÍODO:			02/01/2024 A 31/01/2024		SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)				
BM 14									R\$ 1.259.380,24				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		VALORES AJUSTADOS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med. 8	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Perc. Fis./Fin. (%)
3.69.4	Passeio		M	250,76	R\$ 93,47	R\$ 23.438,54	250,76		250,76	R\$ 23.438,54	R\$ -	R\$ 23.438,54	100,00%
3.69.5	Sinalização		M	250,76	R\$ 13,93	R\$ 3.493,09	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.70	RUA 39, VILA EULÁLIA					R\$ 300.010,59				R\$ 278.424,75	R\$ 17.567,34	R\$ 295.992,09	98,66%
3.70.1	Terraplanagem		M	271,52	R\$ 92,95	R\$ 25.237,78	271,52		271,52	R\$ 25.237,78	R\$ -	R\$ 25.237,78	100,00%
3.70.2	Drenagem		M	271,52	R\$ 251,25	R\$ 68.219,40	271,52		271,52	R\$ 68.219,40	R\$ -	R\$ 68.219,40	100,00%
3.70.3	Pavimentação		M	271,52	R\$ 646,77	R\$ 175.610,99	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.70.3.1	Pavimentação - Camada 1		M	271,52	R\$ 388,06	R\$ 105.366,05	271,52		271,52	R\$ 105.366,05	R\$ -	R\$ 105.366,05	100,00%
3.70.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)		M	271,52	R\$ 194,01	R\$ 52.677,60	271,52		271,52	R\$ 52.677,60	R\$ -	R\$ 52.677,60	100,00%
3.70.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)		M	271,52	R\$ 64,70	R\$ 17.567,34	-	271,52	271,52	R\$ -	R\$ 17.567,34	R\$ 17.567,34	100,00%
3.70.4	Passeio		M	271,52	R\$ 99,16	R\$ 26.923,92	271,52		271,52	R\$ 26.923,92	R\$ -	R\$ 26.923,92	100,00%
3.70.5	Sinalização		M	271,52	R\$ 14,80	R\$ 4.018,50	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.71	RUA 27, VILA EULÁLIA					R\$ 312.892,99				R\$ 290.384,19	R\$ 18.320,18	R\$ 308.704,37	98,66%
3.71.1	Terraplanagem		M	251,72	R\$ 104,56	R\$ 26.319,84	251,72		251,72	R\$ 26.319,84	R\$ -	R\$ 26.319,84	100,00%
3.71.2	Drenagem		M	251,72	R\$ 282,65	R\$ 71.148,66	251,72		251,72	R\$ 71.148,66	R\$ -	R\$ 71.148,66	100,00%
3.71.3	Pavimentação		M	251,72	R\$ 727,63	R\$ 183.159,02	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.71.3.1	Pavimentação - Camada 1		M	251,72	R\$ 436,57	R\$ 109.893,40	251,72		251,72	R\$ 109.893,40	R\$ -	R\$ 109.893,40	100,00%
3.71.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)		M	251,72	R\$ 218,28	R\$ 54.945,44	251,72		251,72	R\$ 54.945,44	R\$ -	R\$ 54.945,44	100,00%
3.71.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)		M	251,72	R\$ 72,78	R\$ 18.320,18	-	251,72	251,72	R\$ -	R\$ 18.320,18	R\$ 18.320,18	100,00%
3.71.4	Passeio		M	251,72	R\$ 111,54	R\$ 28.076,85	251,72		251,72	R\$ 28.076,85	R\$ -	R\$ 28.076,85	100,00%
3.71.5	Sinalização		M	251,72	R\$ 16,64	R\$ 4.188,62	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.72	RUA 35, VILA EULÁLIA					R\$ 288.990,94				R\$ 268.201,32	R\$ 16.921,36	R\$ 285.122,68	98,66%
3.72.1	Terraplanagem		M	261,90	R\$ 92,82	R\$ 24.309,56	261,90		261,90	R\$ 24.309,56	R\$ -	R\$ 24.309,56	100,00%
3.72.2	Drenagem		M	261,90	R\$ 250,91	R\$ 65.713,33	261,90		261,90	R\$ 65.713,33	R\$ -	R\$ 65.713,33	100,00%
3.72.3	Pavimentação		M	261,90	R\$ 645,92	R\$ 169.166,45	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.72.3.1	Pavimentação - Camada 1		M	261,90	R\$ 387,56	R\$ 101.501,96	261,90		261,90	R\$ 101.501,96	R\$ -	R\$ 101.501,96	100,00%
3.72.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)		M	261,90	R\$ 193,75	R\$ 50.743,13	261,90		261,90	R\$ 50.743,13	R\$ -	R\$ 50.743,13	100,00%
3.72.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)		M	261,90	R\$ 64,61	R\$ 16.921,36	-	261,90	261,90	R\$ -	R\$ 16.921,36	R\$ 16.921,36	100,00%
3.72.4	Passeio		M	261,90	R\$ 99,02	R\$ 25.933,34	261,90		261,90	R\$ 25.933,34	R\$ -	R\$ 25.933,34	100,00%
3.72.5	Sinalização		M	261,90	R\$ 14,77	R\$ 3.868,26	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.73	RUA DO ROSA, CAMINHO DO SOL					R\$ 177.519,61				R\$ 164.748,07	R\$ 10.396,04	R\$ 175.144,11	98,66%
3.73.1	Terraplanagem		M	184,72	R\$ 80,84	R\$ 14.932,76	184,72		184,72	R\$ 14.932,76	R\$ -	R\$ 14.932,76	100,00%
3.73.2	Drenagem		M	184,72	R\$ 218,53	R\$ 40.366,86	184,72		184,72	R\$ 40.366,86	R\$ -	R\$ 40.366,86	100,00%
3.73.3	Pavimentação		M	184,72	R\$ 562,55	R\$ 103.914,24	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.73.3.1	Pavimentação - Camada 1		M	184,72	R\$ 337,54	R\$ 62.350,39	184,72		184,72	R\$ 62.350,39	R\$ -	R\$ 62.350,39	100,00%
3.73.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)		M	184,72	R\$ 168,73	R\$ 31.167,81	184,72		184,72	R\$ 31.167,81	R\$ -	R\$ 31.167,81	100,00%
3.73.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)		M	184,72	R\$ 56,28	R\$ 10.396,04	-	184,72	184,72	R\$ -	R\$ 10.396,04	R\$ 10.396,04	100,00%
3.73.4	Passeio		M	184,72	R\$ 86,24	R\$ 15.930,25	184,72		184,72	R\$ 15.930,25	R\$ -	R\$ 15.930,25	100,00%
3.73.5	Sinalização		M	184,72	R\$ 12,86	R\$ 2.375,50	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.74	RUA CHINA, CAMINHO DO SOL					R\$ 231.798,17				R\$ 215.122,00	R\$ 13.572,30	R\$ 228.694,30	98,66%
3.74.1	Terraplanagem		M	219,51	R\$ 88,82	R\$ 19.496,88	219,51		219,51	R\$ 19.496,88	R\$ -	R\$ 19.496,88	100,00%
3.74.2	Drenagem		M	219,51	R\$ 240,12	R\$ 52.708,74	219,51		219,51	R\$ 52.708,74	R\$ -	R\$ 52.708,74	100,00%
3.74.3	Pavimentação		M	219,51	R\$ 618,14	R\$ 135.687,91	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.74.3.1	Pavimentação - Camada 1		M	219,51	R\$ 370,88	R\$ 81.411,87	219,51		219,51	R\$ 81.411,87	R\$ -	R\$ 81.411,87	100,00%
3.74.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)		M	219,51	R\$ 185,43	R\$ 40.703,74	219,51		219,51	R\$ 40.703,74	R\$ -	R\$ 40.703,74	100,00%
3.74.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)		M	219,51	R\$ 61,83	R\$ 13.572,30	-	219,51	219,51	R\$ -	R\$ 13.572,30	R\$ 13.572,30	100,00%

ALAN DE LACERDA
ALMEIDA:87427036549

Assinado de forma digital por
ALAN DE LACERDA
Dados: 2024.02.05 09:52:00 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS EM TRECHOS DE VIAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE LOTE 1							VALOR DE CONTRATO:			R\$ 21.108.572,89		
LOCAL DE EXECUÇÃO: DIVERSOS LOGRADOUROS, CONFORME INDICADO							SALDO ANTERIOR :			2.230.926,54		
LICITAÇÃO: RDC 001/2021				CONTRATO Nº: 277/2021			VALOR DESTA MEDIÇÃO :			R\$ 971.541,80		
CONTRATADA: CONSÓRCIO PAVIMENTAÇÃO PETROLINA				PERÍODO:			02/01/2024 A 31/01/2024			SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)		
BM 14										R\$ 1.259.380,24		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med. 8	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Perc. Fis./Fin. (%)
3.74.4	Passeio	M	219,51	R\$ 94,76	R\$ 20.800,77	219,51		219,51	R\$ 20.800,77	R\$ -	R\$ 20.800,77	100,00%
3.74.5	Sinalização	M	219,51	R\$ 14,14	R\$ 3.103,87	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.75	RUA LARANJA, CAMINHO DO SOL				R\$ 187.516,81				R\$ 174.032,14	R\$ 10.977,09	R\$ 185.009,23	98,66%
3.75.1	Terraplanagem	M	183,84	R\$ 85,80	R\$ 15.773,47	183,84		183,84	R\$ 15.773,47	R\$ -	R\$ 15.773,47	100,00%
3.75.2	Drenagem	M	183,84	R\$ 231,95	R\$ 42.641,69	183,84		183,84	R\$ 42.641,69	R\$ -	R\$ 42.641,69	100,00%
3.75.3	Pavimentação	M	183,84	R\$ 597,08	R\$ 109.767,19	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.75.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	183,84	R\$ 358,24	R\$ 65.858,84	183,84		183,84	R\$ 65.858,84	R\$ -	R\$ 65.858,84	100,00%
3.75.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	183,84	R\$ 179,13	R\$ 32.931,26	183,84		183,84	R\$ 32.931,26	R\$ -	R\$ 32.931,26	100,00%
3.75.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	183,84	R\$ 59,71	R\$ 10.977,09	-	183,84	183,84	R\$ -	R\$ 10.977,09	R\$ 10.977,09	100,00%
3.75.4	Passeio	M	183,84	R\$ 91,53	R\$ 16.826,88	183,84		183,84	R\$ 16.826,88	R\$ -	R\$ 16.826,88	100,00%
3.75.5	Sinalização	M	183,84	R\$ 13,64	R\$ 2.507,58	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.76	RUA ISABEL CECÍLIA, CAMINHO DO SOL				R\$ 118.380,08				R\$ 109.868,15	R\$ 6.928,43	R\$ 116.796,58	98,66%
3.76.1	Terraplanagem	M	119,60	R\$ 83,26	R\$ 9.957,90	119,60		119,60	R\$ 9.957,90	R\$ -	R\$ 9.957,90	100,00%
3.76.2	Drenagem	M	119,60	R\$ 225,08	R\$ 26.919,57	119,60		119,60	R\$ 26.919,57	R\$ -	R\$ 26.919,57	100,00%
3.76.3	Pavimentação	M	119,60	R\$ 579,40	R\$ 69.296,24	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.76.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	119,60	R\$ 347,64	R\$ 41.577,74	119,60		119,60	R\$ 41.577,74	R\$ -	R\$ 41.577,74	100,00%
3.76.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	119,60	R\$ 173,83	R\$ 20.790,07	119,60		119,60	R\$ 20.790,07	R\$ -	R\$ 20.790,07	100,00%
3.76.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	119,60	R\$ 57,93	R\$ 6.928,43	-	119,60	119,60	R\$ -	R\$ 6.928,43	R\$ 6.928,43	100,00%
3.76.4	Passeio	M	119,60	R\$ 88,82	R\$ 10.622,87	119,60		119,60	R\$ 10.622,87	R\$ -	R\$ 10.622,87	100,00%
3.76.5	Sinalização	M	119,60	R\$ 13,24	R\$ 1.583,50	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.77	RUA MILTON MENEZES, CAMINHO DO SOL				R\$ 684.274,80				R\$ 635.060,80	R\$ 40.057,60	R\$ 675.118,40	98,66%
3.77.1	Terraplanagem	M	440,00	R\$ 130,81	R\$ 57.556,40	440,00		440,00	R\$ 57.556,40	R\$ -	R\$ 57.556,40	100,00%
3.77.2	Drenagem	M	440,00	R\$ 353,64	R\$ 155.601,60	440,00		440,00	R\$ 155.601,60	R\$ -	R\$ 155.601,60	100,00%
3.77.3	Pavimentação	M	440,00	R\$ 910,36	R\$ 400.558,40	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.77.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	440,00	R\$ 546,22	R\$ 240.336,80	440,00		440,00	R\$ 240.336,80	R\$ -	R\$ 240.336,80	100,00%
3.77.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	440,00	R\$ 273,10	R\$ 120.164,00	440,00		440,00	R\$ 120.164,00	R\$ -	R\$ 120.164,00	100,00%
3.77.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	440,00	R\$ 91,04	R\$ 40.057,60	-	440,00	440,00	R\$ -	R\$ 40.057,60	R\$ 40.057,60	100,00%
3.77.4	Passeio	M	440,00	R\$ 139,55	R\$ 61.402,00	440,00		440,00	R\$ 61.402,00	R\$ -	R\$ 61.402,00	100,00%
3.77.5	Sinalização	M	440,00	R\$ 20,81	R\$ 9.156,40	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.78	RUA RIO SÃO FRANCISCO, JOSÉ E MARIA				R\$ 317.831,38				R\$ 294.975,46	R\$ 18.602,74	R\$ 313.578,20	98,66%
3.78.1	Terraplanagem	M	262,38	R\$ 101,90	R\$ 26.736,52	262,38		262,38	R\$ 26.736,52	R\$ -	R\$ 26.736,52	100,00%
3.78.2	Drenagem	M	262,38	R\$ 275,46	R\$ 72.275,19	262,38		262,38	R\$ 72.275,19	R\$ -	R\$ 72.275,19	100,00%
3.78.3	Pavimentação	M	262,38	R\$ 709,08	R\$ 186.048,41	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.78.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	262,38	R\$ 425,45	R\$ 111.629,57	262,38		262,38	R\$ 111.629,57	R\$ -	R\$ 111.629,57	100,00%
3.78.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	262,38	R\$ 212,73	R\$ 55.816,10	262,38		262,38	R\$ 55.816,10	R\$ -	R\$ 55.816,10	100,00%
3.78.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	262,38	R\$ 70,90	R\$ 18.602,74	-	262,38	262,38	R\$ -	R\$ 18.602,74	R\$ 18.602,74	100,00%
3.78.4	Passeio	M	262,38	R\$ 108,69	R\$ 28.518,08	262,38		262,38	R\$ 28.518,08	R\$ -	R\$ 28.518,08	100,00%
3.78.5	Sinalização	M	262,38	R\$ 16,21	R\$ 4.253,18	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.79	RUA SURUBIM , JOSÉ E MARIA				R\$ 113.001,51				R\$ 104.874,01	R\$ 6.613,98	R\$ 111.487,99	98,66%
3.79.1	Terraplanagem	M	100,70	R\$ 94,39	R\$ 9.505,07	100,70		100,70	R\$ 9.505,07	R\$ -	R\$ 9.505,07	100,00%
3.79.2	Drenagem	M	100,70	R\$ 255,16	R\$ 25.694,61	100,70		100,70	R\$ 25.694,61	R\$ -	R\$ 25.694,61	100,00%
3.79.3	Pavimentação	M	100,70	R\$ 656,88	R\$ 66.147,82	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.79.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	100,70	R\$ 394,12	R\$ 39.687,88	100,70		100,70	R\$ 39.687,88	R\$ -	R\$ 39.687,88	100,00%
3.79.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	100,70	R\$ 197,08	R\$ 19.845,96	100,70		100,70	R\$ 19.845,96	R\$ -	R\$ 19.845,96	100,00%
3.79.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	100,70	R\$ 65,68	R\$ 6.613,98	-	100,70	100,70	R\$ -	R\$ 6.613,98	R\$ 6.613,98	100,00%

ALAN DE LACERDA
ALMEIDA:87427036549

Assinado de forma digital por
ALAN DE LACERDA
ALMEIDA:87427036549
Dados: 2024.02.05 09:52:24 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS EM TRECHOS DE VIAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE LOTE 1							VALOR DE CONTRATO:			R\$ 21.108.572,89			
LOCAL DE EXECUÇÃO: DIVERSOS LOGRADOUROS, CONFORME INDICADO							SALDO ANTERIOR :			2.230.926,54			
LICITAÇÃO: RDC 001/2021				CONTRATO Nº: 277/2021			VALOR DESTA MEDIÇÃO :			R\$ 971.541,80			
CONTRATADA: CONSÓRCIO PAVIMENTAÇÃO PETROLINA				PERÍODO:			02/01/2024 A 31/01/2024			SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)			
BM 14										R\$ 1.259.380,24			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		VALORES AJUSTADOS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)		Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med. 8	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Perc. Fis./Fin. (%)
3.79.4	Passaio	M	100,70	R\$ 100,70	R\$ 10.140,49		100,70		100,70	R\$ 10.140,49	R\$ -	R\$ 10.140,49	100,00%
3.79.5	Sinalização	M	100,70	R\$ 15,03	R\$ 1.513,52		-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.80	RUA TIGRE, JOSÉ E MARIA				R\$ 155.765,53					R\$ 144.562,33	R\$ 9.119,34	R\$ 153.681,67	98,66%
3.80.1	Terraplanagem	M	114,94	R\$ 113,99	R\$ 13.102,01		114,94		114,94	R\$ 13.102,01	R\$ -	R\$ 13.102,01	100,00%
3.80.2	Drenagem	M	114,94	R\$ 308,16	R\$ 35.419,91		114,94		114,94	R\$ 35.419,91	R\$ -	R\$ 35.419,91	100,00%
3.80.3	Pavimentação	M	114,94	R\$ 793,30	R\$ 91.181,90		-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.80.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	114,94	R\$ 475,98	R\$ 54.709,14		114,94		114,94	R\$ 54.709,14	R\$ -	R\$ 54.709,14	100,00%
3.80.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	114,94	R\$ 237,98	R\$ 27.353,42		114,94		114,94	R\$ 27.353,42	R\$ -	R\$ 27.353,42	100,00%
3.80.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	114,94	R\$ 79,34	R\$ 9.119,34		-	114,94	114,94	R\$ -	R\$ 9.119,34	R\$ 9.119,34	100,00%
3.80.4	Passaio	M	114,94	R\$ 121,61	R\$ 13.977,85		114,94		114,94	R\$ 13.977,85	R\$ -	R\$ 13.977,85	100,00%
3.80.5	Sinalização	M	114,94	R\$ 18,13	R\$ 2.083,86		-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.81	RUA 08, VILA DOS INGÁS				R\$ 90.579,48					R\$ 84.064,61	R\$ 5.302,16	R\$ 89.366,77	98,66%
3.81.1	Terraplanagem	M	86,13	R\$ 88,46	R\$ 7.619,06		86,13		86,13	R\$ 7.619,06	R\$ -	R\$ 7.619,06	100,00%
3.81.2	Drenagem	M	86,13	R\$ 239,14	R\$ 20.597,13		86,13		86,13	R\$ 20.597,13	R\$ -	R\$ 20.597,13	100,00%
3.81.3	Pavimentação	M	86,13	R\$ 615,61	R\$ 53.022,49		-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.81.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	86,13	R\$ 369,37	R\$ 31.813,84		86,13		86,13	R\$ 31.813,84	R\$ -	R\$ 31.813,84	100,00%
3.81.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	86,13	R\$ 184,68	R\$ 15.906,49		86,13		86,13	R\$ 15.906,49	R\$ -	R\$ 15.906,49	100,00%
3.81.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	86,13	R\$ 61,56	R\$ 5.302,16		-	86,13	86,13	R\$ -	R\$ 5.302,16	R\$ 5.302,16	100,00%
3.81.4	Passaio	M	86,13	R\$ 94,37	R\$ 8.128,09		86,13		86,13	R\$ 8.128,09	R\$ -	R\$ 8.128,09	100,00%
3.81.5	Sinalização	M	86,13	R\$ 14,08	R\$ 1.212,71		-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.82	RUA 07, VILA DOS INGÁS				R\$ 137.047,34					R\$ 127.189,77	R\$ 8.022,40	R\$ 135.212,17	98,66%
3.82.1	Terraplanagem	M	152,17	R\$ 75,76	R\$ 11.528,40		152,17		152,17	R\$ 11.528,40	R\$ -	R\$ 11.528,40	100,00%
3.82.2	Drenagem	M	152,17	R\$ 204,79	R\$ 31.162,89		152,17		152,17	R\$ 31.162,89	R\$ -	R\$ 31.162,89	100,00%
3.82.3	Pavimentação	M	152,17	R\$ 527,19	R\$ 80.222,50		-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.82.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	152,17	R\$ 316,31	R\$ 48.132,89		152,17		152,17	R\$ 48.132,89	R\$ -	R\$ 48.132,89	100,00%
3.82.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	152,17	R\$ 158,16	R\$ 24.067,21		152,17		152,17	R\$ 24.067,21	R\$ -	R\$ 24.067,21	100,00%
3.82.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	152,17	R\$ 52,72	R\$ 8.022,40		-	152,17	152,17	R\$ -	R\$ 8.022,40	R\$ 8.022,40	100,00%
3.82.4	Passaio	M	152,17	R\$ 80,82	R\$ 12.298,38		152,17		152,17	R\$ 12.298,38	R\$ -	R\$ 12.298,38	100,00%
3.82.5	Sinalização	M	152,17	R\$ 12,06	R\$ 1.835,17		-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.83	RUA 06, VILA DOS INGÁS				R\$ 154.580,06					R\$ 143.466,36	R\$ 9.045,33	R\$ 152.511,69	98,66%
3.83.1	Terraplanagem	M	179,08	R\$ 72,61	R\$ 13.003,00		179,08		179,08	R\$ 13.003,00	R\$ -	R\$ 13.003,00	100,00%
3.83.2	Drenagem	M	179,08	R\$ 196,28	R\$ 35.149,82		179,08		179,08	R\$ 35.149,82	R\$ -	R\$ 35.149,82	100,00%
3.83.3	Pavimentação	M	179,08	R\$ 505,29	R\$ 90.487,33		-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.83.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	179,08	R\$ 303,18	R\$ 54.293,47		179,08		179,08	R\$ 54.293,47	R\$ -	R\$ 54.293,47	100,00%
3.83.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	179,08	R\$ 151,60	R\$ 27.148,53		179,08		179,08	R\$ 27.148,53	R\$ -	R\$ 27.148,53	100,00%
3.83.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	179,08	R\$ 50,51	R\$ 9.045,33		-	179,08	179,08	R\$ -	R\$ 9.045,33	R\$ 9.045,33	100,00%
3.83.4	Passaio	M	179,08	R\$ 77,46	R\$ 13.871,54		179,08		179,08	R\$ 13.871,54	R\$ -	R\$ 13.871,54	100,00%
3.83.5	Sinalização	M	179,08	R\$ 11,55	R\$ 2.068,37		-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.84	RUA 05, VILA DOS INGÁS				R\$ 168.919,77					R\$ 156.770,98	R\$ 9.888,51	R\$ 166.659,49	98,66%
3.84.1	Terraplanagem	M	179,53	R\$ 79,15	R\$ 14.209,80		179,53		179,53	R\$ 14.209,80	R\$ -	R\$ 14.209,80	100,00%
3.84.2	Drenagem	M	179,53	R\$ 213,96	R\$ 38.412,24		179,53		179,53	R\$ 38.412,24	R\$ -	R\$ 38.412,24	100,00%
3.84.3	Pavimentação	M	179,53	R\$ 550,76	R\$ 98.877,94		-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.84.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	179,53	R\$ 330,45	R\$ 59.325,69		179,53		179,53	R\$ 59.325,69	R\$ -	R\$ 59.325,69	100,00%
3.84.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	179,53	R\$ 165,23	R\$ 29.663,74		179,53		179,53	R\$ 29.663,74	R\$ -	R\$ 29.663,74	100,00%
3.84.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	179,53	R\$ 55,08	R\$ 9.888,51		-	179,53	179,53	R\$ -	R\$ 9.888,51	R\$ 9.888,51	100,00%

ALAN DE LACERDA

ALMEIDA:87427036549

Assinado de forma digital por

ALAN DE LACERDA

ALMEIDA:87427036549

Dados: 2024.02.05 09:52:47 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO												
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS EM TRECHOS DE VIAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE LOTE 1							VALOR DE CONTRATO:			R\$ 21.108.572,89		
LOCAL DE EXECUÇÃO: DIVERSOS LOGRADOUROS, CONFORME INDICADO							SALDO ANTERIOR :			2.230.926,54		
LICITAÇÃO: RDC 001/2021				CONTRATO Nº: 277/2021			VALOR DESTA MEDIÇÃO :			R\$ 971.541,30		
CONTRATADA: CONSÓRCIO PAVIMENTAÇÃO PETROLINA				PERÍODO:			02/01/2024 A 31/01/2024			SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)		
BM 14										R\$ 1.259.380,24		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES AJUSTADOS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med. 8	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Perc. Fis./R\$. (%)
3.84.4	Passeio	M	179,53	R\$ 84,44	R\$ 15.159,51	179,53		179,53	R\$ 15.159,51	R\$ -	R\$ 15.159,51	100,00%
3.84.5	Sinalização	M	179,53	R\$ 12,59	R\$ 2.260,28	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
4	SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA	KM	17,20		R\$ 316.629,47							0,00%
4.1	SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA	KM	17,20	R\$ 18.408,69	R\$ 316.629,47	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5	MATRIZ DE RISCO				R\$ -							
5.1	MATRIZ DE RISCO	KM	17,20	R\$ -	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL					R\$ 21.108.572,89				R\$ 18.877.651,35	R\$ 971.541,30	R\$ 19.849.192,65	94,03%

ÓRIO	Importa o Valor (CONTRATO ORIGINAL) desta Medição em:	R\$ 971.541,30
------	---	----------------

ALAN DE LACERDA
ALMEIDA:87427036549

Assinado de forma digital por
ALAN DE LACERDA
ALMEIDA:87427036549
Dados: 2024.02.05 09:53:07 -03'00'

Assinado por 4 pessoas: ALAN DE LACERDA ALMEIDA, JOÃO FREIRE DE LIMA NETO, TYARA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.idoc.com.br/verificacao/8EC2-2F79-4889-1A6F-1A6F>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8EC2-2F78-C586-1A6F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ALAN DE LACERDA ALMEIDA (CPF 874.XXX.XXX-49) em 05/02/2024 09:47:11 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ ALAN DE LACERDA ALMEIDA (CPF 874.XXX.XXX-49) em 05/02/2024 09:47:31 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ ALAN DE LACERDA ALMEIDA (CPF 874.XXX.XXX-49) em 05/02/2024 09:47:58 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ ALAN DE LACERDA ALMEIDA (CPF 874.XXX.XXX-49) em 05/02/2024 09:48:17 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ ALAN DE LACERDA ALMEIDA (CPF 874.XXX.XXX-49) em 05/02/2024 09:48:38 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ ALAN DE LACERDA ALMEIDA (CPF 874.XXX.XXX-49) em 05/02/2024 09:48:58 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ ALAN DE LACERDA ALMEIDA (CPF 874.XXX.XXX-49) em 05/02/2024 09:49:21 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ ALAN DE LACERDA ALMEIDA (CPF 874.XXX.XXX-49) em 05/02/2024 09:49:36 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



ALAN DE LACERDA ALMEIDA (CPF 874.XXX.XXX-49) em 05/02/2024 09:49:53 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



ALAN DE LACERDA ALMEIDA (CPF 874.XXX.XXX-49) em 05/02/2024 09:50:10 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



ALAN DE LACERDA ALMEIDA (CPF 874.XXX.XXX-49) em 05/02/2024 09:50:27 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



ALAN DE LACERDA ALMEIDA (CPF 874.XXX.XXX-49) em 05/02/2024 09:50:45 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



ALAN DE LACERDA ALMEIDA (CPF 874.XXX.XXX-49) em 05/02/2024 09:51:11 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



ALAN DE LACERDA ALMEIDA (CPF 874.XXX.XXX-49) em 05/02/2024 09:51:31 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



ALAN DE LACERDA ALMEIDA (CPF 874.XXX.XXX-49) em 05/02/2024 09:52:00 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



ALAN DE LACERDA ALMEIDA (CPF 874.XXX.XXX-49) em 05/02/2024 09:52:24 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



ALAN DE LACERDA ALMEIDA (CPF 874.XXX.XXX-49) em 05/02/2024 09:52:47 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



ALAN DE LACERDA ALMEIDA (CPF 874.XXX.XXX-49) em 05/02/2024 09:53:07 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



JOÃO FREIRE DE LIMA NETO (CPF 052.XXX.XXX-90) em 06/02/2024 11:29:48 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



TYARA NUNES SILVA (CPF 089.XXX.XXX-37) em 06/02/2024 11:46:39 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 06/02/2024 15:04:04 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/8EC2-2F78-C586-1A6F>