

		<b>PETROLINA</b> PREFEITURA											
SERVIÇO: ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR E PROJETOS DE MACRODRENAGEM DO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE						VALORES DO CONTRATO INICIAL		VALORES DO ADITIVO AO CONTRATO					
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021						CONTRATO INICIAL: R\$ 1.719.385,72		VALORES DO ADITIVO AO CONTRATO : R\$ 26.707,01					
CONTRATADA: PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP						SALDO ANTERIOR : R\$ 425.562,95		SALDO ANTERIOR : R\$ -					
CONTRATO Nº: 252/2021						VALOR DESTA MEDIÇÃO : R\$ 34.731,59		VALOR DESTA MEDIÇÃO : R\$ -					
PERÍODO: 02/10/2024 a 16/12/2024						SALDO ATUAL : R\$ 390.831,36		SALDO ATUAL : R\$ -					
BM 15 (CONTRATO INICIAL)													
ITEM		DESCRIÇÃO	VALORES CONTRATUAIS		DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			OBSERVAÇÃO		
			UN	PERC.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR		REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
VALORES CONTRATUAIS													
1.0		ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PETROLINA				R\$ 974.891,71			R\$ 858.317,36	R\$ 34.731,59	R\$ 893.048,95		
1.1		Plano de Trabalho / Levantamento das Informações Básicas Iniciais				R\$ 262.550,20			R\$ 262.550,20	R\$ -	R\$ 262.550,20		
1.1.1	Contrato	(i) Coleta de dados cartográficos, hidrografia, geologia, de uso e ocupação do solo, hidrometeorologia, estudos e projetos existentes / (ii) Levantamento de dados sócio-econômicos, área do município, densidade demográfica, taxa geométrica de crescimento, grau de urbanização	-	100,00%	R\$ 176.580,91	R\$ 176.580,91	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 176.580,91	R\$ -	R\$ 176.580,91	
1.1.2	Contrato	Estudos Topográficos - Parte 1 (informações Básicas Iniciais)	-	100,00%	R\$ 85.969,29	R\$ 85.969,29	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 85.969,29	R\$ -	R\$ 85.969,29	
1.2		Levantamento das Informações Básicas Iniciais				R\$ 174.689,59			R\$ 174.689,59	R\$ -	R\$ 174.689,59		
1.2.1	Contrato	(iii) Levantamento do sistema de macrodrenagem atual, com indicação de pontos de contribuição das galerias e das áreas de drenagem, bem como o cadastramento e mapeamento de estruturas e componente de engenharia / (iv) Levantamento das manchas de inundações do evento mais crítico registrado, além de manchas urbanas, atual e projetada, delimitações de bacias, indicações de corpo d'água, pontos críticos de inundação e erosão / (v) das causas de inundações / (vi) cadastramento das estruturas de microdrenagem / (vii) Cadastramento de construções localizadas em manchas de inundações / (viii) consolidação dos critérios básicos (vazões, taxas de impermeabilização)	-	100,00%	R\$ 88.720,30	R\$ 88.720,30	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 88.720,30	R\$ -	R\$ 88.720,30	
1.2.2	Contrato	Estudos Topográficos - Parte 2 (informações Básicas Iniciais)	-	100,00%	R\$ 85.969,29	R\$ 85.969,29	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 85.969,29	R\$ -	R\$ 85.969,29	
1.3		Análise e Diagnóstico da Situação Atual				R\$ 195.322,22			R\$ 195.322,22	R\$ -	R\$ 195.322,22		
1.3.1	Contrato	Dados gerais e sistema de macrodrenagem atual	-	100,00%	R\$ 109.352,93	R\$ 109.352,93	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 109.352,93	R\$ -	R\$ 109.352,93	
1.3.2	Contrato	Estudos Topográficos - Parte 3 (Diagnóstico)	-	100,00%	R\$ 85.969,29	R\$ 85.969,29	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 85.969,29	R\$ -	R\$ 85.969,29	
1.4		Recomendações de Ações Imediatas / Propostas de Ações Prioritárias / Propostas de Ações Sistemáticas				R\$ 260.486,94			R\$ 225.755,35	R\$ 34.731,59	R\$ 260.486,94		
1.4.1	Contrato	Recomendações de Ações Imediatas	-	100,00%	R\$ 86.828,98	R\$ 86.828,98	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 86.828,98	R\$ -	R\$ 86.828,98	
1.4.2	Contrato	Proposta de Ações Prioritárias	-	100,00%	R\$ 86.828,98	R\$ 86.828,98	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 86.828,98	R\$ -	R\$ 86.828,98	
1.4.3	Contrato	Proposta de Ações Sistemáticas	-	100,00%	R\$ 86.828,98	R\$ 86.828,98	60,00%	40,00%	100,00%	R\$ 52.097,39	R\$ 34.731,59	R\$ 86.828,98	
1.5		Relatório Final - Plano Diretor de Macrodrenagem				R\$ 81.842,76			R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.5.1	Contrato	Relatório Final - Plano Diretor de Macrodrenagem	-	100,00%	R\$ 81.842,76	R\$ 81.842,76	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.0		ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE MICRO E MACRODRENAGEM DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PETROLINA				R\$ 744.494,01			R\$ 435.505,41	R\$ -	R\$ 435.505,41		
2.1		Elaboração de Anteprojetos (Estudos Preliminares) e Relatório de Síntese				R\$ 369.324,05			R\$ 148.024,12	R\$ -	R\$ 148.024,12		
2.1.1	Contrato	Elaboração de Anteprojetos (Estudos Preliminares)	-	100,00%	R\$ 287.481,29	R\$ 287.481,29	51,49%	0,00%	51,49%	R\$ 148.024,12	R\$ -	R\$ 148.024,12	
2.1.2	Contrato	Relatório Final - Relatório Síntese	-	100,00%	R\$ 81.842,76	R\$ 81.842,76	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.2		Elaboração de Projeto Executivo e Relatório de Anteprojetos e Projetos Executivos				R\$ 375.169,96			R\$ 287.481,29	R\$ -	R\$ 287.481,29		
2.2.1	Contrato	Elaboração de Projeto Executivo	-	100,00%	R\$ 287.481,29	R\$ 287.481,29	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 287.481,29	R\$ -	R\$ 287.481,29	
2.2.2	Contrato	Relatório Final - Anteprojetos e Projetos Executivos	-	100,00%	R\$ 87.688,67	R\$ 87.688,67	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Valor Total do Contrato Inicial						R\$ 1.719.385,72			R\$ 1.293.822,77	R\$ 34.731,59	R\$ 1.328.554,36		
VALORES E SERVIÇOS ADITIVOS AO CONTRATO													
2.0		ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE MICRO E MACRODRENAGEM DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PETROLINA				R\$ 26.707,01			R\$ 26.707,01	R\$ -	R\$ 26.707,01		
2.2		Elaboração de Projeto Executivo e Relatório de Anteprojetos e Projetos Executivos				R\$ 26.707,01			R\$ 26.707,01	R\$ -	R\$ 26.707,01		
2.2.1.1	Aditivo	Elaboração de Projeto Executivo - Aditivo	-	100,00%	R\$ 26.707,01	R\$ 26.707,01	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 26.707,01	R\$ -	R\$ 26.707,01	
Valor Total do Aditivo						R\$ 26.707,01			R\$ 26.707,01	R\$ -	R\$ 26.707,01		
* Foram adotados os preços unitários dos produtos mencionados no quadro cronograma físico-financeiro da proposta de preço da Tomada de Preço Nº 004/2021. * Só existirá recebimento do produto caso aja o atendimento de todos os tópicos especificados em edital. * Com exceção dos itens 2.1.1 e 2.2.1, os produtos serão desembolsados 60% do seu valor no recebimento e 40% no aceite. Para os itens 2.1.1 e 2.2.1, esses percentuais irão incidir no avanço físico das entregas contratadas de 10 Km e 2,0 Km, respectivamente. A exemplo: Caso ocorra o recebimento de 1Km do item 2.1.1 será incidido o percentual de 10,00% (Quociente 1,00Km/10Km) x 60,00 % (Fase de recebimento) totalizando 6,00 %													

SIDCLEI TEIXEIRA  
MAGALHÃES:9077913440  
0  
2024.12.16 16:17:03-03:00'  
2023.2.0  
Sidclei Teixeira Magalhães  
Responsável Técnico - PDCA ENGENHARIA  
Eng. Civil CREA nº 180070675-8

Eduardo Patrick dos Santos Mello  
Fiscal do Contrato  
Portaria 2626/2019

Lucas Gonzaga de Oliveira  
Gestor do Contrato  
Portaria 0194/2021

Rodrigo Jacobina Santos  
Secretário Executivo de Infraestrutura  
Portaria 0189/2021





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5C2B-9950-44B6-2562

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EDUARDO PATRICK DOS SANTOS MELLO (CPF 062.XXX.XXX-20) em 16/12/2024 16:37:58 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 16/12/2024 16:40:34 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUCAS GONZAGA DE OLIVEIRA (CPF 047.XXX.XXX-45) em 16/12/2024 16:51:14 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/5C2B-9950-44B6-2562>