

SERVIÇO:	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA A ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ PARA A RUA DO MATADOURO (621,00M), PISTA LOCAL DA AVENIDA 7 DE SETEMBRO (2.230,00M) E RUA SANTA CATARINA (1.120,00M), AS QUAIS TOTALIZAM 3.971,00M DE VIAS, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.									VALOR DO CONTRATO:	R\$ 211.736,06
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022									SALDO ANTERIOR :	R\$ 211.736,06
CONTRATADA:	PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP									VALOR DESTA MEDIDAÇAO :	R\$ 46.131,21
MEDIÇÃO Nº 1	PERÍODOS: 28/07/2022 a 30/09/2022									SALDO ATUAL :	R\$ 165.604,85
ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES CONTRATUAIS			DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			OBSERVAÇÃO
		UN	PERC.	PREÇO UNITÁRIO ("")(\$)	VALOR TOTAL ("") (R\$)	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIDAÇAO	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIDAÇAO	
1	Coordenação("*)	-	100%	R\$ 23.638,46	R\$ 23.638,46	0,00%	21,79%	21,79%	R\$ -	R\$ 5.150,82	R\$ 5.150,82
2	Administração("*)	-	100%	R\$ 19.358,62	R\$ 19.358,62	0,00%	21,79%	21,79%	R\$ -	R\$ 4.218,24	R\$ 4.218,24
3	Estudos de Tráfego	-	100%	R\$ 7.818,40	R\$ 7.818,40	0,00%	43,84%	43,84%	R\$ -	R\$ 3.427,59	R\$ 3.427,59
4	Estudos Hidrológicos	-	100%	R\$ 4.325,99	R\$ 4.325,99	0,00%	26,30%	26,30%	R\$ -	R\$ 1.137,74	R\$ 1.137,74
5	Estudos Topográficos	-	100%	R\$ 32.196,82	R\$ 32.196,82	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ -	R\$ 32.196,82	R\$ 32.196,82
6	Estudos Geotécnicos	-	100%	R\$ 46.565,72	R\$ 46.565,72	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	Estudos Ambientais	-	100%	R\$ 3.533,24	R\$ 3.533,24	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	Projeto Geométrico	-	100%	R\$ 8.268,93	R\$ 8.268,93	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	Projeto de Terraplenagem	-	100%	R\$ 9.323,53	R\$ 9.323,53	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	Projeto de Drenagem	-	100%	R\$ 7.697,87	R\$ 7.697,87	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11	Projeto de Pavimentação	-	100%	R\$ 5.726,42	R\$ 5.726,42	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12	Projeto de Interseção, Retornos e Acessos	-	100%	R\$ 3.920,22	R\$ 3.920,22	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13	Projeto de Obras de Artes Especiais	-	100%	R\$ 5.395,37	R\$ 5.395,37	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14	Projeto de Remanejamento e Proteção de Serviços	-	100%	R\$ 3.428,50	R\$ 3.428,50	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15	Projeto de Sinalização	-	100%	R\$ 3.920,22	R\$ 3.920,22	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
16	Projeto de Obras Complementares	-	100%	R\$ 3.920,22	R\$ 3.920,22	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17	Projeto de Proteção Ambiental	-	100%	R\$ 3.334,36	R\$ 3.334,36	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
18	Projeto de Desapropriação	-	100%	R\$ 3.334,36	R\$ 3.334,36	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
19	Plano de Execução de Obra	-	100%	R\$ 3.088,66	R\$ 3.088,66	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20	Orçamento Executivo	-	100%	R\$ 12.940,17	R\$ 12.940,17	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-	Desconto para correção de arredondamentos da proposta(***)	-	100%	(0,02)	(0,02)	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
					R\$ 211.736,06				R\$ -	R\$ 46.131,21	R\$ 46.131,21

* Foram considerados os preços unitários dos produtos que constam no Anexo B/Cronograma de Desembolso da proposta de preço vencedora da Tomada de Preço Nº 002/2022.

**Os valores de cada um dos produtos serão desembolsados proporcionalmente ao comprimento da via entregue, possuindo como valor total de referência o comprimento estipulado no objeto do contrato (3.971,00m).

*** Será desembolsado 60% do valor de cada produto no seu recebimento e 40% no seu aceite, percentuais aplicados sobre a proporção com o comprimento já apresentada acima.

****O desconto apresentado nesta planilha diz respeito à correção necessária no somatório dos valores totais dos produtos para que o valor total contratado não seja ultrapassado. Será aplicado na medição final da execução do contrato.

*****O valor de Coordenação e Administração é calculado proporcionalmente aos demais serviços realizados em relação ao respectivo total.

Sidclei Teixeira Magalhães
Responsável Técnico - PDCA ENGENHARIA
Eng. Civil CREA nº 180070675-8

Rafael Neponuceno Batista
Fiscal do Contrato
Portaria nº 2627/2019

Ellen Neto Cruz
Gestora do Contrato
Portaria nº 0198/2021

Rodrigo Jacobina Santos
Secretário Executivo de Infraestrutura
Portaria nº 0189/2021

Frederico Melo Machado
Secretário de Infraestrutura e Mobilidade
Portaria nº 011/2021





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AE8C-5918-516B-CCE4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHAES (CPF 907.XXX.XXX-00) em 25/10/2022 14:30:32 (GMT-03:00)
Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ RAFAEL NEPONUCENO BATISTA (CPF 067.XXX.XXX-00) em 26/10/2022 10:46:05 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ELLEN NETO CRUZ (CPF 064.XXX.XXX-06) em 26/10/2022 10:53:57 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 27/10/2022 09:16:01 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/AE8C-5918-516B-CCE4>