



**PETROLINA**  
PREFEITURA

SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
E MOBILIDADE

BOLETIM DE MEDICÃO 01 DO 2º APT. CONS

Nº do CTEF (Contrato Execução/Francimento) 038/2022				BM - numero 1BM DO 2º ADITIVO	BM - Data emissão 28/11/2023	BM - Período de referência da medição De 01/09/2023	Até 30/09/2023	Nº do CT 038/2022	#PÚBLICO Data do CT 02/03/2022					
Inicio da obra - data 25/03/2022	Previsão Término obra 25/01/2023	Empresa Contratada CONSTRUTORA JF PRADO LTDA				CNPJ 13.585.696/0001-07	Tomador /Ag. Promotor PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA							
CTEF- Valor total inicial (R\$) R\$ 1.497.202,64	CTEF - dt assinatura 02/03/2022	Objeto do CTEF (resumo) EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS: DA ESPERANÇA, DAS NAÇÕES, VALDECI BARROS E GIVALDO MOREIRA COELHO				Agente Financeiro CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
CTEF- Valor total atual (R\$) R\$ 1.497.202,64	CTEF-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF) DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE				Fonte de recursos <input checked="" type="checkbox"/> X OGU <input type="checkbox"/> FGTS ou	Outra (descrever)							
<b>OBRA :EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS: DA ESPERANÇA, DAS NAÇÕES, VALDECI BARROS E GIVALDO MOREIRA COELHO</b>							<b>VALOR DO ADITIVO FINANCEIRO 01+02</b>			<b>R\$ 338.681,05</b>				
<b>LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 025/2021</b>							<b>VALOR MEDIDO</b>			<b>R\$ 93.413,17</b>				
<b>CONTRATO: 038/2022</b>							<b>VALOR ACUMULADO</b>			<b>R\$ 210.630,31</b>				
<b>LOCAL DE EXECUÇÃO: MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE</b>							<b>SALDO DO ADITIVO</b>			<b>R\$ 128.050,74</b>				
<b>ADITIVO FINANCEIRO</b>														
Discriminação dos Serviços		valores da adequação 01				Executado Físico (Quantidade)		Executado Financeiro (R\$)						
item sub	Descrição dos serviços	Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acumulado até o período anterior	Medido no Período	Acumulado incluído o período	Acumulado até o período anterior	Medido no Período	Acumulado incluído o período	Perc. Fis. / Fin (%)		
3	<b>DEMOLICOES</b>													
3.4	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	404,50	8,45	R\$ 3.418,03	404,50		404,50	R\$ 3.418,03	R\$ 0,00	R\$ 3.418,03	100,00		
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:	M3XKM	2.497,46	2,50	R\$ 6.243,65	2.497,46		2.497,46	R\$ 6.243,65	R\$ 0,00	R\$ 6.243,65	100,00		
	<b>total</b>				<b>R\$ 9.661,68</b>				<b>9.661,68</b>	-	<b>9.661,68</b>			
5	<b>PAVIMENTOS</b>													
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM	M2	112,80	69,31	R\$ 7.818,17	112,80		112,80	R\$ 7.818,17	R\$ 0,00	R\$ 7.818,17	100,00		
5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM	M2	291,70	76,72	R\$ 22.379,22	291,70		291,70	R\$ 22.379,22	R\$ 0,00	R\$ 22.379,22	100,00		
	<b>total</b>				<b>R\$ 30.197,39</b>				<b>30.197,39</b>	-	<b>30.197,39</b>			
6	<b>INSTALAÇOES ELETRICAS</b>													
6.10	RELE FOTOELETTRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO	UN	11,00	31,82	R\$ 350,02	11,00		11,00	R\$ 350,02	R\$ 0,00	R\$ 350,02	100,00		
6.11	LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO VIARIA COM POTÊNCIA	UN	11,00	648,51	R\$ 7.133,61	11,00		11,00	R\$ 7.133,61	R\$ 0,00	R\$ 7.133,61	100,00		
6.13	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO,	UN	11,00	104,83	R\$ 1.153,13	11,00		11,00	R\$ 1.153,13	R\$ 0,00	R\$ 1.153,13	100,00		
6.17	INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED EM POSTE PARA	UN	11,00	60,11	R\$ 661,21	11,00		11,00	R\$ 661,21	R\$ 0,00	R\$ 661,21	100,00		
	<b>total</b>				<b>R\$ 9.297,97</b>				<b>9.297,97</b>	-	<b>9.297,97</b>			
7	<b>INSTALAÇOES HIDRAULICAS</b>													
7.4	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	M	30,00	8,82	R\$ 264,60	30,00		30,00	R\$ 264,60	R\$ 0,00	R\$ 264,60	100,00		
	<b>total</b>				<b>R\$ 264,60</b>				<b>264,60</b>	-	<b>264,60</b>			
9	<b>BANCOS, CANTEIROS E RESTAURAÇOES E ALVENARIAS</b>													
9.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	M2	7,68	3,72	R\$ 28,57	7,68		7,68	R\$ 28,57	R\$ 0,00	R\$ 28,57	100,00		
9.9	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	M2	58,18	32,49	R\$ 1.890,27	58,18		58,18	R\$ 1.890,27	R\$ 0,00	R\$ 1.890,27	100,00		
9.15	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS	M2	17,20	87,99	R\$ 1.513,43	17,20		17,20	R\$ 1.513,43	R\$ 0,00	R\$ 1.513,43	100,00		
	<b>total</b>				<b>R\$ 3.432,27</b>				<b>3.432,27</b>	-	<b>3.432,27</b>			
10	<b>EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E DO PLAYGROUND</b>													
10.10	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA OU DE PLAYGROUND	UN	4,00	109,91	R\$ 439,64	1,00		1,00	R\$ 109,91	R\$ 0,00	R\$ 109,91	25,00		
10.11	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM. 1.1/4"	UN	4,00	1.467,76	R\$ 5.871,04	1,00		1,00	R\$ 1.467,76	R\$ 0,00	R\$ 1.467,76	25,00		
	<b>total</b>				<b>R\$ 6.310,68</b>				<b>1.577,67</b>	-	<b>1.577,67</b>			
12	<b>PAISAGISMO</b>													
12.6	Mine Ixóia	UN	104,00	7,71	R\$ 801,84	104,00		104,00	R\$ 801,84	R\$ 0,00	R\$ 801,84	100,00		
12.7	Coração Roxo Pequeno	UN	26,00	16,38	R\$ 425,88	26,00		26,00	R\$ 425,88	R\$ 0,00	R\$ 425,88	100,00		
12.8	Amendoim Forrageiro	UN	738,00	7,71	R\$ 5.689,98	738,00		738,00	R\$ 5.689,98	R\$ 0,00	R\$ 5.689,98	100,00		
12.9	PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO,SEM	UN	868,00	2,22	R\$ 1.926,96	868,00		868,00	R\$ 1.926,96	R\$ 0,00	R\$ 1.926,96	100,00		
	<b>total</b>				<b>R\$ 8.844,66</b>				<b>8.844,66</b>	-	<b>8.844,66</b>			
13	<b>SERVICOS COMPLEMENTARES</b>													
13.1	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M	UN	4,00	796,45	R\$ 3.185,80	2,00		2,00	R\$ 1.592,90	R\$ 0,00	R\$ 1.592,90	50,00		

Assinado digitalmente por MARCELLA  
PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520  
Nº: C-BR, O-ICP-Brasil, OU-Presencial, OU  
=055428000175, OU-Secretaria, OU  
Federal do Brasil - RFB, OU-RFE  
OU=(em branco), CN=MARCELLA  
OLIVEIRA SILVA:05408522520  
Razão: Eu sou o autor desse documento  
Localização: Brazil  
Data: 2023.11.30 09:53:52-03'00'  
Endereço: Rua das Flores, 10000000  
Cidade: Rio de Janeiro, RJ, Brazil  
CEP: 22220-000

MARCELLO  
PRADO OLIVEIRA  
SILVA:054085225  
20

Endo por 3 pessoas: ROBSON GOMES BARBOSA, ÍTALO NEGREIROS E SILVA e RODRIGO JACOBINA SANTOS , verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/77E9-212E-7A7F-4576> e informe o código 77E9-212E-7A7F-4576

	total			R\$ 3.185,80				1.592,90	-	1.592,90		
14	ITENS EXTRAS DO ORÇAMENTO											
14.1	LIXEIRA ECOLÓGICA	UN	16,00	1.539,28	R\$ 24.628,48	8,00	8,00	R\$ 12.314,24	R\$ 0,00	R\$ 12.314,24 50,00%		
14.2	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE	UN	5,00	228,44	R\$ 1.142,20	5,00	5,00	R\$ 1.142,20	R\$ 0,00	R\$ 1.142,20 100,00%		
14.3	Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 40 cm	UN	4,00	998,74	R\$ 3.994,96	4,00	4,00	R\$ 3.994,96	R\$ 0,00	R\$ 3.994,96 100,00%		
14.4	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO COM APOIO DE EXECUÇÃO DE CANTEIRO QUADRADO A NÍVEL DO SOLO,	M³	285,17	27,58	R\$ 7.864,98	285,17	285,17	R\$ 7.864,98	R\$ 0,00	R\$ 7.864,98 100,00%		
14.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE	M³	18,07	66,78	R\$ 1.206,71	18,07	18,07	R\$ 1.206,71	R\$ 0,00	R\$ 1.206,71 100,00%		
14.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,	M2	36,14	26,59	R\$ 960,96	36,14	36,14	R\$ 960,96	R\$ 0,00	R\$ 960,96 100,00%		
14.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE	M2	134,20	62,24	R\$ 3.352,60	134,20	134,20	R\$ 3.352,60	R\$ 0,00	R\$ 3.352,60 100,00%		
14.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO	M2	134,20	33,80	R\$ 4.535,96	134,20	134,20	R\$ 4.535,96	R\$ 0,00	R\$ 4.535,96 100,00%		
14.9	CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, PREPARO EM	M³	5,48	1.525,83	R\$ 8.361,54	5,48	5,48	R\$ 8.361,54	R\$ 0,00	R\$ 8.361,54 100,00%		
14.10	TOTEM EM GRANITO PARA INAUGURAÇÃO DE PRAÇA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,00	1.806,42	R\$ 7.225,68	2,00	2,00	R\$ 3.612,84	R\$ 0,00	R\$ 3.612,84 50,00%		
	total			R\$ 68.274,07				R\$ 52.346,99	R\$ 0,00	R\$ 52.346,99		
	VALOR TOTAL DO ADITIVO			R\$ 139.470,13				R\$ 117.217,14	R\$ 0,00	R\$ 117.217,14 84,04%		
	<b>PRAÇA DA ESPERANÇA</b>											
	<b>ADITIVO FINANCEIRO</b>											
	Discriminação dos Serviços			valores da adequação 02		Executado Físico (Quantidade)		Executado Financeiro (R\$)		Perc. Fis. / Fin. (%)		
Item sub	Descrição dos serviços	Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acumulado até o período anterior	Medido no Período	Acumulado incluído o período	Acumulado até o período anterior	Medido no Período	Acumulado incluído o período	Perc. Fis. / Fin. (%)
3	DEMOLICOES											
3.6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM	M3	68,89	4,50	R\$ 310,00			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:	M3XKM	1.457,26	2,50	R\$ 3.643,15			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.10	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO	M3	52,99	246,61	R\$ 13.067,86			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.11	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE	UN	4,00	156,20	R\$ 624,80			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
	total				R\$ 17.645,81				0,00	-	0,00	
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA											
4.3	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (REIRADO)	M3	86,95	16,42	R\$ 1.427,71			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA	M3	113,03	1,23	R\$ 139,02			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.7	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:	M3XKM	2.916,95	2,50	R\$ 7.292,38			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
	total				R\$ 8.859,11				0,00	-	0,00	
5	PAVIMENTOS											
5.1	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM	M2	628,00	69,31	R\$ 43.526,68			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,	M2	99,48	15,97	R\$ 1.588,70			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.4	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE	M3	6,97	561,45	R\$ 3.913,31			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
	total				R\$ 49.028,69				0,00	-	0,00	
6	INSTALAÇOES ELETRICAS											
6.1	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1	M	20,00	12,46	R\$ 249,20			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	M	60,00	8,25	R\$ 495,00			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM	UN	2,00	180,16	R\$ 360,32			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE	UN	2,00	141,53	R\$ 283,06			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.10	RELE FOTOELETTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO	UN	8,00	31,82	R\$ 254,56			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.11	LUMINARIA LED PARA ILUMINAÇÃO VIARIA COM POTENCIA	UN	8,00	648,51	R\$ 5.188,08			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.12	POSTE TELECONICO EM AÇO GALVANIZADO, RETO,	UN	2,00	1.135,78	R\$ 2.271,56			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.13	SUporte de fixação em chapa de aço galvanizado,	UN	2,00	104,83	R\$ 209,66			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.14	Fixação de poste reto teleconico ou conico em	UN	2,00	37,76	R\$ 75,52			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.17	INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED EM POSTE PARA	UN	4,00	60,11	R\$ 240,44			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
	total				R\$ 9.627,40				0,00	-	0,00	
9	BANCOS, CANTEIROS E RESTAURAÇOES E ALVENARIAS											
9.4	EXECUCAO DE COMPLEMENTO EM BANCO COM PEDRA	M3	4,05	439,25	R\$ 1.778,96			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	M2	116,45	3,72	R\$ 433,19			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.9	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	M2	116,45	32,49	R\$ 3.783,46			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.10	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	116,45	15,12	R\$ 1.760,72			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.15	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS	M2	29,44	87,99	R\$ 2.590,42			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.16	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,	M2	116,45	2,41	R\$ 280,64			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.17	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES	M2	116,45	15,70	R\$ 1.828,26			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
	total				R\$ 12.455,65				0,00	-	0,00	
11	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE											



11.4	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	259,15	15,12	R\$ 3.918,34			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
	<b>total</b>				<b>R\$ 3.918,34</b>				<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>12 PAISAGISMO</b>													
12.1	ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO)	M3	19,12	48,88	R\$ 934,59			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
12.3	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF 05/2018	M2	42,33	3,55	R\$ 150,27			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
12.4	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	42,33	18,66	R\$ 789,87			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
	<b>total</b>				<b>R\$ 1.874,73</b>				<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>14 ITENS EXTRAS DO ORÇAMENTO</b>													
14.3	PORTA EM CHAPA DE FERRO EM BARRA 1.1/4" X 1/4"	M2	2,00	1.071,99	R\$ 2.143,98			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
14.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)	M2	4,00	20,14	R\$ 80,56			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
14.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO	M2	4,00	40,87	R\$ 163,48			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
	<b>total</b>				<b>R\$ 2.388,02</b>				<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>PRACA VALDECI BARROS</b>													
<b>3 DEMOLICOES</b>													
3.10	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE	UN	7,00	72,56	R\$ 507,92			7,00	7,00	R\$ 0,00	R\$ 507,92	R\$ 507,92	100,00%
	<b>total</b>				<b>R\$ 507,92</b>				<b>0,00</b>	<b>507,92</b>	<b>507,92</b>		
<b>4 MOVIMENTACAO DE TERRA</b>													
4.3	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO)	M3	369,50	16,42	R\$ 6.067,19			369,50	369,50	R\$ 0,00	R\$ 6.067,19	R\$ 6.067,19	100,00%
4.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA	M3	281,04	1,23	R\$ 345,68			281,04	281,04	R\$ 0,00	R\$ 345,68	R\$ 345,68	100,00%
4.6	EXECUCAO DE ATERRO COM COMPATADOR A PERCUSSAO	M3	369,50	11,89	R\$ 4.393,36			369,50	369,50	R\$ 0,00	R\$ 4.393,36	R\$ 4.393,36	100,00%
4.7	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M³, EM	M3XKM	13.762,93	2,50	R\$ 34.407,33			13.762,93	13.762,93	R\$ 0,00	R\$ 34.407,33	R\$ 34.407,33	100,00%
	<b>total</b>				<b>R\$ 45.213,56</b>				<b>0,00</b>	<b>45.213,56</b>	<b>45.213,56</b>		
<b>5 PAVIMENTOS</b>													
5.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,	M2	161,39	15,97	R\$ 2.577,40			161,39	161,39	R\$ 0,00	R\$ 2.577,40	R\$ 2.577,40	100,00%
5.4	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE	M3	10,75	561,45	R\$ 6.035,59			10,75	10,75	R\$ 0,00	R\$ 6.035,59	R\$ 6.035,59	100,00%
5.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	39,51	40,87	R\$ 1.614,77			39,51	39,51	R\$ 0,00	R\$ 1.614,77	R\$ 1.614,77	100,00%
5.8	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,	M	142,00	44,23	R\$ 6.280,66			142,00	142,00	R\$ 0,00	R\$ 6.280,66	R\$ 6.280,66	100,00%
	<b>total</b>				<b>R\$ 16.508,42</b>				<b>0,00</b>	<b>16.508,42</b>	<b>16.508,42</b>		
<b>7 INSTALACOES HIDRAULICAS</b>													
7.3	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU	UN	10,00	10,25	R\$ 102,50			10,00	10,00	R\$ 0,00	R\$ 102,50	R\$ 102,50	100,00%
7.4	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	M	100,00	8,82	R\$ 882,00			100,00	100,00	R\$ 0,00	R\$ 882,00	R\$ 882,00	100,00%
7.6	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou	UN	10,00	9,27	R\$ 92,70			10,00	10,00	R\$ 0,00	R\$ 92,70	R\$ 92,70	100,00%
7.7	Registro de gaveta bruto, latão, roscaível, 3/4" - fornecimento e	UN	6,00	34,72	R\$ 208,32			6,00	6,00	R\$ 0,00	R\$ 208,32	R\$ 208,32	100,00%
7.8	União, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal	UN	5,00	15,30	R\$ 76,50			5,00	5,00	R\$ 0,00	R\$ 76,50	R\$ 76,50	100,00%
	<b>total</b>				<b>R\$ 1.362,02</b>				<b>0,00</b>	<b>1.362,02</b>	<b>1.362,02</b>		
<b>9 BANCOS, CANTEIROS E RESTAURAÇOES E ALVENARIAS</b>													
9.10	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	73,32	15,12	R\$ 1.108,59			73,32	73,32	R\$ 0,00	R\$ 1.108,59	R\$ 1.108,59	100,00%
9.16	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,	M2	105,47	2,41	R\$ 254,18			105,47	105,47	R\$ 0,00	R\$ 254,18	R\$ 254,18	100,00%
9.17	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES	M2	105,47	15,70	R\$ 1.655,88			105,47	105,47	R\$ 0,00	R\$ 1.655,88	R\$ 1.655,88	100,00%
	<b>total</b>				<b>R\$ 3.018,65</b>				<b>0,00</b>	<b>3.018,65</b>	<b>3.018,65</b>		
<b>11 SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE</b>													
11.1	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	60,26	3,86	R\$ 232,60			60,26	60,26	R\$ 0,00	R\$ 232,60	R\$ 232,60	100,00%
11.4	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	350,46	15,12	R\$ 5.298,96			350,46	350,46	R\$ 0,00	R\$ 5.298,96	R\$ 5.298,96	100,00%
	<b>total</b>				<b>R\$ 5.531,56</b>				<b>0,00</b>	<b>5.531,56</b>	<b>5.531,56</b>		
<b>12 PAISAGISMO</b>													
12.1	ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO)	M3	154,45	48,88	R\$ 7.549,52			154,45	154,45	R\$ 0,00	R\$ 7.549,52	R\$ 7.549,52	100,00%
12.3	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF 05/2018	M2	617,81	3,55	R\$ 2.193,23			617,81	617,81	R\$ 0,00	R\$ 2.193,23	R\$ 2.193,23	100,00%
12.4	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	617,81	18,66	R\$ 11.528,33			617,81	617,81	R\$ 0,00	R\$ 11.528,33	R\$ 11.528,33	100,00%
	<b>total</b>				<b>R\$ 21.271,08</b>				<b>0,00</b>	<b>21.271,08</b>	<b>21.271,08</b>		
<b>VALOR TOTAL DO ADITIVO 02</b>					<b>R\$ 199.210,92</b>				<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 93.413,21</b>	<b>R\$ 93.413,21</b>	<b>46,89%</b>	
<b>VALOR TOTAL DO ADITIVO 01 + ADITIVO 02</b>					<b>R\$ 338.681,05</b>				<b>R\$ 117.217,14</b>	<b>R\$ 93.413,17</b>	<b>R\$ 210.630,31</b>	<b>62,19%</b>	

**IMPORTA O VALOR DESTA MEDIÇÃO EM :** **R\$ 93.413,17**

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

Assinado digitalmente por MARCELLO PRADO OLIVEIRA

OU CNPJ: 04.245.897/0001-25, OU

CPF: 04.245.897-0001-25, ou

RG: 04.245.897-0001-25, ou



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 77E9-212E-7A7F-4576

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROBSON GOMES BARBOSA (CPF 035.XXX.XXX-29) em 30/11/2023 15:53:33 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ÍTALO NEGREIROS E SILVA (CPF 047.XXX.XXX-02) em 01/12/2023 15:51:30 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 02/12/2023 06:54:09 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/77E9-212E-7A7F-4576>