



PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - CONSOLIDADO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA EDVAN MENDES DE SÁ, VILA MARCELA, PETROLINA-PE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 014/2022

CONTRATADA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

BM 01

PERÍODO: 31/10/2023 a 09/11/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 318.184,15

SALDO ANTERIOR: R\$ 318.184,15

VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 318.184,14

SALDO ATUAL (valor do contrato - acum.até esta medição): R\$ 0,01

ANCAR

Construtora Ancar Ltda.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | VALORES CONTRATUAIS | | | DESENV. FÍSICO | | | DESENV. FINANCEIRO | | | Perc. Fis./Fin. (%) |
|-------|--|-------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Acum. Med. Anterior | Realiz. no Mês de Refer. | Acum. até esta Med. | Acum. Med. Anterior | Realiz. no Mês de Refer. | Acum. até esta Med. | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 5,00 | R\$ 396,38 | R\$ 3.581,92 | | | | | | R\$ 3.581,92 | 100,00% |
| | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, | | | | | | | | | | R\$ 1.981,90 | 100,00% |
| 1.2 | PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES | 2,00 | R\$ 800,01 | R\$ 1.600,02 | | | | | | R\$ 1.600,02 | 100,00% |
| 2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 1,00 | R\$ 8.406,29 | R\$ 8.406,29 | | | | | | R\$ 8.406,29 | 100,00% |
| 2.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 1,00 | R\$ 8.406,29 | R\$ 8.406,29 | | | | | | R\$ 8.406,29 | 100,00% |
| 3.0 | RUA EDVAN MENDES DE SÁ, VILA MARCELA | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF. 10/2018 | M | 718,65 | R\$ 0,49 | R\$ 352,14 | | | | | | R\$ 352,14 | 100,00% |
| 3.1.2 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3), AF. 07/2020 | M3 | 1.119,18 | R\$ 3,78 | R\$ 4.230,50 | | | | | | R\$ 4.230,50 | 100,00% |
| 3.1.3 | CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020 - (BOTA-FORA) | M3 | 1.398,86 | R\$ 6,69 | R\$ 9.358,37 | | | | | | R\$ 9.358,37 | 100,00% |
| 3.1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:M3XKM), AF. 07/2020 - (BOTA-FORA) | M3XKM | 5.315,67 | R\$ 2,20 | R\$ 11.694,47 | | | | | | R\$ 11.694,47 | 100,00% |
| | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019 | M3 | 0,09 | R\$ 11,24 | R\$ 1,01 | | | | | | R\$ 1,01 | 100,00% |
| 3.2 | DRENAGEM | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO | M | 480,31 | R\$ 101,26 | R\$ 48.636,19 | | | | | | R\$ 48.636,19 | 100,00% |
| 3.2.2 | EXECUÇÃO DE SARIETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF. 06/2016 | M | 8,67 | R\$ 124,05 | R\$ 1.075,51 | | | | | | R\$ 1.075,51 | 100,00% |
| 3.3 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | R\$ 184.972,34 | | | | | | R\$ 184.972,33 | 100,00% |

Assinado por 3 pessoas: MARILIA DE LAVOR BARBOSA, TYARA NUNES SILVA e RODRIGO JACOBINA SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/8BE3-3510-9237-5925> e informe o código: 8BE3-3510-9237-5925

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 50279/D-PE





PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - CONSOLIDADO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA EDVAN MENDES DE SÁ, VILA MARCELA, PETROLINA-PE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N.º 014/2022

CONTRATO: 178/2022

VALOR DO CONTRATO: R\$ 318.184,15

SALDO ANTERIOR: R\$ 318.184,15

VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 318.184,14

SALDO ATUAL (valor do contrato - acum.até esta medição): R\$ 0,01



Construtora Ancar Ltda.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | VALORES CONTRATUAIS | | | | DESENV. FÍSICO | | | DESENV. FINANCEIRO | | | Perc. Fis./Fin. (%) |
|--------|---|-------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|---------------------|
| | | | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Acum. Med. Anterior | Realiz. no Mês de Refer. | Acum. até esta Med. | Acum. Med. Anterior | Realiz. no Mês de Refer. | Acum. até esta Med. | | |
| 3.3.1 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES | M3 | 48,46 | R\$ 21,43 | R\$ 1.038,50 | | 48,46 | 48,46 | R\$ - | R\$ 1.038,49 | R\$ 1.038,49 | 100,00% | |
| 3.3.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 1.674,46 | R\$ 2,84 | R\$ 4.755,47 | | 1674,46 | 1674,46 | R\$ - | R\$ 4.755,47 | R\$ 4.755,47 | 100,00% | |
| 3.3.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO, DMT ATÉ 30,0 KM (JAZIDA-OBRA) | M3 | 251,17 | R\$ 120,14 | R\$ 30.175,56 | | 251,17 | 251,17 | R\$ - | R\$ 30.175,56 | R\$ 30.175,56 | 100,00% | |
| 3.3.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM MISTURA SOLO BRITA(60/40) - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO, DMT ATÉ 30,0 KM (JAZIDA-OBRA) E (PEDREIRA-OBRA) | M3 | 251,17 | R\$ 151,60 | R\$ 38.077,37 | | 251,17 | 251,17 | R\$ - | R\$ 38.077,37 | R\$ 38.077,37 | 100,00% | |
| 3.3.5 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO | M2 | 1.506,93 | R\$ 1,20 | R\$ 1.808,32 | | 1506,93 | 1506,93 | R\$ - | R\$ 1.808,32 | R\$ 1.808,32 | 100,00% | |
| 3.3.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - ESP DE 4 CM - ESP DE 4 CM | M3 | 60,28 | R\$ 1.499,94 | R\$ 90.416,38 | | 60,28 | 60,28 | R\$ - | R\$ 90.416,38 | R\$ 90.416,38 | 100,00% | |
| 3.3.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (REFINARIA - CANTEIRO) - (CM-30 E CAP 50/70) | TXKM | 4875,23 | R\$ 0,54 | R\$ 2.632,62 | | 4875,23 | 4875,23 | R\$ - | R\$ 2.632,62 | R\$ 2.632,62 | 100,00% | |
| 3.3.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (CANTEIRO - OBRA) - (CM-30) | TXKM | 36,38 | R\$ 1,86 | R\$ 67,67 | | 36,38 | 36,38 | R\$ - | R\$ 67,67 | R\$ 67,67 | 100,00% | |
| 3.3.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (CANTEIRO - OBRA) - (CBUQ) | M3XKM | 1.211,57 | R\$ 2,20 | R\$ 2.665,46 | | 1211,57 | 1211,57 | R\$ - | R\$ 2.665,46 | R\$ 2.665,46 | 100,00% | |
| 3.3.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (BOTA-FORA) (AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 (COLETADO NA ANP-02/2019 - ACRESCIDO DE ICMS) | M3XKM | 211,77 | R\$ 2,20 | R\$ 465,89 | | 211,77 | 211,77 | R\$ - | R\$ 465,89 | R\$ 465,89 | 100,00% | |
| 3.3.11 | | T | 1,81 | R\$ 7.110,00 | R\$ 12.869,10 | | 1,81 | 1,81 | R\$ - | R\$ 12.869,10 | R\$ 12.869,10 | 100,00% | |



Assinado por 3 pessoas: MARILIA DE LAVOR BARBOSA, TYARA NUNES SILVA e RODRIGO JACOBINA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/8BE3-3510-9237-5925>

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE



PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
MANUTENÇÃO
E IMOBILIDADE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - CONSOLIDADO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA EDVAN MENDES DE SÁ, VILA MARCELA, PETROLINA-PE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N.º 014/2022

CONTRATO: 178/2022

CONTRATADA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

BM 01

PERÍODO: 31/10/2023 a 09/11/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 318.184,15
SALDO ANTERIOR: R\$ 318.184,15
VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 318.184,14
SALDO ATUAL (valor do contrato - acum.até esta medição): R\$ 0,01

ANCAR

Construtora Ancar Ltda.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | VALORES CONTRATUAIS | | | DESENV. FÍSICO | | | DESENV. FINANCEIRO | | | Perc. Fis./Fin. (%) |
|-------|--|------|---------------------|----------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Acum. Med. Anterior | Realiz. no Mês de Refer. | Acum. até esta Med. | Acum. Med. Anterior | Realiz. no Mês de Refer. | Acum. até esta Med. | |
| 3.4 | PASSEIO/ACESSIBILIDADE | | | | R\$ 31.448,69 | | | R\$ - | R\$ 31.448,69 | R\$ 31.448,69 | | 100,00% |
| 3.4.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 33,82 | R\$ 570,16 | R\$ 19.282,81 | | | R\$ - | R\$ 33,82 | R\$ 19.282,81 | | 100,00% |
| 3.4.2 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR AMARELA, PARA PNE, DIMENSÕES 20X20, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE RAMPAS PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA E COM PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | M2 | 95,72 | R\$ 98,13 | R\$ 9.393,00 | | | R\$ - | R\$ 95,72 | R\$ 9.393,00 | | 100,00% |
| 3.4.3 | SINALIZAÇÃO | UND | 4,00 | R\$ 693,22 | R\$ 2.772,88 | | | R\$ - | R\$ 4,00 | R\$ 2.772,88 | | 100,00% |
| 3.5 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA L = 0,25 M | UND | 2,00 | R\$ 250,64 | R\$ 501,28 | | | R\$ - | R\$ 2,00 | R\$ 501,28 | | 100,00% |
| 3.5.2 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA Ø = 0,50 M | UND | 2,00 | R\$ 188,34 | R\$ 376,68 | | | R\$ - | R\$ 2,00 | R\$ 376,68 | | 100,00% |
| 3.5.3 | PLACA DE ADVERTÊNCIA TOTALMENTE REFLETIVA L = 0,50 M | UND | 2,00 | R\$ 219,49 | R\$ 438,98 | | | R\$ - | R\$ 2,00 | R\$ 438,98 | | 100,00% |
| 3.5.4 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UND | 4,00 | R\$ 100,21 | R\$ 400,84 | | | R\$ - | R\$ 4,00 | R\$ 400,84 | | 100,00% |
| 3.5.5 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 691,60 | R\$ 5,06 | R\$ 3.499,50 | | | R\$ - | R\$ 691,60 | R\$ 3.499,50 | | 100,00% |
| 3.5.6 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 15,13 | R\$ 27,30 | R\$ 413,05 | | | R\$ - | R\$ 15,13 | R\$ 413,05 | | 100,00% |
| 3.5.7 | POSTE DE SUPORTE PARA PLACA DE LOGRADOURO | UND | 2,00 | R\$ 195,05 | R\$ 390,10 | | | R\$ - | R\$ 2,00 | R\$ 390,10 | | 100,00% |
| | TOTAL | | | | R\$ 318.184,15 | | | R\$ - | | R\$ 318.184,14 | | 100,00% |

Assinado por 3 pessoas: MARÍLIA DE LAVOR BARBOSA, TYARA NUNES SILVA e RODRIGO JACOBINA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/8BE3-3510-9237-5925> e informe o código 8BE3-3510-9237-5925

Rodolfo de Jesus
CONSTRUTORA ANCAR LTDA.



ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279-D/PE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8BE3-3510-9237-5925

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARÍLIA DE LAVOR BARBOSA (CPF 112.XXX.XXX-18) em 17/11/2023 15:03:48 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ TYARA NUNES SILVA (CPF 089.XXX.XXX-37) em 20/11/2023 09:41:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 20/11/2023 11:21:48 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/8BE3-3510-9237-5925>