

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                       |                       |                       |                                                                                                    |              |                                       |                   |                                  |                                   |                                  |                                  |                   |                              |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                         |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                       |                                                                                                    |              |                                       |                   |                                  | SALDO ANTERIOR                    |                                  | R\$ 29.139.754,36                |                   | Grau de Sigilo               |                       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                       |                       |                       |                                                                                                    |              |                                       |                   |                                  | VALOR DA MEDIÇÃO                  |                                  | R\$ 219.984,60                   |                   | #PÚBLICO                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                       |                       |                       |                                                                                                    |              |                                       |                   |                                  | SALDO ATUAL                       |                                  | R\$ 28.919.769,76                |                   |                              |                       |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                       | BM - numero           |                       | BM - Data emissão                                                                                  |              | BM - Período de referência da medição |                   |                                  |                                   |                                  | Nº do CT                         |                   | Data do CT                   |                       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                       | 24                    |                       |                                                                                                    |              | De                                    |                   | 01/06/2024                       | Até                               | 30/06/2024                       | 198/2022                         |                   | 30/06/2022                   |                       |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada    |                                                                                                    |              | CNPJ                                  |                   |                                  | Tomador /Ag. Promotor             |                                  |                                  |                   |                              |                       |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 30/08/2023            |                       | 5                     |                                                                                                    |              | 13.585.696/0001-07                    |                   |                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                                  |                                  |                   |                              |                       |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                       | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |              |                                       |                   |                                  | Agente Financeiro                 |                                  |                                  |                   |                              |                       |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                       |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |              |                                       |                   |                                  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |                                  |                                  |                   |                              |                       |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |              |                                       |                   |                                  | Fonte de recursos                 |                                  | Outra (descrever)                |                   |                              |                       |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                       |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |              |                                       |                   |                                  | <input type="checkbox"/> OGU      | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                                  |                   |                              |                       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                       |                       |                       |                                                                                                    |              |                                       |                   |                                  |                                   |                                  |                                  |                   |                              |                       |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                       |                       | Previsto no Orçamento |                                                                                                    |              |                                       |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                                   |                                  | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
| item sub                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                               |                       |                       | Und.                  | Quant.                                                                                             |              | Preço unit. (R\$)                     | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período                 | Acumulado incluído o período     | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |
| 1                                                                                                                                                                                                                       | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                     |                       |                       |                       |                                                                                                    |              | R\$ 1.856.714,46                      |                   |                                  |                                   |                                  | 799.780,59                       | 8.197,17          | 807.977,76                   | 43,52%                |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                     | EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                           |                       |                       |                       |                                                                                                    |              | R\$ 1.452.719,82                      |                   |                                  |                                   |                                  | 399.401,76                       | 8.197,17          | 407.598,93                   | 28,06%                |
| 1.1.1                                                                                                                                                                                                                   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                                                                                                             |                       |                       | UN                    | 1,00                                                                                               | 1.196.934,84 | 1.452.719,82                          | R\$ 1.452.719,82  | 0,27                             | 0,005643                          | 0,28                             | R\$ 399.401,76                   | R\$ 8.197,17      | R\$ 407.598,93               | 28,06%                |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                     | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                       |                       |                       |                       |                                                                                                    |              | R\$ 396.763,02                        | -                 | -                                | -                                 | -                                | 396.763,02                       | 0,00              | 396.763,02                   | 100,00%               |
| 1.2.1                                                                                                                                                                                                                   | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                               |                       |                       | m²                    | 6,00                                                                                               | 335,21       | 406,84                                | R\$ 2.441,04      | 6,00                             |                                   | 6,00                             | R\$ 2.441,04                     | R\$ -             | R\$ 2.441,04                 | 100,00%               |
| 1.2.2                                                                                                                                                                                                                   | EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016                              |                       |                       | m²                    | 6,00                                                                                               | 958,63       | 1.163,49                              | R\$ 6.980,94      | 6,00                             |                                   | 6,00                             | R\$ 6.980,94                     | R\$ -             | R\$ 6.980,94                 | 100,00%               |
| 1.2.3                                                                                                                                                                                                                   | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016            |                       |                       | m²                    | 40,00                                                                                              | 980,67       | 1.190,24                              | R\$ 47.609,60     | 40,00                            |                                   | 40,00                            | R\$ 47.609,60                    | R\$ -             | R\$ 47.609,60                | 100,00%               |
| 1.2.4                                                                                                                                                                                                                   | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016                            |                       |                       | m²                    | 80,00                                                                                              | 793,90       | 963,56                                | R\$ 77.084,80     | 80,00                            |                                   | 80,00                            | R\$ 77.084,80                    | R\$ -             | R\$ 77.084,80                | 100,00%               |
| 1.2.5                                                                                                                                                                                                                   | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016                |                       |                       | m²                    | 120,00                                                                                             | 885,63       | 1.074,89                              | R\$ 128.986,80    | 120,00                           |                                   | 120,00                           | R\$ 128.986,80                   | R\$ -             | R\$ 128.986,80               | 100,00%               |
| 1.2.6                                                                                                                                                                                                                   | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016            |                       |                       | m²                    | 180,00                                                                                             | 549,63       | 667,09                                | R\$ 120.076,20    | 180,00                           |                                   | 180,00                           | R\$ 120.076,20                   | R\$ -             | R\$ 120.076,20               | 100,00%               |
| 1.2.7                                                                                                                                                                                                                   | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016                                  |                       |                       | m²                    | 12,00                                                                                              | 244,72       | 297,02                                | R\$ 3.564,24      | 12,00                            |                                   | 12,00                            | R\$ 3.564,24                     | R\$ -             | R\$ 3.564,24                 | 100,00%               |
| 1.2.8                                                                                                                                                                                                                   | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 |                       |                       | m²                    | 20,00                                                                                              | 412,76       | 500,97                                | R\$ 10.019,40     | 20,00                            |                                   | 20,00                            | R\$ 10.019,40                    | R\$ -             | R\$ 10.019,40                | 100,00%               |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                     | MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO                                                                                                             |                       |                       |                       |                                                                                                    |              | R\$ 7.231,62                          | -                 | -                                | -                                 | -                                | 3.615,81                         | 0,00              | 3.615,81                     | 50,00%                |
| 1.3.1                                                                                                                                                                                                                   | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E FERRAMENTAS                                                                                   |                       |                       | UN                    | 1,00                                                                                               | 2.979,16     | 3.615,81                              | R\$ 3.615,81      | 1,00                             |                                   | 1,00                             | R\$ 3.615,81                     | R\$ -             | R\$ 3.615,81                 | 100,00%               |
| 1.3.2                                                                                                                                                                                                                   | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E FERRAMENTAS                                                                                |                       |                       | UN                    | 1,00                                                                                               | 2.979,16     | 3.615,81                              | R\$ 3.615,81      | -                                |                                   | -                                | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                       | EDIFÍCIO 01 - CECON                                                                                                                     |                       |                       |                       |                                                                                                    |              | R\$ 17.733.911,85                     | -                 | -                                | -                                 | -                                | 3.339.604,30                     | 107.643,55        | 3.447.247,85                 | 19,44%                |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                     | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                   |                       |                       |                       |                                                                                                    |              | R\$ 272.645,35                        | -                 | -                                | -                                 | -                                | 244.363,94                       | 0,00              | 244.363,94                   | 89,63%                |
| 2.1.1                                                                                                                                                                                                                   | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                               |                       |                       | m³                    | 216,00                                                                                             | 45,13        | 54,77                                 | R\$ 11.830,32     | 67,38                            |                                   | 67,38                            | R\$ 3.690,21                     | R\$ -             | R\$ 3.690,21                 | 31,19%                |
| 2.1.2                                                                                                                                                                                                                   | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                   |                       |                       | m³                    | 322,30                                                                                             | 223,04       | 270,70                                | R\$ 87.246,61     | 322,28                           |                                   | 322,28                           | R\$ 87.241,20                    | R\$ -             | R\$ 87.241,20                | 99,99%                |
| 2.1.3                                                                                                                                                                                                                   | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                      |                       |                       | m³                    | 76,85                                                                                              | 488,66       | 593,09                                | R\$ 45.578,97     | 76,16                            |                                   | 76,16                            | R\$ 45.169,73                    | R\$ -             | R\$ 45.169,73                | 99,10%                |
| 2.1.4                                                                                                                                                                                                                   | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                   |                       |                       | m²                    | 1.365,50                                                                                           | 18,80        | 22,82                                 | R\$ 31.160,71     | 641,59                           |                                   | 641,59                           | R\$ 14.641,18                    | R\$ -             | R\$ 14.641,18                | 46,99%                |
| 2.1.5                                                                                                                                                                                                                   | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA                                                                                       |                       |                       | UN                    | 55,00                                                                                              | 10,21        | 12,39                                 | R\$ 681,45        | 53,00                            |                                   | 53,00                            | R\$ 656,67                       | R\$ -             | R\$ 656,67                   | 96,36%                |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                                                                                                    |        |                                       |                              |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>INFRAESTRUTURA</div><div>E MOBILIDADE</div></div></div> |                                                                                                                                                                                                    |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                       |                                                                                                    |        |                                       |                              | SALDO ANTERIOR                   |                                   | R\$                          | 29.139.754,36                    |                   | Grau de Sigilo               |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                                                                                                    |        |                                       | VALOR DA MEDIÇÃO             |                                  | R\$                               | 219.984,60                   |                                  | #PÚBLICO          |                              |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                                                                                                    |        |                                       | SALDO ATUAL                  |                                  | R\$                               | 28.919.769,76                |                                  |                   |                              |                       |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                       | BM - numero           |                       | BM - Data emissão                                                                                  |        | BM - Período de referência da medição |                              |                                  | Nº do CT                          |                              |                                  | Data do CT        |                              |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                       | 24                    |                       |                                                                                                    |        | De                                    |                              | 01/06/2024                       | Até                               |                              | 30/06/2024                       | 198/2022          |                              | 30/06/2022            |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada    |                                                                                                    |        | CNPJ                                  |                              |                                  | Tomador /Ag. Promotor             |                              |                                  |                   |                              |                       |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 30/08/2023            |                       | 5                     |                                                                                                    |        | 13.585.696/0001-07                    |                              |                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                              |                                  |                   |                              |                       |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                       | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |        |                                       | Agente Financeiro            |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |        |                                       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |
| CTEF-Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |        |                                       | Fonte de recursos            |                                  |                                   | Outra (descrever)            |                                  |                   |                              |                       |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |        |                                       | <input type="checkbox"/> OGU |                                  | <input type="checkbox"/> FGTS ou  |                              |                                  |                   |                              |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                                                                                                    |        |                                       |                              |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       | Previsto no Orçamento |                                                                                                    |        |                                       |                              | Executado Físico (Quantidade)    |                                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
| Item sub                                                                                                                                                                                                                                       | Descrição                                                                                                                                                                                          |                       |                       | Und.                  | Quant.                                                                                             |        | Preço unit. (R\$)                     | Preço Total (R\$)            | Acumulado até o período anterior | Medido no Período                 | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |
| 2.1.6                                                                                                                                                                                                                                          | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                       |                       |                       | m²                    | 1.210,00                                                                                           | 3,95   | 4,79                                  | R\$ 5.795,90                 | 1.155,35                         |                                   | 1.155,35                     | R\$ 5.534,13                     | R\$ -             | R\$ 5.534,13                 | 95,48%                |
| 2.1.7                                                                                                                                                                                                                                          | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                           |                       |                       | UN                    | 327,00                                                                                             | 1,20   | 1,46                                  | R\$ 477,42                   | 224,00                           |                                   | 224,00                       | R\$ 327,04                       | R\$ -             | R\$ 327,04                   | 68,50%                |
| 2.1.8                                                                                                                                                                                                                                          | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                      |                       |                       | M                     | 5.000,00                                                                                           | 0,52   | 0,63                                  | R\$ 3.150,00                 | 4.975,50                         |                                   | 4.975,50                     | R\$ 3.134,57                     | R\$ -             | R\$ 3.134,57                 | 99,51%                |
| 2.1.9                                                                                                                                                                                                                                          | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                           |                       |                       | m²                    | 287,90                                                                                             | 7,38   | 8,96                                  | R\$ 2.579,58                 | 286,68                           |                                   | 286,68                       | R\$ 2.568,61                     | R\$ -             | R\$ 2.568,61                 | 99,57%                |
| 2.1.10                                                                                                                                                                                                                                         | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                      |                       |                       | UN                    | 87,00                                                                                              | 0,52   | 0,63                                  | R\$ 54,81                    | 86,00                            |                                   | 86,00                        | R\$ 54,18                        | R\$ -             | R\$ 54,18                    | 98,85%                |
| 2.1.11                                                                                                                                                                                                                                         | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                               |                       |                       | UN                    | 16,00                                                                                              | 9,68   | 11,75                                 | R\$ 188,00                   | 16,00                            |                                   | 16,00                        | R\$ 188,00                       | R\$ -             | R\$ 188,00                   | 100,00%               |
| 2.1.12                                                                                                                                                                                                                                         | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                    |                       |                       | UN                    | 16,00                                                                                              | 7,05   | 8,56                                  | R\$ 136,96                   | 16,00                            |                                   | 16,00                        | R\$ 136,96                       | R\$ -             | R\$ 136,96                   | 100,00%               |
| 2.1.13                                                                                                                                                                                                                                         | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                               |                       |                       | m²                    | 35,00                                                                                              | 7,31   | 8,87                                  | R\$ 310,45                   | 32,04                            |                                   | 32,04                        | R\$ 284,19                       | R\$ -             | R\$ 284,19                   | 91,54%                |
| 2.1.14                                                                                                                                                                                                                                         | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                |                       |                       | m²                    | 676,00                                                                                             | 3,77   | 4,58                                  | R\$ 3.096,08                 | 675,92                           |                                   | 675,92                       | R\$ 3.095,71                     | R\$ -             | R\$ 3.095,71                 | 99,99%                |
| 2.1.15                                                                                                                                                                                                                                         | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                           |                       |                       | M                     | 114,80                                                                                             | 0,39   | 0,47                                  | R\$ 53,96                    | 96,00                            |                                   | 96,00                        | R\$ 45,12                        | R\$ -             | R\$ 45,12                    | 83,62%                |
| 2.1.16                                                                                                                                                                                                                                         | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                        |                       |                       | m²                    | 676,00                                                                                             | 17,98  | 21,82                                 | R\$ 14.750,32                | 675,92                           |                                   | 675,92                       | R\$ 14.748,57                    | R\$ -             | R\$ 14.748,57                | 99,99%                |
| 2.1.17                                                                                                                                                                                                                                         | DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE COM USO DE RETROESCAVADEIRA - INCLUSIVE CARGA MECANIZADA                                                                                                         |                       |                       | m²                    | 760,00                                                                                             | 65,92  | 80,01                                 | R\$ 60.807,60                | 760,00                           |                                   | 760,00                       | R\$ 60.807,60                    | R\$ -             | R\$ 60.807,60                | 100,00%               |
| 2.1.18                                                                                                                                                                                                                                         | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                         |                       |                       | m²                    | 1.492,52                                                                                           | 2,62   | 3,18                                  | R\$ 4.746,21                 | 641,59                           |                                   | 641,59                       | R\$ 2.040,27                     | R\$ -             | R\$ 2.040,27                 | 42,99%                |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                            | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                                                              |                       |                       |                       |                                                                                                    |        |                                       | R\$ 159.019,60               | -                                |                                   | -                            | 31.263,93                        | 0,00              | 31.263,93                    | 19,66%                |
| 2.2.1                                                                                                                                                                                                                                          | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017                                                            |                       |                       | m³                    | 1.908,50                                                                                           | 38,20  | 46,36                                 | R\$ 88.478,06                | 402,61                           |                                   | 402,61                       | R\$ 18.665,13                    | R\$ -             | R\$ 18.665,13                | 21,10%                |
| 2.2.2                                                                                                                                                                                                                                          | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                                    |                       |                       | m³                    | 1.739,01                                                                                           | 32,05  | 38,90                                 | R\$ 67.647,49                | 249,48                           |                                   | 249,48                       | R\$ 9.704,77                     | R\$ -             | R\$ 9.704,77                 | 14,35%                |
| 2.2.3                                                                                                                                                                                                                                          | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                 |                       |                       | M3XKM                 | 762,71                                                                                             | 1,92   | 2,33                                  | R\$ 1.777,11                 | 762,70                           |                                   | 762,70                       | R\$ 1.777,10                     | R\$ -             | R\$ 1.777,10                 | 100,00%               |
| 2.2.4                                                                                                                                                                                                                                          | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |                       |                       | m³                    | 169,49                                                                                             | 5,43   | 6,59                                  | R\$ 1.116,94                 | 169,49                           |                                   | 169,49                       | R\$ 1.116,93                     | R\$ -             | R\$ 1.116,93                 | 100,00%               |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                            | FUNDAÇÃO                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                       |                                                                                                    |        |                                       | R\$ 303.750,55               | -                                |                                   | -                            | 236.636,41                       | 6.730,40          | 243.366,81                   | 80,12%                |
| 2.3.1                                                                                                                                                                                                                                          | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017                                                                                                |                       |                       | m²                    | 23,63                                                                                              | 25,64  | 31,12                                 | R\$ 735,37                   | 23,53                            |                                   | 23,53                        | R\$ 732,19                       | R\$ -             | R\$ 732,19                   | 99,57%                |
| 2.3.2                                                                                                                                                                                                                                          | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                                  |                       |                       | m²                    | 684,28                                                                                             | 118,85 | 144,25                                | R\$ 98.707,39                | 370,56                           | 8,06                              | 378,62                       | R\$ 53.453,28                    | R\$ 1.162,66      | R\$ 54.615,94                | 55,33%                |
| 2.3.3                                                                                                                                                                                                                                          | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                       |                       |                       | KG                    | 14,00                                                                                              | 20,71  | 25,14                                 | R\$ 351,96                   | 13,71                            |                                   | 13,71                        | R\$ 344,67                       | R\$ -             | R\$ 344,67                   | 97,93%                |

|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |                       |                    |                   |                                                                                                    |                                       |  |            |                    |  |                              |                                   |                   |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|--------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>INFRAESTRUTURA</div><div>E MOBILIDADE</div></div></div> |  |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                    |                   |                                                                                                    |                                       |  |            | SALDO ANTERIOR     |  | R\$                          | 29.139.754,36                     |                   | Grau de Sigilo |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |                       |                    |                   |                                                                                                    |                                       |  |            | VALOR DA MEDIÇÃO   |  | R\$                          | 219.984,60                        |                   | #PÚBLICO       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |                       |                    |                   |                                                                                                    |                                       |  |            | SALDO ATUAL        |  | R\$                          | 28.919.769,76                     |                   |                |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                                                   |  |                       | BM - numero           |                    | BM - Data emissão |                                                                                                    | BM - Período de referência da medição |  |            |                    |  | Nº do CT                     |                                   | Data do CT        |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       | 24                    |                    |                   |                                                                                                    | De                                    |  | 01/06/2024 | Até                |  | 30/06/2024                   | 198/2022                          |                   | 30/06/2022     |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                                          |  | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada |                   |                                                                                                    |                                       |  |            | CNPJ               |  |                              | Tomador /Ag. Promotor             |                   |                |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                     |  | 30/08/2023            |                       | 5                  |                   |                                                                                                    |                                       |  |            | 13.585.696/0001-07 |  |                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                   |                |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                                                |  |                       | CTEF - dt assinatura  |                    |                   | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                                       |  |            |                    |  | Agente Financeiro            |                                   |                   |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |  |                       |                       |                    |                   | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                                       |  |            |                    |  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      |                                   |                   |                |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                                                  |  |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                    |                   | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                                       |  |            |                    |  | Fonte de recursos            |                                   | Outra (descrever) |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |  |                       |                       |                    |                   | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                                       |  |            |                    |  | <input type="checkbox"/> OGU | <input type="checkbox"/> FGTS ou  |                   |                |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                                                           |  | Previsto no Orçamento |          |        |                   |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                                                                                 |  | Und.                  | Quant.   |        | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |
| 2.3.4                                   | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                           |  | KG                    | 1.867,00 | 19,98  | 24,25             | R\$ 45.274,75     | 1.639,07                         |                   | 1.639,07                     | R\$ 39.747,45                    | R\$ -             | R\$ 39.747,45                | 87,79%                |
| 2.3.5                                   | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                             |  | KG                    | 2.819,00 | 19,09  | 23,17             | R\$ 65.316,23     | 2.614,29                         | 149,23            | 2.763,52                     | R\$ 60.573,10                    | R\$ 3.457,66      | R\$ 64.030,76                | 98,03%                |
| 2.3.6                                   | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                          |  | KG                    | 111,00   | 14,66  | 17,79             | R\$ 1.974,69      | 15,83                            | -                 | 15,83                        | R\$ 281,62                       | R\$ -             | R\$ 281,62                   | 14,26%                |
| 2.3.7                                   | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                                                                 |  | m³                    | 141,71   | 459,39 | 557,56            | R\$ 79.011,83     | 127,20                           | 3,78              | 130,99                       | R\$ 70.924,24                    | R\$ 2.110,08      | R\$ 73.034,32                | 92,43%                |
| 2.3.8                                   | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                                                                 |  | m³                    | 5,28     | 472,20 | 573,11            | R\$ 3.026,02      | 2,49                             |                   | 2,49                         | R\$ 1.426,18                     | R\$ -             | R\$ 1.426,18                 | 47,13%                |
| 2.3.9                                   | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                            |  | KG                    | 363,00   | 17,23  | 20,91             | R\$ 7.590,33      | 363,00                           |                   | 363,00                       | R\$ 7.590,33                     | R\$ -             | R\$ 7.590,33                 | 100,00%               |
| 2.3.10                                  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  | m²                    | 19,32    | 75,14  | 91,20             | R\$ 1.761,98      | 17,14                            |                   | 17,14                        | R\$ 1.563,35                     | R\$ -             | R\$ 1.563,35                 | 88,73%                |
| 2.4                                     | ESTRUTURA                                                                                                                                                                                                 |  |                       |          |        |                   | R\$ 1.581.715,52  | -                                |                   | -                            | 1.115.924,30                     | 100.913,15        | 1.216.837,45                 | 76,93%                |
| 2.4.1                                   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                    |  | m²                    | 730,10   | 75,84  | 92,05             | R\$ 67.205,71     | 611,66                           | 14,52             | 626,18                       | R\$ 51.964,06                    | R\$ 1.336,57      | R\$ 53.300,63                | 79,31%                |
| 2.4.2                                   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                    |  | m²                    | 1.524,79 | 149,65 | 181,63            | R\$ 276.947,61    | 1.131,97                         | 145,35            | 1.277,32                     | R\$ 205.600,26                   | R\$ 26.399,92     | R\$ 232.000,18               | 83,77%                |
| 2.4.3                                   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                                    |  | m²                    | 1.084,00 | 37,22  | 45,17             | R\$ 48.964,28     | 1.071,25                         |                   | 1.071,25                     | R\$ 48.388,36                    | R\$ -             | R\$ 48.388,36                | 98,82%                |
| 2.4.4                                   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANÇES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020                                                        |  | m²                    | 57,81    | 248,12 | 301,14            | R\$ 17.408,90     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.4.5                                   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                    |  | KG                    | 2.687,00 | 18,32  | 22,23             | R\$ 59.732,01     | 2.050,60                         | 153,01            | 2.203,61                     | R\$ 45.584,79                    | R\$ 3.401,41      | R\$ 48.986,20                | 82,01%                |
| 2.4.6                                   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                    |  | KG                    | 1.285,00 | 18,17  | 22,05             | R\$ 28.334,25     | 556,63                           | 114,31            | 670,94                       | R\$ 12.273,69                    | R\$ 2.520,54      | R\$ 14.794,23                | 52,21%                |
| 2.4.7                                   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                    |  | KG                    | 1.421,00 | 17,70  | 21,48             | R\$ 30.523,08     | 1.032,20                         | 149,52            | 1.181,72                     | R\$ 22.171,66                    | R\$ 3.211,69      | R\$ 25.383,35                | 83,16%                |
| 2.4.8                                   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                   |  | KG                    | 4.110,00 | 16,14  | 19,59             | R\$ 80.514,90     | 3.513,76                         | 143,20            | 3.656,96                     | R\$ 68.834,56                    | R\$ 2.805,29      | R\$ 71.639,85                | 88,98%                |
| 2.4.9                                   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                   |  | KG                    | 2.701,00 | 13,78  | 16,72             | R\$ 45.160,72     | 2.370,28                         | 324,85            | 2.695,13                     | R\$ 39.631,08                    | R\$ 5.431,49      | R\$ 45.062,57                | 99,78%                |
| 2.4.10                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                   |  | KG                    | 4.179,00 | 13,36  | 16,22             | R\$ 67.783,38     | 3.313,42                         | 145,78            | 3.459,20                     | R\$ 53.743,67                    | R\$ 2.364,55      | R\$ 56.108,22                | 82,78%                |
| 2.4.11                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                   |  | KG                    | 5.602,00 | 15,30  | 18,57             | R\$ 104.029,14    | 3.852,83                         | 866,21            | 4.719,04                     | R\$ 71.547,05                    | R\$ 16.085,52     | R\$ 87.632,57                | 84,24%                |
| 2.4.12                                  | CONCRETO LEVE FABRICADO NA OBRA, 800 KG/M3, LANÇADO E ADENSADO                                                                                                                                            |  | m³                    | 72,66    | 527,42 | 640,13            | R\$ 46.511,85     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.4.13                                  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                             |  | KG                    | 1.982,00 | 17,26  | 20,95             | R\$ 41.522,90     | 1.769,84                         | 159,58            | 1.929,42                     | R\$ 37.078,15                    | R\$ 3.343,20      | R\$ 40.421,35                | 97,35%                |
| 2.4.14                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                   |  | KG                    | 218,00   | 15,08  | 18,30             | R\$ 3.989,40      | 218,00                           |                   | 218,00                       | R\$ 3.989,40                     | R\$ -             | R\$ 3.989,40                 | 100,00%               |



|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                                                                                                    |                   |        |                                       |                    |                                  |                   |                                   |                                  |                   |                              |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| <div><div></div><div><b>PETROLINA</b><br/>PREFEITURA</div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                                                    |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                                                                                                    |                   |        |                                       |                    | SALDO ANTERIOR                   |                   | R\$                               | 29.139.754,36                    |                   | Grau de Sigilo               |                       |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                                                                                                    |                   |        |                                       | VALOR DA MEDIÇÃO   |                                  | R\$               | 219.984,60                        |                                  | #PÚBLICO          |                              |                       |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                                                                                                    |                   |        |                                       | SALDO ATUAL        |                                  | R\$               | 28.919.769,76                     |                                  |                   |                              |                       |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                       | BM - numero           |                                                                                                    | BM - Data emissão |        | BM - Período de referência da medição |                    |                                  | Nº do CT          |                                   | Data do CT                       |                   |                              |                       |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                       | 24                    |                                                                                                    |                   |        | De                                    |                    | 01/06/2024                       | Até               |                                   | 30/06/2024                       | 30/06/2022        |                              |                       |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada                                                                                 |                   |        |                                       | CNPJ               |                                  |                   | Tomador /Ag. Promotor             |                                  |                   |                              |                       |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 30/08/2023            |                       | 5                                                                                                  |                   |        |                                       | 13.585.696/0001-07 |                                  |                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                                  |                   |                              |                       |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                   |        |                                       |                    |                                  |                   | Agente Financeiro                 |                                  |                   |                              |                       |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                   |        |                                       |                    |                                  |                   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |                                  |                   |                              |                       |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                   |        |                                       |                    |                                  |                   | Fonte de recursos                 |                                  | Outra (descrever) |                              |                       |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                   |        |                                       |                    |                                  |                   | <input type="checkbox"/> OGU      | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                   |                              |                       |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                                                                                                    |                   |        |                                       |                    |                                  |                   |                                   |                                  |                   |                              |                       |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       | Previsto no Orçamento                                                                              |                   |        |                                       |                    | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                                   | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
| Item sub                                                                                                                                                                                                      | Descrição                                                                                                                                                                                          |                       |                       | Und.                                                                                               | Quant.            |        | Preço unit. (R\$)                     | Preço Total (R\$)  | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período      | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |
| 2.4.15                                                                                                                                                                                                        | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                      |                       |                       | KG                                                                                                 | 9.171,00          | 16,98  | 20,61                                 | R\$ 189.014,31     | 6.476,67                         | 683,74            | 7.160,41                          | R\$ 133.484,17                   | R\$ 14.091,88     | R\$ 147.576,05               | 78,08%                |
| 2.4.16                                                                                                                                                                                                        | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                     |                       |                       | KG                                                                                                 | 8.811,00          | 15,57  | 18,90                                 | R\$ 166.527,90     | 7.659,35                         | 935,32            | 8.594,67                          | R\$ 144.761,72                   | R\$ 17.677,55     | R\$ 162.439,27               | 97,54%                |
| 2.4.17                                                                                                                                                                                                        | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                     |                       |                       | KG                                                                                                 | 3.325,00          | 13,35  | 16,20                                 | R\$ 53.865,00      | 3.166,85                         | 138,49            | 3.305,34                          | R\$ 51.302,97                    | R\$ 2.243,54      | R\$ 53.546,51                | 99,41%                |
| 2.4.18                                                                                                                                                                                                        | CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS, LAJES E ESCADAS FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO]                                                                                  |                       |                       | m³                                                                                                 | 15,63             | 434,73 | 527,63                                | R\$ 8.246,86       | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.4.19                                                                                                                                                                                                        | CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS, LAJES E ESCADAS FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO]                                                                                  |                       |                       | m³                                                                                                 | 199,34            | 465,51 | 564,99                                | R\$ 112.625,11     | 199,26                           |                   | 199,26                            | R\$ 112.579,91                   | R\$ -             | R\$ 112.579,91               | 99,96%                |
| 2.4.20                                                                                                                                                                                                        | ESTRUTURA TRELÍÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020 P |                       |                       | KG                                                                                                 | 5.488,75          | 17,99  | 21,83                                 | R\$ 119.819,41     | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.4.21                                                                                                                                                                                                        | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                     |                       |                       | KG                                                                                                 | 820,00            | 13,05  | 15,84                                 | R\$ 12.988,80      | 820,00                           |                   | 820,00                            | R\$ 12.988,80                    | R\$ -             | R\$ 12.988,80                | 100,00%               |



|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |  |                       |  |                   |  |                                                                                                    |  |                |               |                                   |               |                                  |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>INFRAESTRUTURA</div><div>E MOBILIDADE</div></div></div> |  |                       |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |  |                   |  |                                                                                                    |  | SALDO ANTERIOR |               | R\$                               | 29.139.754,36 |                                  | Grau de Sigilo |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |  |                       |  |                   |  | VALOR DA MEDIÇÃO                                                                                   |  | R\$            | 219.984,60    |                                   | #PÚBLICO      |                                  |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |  |                       |  |                   |  | SALDO ATUAL                                                                                        |  | R\$            | 28.919.769,76 |                                   |               |                                  |                |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                                                   |  |                       |  | BM - numero           |  | BM - Data emissão |  | BM - Período de referência da medição                                                              |  |                |               | Nº do CT                          |               | Data do CT                       |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |  | 24                    |  |                   |  | De                                                                                                 |  | 01/06/2024     |               | Até                               |               | 30/06/2024                       |                |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                                          |  | Previsão Término obra |  | Empresa Contratada    |  |                   |  | CNPJ                                                                                               |  |                |               | Tomador /Ag. Promotor             |               |                                  |                |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                     |  | 30/08/2023            |  | 5                     |  |                   |  | 13.585.696/0001-07                                                                                 |  |                |               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |               |                                  |                |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                                                |  |                       |  | CTEF - dt assinatura  |  |                   |  | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |  |                |               | Agente Financeiro                 |               |                                  |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                       |  |                   |  | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |  |                |               | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |               |                                  |                |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                                                  |  |                       |  | CTEF-Dt último Adit.  |  |                   |  | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |  |                |               | Fonte de recursos                 |               | Outra (descrever)                |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                       |  |                   |  | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |  |                |               | <input type="checkbox"/> OGU      |               | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                |  |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                       |           |        |                   |                               |                                  |                   |                              |                                  |                   |                              |        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--------|
| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                                                                        |  |  | Previsto no Orçamento |           |        |                   | Executado Físico (Quantidade) |                                  |                   | Executado Financeiro (R\$)   |                                  |                   | Perc. Fis. / Fin. (%)        |        |
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                                                                                              |  |  | Und.                  | Quant.    |        | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$)             | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |        |
| 2.5                                     | COBERTURA/ IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                           |  |  |                       |           |        | R\$ 1.101.921,23  | -                             |                                  |                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%  |
| 2.5.1                                   | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P                      |  |  | KG                    | 32.850,53 | 17,99  | 21,83             | R\$ 717.127,07                | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%  |
| 2.5.2                                   | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                   |  |  | m²                    | 1.734,01  | 182,84 | 221,91            | R\$ 384.794,16                | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%  |
| 2.6                                     | ALVENARIA/ DIVISÓRIA                                                                                                                                                                                                   |  |  |                       |           |        | R\$ 1.304.066,17  | -                             |                                  |                   | -                            | 85.758,78                        | 0,00              | 85.758,78                    | 6,58%  |
| 2.6.1                                   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014        |  |  | m³                    | 1.514,25  | 74,54  | 90,47             | R\$ 136.994,20                | 128,75                           |                   | 128,75                       | R\$ 11.647,83                    | R\$ -             | R\$ 11.647,83                | 8,50%  |
| 2.6.2                                   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 |  |  | m³                    | 2.812,58  | 63,51  | 77,08             | R\$ 216.793,67                | 933,23                           |                   | 933,23                       | R\$ 71.933,68                    | R\$ -             | R\$ 71.933,68                | 33,18% |
| 2.6.3                                   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 |  |  | m²                    | 1.256,29  | 67,75  | 82,23             | R\$ 103.304,73                | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%  |
| 2.6.4                                   | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                         |  |  | M                     | 63,50     | 29,10  | 35,32             | R\$ 2.242,82                  | 53,30                            |                   | 53,30                        | R\$ 1.882,56                     | R\$ -             | R\$ 1.882,56                 | 83,94% |
| 2.6.5                                   | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                     |  |  | M                     | 76,50     | 50,59  | 61,40             | R\$ 4.697,10                  | 4,80                             |                   | 4,80                         | R\$ 294,72                       | R\$ -             | R\$ 294,72                   | 6,27%  |
| 2.6.6                                   | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                        |  |  | M                     | 233,50    | 39,49  | 47,93             | R\$ 11.191,66                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%  |
| 2.6.7                                   | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                    |  |  | M                     | 201,50    | 51,30  | 62,26             | R\$ 12.545,39                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%  |
| 2.6.8                                   | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016                                                                                                                         |  |  | M                     | 189,00    | 15,08  | 18,30             | R\$ 3.458,70                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%  |
| 2.6.9                                   | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P                                                                |  |  | m²                    | 59,80     | 99,99  | 121,36            | R\$ 7.257,33                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%  |
| 2.6.10                                  | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P                                                               |  |  | m²                    | 982,10    | 84,68  | 102,78            | R\$ 100.940,24                | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%  |
| 2.6.11                                  | DIVISÓRIA CORPORATIVA EM PAINEL CEGO, LINHA NOVITÁ, NA COR LEGNO CREMA, TIPO EUCATEX OU SIMILAR - CÔD. C                                                                                                               |  |  | m²                    | 422,68    | 290,00 | 326,89            | R\$ 138.169,87                | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%  |
| 2.6.12                                  | DIVISÓRIA CORPORATIVA EM PAINEL CEGO ACÚSTICO, LINHA NOVITÁ, NA COR LEGNO CREMA, TIPO EUCATEX OU SIMILAR - CÔD. CA                                                                                                     |  |  | m²                    | 132,36    | 320,00 | 360,70            | R\$ 47.742,25                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%  |
| 2.6.13                                  | DIVISÓRIA CORPORATIVA EM PAINEL CEGO À MEIA-ALTURA E COMPLEMENTO EM VIDRO, LINHA NOVITÁ, NA COR LEGNO CREMA, TIPO EUCATEX OU SIMILAR - CÔD. V                                                                          |  |  | m²                    | 631,74    | 450,00 | 507,24            | R\$ 320.443,80                | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%  |
| 2.6.14                                  | PORTA SIMPLES DE DIVISÓRIA CORPORATIVA EM PAINEL CEGO, LINHA NOVITÁ, NA COR LEGNO CREMA, TIPO EUCATEX OU SIMILAR - 0,90X2,50M - PV                                                                                     |  |  | m²                    | 24,48     | 300,00 | 338,16            | R\$ 8.278,16                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%  |
| 2.6.15                                  | PORTA SIMPLES DE DIVISÓRIA CORPORATIVA EM VIDRO, LINHA NOVITÁ, NA COR LEGNO CREMA, TIPO EUCATEX OU SIMILAR - 0,90X2,50M                                                                                                |  |  | m²                    | 129,27    | 300,00 | 338,16            | R\$ 43.713,94                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%  |
| 2.6.16                                  | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021                                                                        |  |  | m²                    | 156,21    | 645,27 | 783,16            | R\$ 122.337,42                | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%  |
| 2.6.17                                  | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P                                                                |  |  | m²                    | 160,03    | 123,33 | 149,69            | R\$ 23.954,89                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%  |
| 2.7                                     | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                             |  |  |                       |           |        | R\$ 2.168.010,19  | -                             |                                  |                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%  |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                       |                                                                                                    |          |                                       |                   |                                  |                               |                              |                                  |                   |                                   |                   |          |            |                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------|------------|-----------------------|--|
| <div><div></div><div><b>PETROLINA</b><br/>PREFEITURA</div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                       |                                                                                                    |          |                                       |                   |                                  | SALDO ANTERIOR                |                              | R\$                              | 29.139.754,36     | Grau de Sigilo                    |                   |          |            |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                       |                                                                                                    |          |                                       |                   |                                  |                               |                              | VALOR DA MEDIÇÃO                 |                   | R\$                               | 219.984,60        | #PÚBLICO |            |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                       |                                                                                                    |          |                                       |                   |                                  |                               |                              | SALDO ATUAL                      |                   | R\$                               | 28.919.769,76     |          |            |                       |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | BM - numero           |                       | BM - Data emissão                                                                                  |          | BM - Período de referência da medição |                   |                                  |                               |                              | Nº do CT                         |                   | Data do CT                        |                   |          |            |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | 24                    |                       |                                                                                                    |          | De                                    |                   | 01/06/2024                       |                               | Até                          |                                  | 30/06/2024        |                                   | 198/2022          |          | 30/06/2022 |                       |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada    |                                                                                                    |          |                                       |                   | CNPJ                             |                               |                              |                                  |                   | Tomador /Ag. Promotor             |                   |          |            |                       |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30/08/2023            |                       | 5                     |                                                                                                    |          |                                       |                   | 13.585.696/0001-07               |                               |                              |                                  |                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                   |          |            |                       |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |          |                                       |                   |                                  | Agente Financeiro             |                              |                                  |                   |                                   |                   |          |            |                       |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |          |                                       |                   |                                  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       |                              |                                  |                   |                                   |                   |          |            |                       |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |          |                                       |                   |                                  | Fonte de recursos             |                              |                                  |                   |                                   | Outra (descrever) |          |            |                       |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |          |                                       |                   |                                  | <input type="checkbox"/> OGU  |                              | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                   |                                   |                   |          |            |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                       |                                                                                                    |          |                                       |                   |                                  |                               |                              |                                  |                   |                                   |                   |          |            |                       |  |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       | Previsto no Orçamento |                                                                                                    |          |                                       |                   |                                  | Executado Físico (Quantidade) |                              |                                  |                   | Executado Financeiro (R\$)        |                   |          |            | Perc. Fis. / Fin. (%) |  |
| Item sub                                                                                                                                                                                                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       | Und.                  | Quant.                                                                                             |          | Preço unit. (R\$)                     | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período             | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período      |                   |          |            |                       |  |
| 2.7.1                                                                                                                                                                                                         | FACHADA EM PELE DE VIDRO, INCLUSIVE ESTRUTURA AUXILIAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       | m²                    | 201,94                                                                                             | 1.247,84 | 1.406,57                              | R\$ 284.042,75    | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%             |          |            |                       |  |
| 2.7.2                                                                                                                                                                                                         | REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO NA COR CHAMPAGNE. REF.: ALUCOMAXX- CHAMPAGNE METALLC KR 300 OU SIMILAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       | m²                    | 2.875,00                                                                                           | 388,30   | 437,69                                | R\$ 1.258.358,75  | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%             |          |            |                       |  |
| 2.7.3                                                                                                                                                                                                         | PM01 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 36mm TIPO PARANÁ, DIM. 0,70X2,10M, TIPO ABRIR - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL TERRACOTA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE ADUELA, DOBRADICA, FECHADURA E DEMAIS ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       | UN                    | 34,00                                                                                              | 750,03   | 910,31                                | R\$ 30.950,54     | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%             |          |            |                       |  |
| 2.7.4                                                                                                                                                                                                         | PM02 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 36mm TIPO PARANÁ, DIM. 0,80X2,10M, TIPO ABRIR - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL TERRACOTA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE ADUELA, DOBRADICA, FECHADURA E DEMAIS ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       | UN                    | 49,00                                                                                              | 464,59   | 563,87                                | R\$ 27.629,63     | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%             |          |            |                       |  |
| 2.7.5                                                                                                                                                                                                         | PM03 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 36mm TIPO PARANÁ - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL TERRACOTA, CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA NA PARTE INFERIOR COM ALTURA DE 40CM. TIPO - DIM. 0,90X2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       | UN                    | 10,00                                                                                              | 1.295,56 | 1.572,42                              | R\$ 15.724,20     | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%             |          |            |                       |  |
| 2.7.6                                                                                                                                                                                                         | PM04 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 36mm TIPO PARANÁ - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL TERRACOTA OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM TRILHO SUPERIOR, CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA NA PARTE INFERIOR COM ALTURA DE 40CM E PUXADOR VERTICAL. TIPO - CORRER - DIM. PM05 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 36mm TIPO PARANÁ - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL TERRACOTA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, TIPO ABRIR - CÓD. PM05 - DIM. 0,90X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |                       |                       | UN                    | 22,00                                                                                              | 1.541,22 | 1.870,58                              | R\$ 41.152,76     | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%             |          |            |                       |  |
| 2.7.7                                                                                                                                                                                                         | PM05 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 36mm TIPO PARANÁ - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL TERRACOTA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, TIPO ABRIR - CÓD. PM05 - DIM. 0,90X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       | UN                    | 12,00                                                                                              | 783,69   | 951,16                                | R\$ 11.413,92     | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%             |          |            |                       |  |
| 2.7.8                                                                                                                                                                                                         | PM06 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 36mm TIPO PARANÁ, DIM. 1,60X2,10M, TIPO ABRIR - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL TERRACOTA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE ADUELA, DOBRADICA, FECHADURA E DEMAIS ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       | UN                    | 3,00                                                                                               | 929,18   | 1.127,75                              | R\$ 3.383,25      | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%             |          |            |                       |  |
| 2.7.9                                                                                                                                                                                                         | PM07 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 36mm TIPO PARANÁ, DIM. 0,80X2,10M, TIPO ABRIR - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL TERRACOTA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE ADUELA, DOBRADICA, FECHADURA E DEMAIS ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       | UN                    | 2,00                                                                                               | 929,18   | 1.127,75                              | R\$ 2.255,50      | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%             |          |            |                       |  |
| 2.7.10                                                                                                                                                                                                        | PV02 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10mm, NAS DIM. 2,45X2,50, TIPO ABRIR/FIXA, 2 FOLHAS 0,80x2,10m C/ FECHADURA E PUXADOR VERTICAL, COM MAIS 2 FOLHAS FIXAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       | UN                    | 1,00                                                                                               | 4.414,00 | 5.357,27                              | R\$ 5.357,27      | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%             |          |            |                       |  |
| 2.7.11                                                                                                                                                                                                        | PV03 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10mm, NAS DIM. 2,70X2,50, TIPO ABRIR/FIXA, 2 FOLHAS 0,80x2,10m C/ FECHADURA E PUXADOR VERTICAL, COM MAIS 2 FOLHAS FIXAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       | UN                    | 1,00                                                                                               | 4.651,48 | 5.645,50                              | R\$ 5.645,50      | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%             |          |            |                       |  |
| 2.7.12                                                                                                                                                                                                        | PV03 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10mm, NAS DIM. 2,70X2,50, TIPO ABRIR/FIXA, 2 FOLHAS 0,80x2,10m C/ FECHADURA E PUXADOR VERTICAL, COM MAIS 2 FOLHAS FIXAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       | UN                    | 1,00                                                                                               | 4.651,48 | 5.645,50                              | R\$ 5.645,50      | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%             |          |            |                       |  |
| 2.7.13                                                                                                                                                                                                        | PV04 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10mm, NAS DIM. 4,55X2,50, TIPO ABRIR/FIXA, 2 FOLHAS 0,80x2,10m C/ FECHADURA E PUXADOR VERTICAL, COM MAIS 2 FOLHAS FIXAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       | UN                    | 1,00                                                                                               | 6.300,31 | 7.646,69                              | R\$ 7.646,69      | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%             |          |            |                       |  |
| 2.7.14                                                                                                                                                                                                        | PV05 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10mm, NAS DIM. 3,00X2,50, TIPO ABRIR/FIXA, 2 FOLHAS 0,80x2,10m C/ FECHADURA E PUXADOR VERTICAL, COM MAIS 2 FOLHAS FIXAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       | UN                    | 2,00                                                                                               | 4.909,17 | 5.958,26                              | R\$ 11.916,52     | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%             |          |            |                       |  |
| 2.7.15                                                                                                                                                                                                        | PV06 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10mm, NAS DIM. 3,00X2,50, TIPO ABRIR/FIXA, 2 FOLHAS 0,80x2,10m C/ FECHADURA E PUXADOR VERTICAL, COM MAIS 2 FOLHAS FIXAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       | UN                    | 1,00                                                                                               | 4.997,17 | 6.065,07                              | R\$ 6.065,07      | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%             |          |            |                       |  |
| 2.7.16                                                                                                                                                                                                        | PV07 - PORTA EM VIDRO LAMINADO 10mm, NAS DIM. 150X2,10M, COM 2 FOLHAS 0,75 x2,10 C/ FECHADURA E PUXADOR VERTICAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       | UN                    | 1,00                                                                                               | 7.268,81 | 8.822,15                              | R\$ 8.822,15      | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%             |          |            |                       |  |
| 2.7.17                                                                                                                                                                                                        | PV08 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10mm, NAS DIM. 5,85X2,50, TIPO ABRIR/FIXA, 2 FOLHAS 0,80x2,10m C/ FECHADURA E PUXADOR VERTICAL, COM MAIS 4 FOLHAS FIXAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       | UN                    | 1,00                                                                                               | 7.470,85 | 9.067,37                              | R\$ 9.067,37      | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%             |          |            |                       |  |
| 2.7.18                                                                                                                                                                                                        | PV09 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10mm, NAS DIM. 8,05X2,50, TIPO ABRIR/FIXA, 2 FOLHAS 0,80x2,10m C/ FECHADURA E PUXADOR VERTICAL, COM MAIS 6 FOLHAS FIXAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       | UN                    | 1,00                                                                                               | 9.631,40 | 11.689,63                             | R\$ 11.689,63     | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%             |          |            |                       |  |
| 2.7.19                                                                                                                                                                                                        | PV10 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10mm, NAS DIM. 6,54X2,50, TIPO ABRIR/FIXA, 2 FOLHAS 0,90x2,10m C/ FECHADURA E PUXADOR VERTICAL, COM MAIS 4 FOLHAS FIXAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       | UN                    | 1,00                                                                                               | 8.109,35 | 9.842,32                              | R\$ 9.842,32      | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%             |          |            |                       |  |
| 2.7.20                                                                                                                                                                                                        | PD01 - PORTA PARA DIVISORIA SANITÁRIA, MODELO ALCOPLAC, COR REF.: GELO L102, NEOCOM SYSTEM OU EQUIVALENTE TÉCNICO TIPO - DIM. 0,80X1,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       | UN                    | 56,00                                                                                              | 798,23   | 968,81                                | R\$ 54.253,36     | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%             |          |            |                       |  |
| 2.7.21                                                                                                                                                                                                        | PED02 - PORTA PARA SANITÁRIOS EM LAMINADO, MODELO ALCOPLAC, REF.: GELO L106, NEOCOM SYSTEM OU EQUIVALENTE TÉCNICO. TIPO ABRIR -DIM. 0,60X1,80 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       | UN                    | 2,00                                                                                               | 796,93   | 967,23                                | R\$ 1.934,46      | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%             |          |            |                       |  |
| 2.7.22                                                                                                                                                                                                        | PAC01 - PORTA ACÚSTICA ISOLANTE DE RUÍDO, EM CHAPA DUPLA DE MADEIRA MACIÇA, HERMÉTICA, 70mm DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL TERRACOTA, C/ VISOR DE 6mm, PUXADOR HORIZONTAL NO EXTERIOR E MOLA HIDRÁULICA. TIPO ABRIR, NAS DIMENSÕES 1,60 X 2,10M -                                                                                                                                                                                                          |                       |                       | UN                    | 18,00                                                                                              | 2.782,16 | 3.376,71                              | R\$ 60.780,78     | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%             |          |            |                       |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |                       |                                                                                                    |                   |  |                                       |                    |                  |     |            |                                   |                                  |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------|-----|------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>INFRAESTRUTURA</div><div>E MOBILIDADE</div></div></div> |  |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                                                                                                    |                   |  |                                       |                    | SALDO ANTERIOR   |     | R\$        | 29.139.754,36                     |                                  | Grau de Sigilo    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |                       |                                                                                                    |                   |  |                                       |                    | VALOR DA MEDIÇÃO |     | R\$        | 219.984,60                        |                                  | #PÚBLICO          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |                       |                                                                                                    |                   |  |                                       |                    | SALDO ATUAL      |     | R\$        | 28.919.769,76                     |                                  |                   |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                                                   |  |                       | BM - numero           |                                                                                                    | BM - Data emissão |  | BM - Período de referência da medição |                    |                  |     | Nº do CT   |                                   | Data do CT                       |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       | 24                    |                                                                                                    |                   |  | De                                    |                    | 01/06/2024       | Até | 30/06/2024 | 198/2022                          |                                  | 30/06/2022        |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                                          |  | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada                                                                                 |                   |  |                                       | CNPJ               |                  |     |            | Tomador /Ag. Promotor             |                                  |                   |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                     |  | 30/08/2023            |                       | 5                                                                                                  |                   |  |                                       | 13.585.696/0001-07 |                  |     |            | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                                  |                   |  |
| CTEF-Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                                                 |  | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                   |  |                                       |                    |                  |     |            | Agente Financeiro                 |                                  |                   |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |  |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                   |  |                                       |                    |                  |     |            | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |                                  |                   |  |
| CTEF-Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                                                   |  | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                   |  |                                       |                    |                  |     |            | Fonte de recursos                 |                                  | Outra (descrever) |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |  |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                   |  |                                       |                    |                  |     |            | <input type="checkbox"/> OGU      | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                   |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        | Previsto no Orçamento |                   |                   |                                  | Executado Físico (Quantidade) |                              |                                  | Executado Financeiro (R\$) |                              |       | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------|-----------------------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                               | Und. | Quant. |                       | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período             | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período          | Acumulado incluído o período |       |                       |
| 2.7.23                                  | PAC02 - PORTA ACÚSTICA ISOLANTE DE RUÍDO, EM CHAPA DUPLA DE MADEIRA MACIÇA, HERMÉTICA, 70mm DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL TERRACOTA E MOLA HIDRÁULICA. TIPO ABRIR, NAS DIMENSÕES 0,80 X 2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN   | 11,00  | 2.333,30              | 2.831,93          | R\$ 31.151,23     | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -                      | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.7.24                                  | PAC03 - PORTA ACÚSTICA ISOLANTE DE RUÍDO, EM CHAPA DUPLA DE MADEIRA MACIÇA, HERMÉTICA, 70mm DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL TERRACOTA E MOLA HIDRÁULIC TIPO ABRIR, NAS DIMENSÕES 0,90 X 2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN   | 3,00   | 2.638,94              | 3.202,88          | R\$ 9.608,64      | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -                      | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.7.25                                  | PF01 - PORTA DE METAL- ACABAMENTO PINTURA ELESTROSTATICA EM PÓ NA COR CINZA TIPO ABRIR, NAS DIMENSÕES 0,80 X 2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                          | UN   | 2,00   | 975,08                | 1.183,45          | R\$ 2.366,90      | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -                      | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.7.26                                  | PF02 - PORTA DE AÇO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO -ACABAMENTO PINTURA ELESTROSTATICA EM PÓ NA COR CINZA TIPO CORRER, NAS DIMENSÕES 1,55 X 2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                   | m²   | 1,00   | 4.862,15              | 5.901,19          | R\$ 5.901,19      | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -                      | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.7.27                                  | PF03 - PORTA DE AÇO C / ISOLAMENTO ACÚSTICO. PUXADOR HORIZ. NO EXT. E MOLA HIDRAULIC - ACABAMENTO PINTURA ELESTROSTATICA EM PÓ NA COR CINZA TIPO ABRIR, NAS DIMENSÕES 1,60 X 2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                          | m²   | 1,00   | 4.923,02              | 5.975,07          | R\$ 5.975,07      | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -                      | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.7.28                                  | PF04 - PORTA DE METAL- ACABAMENTO PINTURA ELESTROSTATICA EM PÓ NA COR CINZA TIPO ABRIR, NAS DIMENSÕES 1,6 X 2,1M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                            | m²   | 2,00   | 4.923,02              | 5.975,07          | R\$ 11.950,14     | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -                      | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.7.29                                  | JA01 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO JATEADO LISO 6mm TIPO BOCA DE LOBO, NAS DIMENSÕES 1,00 X 0,30M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                          | UN   | 1,00   | 315,89                | 383,40            | R\$ 383,40        | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -                      | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.7.30                                  | JA02A - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO TRANSPARENTE LISO 6mm. 4 FOLHAS TIPO CORRER, NAS DIMENSÕES 2,40 X 0,30M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                | UN   | 3,00   | 583,50                | 708,19            | R\$ 2.124,57      | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -                      | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.7.31                                  | JA02B - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE E VIDRO TEMPERADO TRASLUCIDO-NA COR BRONZE DE 6mm. 4 FOLHAS TIPO CORRER, NAS DIMENSÕES 2,40 X 0,30M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                             | UN   | 1,00   | 583,50                | 708,19            | R\$ 708,19        | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -                      | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.7.32                                  | JA03 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO TRANSPARENTE LISO 6mm - FOLHA FIXA COM ABERTURA PASSA-MÃO TIPO FIXA, NAS DIMENSÕES 0,90 X 0,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                         | UN   | 4,00   | 932,26                | 1.131,48          | R\$ 4.525,92      | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -                      | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.7.33                                  | JA07 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO JATEADO LISO 6MM 6mm. 3 FOLHAS TIPO CORRER, NAS DIMENSÕES 1,2 X 0,3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                    | UN   | 1,00   | 428,70                | 520,31            | R\$ 520,31        | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -                      | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.7.34                                  | JA08 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO TRANSPARENTE LISO 6mm. 3 FOLHAS TIPO CORRER, NAS DIMENSÕES 1,80 X 0,30M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                 | UN   | 20,00  | 598,14                | 725,96            | R\$ 14.519,20     | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -                      | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.7.35                                  | JA09 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE E VIDRO TEMPERADO TRASLUCIDO-NA COR BRONZE DE 6mm. 3 FOLHAS TIPO CORRER, NAS DIMENSÕES 1,80 X 0,30M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                              | UN   | 1,00   | 598,14                | 725,96            | R\$ 725,96        | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -                      | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.7.36                                  | JA10 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO TRANSPARENTE LISO 6mm. 4 FOLHAS TIPO CORRER, NAS DIMENSÕES 3,50 X 1,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                 | UN   | 3,00   | 2.490,85              | 3.023,14          | R\$ 9.069,42      | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -                      | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.7.37                                  | JA11 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO TRANSPARENTE LISO 6mm. 4 FOLHAS TIPO CORRER, NAS DIMENSÕES 3,00 X 0,20M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                 | UN   | 2,00   | 880,24                | 1.068,35          | R\$ 2.136,70      | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -                      | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.7.38                                  | JA12 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO TRANSPARENTE LISO 6mm. 3 FOLHAS TIPO CORRER, NAS DIMENSÕES 2,00 X 1,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                 | UN   | 3,00   | 1.482,84              | 1.799,72          | R\$ 5.399,16      | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -                      | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.7.39                                  | JA13 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO TEMPERADO 10mm -ESQUADRIA MAXIM-AR 2 FOLHAS + PEITORIL C/ ESQUADRIA FIXA - 1 TIPO MAXIMAR, NAS DIMENSÕES 1,53 X 1,38M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                   | m²   | 19,00  | 993,26                | 1.205,52          | R\$ 22.904,88     | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -                      | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.7.40                                  | JA14 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO JATEADO 6mm TIPO MAXIMAR, NAS DIMENSÕES 0,40 X 0,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                    | m²   | 2,00   | 153,34                | 186,11            | R\$ 372,22        | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -                      | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.7.41                                  | JA17 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO TEMPERADO TRASLUCIDO-NA COR BRONZE DE 6mm TIPO MAXIM-AR, NAS DIMENSÕES 1,00 X 0,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                     | m²   | 4,00   | 256,52                | 311,34            | R\$ 1.245,36      | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -                      | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.7.42                                  | JA18 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE E VIDRO TEMPERADO TRASLUCIDO-NA COR BRONZE DE 6mm. 2 FOLHAS TIPO CORRER, NAS DIMENSÕES 1,50 X 1,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                              | UN   | 6,00   | 1.267,18              | 1.537,98          | R\$ 9.227,88      | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -                      | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.7.43                                  | JA19 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE E VIDRO TEMPERADO TRASLUCIDO-NA COR BRONZE DE 6mm. 3 FOLHAS TIPO CORRER, NAS DIMENSÕES 2,50 X 0,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                              | UN   | 6,00   | 1.052,14              | 1.276,98          | R\$ 7.661,88      | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -                      | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.7.44                                  | JA20 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE E VIDRO TEMPERADO TRASLUCIDO-NA COR BRONZE DE 6mm. 3 FOLHAS TIPO CORRER, NAS DIMENSÕES 3,00 X 1,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                              | UN   | 4,00   | 1.975,18              | 2.397,28          | R\$ 9.589,12      | -                                |                               | -                            | R\$ -                            | R\$ -                      | R\$ -                        | 0,00% |                       |



|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                                                                                                    |                   |          |                                       |                              |                                  |                                  |                              |                                   |                   |                              |                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| <div><div></div><div><b>PETROLINA</b><br/>PREFEITURA</div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                                                                                                    |                   |          |                                       |                              |                                  | SALDO ANTERIOR                   |                              | R\$                               | 29.139.754,36     |                              | Grau de Sigilo        |  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                                                                                                    |                   |          |                                       |                              |                                  | VALOR DA MEDIÇÃO                 |                              | R\$                               | 219.984,60        |                              | #PÚBLICO              |  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                                                                                                    |                   |          |                                       |                              |                                  | SALDO ATUAL                      |                              | R\$                               | 28.919.769,76     |                              |                       |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | BM - numero           |                                                                                                    | BM - Data emissão |          | BM - Período de referência da medição |                              |                                  |                                  | Nº do CT                     |                                   | Data do CT        |                              |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | 24                    |                                                                                                    |                   |          | De                                    |                              | 01/06/2024                       |                                  | Até                          |                                   | 30/06/2024        |                              | 198/2022              |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada                                                                                 |                   |          |                                       | CNPJ                         |                                  |                                  |                              | Tomador /Ag. Promotor             |                   |                              |                       |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30/08/2023            |                       | 5                                                                                                  |                   |          |                                       | 13.585.696/0001-07           |                                  |                                  |                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                   |                              |                       |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                   |          |                                       | Agente Financeiro            |                                  |                                  |                              |                                   |                   |                              |                       |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                   |          |                                       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      |                                  |                                  |                              |                                   |                   |                              |                       |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                   |          |                                       | Fonte de recursos            |                                  |                                  |                              | Outra (descrever)                 |                   |                              |                       |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                   |          |                                       | <input type="checkbox"/> OGU |                                  | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                              |                                   |                   |                              |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                                                                                                    |                   |          |                                       |                              |                                  |                                  |                              |                                   |                   |                              |                       |  |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       | Previsto no Orçamento                                                                              |                   |          |                                       |                              | Executado Físico (Quantidade)    |                                  |                              | Executado Financeiro (R\$)        |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |  |
| Item sub                                                                                                                                                                                                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       | Und.                                                                                               | Quant.            |          | Preço unit. (R\$)                     | Preço Total (R\$)            | Acumulado até o período anterior | Medido no Período                | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior  | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |  |
| 2.7.45                                                                                                                                                                                                        | JA22 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO TRANSPARENTE LISO 6mm TIPO FIXA, NAS DIMENSÕES 2,70 X 1,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                          |                       |                       | UN                                                                                                 | 4,00              | 1.327,78 | 1.611,53                              | R\$ 6.446,12                 | -                                |                                  | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 2.7.46                                                                                                                                                                                                        | JA23 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO TRANSPARENTE LISO 6mm TIPO FIXA, NAS DIMENSÕES 3,20 X 0,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                           |                       |                       | UN                                                                                                 | 1,00              | 896,75   | 1.088,39                              | R\$ 1.088,39                 | -                                |                                  | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 2.7.47                                                                                                                                                                                                        | JA90 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO TRANSPARENTE LISO 6mm - FOLHA FIXA COM ABERTURA PASSA-MÃO TIPO FIXA, NAS DIMENSÕES 0,90 X 1,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                      |                       |                       | UN                                                                                                 | 4,00              | 683,01   | 828,97                                | R\$ 3.315,88                 | -                                |                                  | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 2.7.48                                                                                                                                                                                                        | JA91 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO TRANSPARENTE LISO 6mm - FOLHA FIXA COM ABERTURA PASSA-MÃO TIPO FIXA, NAS DIMENSÕES 0,90 X 1,30M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                      |                       |                       | UN                                                                                                 | 1,00              | 765,45   | 929,03                                | R\$ 929,03                   | -                                |                                  | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 2.7.49                                                                                                                                                                                                        | REVESTIMENTO EM PAINEL DE BRISES METÁLICOS, QUADROBRISSE 40x60 NA HORIZONTAL EM CORES DIVERSAS, HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                    |                       |                       | m²                                                                                                 | 253,79            | 435,50   | 490,90                                | R\$ 124.585,51               | -                                |                                  | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 2.8                                                                                                                                                                                                           | REVESTIMENTOS - PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                                                                                                    |                   |          |                                       | R\$ 957.608,16               | -                                |                                  | -                            | 0,00                              | 0,00              | 0,00                         | 0,00%                 |  |
| 2.8.1                                                                                                                                                                                                         | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_ 07/2021                                                                                                                                                         |                       |                       | m²                                                                                                 | 5.211,31          | 25,99    | 31,54                                 | R\$ 164.364,72               | -                                |                                  | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 2.8.2                                                                                                                                                                                                         | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_ 07/2021                                                                                                                                                      |                       |                       | m²                                                                                                 | 504,48            | 35,54    | 43,13                                 | R\$ 21.758,22                | -                                |                                  | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 2.8.3                                                                                                                                                                                                         | PISO DE GRANILITE POLIDO NA COR CINZA, PEI 4, 12mm DE ESPESSURA ACABADA, EM PLACAS DE 100x100cm, COM JUNTA PLÁSTICA COR BRANCO OU CINZA                                                                                                                                                                                                              |                       |                       | m²                                                                                                 | 4.309,04          | 38,34    | 46,53                                 | R\$ 200.499,63               | -                                |                                  | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 2.8.4                                                                                                                                                                                                         | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014                                                                                                                                                                                                          |                       |                       | m²                                                                                                 | 476,06            | 150,31   | 182,43                                | R\$ 86.847,63                | -                                |                                  | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 2.8.5                                                                                                                                                                                                         | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       | m²                                                                                                 | 1.311,96          | 125,00   | 140,90                                | R\$ 184.855,16               | -                                |                                  | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 2.8.6                                                                                                                                                                                                         | PISO REVESTIDO COM VINÍLICO AUTOPORTANTE NA COR CINZA, "ESPAÇOFLOR" TIPO "LOOSE LAY MILD" OU EQUIVALENTE TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       | m²                                                                                                 | 541,93            | 250,99   | 304,63                                | R\$ 165.088,14               | -                                |                                  | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 2.8.7                                                                                                                                                                                                         | PISO REVESTIDO COM LAMINADO DE MARFIM 20 cm COM VERNIZ FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       | m²                                                                                                 | 356,90            | 91,63    | 111,21                                | R\$ 39.690,85                | -                                |                                  | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 2.8.8                                                                                                                                                                                                         | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_05/2020                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       | M                                                                                                  | 98,30             | 154,33   | 187,31                                | R\$ 18.412,57                | -                                |                                  | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 2.8.9                                                                                                                                                                                                         | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       | M                                                                                                  | 2.793,29          | 18,75    | 22,76                                 | R\$ 63.575,28                | -                                |                                  | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 2.8.10                                                                                                                                                                                                        | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       | M                                                                                                  | 122,25            | 84,35    | 102,38                                | R\$ 12.515,96                | -                                |                                  | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 2.9                                                                                                                                                                                                           | REVESTIMENTOS - PAREDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |                                                                                                    |                   |          |                                       | R\$ 1.468.393,28             | -                                |                                  | -                            | 65.613,03                         | 0,00              | 65.613,03                    | 4,47%                 |  |
| 2.9.1                                                                                                                                                                                                         | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                                                                                                                                                                             |                       |                       | m²                                                                                                 | 11.908,50         | 3,53     | 4,28                                  | R\$ 50.968,38                | 2.125,91                         |                                  | 2.125,91                     | R\$ 9.098,88                      | R\$ -             | R\$ 9.098,88                 | 17,85%                |  |
| 2.9.2                                                                                                                                                                                                         | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2-8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014                                                                                                |                       |                       | m²                                                                                                 | 10.881,52         | 32,88    | 39,91                                 | R\$ 434.281,46               | 1.416,04                         |                                  | 1.416,04                     | R\$ 56.514,16                     | R\$ -             | R\$ 56.514,16                | 13,01%                |  |
| 2.9.3                                                                                                                                                                                                         | PAREDE REVESTIDA EM PORCELANATO ESMALTADO GLACIAL SOFT BEGE 60x33cm, TIPO INCEPA OU SIMILAR, ASSENTADO DE FORMA HORIZONTAL SEGUINDO A PAGINAÇÃO DO PISO, COM REJUNTE QUARTZOLIT BRANCO GELO                                                                                                                                                          |                       |                       | m²                                                                                                 | 2.307,33          | 149,26   | 181,16                                | R\$ 417.995,90               | -                                |                                  | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 2.9.4                                                                                                                                                                                                         | REVESTIMENTO ACÚSTICO ABSORVEDOR SONORO, CÓD. C1, EM PLACAS DE GESSO PERFURADO, 12,5MM DE ESPESSURA, DIMENSÃO PLACA INTEIRA: (1200X1800)MM, NO MÍNIMO 16% DE TAXA DE PERFURAÇÃO, MODELO "GYPTONE BIG QUATRO 41". FABRICAÇÃO "PLACO" OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE REVESTIMENTO ACÚSTICO ABSORVEDOR DE SOM, CÓD. C2, EM ESPUMA MELAMINA EXPANDIDA |                       |                       | m²                                                                                                 | 335,78            | 182,63   | 221,66                                | R\$ 74.428,99                | -                                |                                  | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 2.9.5                                                                                                                                                                                                         | MICROCELULAR, AUTO-EXTINGUÍVEL, SUPERFÍCIE ONDULADA, 35/35MM DE ESPESSURA E 11KG/M3 DE DENSIDADE, DIMENSÕES:(625X625)MM/L, COR NATURAL, TIPO "SONEX ILLTEC PERFILADO 35/35".                                                                                                                                                                         |                       |                       | m²                                                                                                 | 123,57            | 254,73   | 309,17                                | R\$ 38.204,14                | -                                |                                  | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |



|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |  |                                                                                                    |  |                                       |                              |            |               |                                   |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|----------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |  |                                                                                                    |  |                                       | SALDO ANTERIOR               |            | R\$           | 29.139.754,36                     | Grau de Sigilo |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |  |                                                                                                    |  | VALOR DA MEDIÇÃO                      |                              | R\$        | 219.984,60    | #PÚBLICO                          |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |  |                                                                                                    |  | SALDO ATUAL                           |                              | R\$        | 28.919.769,76 |                                   |                |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)                                                                                                                                                                             |  |  | BM - numero           |  | BM - Data emissão                                                                                  |  | BM - Período de referência da medição |                              |            | Nº do CT      |                                   | Data do CT     |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 24                    |  |                                                                                                    |  | De                                    |                              | 01/06/2024 | Até           | 30/06/2024                        |                |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |  |  | Previsão Término obra |  | Empresa Contratada                                                                                 |  |                                       | CNPJ                         |            |               | Tomador /Ag. Promotor             |                |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |  |  | 30/08/2023            |  | 5                                                                                                  |  |                                       | 13.585.696/0001-07           |            |               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |  |  | CTEF - dt assinatura  |  | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |  |                                       |                              |            |               | Agente Financeiro                 |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |  |                       |  | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |  |                                       |                              |            |               | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |                |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |  |  | CTEF-Dt último Adit.  |  | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |  |                                       | Fonte de recursos            |            |               | Outra (descrever)                 |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |  |                       |  | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |  |                                       | <input type="checkbox"/> OGU |            |               | <input type="checkbox"/> FGTS ou  |                |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Previsto no Orçamento |          |        |                   | Executado Físico (Quantidade) |                                  |                   | Executado Financeiro (R\$)   |                                  |                   | Perc. Fis. / Fin. (%)        |       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Und.                  | Quant.   |        | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$)             | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado Incluído o período |       |
| 2.9.6                                   | REVESTIMENTO EM RÉGUAS DE MADEIRA, CÓD. C3, TIPO MDF, SEM PERFURAÇÃO, FACE APARENTE FRISADA, MODELO "NEXACUSTIC 32RF", DIMENSÃO DA PLACA INTEIRA:(2740X160X16)MM, FABRICAÇÃO "OWA BRASIL" OU EQUIVALENTE TÉCNICO. ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO DE MADEIRA, INCLUSIVE REVESTIMENTO EM RÉGUAS DE MADEIRA,CÓD. C4, TIPO MDF, PERFURADAS, FACE APARENTE FRISADA, MODELO "NEXACUSTIC 32", DIMENSÃO DA PLACA INTEIRA:(2740X160X16)MM, FABRICAÇÃO "OWA BRASIL" OU EQUIVALENTE TÉCNICO. ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO DE MADEIRA, INCLUSIVE FIXAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m²                    | 247,09   | 378,66 | 459,58            | R\$ 113.557,62                | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.9.7                                   | REVESTIMENTO EM RÉGUAS DE MADEIRA,CÓD. C4, TIPO MDF, PERFURADAS, FACE APARENTE FRISADA, MODELO "NEXACUSTIC 32", DIMENSÃO DA PLACA INTEIRA:(2740X160X16)MM, FABRICAÇÃO "OWA BRASIL" OU EQUIVALENTE TÉCNICO. ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO DE MADEIRA, INCLUSIVE FIXAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m²                    | 578,79   | 482,52 | 585,63            | R\$ 338.956,79                | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.10                                    | REVESTIMENTOS - TETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |          |        |                   | R\$ 9.049,59                  | -                                |                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00% |
| 2.10.1                                  | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m²                    | 209,87   | 5,96   | 7,23              | R\$ 1.517,36                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.10.2                                  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m²                    | 209,87   | 29,57  | 35,89             | R\$ 7.532,23                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.11                                    | FORRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |          |        |                   | R\$ 1.368.117,46              | -                                |                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00% |
| 2.11.1                                  | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE- INSTALADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m²                    | 1.748,00 | 139,75 | 157,53            | R\$ 275.362,44                | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.11.2                                  | FORRO ACÚSTICO ISOLANTE DE RUÍDO, CÓD. A1, COM DUPLA CHAPA DE GESSO ACARTONADO PERFORMA, ESTRUTURADO, FIXO, TIPO "FGE", 2X12,5MM DE ESPESSURA TOTAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIS E TIRANTES METÁLICOS ESPECIFICADOS PELO FABRICANTECONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, EXCETO FORRO REFLETOR SONORO, CÓD. B1, EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO STANDARD ESTRUTURADO, FIXO, TIPO "FGE", 12,5MM DE ESPESSURA TOTAL, COM PLANOS RETOS E INCLINADOS, INCLUSIVE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIS (CANTONEIRAS E CANALETAS) E TIRANTES METÁLICOS ESPECIFICADOS PELO FABRICANTE. FORRO ACÚSTICO ABSORVEDOR SONORO, CÓD. B2, EM PLACAS DE GESSO PERFURADO, 12,5MM DE ESPESSURA, DIMENSÃO PLACA: (1200X2000)MM, PERFURAÇÃO QUADRADA, NO MÍNIMO 23% DE TAXA DE PERFURAÇÃO, NRC>0,90, MODELO "RIGITONE 12/25Q", FABRICAÇÃO "PLACO" OU EQUIVALENTE TÉCNICO, | m²                    | 2.306,29 | 95,11  | 115,44            | R\$ 266.238,12                | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.11.3                                  | FORRO ACÚSTICO ISOLANTE DE RUÍDO, CÓD. A1, COM DUPLA CHAPA DE GESSO ACARTONADO PERFORMA, ESTRUTURADO, FIXO, TIPO "FGE", 2X12,5MM DE ESPESSURA TOTAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIS E TIRANTES METÁLICOS ESPECIFICADOS PELO FABRICANTECONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, EXCETO FORRO REFLETOR SONORO, CÓD. B1, EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO STANDARD ESTRUTURADO, FIXO, TIPO "FGE", 12,5MM DE ESPESSURA TOTAL, COM PLANOS RETOS E INCLINADOS, INCLUSIVE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIS (CANTONEIRAS E CANALETAS) E TIRANTES METÁLICOS ESPECIFICADOS PELO FABRICANTE. FORRO ACÚSTICO ABSORVEDOR SONORO, CÓD. B2, EM PLACAS DE GESSO PERFURADO, 12,5MM DE ESPESSURA, DIMENSÃO PLACA: (1200X2000)MM, PERFURAÇÃO QUADRADA, NO MÍNIMO 23% DE TAXA DE PERFURAÇÃO, NRC>0,90, MODELO "RIGITONE 12/25Q", FABRICAÇÃO "PLACO" OU EQUIVALENTE TÉCNICO, | m²                    | 2.241,15 | 74,35  | 90,24             | R\$ 202.241,38                | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.11.4                                  | FORRO ACÚSTICO ISOLANTE DE RUÍDO, CÓD. A1, COM DUPLA CHAPA DE GESSO ACARTONADO PERFORMA, ESTRUTURADO, FIXO, TIPO "FGE", 2X12,5MM DE ESPESSURA TOTAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIS E TIRANTES METÁLICOS ESPECIFICADOS PELO FABRICANTECONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, EXCETO FORRO REFLETOR SONORO, CÓD. B1, EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO STANDARD ESTRUTURADO, FIXO, TIPO "FGE", 12,5MM DE ESPESSURA TOTAL, COM PLANOS RETOS E INCLINADOS, INCLUSIVE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIS (CANTONEIRAS E CANALETAS) E TIRANTES METÁLICOS ESPECIFICADOS PELO FABRICANTE. FORRO ACÚSTICO ABSORVEDOR SONORO, CÓD. B2, EM PLACAS DE GESSO PERFURADO, 12,5MM DE ESPESSURA, DIMENSÃO PLACA: (1200X2000)MM, PERFURAÇÃO QUADRADA, NO MÍNIMO 23% DE TAXA DE PERFURAÇÃO, NRC>0,90, MODELO "RIGITONE 12/25Q", FABRICAÇÃO "PLACO" OU EQUIVALENTE TÉCNICO, | m²                    | 559,20   | 214,20 | 259,97            | R\$ 145.375,22                | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.11.5                                  | MANTA DE ISOLAMENTO ACUSTICO EM LÂ DE PET, APLICADO EM FORRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m²                    | 2.865,49 | 32,60  | 39,57             | R\$ 113.387,44                | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.11.6                                  | MANTA DE ISOLAMENTO ACUSTICO EM LÂ DE VIDRO COM 50MM, APLICADO EM FORRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m²                    | 578,79   | 60,99  | 74,02             | R\$ 42.842,04                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.11.7                                  | FORRO EM PLACA CIMENTICIA, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m²                    | 98,64    | 150,92 | 183,17            | R\$ 18.067,89                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.11.8                                  | FORRO DE DRYWALL (FGA) PARA AMBIENTES COMERCIAIS FIXADOS EM ARAMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m²                    | 1.221,90 | 39,53  | 47,98             | R\$ 58.626,76                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.11.9                                  | PERFIL L DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DE FORRO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M                     | 6.418,71 | 18,86  | 22,89             | R\$ 146.924,27                | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.11.10                                 | PERFIL T DE ALUMÍNIO PARA TRANSIÇÃO DE FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M                     | 4.327,30 | 18,86  | 22,89             | R\$ 99.051,90                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.12                                    | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |          |        |                   | R\$ 428.183,89                | -                                |                   | -                            | 24.801,43                        | 0,00              | 24.801,43                    | 5,79% |
| 2.12.1                                  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m²                    | 9.654,53 | 2,20   | 2,67              | R\$ 25.777,60                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.12.2                                  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m²                    | 9.654,53 | 6,31   | 7,66              | R\$ 73.953,70                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.12.3                                  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m²                    | 2.754,63 | 2,45   | 2,97              | R\$ 8.181,25                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.12.4                                  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m²                    | 9.654,53 | 11,80  | 14,32             | R\$ 138.252,87                | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.12.5                                  | APUCAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m²                    | 2.754,63 | 16,58  | 20,12             | R\$ 55.423,16                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |                                                                                                    |        |                                       |                   |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |                |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>INFRAESTRUTURA</div><div>E MOBILIDADE</div></div></div> |                                                                                                                                                                                                 |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                       |                                                                                                    |        |                                       |                   |                                  | SALDO ANTERIOR                    |                              | R\$                              | 29.139.754,36     |                              | Grau de Sigilo |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |                                                                                                    |        |                                       |                   |                                  | VALOR DA MEDIÇÃO                  |                              | R\$                              | 219.984,60        |                              | #PÚBLICO       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |                                                                                                    |        |                                       |                   |                                  | SALDO ATUAL                       |                              | R\$                              | 28.919.769,76     |                              |                |                       |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                       | BM - numero           |                       | BM - Data emissão                                                                                  |        | BM - Período de referência da medição |                   |                                  |                                   |                              | Nº do CT                         |                   | Data do CT                   |                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                       | 24                    |                       |                                                                                                    |        | De                                    |                   | 01/06/2024                       | Até                               |                              | 30/06/2024                       | 198/2022          |                              | 30/06/2022     |                       |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada    |                                                                                                    |        | CNPJ                                  |                   |                                  | Tomador /Ag. Promotor             |                              |                                  |                   |                              |                |                       |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 | 30/08/2023            |                       | 5                     |                                                                                                    |        | 13.585.696/0001-07                    |                   |                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                              |                                  |                   |                              |                |                       |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                       | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |        |                                       |                   |                                  | Agente Financeiro                 |                              |                                  |                   |                              |                |                       |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |        |                                       |                   |                                  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |                              |                                  |                   |                              |                |                       |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |        |                                       |                   |                                  | Fonte de recursos                 |                              | Outra (descrever)                |                   |                              |                |                       |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |        |                                       |                   |                                  | <input type="checkbox"/>          | OGU                          | <input type="checkbox"/>         | FGTS ou           |                              |                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |                                                                                                    |        |                                       |                   |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |                |                       |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                       |                       | Previsto no Orçamento |                                                                                                    |        |                                       |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              |                | Perc. Fis. / Fin. (%) |
| Item sub                                                                                                                                                                                                                                       | Descrição                                                                                                                                                                                       |                       |                       | Und.                  | Quant.                                                                                             |        | Preço unit. (R\$)                     | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período                 | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                |                       |
| 2.12.6                                                                                                                                                                                                                                         | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P                                                                           |                       |                       | m²                    | 2.771,03                                                                                           | 20,36  | 24,71                                 | R\$ 68.472,15     | 1.003,70                         |                                   | 1.003,70                     | R\$ 24.801,43                    | R\$ -             | R\$ 24.801,43                | 36,22%         |                       |
| 2.12.7                                                                                                                                                                                                                                         | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                        |                       |                       | m²                    | 1.396,52                                                                                           | 14,94  | 18,13                                 | R\$ 25.318,91     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |                       |
| 2.12.8                                                                                                                                                                                                                                         | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017                                                      |                       |                       | m²                    | 1.396,52                                                                                           | 19,35  | 23,49                                 | R\$ 32.804,25     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |                       |
| 2.13                                                                                                                                                                                                                                           | SERRALHARIA/ MARCENARIA                                                                                                                                                                         |                       |                       |                       |                                                                                                    |        |                                       | R\$ 236.567,89    | -                                |                                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%          |                       |
| 2.13.1                                                                                                                                                                                                                                         | ESCALADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR(1,05 X 0,95M) EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4"                                      |                       |                       | m                     | 16,00                                                                                              | 545,05 | 661,53                                | R\$ 10.584,48     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |                       |
| 2.13.2                                                                                                                                                                                                                                         | GC01 - GUARDA CORPO DUPLO PARA ESCADAS EM AÇO INOXIDÁVEL - H=0,92M-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                    |                       |                       | m                     | 92,59                                                                                              | 432,01 | 524,33                                | R\$ 48.547,71     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |                       |
| 2.13.3                                                                                                                                                                                                                                         | GC02 - GUARDA CORPO TIPO BATEANTE EM AÇO INOXIDÁVEL - H=0,90-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                          |                       |                       | m                     | 16,89                                                                                              | 900,00 | 1.092,33                              | R\$ 18.449,45     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |                       |
| 2.13.4                                                                                                                                                                                                                                         | GC03 - GUARDA CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL E FOLHAS DE VIDRO INCOLOR - H=1,10M-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                             |                       |                       | m                     | 3,66                                                                                               | 544,50 | 660,86                                | R\$ 2.418,75      | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |                       |
| 2.13.5                                                                                                                                                                                                                                         | CO27 - CORRIMÃO DUPLO COM DUAS ALTURAS, DE 70CM E 92CM DO PISO ACABADO, EM TUBO DE AÇO INOX Ø 1.3/4", FIXADO NO GUARDA-CORPO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                          |                       |                       | m                     | 82,36                                                                                              | 425,87 | 516,88                                | R\$ 42.570,24     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |                       |
| 2.13.6                                                                                                                                                                                                                                         | CO28 - CORRIMÃO DUPLO COM DUAS ALTURAS, DE 70CM E 92CM DO PISO ACABADO, COM MONTANTE DE H= 92CM, EM TUBO DE AÇO INOX Ø 1.3/4", FIXADO NO PISO.-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                        |                       |                       | m                     | 24,90                                                                                              | 511,25 | 620,50                                | R\$ 15.450,45     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |                       |
| 2.13.7                                                                                                                                                                                                                                         | G01 - GUARDA-COPO COM CORRIMÃO DUPLO COM DUAS ALTURAS DE 70CM E 92CM DO PISO ACABADO - EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                          |                       |                       | m                     | 17,60                                                                                              | 511,25 | 620,50                                | R\$ 10.920,80     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |                       |
| 2.13.8                                                                                                                                                                                                                                         | CO02 - CORRIMÃO SIMPLES ALTURA DE 92CM DO PISO ACABADO, EM TUBO DE AÇO INOX Ø 2", FIXADO NO PISO.-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                     |                       |                       | m                     | 8,34                                                                                               | 305,57 | 370,87                                | R\$ 3.093,06      | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |                       |
| 2.13.9                                                                                                                                                                                                                                         | CO33 - CORRIMÃO SIMPLES INTERMEDIÁRIO - ALTURA DE 92CM DO PISO ACABADO, EM TUBO DE AÇO INOX Ø 1.1/2" E MONTANTE DE H= 92CM, EM TUBO DE AÇO INOX Ø 2", FIXADO NO PISO.-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |                       |                       | m                     | 29,81                                                                                              | 630,11 | 764,76                                | R\$ 22.797,50     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |                       |
| 2.13.10                                                                                                                                                                                                                                        | GA01 - GUARDA-CORPO EM ALUMINO E VIDRO LAMINADO 6MM- ALTURA 92CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                      |                       |                       | m                     | 38,66                                                                                              | 899,40 | 1.091,60                              | R\$ 42.201,26     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |                       |
| 2.13.11                                                                                                                                                                                                                                        | GA02 - GUARDA-CORPO EM ALUMINO E VIDRO LAMINADO 6MM- ALTURA 50CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                      |                       |                       | m                     | 33,92                                                                                              | 474,49 | 575,89                                | R\$ 19.534,19     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |                       |
| 2.14                                                                                                                                                                                                                                           | GRANITO                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                       |                                                                                                    |        |                                       | R\$ 59.664,48     | -                                |                                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%          |                       |
| 2.14.1                                                                                                                                                                                                                                         | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDRORINHA - CÓD. BG01 - DIM. 0,50X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                   |                       |                       | UN                    | 29,00                                                                                              | 210,41 | 255,37                                | R\$ 7.405,73      | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |                       |
| 2.14.2                                                                                                                                                                                                                                         | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDRORINHA - CÓD. BG02 - DIM. 0,70X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                   |                       |                       | UN                    | 2,00                                                                                               | 296,31 | 359,63                                | R\$ 719,26        | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |                       |
| 2.14.3                                                                                                                                                                                                                                         | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDRORINHA - CÓD. BG03 - DIM. 0,86X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                   |                       |                       | UN                    | 14,00                                                                                              | 362,35 | 439,78                                | R\$ 6.156,92      | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |                       |
| 2.14.4                                                                                                                                                                                                                                         | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDRORINHA - CÓD. BG04 - DIM. 1,5X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                    |                       |                       | UN                    | 1,00                                                                                               | 466,32 | 565,97                                | R\$ 565,97        | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |                       |
| 2.14.5                                                                                                                                                                                                                                         | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDRORINHA - CÓD. BG05 - DIM. 1,90X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                   |                       |                       | UN                    | 1,00                                                                                               | 597,12 | 724,72                                | R\$ 724,72        | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |                       |
| 2.14.6                                                                                                                                                                                                                                         | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDRORINHA - CÓD. BG06 - DIM. 2,10X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                   |                       |                       | UN                    | 2,00                                                                                               | 660,59 | 801,76                                | R\$ 1.603,52      | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |                       |



|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       |                    |                  |          |                                   |                                  |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |  |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                    |                                                                                                    |  |                                       |                    | SALDO ANTERIOR   |          | R\$                               | 29.139.754,36                    | Grau de Sigilo    |            |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       |                    | VALOR DA MEDIÇÃO |          | R\$                               | 219.984,60                       | #PÚBLICO          |            |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       |                    | SALDO ATUAL      |          | R\$                               | 28.919.769,76                    |                   |            |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)                                                                                                                                                                             |  |                       | BM - numero           |                    | BM - Data emissão                                                                                  |  | BM - Período de referência da medição |                    |                  | Nº do CT |                                   | Data do CT                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       | 24                    |                    |                                                                                                    |  | De                                    |                    | 01/06/2024       | Até      | 30/06/2024                        | 198/2022                         |                   | 30/06/2022 |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |  | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada |                                                                                                    |  |                                       | CNPJ               |                  |          | Tomador /Ag. Promotor             |                                  |                   |            |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |  | 30/08/2023            |                       | 5                  |                                                                                                    |  |                                       | 13.585.696/0001-07 |                  |          | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                                  |                   |            |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |  |                       | CTEF - dt assinatura  |                    | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |  |                                       |                    |                  |          | Agente Financeiro                 |                                  |                   |            |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                       |                    | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |  |                                       |                    |                  |          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |                                  |                   |            |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |  |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                    | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |  |                                       |                    |                  |          | Fonte de recursos                 |                                  | Outra (descrever) |            |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                       |                    | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |  |                                       |                    |                  |          | <input type="checkbox"/> OGU      | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                   |            |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                | Previsto no Orçamento |        |          |                   |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                      | Und.                  | Quant. |          | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado Incluído o período |                       |
| 2.14.7                                  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - CÓD. BG07 - DIM. 2,50X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                   | UN                    | 1,00   | 784,68   | 952,37            | R\$ 952,37        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.14.8                                  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - CÓD. BG08 - DIM. 2,76X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                   | UN                    | 1,00   | 1.036,06 | 1.257,47          | R\$ 1.257,47      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.14.9                                  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - CÓD. BG09 - DIM. 3,08X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                   | UN                    | 1,00   | 1.157,82 | 1.405,25          | R\$ 1.405,25      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.14.10                                 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - CÓD. BG10 - DIM. 2,82X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                   | UN                    | 1,00   | 1.056,70 | 1.282,52          | R\$ 1.282,52      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.14.11                                 | BANCADA DE GRANITO BRANCO ITAÚNAS - CÓD. BG11 - DIM. 5,00X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                    | UN                    | 1,00   | 1.879,06 | 2.280,62          | R\$ 2.280,62      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.14.12                                 | BANCADA DE GRANITO BRANCO ITAÚNAS - CÓD. BG12 - DIM. 6,96X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                    | UN                    | 1,00   | 2.616,23 | 3.175,32          | R\$ 3.175,32      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.14.13                                 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - CÓD. BG13 - DIM. 5,11X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                   | UN                    | 1,00   | 1.921,42 | 2.332,03          | R\$ 2.332,03      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.14.14                                 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - CÓD. BG14 - DIM. 6,79X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                   | UN                    | 1,00   | 2.552,60 | 3.098,09          | R\$ 3.098,09      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.14.15                                 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - CÓD. BG15 - DIM. 1,80X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                   | UN                    | 4,00   | 678,43   | 823,41            | R\$ 3.293,64      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.14.16                                 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - CÓD. BG16 - DIM. 1,50X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                   | UN                    | 3,00   | 565,10   | 685,86            | R\$ 2.057,58      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.14.17                                 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - CÓD. BG17 - DIM. 2,00X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                   | UN                    | 6,00   | 752,82   | 913,70            | R\$ 5.482,20      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.14.18                                 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - CÓD. BG18 - DIM. 3,30X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                   | UN                    | 2,00   | 1.035,65 | 1.256,97          | R\$ 2.513,94      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.14.19                                 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - CÓD. BG19 - DIM. 5,92X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                   | UN                    | 2,00   | 1.900,15 | 2.306,21          | R\$ 4.612,42      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.14.20                                 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - CÓD. BG20 - DIM. 3,39X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                   | UN                    | 1,00   | 1.271,57 | 1.543,30          | R\$ 1.543,30      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.14.21                                 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - CÓD. BG21 - DIM. 5,32X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                   | UN                    | 1,00   | 1.350,88 | 1.639,56          | R\$ 1.639,56      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.14.22                                 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - CÓD. BG22 - DIM. 3,40X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                   | UN                    | 1,00   | 1.276,74 | 1.549,58          | R\$ 1.549,58      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.14.23                                 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - CÓD. BG23 - DIM. 1,50X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                   | UN                    | 1,00   | 565,10   | 685,86            | R\$ 685,86        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.14.24                                 | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL - CÓD. BG24 - DIM. 4,20X0,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                 | UN                    | 1,00   | 2.112,15 | 2.563,52          | R\$ 2.563,52      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.14.25                                 | BANCADA DE GRANITO PETRO SÃO GABRIEL - CÓD. BG25 - DIM. 2,00X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                 | UN                    | 1,00   | 628,73   | 763,09            | R\$ 763,09        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.15                                    | LOUÇAS/ METAIS                                                                                                 |                       |        |          |                   | R\$ 252.750,79    | -                                |                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%                 |
| 2.15.1                                  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN                    | 100,00 | 405,75   | 492,46            | R\$ 49.246,00     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.15.2                                  | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN                    | 10,00  | 603,63   | 732,63            | R\$ 7.326,30      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |

|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                                                                                                    |                   |  |                                       |                |            |                                   |                                  |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |  |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                                                                                                    |                   |  |                                       | SALDO ANTERIOR |            | R\$                               | 29.139.754,36                    | Grau de Sigilo    |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                                                                                                    |                   |  | VALOR DA MEDIÇÃO                      |                | R\$        | 219.984,60                        | #PÚBLICO                         |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                                                                                                    |                   |  | SALDO ATUAL                           |                | R\$        | 28.919.769,76                     |                                  |                   |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |  |                       | BM - numero           |                                                                                                    | BM - Data emissão |  | BM - Período de referência da medição |                |            | Nº do CT                          |                                  | Data do CT        |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       | 24                    |                                                                                                    |                   |  | De                                    |                | 01/06/2024 | Até                               | 30/06/2024                       | 198/2022          |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |  | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada                                                                                 |                   |  | CNPJ                                  |                |            | Tomador /Ag. Promotor             |                                  |                   |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |  | 30/08/2023            |                       | 5                                                                                                  |                   |  | 13.585.696/0001-07                    |                |            | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                                  |                   |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |  | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                   |  |                                       |                |            | Agente Financeiro                 |                                  |                   |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                   |  |                                       |                |            | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |                                  |                   |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |  | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                   |  |                                       |                |            | Fonte de recursos                 |                                  | Outra (descrever) |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                   |  |                                       |                |            | <input type="checkbox"/> OGU      | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                   |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                                                                                               | Previsto no Orçamento |        |        |                   |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| item sub                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                     | Und.                  | Quant. |        | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |
| 2.15.3                                  | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                 | UN                    | 71,00  | 310,77 | 377,18            | R\$ 26.779,78     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.15.4                                  | CUBA DE EMBUTIR UNIVERSAL REDONDA L41, TIPO DECA OU SIMILAR                                                                                                                                                                                   | UN                    | 22,00  | 147,51 | 179,03            | R\$ 3.938,66      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.15.5                                  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN                    | 1,00   | 617,76 | 749,78            | R\$ 749,78        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.15.6                                  | CUBA DE AÇO INOX RETANGULAR BL, TIPO TRAMONTINA OU EQUIVALENTE TÉCNICO                                                                                                                                                                        | UN                    | 14,00  | 226,87 | 275,35            | R\$ 3.854,90      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.15.7                                  | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA AUTOMÁTICO 1173C, TIPO DECA OU SIMILAR                                                                                                                                                                        | UN                    | 104,00 | 236,19 | 286,66            | R\$ 29.812,64     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.15.8                                  | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA 1167.C43, TIPO DECA OU SIMILAR                                                                                                                                                                                | UN                    | 16,00  | 122,53 | 148,71            | R\$ 2.379,36      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.15.9                                  | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA                                                                                                                                                                                | UN                    | 81,00  | 47,07  | 57,13             | R\$ 4.627,53      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.15.10                                 | DISPENSER PARA PAPEL-TOALHA CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA                                                                                                                                                                                    | UN                    | 70,00  | 48,87  | 59,31             | R\$ 4.151,70      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.15.11                                 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA                                                                                                                                                                                 | UN                    | 100,00 | 48,87  | 59,31             | R\$ 5.931,00      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.15.12                                 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO                                                                                                                                                   | m²                    | 61,00  | 576,77 | 700,03            | R\$ 42.701,83     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.15.13                                 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                          | UN                    | 52,00  | 302,50 | 367,14            | R\$ 19.091,28     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.15.14                                 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                          | UN                    | 36,00  | 290,70 | 352,82            | R\$ 12.701,52     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.15.15                                 | BARRA DE APOIO VERTICAL, 40CM, REF.: 2310.L040.POL, DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO                                                                                                                                                               | UN                    | 68,00  | 271,60 | 329,64            | R\$ 22.415,52     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.15.16                                 | TANQUE DE PAREDE HERA WALL 30 L EM AÇO INOX ACETINADO 50X40 CM, TRAMONTINA OU EQUIVALENTE TÉCNICO                                                                                                                                             | UN                    | 13,00  | 751,10 | 911,61            | R\$ 11.850,93     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.15.17                                 | TORNEIRA MODELO MAX, COM AREJADOR PARA JARDIM E TANQUE, REF.: 1154.C34, DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO                                                                                                                                           | UN                    | 9,00   | 237,69 | 288,48            | R\$ 2.596,32      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.15.18                                 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                      | UN                    | 2,00   | 96,86  | 117,56            | R\$ 235,12        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.15.19                                 | BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                             | UN                    | 2,00   | 972,49 | 1.180,31          | R\$ 2.360,62      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.16                                    | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA - ÁGUA FRIA                                                                                                                                                                                                       |                       |        |        |                   | R\$ 68.058,31     | -                                |                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%                 |
| 2.16.1                                  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                                                                 | M                     | 118,38 | 15,89  | 19,29             | R\$ 2.283,55      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.16.2                                  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                                                                 | M                     | 642,00 | 18,85  | 22,88             | R\$ 14.688,96     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.16.3                                  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                                                              | M                     | 223,22 | 15,90  | 19,30             | R\$ 4.308,15      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.16.4                                  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                                                                            | M                     | 139,95 | 16,63  | 20,18             | R\$ 2.824,19      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |



|                                                                                   |  |  |                       |  |                                                                                                    |  |                                       |                                                               |                  |  |                                   |                   |  |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|--------------------------------|--|
|  |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |  |                                                                                                    |  |                                       |                                                               | SALDO ANTERIOR   |  | R\$                               | 29.139.754,36     |  | Grau de Sigilo<br><br>#PÚBLICO |  |
|                                                                                   |  |  |                       |  |                                                                                                    |  |                                       |                                                               | VALOR DA MEDIÇÃO |  | R\$                               | 219.984,60        |  |                                |  |
|                                                                                   |  |  |                       |  |                                                                                                    |  |                                       |                                                               | SALDO ATUAL      |  | R\$                               | 28.919.769,76     |  |                                |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                      |  |  | BM - numero           |  | BM - Data emissão                                                                                  |  | BM - Período de referência da medição |                                                               |                  |  |                                   | Nº do CT          |  | Data do CT                     |  |
|                                                                                   |  |  | 24                    |  |                                                                                                    |  | De 01/06/2024 Até 30/06/2024          |                                                               |                  |  |                                   | 198/2022          |  | 30/06/2022                     |  |
| Início da obra - data                                                             |  |  | Previsão Término obra |  | Empresa Contratada                                                                                 |  |                                       | CNPJ                                                          |                  |  | Tomador /Ag. Promotor             |                   |  |                                |  |
| 30/06/2022                                                                        |  |  | 30/08/2023            |  | 5                                                                                                  |  |                                       | 13.585.696/0001-07                                            |                  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                   |  |                                |  |
| CTEF-Valor total inicial (R\$)                                                    |  |  | CTEF - dt assinatura  |  | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |  |                                       | Agente Financeiro                                             |                  |  |                                   |                   |  |                                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                 |  |  |                       |  | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |  |                                       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                       |                  |  |                                   |                   |  |                                |  |
| CTEF-Valor total atual (R\$)                                                      |  |  | CTEF-Dt último Adit.  |  | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |  |                                       | Fonte de recursos                                             |                  |  |                                   | Outra (descrever) |  |                                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                 |  |  |                       |  | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |  |                                       | <input type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS ou |                  |  |                                   |                   |  |                                |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                   | Previsto no Orçamento |        |       |                   |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              |       | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------|-----------------------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                         | Und.                  | Quant. |       | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |       |                       |
| 2.16.5                                  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                | M                     | 84,85  | 19,13 | 23,22             | R\$ 1.970,22      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.16.6                                  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                | M                     | 77,36  | 31,70 | 38,47             | R\$ 2.976,04      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.16.7                                  | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                | UN                    | 82,00  | 4,23  | 5,13              | R\$ 420,66        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.16.8                                  | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                | UN                    | 56,00  | 7,64  | 9,27              | R\$ 519,12        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.16.9                                  | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                              | UN                    | 9,00   | 9,16  | 11,12             | R\$ 100,08        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.16.10                                 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                              | UN                    | 6,00   | 8,94  | 10,85             | R\$ 65,10         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.16.11                                 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                              | UN                    | 9,00   | 20,37 | 24,72             | R\$ 222,48        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.16.12                                 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                              | UN                    | 2,00   | 26,25 | 31,86             | R\$ 63,72         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.16.13                                 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                      | UN                    | 2,00   | 21,41 | 25,99             | R\$ 51,98         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.16.14                                 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                      | UN                    | 6,00   | 24,84 | 30,15             | R\$ 180,90        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.16.15                                 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                      | UN                    | 7,00   | 53,61 | 65,07             | R\$ 455,49        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.16.16                                 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                          | UN                    | 1,00   | 6,65  | 8,07              | R\$ 8,07          | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.16.17                                 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                          | UN                    | 14,00  | 8,38  | 10,17             | R\$ 142,38        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.16.18                                 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                          | UN                    | 4,00   | 13,22 | 16,05             | R\$ 64,20         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.16.19                                 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                     | UN                    | 3,00   | 12,36 | 15,00             | R\$ 45,00         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.16.20                                 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                     | UN                    | 4,00   | 15,37 | 18,65             | R\$ 74,60         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.16.21                                 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                     | UN                    | 1,00   | 42,84 | 51,99             | R\$ 51,99         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.16.22                                 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                          | UN                    | 102,00 | 6,22  | 7,55              | R\$ 770,10        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.16.23                                 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                          | UN                    | 231,00 | 7,44  | 9,03              | R\$ 2.085,93      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.16.24                                 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                          | UN                    | 54,00  | 10,60 | 12,87             | R\$ 694,98        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.16.25                                 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN                    | 75,00  | 8,97  | 10,89             | R\$ 816,75        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |                       |
| 2.16.26                                 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                     | UN                    | 9,00   | 13,21 | 16,03             | R\$ 144,27        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |                       |



|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       |                    |                              |                                   |                                  |               |            |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|----------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |  |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                    |                                                                                                    |  |                                       |                    | SALDO ANTERIOR               |                                   | R\$                              | 29.139.754,36 |            | Grau de Sigilo |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       | VALOR DA MEDIÇÃO   |                              | R\$                               | 219.984,60                       |               | #PÚBLICO   |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       | SALDO ATUAL        |                              | R\$                               | 28.919.769,76                    |               |            |                |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |  |                       | BM - numero           |                    | BM - Data emissão                                                                                  |  | BM - Período de referência da medição |                    |                              | Nº do CT                          |                                  | Data do CT    |            |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       | 24                    |                    |                                                                                                    |  | De                                    |                    | 01/06/2024                   | Até                               |                                  | 30/06/2024    | 30/06/2022 |                |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |  | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada |                                                                                                    |  |                                       | CNPJ               |                              | Tomador /Ag. Promotor             |                                  |               |            |                |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |  | 30/08/2023            |                       | 5                  |                                                                                                    |  |                                       | 13.585.696/0001-07 |                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                                  |               |            |                |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |  |                       | CTEF - dt assinatura  |                    | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |  |                                       |                    | Agente Financeiro            |                                   |                                  |               |            |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                       |                    | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |  |                                       |                    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      |                                   |                                  |               |            |                |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |  |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                    | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |  |                                       |                    | Fonte de recursos            |                                   | Outra (descrever)                |               |            |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                       |                    | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |  |                                       |                    | <input type="checkbox"/> OGU |                                   | <input type="checkbox"/> FGTS ou |               |            |                |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                                   | Previsto no Orçamento |        |       |                   | Executado Físico (Quantidade) |                                  |                   | Executado Financeiro (R\$)   |                                  |                   | Perc. Fis. / Fin. (%)        |       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                                                         | Und.                  | Quant. |       | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$)             | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |       |
| 2.16.27                                 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                     | UN                    | 6,00   | 37,68 | 45,73             | R\$ 274,38                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.16.28                                 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                 | UN                    | 109,00 | 8,33  | 10,11             | R\$ 1.101,99                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.16.29                                 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                 | UN                    | 109,00 | 15,41 | 18,70             | R\$ 2.038,30                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.16.30                                 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                | UN                    | 8,00   | 19,60 | 23,79             | R\$ 190,32                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.16.31                                 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                     | UN                    | 7,00   | 12,92 | 15,68             | R\$ 109,76                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.16.32                                 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                     | UN                    | 31,00  | 18,33 | 22,25             | R\$ 689,75                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.16.33                                 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                | UN                    | 8,00   | 19,60 | 23,79             | R\$ 190,32                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.16.34                                 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                | UN                    | 2,00   | 18,98 | 23,04             | R\$ 46,08                     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.16.35                                 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                | UN                    | 3,00   | 19,73 | 23,95             | R\$ 71,85                     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.16.36                                 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                | UN                    | 2,00   | 26,62 | 32,31             | R\$ 64,62                     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.16.37                                 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                | UN                    | 1,00   | 30,66 | 37,21             | R\$ 37,21                     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.16.38                                 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN                    | 1,00   | 79,07 | 95,97             | R\$ 95,97                     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.16.39                                 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                | UN                    | 1,00   | 76,47 | 92,81             | R\$ 92,81                     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.16.40                                 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                       | UN                    | 1,00   | 8,72  | 10,58             | R\$ 10,58                     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.16.41                                 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                       | UN                    | 115,00 | 10,45 | 12,68             | R\$ 1.458,20                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.16.42                                 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                       | UN                    | 24,00  | 15,88 | 19,27             | R\$ 462,48                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.16.43                                 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                  | UN                    | 4,00   | 17,75 | 21,54             | R\$ 86,16                     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.16.44                                 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                  | UN                    | 3,00   | 21,15 | 25,67             | R\$ 77,01                     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.16.45                                 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                  | UN                    | 4,00   | 47,79 | 58,00             | R\$ 232,00                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.16.46                                 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                             | UN                    | 4,00   | 19,51 | 23,68             | R\$ 94,72                     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.16.47                                 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                             | UN                    | 11,00  | 19,68 | 23,89             | R\$ 262,79                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.16.48                                 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015                             | UN                    | 24,00  | 22,37 | 27,15             | R\$ 651,60                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |



|                                                                                   |  |  |                       |  |                   |                                                                                                    |                                       |  |                                                               |               |                   |                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|--|
|  |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |  |                   |                                                                                                    | SALDO ANTERIOR                        |  | R\$                                                           | 29.139.754,36 | Grau de Sigilo    |                                   |  |
|                                                                                   |  |  |                       |  |                   |                                                                                                    | VALOR DA MEDIÇÃO                      |  | R\$                                                           | 219.984,60    | #PÚBLICO          |                                   |  |
|                                                                                   |  |  |                       |  |                   |                                                                                                    | SALDO ATUAL                           |  | R\$                                                           | 28.919.769,76 |                   |                                   |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                      |  |  | BM - numero           |  | BM - Data emissão |                                                                                                    | BM - Período de referência da medição |  | Nº do CT                                                      |               | Data do CT        |                                   |  |
|                                                                                   |  |  | 24                    |  |                   |                                                                                                    | De 01/06/2024 Até 30/06/2024          |  | 198/2022                                                      |               | 30/06/2022        |                                   |  |
| Início da obra - data                                                             |  |  | Previsão Término obra |  |                   | Empresa Contratada                                                                                 |                                       |  | CNPJ                                                          |               |                   | Tomador /Ag. Promotor             |  |
| 30/06/2022                                                                        |  |  | 30/08/2023            |  |                   | 5                                                                                                  |                                       |  | 13.585.696/0001-07                                            |               |                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                   |  |  | CTEF - dt assinatura  |  |                   | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                                       |  | Agente Financeiro                                             |               |                   |                                   |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                 |  |  |                       |  |                   | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                                       |  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                       |               |                   |                                   |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                     |  |  | CTEF-Dt último Adit.  |  |                   | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                                       |  | Fonte de recursos                                             |               | Outra (descrever) |                                   |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                 |  |  |                       |  |                   | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                                       |  | <input type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS ou |               |                   |                                   |  |

  

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                                                    | Previsto no Orçamento |          |        |                   |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                                                                          | Und.                  | Quant.   |        | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |
| 2.16.49                                 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                              | UN                    | 10,00    | 31,55  | 38,29             | R\$ 382,90        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.16.50                                 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                                | UN                    | 2,00     | 38,51  | 46,74             | R\$ 93,48         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.16.51                                 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                                | UN                    | 2,00     | 42,68  | 51,80             | R\$ 103,60        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.16.52                                 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                            | UN                    | 81,00    | 37,83  | 45,91             | R\$ 3.718,71      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.16.53                                 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                              | UN                    | 14,00    | 58,72  | 71,27             | R\$ 997,78        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.16.54                                 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                        | UN                    | 4,00     | 85,65  | 103,95            | R\$ 415,80        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.16.55                                 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                     | UN                    | 1,00     | 26,64  | 32,33             | R\$ 32,33         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.16.56                                 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                              | UN                    | 3,00     | 218,94 | 265,73            | R\$ 797,19        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.16.57                                 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÊ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                | UN                    | 2,00     | 204,84 | 248,61            | R\$ 497,22        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.16.58                                 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                | UN                    | 1,00     | 264,16 | 320,61            | R\$ 320,61        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.16.59                                 | HIDRÔMETRO DN 25 (1/2"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016                                                                                                                            | UN                    | 1,00     | 144,87 | 175,83            | R\$ 175,83        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.16.60                                 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                      | m³                    | 132,84   | 68,51  | 83,15             | R\$ 11.045,65     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.16.61                                 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                                    | m³                    | 130,18   | 32,05  | 38,90             | R\$ 5.064,00      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.16.62                                 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³                    | 2,66     | 5,43   | 6,59              | R\$ 17,53         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.16.63                                 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                 | M3XKM                 | 11,96    | 1,92   | 2,33              | R\$ 27,87         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.17                                    | INSTALAÇÃO HIDROSSANTÍARIA - ESGOTO                                                                                                                                                                |                       |          |        |                   | R\$ 242.464,49    | -                                |                   | -                            | 25.196,05                        | 0,00              | 25.196,05                    | 10,39%                |
| 2.17.1                                  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                              | M                     | 275,12   | 17,65  | 21,42             | R\$ 5.893,07      | 63,34                            |                   | 63,34                        | R\$ 1.356,74                     | R\$ -             | R\$ 1.356,74                 | 23,02%                |
| 2.17.2                                  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                              | M                     | 1.082,96 | 26,64  | 32,33             | R\$ 35.012,10     | 369,27                           |                   | 369,27                       | R\$ 11.938,50                    | R\$ -             | R\$ 11.938,50                | 34,10%                |
| 2.17.3                                  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                              | M                     | 502,62   | 40,28  | 48,89             | R\$ 24.573,09     | 33,05                            |                   | 33,05                        | R\$ 1.615,81                     | R\$ -             | R\$ 1.615,81                 | 6,58%                 |
| 2.17.4                                  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                             | M                     | 986,25   | 50,97  | 61,86             | R\$ 61.009,43     | 69,20                            |                   | 69,20                        | R\$ 4.280,71                     | R\$ -             | R\$ 4.280,71                 | 7,02%                 |
| 2.17.5                                  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                                       | M                     | 75,16    | 60,99  | 74,02             | R\$ 5.563,34      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.17.6                                  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                  | UN                    | 172,00   | 6,37   | 7,73              | R\$ 1.329,56      | 16,00                            |                   | 16,00                        | R\$ 123,68                       | R\$ -             | R\$ 123,68                   | 9,30%                 |



|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                                                                                                    |                   |  |                                       |  |                                  |                                   |            |               |  |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|--|----------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |  |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                                                                                                    |                   |  |                                       |  | SALDO ANTERIOR                   |                                   | R\$        | 29.139.754,36 |  | Grau de Sigilo |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                                                                                                    |                   |  |                                       |  | VALOR DA MEDIÇÃO                 |                                   | R\$        | 219.984,60    |  | #PÚBLICO       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                                                                                                    |                   |  |                                       |  | SALDO ATUAL                      |                                   | R\$        | 28.919.769,76 |  |                |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |  |                       | BM - numero           |                                                                                                    | BM - Data emissão |  | BM - Período de referência da medição |  |                                  | Nº do CT                          |            | Data do CT    |  |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       | 24                    |                                                                                                    |                   |  | De                                    |  | 01/06/2024                       | Até                               | 30/06/2024 | 198/2022      |  | 30/06/2022     |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |  | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada                                                                                 |                   |  | CNPJ                                  |  |                                  | Tomador /Ag. Promotor             |            |               |  |                |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |  | 30/08/2023            |                       | 5                                                                                                  |                   |  | 13.585.696/0001-07                    |  |                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |            |               |  |                |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |  | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                   |  | Agente Financeiro                     |  |                                  |                                   |            |               |  |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                   |  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               |  |                                  |                                   |            |               |  |                |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |  | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                   |  | Fonte de recursos                     |  | Outra (descrever)                |                                   |            |               |  |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                   |  | <input type="checkbox"/> OGU          |  | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                                   |            |               |  |                |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                         |  | Previsto no Orçamento |        |        |                   | Executado Físico (Quantidade) |                                  |                   | Executado Financeiro (R\$)   |                                  |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------|--------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                                               |  | Und.                  | Quant. |        | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$)             | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |
| 2.17.7                                  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014       |  | UN                    | 153,00 | 11,04  | 13,40             | R\$ 2.050,20                  | 15,00                            |                   | 15,00                        | R\$ 201,00                       | R\$ -             | R\$ 201,00                   | 9,80%                 |
| 2.17.8                                  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014       |  | UN                    | 28,00  | 19,26  | 23,38             | R\$ 654,64                    | 2,00                             |                   | 2,00                         | R\$ 46,76                        | R\$ -             | R\$ 46,76                    | 7,14%                 |
| 2.17.9                                  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014      |  | UN                    | 83,00  | 23,61  | 28,66             | R\$ 2.378,78                  | 3,00                             |                   | 3,00                         | R\$ 85,98                        | R\$ -             | R\$ 85,98                    | 3,61%                 |
| 2.17.10                                 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014       |  | UN                    | 304,00 | 9,32   | 11,31             | R\$ 3.438,24                  | 17,00                            |                   | 17,00                        | R\$ 192,27                       | R\$ -             | R\$ 192,27                   | 5,59%                 |
| 2.17.11                                 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014       |  | UN                    | 410,00 | 10,35  | 12,56             | R\$ 5.149,60                  | 29,00                            |                   | 29,00                        | R\$ 364,24                       | R\$ -             | R\$ 364,24                   | 7,07%                 |
| 2.17.12                                 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014       |  | UN                    | 51,00  | 18,27  | 22,17             | R\$ 1.130,67                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.17.13                                 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014      |  | UN                    | 83,00  | 23,67  | 28,73             | R\$ 2.384,59                  | 14,00                            |                   | 14,00                        | R\$ 402,22                       | R\$ -             | R\$ 402,22                   | 16,87%                |
| 2.17.14                                 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   |  | UN                    | 42,00  | 21,66  | 26,29             | R\$ 1.104,18                  | 7,00                             |                   | 7,00                         | R\$ 184,03                       | R\$ -             | R\$ 184,03                   | 16,67%                |
| 2.17.15                                 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   |  | UN                    | 6,00   | 35,65  | 43,27             | R\$ 259,62                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.17.16                                 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | UN                    | 127,00 | 46,63  | 56,59             | R\$ 7.186,93                  | 13,00                            |                   | 13,00                        | R\$ 735,67                       | R\$ -             | R\$ 735,67                   | 10,24%                |
| 2.17.17                                 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   |  | UN                    | 1,00   | 31,64  | 38,40             | R\$ 38,40                     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.17.18                                 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  |  | UN                    | 166,00 | 41,89  | 50,84             | R\$ 8.439,44                  | 15,00                            |                   | 15,00                        | R\$ 762,60                       | R\$ -             | R\$ 762,60                   | 9,04%                 |
| 2.17.19                                 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  |  | UN                    | 18,00  | 48,67  | 59,07             | R\$ 1.063,26                  | 3,00                             |                   | 3,00                         | R\$ 177,21                       | R\$ -             | R\$ 177,21                   | 16,67%                |
| 2.17.20                                 | LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014          |  | UN                    | 494,00 | 8,90   | 10,80             | R\$ 5.335,20                  | 27,00                            |                   | 27,00                        | R\$ 291,60                       | R\$ -             | R\$ 291,60                   | 5,47%                 |
| 2.17.21                                 | LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014          |  | UN                    | 155,00 | 14,82  | 17,99             | R\$ 2.788,45                  | 8,00                             |                   | 8,00                         | R\$ 143,92                       | R\$ -             | R\$ 143,92                   | 5,16%                 |
| 2.17.22                                 | LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014         |  | UN                    | 274,00 | 18,44  | 22,38             | R\$ 6.132,12                  | 15,00                            |                   | 15,00                        | R\$ 335,70                       | R\$ -             | R\$ 335,70                   | 5,47%                 |
| 2.17.23                                 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014               |  | UN                    | 298,00 | 19,67  | 23,87             | R\$ 7.113,26                  | 23,00                            |                   | 23,00                        | R\$ 549,01                       | R\$ -             | R\$ 549,01                   | 7,72%                 |
| 2.17.24                                 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014               |  | UN                    | 15,00  | 32,93  | 39,97             | R\$ 599,55                    | 4,00                             |                   | 4,00                         | R\$ 159,88                       | R\$ -             | R\$ 159,88                   | 26,67%                |
| 2.17.25                                 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                       |  | UN                    | 8,00   | 36,14  | 43,86             | R\$ 350,88                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.17.26                                 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                       |  | UN                    | 11,00  | 82,93  | 100,65            | R\$ 1.107,15                  | 4,00                             |                   | 4,00                         | R\$ 402,60                       | R\$ -             | R\$ 402,60                   | 36,36%                |
| 2.17.27                                 | CAIXA SIFONADA PVC 250 X 230 X 75 MM C/ TAMPA E PORTA -FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                        |  | UN                    | 13,00  | 148,08 | 179,72            | R\$ 2.336,36                  | 1,00                             |                   | 1,00                         | R\$ 179,72                       | R\$ -             | R\$ 179,72                   | 7,69%                 |
| 2.17.28                                 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                  |  | UN                    | 4,00   | 11,97  | 14,53             | R\$ 58,12                     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       |  |                  |                                   |     |                              |                                  |                   |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|-----|------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>INFRAESTRUTURA</div><div>E MOBILIDADE</div></div></div> |  |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                    |                                                                                                    |  |                                       |  |                  | SALDO ANTERIOR                    |     | R\$                          | 29.139.754,36                    |                   | Grau de Sigilo |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       |  | VALOR DA MEDIÇÃO |                                   | R\$ | 219.984,60                   |                                  | #PÚBLICO          |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       |  | SALDO ATUAL      |                                   | R\$ | 28.919.769,76                |                                  |                   |                |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                                                   |  |                       | BM - numero           |                    | BM - Data emissão                                                                                  |  | BM - Período de referência da medição |  |                  |                                   |     | Nº do CT                     |                                  | Data do CT        |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       | 24                    |                    |                                                                                                    |  | De                                    |  | 01/06/2024       | Até                               |     | 30/06/2024                   | 198/2022                         |                   | 30/06/2022     |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                                          |  | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada |                                                                                                    |  | CNPJ                                  |  |                  | Tomador / Ag. Promotor            |     |                              |                                  |                   |                |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                     |  | 30/08/2023            |                       | 5                  |                                                                                                    |  | 13.585.696/0001-07                    |  |                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |     |                              |                                  |                   |                |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                                                |  |                       | CTEF - dt assinatura  |                    | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |  |                                       |  |                  |                                   |     | Agente Financeiro            |                                  |                   |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |  |                       |                       |                    | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |  |                                       |  |                  |                                   |     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      |                                  |                   |                |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                                                  |  |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                    | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |  |                                       |  |                  |                                   |     | Fonte de recursos            |                                  | Outra (descrever) |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |  |                       |                       |                    | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |  |                                       |  |                  |                                   |     | <input type="checkbox"/> OGU | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                   |                |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                                                    |  | Previsto no Orçamento |        |        |                   |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------|--------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                                                                          |  | Und.                  | Quant. |        | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |
| 2.17.29                                 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014                                                         |  | UN                    | 63,00  | 13,95  | 16,93             | R\$ 1.066,59      | 7,00                             |                   | 7,00                         | R\$ 118,51                       | R\$ -             | R\$ 118,51                   | 11,11%                |
| 2.17.30                                 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014                                                        |  | UN                    | 3,00   | 33,65  | 40,84             | R\$ 122,52        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.17.31                                 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014                                                        |  | UN                    | 6,00   | 18,26  | 22,16             | R\$ 132,96        | 1,00                             |                   | 1,00                         | R\$ 22,16                        | R\$ -             | R\$ 22,16                    | 16,67%                |
| 2.17.32                                 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                          |  | UN                    | 78,00  | 32,93  | 39,97             | R\$ 3.117,66      | 12,00                            |                   | 12,00                        | R\$ 479,64                       | R\$ -             | R\$ 479,64                   | 15,38%                |
| 2.17.33                                 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                           |  | UN                    | 7,00   | 13,39  | 16,25             | R\$ 113,75        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.17.34                                 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014                                |  | UN                    | 12,00  | 18,90  | 22,94             | R\$ 275,28        | 2,00                             |                   | 2,00                         | R\$ 45,88                        | R\$ -             | R\$ 45,88                    | 16,67%                |
| 2.17.35                                 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                      |  | m³                    | 355,20 | 68,51  | 83,15             | R\$ 29.534,88     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.17.36                                 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                                    |  | m³                    | 326,78 | 32,05  | 38,90             | R\$ 12.711,74     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.17.37                                 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                 |  | M3XKM                 | 28,42  | 1,92   | 2,33              | R\$ 66,22         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.17.38                                 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³                    | 127,87 | 5,43   | 6,59              | R\$ 842,66        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.18                                    | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - ÁGUAS PLUVIAIS                                                                                                                                                        |  |                       |        |        |                   | R\$ 89.911,49     | -                                |                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%                 |
| 2.18.1                                  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014                                                                                            |  | M                     | 17,00  | 40,80  | 49,52             | R\$ 841,84        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.18.2                                  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014                                                                            |  | M                     | 19,59  | 47,23  | 57,32             | R\$ 1.122,90      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.18.3                                  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014                                                                            |  | M                     | 466,48 | 93,78  | 113,82            | R\$ 53.094,75     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.18.4                                  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014                                                               |  | UN                    | 2,00   | 36,20  | 43,94             | R\$ 87,88         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.18.5                                  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014                                                |  | UN                    | 29,00  | 115,02 | 139,60            | R\$ 4.048,40      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.18.6                                  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014                                                                |  | UN                    | 3,00   | 30,41  | 36,91             | R\$ 110,73        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.18.7                                  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014                                                               |  | UN                    | 3,00   | 45,28  | 54,96             | R\$ 164,88        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.18.8                                  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014                                                |  | UN                    | 54,00  | 141,12 | 171,28            | R\$ 9.249,12      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.18.9                                  | LUIVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014                                                                  |  | UN                    | 3,00   | 20,38  | 24,74             | R\$ 74,22         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.18.10                                 | LUIVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014                                                                 |  | UN                    | 5,00   | 24,87  | 30,18             | R\$ 150,90        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.18.11                                 | LUIVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014                                                  |  | UN                    | 83,00  | 70,87  | 86,01             | R\$ 7.138,83      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |                                                                                                    |                    |                                         |  |                                       |  |                              |                                   |                                  |          |                   |                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------|----------------|--|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>INFRAESTRUTURA</div><div>E MOBILIDADE</div></div></div> |  |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23                                                                              |                    |                                         |  |                                       |  |                              | SALDO ANTERIOR                    |                                  | R\$      | 29.139.754,36     | Grau de Sigilo |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |                                                                                                    |                    |                                         |  |                                       |  |                              | VALOR DA MEDIÇÃO                  |                                  | R\$      | 219.984,60        | #PÚBLICO       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |                                                                                                    |                    |                                         |  |                                       |  |                              | SALDO ATUAL                       |                                  | R\$      | 28.919.769,76     |                |  |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                                                   |  |                       | BM - numero                                                                                        |                    | BM - Data emissão                       |  | BM - Período de referência da medição |  |                              |                                   |                                  | Nº do CT |                   | Data do CT     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       | 24                                                                                                 |                    |                                         |  | De                                    |  | 01/06/2024                   | Até                               | 30/06/2024                       | 198/2022 |                   | 30/06/2022     |  |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                                          |  | Previsão Término obra |                                                                                                    | Empresa Contratada |                                         |  | CNPJ                                  |  |                              | Tomador /Ag. Promotor             |                                  |          |                   |                |  |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                     |  | 30/08/2023            |                                                                                                    | 5                  |                                         |  | 13.585.696/0001-07                    |  |                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                                  |          |                   |                |  |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                                                |  |                       | CTEF - dt assinatura                                                                               |                    | Objeto do CTEF (resumo)                 |  |                                       |  |                              |                                   | Agente Financeiro                |          |                   |                |  |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |  |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                    |                                         |  |                                       |  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      |                                   |                                  |          |                   |                |  |  |
| CTEF-Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                                                   |  |                       | CTEF-Dt último Adit.                                                                               |                    | Local da obra (Bairro / Município / UF) |  |                                       |  |                              |                                   | Fonte de recursos                |          | Outra (descrever) |                |  |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |  |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                    |                                         |  |                                       |  | <input type="checkbox"/> OGU |                                   | <input type="checkbox"/> FGTS ou |          |                   |                |  |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                                                                             |  |  | Previsto no Orçamento |        |          |                   | Executado Físico (Quantidade) |                                  |                   | Executado Financeiro (R\$)   |                                  |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--------|----------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                   |  |  | Und.                  | Quant. |          | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$)             | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |
| 2.18.12                                 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020                                                                       |  |  | UN                    | 1,00   | 500,97   | 608,03            | R\$ 608,03                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.18.13                                 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                               |  |  | m³                    | 108,80 | 68,51    | 83,15             | R\$ 9.046,72                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.18.14                                 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                                                             |  |  | m³                    | 100,10 | 32,05    | 38,90             | R\$ 3.893,89                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.18.15                                 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                          |  |  | M3XKM                 | 8,70   | 1,92     | 2,33              | R\$ 20,27                     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.18.16                                 | CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                           |  |  | m³                    | 39,17  | 5,43     | 6,59              | R\$ 258,13                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.19                                    | INSTALAÇÃO HIDROSSANTÁRIA - PCI - COMBATE A INCÊNDIO                                                                                                                                                                        |  |  |                       |        |          |                   | R\$ 628.475,63                | -                                |                   | -                            | 25.323,40                        | 0,00              | 25.323,40                    | 4,03%                 |
| 2.19.1                                  | ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD. EUROTRON/EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                        |  |  | UN                    | 24,00  | 63,59    | 77,18             | R\$ 1.852,32                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.19.2                                  | SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                       |  |  | UN                    | 24,00  | 205,15   | 248,99            | R\$ 5.975,76                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.19.3                                  | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                             |  |  | un                    | 1,00   | 5.239,52 | 6.359,21          | R\$ 6.359,21                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.19.4                                  | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO CONVENCIONAL, MODELO VR-F, MARCA VERIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                         |  |  | un                    | 129,00 | 97,59    | 118,44            | R\$ 15.278,76                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.19.5                                  | DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRICO CONVENCIONAL, MODELO VR-T, MARCA VERIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                        |  |  | un                    | 10,00  | 83,95    | 101,89            | R\$ 1.018,90                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.19.6                                  | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA E POTÊNCIA EQUIVALENTE À 55W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                     |  |  | UN                    | 25,00  | 270,61   | 328,44            | R\$ 8.211,00                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.19.7                                  | BLOCOS AUTÔNOMOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA E POTÊNCIA EQUIVALENTE À 10W, INSTALADOS NA PAREDE OU NO TETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                      |  |  | UN                    | 95,00  | 454,99   | 552,22            | R\$ 52.460,90                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.19.8                                  | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | UN                    | 26,00  | 1.802,64 | 2.187,86          | R\$ 56.884,36                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.19.9                                  | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                    |  |  | UN                    | 1,00   | 2.774,14 | 3.366,97          | R\$ 3.366,97                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.19.10                                 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIÕES ENGATE RAPIDO                                                                     |  |  | UN                    | 3,00   | 405,00   | 456,52            | R\$ 1.369,56                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.19.11                                 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P                                                                                                                 |  |  | UN                    | 61,00  | 248,18   | 301,22            | R\$ 18.374,42                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.19.12                                 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P                                                                                                                |  |  | UN                    | 6,00   | 336,64   | 408,58            | R\$ 2.451,48                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.19.13                                 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                        |  |  | UN                    | 332,00 | 78,28    | 95,01             | R\$ 31.543,32                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.19.14                                 | PLACA EM ACRÍLICO FOTOLUMINESCENTE COM INDICAÇÕES DIVERSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                      |  |  | UN                    | 167,00 | 33,46    | 40,61             | R\$ 6.781,87                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.19.15                                 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                   |  |  | M                     | 620,00 | 50,25    | 60,99             | R\$ 37.813,80                 | 102,63                           |                   | 102,63                       | R\$ 6.259,40                     | R\$ -             | R\$ 6.259,40                 | 16,55%                |
| 2.19.16                                 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                               |  |  | M                     | 145,00 | 61,38    | 74,50             | R\$ 10.802,50                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |





**PETROLINA**  
 PREFEITURA

SECRETARIA DE  
 INFRAESTRUTURA  
 E MOBILIDADE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 23

|                  |     |               |                |
|------------------|-----|---------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR   | R\$ | 29.139.754,36 | Grau de Sigilo |
| VALOR DA MEDIÇÃO | R\$ | 219.984,60    |                |
| SALDO ATUAL      | R\$ | 28.919.769,76 |                |
|                  |     |               | #PÚBLICO       |

|                                              |             |                   |                                       |            |     |            |          |            |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|------------|-----|------------|----------|------------|
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento) | BM - numero | BM - Data emissão | BM - Período de referência da medição |            |     |            | Nº do CT | Data do CT |
|                                              | 24          |                   | De                                    | 01/06/2024 | Até | 30/06/2024 | 198/2022 | 30/06/2022 |

|                                     |                                     |                         |                            |                                                            |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Início da obra - data<br>30/06/2022 | Previsão Término obra<br>30/08/2023 | Empresa Contratada<br>5 | CNPJ<br>13.585.696/0001-07 | Tomador /Ag. Promotor<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|

|                                 |                      |                                                                                                    |                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CTEF- Valor total inicial (R\$) | CTEF - dt assinatura | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            | Agente Financeiro                                                                  |
| R\$ 39.026.921,01               |                      | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                            |
| CTEF- Valor total atual (R\$)   | CTEF-Dt último Adit. | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            | Fonte de recursos<br><input type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS ou |
| R\$ 39.026.921,01               |                      | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            | Outra (descrever)                                                                  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                                                     | Previsto no Orçamento |        |          |                   |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                                                                           | Und.                  | Quant. |          | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |
| 2.19.17                                 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                       | M                     | 170,00 | 70,29    | 85,31             | R\$ 14.502,70     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.19.18                                 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                           | M                     | 230,00 | 97,34    | 118,14            | R\$ 27.172,20     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.19.19                                 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                       | M                     | 245,00 | 119,19   | 144,66            | R\$ 35.441,70     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.19.20                                 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                           | M                     | 100,00 | 157,07   | 190,64            | R\$ 19.064,00     | 100,00                           |                   | 100,00                       | R\$ 19.064,00                    | R\$ -             | R\$ 19.064,00                | 100,00%               |
| 2.19.21                                 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                           | M                     | 70,00  | 208,92   | 253,57            | R\$ 17.749,90     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.19.22                                 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 150 (6"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                           | UN                    | 625,00 | 334,84   | 406,40            | R\$ 254.000,00    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20                                    | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - MÉDIA TENSÃO                                                                                                                                                                  |                       |        |          |                   | R\$ 214.338,85    | -                                |                   | -                            | 11.810,22                        | 0,00              | 11.810,22                    | 5,51%                 |
| 2.20.1                                  | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN                    | 1,00   | 948,14   | 1.150,76          | R\$ 1.150,76      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.2                                  | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 400 KG,H = 12 M (NBR 8451)                                                                                                                                               | UN                    | 1,00   | 1.194,81 | 1.346,79          | R\$ 1.346,79      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.3                                  | CURZETA EM CONCRETO INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO COM 2,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                            | UN                    | 3,00   | 107,31   | 130,24            | R\$ 390,72        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.4                                  | PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                             | UN                    | 7,00   | 11,23    | 12,66             | R\$ 88,62         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.5                                  | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020                                                                                                                      | UN                    | 6,00   | 28,15    | 34,17             | R\$ 205,02        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.6                                  | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                                                                    | UN                    | 6,00   | 19,36    | 23,50             | R\$ 141,00        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.7                                  | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.                                                        | UN                    | 4,00   | 339,02   | 411,47            | R\$ 1.645,88      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.8                                  | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020                                                                                                                   | UN                    | 3,00   | 6,81     | 8,27              | R\$ 24,81         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.9                                  | CHAVE FUSIVEL 15 KV UNIPOLAR 100 A COM ELÓS FUSÍVEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                    | UN                    | 3,00   | 265,33   | 322,03            | R\$ 966,09        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.10                                 | CONECTOR PARALELO AL EXTRUDADO CA-CU 10.0 D10-2-1 PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                              | UN                    | 6,00   | 23,84    | 28,93             | R\$ 173,58        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.11                                 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                                                       | M                     | 15,00  | 61,70    | 74,89             | R\$ 1.123,35      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.12                                 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR                                                                                                                                                            | UN                    | 1,00   | 84,42    | 102,46            | R\$ 102,46        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.13                                 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, Ø 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                             | M                     | 6,00   | 397,23   | 482,12            | R\$ 2.892,72      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.14                                 | CURVA DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, Ø 4", 90º RAIO LONGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                  | UN                    | 1,00   | 188,92   | 229,29            | R\$ 229,29        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.15                                 | LUIVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                           | UN                    | 2,00   | 57,75    | 70,09             | R\$ 140,18        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |



|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                    |  |                                                                                                    |  |                                       |                |            |               |                                   |          |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|-----------------------------------|----------|----------------------------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |  |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                    |  |                                                                                                    |  |                                       | SALDO ANTERIOR |            | R\$           | 29.139.754,36                     |          | Grau de Sigilo                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                    |  |                                                                                                    |  | VALOR DA MEDIÇÃO                      |                | R\$        | 219.984,60    |                                   | #PÚBLICO |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                    |  |                                                                                                    |  | SALDO ATUAL                           |                | R\$        | 28.919.769,76 |                                   |          |                                  |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |  |                       |                       | BM - numero        |  | BM - Data emissão                                                                                  |  | BM - Período de referência da medição |                |            |               | Nº do CT                          |          | Data do CT                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       | 24                 |  |                                                                                                    |  | De                                    |                | 01/06/2024 |               | Até                               |          | 30/06/2024                       |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |  | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada |  |                                                                                                    |  | CNPJ                                  |                |            |               | Tomador /Ag. Promotor             |          |                                  |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |  | 30/08/2023            |                       | 5                  |  |                                                                                                    |  | 13.585.696/0001-07                    |                |            |               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |          |                                  |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |  |                       | CTEF - dt assinatura  |                    |  | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |  |                                       |                |            |               | Agente Financeiro                 |          |                                  |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                       |                    |  | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |  |                                       |                |            |               | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |          |                                  |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |  |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                    |  | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |  |                                       |                |            |               | Fonte de recursos                 |          | Outra (descrever)                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                       |                    |  | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |  |                                       |                |            |               | <input type="checkbox"/> OGU      |          | <input type="checkbox"/> FGTS ou |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                     | Previsto no Orçamento |        |          |                   |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                           | Und.                  | Quant. |          | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |
| 2.20.16                                 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                         | UN                    | 1,00   | 32,78    | 39,79             | R\$ 39,79         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.17                                 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15kv 400A, COMANDO SIMULTÂNEO NAS TRÊS FASES, COM CHAVE FIM DE CURSO, MANOPLA E PROLONGADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN                    | 1,00   | 1.599,08 | 1.940,80          | R\$ 1.940,80      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.18                                 | DISJUNTOR A VÁCUO DE PROTEÇÃO EM MÉDIA TENSÃO 15KV DE 630A COM RELÉ DE PROTEÇÃO, TC E TP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                | UN                    | 1,00   | 2.372,93 | 2.880,03          | R\$ 2.880,03      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.19                                 | SUPORTE PARA TP E TC 15kv - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                               | UN                    | 1,00   | 701,45   | 851,35            | R\$ 851,35        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.20                                 | SUPORTE INTERNO PARA FIXAÇÃO DE PARA-RAIOS E MUFLAS EM PERFIL DE FERRO 25X25X5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                        | UN                    | 1,00   | 351,98   | 427,20            | R\$ 427,20        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.21                                 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                    | UN                    | 5,00   | 19,36    | 23,50             | R\$ 117,50        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.22                                 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.        | UN                    | 4,00   | 339,02   | 411,47            | R\$ 1.645,88      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.23                                 | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020                                                                      | UN                    | 4,00   | 28,15    | 34,17             | R\$ 136,68        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.24                                 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020                                                                   | UN                    | 15,00  | 6,81     | 8,27              | R\$ 124,05        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.25                                 | VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO Ø3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                   | UN                    | 90,00  | 338,82   | 411,23            | R\$ 37.010,70     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.26                                 | CONECTOR BORNE CONCÊNTRICO A PRESSÃO TIPO DERIVAÇÃO 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                | UN                    | 6,00   | 12,62    | 15,32             | R\$ 91,92         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.27                                 | CONECTOR BORNE DE EMENDA A PRESSÃO 3/8"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                  | UN                    | 6,00   | 12,62    | 15,32             | R\$ 91,92         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.28                                 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, Ø 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                             | M                     | 3,00   | 397,23   | 482,12            | R\$ 1.446,36      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.29                                 | BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTOS 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                     | UN                    | 3,00   | 25,37    | 30,79             | R\$ 92,37         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.30                                 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                          | UN                    | 18,00  | 76,37    | 92,69             | R\$ 1.668,42      | 18,00                            |                   | 18,00                        | R\$ 1.668,42                     | R\$ -             | R\$ 1.668,42                 | 100,00%               |
| 2.20.31                                 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                       | M                     | 120,00 | 61,70    | 74,89             | R\$ 8.986,80      | 120,00                           |                   | 120,00                       | R\$ 8.986,80                     | R\$ -             | R\$ 8.986,80                 | 100,00%               |
| 2.20.32                                 | SOLDA EXOTERMICA (DIVERSOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                             | UN                    | 30,00  | 31,72    | 38,50             | R\$ 1.155,00      | 30,00                            |                   | 30,00                        | R\$ 1.155,00                     | R\$ -             | R\$ 1.155,00                 | 100,00%               |
| 2.20.33                                 | TERMINAL DE PRESSÃO 1 FURO 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                        | UN                    | 20,00  | 10,69    | 12,97             | R\$ 259,40        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.34                                 | PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020                                                                 | m²                    | 1,50   | 109,72   | 133,17            | R\$ 199,76        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.35                                 | CABO DE MÉDIA TENSÃO PARA 12/20KV - 1X35MM2 UNIPOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                    | M                     | 100,00 | 126,54   | 153,58            | R\$ 15.358,00     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.36                                 | TAMPA EM CHAPA DE AÇO ANTIDERRAPANTE TIPO XADREZ DE 1/4" (SUBESTAÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                   | m²                    | 5,50   | 1.163,44 | 1.412,07          | R\$ 7.766,39      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.37                                 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                              | m²                    | 3,36   | 619,46   | 751,84            | R\$ 2.526,18      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |                       |                    |                                                                                                    |                  |                                       |                    |                |  |                              |                                   |                                  |                |          |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|--|------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>INFRAESTRUTURA</div><div>E MOBILIDADE</div></div></div> |  |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                    |                                                                                                    |                  |                                       |                    | SALDO ANTERIOR |  | R\$                          | 29.139.754,36                     |                                  | Grau de Sigilo |          |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |                       |                    |                                                                                                    | VALOR DA MEDIÇÃO |                                       |                    |                |  |                              | R\$                               | 219.984,60                       |                | #PÚBLICO |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |                       |                    |                                                                                                    | SALDO ATUAL      |                                       |                    |                |  |                              | R\$                               | 28.919.769,76                    |                |          |  |            |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)                                                                                                                                                                                                    |  |                       | BM - numero           |                    | BM - Data emissão                                                                                  |                  | BM - Período de referência da medição |                    |                |  | Nº do CT                     |                                   | Data do CT                       |                |          |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       | 24                    |                    |                                                                                                    |                  | De                                    |                    | 01/06/2024     |  | Até                          |                                   | 30/06/2024                       |                | 198/2022 |  | 30/06/2022 |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                                          |  | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada |                                                                                                    |                  |                                       | CNPJ               |                |  |                              | Tomador /Ag. Promotor             |                                  |                |          |  |            |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                     |  | 30/08/2023            |                       | 5                  |                                                                                                    |                  |                                       | 13.585.696/0001-07 |                |  |                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                                  |                |          |  |            |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                                                |  |                       | CTEF - dt assinatura  |                    | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                  |                                       |                    |                |  | Agente Financeiro            |                                   |                                  |                |          |  |            |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |  |                       |                       |                    | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                  |                                       |                    |                |  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      |                                   |                                  |                |          |  |            |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                                                  |  |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                    | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                  |                                       |                    |                |  | Fonte de recursos            |                                   | Outra (descrever)                |                |          |  |            |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |  |                       |                       |                    | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                  |                                       |                    |                |  | <input type="checkbox"/> OGU |                                   | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                |          |  |            |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                        |      | Previsto no Orçamento |           |                   |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                                              | Und. | Quant.                |           | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |
| 2.20.38                                 | TELA DE PROTEÇÃO MALHA MAX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 10mm ARAME 12BWG COM CANTONEIRA "L" 1.1/2" x 1.1/2" x 3/16" (SUBESTAÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                | m²   | 20,00                 | 115,54    | 140,23            | R\$ 2.804,60      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.39                                 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020                         | UN   | 14,00                 | 148,71    | 180,49            | R\$ 2.526,86      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.20.40                                 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN   | 2,00                  | 46.786,53 | 56.784,81         | R\$ 113.569,62    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21                                    | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - BAIXA TENSÃO                                                                                                                                     |      |                       |           |                   | R\$ 1.808.414,62  | -                                |                   | -                            | 67.653,96                        | 0,00              | 67.653,96                    | 3,74%                 |
| 2.21.1                                  | ELETROCALHA PERFORADA TIPO C EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 18 - NAS DIM. 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                             | M    | 3.418,00              | 64,36     | 78,11             | R\$ 266.979,98    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.2                                  | ELETROCALHA PERFORADA TIPO C EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 18 - NAS DIM. 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                             | M    | 1.150,11              | 64,36     | 78,11             | R\$ 89.835,09     | 633,00                           |                   | 633,00                       | R\$ 49.443,63                    | R\$ -             | R\$ 49.443,63                | 55,04%                |
| 2.21.3                                  | ELETROCALHA PERFORADA TIPO C EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 18 - NAS DIM. 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                             | M    | 160,97                | 71,90     | 87,27             | R\$ 14.047,85     | 57,00                            |                   | 57,00                        | R\$ 4.974,39                     | R\$ -             | R\$ 4.974,39                 | 35,41%                |
| 2.21.4                                  | ELETROCALHA PERFORADA TIPO C EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 18 - NAS DIM. 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                            | M    | 55,54                 | 79,43     | 96,40             | R\$ 5.354,06      | 17,50                            |                   | 17,50                        | R\$ 1.687,00                     | R\$ -             | R\$ 1.687,00                 | 31,51%                |
| 2.21.5                                  | ELETROCALHA PERFORADA TIPO C EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 18 - NAS DIM. 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                            | M    | 81,25                 | 94,53     | 114,73            | R\$ 9.321,81      | 23,95                            |                   | 23,95                        | R\$ 2.747,78                     | R\$ -             | R\$ 2.747,78                 | 29,48%                |
| 2.21.6                                  | ELETROCALHA PERFORADA TIPO C EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 18 - NAS DIM. 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                           | M    | 26,70                 | 109,61    | 133,03            | R\$ 3.551,90      | 26,70                            |                   | 26,70                        | R\$ 3.551,90                     | R\$ -             | R\$ 3.551,90                 | 100,00%               |
| 2.21.7                                  | SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFORADA TIPO C EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 18 - NAS DIM. 70X81MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                       | un   | 1.658,00              | 12,05     | 14,63             | R\$ 24.256,54     | 50,00                            |                   | 50,00                        | R\$ 731,50                       | R\$ -             | R\$ 731,50                   | 3,02%                 |
| 2.21.8                                  | SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFORADA TIPO C EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 18 - NAS DIM. 70X96MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                       | UN   | 48,00                 | 12,05     | 14,63             | R\$ 702,24        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.9                                  | SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFORADA TIPO C EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 18 - NAS DIM. 95X114MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                      | UN   | 123,00                | 12,84     | 15,58             | R\$ 1.916,34      | 33,00                            |                   | 33,00                        | R\$ 514,14                       | R\$ -             | R\$ 514,14                   | 26,83%                |
| 2.21.10                                 | SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFORADA TIPO C EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 18 - NAS DIM. 120X146MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                     | UN   | 91,00                 | 15,78     | 19,15             | R\$ 1.742,65      | 46,00                            |                   | 46,00                        | R\$ 880,90                       | R\$ -             | R\$ 880,90                   | 50,55%                |
| 2.21.11                                 | SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFORADA TIPO C EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 18 - NAS DIM. 120X175MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                     | UN   | 68,00                 | 12,84     | 15,58             | R\$ 1.059,44      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.12                                 | TALA PLANA PARA ELETROCALHA PERFORADA TIPO C EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 18 - NAS DIM. 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                | UN   | 638,00                | 6,87      | 8,34              | R\$ 5.320,92      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.13                                 | TALA PLANA PARA ELETROCALHA PERFORADA TIPO C EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 18 - NAS DIM. 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                | UN   | 102,00                | 6,87      | 8,34              | R\$ 850,68        | 102,00                           |                   | 102,00                       | R\$ 850,68                       | R\$ -             | R\$ 850,68                   | 100,00%               |
| 2.21.14                                 | TALA PLANA PARA ELETROCALHA PERFORADA TIPO C EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 18 - NAS DIM. 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                | UN   | 14,00                 | 8,37      | 10,16             | R\$ 142,24        | 14,00                            |                   | 14,00                        | R\$ 142,24                       | R\$ -             | R\$ 142,24                   | 100,00%               |
| 2.21.15                                 | TALA PLANA PARA ELETROCALHA PERFORADA TIPO C EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 18 - NAS DIM. 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                               | UN   | 10,00                 | 9,93      | 12,05             | R\$ 120,50        | 10,00                            |                   | 10,00                        | R\$ 120,50                       | R\$ -             | R\$ 120,50                   | 100,00%               |
| 2.21.16                                 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                             | M    | 514,19                | 8,18      | 9,93              | R\$ 5.105,91      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.17                                 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                          | M    | 111,20                | 15,32     | 18,59             | R\$ 2.067,21      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.18                                 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016                                                                             | M    | 84,28                 | 12,41     | 15,06             | R\$ 1.269,26      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |

|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                      |                       |                                                                                                    |                   |  |                                       |  |                  |                              |                                   |                   |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|--|------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |  |                       |                      | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                                                                                                    |                   |  |                                       |  | SALDO ANTERIOR   |                              | R\$                               | 29.139.754,36     | Grau de Sigilo |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                      |                       |                                                                                                    |                   |  |                                       |  | VALOR DA MEDIÇÃO |                              | R\$                               | 219.984,60        | #PÚBLICO       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                      |                       |                                                                                                    |                   |  |                                       |  | SALDO ATUAL      |                              | R\$                               | 28.919.769,76     |                |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |  |                       |                      | BM - numero           |                                                                                                    | BM - Data emissão |  | BM - Período de referência da medição |  |                  |                              | Nº do CT                          |                   | Data do CT     |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                      | 24                    |                                                                                                    |                   |  | De                                    |  | 01/06/2024       | Até                          |                                   | 30/06/2024        | 198/2022       |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |  | Previsão Término obra |                      | Empresa Contratada    |                                                                                                    |                   |  | CNPJ                                  |  |                  |                              | Tomador /Ag. Promotor             |                   |                |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |  | 30/08/2023            |                      | 5                     |                                                                                                    |                   |  | 13.585.696/0001-07                    |  |                  |                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                   |                |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |  |                       | CTEF - dt assinatura |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                   |  |                                       |  |                  | Agente Financeiro            |                                   |                   |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                      |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                   |  |                                       |  |                  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      |                                   |                   |                |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |  |                       | CTEF-Dt último Adit. |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                   |  |                                       |  |                  | Fonte de recursos            |                                   | Outra (descrever) |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                      |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                   |  |                                       |  |                  | <input type="checkbox"/> OGU | <input type="checkbox"/> FGTS ou  |                   |                |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                           |      | Previsto no Orçamento |        |                   |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                                                 | Und. | Quant.                |        | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado Incluído o período |                       |
| 2.21.19                                 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016                                                                                   | M    | 86,82                 | 18,43  | 22,37             | R\$ 1.942,16      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.20                                 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016                                                                                    | M    | 471,70                | 27,72  | 33,64             | R\$ 15.867,99     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.21                                 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P                                       | M    | 272,84                | 24,10  | 29,25             | R\$ 7.980,57      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.22                                 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P                                         | M    | 16,05                 | 28,51  | 34,60             | R\$ 555,33        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.23                                 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P                              | M    | 53,52                 | 43,72  | 53,06             | R\$ 2.839,77      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.24                                 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P                             | M    | 340,53                | 46,51  | 56,45             | R\$ 19.222,92     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.25                                 | ELETRODUTO RÍGIDO GALVANIZADO - DIM. 2 POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                    | M    | 35,18                 | 35,72  | 43,35             | R\$ 1.525,05      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.26                                 | ELETRODUTO RÍGIDO GALVANIZADO - DIM. 3 POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                    | M    | 5,01                  | 209,30 | 254,03            | R\$ 1.272,69      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.27                                 | LUIVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                              | UN   | 83,00                 | 7,49   | 9,09              | R\$ 754,47        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.28                                 | LUIVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                | UN   | 42,00                 | 8,91   | 10,81             | R\$ 454,02        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.29                                 | LUIVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                            | UN   | 24,00                 | 10,96  | 13,30             | R\$ 319,20        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.30                                 | LUIVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                           | UN   | 10,00                 | 12,69  | 15,40             | R\$ 154,00        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.31                                 | LUIVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                           | UN   | 4,00                  | 24,93  | 30,26             | R\$ 121,04        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.32                                 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                    | UN   | 1.368,00              | 8,48   | 10,29             | R\$ 14.076,72     | 70,00                            |                   | 70,00                        | R\$ 720,30                       | R\$ -             | R\$ 720,30                   | 5,12%                 |
| 2.21.33                                 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                    | UN   | 76,00                 | 11,16  | 13,54             | R\$ 1.029,04      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.34                                 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL                                                                                                                                        | UN   | 2.284,00              | 10,62  | 12,89             | R\$ 29.440,76     | 100,00                           |                   | 100,00                       | R\$ 1.289,00                     | R\$ -             | R\$ 1.289,00                 | 4,38%                 |
| 2.21.35                                 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P                                            | UN   | 266,00                | 29,26  | 35,51             | R\$ 9.445,66      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.36                                 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA PINTADA, NAS DIMENSÕES 150X150X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                               | M    | 64,00                 | 41,31  | 50,14             | R\$ 3.208,96      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.37                                 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN   | 42,00                 | 648,24 | 786,77            | R\$ 33.044,34     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.38                                 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P                                       | UN   | 12,00                 | 28,07  | 34,07             | R\$ 408,84        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.39                                 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020                           | UN   | 8,00                  | 148,71 | 180,49            | R\$ 1.443,92      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.40                                 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020                           | UN   | 104,00                | 234,69 | 284,84            | R\$ 29.623,36     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |





**PETROLINA**  
 PREFEITURA

SECRETARIA DE  
 INFRAESTRUTURA  
 E MOBILIDADE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 23

|                  |     |               |                |
|------------------|-----|---------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR   | R\$ | 29.139.754,36 | Grau de Sigilo |
| VALOR DA MEDIÇÃO | R\$ | 219.984,60    |                |
| SALDO ATUAL      | R\$ | 28.919.769,76 |                |
|                  |     |               | #PÚBLICO       |

|                                              |             |                   |                                       |            |     |            |          |            |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|------------|-----|------------|----------|------------|
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento) | BM - numero | BM - Data emissão | BM - Período de referência da medição |            |     |            | Nº do CT | Data do CT |
|                                              | 24          |                   | De                                    | 01/06/2024 | Até | 30/06/2024 | 198/2022 | 30/06/2022 |

|                                     |                                     |                         |                            |                                                            |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Início da obra - data<br>30/06/2022 | Previsão Término obra<br>30/08/2023 | Empresa Contratada<br>5 | CNPJ<br>13.585.696/0001-07 | Tomador /Ag. Promotor<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|

|                                 |                      |                                                                                                    |                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CTEF- Valor total inicial (R\$) | CTEF - dt assinatura | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            | Agente Financeiro                                                                  |
| R\$ 39.026.921,01               |                      | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                            |
| CTEF- Valor total atual (R\$)   | CTEF-Dt último Adit. | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            | Fonte de recursos<br><input type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS ou |
| R\$ 39.026.921,01               |                      | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                                                                                    |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                           | Previsto no Orçamento |        |          |                   |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                                                 | Und.                  | Quant. |          | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |
| 2.21.41                                 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA PINTADA, NAS DIMENSÕES 100X100X80MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                | UN                    | 24,00  | 17,62    | 21,39             | R\$ 513,36        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.42                                 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN                    | 21,00  | 680,41   | 825,81            | R\$ 17.342,01     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.43                                 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN                    | 2,00   | 782,64   | 949,89            | R\$ 1.899,78      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.44                                 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO             | UN                    | 3,00   | 897,45   | 1.089,24          | R\$ 3.267,72      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.45                                 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO             | UN                    | 4,00   | 1.391,99 | 1.689,46          | R\$ 6.757,84      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.46                                 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 70 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO             | UN                    | 1,00   | 1.947,91 | 2.364,18          | R\$ 2.364,18      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.47                                 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                             | UN                    | 348,00 | 12,67    | 15,38             | R\$ 5.352,24      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.48                                 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                             | UN                    | 35,00  | 13,15    | 15,96             | R\$ 558,60        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.49                                 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                             | UN                    | 2,00   | 14,15    | 17,17             | R\$ 34,34         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.50                                 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                             | UN                    | 2,00   | 22,19    | 26,93             | R\$ 53,86         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.51                                 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                              | UN                    | 1,00   | 79,99    | 97,08             | R\$ 97,08         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.52                                 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                              | UN                    | 4,00   | 81,42    | 98,82             | R\$ 395,28        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.53                                 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                              | UN                    | 2,00   | 84,43    | 102,47            | R\$ 204,94        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.54                                 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                              | UN                    | 4,00   | 84,43    | 102,47            | R\$ 409,88        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.55                                 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                              | UN                    | 1,00   | 87,97    | 106,77            | R\$ 106,77        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.56                                 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                              | UN                    | 4,00   | 93,43    | 113,40            | R\$ 453,60        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.57                                 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                              | UN                    | 2,00   | 100,54   | 122,03            | R\$ 244,06        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.58                                 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                      | UN                    | 1,00   | 465,08   | 564,47            | R\$ 564,47        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.59                                 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                      | UN                    | 2,00   | 1.545,26 | 1.875,48          | R\$ 3.750,96      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.60                                 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                 | UN                    | 1,00   | 1.376,47 | 1.670,62          | R\$ 1.670,62      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.61                                 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                               | UN                    | 198,00 | 24,76    | 30,05             | R\$ 5.949,90      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.21.62                                 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                              | UN                    | 68,00  | 39,27    | 47,66             | R\$ 3.240,88      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |



|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                                                                                                    |                   |  |                                       |                    |                |                              |                                   |                   |          |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------|----------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |  |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                                                                                                    |                   |  |                                       |                    | SALDO ANTERIOR |                              | R\$                               | 29.139.754,36     |          | Grau de Sigilo |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                                                                                                    |                   |  |                                       | VALOR DA MEDIÇÃO   |                | R\$                          | 219.984,60                        |                   | #PÚBLICO |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                                                                                                    |                   |  |                                       | SALDO ATUAL        |                | R\$                          | 28.919.769,76                     |                   |          |                |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |  |                       | BM - numero           |                                                                                                    | BM - Data emissão |  | BM - Período de referência da medição |                    |                | Nº do CT                     |                                   | Data do CT        |          |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       | 24                    |                                                                                                    |                   |  | De                                    |                    | 01/06/2024     | Até                          | 30/06/2024                        | 198/2022          |          | 30/06/2022     |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |  | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada                                                                                 |                   |  |                                       | CNPJ               |                |                              | Tomador /Ag. Promotor             |                   |          |                |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |  | 30/08/2023            |                       | 5                                                                                                  |                   |  |                                       | 13.585.696/0001-07 |                |                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                   |          |                |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |  | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                   |  |                                       |                    |                | Agente Financeiro            |                                   |                   |          |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                   |  |                                       |                    |                | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      |                                   |                   |          |                |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |  | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                   |  |                                       |                    |                | Fonte de recursos            |                                   | Outra (descrever) |          |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                   |  |                                       |                    |                | <input type="checkbox"/> OGU | <input type="checkbox"/> FGTS ou  |                   |          |                |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                   | Previsto no Orçamento |           |        |                   | Executado Físico (Quantidade) |                                  |                   | Executado Financeiro (R\$)   |                                  |                   | Perc. Fis. / Fin. (%)        |       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                         | Und.                  | Quant.    |        | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$)             | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |       |
| 2.21.63                                 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                      | UN                    | 36,00     | 53,79  | 65,28             | R\$ 2.350,08                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.64                                 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN                    | 2,00      | 44,90  | 54,50             | R\$ 109,00                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.65                                 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | UN                    | 4,00      | 59,42  | 72,12             | R\$ 288,48                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.66                                 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN                    | 2,00      | 85,06  | 103,24            | R\$ 206,48                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.67                                 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                  | UN                    | 857,00    | 31,68  | 38,45             | R\$ 32.951,65                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.68                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                   | M                     | 21.172,02 | 2,75   | 3,34              | R\$ 70.714,55                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.69                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                   | M                     | 34.923,31 | 4,04   | 4,90              | R\$ 171.124,22                | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.70                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                     | M                     | 7.728,62  | 6,66   | 8,08              | R\$ 62.447,25                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.71                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                     | M                     | 1.462,01  | 9,14   | 11,09             | R\$ 16.213,69                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.72                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                    | M                     | 1.327,81  | 15,15  | 18,39             | R\$ 24.418,43                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.73                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                           | M                     | 58,62     | 28,12  | 34,13             | R\$ 2.000,70                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.74                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                           | M                     | 550,12    | 38,08  | 46,22             | R\$ 25.426,55                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.75                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                           | M                     | 558,58    | 76,79  | 93,20             | R\$ 52.059,66                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.76                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                    | M                     | 767,40    | 7,62   | 9,25              | R\$ 7.098,45                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.77                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                    | M                     | 647,94    | 10,31  | 12,51             | R\$ 8.105,73                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.78                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                   | M                     | 1.458,46  | 24,79  | 30,09             | R\$ 43.885,06                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.79                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                          | M                     | 644,73    | 28,88  | 35,05             | R\$ 22.597,79                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.80                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                          | M                     | 559,69    | 39,22  | 47,60             | R\$ 26.641,24                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.81                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                          | M                     | 934,83    | 55,22  | 67,02             | R\$ 62.652,31                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.82                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                          | M                     | 145,89    | 75,89  | 92,11             | R\$ 13.437,93                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.83                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                          | M                     | 867,14    | 100,35 | 121,79            | R\$ 105.608,98                | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.84                                 | NOBREAK 6KVA CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - INSTALAÇÃO                                                                                          | UN                    | 6,00      | 192,85 | 234,06            | R\$ 1.404,36                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                       |                       |                    |                                                                                                    |                   |                                       |                                  |                   |                                   |                                  |                   |                              |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                              |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                    |                                                                                                    |                   |                                       |                                  |                   | SALDO ANTERIOR                    | R\$                              | 29.139.754,36     | Grau de Sigilo               |       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                       |                       |                    |                                                                                                    |                   |                                       |                                  |                   | VALOR DA MEDIÇÃO                  | R\$                              | 219.984,60        | #PÚBLICO                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                       |                       |                    |                                                                                                    |                   |                                       |                                  |                   | SALDO ATUAL                       | R\$                              | 28.919.769,76     |                              |       |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                       | BM - numero           |                    | BM - Data emissão                                                                                  |                   | BM - Período de referência da medição |                                  |                   | Nº do CT                          |                                  | Data do CT        |                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                       | 24                    |                    |                                                                                                    |                   | De 01/06/2024 Até 30/06/2024          |                                  |                   | 198/2022                          |                                  | 30/06/2022        |                              |       |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada |                                                                                                    |                   | CNPJ                                  |                                  |                   | Tomador /Ag. Promotor             |                                  |                   |                              |       |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | 30/08/2023            |                       | 5                  |                                                                                                    |                   | 13.585.696/0001-07                    |                                  |                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                                  |                   |                              |       |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                       | CTEF - dt assinatura  |                    | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                   |                                       | Agente Financeiro                |                   |                                   |                                  |                   |                              |       |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                       |                       |                    | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                   |                                       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                   |                                   |                                  |                   |                              |       |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                    | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                   |                                       | Fonte de recursos                |                   |                                   |                                  | Outra (descrever) |                              |       |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                       |                       |                    | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                   |                                       | <input type="checkbox"/> OGU     |                   | <input type="checkbox"/> FGTS ou  |                                  |                   |                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                       |                       |                    |                                                                                                    |                   |                                       |                                  |                   |                                   |                                  |                   |                              |       |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                       | Previsto no Orçamento |                    |                                                                                                    |                   | Executado Físico (Quantidade)         |                                  |                   | Executado Financeiro (R\$)        |                                  |                   | Perc. Fis. / Fin. (%)        |       |
| Item sub                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                    |                       | Und.                  | Quant.             |                                                                                                    | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$)                     | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período      | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |       |
| 2.21.85                                                                                                                                                                                                                 | ELETROCALHA PERFORADA TIPO C EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 18 - NAS DIM. 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                   |                       | M                     | 1.150,11           | 64,36                                                                                              | 78,11             | R\$ 89.835,09                         | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.86                                                                                                                                                                                                                 | NOBREAK 15KVA CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - INSTALAÇÃO                                                                                                                    |                       | UN                    | 12,00              | 192,85                                                                                             | 234,06            | R\$ 2.808,72                          | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.87                                                                                                                                                                                                                 | NOBREAK 40KVA CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - INSTALAÇÃO                                                                                                                    |                       | UN                    | 2,00               | 192,85                                                                                             | 234,06            | R\$ 468,12                            | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.88                                                                                                                                                                                                                 | NOBREAK 100KVA CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - INSTALAÇÃO                                                                                                                   |                       | UN                    | 2,00               | 192,85                                                                                             | 234,06            | R\$ 468,12                            | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.89                                                                                                                                                                                                                 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                   |                       | M                     | 7.400,00           | 2,55                                                                                               | 3,09              | R\$ 22.866,00                         | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.90                                                                                                                                                                                                                 | INSTALAÇÃO DE GERADOR ESTACIONÁRIO DE ATÉ 300KVA                                                                                                                             |                       | UN                    | 1,00               | 2.486,40                                                                                           | 3.017,74          | R\$ 3.017,74                          | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.91                                                                                                                                                                                                                 | LUMINÁRIA EMBUTIR LUMICENTER CAA01-E232 RETANGULAR 2L TUBULAR 120CM T8 G13 IP20 307X75X1243MM - BRANCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO (DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES OU SUPERIORES) |                       | UN                    | 350,00             | 131,58                                                                                             | 159,70            | R\$ 55.895,00                         | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.92                                                                                                                                                                                                                 | LUMINÁRIA EMBUTIR LUMICENTER CAA01-E416 4L TUBULAR 60CM T8 G13 IP20 617X82X617MM - BRANCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO (DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES OU SUPERIORES)              |                       | UN                    | 345,00             | 267,10                                                                                             | 324,18            | R\$ 111.842,10                        | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.93                                                                                                                                                                                                                 | LUMINÁRIA PLAFON 60X60CM 48W LED EMBUTIR FRIJO BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                |                       | UN                    | 116,00             | 279,22                                                                                             | 338,89            | R\$ 39.311,24                         | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.94                                                                                                                                                                                                                 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL LED SMD PRISMÁTICA ALUMÍNIO 150W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                            |                       | un                    | 114,00             | 358,57                                                                                             | 435,20            | R\$ 49.612,80                         | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.95                                                                                                                                                                                                                 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR DOWNLIGHT SPOT LED COB 30W LUZ BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                           |                       | UN                    | 12,00              | 88,72                                                                                              | 107,68            | R\$ 1.292,16                          | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.96                                                                                                                                                                                                                 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA LÂMPADA PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                          |                       | UN                    | 203,00             | 42,60                                                                                              | 51,70             | R\$ 10.495,10                         | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.97                                                                                                                                                                                                                 | PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO(225X225MM) 20W 4000K BRANCO NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                       |                       | UN                    | 18,00              | 74,47                                                                                              | 90,38             | R\$ 1.626,84                          | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.21.98                                                                                                                                                                                                                 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                            |                       | UN                    | 35,00              | 82,99                                                                                              | 100,72            | R\$ 3.525,20                          | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.22                                                                                                                                                                                                                    | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SPDA                                                                                                                                                   |                       |                       |                    |                                                                                                    |                   | R\$ 114.476,79                        | -                                |                   | -                                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00% |
| 2.22.1                                                                                                                                                                                                                  | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                                                       |                       | UN                    | 1,00               | 119,87                                                                                             | 145,49            | R\$ 145,49                            | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.22.2                                                                                                                                                                                                                  | MASTRO 1 % PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                                                                 |                       | UN                    | 1,00               | 143,19                                                                                             | 173,79            | R\$ 173,79                            | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.22.3                                                                                                                                                                                                                  | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 % PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                                              |                       | UN                    | 1,00               | 90,09                                                                                              | 109,34            | R\$ 109,34                            | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.22.4                                                                                                                                                                                                                  | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                                             |                       | UN                    | 20,00              | 19,36                                                                                              | 23,50             | R\$ 470,00                            | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.22.5                                                                                                                                                                                                                  | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017                                                                                                                            |                       | UN                    | 1,00               | 23,17                                                                                              | 28,12             | R\$ 28,12                             | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.22.6                                                                                                                                                                                                                  | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P                                                       |                       | M                     | 160,00             | 10,91                                                                                              | 13,24             | R\$ 2.118,40                          | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 2.22.7                                                                                                                                                                                                                  | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                            |                       | M                     | 430,00             | 60,84                                                                                              | 73,84             | R\$ 31.751,20                         | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |



|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                       |                       |                       |                                                                                                    |           |                                       |                               |                                  |                   |                                   |                                  |                                  |                              |                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                   |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                       |                                                                                                    |           |                                       |                               | SALDO ANTERIOR                   |                   | R\$                               | 29.139.754,36                    |                                  | Grau de Sigilo               |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                       |                       |                       |                                                                                                    |           |                                       |                               | VALOR DA MEDIÇÃO                 |                   | R\$                               | 219.984,60                       |                                  | #PÚBLICO                     |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                       |                       |                       |                                                                                                    |           |                                       |                               | SALDO ATUAL                      |                   | R\$                               | 28.919.769,76                    |                                  |                              |                       |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                       | BM - numero           |                       | BM - Data emissão                                                                                  |           | BM - Período de referência da medição |                               |                                  | Nº do CT          |                                   |                                  | Data do CT                       |                              |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                       | 24                    |                       |                                                                                                    |           | De                                    |                               | 01/06/2024                       | Até               |                                   | 30/06/2024                       | 198/2022                         |                              | 30/06/2022            |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada    |                                                                                                    |           |                                       | CNPJ                          |                                  |                   | Tomador /Ag. Promotor             |                                  |                                  |                              |                       |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 30/08/2023            |                       | 5                     |                                                                                                    |           |                                       | 13.585.696/0001-07            |                                  |                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                                  |                                  |                              |                       |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                       | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |           |                                       |                               |                                  |                   | Agente Financeiro                 |                                  |                                  |                              |                       |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                       |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |           |                                       |                               |                                  |                   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |                                  |                                  |                              |                       |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |           |                                       |                               |                                  |                   | Fonte de recursos                 |                                  |                                  | Outra (descrever)            |                       |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                       |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |           |                                       |                               |                                  |                   | <input type="checkbox"/> OGU      |                                  | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                              |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                       |                       |                       |                                                                                                    |           |                                       |                               |                                  |                   |                                   |                                  |                                  |                              |                       |  |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                       |                       | Previsto no Orçamento |                                                                                                    |           |                                       | Executado Físico (Quantidade) |                                  |                   | Executado Financeiro (R\$)        |                                  |                                  |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |  |
| Item sub                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                         |                       |                       | Und.                  | Quant.                                                                                             |           | Preço unit. (R\$)                     | Preço Total (R\$)             | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período      | Acumulado até o período anterior | Medido no Período                | Acumulado incluído o período |                       |  |
| 2.22.8                                                                                                                                                                                                                  | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                     |                       |                       | M                     | 182,00                                                                                             | 61,70     | 74,89                                 | R\$ 13.629,98                 | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 2.22.9                                                                                                                                                                                                                  | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                        |                       |                       | UN                    | 62,00                                                                                              | 76,37     | 92,69                                 | R\$ 5.746,78                  | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 2.22.10                                                                                                                                                                                                                 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020                                |                       |                       | UN                    | 62,00                                                                                              | 49,21     | 59,73                                 | R\$ 3.703,26                  | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 2.22.11                                                                                                                                                                                                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015           |                       |                       | M                     | 2.093,08                                                                                           | 16,69     | 20,26                                 | R\$ 42.405,80                 | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 2.22.12                                                                                                                                                                                                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  |                       |                       | M                     | 340,31                                                                                             | 5,42      | 6,58                                  | R\$ 2.239,24                  | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 2.22.13                                                                                                                                                                                                                 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |                       |                       | M                     | 847,90                                                                                             | 11,62     | 14,10                                 | R\$ 11.955,39                 | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 2.23                                                                                                                                                                                                                    | INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA - CLIMATIZAÇÃO                                                                                          |                       |                       |                       |                                                                                                    |           |                                       | R\$ 2.335.976,29              | -                                |                   | -                                 | 1.405.258,84                     | 0,00                             | 1.405.258,84                 | 60,16%                |  |
| 2.23.1                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE CONDENSADORA INVERTER CAPACIDADE 10,00HP, 380V/3F - TOSHIBA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO                         |                       |                       | UN                    | 3,00                                                                                               | 21.750,69 | 24.517,38                             | R\$ 73.552,14                 | 3,00                             |                   | 3,00                              | R\$ 73.552,14                    | R\$ -                            | R\$ 73.552,14                | 100,00%               |  |
| 2.23.2                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE CONDENSADORA INVERTER CAPACIDADE 16,00HP, 380V/3F - TOSHIBA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO                         |                       |                       | UN                    | 1,00                                                                                               | 32.021,00 | 36.094,07                             | R\$ 36.094,07                 | 1,00                             |                   | 1,00                              | R\$ 36.094,07                    | R\$ -                            | R\$ 36.094,07                | 100,00%               |  |
| 2.23.3                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE CONDENSADORA INVERTER CAPACIDADE 20,00HP, 380V/3F - TOSHIBA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO                         |                       |                       | UN                    | 18,00                                                                                              | 37.566,00 | 42.344,40                             | R\$ 762.199,20                | 18,00                            |                   | 18,00                             | R\$ 762.199,20                   | R\$ -                            | R\$ 762.199,20               | 100,00%               |  |
| 2.23.4                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE EVAPORADORA VRV PAREDE 1,00HP OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO                                                       |                       |                       | UN                    | 9,00                                                                                               | 2.458,00  | 2.770,66                              | R\$ 24.935,94                 | 9,00                             |                   | 9,00                              | R\$ 24.935,94                    | R\$ -                            | R\$ 24.935,94                | 100,00%               |  |
| 2.23.5                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE EVAPORADORA VRV PAREDE 1,25HP OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO                                                       |                       |                       | UN                    | 22,00                                                                                              | 2.544,00  | 2.867,60                              | R\$ 63.087,20                 | 22,00                            |                   | 22,00                             | R\$ 63.087,20                    | R\$ -                            | R\$ 63.087,20                | 100,00%               |  |
| 2.23.6                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE EVAPORADORA VRV PAREDE 2,00HP OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO                                                       |                       |                       | UN                    | 25,00                                                                                              | 2.809,63  | 3.167,01                              | R\$ 79.175,25                 | 25,00                            |                   | 25,00                             | R\$ 79.175,25                    | R\$ -                            | R\$ 79.175,25                | 100,00%               |  |
| 2.23.7                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE EVAPORADORA VRV PAREDE 2,50HP OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO                                                       |                       |                       | UN                    | 8,00                                                                                               | 3.115,00  | 3.511,23                              | R\$ 28.089,84                 | 8,00                             |                   | 8,00                              | R\$ 28.089,84                    | R\$ -                            | R\$ 28.089,84                | 100,00%               |  |
| 2.23.8                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE EVAPORADORA VRV TIPO CASSETE 04 VIAS 2,0HP MODELO MMU-AP0242H TOSHIBA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO               |                       |                       | UN                    | 6,00                                                                                               | 3.887,00  | 4.381,43                              | R\$ 26.288,58                 | 5,00                             |                   | 5,00                              | R\$ 21.907,15                    | R\$ -                            | R\$ 21.907,15                | 83,33%                |  |
| 2.23.9                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE EVAPORADORA VRV TIPO CASSETE 04 VIAS 2,50HP MODELO MMU-AP0242H TOSHIBA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO              |                       |                       | UN                    | 8,00                                                                                               | 3.901,00  | 4.397,21                              | R\$ 35.177,68                 | 8,00                             |                   | 8,00                              | R\$ 35.177,68                    | R\$ -                            | R\$ 35.177,68                | 100,00%               |  |
| 2.23.10                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE EVAPORADORA VRV TIPO CASSETE 04 VIAS 4,00HP MODELO MMU-AP0242H TOSHIBA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO              |                       |                       | UN                    | 15,00                                                                                              | 4.187,00  | 4.719,59                              | R\$ 70.793,85                 | 15,00                            |                   | 15,00                             | R\$ 70.793,85                    | R\$ -                            | R\$ 70.793,85                | 100,00%               |  |
| 2.23.11                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE EVAPORADORA VRV TIPO CASSETE 5,00HP - TOSHIBA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO                                       |                       |                       | UN                    | 26,00                                                                                              | 4.358,00  | 4.912,34                              | R\$ 127.720,84                | 26,00                            |                   | 26,00                             | R\$ 127.720,84                   | R\$ -                            | R\$ 127.720,84               | 100,00%               |  |
| 2.23.12                                                                                                                                                                                                                 | FANCOIL PARA EXPANSÃO DIRETA 10 TR AHU 6.000M3/H,25MMCA, VALVULA DE EXPANSÃO MODELO DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO  |                       |                       | UN                    | 2,00                                                                                               | 15.492,00 | 17.462,58                             | R\$ 34.925,16                 | 2,00                             |                   | 2,00                              | R\$ 34.925,16                    | R\$ -                            | R\$ 34.925,16                | 100,00%               |  |
| 2.23.13                                                                                                                                                                                                                 | FANCOIL PARA EXPANSÃO DIRETA 25 TR AHU 15.000 3/H,25MMCA, VALVULA DE EXPANSÃO MODELO DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO |                       |                       | UN                    | 1,00                                                                                               | 23.615,00 | 26.618,83                             | R\$ 26.618,83                 | 1,00                             |                   | 1,00                              | R\$ 26.618,83                    | R\$ -                            | R\$ 26.618,83                | 100,00%               |  |
| 2.23.14                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE CONDENSADORA INVERTER CAPACIDADE 10,00HP, 380V/3F - TOSHIBA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALAÇÃO                           |                       |                       | UN                    | 3,00                                                                                               | 1.075,99  | 1.305,93                              | R\$ 3.917,79                  | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 2.23.15                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE CONDENSADORA INVERTER CAPACIDADE 16,00HP, 380V/3F - TOSHIBA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALAÇÃO                           |                       |                       | UN                    | 1,00                                                                                               | 1.721,52  | 2.089,41                              | R\$ 2.089,41                  | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%                 |  |

|                                                                                   |  |  |                       |  |                                                                                                    |  |                                       |                    |                  |          |                                                               |               |                   |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--|
|  |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |  |                                                                                                    |  |                                       |                    | SALDO ANTERIOR   |          | R\$                                                           | 29.139.754,36 |                   | Grau de Sigilo |  |
|                                                                                   |  |  |                       |  |                                                                                                    |  |                                       |                    | VALOR DA MEDIÇÃO |          | R\$                                                           | 219.984,60    |                   | #PÚBLICO       |  |
|                                                                                   |  |  |                       |  |                                                                                                    |  |                                       |                    | SALDO ATUAL      |          | R\$                                                           | 28.919.769,76 |                   |                |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                      |  |  | BM - numero           |  | BM - Data emissão                                                                                  |  | BM - Período de referência da medição |                    |                  | Nº do CT |                                                               | Data do CT    |                   |                |  |
|                                                                                   |  |  | 24                    |  |                                                                                                    |  | De 01/06/2024 Até 30/06/2024          |                    |                  | 198/2022 |                                                               | 30/06/2022    |                   |                |  |
| Início da obra - data                                                             |  |  | Previsão Término obra |  | Empresa Contratada                                                                                 |  |                                       | CNPJ               |                  |          | Tomador /Ag. Promotor                                         |               |                   |                |  |
| 30/06/2022                                                                        |  |  | 30/08/2023            |  | 5                                                                                                  |  |                                       | 13.585.696/0001-07 |                  |          | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA                             |               |                   |                |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                   |  |  | CTEF - dt assinatura  |  | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |  |                                       |                    |                  |          | Agente Financeiro                                             |               |                   |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                 |  |  |                       |  | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |  |                                       |                    |                  |          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                       |               |                   |                |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                     |  |  | CTEF-Dt último Adit.  |  | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |  |                                       |                    |                  |          | Fonte de recursos                                             |               | Outra (descrever) |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                 |  |  |                       |  | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |  |                                       |                    |                  |          | <input type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS ou |               |                   |                |  |

  

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                           | Previsto no Orçamento |        |          |                   |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                                                 | Und.                  | Quant. |          | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |
| 2.23.16                                 | UNIDADE CONDENSADORA INVERTER CAPACIDADE 20,00HP, 380V/3F - TOSHIBA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALAÇÃO                                                                   | UN                    | 18,00  | 2.151,90 | 2.611,76          | R\$ 47.011,68     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.23.17                                 | UNIDADE EVAPORADORA VRV PAREDE 1,00HP OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALAÇÃO                                                                                                 | UN                    | 9,00   | 228,67   | 277,54            | R\$ 2.497,86      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.23.18                                 | UNIDADE EVAPORADORA VRV PAREDE 1,25HP OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALAÇÃO                                                                                                 | UN                    | 22,00  | 228,67   | 277,54            | R\$ 6.105,88      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.23.19                                 | UNIDADE EVAPORADORA VRV PAREDE 2,00HP OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALAÇÃO                                                                                                 | UN                    | 25,00  | 274,33   | 332,95            | R\$ 8.323,75      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.23.20                                 | UNIDADE EVAPORADORA VRV PAREDE 2,50HP OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALAÇÃO                                                                                                 | UN                    | 8,00   | 291,28   | 353,53            | R\$ 2.828,24      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.23.21                                 | UNIDADE EVAPORADORA VRV TIPO CASSETTE 04 VIAS 2,0HP MODELO MMU-AP0242H TOSHIBA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALAÇÃO                                                        | UN                    | 6,00   | 180,69   | 219,30            | R\$ 1.315,80      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.23.22                                 | UNIDADE EVAPORADORA VRV TIPO CASSETTE 04 VIAS 2,50HP MODELO MMU-AP0242H TOSHIBA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALAÇÃO                                                       | UN                    | 8,00   | 180,69   | 219,30            | R\$ 1.754,40      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.23.23                                 | UNIDADE EVAPORADORA VRV TIPO CASSETTE 04 VIAS 4,00HP MODELO MMU-AP0242H TOSHIBA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALAÇÃO                                                       | UN                    | 15,00  | 289,11   | 350,89            | R\$ 5.263,35      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.23.24                                 | UNIDADE EVAPORADORA VRV TIPO CASSETTE 5,00HP - TOSHIBA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALAÇÃO                                                                                | UN                    | 26,00  | 322,64   | 391,59            | R\$ 10.181,34     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.23.25                                 | UNIDADE EVAPORADORA VRV PAREDE 4,0HP OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALAÇÃO                                                                                                  | UN                    | 3,00   | 423,80   | 514,37            | R\$ 1.543,11      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.23.26                                 | FANCOIL PARA EXPANSÃO DIRETA 10 TR AHU 6.000M3/H,25MMCA, VALVULA DE EXPANSÃO MODELO DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALAÇÃO                                            | UN                    | 2,00   | 1.781,15 | 2.161,78          | R\$ 4.323,56      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.23.27                                 | FANCOIL PARA EXPANSÃO DIRETA 25 TR AHU 15.000 3/H,25MMCA, VALVULA DE EXPANSÃO MODELO DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALAÇÃO                                           | UN                    | 1,00   | 2.060,02 | 2.500,25          | R\$ 2.500,25      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.23.28                                 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015       | M                     | 237,04 | 79,26    | 96,20             | R\$ 22.803,25     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.23.29                                 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M                     | 392,05 | 50,91    | 61,79             | R\$ 24.224,77     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.23.30                                 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015      | M                     | 202,19 | 29,93    | 36,33             | R\$ 7.345,56      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.23.31                                 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015      | M                     | 647,14 | 64,80    | 78,65             | R\$ 50.897,56     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.23.32                                 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M                     | 623,16 | 157,56   | 191,23            | R\$ 119.166,89    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.23.33                                 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1,5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M                     | 540,67 | 365,48   | 443,58            | R\$ 239.830,40    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.23.34                                 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1,1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M                     | 33,28  | 171,97   | 208,72            | R\$ 6.946,20      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.23.35                                 | VALVULA TIPO GBC 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                         | UN                    | 5,00   | 220,86   | 268,06            | R\$ 1.340,30      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.23.36                                 | VALVULA TIPO GBC 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                         | UN                    | 112,00 | 220,05   | 267,07            | R\$ 29.911,84     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.23.37                                 | OXIGENIO, RECARGA PARA CLINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE                                                                                                                | m³                    | 12,00  | 11,26    | 12,69             | R\$ 152,28        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |



|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                                                                                                    |          |                                       |                               |                                  |                   |                                   |                                  |                   |                              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---------|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                                    |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                       |                                                                                                    |          |                                       |                               | SALDO ANTERIOR                   |                   | R\$                               | 29.139.754,36                    | Grau de Sigilo    |                              |         |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                                                                                                    |          |                                       |                               | VALOR DA MEDIÇÃO                 |                   | R\$                               | 219.984,60                       | #PÚBLICO          |                              |         |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                                                                                                    |          |                                       |                               | SALDO ATUAL                      |                   | R\$                               | 28.919.769,76                    |                   |                              |         |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                       | BM - numero           |                       | BM - Data emissão                                                                                  |          | BM - Período de referência da medição |                               |                                  | Nº do CT          |                                   | Data do CT                       |                   |                              |         |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                       | 24                    |                       |                                                                                                    |          | De                                    |                               | 01/06/2024                       | Até               | 30/06/2024                        | 198/2022                         |                   | 30/06/2022                   |         |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada    |                                                                                                    |          |                                       | CNPJ                          |                                  |                   | Tomador /Ag. Promotor             |                                  |                   |                              |         |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | 30/08/2023            |                       | 5                     |                                                                                                    |          |                                       | 13.585.696/0001-07            |                                  |                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                                  |                   |                              |         |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                       | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |          |                                       |                               |                                  |                   | Agente Financeiro                 |                                  |                   |                              |         |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |          |                                       |                               |                                  |                   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |                                  |                   |                              |         |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |          |                                       |                               |                                  |                   | Fonte de recursos                 |                                  | Outra (descrever) |                              |         |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |          |                                       |                               |                                  |                   | <input type="checkbox"/> OGU      | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                   |                              |         |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                                                                                                    |          |                                       |                               |                                  |                   |                                   |                                  |                   |                              |         |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                       |                       | Previsto no Orçamento |                                                                                                    |          |                                       | Executado Físico (Quantidade) |                                  |                   | Executado Financeiro (R\$)        |                                  |                   | Perc. Fis. / Fin. (%)        |         |
| item sub                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                          |                       |                       | Und.                  | Quant.                                                                                             |          | Preço unit. (R\$)                     | Preço Total (R\$)             | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período      | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |         |
| 2.23.38                                                                                                                                                                                                                 | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE)                                                                                                                      |                       |                       | KG                    | 8,00                                                                                               | 51,40    | 57,94                                 | R\$ 463,52                    | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 2.23.39                                                                                                                                                                                                                 | NITROGÊNIO                                                                                                                                                                         |                       |                       | m³                    | 8,00                                                                                               | 22,00    | 24,80                                 | R\$ 198,40                    | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 2.23.40                                                                                                                                                                                                                 | GÁS REFRIGERANTE R-141B                                                                                                                                                            |                       |                       | KG                    | 24,00                                                                                              | 84,44    | 95,18                                 | R\$ 2.284,32                  | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 2.23.41                                                                                                                                                                                                                 | GÁS REFRIGERANTE R-410A                                                                                                                                                            |                       |                       | KG                    | 100,00                                                                                             | 154,41   | 174,05                                | R\$ 17.405,00                 | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 2.23.42                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE EVAPORADORA VRV PAREDE 4,00 HP DAIKIN OU SIMILAR                                                                                                                           |                       |                       | UN                    | 3,00                                                                                               | 3.502,00 | 3.947,45                              | R\$ 11.842,35                 | 3,00                             |                   | 3,00                              | R\$ 11.842,35                    | R\$ -             | R\$ 11.842,35                | 100,00% |
| 2.23.43                                                                                                                                                                                                                 | DUTOS EM PAINÉIS DE POLIURETANO COM 20MM DE ESPESSURA, REVESTIDO DE ALUMINIO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, SUPORTES E FIXAÇÕES. REFERENCIA MULTIVAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO |                       |                       | m²                    | 1.319,28                                                                                           | 168,47   | 204,47                                | R\$ 269.753,18                | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 2.23.44                                                                                                                                                                                                                 | DUTOS FLEXÍVEL DIAM. 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                             |                       |                       | M                     | 30,44                                                                                              | 20,25    | 24,58                                 | R\$ 748,22                    | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 2.23.45                                                                                                                                                                                                                 | DUTOS FLEXÍVEL DIAM. 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                             |                       |                       | M                     | 287,36                                                                                             | 24,65    | 29,92                                 | R\$ 8.597,81                  | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 2.23.46                                                                                                                                                                                                                 | DUTOS FLEXÍVEL DIAM. 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                             |                       |                       | M                     | 1,45                                                                                               | 27,95    | 33,92                                 | R\$ 49,18                     | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 2.23.47                                                                                                                                                                                                                 | DUTOS FLEXÍVEL DIAM. 450MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                             |                       |                       | M                     | 104,62                                                                                             | 56,46    | 68,53                                 | R\$ 7.169,61                  | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 2.23.48                                                                                                                                                                                                                 | GRELHA DE EXAUSTÃO E ADMISSÃO MODELO TAE 200X200 TROPICAL, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                 |                       |                       | UN                    | 29,00                                                                                              | 79,52    | 96,51                                 | R\$ 2.798,79                  | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 2.23.49                                                                                                                                                                                                                 | TOMADA DE AR EXTERNO (FILTRO + REGISTRO + VENEZIANA) MOD. TAE COMPLETA 300x300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                       |                       |                       | UN                    | 8,00                                                                                               | 259,43   | 314,87                                | R\$ 2.518,96                  | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 2.23.50                                                                                                                                                                                                                 | GRELHA DE EXAUSTÃO E ADMISSÃO MODELO TAE-250X100 TROPICAL, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                 |                       |                       | UN                    | 4,00                                                                                               | 66,23    | 80,38                                 | R\$ 321,52                    | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 2.23.51                                                                                                                                                                                                                 | GRELHA DE EXAUSTÃO E ADMISSÃO MODELO TAE-100X100 TROPICAL, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                 |                       |                       | UN                    | 16,00                                                                                              | 51,56    | 62,58                                 | R\$ 1.001,28                  | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 2.23.52                                                                                                                                                                                                                 | GRELHA DE EXAUSTÃO E ADMISSÃO MODELO TAE-200X100 TROPICAL, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                 |                       |                       | UN                    | 29,00                                                                                              | 13,74    | 16,68                                 | R\$ 483,72                    | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 2.23.53                                                                                                                                                                                                                 | GRELHA DE RETORNO 10SX5SCM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                             |                       |                       | UN                    | 26,00                                                                                              | 175,93   | 213,53                                | R\$ 5.551,78                  | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 2.23.54                                                                                                                                                                                                                 | TERMINAL DE AR DIM. 78X78CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                            |                       |                       | UN                    | 34,00                                                                                              | 92,23    | 111,94                                | R\$ 3.805,96                  | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 2.23.55                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE EVAPORADORA VRV TIPO CASSETTE 6,00HP - TOSHIBA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO                                                                                       |                       |                       | UN                    | 2,00                                                                                               | 4.054,00 | 4.569,67                              | R\$ 9.139,34                  | 2,00                             |                   | 2,00                              | R\$ 9.139,34                     | R\$ -             | R\$ 9.139,34                 | 100,00% |
| 2.23.56                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE EVAPORADORA VRV TIPO CASSETTE 6,00HP - TOSHIBA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALAÇÃO                                                                                         |                       |                       | UN                    | 2,00                                                                                               | 374,60   | 454,65                                | R\$ 909,30                    | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 2.24                                                                                                                                                                                                                    | INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA - EXAUSTOR                                                                                                                                               |                       |                       |                       |                                                                                                    |          |                                       | R\$ 40.234,17                 | -                                |                   | -                                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%   |
| 2.24.1                                                                                                                                                                                                                  | CAIXA DE VENTILAÇÃO - MODELO: FH150,VAZÃO 484M3/H - MONOFASICO POT.95W,FILTRAGEM G4+F5 FABRICANTE: SICFLUX OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO                                           |                       |                       | UN                    | 6,00                                                                                               | 2.280,00 | 2.570,02                              | R\$ 15.420,12                 | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 2.24.2                                                                                                                                                                                                                  | CAIXA DE VENTILAÇÃO - MODELO: FH250,VAZÃO 900M3/H - MONOFASICO POT.173W,FILTRAGEM G4+F5 FABRICANTE: SICFLUX OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO                                          |                       |                       | UN                    | 1,00                                                                                               | 2.985,00 | 3.364,69                              | R\$ 3.364,69                  | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |



|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |                      |  |                    |  |                                                                                                    |                |                    |               |                              |          |                                   |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|----------------------|--|--------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|------------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                      |  |                    |  |                                                                                                    | SALDO ANTERIOR |                    | R\$           | 29.139.754,36                |          | Grau de Sigilo                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |                      |  |                    |  | VALOR DA MEDIÇÃO                                                                                   |                | R\$                | 219.984,60    |                              | #PÚBLICO |                                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |                      |  |                    |  | SALDO ATUAL                                                                                        |                | R\$                | 28.919.769,76 |                              |          |                                   |  |  |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |  |  |                       | BM - numero          |  | BM - Data emissão  |  | BM - Período de referência da medição                                                              |                |                    |               | Nº do CT                     |          | Data do CT                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 24                   |  |                    |  | De                                                                                                 |                | 01/06/2024         |               | Até                          |          | 30/06/2024                        |  |  |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |  |  | Previsão Término obra |                      |  | Empresa Contratada |  |                                                                                                    |                | CNPJ               |               |                              |          | Tomador /Ag. Promotor             |  |  |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |  |  | 30/08/2023            |                      |  | 5                  |  |                                                                                                    |                | 13.585.696/0001-07 |               |                              |          | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |  |  |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | CTEF - dt assinatura |  |                    |  | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                |                    |               | Agente Financeiro            |          |                                   |  |  |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |  |                       |                      |  |                    |  | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                |                    |               | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      |          |                                   |  |  |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |  |  |                       | CTEF-Dt último Adit. |  |                    |  | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                |                    |               | Fonte de recursos            |          | Outra (descrever)                 |  |  |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |  |                       |                      |  |                    |  | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                |                    |               | <input type="checkbox"/> OGU |          | <input type="checkbox"/> FGTS ou  |  |  |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                    |  | Previsto no Orçamento |           |          |                   | Executado Físico (Quantidade) |                                  |                   | Executado Financeiro (R\$)   |                                  |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------|----------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                          |  | Und.                  | Quant.    |          | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$)             | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |
| 2.24.3                                  | CAIXA DE VENTILAÇÃO - MODELO: FH355,VAZÃO 2315M3/H - MONOFASICO POT.250W,FILTRAGEM G4+F5 FABRICANTE: SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO |  | UN                    | 2,00      | 3.200,00 | 3.607,04          | R\$ 7.214,08                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.24.4                                  | EXAUSTOR DE DUTO AXIAL EM LINHA, MODELO TURBO 150 - MULTIVAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO, VAZAO MINIMA 467M³/H, VAZAO MAXIMA 552M³/H - FORNECIMENTO     |  | UN                    | 2,00      | 417,92   | 471,08            | R\$ 942,16                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.24.5                                  | EXAUSTOR AXIAL MOD MURO 120, VAZÃO MINIMA 130M3/H, MOTOR POT. 22W 220V/10/60Hz, COM SISTEMA INTERTRAVADO COM INTERRUPTOR DE LUZ - FORNECIMENTO     |  | UN                    | 34,00     | 250,00   | 281,80            | R\$ 9.581,20                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.24.6                                  | CAIXA DE VENTILAÇÃO - MODELO: FH150,VAZÃO 484M3/H - MONOFASICO POT.95W,FILTRAGEM G4+F5 FABRICANTE: SICFLUX OU EQUIVALENTE - INSTALAÇÃO             |  | UN                    | 6,00      | 65,06    | 78,96             | R\$ 473,76                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.24.7                                  | CAIXA DE VENTILAÇÃO - MODELO: FH250,VAZÃO 900M3/H - MONOFASICO POT.173W,FILTRAGEM G4+F5 FABRICANTE: SICFLUX OU EQUIVALENTE - INSTALAÇÃO            |  | UN                    | 1,00      | 81,32    | 98,70             | R\$ 98,70                     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.24.8                                  | CAIXA DE VENTILAÇÃO - MODELO: FH355,VAZÃO 2315M3/H - MONOFASICO POT.250W,FILTRAGEM G4+F5 FABRICANTE: SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALAÇÃO   |  | UN                    | 2,00      | 97,58    | 118,43            | R\$ 236,86                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.24.9                                  | EXAUSTOR DE DUTO AXIAL EM LINHA, MODELO TURBO 150 - MULTIVAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO VAZAO MINIMA 467M³/H, VAZAO MAXIMA 552M³/H - INSTALAÇÃO        |  | UN                    | 2,00      | 89,79    | 108,98            | R\$ 217,96                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.24.10                                 | EXAUSTOR AXIAL MOD MURO 120, VAZÃO MINIMA 130M3/H, MOTOR POT. 22W 220V/10/60Hz, COM SISTEMA INTERTRAVADO COM INTERRUPTOR DE LUZ - INSTALAÇÃO       |  | UN                    | 34,00     | 65,06    | 78,96             | R\$ 2.684,64                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.25                                    | REDE DE DADOS/ CFTV                                                                                                                                |  |                       |           |          |                   | R\$ 343.802,98                | -                                |                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%                 |
| 2.25.1                                  | RACK FECHADO 20 U'S, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                      |  | UN                    | 5,00      | 2.359,95 | 2.864,27          | R\$ 14.321,35                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.25.2                                  | RACK FECHADO 36 U'S, 670MM PROFUNDIDADE PADRÃO 19"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                      |  | UN                    | 2,00      | 2.993,78 | 3.633,55          | R\$ 7.267,10                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.25.3                                  | RACK FECHADO 44 U'S, 670MM PROFUNDIDADE PADRÃO 19"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                      |  | UN                    | 1,00      | 3.694,29 | 4.483,76          | R\$ 4.483,76                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.25.4                                  | PABX IMPACTA 140R - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                      |  | UN                    | 8,00      | 3.900,32 | 4.733,82          | R\$ 37.870,56                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.25.5                                  | DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO (D.I.O) 12 FIBRAS OPTICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                  |  | UN                    | 4,00      | 511,79   | 621,16            | R\$ 2.484,64                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.25.6                                  | GRAVADOR DE VÍDEO - NVD 32 PORTAS POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                  |  | UN                    | 1,00      | 5.824,52 | 7.069,22          | R\$ 7.069,22                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.25.7                                  | SWITCH 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                       |  | UN                    | 18,00     | 2.868,40 | 3.481,38          | R\$ 62.664,84                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.25.8                                  | PATCH PANEL 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                  |  | UN                    | 37,00     | 811,69   | 985,15            | R\$ 36.450,55                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.25.9                                  | CÂMERA IP BULLET, AXIS P1377-LE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                        |  | UN                    | 8,00      | 3.921,63 | 4.759,68          | R\$ 38.077,44                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.25.10                                 | CÂMERA IP VIP 5550 D 2 IA FAB. INTELBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                               |  | UN                    | 12,00     | 3.399,86 | 4.126,41          | R\$ 49.516,92                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.25.11                                 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                                        |  | UN                    | 346,00    | 50,34    | 61,10             | R\$ 21.140,60                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.25.12                                 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                         |  | M                     | 14.650,00 | 2,55     | 3,09              | R\$ 45.268,50                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 2.25.13                                 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                     |  | M                     | 1.250,00  | 11,33    | 13,75             | R\$ 17.187,50                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |                       |                       |          |                    |                   |                                                                                                    |               |                                  |                   |                                                               |                                  |                                   |                              |          |                       |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------|------------|---------|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                        |  |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |          |                    |                   |                                                                                                    |               | SALDO ANTERIOR                   |                   | R\$                                                           | 29.139.754,36                    |                                   | Grau de Sigilo               |          |                       |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |                       |                       |          |                    |                   |                                                                                                    |               | VALOR DA MEDIÇÃO                 |                   | R\$                                                           | 219.984,60                       |                                   | #PÚBLICO                     |          |                       |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |                       |                       |          |                    |                   |                                                                                                    |               | SALDO ATUAL                      |                   | R\$                                                           | 28.919.769,76                    |                                   |                              |          |                       |            |         |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                       | BM - numero           |          | BM - Data emissão  |                   | BM - Período de referência da medição                                                              |               |                                  |                   | Nº do CT                                                      |                                  | Data do CT                        |                              |          |                       |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |                       | 24                    |          |                    |                   | De                                                                                                 |               | 01/06/2024                       |                   | Até                                                           |                                  | 30/06/2024                        |                              | 198/2022 |                       | 30/06/2022 |         |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |  | Previsão Término obra |                       |          | Empresa Contratada |                   |                                                                                                    |               | CNPJ                             |                   |                                                               |                                  | Tomador / Ag. Promotor            |                              |          |                       |            |         |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |  | 30/08/2023            |                       |          | 5                  |                   |                                                                                                    |               | 13.585.696/0001-07               |                   |                                                               |                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                              |          |                       |            |         |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |                       | CTEF - dt assinatura  |          |                    |                   | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |               |                                  |                   | Agente Financeiro                                             |                                  |                                   |                              |          |                       |            |         |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                       |                       |          |                    |                   | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |               |                                  |                   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                       |                                  |                                   |                              |          |                       |            |         |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |  |                       | CTEF-Dt Último Adit.  |          |                    |                   | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |               |                                  |                   | Fonte de recursos                                             |                                  | Outra (descrever)                 |                              |          |                       |            |         |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                       |                       |          |                    |                   | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |               |                                  |                   | <input type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS ou |                                  |                                   |                              |          |                       |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |                       |                       |          |                    |                   |                                                                                                    |               |                                  |                   |                                                               |                                  |                                   |                              |          |                       |            |         |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |  |                       | Previsto no Orçamento |          |                    |                   |                                                                                                    |               | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                                                               | Executado Financeiro (R\$)       |                                   |                              |          | Perc. Fis. / Fin. (%) |            |         |
| item sub                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                              |  |                       | Und.                  | Quant.   |                    | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$)                                                                                  |               | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período                                  | Acumulado até o período anterior | Medido no Período                 | Acumulado incluído o período |          |                       |            |         |
| 2.26                                                                                                                                                                                                                    | INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA - ELEVADOR                                                                                                   |  |                       |                       |          |                    |                   | R\$                                                                                                | 176.294,08    | -                                |                   | -                                                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00%    |                       |            |         |
| 2.26.1                                                                                                                                                                                                                  | ELEVADOR PARA ATÉ 6 PASSAGEIROS, COM CASA DE MÁQUINAS COM 3 PARADAS, SAÍDA FRONTAL, COM ACABAMENTO INOX, ACESSÓRIOS PARA ACESSIBILDAIE |  |                       | UN                    | 1,00     | 156.400,00         | 176.294,08        | R\$                                                                                                | 176.294,08    | -                                |                   | -                                                             | R\$                              | -                                 | R\$                          | -        | 0,00%                 |            |         |
| 3                                                                                                                                                                                                                       | EDIFÍCIO 02 - BLOCO DE EVENTOS                                                                                                         |  |                       |                       |          |                    |                   | R\$                                                                                                | 11.274.448,67 | -                                |                   | -                                                             | 4.327.267,17                     | 55.441,95                         | 4.382.709,12                 | 38,87%   |                       |            |         |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                     | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                  |  |                       |                       |          |                    |                   | R\$                                                                                                | 212.437,66    | -                                |                   | -                                                             | 185.655,55                       | 0,00                              | 185.655,55                   | 87,39%   |                       |            |         |
| 3.1.1                                                                                                                                                                                                                   | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                              |  |                       | m³                    | 45,16    | 45,13              | 54,77             | R\$                                                                                                | 2.473,41      | 45,16                            |                   | 45,16                                                         | R\$                              | 2.473,41                          | R\$                          | -        | R\$                   | 2.473,41   | 100,00% |
| 3.1.2                                                                                                                                                                                                                   | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                  |  |                       | m³                    | 205,60   | 223,04             | 270,70            | R\$                                                                                                | 55.655,92     | 205,56                           |                   | 205,56                                                        | R\$                              | 55.645,09                         | R\$                          | -        | R\$                   | 55.645,09  | 99,98%  |
| 3.1.3                                                                                                                                                                                                                   | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                     |  |                       | m³                    | 38,44    | 488,66             | 593,09            | R\$                                                                                                | 22.798,38     | 38,44                            |                   | 38,44                                                         | R\$                              | 22.798,38                         | R\$                          | -        | R\$                   | 22.798,38  | 100,00% |
| 3.1.4                                                                                                                                                                                                                   | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                  |  |                       | m²                    | 860,00   | 18,80              | 22,82             | R\$                                                                                                | 19.625,20     | 860,00                           |                   | 860,00                                                        | R\$                              | 19.625,20                         | R\$                          | -        | R\$                   | 19.625,20  | 100,00% |
| 3.1.5                                                                                                                                                                                                                   | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA                                                                                      |  |                       | UN                    | 33,00    | 10,21              | 12,39             | R\$                                                                                                | 408,87        | 24,00                            |                   | 24,00                                                         | R\$                              | 297,36                            | R\$                          | -        | R\$                   | 297,36     | 72,73%  |
| 3.1.6                                                                                                                                                                                                                   | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                           |  |                       | m²                    | 411,00   | 3,95               | 4,79              | R\$                                                                                                | 1.968,69      | 411,00                           |                   | 411,00                                                        | R\$                              | 1.968,69                          | R\$                          | -        | R\$                   | 1.968,69   | 100,00% |
| 3.1.7                                                                                                                                                                                                                   | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                               |  |                       | UN                    | 312,00   | 1,20               | 1,46              | R\$                                                                                                | 455,52        | 101,00                           |                   | 101,00                                                        | R\$                              | 147,46                            | R\$                          | -        | R\$                   | 147,46     | 32,37%  |
| 3.1.8                                                                                                                                                                                                                   | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                          |  |                       | M                     | 890,00   | 0,52               | 0,63              | R\$                                                                                                | 560,70        | 890,00                           |                   | 890,00                                                        | R\$                              | 560,70                            | R\$                          | -        | R\$                   | 560,70     | 100,00% |
| 3.1.9                                                                                                                                                                                                                   | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                               |  |                       | m²                    | 223,80   | 7,38               | 8,96              | R\$                                                                                                | 2.005,25      | -                                |                   | -                                                             | R\$                              | -                                 | R\$                          | -        | R\$                   | -          | 0,00%   |
| 3.1.10                                                                                                                                                                                                                  | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                          |  |                       | UN                    | 43,00    | 0,52               | 0,63              | R\$                                                                                                | 27,09         | 43,00                            |                   | 43,00                                                         | R\$                              | 27,09                             | R\$                          | -        | R\$                   | 27,09      | 100,00% |
| 3.1.11                                                                                                                                                                                                                  | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                   |  |                       | UN                    | 36,00    | 9,68               | 11,75             | R\$                                                                                                | 423,00        | 36,00                            |                   | 36,00                                                         | R\$                              | 423,00                            | R\$                          | -        | R\$                   | 423,00     | 100,00% |
| 3.1.12                                                                                                                                                                                                                  | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                        |  |                       | UN                    | 36,00    | 7,05               | 8,56              | R\$                                                                                                | 308,16        | 34,00                            |                   | 34,00                                                         | R\$                              | 291,04                            | R\$                          | -        | R\$                   | 291,04     | 94,44%  |
| 3.1.13                                                                                                                                                                                                                  | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                   |  |                       | m²                    | 43,00    | 7,31               | 8,87              | R\$                                                                                                | 381,41        | 43,00                            |                   | 43,00                                                         | R\$                              | 381,41                            | R\$                          | -        | R\$                   | 381,41     | 100,00% |
| 3.1.14                                                                                                                                                                                                                  | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017    |  |                       | m²                    | 3.643,00 | 3,77               | 4,58              | R\$                                                                                                | 16.684,94     | 3.032,29                         |                   | 3.032,29                                                      | R\$                              | 13.887,89                         | R\$                          | -        | R\$                   | 13.887,89  | 83,24%  |
| 3.1.15                                                                                                                                                                                                                  | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                               |  |                       | M                     | 228,00   | 0,39               | 0,47              | R\$                                                                                                | 107,16        | 207,76                           |                   | 207,76                                                        | R\$                              | 97,65                             | R\$                          | -        | R\$                   | 97,65      | 91,12%  |
| 3.1.16                                                                                                                                                                                                                  | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                            |  |                       | m²                    | 3.643,00 | 17,98              | 21,82             | R\$                                                                                                | 79.490,26     | 2.718,14                         |                   | 2.718,14                                                      | R\$                              | 59.309,81                         | R\$                          | -        | R\$                   | 59.309,81  | 74,61%  |
| 3.1.17                                                                                                                                                                                                                  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                     |  |                       | M3XKM                 | 3.890,00 | 1,92               | 2,33              | R\$                                                                                                | 9.063,70      | 3.313,89                         |                   | 3.313,89                                                      | R\$                              | 7.721,36                          | R\$                          | -        | R\$                   | 7.721,36   | 85,19%  |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                     | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                  |  |                       |                       |          |                    |                   | R\$                                                                                                | 68.530,45     | -                                |                   | -                                                             | 57.546,80                        | 0,00                              | 57.546,80                    | 83,97%   |                       |            |         |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                                                                                                    |       |                                       |                               |                                  |                   |                                  |                                   |                   |                              |                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| <div><div></div><div><b>PETROLINA</b><br/>PREFEITURA</div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                                                    |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                       |                                                                                                    |       |                                       |                               | SALDO ANTERIOR                   |                   | R\$                              | 29.139.754,36                     |                   | Grau de Sigilo               |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                                                                                                    |       |                                       | VALOR DA MEDIÇÃO              |                                  | R\$               | 219.984,60                       |                                   | #PÚBLICO          |                              |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                                                                                                    |       |                                       | SALDO ATUAL                   |                                  | R\$               | 28.919.769,76                    |                                   |                   |                              |                       |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                       | BM - numero           |                       | BM - Data emissão                                                                                  |       | BM - Período de referência da medição |                               |                                  |                   | Nº do CT                         |                                   | Data do CT        |                              |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                       | 24                    |                       |                                                                                                    |       | De                                    |                               | 01/06/2024                       |                   | Até                              |                                   | 30/06/2024        |                              |                       |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada    |                                                                                                    |       |                                       | CNPJ                          |                                  |                   |                                  | Tomador /Ag. Promotor             |                   |                              |                       |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 30/08/2023            |                       | 5                     |                                                                                                    |       |                                       | 13.585.696/0001-07            |                                  |                   |                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                   |                              |                       |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                       | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |       |                                       |                               | Agente Financeiro                |                   |                                  |                                   |                   |                              |                       |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |       |                                       |                               | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                   |                                  |                                   |                   |                              |                       |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |       |                                       |                               | Fonte de recursos                |                   |                                  |                                   | Outra (descrever) |                              |                       |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |       |                                       |                               | <input type="checkbox"/> OGU     |                   | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                                   |                   |                              |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                                                                                                    |       |                                       |                               |                                  |                   |                                  |                                   |                   |                              |                       |  |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       | Previsto no Orçamento |                                                                                                    |       |                                       | Executado Físico (Quantidade) |                                  |                   | Executado Financeiro (R\$)       |                                   |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |  |
| Item sub                                                                                                                                                                                                      | Descrição                                                                                                                                                                                          |                       |                       | Und.                  | Quant.                                                                                             |       | Preço unit. (R\$)                     | Preço Total (R\$)             | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período     | Acumulado até o período anterior  | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |  |
| 3.2.1                                                                                                                                                                                                         | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017                                                           |                       |                       | m³                    | 833,87                                                                                             | 38,20 | 46,36                                 | R\$ 38.658,21                 | 764,07                           |                   | 764,07                           | R\$ 35.422,29                     | R\$ -             | R\$ 35.422,29                | 91,63%                |  |
| 3.2.2                                                                                                                                                                                                         | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                                    |                       |                       | m³                    | 716,33                                                                                             | 32,05 | 38,90                                 | R\$ 27.865,24                 | 517,16                           |                   | 517,16                           | R\$ 20.117,52                     | R\$ -             | R\$ 20.117,52                | 72,20%                |  |
| 3.2.3                                                                                                                                                                                                         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                 |                       |                       | M3XKM                 | 528,93                                                                                             | 1,92  | 2,33                                  | R\$ 1.232,41                  | 528,93                           |                   | 528,93                           | R\$ 1.232,41                      | R\$ -             | R\$ 1.232,41                 | 100,00%               |  |
| 3.2.4                                                                                                                                                                                                         | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |                       |                       | m³                    | 117,54                                                                                             | 5,43  | 6,59                                  | R\$ 774,59                    | 117,54                           |                   | 117,54                           | R\$ 774,59                        | R\$ -             | R\$ 774,59                   | 100,00%               |  |
| 3.3                                                                                                                                                                                                           | FUNDAÇÃO                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                       |                                                                                                    |       |                                       | R\$ 248.319,78                | -                                |                   | -                                | 247.457,97                        | 0,00              | 247.457,97                   | 99,65%                |  |
| 3.3.1                                                                                                                                                                                                         | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017                                                                                              |                       |                       | m²                    | 11,02                                                                                              | 25,64 | 31,12                                 | R\$ 342,94                    | 11,02                            |                   | 11,02                            | R\$ 342,94                        | R\$ -             | R\$ 342,94                   | 100,00%               |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                                                                                                    |        |                                       |                    |                                  |                   |                                   |                                  |                   |                              |                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                                                                        |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                       |                                                                                                    |        |                                       |                    |                                  | SALDO ANTERIOR    |                                   | R\$                              | 29.139.754,36     |                              | Grau de Sigilo        |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                                                                                                    |        |                                       |                    | VALOR DA MEDIÇÃO                 |                   | R\$                               | 219.984,60                       |                   | #PÚBLICO                     |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                                                                                                    |        |                                       |                    | SALDO ATUAL                      |                   | R\$                               | 28.919.769,76                    |                   |                              |                       |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fronecimento)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                       | BM - numero           |                       | BM - Data emissão                                                                                  |        | BM - Período de referência da medição |                    |                                  | Nº do CT          |                                   | Data do CT                       |                   |                              |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                       | 24                    |                       |                                                                                                    |        | De                                    |                    | 01/06/2024                       | Até               |                                   | 30/06/2024                       | 198/2022          |                              | 30/06/2022            |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada    |                                                                                                    |        |                                       | CNPJ               |                                  |                   | Tomador /Ag. Promotor             |                                  |                   |                              |                       |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | 30/08/2023            |                       | 5                     |                                                                                                    |        |                                       | 13.585.696/0001-07 |                                  |                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                                  |                   |                              |                       |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                       | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |        |                                       |                    | Agente Financeiro                |                   |                                   |                                  |                   |                              |                       |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |        |                                       |                    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                   |                                   |                                  |                   |                              |                       |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |        |                                       |                    | Fonte de recursos                |                   | Outra (descrever)                 |                                  |                   |                              |                       |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |        |                                       |                    | <input type="checkbox"/> OGU     |                   | <input type="checkbox"/> FGTS ou  |                                  |                   |                              |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                                                                                                    |        |                                       |                    |                                  |                   |                                   |                                  |                   |                              |                       |  |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       | Previsto no Orçamento |                                                                                                    |        |                                       |                    | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                                   | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |  |
| item sub                                                                                                                                                                                                        | Descrição                                                                                                                                                                                                              |                       |                       | Und.                  | Quant.                                                                                             |        | Preço unit. (R\$)                     | Preço Total (R\$)  | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período      | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |  |
| 3.3.2                                                                                                                                                                                                           | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                                                      |                       |                       | m²                    | 245,69                                                                                             | 118,85 | 144,25                                | R\$ 35.440,78      | 245,69                           |                   | 245,69                            | R\$ 35.440,78                    | R\$ -             | R\$ 35.440,78                | 100,00%               |  |
| 3.3.3                                                                                                                                                                                                           | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                           |                       |                       | KG                    | 299,00                                                                                             | 20,71  | 25,14                                 | R\$ 7.516,86       | 299,00                           |                   | 299,00                            | R\$ 7.516,86                     | R\$ -             | R\$ 7.516,86                 | 100,00%               |  |
| 3.3.4                                                                                                                                                                                                           | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                          |                       |                       | KG                    | 865,00                                                                                             | 19,09  | 23,17                                 | R\$ 20.042,05      | 865,00                           |                   | 865,00                            | R\$ 20.042,05                    | R\$ -             | R\$ 20.042,05                | 100,00%               |  |
| 3.3.5                                                                                                                                                                                                           | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                         |                       |                       | KG                    | 2.232,00                                                                                           | 17,23  | 20,91                                 | R\$ 46.671,12      | 2.231,97                         |                   | 2.231,97                          | R\$ 46.670,49                    | R\$ -             | R\$ 46.670,49                | 100,00%               |  |
| 3.3.6                                                                                                                                                                                                           | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                       |                       |                       | KG                    | 194,00                                                                                             | 14,66  | 17,79                                 | R\$ 3.451,26       | 194,00                           |                   | 194,00                            | R\$ 3.451,26                     | R\$ -             | R\$ 3.451,26                 | 100,00%               |  |
| 3.3.7                                                                                                                                                                                                           | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                         |                       |                       | KG                    | 1.011,00                                                                                           | 14,05  | 17,05                                 | R\$ 17.237,55      | 1.010,82                         |                   | 1.010,82                          | R\$ 17.234,48                    | R\$ -             | R\$ 17.234,48                | 99,98%                |  |
| 3.3.8                                                                                                                                                                                                           | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                                                                              |                       |                       | m³                    | 106,52                                                                                             | 459,39 | 557,56                                | R\$ 59.391,29      | 106,52                           |                   | 106,52                            | R\$ 59.391,29                    | R\$ -             | R\$ 59.391,29                | 100,00%               |  |
| 3.3.9                                                                                                                                                                                                           | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 5%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL                                                                         |                       |                       | m³                    | 127,72                                                                                             | 173,31 | 210,35                                | R\$ 26.865,90      | 123,64                           |                   | 123,64                            | R\$ 26.007,78                    | R\$ -             | R\$ 26.007,78                | 96,81%                |  |
| 3.3.10                                                                                                                                                                                                          | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014              |                       |                       | m²                    | 343,86                                                                                             | 75,14  | 91,20                                 | R\$ 31.360,03      | 343,86                           |                   | 343,86                            | R\$ 31.360,03                    | R\$ -             | R\$ 31.360,03                | 100,00%               |  |
| 3.4                                                                                                                                                                                                             | ESTRUTURA                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |                       |                                                                                                    |        |                                       | R\$ 1.877.145,24   | -                                |                   | -                                 | 1.879.306,71                     | 0,00              | 1.879.306,71                 | 100,12%               |  |
| 3.4.1                                                                                                                                                                                                           | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P                         |                       |                       | KG                    | 38.282,60                                                                                          | 21,04  | 25,54                                 | R\$ 977.737,60     | 38.282,60                        |                   | 38.282,60                         | R\$ 977.737,60                   | R\$ -             | R\$ 977.737,60               | 100,00%               |  |
| 3.4.2                                                                                                                                                                                                           | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P                       |                       |                       | KG                    | 5.379,55                                                                                           | 21,40  | 25,97                                 | R\$ 139.706,91     | 5.379,55                         |                   | 5.379,55                          | R\$ 139.706,91                   | R\$ -             | R\$ 139.706,91               | 100,00%               |  |
| 3.4.3                                                                                                                                                                                                           | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P                       |                       |                       | KG                    | 34.800,77                                                                                          | 17,99  | 21,83                                 | R\$ 759.700,73     | 34.899,78                        |                   | 34.899,78                         | R\$ 761.862,20                   | R\$ -             | R\$ 761.862,20               | 100,28%               |  |
| 3.5                                                                                                                                                                                                             | COBERTURA/ IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                       |                                                                                                    |        |                                       | R\$ 448.042,95     | -                                |                   | -                                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%                 |  |
| 3.5.1                                                                                                                                                                                                           | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                   |                       |                       | m²                    | 2.019,03                                                                                           | 182,84 | 221,91                                | R\$ 448.042,95     | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.6                                                                                                                                                                                                             | ALVENARIA                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |                       |                                                                                                    |        |                                       | R\$ 239.930,35     | -                                |                   | -                                 | 77.092,96                        | 0,00              | 77.092,96                    | 32,13%                |  |
| 3.6.1                                                                                                                                                                                                           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014        |                       |                       | m²                    | 178,61                                                                                             | 74,54  | 90,47                                 | R\$ 16.158,85      | 84,49                            |                   | 84,49                             | R\$ 7.643,81                     | R\$ -             | R\$ 7.643,81                 | 47,30%                |  |
| 3.6.2                                                                                                                                                                                                           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 |                       |                       | m³                    | 1.774,65                                                                                           | 63,51  | 77,08                                 | R\$ 136.790,02     | 887,84                           |                   | 887,84                            | R\$ 68.434,32                    | R\$ -             | R\$ 68.434,32                | 50,03%                |  |
| 3.6.3                                                                                                                                                                                                           | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                         |                       |                       | M                     | 68,00                                                                                              | 29,10  | 35,32                                 | R\$ 2.401,76       | 10,40                            |                   | 10,40                             | R\$ 367,33                       | R\$ -             | R\$ 367,33                   | 15,29%                |  |
| 3.6.4                                                                                                                                                                                                           | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                     |                       |                       | M                     | 79,00                                                                                              | 50,59  | 61,40                                 | R\$ 4.850,60       | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.6.5                                                                                                                                                                                                           | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                        |                       |                       | M                     | 110,00                                                                                             | 39,49  | 47,93                                 | R\$ 5.272,30       | -                                |                   | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                      |                       |        |                                                                                                    |                   |                                       |                                  |                   |                              |                                   |                   |                                  |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                      | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |        |                                                                                                    |                   |                                       |                                  | SALDO ANTERIOR    |                              | R\$                               | 29.139.754,36     |                                  | Grau de Sigilo |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                      |                       |        |                                                                                                    |                   |                                       |                                  | VALOR DA MEDIÇÃO  |                              | R\$                               | 219.984,60        |                                  | #PÚBLICO       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                      |                       |        |                                                                                                    |                   |                                       |                                  | SALDO ATUAL       |                              | R\$                               | 28.919.769,76     |                                  |                |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                      | BM - numero           |        | BM - Data emissão                                                                                  |                   | BM - Período de referência da medição |                                  |                   |                              | Nº do CT                          |                   | Data do CT                       |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                      | 24                    |        |                                                                                                    |                   | De                                    |                                  | 01/06/2024        |                              | Até                               |                   | 30/06/2024                       |                |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Previsão Término obra |                      | Empresa Contratada    |        |                                                                                                    |                   | CNPJ                                  |                                  |                   |                              | Tomador /Ag. Promotor             |                   |                                  |                |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30/08/2023            |                      | 5                     |        |                                                                                                    |                   | 13.585.696/0001-07                    |                                  |                   |                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                   |                                  |                |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | CTEF - dt assinatura |                       |        | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                   |                                       |                                  |                   |                              | Agente Financeiro                 |                   |                                  |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                      |                       |        | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                   |                                       |                                  |                   |                              | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |                   |                                  |                |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | CTEF-Dt último Adit. |                       |        | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                   |                                       |                                  |                   |                              | Fonte de recursos                 |                   | Outra (descrever)                |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                      |                       |        | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                   |                                       |                                  |                   |                              | <input type="checkbox"/> OGU      |                   | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                      |                       |        |                                                                                                    |                   |                                       |                                  |                   |                              |                                   |                   |                                  |                |  |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                      | Previsto no Orçamento |        |                                                                                                    |                   | Executado Físico (Quantidade)         |                                  |                   | Executado Financeiro (R\$)   |                                   |                   | Perc. Fis. / Fin. (%)            |                |  |
| Item sub                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                      | Und.                  | Quant. |                                                                                                    | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$)                     | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior  | Medido no Período | Acumulado incluído o período     |                |  |
| 3.6.6                                                                                                                                                                                                                   | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                      | M                     | 110,00 | 51,30                                                                                              | 62,26             | R\$ 6.848,60                          | 10,40                            |                   | 10,40                        | R\$ 647,50                        | R\$ -             | R\$ 647,50                       | 9,45%          |  |
| 3.6.7                                                                                                                                                                                                                   | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016                                                                                                                                                                                                                      |                       |                      | M                     | 90,00  | 15,08                                                                                              | 18,30             | R\$ 1.647,00                          | -                                |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                            | 0,00%          |  |
| 3.6.8                                                                                                                                                                                                                   | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021                                                                                                                                                                     |                       |                      | m²                    | 76,80  | 645,27                                                                                             | 783,16            | R\$ 60.146,69                         | -                                |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                            | 0,00%          |  |
| 3.6.9                                                                                                                                                                                                                   | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P                                                                                                                                                            |                       |                      | m²                    | 13,72  | 84,68                                                                                              | 102,78            | R\$ 1.410,14                          | -                                |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                            | 0,00%          |  |
| 3.6.10                                                                                                                                                                                                                  | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P                                                                                                                                                             |                       |                      | m²                    | 13,72  | 99,99                                                                                              | 121,36            | R\$ 1.665,06                          | -                                |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                            | 0,00%          |  |
| 3.6.11                                                                                                                                                                                                                  | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P                                                                                                                                                             |                       |                      | m²                    | 18,30  | 123,33                                                                                             | 149,69            | R\$ 2.739,33                          | -                                |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                            | 0,00%          |  |
| 3.7                                                                                                                                                                                                                     | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                      |                       |        |                                                                                                    |                   | R\$ 53.511,30                         | -                                |                   | -                            | 0,00                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00%          |  |
| 3.7.1                                                                                                                                                                                                                   | PM02 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 36mm TIPO PARANÁ, DIM. 0,80X2,10M, TIPO ABRIR - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL TERRACOTA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE ADUELA, DOBRADICA, FECHADURA E DEMAIS ACESSÓRIOS                                                                                       |                       |                      | UN                    | 7,00   | 464,59                                                                                             | 563,87            | R\$ 3.947,09                          | -                                |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                            | 0,00%          |  |
| 3.7.2                                                                                                                                                                                                                   | PM03 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 36MM TIPO PARANÁ - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL TERRACOTA, CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA NA PARTE INFERIOR COM ALTURA DE 40CM. TIPO - DIM. 0,90X2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                       |                       |                      | UN                    | 2,00   | 1.295,56                                                                                           | 1.572,42          | R\$ 3.144,84                          | -                                |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                            | 0,00%          |  |
| 3.7.3                                                                                                                                                                                                                   | PM04 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 36MM TIPO PARANÁ - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL TERRACOTA OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM TRILHO SUPERIOR, CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA NA PARTE INFERIOR COM ALTURA DE 40CM E PUXADOR VERTICAL. TIPO. CORRER - DIM. 0,80X2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |                       |                      | UN                    | 4,00   | 1.541,22                                                                                           | 1.870,58          | R\$ 7.482,32                          | -                                |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                            | 0,00%          |  |
| 3.7.4                                                                                                                                                                                                                   | PD01 - PORTA PARA DIVISORIA SANITÁRIA , MODELO ALCOPLAC, COR REF.: GEOL102, NEOCOM SYSTEM OU EQUIVALENTE TÉCNICO TIPO - DIM. 0,80X1,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                 |                       |                      | UN                    | 25,00  | 798,23                                                                                             | 968,81            | R\$ 24.220,25                         | -                                |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                            | 0,00%          |  |
| 3.7.5                                                                                                                                                                                                                   | JA05 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO JATEADO LISO 6mm TIPO CORRE, NAS DIMENSÕES 6,50 X 0,30M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                             |                       |                      | UN                    | 1,00   | 2.119,19                                                                                           | 2.572,06          | R\$ 2.572,06                          | -                                |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                            | 0,00%          |  |
| 3.7.6                                                                                                                                                                                                                   | JA01E - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO JATEADO LISO 6mm TIPO CORRE, NAS DIMENSÕES 1,5 X 0,3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                              |                       |                      | UN                    | 3,00   | 454,99                                                                                             | 552,22            | R\$ 1.656,66                          | -                                |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                            | 0,00%          |  |

|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       |                  |                |                                   |                              |                                  |                   |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |  |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                    |                                                                                                    |  |                                       |                  | SALDO ANTERIOR |                                   | R\$                          | 29.139.754,36                    |                   | Grau de Sigilo |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       | VALOR DA MEDIÇÃO |                | R\$                               | 219.984,60                   |                                  | #PÚBLICO          |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       | SALDO ATUAL      |                | R\$                               | 28.919.769,76                |                                  |                   |                |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |  |                       | BM - numero           |                    | BM - Data emissão                                                                                  |  | BM - Período de referência da medição |                  |                | Nº do CT                          |                              | Data do CT                       |                   |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       | 24                    |                    |                                                                                                    |  | De                                    |                  | 01/06/2024     | Até                               |                              | 30/06/2024                       |                   |                |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |  | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada |                                                                                                    |  | CNPJ                                  |                  |                | Tomador /Ag. Promotor             |                              |                                  |                   |                |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |  | 30/08/2023            |                       | 5                  |                                                                                                    |  | 13.585.696/0001-07                    |                  |                | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                              |                                  |                   |                |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |  |                       | CTEF - dt assinatura  |                    | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |  |                                       |                  |                |                                   | Agente Financeiro            |                                  |                   |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                       |                    | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |  |                                       |                  |                |                                   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      |                                  |                   |                |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |  |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                    | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |  |                                       |                  |                |                                   | Fonte de recursos            |                                  | Outra (descrever) |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                       |                    | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |  |                                       |                  |                |                                   | <input type="checkbox"/> OGU | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                   |                |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                                                                                                        |      | Previsto no Orçamento |          |                   |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| item sub                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              | Und. | Quant.                |          | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |
| 3.7.7                                   | JA02E - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO JATEADO LISO 6mm TIPO CORRE, NAS DIMENSÕES 1,90 X 0,30M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                               | UN   | 3,00                  | 564,15   | 684,71            | R\$ 2.054,13      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.7.8                                   | JA03E - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO JATEADO LISO 6mm TIPO CORRE, NAS DIMENSÕES 3,80 X 0,30M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                               | UN   | 1,00                  | 1.082,50 | 1.313,83          | R\$ 1.313,83      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.7.9                                   | JA04E - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO JATEADO LISO 6mm TIPO CORRE, NAS DIMENSÕES 5,00 X 0,30M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                               | UN   | 1,00                  | 1.409,84 | 1.711,12          | R\$ 1.711,12      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.7.10                                  | JA06E - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO JATEADO LISO 6mm TIPO CORRE, NAS DIMENSÕES 8,00 X 0,30M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                               | UN   | 2,00                  | 2.228,31 | 2.704,50          | R\$ 5.409,00      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.8                                     | REVESTIMENTOS - PISO                                                                                                                                                                                                                                   |      |                       |          |                   | R\$ 1.110.033,66  | -                                |                   | -                            | 65.003,77                        | 1.145,03          | 66.148,80                    | 5,96%                 |
| 3.8.1                                   | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021                                                             | m²   | 4.969,98              | 25,99    | 31,54             | R\$ 156.753,17    | -                                | 36,30             | 36,30                        | R\$ -                            | R\$ 1.145,03      | R\$ 1.145,03                 | 0,73%                 |
| 3.8.2                                   | PISO INDUSTRIAL EM AMBIENTE INTERNO                                                                                                                                                                                                                    | m²   | 4.718,69              | 151,91   | 184,37            | R\$ 869.984,88    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.8.3                                   | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021                                                          | m²   | 308,42                | 35,54    | 43,13             | R\$ 13.302,15     | 249,31                           |                   | 249,31                       | R\$ 10.752,74                    | R\$ -             | R\$ 10.752,74                | 80,83%                |
| 3.8.4                                   | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014                                                                                                            | m²   | 308,42                | 150,31   | 182,43            | R\$ 56.265,06     | 297,38                           |                   | 297,38                       | R\$ 54.251,03                    | R\$ -             | R\$ 54.251,03                | 96,42%                |
| 3.8.5                                   | PISO DE GRANILITE POLIDO NA COR CINZA, PEI 4, 12mm DE ESPESURA ACABADA, EM PLACAS DE 100x100cm, COM JUNTA PLÁSTICA COR BRANCO OU CINZA                                                                                                                 | m²   | 251,29                | 38,34    | 46,53             | R\$ 11.692,52     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.8.6                                   | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020                                                                                                                                                                                                           | M    | 89,45                 | 18,75    | 22,76             | R\$ 2.035,88      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.9                                     | REVESTIMENTOS - PAREDES                                                                                                                                                                                                                                |      |                       |          |                   | R\$ 1.451.141,31  | -                                |                   | -                            | 192.082,03                       | 32.505,90         | 224.587,93                   | 15,48%                |
| 3.9.1                                   | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                                                                               | m²   | 3.906,04              | 3,53     | 4,28              | R\$ 16.717,85     | 1.835,58                         |                   | 1.835,58                     | R\$ 7.856,28                     | R\$ -             | R\$ 7.856,28                 | 46,99%                |
| 3.9.2                                   | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m²   | 3.734,85              | 32,88    | 39,91             | R\$ 149.057,86    | 1.835,58                         | 814,48            | 2.650,06                     | R\$ 73.258,00                    | R\$ 32.505,90     | R\$ 105.763,90               | 70,95%                |
| 3.9.3                                   | PAREDE REVESTIDA EM PORCELANATO ESMALTADO GLACIAL SOFT BEGE 60x33cm, TIPO INCEPA OU SIMILAR, ASSENTADO DE FORMA HORIZONTAL SEGUINDO A PAGINAÇÃO DO PISO, COM REJUNTE QUARTZOLIT BRANCO GELO                                                            | m²   | 641,47                | 149,26   | 181,16            | R\$ 116.208,71    | 612,54                           |                   | 612,54                       | R\$ 110.967,75                   | R\$ -             | R\$ 110.967,75               | 95,49%                |
| 3.9.4                                   | REVESTIMENTO EM PAINEL DE BRISES METÁLICOS, QUADROBRISSE 40x60 NA HORIZONTAL EM CORES DIVERSAS, HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                      | m²   | 2.381,66              | 435,50   | 490,90            | R\$ 1.169.156,89  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.10                                    | FORRO                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                       |          |                   | R\$ 229.228,71    | -                                |                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%                 |
| 3.10.1                                  | FORRO EM PLACA CIMENTÍCIA, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO                                                                                                                                                                   | m²   | 998,47                | 150,92   | 183,17            | R\$ 182.889,75    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.10.2                                  | FORRO DE DRYWALL (FGA) PARA AMBIENTES COMERCIAIS FIXADOS EM ARAMES                                                                                                                                                                                     | m²   | 825,57                | 39,53    | 47,98             | R\$ 39.610,85     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                       |                       |                       |                                                                                                    |          |                                       |                    |                                  |                                   |                                  |                                  |                   |                              |                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                   |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                       |                                                                                                    |          |                                       |                    | SALDO ANTERIOR                   |                                   | R\$                              | 29.139.754,36                    |                   | Grau de Sigilo               |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                       |                       |                       |                                                                                                    |          |                                       |                    | VALOR DA MEDIÇÃO                 |                                   | R\$                              | 219.984,60                       |                   | #PÚBLICO                     |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                       |                       |                       |                                                                                                    |          |                                       |                    | SALDO ATUAL                      |                                   | R\$                              | 28.919.769,76                    |                   |                              |                       |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                       | BM - numero           |                       | BM - Data emissão                                                                                  |          | BM - Período de referência da medição |                    |                                  | Nº do CT                          |                                  |                                  | Data do CT        |                              |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                       | 24                    |                       |                                                                                                    |          | De                                    |                    | 01/06/2024                       | Até                               |                                  | 30/06/2024                       | 198/2022          |                              | 30/06/2022            |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada    |                                                                                                    |          |                                       | CNPJ               |                                  | Tomador /Ag. Promotor             |                                  |                                  |                   |                              |                       |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   | 30/08/2023            |                       | 5                     |                                                                                                    |          |                                       | 13.585.696/0001-07 |                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                                  |                                  |                   |                              |                       |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                       | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |          |                                       |                    | Agente Financeiro                |                                   |                                  |                                  |                   |                              |                       |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                       |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |          |                                       |                    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                                   |                                  |                                  |                   |                              |                       |  |
| CTEF-Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |          |                                       |                    | Fonte de recursos                |                                   |                                  | Outra (descrever)                |                   |                              |                       |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                       |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |          |                                       |                    | <input type="checkbox"/> OGU     |                                   | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                                  |                   |                              |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                       |                       |                       |                                                                                                    |          |                                       |                    |                                  |                                   |                                  |                                  |                   |                              |                       |  |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                       |                       | Previsto no Orçamento |                                                                                                    |          |                                       |                    | Executado Físico (Quantidade)    |                                   |                                  | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |  |
| Item sub                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                         |                       |                       | Und.                  | Quant.                                                                                             |          | Preço unit. (R\$)                     | Preço Total (R\$)  | Acumulado até o período anterior | Medido no Período                 | Acumulado incluído o período     | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |  |
| 3.10.3                                                                                                                                                                                                                  | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIFUMO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO |                       |                       | m²                    | 42,71                                                                                              | 139,75   | 157,53                                | R\$ 6.728,11       | -                                |                                   | -                                | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.11                                                                                                                                                                                                                    | PINTURA                                                                                                                                                           |                       |                       |                       |                                                                                                    |          |                                       | R\$ 312.565,75     | -                                |                                   | -                                | 124.835,82                       | 0,00              | 124.835,82                   | 39,94%                |  |
| 3.11.1                                                                                                                                                                                                                  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                                        |                       |                       | m²                    | 1.531,75                                                                                           | 2,20     | 2,67                                  | R\$ 4.089,77       | -                                |                                   | -                                | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.11.2                                                                                                                                                                                                                  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014                                                                                             |                       |                       | m²                    | 1.688,83                                                                                           | 2,32     | 2,82                                  | R\$ 4.762,50       | -                                |                                   | -                                | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.11.3                                                                                                                                                                                                                  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.                                                                                                          |                       |                       | m²                    | 3.244,72                                                                                           | 2,45     | 2,97                                  | R\$ 9.636,82       | -                                |                                   | -                                | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.11.4                                                                                                                                                                                                                  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                          |                       |                       | m²                    | 1.531,75                                                                                           | 11,80    | 14,32                                 | R\$ 21.934,66      | -                                |                                   | -                                | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.11.5                                                                                                                                                                                                                  | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017                        |                       |                       | m²                    | 1.688,83                                                                                           | 19,35    | 23,49                                 | R\$ 39.670,62      | -                                |                                   | -                                | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.11.6                                                                                                                                                                                                                  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                                           |                       |                       | m²                    | 1.531,75                                                                                           | 6,31     | 7,66                                  | R\$ 11.733,21      | -                                |                                   | -                                | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.11.7                                                                                                                                                                                                                  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                          |                       |                       | m²                    | 1.688,83                                                                                           | 14,94    | 18,13                                 | R\$ 30.618,49      | -                                |                                   | -                                | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.11.8                                                                                                                                                                                                                  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                             |                       |                       | m²                    | 3.244,72                                                                                           | 16,58    | 20,12                                 | R\$ 65.283,77      | -                                |                                   | -                                | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.11.9                                                                                                                                                                                                                  | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P                                             |                       |                       | m²                    | 5.052,04                                                                                           | 20,36    | 24,71                                 | R\$ 124.835,91     | 5.052,04                         |                                   | 5.052,04                         | R\$ 124.835,82                   | R\$ -             | R\$ 124.835,82               | 100,00%               |  |
| 3.12                                                                                                                                                                                                                    | SERRALHARIA                                                                                                                                                       |                       |                       |                       |                                                                                                    | -        |                                       | R\$ 88.004,36      | -                                |                                   | -                                | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%                 |  |
| 3.12.1                                                                                                                                                                                                                  | ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR(1,05 X 0,95M) EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4"          |                       |                       | m                     | 22,00                                                                                              | 545,05   | 661,53                                | R\$ 14.553,66      | -                                |                                   | -                                | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.12.2                                                                                                                                                                                                                  | CO01 - CORRIMÃO DUPLO COM DUAS ALTURAS, DE 70CM E 92CM DO PISO ACABADO, EM TUBO DE AÇO INOX Ø 1 3/4", FIXADO NO GUARDA-CORPO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO            |                       |                       | m                     | 40,27                                                                                              | 511,25   | 620,50                                | R\$ 24.987,54      | -                                |                                   | -                                | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.12.3                                                                                                                                                                                                                  | GA01 - GUARDA-CORPO EM ALUMINO E VIDRO LAMINADO 6MM- ALTURA 92CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                       |                       |                       | m                     | 31,45                                                                                              | 899,40   | 1.091,60                              | R\$ 34.330,82      | -                                |                                   | -                                | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.12.4                                                                                                                                                                                                                  | GA02 - GUARDA-CORPO EM ALUMINO E VIDRO LAMINADO 6MM- ALTURA 50CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                       |                       |                       | m                     | 24,54                                                                                              | 474,49   | 575,89                                | R\$ 14.132,34      | -                                |                                   | -                                | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.13                                                                                                                                                                                                                    | GRANITO                                                                                                                                                           |                       |                       |                       |                                                                                                    |          |                                       | R\$ 50.351,69      | -                                |                                   | -                                | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%                 |  |
| 3.13.1                                                                                                                                                                                                                  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - CÓD. BG01 - DIM. 0,50X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                      |                       |                       | UN                    | 5,00                                                                                               | 210,41   | 255,37                                | R\$ 1.276,85       | -                                |                                   | -                                | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.13.2                                                                                                                                                                                                                  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - CÓD. BG02E - DIM. 1,90X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                     |                       |                       | UN                    | 2,00                                                                                               | 597,30   | 724,94                                | R\$ 1.449,88       | -                                |                                   | -                                | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.13.3                                                                                                                                                                                                                  | CO02 - CORRIMÃO SIMPLES ALTURA DE 92CM DO PISO ACABADO, EM TUBO DE AÇO INOX Ø 2", FIXADO NO PISO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                        |                       |                       | m                     | 75,73                                                                                              | 305,57   | 370,87                                | R\$ 28.085,99      | -                                |                                   | -                                | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.13.4                                                                                                                                                                                                                  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - CÓD. BG04E - DIM. 4,05X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                     |                       |                       | UN                    | 1,00                                                                                               | 1.273,27 | 1.545,37                              | R\$ 1.545,37       | -                                |                                   | -                                | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                                                                                                    |                   |  |                                       |  |                  |                                   |     |                                  |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|-----|----------------------------------|----------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |  |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                                                                                                    |                   |  |                                       |  | SALDO ANTERIOR   |                                   | R\$ | 29.139.754,36                    | Grau de Sigilo |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                                                                                                    |                   |  |                                       |  | VALOR DA MEDIÇÃO |                                   | R\$ | 219.984,60                       | #PÚBLICO       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                                                                                                    |                   |  |                                       |  | SALDO ATUAL      |                                   | R\$ | 28.919.769,76                    |                |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)                                                                                                                                                                             |  |                       | BM - numero           |                                                                                                    | BM - Data emissão |  | BM - Período de referência da medição |  |                  | Nº do CT                          |     | Data do CT                       |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       | 24                    |                                                                                                    |                   |  | De                                    |  | 01/06/2024       | Até                               |     | 30/06/2024                       | 30/06/2022     |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |  | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada                                                                                 |                   |  | CNPJ                                  |  |                  | Tomador /Ag. Promotor             |     |                                  |                |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |  | 30/08/2023            |                       | 5                                                                                                  |                   |  | 13.585.696/0001-07                    |  |                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |     |                                  |                |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |  | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                   |  |                                       |  |                  | Agente Financeiro                 |     |                                  |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                   |  |                                       |  |                  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |     |                                  |                |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |  | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                   |  |                                       |  |                  | Fonte de recursos                 |     | Outra (descrever)                |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                   |  |                                       |  |                  | <input type="checkbox"/> OGU      |     | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                               | Previsto no Orçamento |        |          |                   |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                                     | Und.                  | Quant. |          | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado Incluído o período |                       |
| 3.13.5                                  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - CÓD. BG05E - DIM. 5,50X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                 | UN                    | 1,00   | 1.729,07 | 2.098,57          | R\$ 2.098,57      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.13.6                                  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - CÓD. BG06E - DIM. 6,55X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                 | UN                    | 1,00   | 2.059,22 | 2.499,28          | R\$ 2.499,28      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.13.7                                  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - CÓD. BG07E - DIM. 8,00X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                 | UN                    | 1,00   | 2.515,01 | 3.052,47          | R\$ 3.052,47      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.13.8                                  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - CÓD. BG08E - DIM. 1,50X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                 | UN                    | 1,00   | 565,85   | 686,77            | R\$ 686,77        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.13.9                                  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - CÓD. BG09E - DIM. 1,85X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                 | UN                    | 1,00   | 697,91   | 847,05            | R\$ 847,05        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.13.10                                 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - CÓD. BG10E - DIM. 4,36X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                 | UN                    | 2,00   | 1.644,82 | 1.996,32          | R\$ 3.992,64      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.13.11                                 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - CÓD. BG12E - DIM. 5,26X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                 | UN                    | 2,00   | 1.984,35 | 2.408,41          | R\$ 4.816,82      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.14                                    | LOUÇAS/ METAIS                                                                                                                                                |                       |        |          |                   | R\$ 64.496,39     | -                                |                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%                 |
| 3.14.1                                  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                | UN                    | 31,00  | 405,75   | 492,46            | R\$ 15.266,26     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.14.2                                  | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                            | UN                    | 6,00   | 603,63   | 732,63            | R\$ 4.395,78      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.14.3                                  | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN                    | 27,00  | 310,77   | 377,18            | R\$ 10.183,86     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.14.4                                  | CUBA DE EMBUTIR UNIVERSAL REDONDA L41, TIPO DECA OU SIMILAR                                                                                                   | UN                    | 6,00   | 147,51   | 179,03            | R\$ 1.074,18      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.14.5                                  | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA AUTOMÁTICO 1173C, TIPO DECA OU SIMILAR                                                                                        | UN                    | 33,00  | 236,19   | 286,66            | R\$ 9.459,78      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.14.6                                  | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA                                                                                                | UN                    | 23,00  | 47,07    | 57,13             | R\$ 1.313,99      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.14.7                                  | DISPENSER PARA PAPEL-TOALHA CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA                                                                                                    | UN                    | 17,00  | 48,87    | 59,31             | R\$ 1.008,27      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.14.8                                  | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA                                                                                                 | UN                    | 31,00  | 48,87    | 59,31             | R\$ 1.838,61      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.14.9                                  | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO                                                                   | m²                    | 11,00  | 576,77   | 700,03            | R\$ 7.700,33      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.14.10                                 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX PÓLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                          | UN                    | 12,00  | 302,50   | 367,14            | R\$ 4.405,68      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.14.11                                 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX PÓLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                          | UN                    | 6,00   | 290,70   | 352,82            | R\$ 2.116,92      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.14.12                                 | BARRA DE APOIO VERTICAL, 40CM, REF.: 2310.1.040.POL, DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO                                                                              | UN                    | 12,00  | 271,60   | 329,64            | R\$ 3.955,68      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.14.13                                 | TANQUE DE PAREDE HERA WALL 30 L EM AÇO INOX ACETINADO 50X40 CM, TRAMONTINA OU EQUIVALENTE TÉCNICO                                                             | UN                    | 1,00   | 751,10   | 911,61            | R\$ 911,61        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.14.14                                 | TORNEIRA MODELO MAX, COM AREJADOR PARA JARDIM E TANQUE, REF.: 1154.C34, DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO                                                           | UN                    | 3,00   | 237,69   | 288,48            | R\$ 865,44        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                       |                       |                       |                                                                                                    |       |                                       |                   |                                  |                    |                              |                                  |                                   |                              |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>INFRAESTRUTURA</div><div>E MOBILIDADE</div></div></div> |                                                                                                                                                   |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                       |                                                                                                    |       |                                       |                   |                                  | SALDO ANTERIOR     |                              | R\$                              | 29.139.754,36                     |                              | Grau de Sigilo |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                       |                       |                       |                                                                                                    |       |                                       |                   |                                  | VALOR DA MEDIÇÃO   |                              | R\$                              | 219.984,60                        |                              | #PÚBLICO       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                       |                       |                       |                                                                                                    |       |                                       |                   |                                  | SALDO ATUAL        |                              | R\$                              | 28.919.769,76                     |                              |                |                          |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                       | BM - numero           |                       | BM - Data emissão                                                                                  |       | BM - Período de referência da medição |                   |                                  |                    |                              | Nº do CT                         |                                   | Data do CT                   |                |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                       | 24                    |                       |                                                                                                    |       | De                                    |                   | 01/06/2024                       | Até                |                              | 30/06/2024                       | 198/2022                          |                              | 30/06/2022     |                          |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada    |                                                                                                    |       |                                       |                   |                                  | CNPJ               |                              |                                  | Tomador / Ag. Promotor            |                              |                |                          |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   | 30/08/2023            |                       | 5                     |                                                                                                    |       |                                       |                   |                                  | 13.585.696/0001-07 |                              |                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                              |                |                          |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                       | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |       |                                       |                   |                                  |                    | Agente Financeiro            |                                  |                                   |                              |                |                          |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                       |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |       |                                       |                   |                                  |                    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      |                                  |                                   |                              |                |                          |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |       |                                       |                   |                                  |                    | Fonte de recursos            |                                  | Outra (descrever)                 |                              |                |                          |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                       |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |       |                                       |                   |                                  |                    | <input type="checkbox"/> OGU | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                                   |                              |                |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                       |                       |                       |                                                                                                    |       |                                       |                   |                                  |                    |                              |                                  |                                   |                              |                |                          |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                       |                       | Previsto no Orçamento |                                                                                                    |       |                                       |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                    |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                                   |                              |                | Perc. Fis. / Fin.<br>(%) |
| Item sub                                                                                                                                                                                                                                       | Descrição                                                                                                                                         |                       |                       | Und.                  | Quant.                                                                                             |       | Preço unit. (R\$)                     | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período  | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período                 | Acumulado incluído o período |                |                          |
| 3.15                                                                                                                                                                                                                                           | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - ÁGUA FRIA                                                                                                            |                       |                       |                       |                                                                                                    |       |                                       | R\$ 45.067,75     | -                                |                    | -                            | 11.426,65                        | 7.569,14                          | 18.995,79                    | 42,15%         |                          |
| 3.15.1                                                                                                                                                                                                                                         | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                     |                       |                       | M                     | 59,98                                                                                              | 15,89 | 19,29                                 | R\$ 1.157,01      | 15,54                            | 6,49               | 22,03                        | R\$ 299,77                       | R\$ 125,19                        | R\$ 424,96                   | 36,73%         |                          |
| 3.15.2                                                                                                                                                                                                                                         | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                     |                       |                       | M                     | 358,62                                                                                             | 18,85 | 22,88                                 | R\$ 8.205,23      | 117,31                           | 33,95              | 151,26                       | R\$ 2.684,05                     | R\$ 776,78                        | R\$ 3.460,83                 | 42,18%         |                          |
| 3.15.3                                                                                                                                                                                                                                         | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                  |                       |                       | M                     | 222,19                                                                                             | 15,90 | 19,30                                 | R\$ 4.288,27      | 36,40                            | 79,94              | 116,34                       | R\$ 702,52                       | R\$ 1.542,84                      | R\$ 2.245,36                 | 52,36%         |                          |
| 3.15.4                                                                                                                                                                                                                                         | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                |                       |                       | M                     | 439,70                                                                                             | 16,63 | 20,18                                 | R\$ 8.873,15      | 163,02                           | 149,12             | 312,14                       | R\$ 3.289,74                     | R\$ 3.009,24                      | R\$ 6.298,98                 | 70,99%         |                          |
| 3.15.5                                                                                                                                                                                                                                         | LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                |                       |                       | UN                    | 30,00                                                                                              | 4,23  | 5,13                                  | R\$ 153,90        | 9,00                             | 1,00               | 10,00                        | R\$ 46,17                        | R\$ 5,13                          | R\$ 51,30                    | 33,33%         |                          |
| 3.15.6                                                                                                                                                                                                                                         | LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                |                       |                       | UN                    | 34,00                                                                                              | 7,64  | 9,27                                  | R\$ 315,18        | -                                | 16,00              | 16,00                        | R\$ -                            | R\$ 148,32                        | R\$ 148,32                   | 47,06%         |                          |
| 3.15.7                                                                                                                                                                                                                                         | LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                              |                       |                       | UN                    | 13,00                                                                                              | 9,16  | 11,12                                 | R\$ 144,56        | -                                | 3,00               | 3,00                         | R\$ -                            | R\$ 33,36                         | R\$ 33,36                    | 23,08%         |                          |
| 3.15.8                                                                                                                                                                                                                                         | LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                |                       |                       | UN                    | 2,00                                                                                               | 10,94 | 13,28                                 | R\$ 26,56         | -                                | -                  | -                            | R\$ -                            | R\$ -                             | R\$ -                        | 0,00%          |                          |
| 3.15.9                                                                                                                                                                                                                                         | LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                              |                       |                       | UN                    | 2,00                                                                                               | 19,60 | 23,79                                 | R\$ 47,58         | -                                | -                  | -                            | R\$ -                            | R\$ -                             | R\$ -                        | 0,00%          |                          |
| 3.15.10                                                                                                                                                                                                                                        | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                           |                       |                       | UN                    | 4,00                                                                                               | 9,44  | 11,46                                 | R\$ 45,84         | -                                | 1,00               | 1,00                         | R\$ -                            | R\$ 11,46                         | R\$ 11,46                    | 25,00%         |                          |
| 3.15.11                                                                                                                                                                                                                                        | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                        |                       |                       | UN                    | 1,00                                                                                               | 8,02  | 9,73                                  | R\$ 9,73          | -                                | 1,00               | 1,00                         | R\$ -                            | R\$ 9,73                          | R\$ 9,73                     | 100,00%        |                          |
| 3.15.12                                                                                                                                                                                                                                        | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                           |                       |                       | UN                    | 7,00                                                                                               | 16,47 | 19,99                                 | R\$ 139,93        | -                                | 7,00               | 7,00                         | R\$ -                            | R\$ 139,93                        | R\$ 139,93                   | 100,00%        |                          |
| 3.15.13                                                                                                                                                                                                                                        | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                          |                       |                       | UN                    | 2,00                                                                                               | 13,22 | 16,05                                 | R\$ 32,10         | -                                | -                  | -                            | R\$ -                            | R\$ -                             | R\$ -                        | 0,00%          |                          |
| 3.15.14                                                                                                                                                                                                                                        | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                     |                       |                       | UN                    | 6,00                                                                                               | 12,36 | 15,00                                 | R\$ 90,00         | -                                | 4,00               | 4,00                         | R\$ -                            | R\$ 60,00                         | R\$ 60,00                    | 66,67%         |                          |
| 3.15.15                                                                                                                                                                                                                                        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                          |                       |                       | UN                    | 36,00                                                                                              | 6,22  | 7,55                                  | R\$ 271,80        | 14,00                            | - 2,00             | 12,00                        | R\$ 105,70                       | -R\$ 15,10                        | R\$ 90,60                    | 33,33%         |                          |
| 3.15.16                                                                                                                                                                                                                                        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                          |                       |                       | UN                    | 109,00                                                                                             | 7,44  | 9,03                                  | R\$ 984,27        | 27,00                            | 7,00               | 34,00                        | R\$ 243,81                       | R\$ 63,21                         | R\$ 307,02                   | 31,19%         |                          |
| 3.15.17                                                                                                                                                                                                                                        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                          |                       |                       | UN                    | 38,00                                                                                              | 10,60 | 12,87                                 | R\$ 489,06        | 11,00                            | -                  | 11,00                        | R\$ 141,57                       | R\$ -                             | R\$ 141,57                   | 28,95%         |                          |
| 3.15.18                                                                                                                                                                                                                                        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                     |                       |                       | UN                    | 24,00                                                                                              | 11,17 | 13,56                                 | R\$ 325,44        | -                                |                    | -                            | R\$ -                            | R\$ -                             | R\$ -                        | 0,00%          |                          |
| 3.15.19                                                                                                                                                                                                                                        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                 |                       |                       | UN                    | 38,00                                                                                              | 8,33  | 10,11                                 | R\$ 384,18        | 10,00                            | 3,00               | 13,00                        | R\$ 101,10                       | R\$ 30,33                         | R\$ 131,43                   | 34,21%         |                          |
| 3.15.20                                                                                                                                                                                                                                        | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |                       |                       | UN                    | 28,00                                                                                              | 15,41 | 18,70                                 | R\$ 523,60        | 28,00                            |                    | 28,00                        | R\$ 523,60                       | R\$ -                             | R\$ 523,60                   | 100,00%        |                          |
| 3.15.21                                                                                                                                                                                                                                        | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |                       |                       | UN                    | 53,00                                                                                              | 8,97  | 10,89                                 | R\$ 577,17        | 53,00                            | - 32,00            | 21,00                        | R\$ 577,17                       | -R\$ 348,48                       | R\$ 228,69                   | 39,62%         |                          |



|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                      |                       |  |                                                                                                    |  |                                       |  |                  |  |                                   |               |                                  |                |          |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------|--|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|----------|--|------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |  |                       |                      | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |  |                                                                                                    |  |                                       |  | SALDO ANTERIOR   |  | R\$                               | 29.139.754,36 |                                  | Grau de Sigilo |          |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                      |                       |  |                                                                                                    |  |                                       |  | VALOR DA MEDIÇÃO |  | R\$                               | 219.984,60    |                                  | #PÚBLICO       |          |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                      |                       |  |                                                                                                    |  |                                       |  | SALDO ATUAL      |  | R\$                               | 28.919.769,76 |                                  |                |          |  |            |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |  |                       |                      | BM - numero           |  | BM - Data emissão                                                                                  |  | BM - Período de referência da medição |  |                  |  | Nº do CT                          |               | Data do CT                       |                |          |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                      | 24                    |  |                                                                                                    |  | De                                    |  | 01/06/2024       |  | Até                               |               | 30/06/2024                       |                | 198/2022 |  | 30/06/2022 |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |  | Previsão Término obra |                      | Empresa Contratada    |  |                                                                                                    |  | CNPJ                                  |  |                  |  | Tomador /Ag. Promotor             |               |                                  |                |          |  |            |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |  | 30/08/2023            |                      | 5                     |  |                                                                                                    |  | 13.585.696/0001-07                    |  |                  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |               |                                  |                |          |  |            |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |  |                       | CTEF - dt assinatura |                       |  | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |  |                                       |  |                  |  | Agente Financeiro                 |               |                                  |                |          |  |            |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                      |                       |  | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |  |                                       |  |                  |  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |               |                                  |                |          |  |            |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |  |                       | CTEF-Dt último Adit. |                       |  | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |  |                                       |  |                  |  | Fonte de recursos                 |               | Outra (descrever)                |                |          |  |            |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                      |                       |  | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |  |                                       |  |                  |  | <input type="checkbox"/> OGU      |               | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                |          |  |            |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                               | Previsto no Orçamento |        |        |                   | Executado Físico (Quantidade) |                                  |                   | Executado Financeiro (R\$)   |                                  |                   | Perc. Fis. / Fin. (%)        |         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                     | Und.                  | Quant. |        | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$)             | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado Incluído o período |         |
| 3.15.22                                 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN                    | 95,00  | 12,92  | 15,68             | R\$ 1.489,60                  | 45,00                            | 34,00             | 11,00                        | R\$ 705,60                       | R\$ 533,12        | R\$ 172,48                   | 11,58%  |
| 3.15.23                                 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN                    | 30,00  | 18,33  | 22,25             | R\$ 667,50                    | 4,00                             | 7,00              | 11,00                        | R\$ 89,00                        | R\$ 155,75        | R\$ 244,75                   | 36,67%  |
| 3.15.24                                 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014            | UN                    | 2,00   | 19,60  | 23,79             | R\$ 47,58                     | -                                | 2,00              | 2,00                         | R\$ -                            | R\$ 47,58         | R\$ 47,58                    | 100,00% |
| 3.15.25                                 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014            | UN                    | 4,00   | 18,98  | 23,04             | R\$ 92,16                     | -                                | 2,00              | 2,00                         | R\$ -                            | R\$ 46,08         | R\$ 46,08                    | 50,00%  |
| 3.15.26                                 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                   | UN                    | 5,00   | 8,72   | 10,58             | R\$ 52,90                     | 1,00                             |                   | 1,00                         | R\$ 10,58                        | R\$ -             | R\$ 10,58                    | 20,00%  |
| 3.15.27                                 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                   | UN                    | 39,00  | 10,45  | 12,68             | R\$ 494,52                    | 7,00                             | 5,00              | 12,00                        | R\$ 88,76                        | R\$ 63,40         | R\$ 152,16                   | 30,77%  |
| 3.15.28                                 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                   | UN                    | 20,00  | 15,88  | 19,27             | R\$ 385,40                    | 4,00                             | 4,00              | 8,00                         | R\$ 77,08                        | R\$ 77,08         | R\$ 154,16                   | 40,00%  |
| 3.15.29                                 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                | UN                    | 2,00   | 15,57  | 18,90             | R\$ 37,80                     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 3.15.30                                 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                | UN                    | 2,00   | 23,54  | 28,57             | R\$ 57,14                     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 3.15.31                                 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                              | UN                    | 1,00   | 32,97  | 40,02             | R\$ 40,02                     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 3.15.32                                 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                              | UN                    | 4,00   | 67,58  | 82,02             | R\$ 328,08                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 3.15.33                                 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                              | UN                    | 1,00   | 49,86  | 60,52             | R\$ 60,52                     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 3.15.34                                 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                       | UN                    | 2,00   | 37,83  | 45,91             | R\$ 91,82                     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 3.15.35                                 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021    | UN                    | 11,00  | 90,31  | 109,61            | R\$ 1.205,71                  | 11,00                            |                   | 11,00                        | R\$ 1.205,71                     | R\$ -             | R\$ 1.205,71                 | 100,00% |
| 3.15.36                                 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021      | UN                    | 33,00  | 110,14 | 133,68            | R\$ 4.411,44                  | 4,00                             |                   | 4,00                         | R\$ 534,72                       | R\$ -             | R\$ 534,72                   | 12,12%  |
| 3.15.37                                 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                | UN                    | 1,00   | 26,64  | 32,33             | R\$ 32,33                     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 3.15.38                                 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÊ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                           | UN                    | 2,00   | 80,15  | 97,28             | R\$ 194,56                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 3.15.39                                 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                             | UN                    | 1,00   | 115,98 | 140,76            | R\$ 140,76                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 3.15.40                                 | HIDRÔMETRO DN 25 (N), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016                                                          | UN                    | 3,00   | 144,87 | 175,83            | R\$ 527,49                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 3.15.41                                 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                 | m³                    | 57,96  | 68,51  | 83,15             | R\$ 4.819,37                  | -                                | 17,52             | 17,52                        | R\$ -                            | R\$ 1.456,99      | R\$ 1.456,99                 | 30,23%  |
| 3.15.42                                 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                               | m³                    | 56,80  | 32,05  | 38,90             | R\$ 2.209,52                  | -                                | 17,05             | 17,05                        | R\$ -                            | R\$ 663,44        | R\$ 663,44                   | 30,03%  |
| 3.15.43                                 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020            | M3XKM                 | 5,22   | 1,92   | 2,33              | R\$ 12,16                     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |

|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |                       |                    |                   |                                                                                                    |                                       |  |                  |                                   |                              |                                  |                   |                |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>INFRAESTRUTURA</div><div>E MOBILIDADE</div></div></div> |  |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                    |                   |                                                                                                    |                                       |  | SALDO ANTERIOR   |                                   | R\$                          | 29.139.754,36                    |                   | Grau de Sigilo |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |                       |                    |                   |                                                                                                    |                                       |  | VALOR DA MEDIÇÃO |                                   | R\$                          | 219.984,60                       |                   | #PÚBLICO       |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |                       |                    |                   |                                                                                                    |                                       |  | SALDO ATUAL      |                                   | R\$                          | 28.919.769,76                    |                   |                |            |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                                                   |  |                       | BM - numero           |                    | BM - Data emissão |                                                                                                    | BM - Período de referência da medição |  |                  | Nº do CT                          |                              | Data do CT                       |                   |                |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       | 24                    |                    |                   |                                                                                                    | De                                    |  | 01/06/2024       | Até                               |                              | 30/06/2024                       | 198/2022          |                | 30/06/2022 |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                                          |  | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada |                   |                                                                                                    | CNPJ                                  |  |                  | Tomador / Ag. Promotor            |                              |                                  |                   |                |            |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                     |  | 30/08/2023            |                       | 5                  |                   |                                                                                                    | 13.585.696/0001-07                    |  |                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                              |                                  |                   |                |            |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                                                |  |                       | CTEF - dt assinatura  |                    |                   | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                                       |  |                  |                                   | Agente Financeiro            |                                  |                   |                |            |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |  |                       |                       |                    |                   | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                                       |  |                  |                                   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      |                                  |                   |                |            |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                                                  |  |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                    |                   | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                                       |  |                  |                                   | Fonte de recursos            |                                  | Outra (descrever) |                |            |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |  |                       |                       |                    |                   | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                                       |  |                  |                                   | <input type="checkbox"/> OGU | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                   |                |            |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                                                    |      | Previsto no Orçamento |       |                   |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                                                                          | Und. | Quant.                |       | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |
| 3.15.44                                 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³   | 1,16                  | 5,43  | 6,59              | R\$ 7,64          | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.15.45                                 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                  | UN   | 53,00                 | 8,97  | 10,89             | R\$ 577,17        | -                                | -                 | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.16                                    | INSTALAÇÃO HIDROSSANTÁRIA - ESGOTO                                                                                                                                                                 |      |                       |       |                   | R\$ 84.863,30     | -                                |                   | -                            | 34.531,18                        | 14.221,88         | 48.753,06                    | 57,45%                |
| 3.16.1                                  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                              | M    | 151,93                | 17,65 | 21,42             | R\$ 3.254,34      | 65,00                            | 13,57             | 51,43                        | R\$ 1.392,30                     | R\$ 290,67        | R\$ 1.101,63                 | 33,85%                |
| 3.16.2                                  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                              | M    | 206,91                | 26,64 | 32,33             | R\$ 6.689,40      | 56,07                            | 28,98             | 85,05                        | R\$ 1.812,74                     | R\$ 936,92        | R\$ 2.749,66                 | 41,10%                |
| 3.16.3                                  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                              | M    | 179,96                | 40,28 | 48,89             | R\$ 8.798,24      | 51,56                            | 24,81             | 76,37                        | R\$ 2.520,77                     | R\$ 1.212,96      | R\$ 3.733,73                 | 42,44%                |
| 3.16.4                                  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                             | M    | 360,77                | 50,97 | 61,86             | R\$ 22.317,23     | 98,38                            | 135,70            | 234,08                       | R\$ 6.085,79                     | R\$ 8.394,40      | R\$ 14.480,19                | 64,88%                |
| 3.16.5                                  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                                       | M    | 42,02                 | 60,99 | 74,02             | R\$ 3.110,32      | 28,88                            | 13,14             | 42,02                        | R\$ 2.137,70                     | R\$ 972,62        | R\$ 3.110,32                 | 100,00%               |
| 3.16.6                                  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                  | UN   | 94,00                 | 6,37  | 7,73              | R\$ 726,62        | 30,00                            | 6,00              | 36,00                        | R\$ 231,90                       | R\$ 46,38         | R\$ 278,28                   | 38,30%                |
| 3.16.7                                  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                  | UN   | 59,00                 | 11,04 | 13,40             | R\$ 790,60        | 30,00                            |                   | 30,00                        | R\$ 402,00                       | R\$ -             | R\$ 402,00                   | 50,85%                |
| 3.16.8                                  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                  | UN   | 6,00                  | 19,26 | 23,38             | R\$ 140,28        | 2,00                             |                   | 2,00                         | R\$ 46,76                        | R\$ -             | R\$ 46,76                    | 33,33%                |
| 3.16.9                                  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                 | UN   | 13,00                 | 23,61 | 28,66             | R\$ 372,58        | 2,00                             | -                 | 2,00                         | R\$ 57,32                        | R\$ -             | R\$ 57,32                    | 15,38%                |
| 3.16.10                                 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                  | UN   | 176,00                | 9,32  | 11,31             | R\$ 1.990,56      | 58,00                            | 10,00             | 68,00                        | R\$ 655,98                       | R\$ 113,10        | R\$ 769,08                   | 38,64%                |
| 3.16.11                                 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                  | UN   | 163,00                | 10,35 | 12,56             | R\$ 2.047,28      | 51,00                            | 9,00              | 60,00                        | R\$ 640,56                       | R\$ 113,04        | R\$ 753,60                   | 36,81%                |
| 3.16.12                                 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                  | UN   | 24,00                 | 18,27 | 22,17             | R\$ 532,08        | 11,00                            | 1,00              | 10,00                        | R\$ 243,87                       | R\$ 22,17         | R\$ 221,70                   | 41,67%                |
| 3.16.13                                 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                 | UN   | 6,00                  | 23,67 | 28,73             | R\$ 172,38        | 6,00                             |                   | 6,00                         | R\$ 172,38                       | R\$ -             | R\$ 172,38                   | 100,00%               |
| 3.16.14                                 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                              | UN   | 11,00                 | 21,66 | 26,29             | R\$ 289,19        | 11,00                            |                   | 11,00                        | R\$ 289,19                       | R\$ -             | R\$ 289,19                   | 100,00%               |
| 3.16.15                                 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                              | UN   | 2,00                  | 35,65 | 43,27             | R\$ 86,54         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.16.16                                 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                            | UN   | 55,00                 | 46,63 | 56,59             | R\$ 3.112,45      | 23,00                            |                   | 23,00                        | R\$ 1.301,57                     | R\$ -             | R\$ 1.301,57                 | 41,82%                |
| 3.16.17                                 | LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                     | UN   | 185,00                | 8,90  | 10,80             | R\$ 1.998,00      | 78,00                            | 7,00              | 85,00                        | R\$ 842,40                       | R\$ 75,60         | R\$ 918,00                   | 45,95%                |
| 3.16.18                                 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                             | UN   | 86,00                 | 41,89 | 50,84             | R\$ 4.372,24      | 29,00                            | 3,00              | 32,00                        | R\$ 1.474,36                     | R\$ 152,52        | R\$ 1.626,88                 | 37,21%                |
| 3.16.19                                 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                             | UN   | 12,00                 | 48,67 | 59,07             | R\$ 708,84        | 5,00                             |                   | 5,00                         | R\$ 295,35                       | R\$ -             | R\$ 295,35                   | 41,67%                |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                                                                                                    |                   |        |                                       |                   |                                  |                                   |                                  |                                  |                   |                              |                |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                                                    |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                                                                                                    |                   |        |                                       |                   |                                  | SALDO ANTERIOR                    |                                  | R\$                              | 29.139.754,36     |                              | Grau de Sigilo |                       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                                                                                                    |                   |        |                                       |                   |                                  | VALOR DA MEDIÇÃO                  |                                  | R\$                              | 219.984,60        |                              | #PÚBLICO       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                                                                                                    |                   |        |                                       |                   |                                  | SALDO ATUAL                       |                                  | R\$                              | 28.919.769,76     |                              |                |                       |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                       | BM - numero           |                                                                                                    | BM - Data emissão |        | BM - Período de referência da medição |                   |                                  | Nº do CT                          |                                  | Data do CT                       |                   |                              |                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                       | 24                    |                                                                                                    |                   |        | De                                    |                   | 01/06/2024                       | Até                               |                                  | 30/06/2024                       | 198/2022          |                              | 30/06/2022     |                       |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada                                                                                 |                   |        | CNPJ                                  |                   |                                  | Tomador /Ag. Promotor             |                                  |                                  |                   |                              |                |                       |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 30/08/2023            |                       | 5                                                                                                  |                   |        | 13.585.696/0001-07                    |                   |                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                                  |                                  |                   |                              |                |                       |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                   |        |                                       |                   | Agente Financeiro                |                                   |                                  |                                  |                   |                              |                |                       |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                   |        |                                       |                   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                                   |                                  |                                  |                   |                              |                |                       |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                   |        |                                       |                   | Fonte de recursos                |                                   | Outra (descrever)                |                                  |                   |                              |                |                       |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                   |        |                                       |                   | <input type="checkbox"/> OGU     |                                   | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                                  |                   |                              |                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                                                                                                    |                   |        |                                       |                   |                                  |                                   |                                  |                                  |                   |                              |                |                       |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       | Previsto no Orçamento                                                                              |                   |        |                                       |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                                   |                                  | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              |                | Perc. Fis. / Fin. (%) |
| Item sub                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                                          |                       |                       | Und.                                                                                               | Quant.            |        | Preço unit. (R\$)                     | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período                 | Acumulado incluído o período     | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                |                       |
| 3.16.20                                                                                                                                                                                                                 | LUBA SIMPLIS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                     |                       |                       | UN                                                                                                 | 61,00             | 14,82  | 17,99                                 | R\$ 1.097,39      | 29,00                            | 9,00                              | 38,00                            | R\$ 521,71                       | R\$ 161,91        | R\$ 683,62                   | 62,30%         |                       |
| 3.16.21                                                                                                                                                                                                                 | LUBA SIMPLIS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                    |                       |                       | UN                                                                                                 | 114,00            | 18,44  | 22,38                                 | R\$ 2.551,32      | 85,00                            | 14,00                             | 71,00                            | R\$ 1.902,30                     | R\$ 313,32        | R\$ 1.588,98                 | 62,28%         |                       |
| 3.16.22                                                                                                                                                                                                                 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014                                               |                       |                       | UN                                                                                                 | 126,00            | 15,56  | 18,89                                 | R\$ 2.380,14      | 45,00                            | 5,00                              | 50,00                            | R\$ 850,05                       | R\$ 94,45         | R\$ 944,50                   | 39,68%         |                       |
| 3.16.23                                                                                                                                                                                                                 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014                                               |                       |                       | UN                                                                                                 | 7,00              | 27,69  | 33,61                                 | R\$ 235,27        | 7,00                             |                                   | 7,00                             | R\$ 235,27                       | R\$ -             | R\$ 235,27                   | 100,00%        |                       |
| 3.16.24                                                                                                                                                                                                                 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                           |                       |                       | UN                                                                                                 | 3,00              | 13,39  | 16,25                                 | R\$ 48,75         | -                                | 1,00                              | 1,00                             | R\$ -                            | R\$ 16,25         | R\$ 16,25                    | 33,33%         |                       |
| 3.16.25                                                                                                                                                                                                                 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014                                |                       |                       | UN                                                                                                 | 9,00              | 18,90  | 22,94                                 | R\$ 206,46        | 3,00                             | 2,00                              | 5,00                             | R\$ 68,82                        | R\$ 45,88         | R\$ 114,70                   | 55,56%         |                       |
| 3.16.26                                                                                                                                                                                                                 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014                                                        |                       |                       | UN                                                                                                 | 4,00              | 18,26  | 22,16                                 | R\$ 88,64         | 2,00                             |                                   | 2,00                             | R\$ 44,32                        | R\$ -             | R\$ 44,32                    | 50,00%         |                       |
| 3.16.27                                                                                                                                                                                                                 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014                                                         |                       |                       | UN                                                                                                 | 22,00             | 13,95  | 16,93                                 | R\$ 372,46        | 7,00                             | 1,00                              | 8,00                             | R\$ 118,51                       | R\$ 16,93         | R\$ 135,44                   | 36,36%         |                       |
| 3.16.28                                                                                                                                                                                                                 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                          |                       |                       | UN                                                                                                 | 64,00             | 32,93  | 39,97                                 | R\$ 2.558,08      | 10,00                            | 13,00                             | 23,00                            | R\$ 399,70                       | R\$ 519,61        | R\$ 919,31                   | 35,94%         |                       |
| 3.16.29                                                                                                                                                                                                                 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                      |                       |                       | m³                                                                                                 | 114,84            | 68,51  | 83,15                                 | R\$ 9.548,95      | 81,90                            | 15,65                             | 97,55                            | R\$ 6.809,89                     | R\$ 1.301,65      | R\$ 8.111,54                 | 84,95%         |                       |
| 3.16.30                                                                                                                                                                                                                 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                                    |                       |                       | m³                                                                                                 | 105,65            | 32,05  | 38,90                                 | R\$ 4.109,79      | 76,55                            | 17,32                             | 93,87                            | R\$ 2.977,67                     | R\$ 673,82        | R\$ 3.651,49                 | 88,85%         |                       |
| 3.16.31                                                                                                                                                                                                                 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                 |                       |                       | M3XKM                                                                                              | 41,34             | 1,92   | 2,33                                  | R\$ 96,32         | -                                |                                   | -                                | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |                       |
| 3.16.32                                                                                                                                                                                                                 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |                       |                       | m³                                                                                                 | 9,19              | 5,43   | 6,59                                  | R\$ 60,56         | -                                |                                   | -                                | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |                       |
| 3.17                                                                                                                                                                                                                    | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - ÁGUAS PLUVIAIS                                                                                                                                                        |                       |                       |                                                                                                    |                   |        | R\$ 111.913,88                        | -                 |                                  | -                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%          |                       |
| 3.17.1                                                                                                                                                                                                                  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014                                                                                            |                       |                       | M                                                                                                  | 104,62            | 40,80  | 49,52                                 | R\$ 5.180,78      | -                                |                                   | -                                | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |                       |
| 3.17.2                                                                                                                                                                                                                  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014                                                                                           |                       |                       | M                                                                                                  | 222,37            | 65,76  | 79,81                                 | R\$ 17.747,35     | -                                |                                   | -                                | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |                       |
| 3.17.3                                                                                                                                                                                                                  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014                                                                            |                       |                       | M                                                                                                  | 240,23            | 93,78  | 113,82                                | R\$ 27.342,98     | -                                |                                   | -                                | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |                       |
| 3.17.4                                                                                                                                                                                                                  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014                                                                |                       |                       | UN                                                                                                 | 28,00             | 26,67  | 32,37                                 | R\$ 906,36        | -                                |                                   | -                                | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |                       |
| 3.17.5                                                                                                                                                                                                                  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014                                                               |                       |                       | UN                                                                                                 | 31,00             | 36,20  | 43,94                                 | R\$ 1.362,14      | -                                |                                   | -                                | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |                       |
| 3.17.6                                                                                                                                                                                                                  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014                                                |                       |                       | UN                                                                                                 | 96,00             | 115,02 | 139,60                                | R\$ 13.401,60     | -                                |                                   | -                                | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |                       |
| 3.17.7                                                                                                                                                                                                                  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014                                                                |                       |                       | UN                                                                                                 | 22,00             | 30,41  | 36,91                                 | R\$ 812,02        | -                                |                                   | -                                | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |                       |
| 3.17.8                                                                                                                                                                                                                  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014                                                               |                       |                       | UN                                                                                                 | 24,00             | 45,28  | 54,96                                 | R\$ 1.319,04      | -                                |                                   | -                                | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |                       |



|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       |                    |                              |                                   |                                  |               |          |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|----------|----------------|------------|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |  |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                    |                                                                                                    |  |                                       |                    | SALDO ANTERIOR               |                                   | R\$                              | 29.139.754,36 |          | Grau de Sigilo |            |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       | VALOR DA MEDIÇÃO   |                              | R\$                               | 219.984,60                       |               | #PÚBLICO |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       | SALDO ATUAL        |                              | R\$                               | 28.919.769,76                    |               |          |                |            |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |  |                       | BM - numero           |                    | BM - Data emissão                                                                                  |  | BM - Período de referência da medição |                    |                              | Nº do CT                          |                                  | Data do CT    |          |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       | 24                    |                    |                                                                                                    |  | De                                    |                    | 01/06/2024                   | Até                               |                                  | 30/06/2024    | 198/2022 |                | 30/06/2022 |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |  | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada |                                                                                                    |  |                                       | CNPJ               |                              | Tomador /Ag. Promotor             |                                  |               |          |                |            |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |  | 30/08/2023            |                       | 5                  |                                                                                                    |  |                                       | 13.585.696/0001-07 |                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                                  |               |          |                |            |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |  |                       | CTEF - dt assinatura  |                    | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |  |                                       |                    | Agente Financeiro            |                                   |                                  |               |          |                |            |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                       |                    | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |  |                                       |                    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      |                                   |                                  |               |          |                |            |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |  |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                    | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |  |                                       |                    | Fonte de recursos            |                                   | Outra (descrever)                |               |          |                |            |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                       |                    | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |  |                                       |                    | <input type="checkbox"/> OGU |                                   | <input type="checkbox"/> FGTS ou |               |          |                |            |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                                                                             | Previsto no Orçamento |        |          |                   |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              |   | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|-----------------------|
| item sub                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                   | Und.                  | Quant. |          | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |   |                       |
| 3.17.9                                  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014                                                                         | UN                    | 60,00  | 141,12   | 171,28            | R\$ 10.276,80     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | - | 0,00%                 |
| 3.17.10                                 | LUVIA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014                                                                                           | UN                    | 22,00  | 20,38    | 24,74             | R\$ 544,28        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | - | 0,00%                 |
| 3.17.11                                 | LUVIA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014                                                                                          | UN                    | 24,00  | 24,87    | 30,18             | R\$ 724,32        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | - | 0,00%                 |
| 3.17.12                                 | LUVIA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014                                                                           | UN                    | 60,00  | 70,87    | 86,01             | R\$ 5.160,60      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | - | 0,00%                 |
| 3.17.13                                 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020                                                                        | UN                    | 14,00  | 500,97   | 608,03            | R\$ 8.512,42      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | - | 0,00%                 |
| 3.17.14                                 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                               | m³                    | 154,80 | 68,51    | 83,15             | R\$ 12.871,62     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | - | 0,00%                 |
| 3.17.15                                 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                                                             | m³                    | 142,42 | 32,05    | 38,90             | R\$ 5.540,14      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | - | 0,00%                 |
| 3.17.16                                 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                          | M3XXKM                | 55,73  | 1,92     | 2,33              | R\$ 129,85        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | - | 0,00%                 |
| 3.17.17                                 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                          | m³                    | 12,38  | 5,43     | 6,59              | R\$ 81,58         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | - | 0,00%                 |
| 3.18                                    | INSTALAÇÃO INCÊNDIO - PCI - EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                    |                       |        |          |                   | R\$ 117.770,16    | -                                |                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         |   | 0,00%                 |
| 3.18.1                                  | ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD.EUOTRON/EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                          | UN                    | 8,00   | 63,59    | 77,18             | R\$ 617,44        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | - | 0,00%                 |
| 3.18.2                                  | SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                       | UN                    | 8,00   | 205,15   | 248,99            | R\$ 1.991,92      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | - | 0,00%                 |
| 3.18.3                                  | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                             | un                    | 1,00   | 5.239,52 | 6.359,21          | R\$ 6.359,21      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | - | 0,00%                 |
| 3.18.4                                  | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO CONVENCIONAL, MODELO VR-F, MARCA VERIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                         | un                    | 58,00  | 97,59    | 118,44            | R\$ 6.869,52      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | - | 0,00%                 |
| 3.18.5                                  | BLOCOS AUTÔNOMOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA E POTÊNCIA EQUIVALENTE À 10W, INSTALADOS NA PAREDE OU NO TETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                      | UN                    | 7,00   | 454,99   | 552,22            | R\$ 3.865,54      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | - | 0,00%                 |
| 3.18.6                                  | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN                    | 8,00   | 1.802,64 | 2.187,86          | R\$ 17.502,88     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | - | 0,00%                 |
| 3.18.7                                  | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO                                                                     | UN                    | 8,00   | 405,00   | 456,52            | R\$ 3.652,16      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | - | 0,00%                 |
| 3.18.8                                  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P                                                                                                                 | UN                    | 22,00  | 248,18   | 301,22            | R\$ 6.626,84      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | - | 0,00%                 |
| 3.18.9                                  | PLACA EM ACRÍLICO FOTOLUMINESCENTE COM INDICAÇÕES DIVERSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                      | UN                    | 26,00  | 33,46    | 40,61             | R\$ 1.055,86      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | - | 0,00%                 |
| 3.18.10                                 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                   | M                     | 58,00  | 50,25    | 60,99             | R\$ 3.537,42      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | - | 0,00%                 |
| 3.18.11                                 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                               | M                     | 368,00 | 119,19   | 144,66            | R\$ 53.234,88     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | - | 0,00%                 |
| 3.18.12                                 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 150 (6"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                   | UN                    | 12,00  | 334,84   | 406,40            | R\$ 4.876,80      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | - | 0,00%                 |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                                                                                                    |                   |           |                                       |                               |                                  |                                   |                                                               |                                  |                   |                              |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------|
| <div><div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div></div><div>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                                                     |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                                                                                                    |                   |           |                                       |                               |                                  | SALDO ANTERIOR                    |                                                               | R\$ 29.139.754,36                |                   | Grau de Sigilo               |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                                                                                                    |                   |           |                                       |                               |                                  | VALOR DA MEDIÇÃO                  |                                                               | R\$ 219.984,60                   |                   | #PÚBLICO                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                                                                                                    |                   |           |                                       |                               |                                  | SALDO ATUAL                       |                                                               | R\$ 28.919.769,76                |                   |                              |       |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                       | BM - numero           |                                                                                                    | BM - Data emissão |           | BM - Período de referência da medição |                               |                                  | Nº do CT                          |                                                               | Data do CT                       |                   |                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                       | 24                    |                                                                                                    |                   |           | De 01/06/2024 Até 30/06/2024          |                               |                                  | 198/2022                          |                                                               | 30/06/2022                       |                   |                              |       |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada                                                                                 |                   |           | CNPJ                                  |                               |                                  | Tomador /Ag. Promotor             |                                                               |                                  |                   |                              |       |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     | 30/08/2023            |                       | 5                                                                                                  |                   |           | 13.585.696/0001-07                    |                               |                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                                                               |                                  |                   |                              |       |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                   |           |                                       |                               |                                  |                                   | Agente Financeiro                                             |                                  |                   |                              |       |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                   |           |                                       |                               |                                  |                                   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                       |                                  |                   |                              |       |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                   |           |                                       |                               |                                  |                                   | Fonte de recursos                                             |                                  | Outra (descrever) |                              |       |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                   |           |                                       |                               |                                  |                                   | <input type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS ou |                                  |                   |                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                                                                                                    |                   |           |                                       |                               |                                  |                                   |                                                               |                                  |                   |                              |       |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                       |                       | Previsto no Orçamento                                                                              |                   |           |                                       | Executado Físico (Quantidade) |                                  |                                   | Executado Financeiro (R\$)                                    |                                  |                   | Perc. Fis. / Fin. (%)        |       |
| Item sub                                                                                                                                                                                                        | Descrição                                                                                                                                                                                           |                       |                       | Und.                                                                                               | Quant.            |           | Preço unit. (R\$)                     | Preço Total (R\$)             | Acumulado até o período anterior | Medido no Período                 | Acumulado incluído o período                                  | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |       |
| 3.18.13                                                                                                                                                                                                         | MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020                                                                                         |                       |                       | UN                                                                                                 | 1,00              | 144,41    | 175,27                                | R\$ 175,27                    | -                                |                                   | -                                                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.18.14                                                                                                                                                                                                         | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 14,8 HP, DIÂMETRO DE SUÇCAO X ELEVACAO 2 1/2" X 2", DIÂMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H                                  |                       |                       | UN                                                                                                 | 1,00              | 6.439,88  | 7.259,03                              | R\$ 7.259,03                  | -                                |                                   | -                                                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.18.15                                                                                                                                                                                                         | MANÔMETRO O A 200 PSI (O A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                            |                       |                       | UN                                                                                                 | 1,00              | 119,79    | 145,39                                | R\$ 145,39                    | -                                |                                   | -                                                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.19                                                                                                                                                                                                            | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - MÉDIA TENSÃO                                                                                                                                                                  |                       |                       |                                                                                                    |                   |           |                                       | R\$ 216.844,25                | -                                |                                   | -                                                             | 11.810,22                        | 0,00              | 11.810,22                    | 5,45% |
| 3.19.1                                                                                                                                                                                                          | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |                       |                       | UN                                                                                                 | 1,00              | 948,14    | 1.150,76                              | R\$ 1.150,76                  | -                                |                                   | -                                                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.19.2                                                                                                                                                                                                          | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 400 KG,H = 12 M (NBR 8451)                                                                                                                                               |                       |                       | UN                                                                                                 | 1,00              | 1.194,81  | 1.346,79                              | R\$ 1.346,79                  | -                                |                                   | -                                                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.19.3                                                                                                                                                                                                          | CURZETA EM CONCRETO INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO COM 2,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                            |                       |                       | UN                                                                                                 | 3,00              | 107,31    | 130,24                                | R\$ 390,72                    | -                                |                                   | -                                                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.19.4                                                                                                                                                                                                          | PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA QUADRADA                                                                                             |                       |                       | UN                                                                                                 | 7,00              | 11,23     | 12,66                                 | R\$ 88,62                     | -                                |                                   | -                                                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.19.5                                                                                                                                                                                                          | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020                                                                                                                      |                       |                       | UN                                                                                                 | 6,00              | 28,15     | 34,17                                 | R\$ 205,02                    | -                                |                                   | -                                                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.19.6                                                                                                                                                                                                          | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                                                                    |                       |                       | UN                                                                                                 | 6,00              | 19,36     | 23,50                                 | R\$ 141,00                    | -                                |                                   | -                                                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.19.7                                                                                                                                                                                                          | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.                                                        |                       |                       | UN                                                                                                 | 4,00              | 339,02    | 411,47                                | R\$ 1.645,88                  | -                                |                                   | -                                                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.19.8                                                                                                                                                                                                          | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020                                                                                                                   |                       |                       | UN                                                                                                 | 3,00              | 6,81      | 8,27                                  | R\$ 24,81                     | -                                |                                   | -                                                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.19.9                                                                                                                                                                                                          | CHAVE FUSIVEL 15 KV UNIPOLAR 100 A COM ELOS FUSIVEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                    |                       |                       | UN                                                                                                 | 3,00              | 265,33    | 322,03                                | R\$ 966,09                    | -                                |                                   | -                                                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.19.10                                                                                                                                                                                                         | CONECTOR PARALELO AL EXTRUDADO CA-CU 10.0 D10-2-1 PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                              |                       |                       | UN                                                                                                 | 6,00              | 23,84     | 28,93                                 | R\$ 173,58                    | -                                |                                   | -                                                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.19.11                                                                                                                                                                                                         | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                                                       |                       |                       | M                                                                                                  | 15,00             | 61,70     | 74,89                                 | R\$ 1.123,35                  | -                                |                                   | -                                                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.19.12                                                                                                                                                                                                         | HASTE COPPERWELD 5/8 " X 3,0M COM CONECTOR                                                                                                                                                          |                       |                       | UN                                                                                                 | 1,00              | 84,42     | 102,46                                | R\$ 102,46                    | -                                |                                   | -                                                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.19.13                                                                                                                                                                                                         | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, Ø 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                             |                       |                       | M                                                                                                  | 6,00              | 397,23    | 482,12                                | R\$ 2.892,72                  | -                                |                                   | -                                                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.19.14                                                                                                                                                                                                         | CURVA DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, Ø 4", 90º RAIO LONGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                  |                       |                       | UN                                                                                                 | 1,00              | 188,92    | 229,29                                | R\$ 229,29                    | -                                |                                   | -                                                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.19.15                                                                                                                                                                                                         | LUIVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                           |                       |                       | UN                                                                                                 | 2,00              | 57,75     | 70,09                                 | R\$ 140,18                    | -                                |                                   | -                                                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.19.16                                                                                                                                                                                                         | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                              |                       |                       | UN                                                                                                 | 2,00              | 46.786,53 | 56.784,81                             | R\$ 113.569,62                | -                                |                                   | -                                                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.19.17                                                                                                                                                                                                         | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                         |                       |                       | UN                                                                                                 | 1,00              | 32,78     | 39,79                                 | R\$ 39,79                     | -                                |                                   | -                                                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.19.18                                                                                                                                                                                                         | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KV 400A, COMANDO SIMULTÂNEO NAS TRÊS FASES, COM CHAVE FIM DE CURSO, MANOPLA E PROLONGADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                 |                       |                       | UN                                                                                                 | 1,00              | 1.599,08  | 1.940,80                              | R\$ 1.940,80                  | -                                |                                   | -                                                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |



|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       |  |            |                                   |                                  |                   |               |            |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|------------|----------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>INFRAESTRUTURA</div><div>E MOBILIDADE</div></div></div> |  |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                    |                                                                                                    |  |                                       |  |            | SALDO ANTERIOR                    |                                  | R\$               | 29.139.754,36 |            | Grau de Sigilo |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       |  |            | VALOR DA MEDIÇÃO                  |                                  | R\$               | 219.984,60    |            | #PÚBLICO       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       |  |            | SALDO ATUAL                       |                                  | R\$               | 28.919.769,76 |            |                |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                                                   |  |                       | BM - numero           |                    | BM - Data emissão                                                                                  |  | BM - Período de referência da medição |  |            |                                   |                                  | Nº do CT          |               | Data do CT |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       | 24                    |                    |                                                                                                    |  | De                                    |  | 01/06/2024 | Até                               | 30/06/2024                       | 198/2022          |               | 30/06/2022 |                |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                                          |  | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada |                                                                                                    |  | CNPJ                                  |  |            | Tomador /Ag. Promotor             |                                  |                   |               |            |                |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                     |  | 30/08/2023            |                       | 5                  |                                                                                                    |  | 13.585.696/0001-07                    |  |            | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                                  |                   |               |            |                |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                                                |  |                       | CTEF - dt assinatura  |                    | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |  |                                       |  |            | Agente Financeiro                 |                                  |                   |               |            |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |  |                       |                       |                    | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |  |                                       |  |            | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |                                  |                   |               |            |                |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                                                  |  |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                    | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |  |                                       |  |            | Fonte de recursos                 |                                  | Outra (descrever) |               |            |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |  |                       |                       |                    | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |  |                                       |  |            | <input type="checkbox"/> OGU      | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                   |               |            |                |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                         |  | Previsto no Orçamento |        |          |                   |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------|----------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                               |  | Und.                  | Quant. |          | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |
| 3.19.19                                 | DISJUNTOR A VÁCUO DE PROTEÇÃO EM MÉDIA TENSÃO 15KV DE 630A COM RELÉ DE PROTEÇÃO, TC E TP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                    |  | UN                    | 1,00   | 2.372,93 | 2.880,03          | R\$ 2.880,03      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.19.20                                 | SUPORTE PARA TP E TC 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                   |  | UN                    | 1,00   | 701,45   | 851,35            | R\$ 851,35        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.19.21                                 | SUPORTE INTERNO PARA FIXAÇÃO DE PARA-RAIOS E MUFLAS EM PERFIL DE FERRO 25X25X5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                            |  | UN                    | 1,00   | 351,98   | 427,20            | R\$ 427,20        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.19.22                                 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                        |  | UN                    | 5,00   | 19,36    | 23,50             | R\$ 117,50        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.19.23                                 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.            |  | UN                    | 4,00   | 339,02   | 411,47            | R\$ 1.645,88      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.19.24                                 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.            |  | UN                    | 4,00   | 339,02   | 411,47            | R\$ 1.645,88      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.19.25                                 | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020                                                                          |  | UN                    | 4,00   | 28,15    | 34,17             | R\$ 136,68        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.19.26                                 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020                                                                       |  | UN                    | 15,00  | 6,81     | 8,27              | R\$ 124,05        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.19.27                                 | VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO Ø3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                       |  | UN                    | 90,00  | 338,82   | 411,23            | R\$ 37.010,70     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.19.28                                 | CONECTOR BORNE CONCÊNTRICO A PRESSÃO TIPO DERIVAÇÃO 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                    |  | UN                    | 6,00   | 12,62    | 15,32             | R\$ 91,92         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.19.29                                 | CONECTOR BORNE DE EMENDA A PRESSÃO 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                     |  | UN                    | 6,00   | 12,62    | 15,32             | R\$ 91,92         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.19.30                                 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, PESADO, Ø 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                 |  | M                     | 3,00   | 397,23   | 482,12            | R\$ 1.446,36      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.19.31                                 | BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTOS 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                         |  | UN                    | 3,00   | 25,37    | 30,79             | R\$ 92,37         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.19.32                                 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                              |  | UN                    | 18,00  | 76,37    | 92,69             | R\$ 1.668,42      | 18,00                            |                   | 18,00                        | R\$ 1.668,42                     | R\$ -             | R\$ 1.668,42                 | 100,00%               |
| 3.19.33                                 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                           |  | M                     | 120,00 | 61,70    | 74,89             | R\$ 8.986,80      | 120,00                           |                   | 120,00                       | R\$ 8.986,80                     | R\$ -             | R\$ 8.986,80                 | 100,00%               |
| 3.19.34                                 | SOLDA EXOTERMICA (DIVERSOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                 |  | UN                    | 30,00  | 31,72    | 38,50             | R\$ 1.155,00      | 30,00                            |                   | 30,00                        | R\$ 1.155,00                     | R\$ -             | R\$ 1.155,00                 | 100,00%               |
| 3.19.35                                 | TERMINAL DE PRESSÃO 1 FURO 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                            |  | UN                    | 20,00  | 10,69    | 12,97             | R\$ 259,40        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.19.36                                 | PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020                                                                     |  | m²                    | 1,50   | 109,72   | 133,17            | R\$ 199,76        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.19.37                                 | CABO DE MÉDIA TENSÃO PARA 12/20KV - 1X35MM2 UNIPOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                        |  | M                     | 100,00 | 126,54   | 153,58            | R\$ 15.358,00     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.19.38                                 | TAMPA EM CHAPA DE AÇO ANTIDERRAPANTE TIPO XADREZ DE 1/4" (SUBESTAÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                       |  | m²                    | 5,50   | 1.163,44 | 1.412,07          | R\$ 7.766,39      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.19.39                                 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                  |  | m²                    | 3,36   | 619,46   | 751,84            | R\$ 2.526,18      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.19.40                                 | TELA DE PROTEÇÃO MALHA MAX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 10mm ARAME 128WG COM CANTONEIRA "L" 1.1/2" x 1.1/2" x 3/16" (SUBESTAÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | m²                    | 20,00  | 115,54   | 140,23            | R\$ 2.804,60      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |

|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |                      |  |                    |  |                                                                                                    |                |                    |               |                              |          |                                   |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|----------------------|--|--------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|------------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                      |  |                    |  |                                                                                                    | SALDO ANTERIOR |                    | R\$           | 29.139.754,36                |          | Grau de Sigilo                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |                      |  |                    |  | VALOR DA MEDIÇÃO                                                                                   |                | R\$                | 219.984,60    |                              | #PÚBLICO |                                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |                      |  |                    |  | SALDO ATUAL                                                                                        |                | R\$                | 28.919.769,76 |                              |          |                                   |  |  |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |  |  |                       | BM - numero          |  | BM - Data emissão  |  | BM - Período de referência da medição                                                              |                |                    |               | Nº do CT                     |          | Data do CT                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 24                   |  |                    |  | De                                                                                                 |                | 01/06/2024         |               | Até                          |          | 30/06/2024                        |  |  |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |  |  | Previsão Término obra |                      |  | Empresa Contratada |  |                                                                                                    |                | CNPJ               |               |                              |          | Tomador /Ag. Promotor             |  |  |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |  |  | 30/08/2023            |                      |  | 5                  |  |                                                                                                    |                | 13.585.696/0001-07 |               |                              |          | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |  |  |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | CTEF - dt assinatura |  |                    |  | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                |                    |               | Agente Financeiro            |          |                                   |  |  |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |  |                       |                      |  |                    |  | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                |                    |               | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      |          |                                   |  |  |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |  |  |                       | CTEF-Dt último Adit. |  |                    |  | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                |                    |               | Fonte de recursos            |          | Outra (descrever)                 |  |  |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |  |                       |                      |  |                    |  | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                |                    |               | <input type="checkbox"/> OGU |          | <input type="checkbox"/> FGTS ou  |  |  |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                 |  | Previsto no Orçamento |        |        |                   | Executado Físico (Quantidade) |                                  |                   | Executado Financeiro (R\$)   |                                  |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------|--------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                       |  | Und.                  | Quant. |        | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$)             | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |
| 3.19.41                                 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 |  | UN                    | 14,00  | 148,71 | 180,49            | R\$ 2.526,86                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.19.42                                 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P                                     |  | UN                    | 1,00   | 708,18 | 859,52            | R\$ 859,52                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20                                    | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - BAIKA TENSÃO                                                                                                              |  |                       |        |        |                   | R\$ 1.040.878,56              | -                                |                   | -                            | 2.358,74                         | 0,00              | 2.358,74                     | 0,23%                 |
| 3.20.1                                  | ELETROCALHA PERFORADA TIPO C EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 18 - NAS DIM. 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                     |  | M                     | 88,29  | 79,43  | 96,40             | R\$ 8.511,16                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.2                                  | SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFORADA TIPO C EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 18 - NAS DIM. 70X81MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                |  | un                    | 645,00 | 12,05  | 14,63             | R\$ 9.436,35                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.3                                  | SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFORADA TIPO C EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 18 - NAS DIM. 70X96MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                |  | UN                    | 12,00  | 12,05  | 14,63             | R\$ 175,56                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.4                                  | TALA PLANA PARA ELETROCALHA PERFORADA TIPO C EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 18 - NAS DIM. 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         |  | UN                    | 450,00 | 6,87   | 8,34              | R\$ 3.753,00                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.5                                  | TALA PLANA PARA ELETROCALHA PERFORADA TIPO C EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 18 - NAS DIM. 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         |  | UN                    | 44,00  | 6,87   | 8,34              | R\$ 366,96                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.6                                  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015      |  | M                     | 372,67 | 8,18   | 9,93              | R\$ 3.700,61                  | 50,00                            |                   | 50,00                        | R\$ 496,50                       | R\$ -             | R\$ 496,50                   | 13,42%                |
| 3.20.7                                  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015        |  | M                     | 5,50   | 10,84  | 13,16             | R\$ 72,38                     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.8                                  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   |  | M                     | 122,30 | 15,32  | 18,59             | R\$ 2.273,56                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.9                                  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016                                                          |  | M                     | 740,20 | 27,72  | 33,64             | R\$ 24.900,33                 | 50,00                            |                   | 50,00                        | R\$ 1.682,00                     | R\$ -             | R\$ 1.682,00                 | 6,75%                 |
| 3.20.10                                 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P               |  | M                     | 4,50   | 28,51  | 34,60             | R\$ 155,70                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.11                                 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P    |  | M                     | 12,45  | 43,72  | 53,06             | R\$ 660,60                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.12                                 | ELETRODUTO RÍGIDO GALVANIZADO - DIM. 3 POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                          |  | M                     | 13,94  | 209,30 | 254,03            | R\$ 3.541,18                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.13                                 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                          |  | UN                    | 112,00 | 8,48   | 10,29             | R\$ 1.152,48                  | 10,00                            |                   | 10,00                        | R\$ 102,90                       | R\$ -             | R\$ 102,90                   | 8,93%                 |
| 3.20.14                                 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                          |  | UN                    | 20,00  | 11,16  | 13,54             | R\$ 270,80                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.15                                 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA PINTADA, NAS DIMENSÕES 100X100X80MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                      |  | UN                    | 4,00   | 17,62  | 21,39             | R\$ 85,56                     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.16                                 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL                                                                                                              |  | UN                    | 172,00 | 10,62  | 12,89             | R\$ 2.217,08                  | 6,00                             |                   | 6,00                         | R\$ 77,34                        | R\$ -             | R\$ 77,34                    | 3,49%                 |
| 3.20.17                                 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA PINTADA, NAS DIMENSÕES 150X150X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                     |  | M                     | 6,00   | 41,31  | 50,14             | R\$ 300,84                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.18                                 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P                  |  | UN                    | 32,00  | 29,26  | 35,51             | R\$ 1.136,32                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.19                                 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P             |  | UN                    | 6,00   | 28,07  | 34,07             | R\$ 204,42                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                       |                       |                                                                                                    |                   |          |                                       |                   |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                           |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                                                                                                    |                   |          |                                       |                   |                                  | SALDO ANTERIOR                    |                              | R\$ 29.139.754,36                |                   | Grau de Sigilo               |                       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                       |                       |                                                                                                    |                   |          | VALOR DA MEDIÇÃO                      |                   | R\$ 219.984,60                   |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                       |                       |                                                                                                    |                   |          | SALDO ATUAL                           |                   | R\$ 28.919.769,76                |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                       | BM - numero           |                                                                                                    | BM - Data emissão |          | BM - Período de referência da medição |                   |                                  | Nº do CT                          |                              | Data do CT                       |                   |                              |                       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                       | 24                    |                                                                                                    |                   |          | De 01/06/2024 Até 30/06/2024          |                   |                                  | 198/2022                          |                              | 30/06/2022                       |                   |                              |                       |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada                                                                                 |                   |          | CNPJ                                  |                   |                                  | Tomador /Ag. Promotor             |                              |                                  |                   |                              |                       |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 30/08/2023            |                       | 5                                                                                                  |                   |          | 13.585.696/0001-07                    |                   |                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                              |                                  |                   |                              |                       |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                   |          | Agente Financeiro                     |                   |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                   |          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               |                   |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                   |          | Fonte de recursos                     |                   |                                  |                                   | Outra (descrever)            |                                  |                   |                              |                       |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                   |          | <input type="checkbox"/> OGU          |                   | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                       |                       |                                                                                                    |                   |          |                                       |                   |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                       |                       | Previsto no Orçamento                                                                              |                   |          |                                       |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
| Item sub                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                 |                       |                       | Und.                                                                                               | Quant.            |          | Preço unit. (R\$)                     | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período                 | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |
| 3.20.20                                                                                                                                                                                                                 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |                       |                       | UN                                                                                                 | 4,00              | 467,65   | 567,59                                | R\$ 2.270,36      | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.21                                                                                                                                                                                                                 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |                       |                       | UN                                                                                                 | 4,00              | 648,24   | 786,77                                | R\$ 3.147,08      | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.22                                                                                                                                                                                                                 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |                       |                       | UN                                                                                                 | 4,00              | 1.131,89 | 1.373,77                              | R\$ 5.495,08      | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.23                                                                                                                                                                                                                 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO             |                       |                       | UN                                                                                                 | 4,00              | 1.391,99 | 1.689,46                              | R\$ 6.757,84      | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.24                                                                                                                                                                                                                 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 70 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO             |                       |                       | UN                                                                                                 | 2,00              | 1.947,91 | 2.364,18                              | R\$ 4.728,36      | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.25                                                                                                                                                                                                                 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                             |                       |                       | UN                                                                                                 | 48,00             | 12,67    | 15,38                                 | R\$ 738,24        | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.26                                                                                                                                                                                                                 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                             |                       |                       | UN                                                                                                 | 120,00            | 13,15    | 15,96                                 | R\$ 1.915,20      | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.27                                                                                                                                                                                                                 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                              |                       |                       | UN                                                                                                 | 2,00              | 81,42    | 98,82                                 | R\$ 197,64        | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.28                                                                                                                                                                                                                 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                              |                       |                       | UN                                                                                                 | 18,00             | 87,97    | 106,77                                | R\$ 1.921,86      | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.29                                                                                                                                                                                                                 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                              |                       |                       | UN                                                                                                 | 10,00             | 100,54   | 122,03                                | R\$ 1.220,30      | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.30                                                                                                                                                                                                                 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                      |                       |                       | UN                                                                                                 | 4,00              | 2.491,41 | 3.023,82                              | R\$ 12.095,28     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.31                                                                                                                                                                                                                 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                 |                       |                       | UN                                                                                                 | 16,00             | 1.376,47 | 1.670,62                              | R\$ 26.729,92     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.32                                                                                                                                                                                                                 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 1600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                |                       |                       | UN                                                                                                 | 1,00              | 8.132,41 | 9.870,31                              | R\$ 9.870,31      | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.33                                                                                                                                                                                                                 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                               |                       |                       | UN                                                                                                 | 4,00              | 24,76    | 30,05                                 | R\$ 120,20        | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.34                                                                                                                                                                                                                 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                              |                       |                       | UN                                                                                                 | 8,00              | 39,27    | 47,66                                 | R\$ 381,28        | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.35                                                                                                                                                                                                                 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                              |                       |                       | UN                                                                                                 | 4,00              | 53,79    | 65,28                                 | R\$ 261,12        | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.36                                                                                                                                                                                                                 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                          |                       |                       | UN                                                                                                 | 56,00             | 31,68    | 38,45                                 | R\$ 2.153,20      | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.37                                                                                                                                                                                                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                           |                       |                       | M                                                                                                  | 1.196,96          | 2,75     | 3,34                                  | R\$ 3.997,85      | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.38                                                                                                                                                                                                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                           |                       |                       | M                                                                                                  | 2.965,08          | 4,04     | 4,90                                  | R\$ 14.528,89     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.39                                                                                                                                                                                                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                             |                       |                       | M                                                                                                  | 1.572,49          | 6,66     | 8,08                                  | R\$ 12.705,72     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.40                                                                                                                                                                                                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                            |                       |                       | M                                                                                                  | 23,55             | 15,15    | 18,39                                 | R\$ 433,08        | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 3.20.41                                                                                                                                                                                                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                          |                       |                       | M                                                                                                  | 10,89             | 4,01     | 4,87                                  | R\$ 53,03         | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |



|                                                                                   |  |                       |                       |                                                                                                    |  |                                       |                    |     |                  |                                                               |               |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|-----|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--|
|  |  |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                                                                                                    |  |                                       |                    |     | SALDO ANTERIOR   | R\$                                                           | 29.139.754,36 | Grau de Sigilo    |  |
|                                                                                   |  |                       |                       |                                                                                                    |  |                                       |                    |     | VALOR DA MEDIÇÃO | R\$                                                           | 219.984,60    | #PÚBLICO          |  |
|                                                                                   |  |                       |                       |                                                                                                    |  |                                       |                    |     | SALDO ATUAL      | R\$                                                           | 28.919.769,76 |                   |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                      |  |                       | BM - numero           | BM - Data emissão                                                                                  |  | BM - Período de referência da medição |                    |     | Nº do CT         |                                                               | Data do CT    |                   |  |
|                                                                                   |  |                       | 24                    |                                                                                                    |  | De                                    | 01/06/2024         | Até | 30/06/2024       | 198/2022                                                      | 30/06/2022    |                   |  |
| Início da obra - data                                                             |  | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada                                                                                 |  |                                       | CNPJ               |     |                  | Tomador /Ag. Promotor                                         |               |                   |  |
| 30/06/2022                                                                        |  | 30/08/2023            |                       | 5                                                                                                  |  |                                       | 13.585.696/0001-07 |     |                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA                             |               |                   |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                   |  | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |  |                                       |                    |     |                  | Agente Financeiro                                             |               |                   |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                 |  |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |  |                                       |                    |     |                  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                       |               |                   |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                     |  | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |  |                                       |                    |     |                  | Fonte de recursos                                             |               | Outra (descrever) |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                 |  |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |  |                                       |                    |     |                  | <input type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS ou |               |                   |  |

  

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                             | Previsto no Orçamento |           |           |                   | Executado Físico (Quantidade) |                                  |                   | Executado Financeiro (R\$)   |                                  |                   | Perc. Fis. / Fin. (%) |                              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                                                   | Und.                  | Quant.    |           | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$)             | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período |                       | Acumulado incluído o período |
| 3.20.42                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                            | M                     | 1.046,63  | 5,42      | 6,58              | R\$ 6.886,83                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 3.20.43                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                              | M                     | 19.189,49 | 7,62      | 9,25              | R\$ 177.502,78                | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 3.20.44                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                              | M                     | 238,31    | 10,31     | 12,51             | R\$ 2.981,26                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 3.20.45                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                             | M                     | 358,16    | 24,79     | 30,09             | R\$ 10.777,03                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 3.20.46                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                    | M                     | 1.089,10  | 28,88     | 35,05             | R\$ 38.172,96                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 3.20.47                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                    | M                     | 240,74    | 55,22     | 67,02             | R\$ 16.134,39                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 3.20.48                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                    | M                     | 1.044,14  | 75,89     | 92,11             | R\$ 96.175,74                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 3.20.49                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                    | M                     | 361,10    | 100,35    | 121,79            | R\$ 43.978,37                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 3.20.50                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                   | M                     | 1.566,22  | 130,05    | 157,84            | R\$ 247.212,16                | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 3.20.51                                 | LUMINÁRIA EMBUTIR LUMICENTER CA01-E232 RETANGULAR 2L TUBULAR 120CM T8 G13 IP20 307X75X1243MM - BRANCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO (DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES OU SUPERIORES) | UN                    | 42,00     | 131,58    | 159,70            | R\$ 6.707,40                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 3.20.52                                 | LUMINÁRIA EMBUTIR LUMICENTER CA01-E416 4L TUBULAR 60CM T8 G13 IP20 617X82X617MM - BRANCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO (DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES OU SUPERIORES)              | UN                    | 8,00      | 267,10    | 324,18            | R\$ 2.593,44                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 3.20.53                                 | LUMINÁRIA PLAFON 60X60CM 48W LED EMBUTIR FRIJO BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                               | UN                    | 36,00     | 279,22    | 338,89            | R\$ 12.200,04                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 3.20.54                                 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL LED SMD PRISMÁTICA ALUMÍNIO 150W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                           | un                    | 92,00     | 358,57    | 435,20            | R\$ 40.038,40                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 3.20.55                                 | ELETROCALHA PERFORADA TIPO C EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 18 - NAS DIM. 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                  | M                     | 863,55    | 64,36     | 78,11             | R\$ 67.451,89                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 3.20.56                                 | ELETROCALHA PERFORADA TIPO C EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 18 - NAS DIM. 200X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                 | M                     | 633,55    | 124,71    | 151,36            | R\$ 95.894,13                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 3.20.57                                 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                      | M                     | 116,82    | 10,83     | 13,14             | R\$ 1.535,01                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 3.21                                    | INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA - CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                                    |                       |           |           |                   | R\$ 2.808.165,25              | -                                |                   | -                            | 1.438.158,76                     | 0,00              | 1.438.158,76          | 51,21%                       |
| 3.21.1                                  | UNIDADE CONDENSADORA INVERTER CAPACIDADE 20,00HP, 380V/3F - TOSHIBA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO                                                                   | UN                    | 32,00     | 37.566,00 | 42.344,40         | R\$ 1.355.020,80              | 15,00                            |                   | 15,00                        | R\$ 635.166,00                   | R\$ -             | R\$ 635.166,00        | 46,88%                       |
| 3.21.2                                  | UNIDADE EVAPORADORA TIPO DUTO ESCONDIDO 10,0HP - FORNECIMENTO                                                                                                               | UN                    | 62,00     | 10.923,00 | 12.312,41         | R\$ 763.369,42                | 62,00                            |                   | 62,00                        | R\$ 763.369,42                   | R\$ -             | R\$ 763.369,42        | 100,00%                      |
| 3.21.3                                  | UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT PISO TETO, 24.000 BTUS, 220V, CARRIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO                                                                  | UN                    | 2,00      | 3.598,00  | 4.055,67          | R\$ 8.111,34                  | 2,00                             |                   | 2,00                         | R\$ 8.111,34                     | R\$ -             | R\$ 8.111,34          | 100,00%                      |
| 3.21.4                                  | UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT CASSETTE INVERTER, 36.000 BTUS, 220V, CARRIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO                                                          | UN                    | 4,00      | 6.989,00  | 7.878,00          | R\$ 31.512,00                 | 4,00                             |                   | 4,00                         | R\$ 31.512,00                    | R\$ -             | R\$ 31.512,00         | 100,00%                      |
| 3.21.5                                  | UNIDADE CONDENSADORA INVERTER CAPACIDADE 20,00HP, 380V/3F - TOSHIBA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALAÇÃO                                                                     | UN                    | 32,00     | 2.151,90  | 2.611,76          | R\$ 83.576,32                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |



|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                    |                   |                                                                                                    |                                       |                                  |                   |                                   |                                                               |                   |                              |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                                    |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                    |                   |                                                                                                    |                                       |                                  |                   | SALDO ANTERIOR                    | R\$                                                           | 29.139.754,36     | Grau de Sigilo               |       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                    |                   |                                                                                                    |                                       |                                  |                   | VALOR DA MEDIÇÃO                  | R\$                                                           | 219.984,60        | #PÚBLICO                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                    |                   |                                                                                                    |                                       |                                  |                   | SALDO ATUAL                       | R\$                                                           | 28.919.769,76     |                              |       |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                       | BM - numero           |                    | BM - Data emissão |                                                                                                    | BM - Período de referência da medição |                                  |                   | Nº do CT                          |                                                               | Data do CT        |                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                       | 24                    |                    |                   |                                                                                                    | De 01/06/2024 Até 30/06/2024          |                                  |                   | 198/2022                          |                                                               | 30/06/2022        |                              |       |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada |                   |                                                                                                    |                                       | CNPJ                             |                   | Tomador /Ag. Promotor             |                                                               |                   |                              |       |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | 30/08/2023            |                       | 5                  |                   |                                                                                                    |                                       | 13.585.696/0001-07               |                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                                                               |                   |                              |       |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                       | CTEF - dt assinatura  |                    |                   | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                                       |                                  |                   |                                   | Agente Financeiro                                             |                   |                              |       |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                    |                   | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                                       |                                  |                   |                                   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                       |                   |                              |       |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                    |                   | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                                       |                                  |                   |                                   | Fonte de recursos                                             |                   | Outra (descrever)            |       |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                    |                   | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                                       |                                  |                   |                                   | <input type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS ou |                   |                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                    |                   |                                                                                                    |                                       |                                  |                   |                                   |                                                               |                   |                              |       |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                       | Previsto no Orçamento |                    |                   |                                                                                                    | Executado Físico (Quantidade)         |                                  |                   | Executado Financeiro (R\$)        |                                                               |                   | Perc. Fis. / Fin. (%)        |       |
| Item sub                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                          |                       | Und.                  | Quant.             |                   | Preço unit. (R\$)                                                                                  | Preço Total (R\$)                     | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período      | Acumulado até o período anterior                              | Medido no Período | Acumulado incluído o período |       |
| 3.21.6                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE EVAPORADORA TIPO DUTO ESCONDIDO 10,0HP - INSTALAÇÃO                                                                                                                        |                       | UN                    | 62,00              | 528,01            | 640,85                                                                                             | R\$ 39.732,70                         | -                                |                   | -                                 | R\$ -                                                         | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.21.7                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT CASSETTE NVERTER, 36.000 BTUS, 220V, CARRIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALAÇÃO                                                                    |                       | UN                    | 4,00               | 177,97            | 216,00                                                                                             | R\$ 864,00                            | -                                |                   | -                                 | R\$ -                                                         | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.21.8                                                                                                                                                                                                                  | EXAUSTOR DE DUTO AXIAL EM LINHA, MODELO TURBO 125. FAB.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO VAZÃO MINIMA 220m³/h, VAZÃO MÁXIMA 280m³/h, POTÊNCIA 0,37KW-220V-60Hz - INSTALAÇÃO        |                       | UN                    | 4,00               | 65,06             | 78,96                                                                                              | R\$ 315,84                            | -                                |                   | -                                 | R\$ -                                                         | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.21.9                                                                                                                                                                                                                  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015               |                       | M                     | 3,45               | 79,26             | 96,20                                                                                              | R\$ 331,89                            | -                                |                   | -                                 | R\$ -                                                         | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.21.10                                                                                                                                                                                                                 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015            |                       | M                     | 82,62              | 50,91             | 61,79                                                                                              | R\$ 5.105,09                          | -                                |                   | -                                 | R\$ -                                                         | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.21.11                                                                                                                                                                                                                 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015            |                       | M                     | 316,87             | 157,56            | 191,23                                                                                             | R\$ 60.595,05                         | -                                |                   | -                                 | R\$ -                                                         | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.21.12                                                                                                                                                                                                                 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1,5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015          |                       | M                     | 29,41              | 365,48            | 443,58                                                                                             | R\$ 13.045,69                         | -                                |                   | -                                 | R\$ -                                                         | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.21.13                                                                                                                                                                                                                 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1,3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015          |                       | M                     | 213,21             | 225,53            | 273,73                                                                                             | R\$ 58.361,97                         | -                                |                   | -                                 | R\$ -                                                         | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.21.14                                                                                                                                                                                                                 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1,1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015          |                       | M                     | 82,48              | 171,97            | 208,72                                                                                             | R\$ 17.215,23                         | -                                |                   | -                                 | R\$ -                                                         | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.21.15                                                                                                                                                                                                                 | VALVULA TIPO GBC 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                  |                       | UN                    | 47,00              | 220,05            | 267,07                                                                                             | R\$ 12.552,29                         | -                                |                   | -                                 | R\$ -                                                         | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.21.16                                                                                                                                                                                                                 | DIFUSOR DE LONGO ALCANCE JET NOZZLE, MODELO DJN-T16-RB, VAZÃO 558m3/h. TROPICAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO                                                                             |                       | UN                    | 213,00             | 799,62            | 970,50                                                                                             | R\$ 206.716,50                        | -                                |                   | -                                 | R\$ -                                                         | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.21.17                                                                                                                                                                                                                 | GRELHA DE EXAUSTÃO E ADMISSÃO MODELO TAE 200X200 TROPICAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO                                                                                                   |                       | UN                    | 14,00              | 84,01             | 101,96                                                                                             | R\$ 1.427,44                          | -                                |                   | -                                 | R\$ -                                                         | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.21.18                                                                                                                                                                                                                 | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020                                                                                                    |                       | UN                    | 6,00               | 88,65             | 107,59                                                                                             | R\$ 645,54                            | -                                |                   | -                                 | R\$ -                                                         | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.21.19                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT PISO TETO, 24.000 BTUS, 220V, CARRIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALAÇÃO                                                                           |                       | UN                    | 2,00               | 170,58            | 207,03                                                                                             | R\$ 414,06                            | -                                |                   | -                                 | R\$ -                                                         | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.21.20                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE EVAPORADORA VRV TIPO CASSETTE 04 VIAS 3,60HP MODELO MMU-AP0242H TOSHIBA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALAÇÃO                                                                |                       | UN                    | 7,00               | 260,19            | 315,79                                                                                             | R\$ 2.210,53                          | -                                |                   | -                                 | R\$ -                                                         | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.21.21                                                                                                                                                                                                                 | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE                                                                                                                        |                       | m³                    | 18,00              | 11,26             | 12,69                                                                                              | R\$ 228,42                            | -                                |                   | -                                 | R\$ -                                                         | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.21.22                                                                                                                                                                                                                 | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE)                                                                                                                      |                       | KG                    | 12,00              | 51,40             | 57,94                                                                                              | R\$ 695,28                            | -                                |                   | -                                 | R\$ -                                                         | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.21.23                                                                                                                                                                                                                 | NITROGÊNIO                                                                                                                                                                         |                       | m³                    | 12,00              | 22,00             | 24,80                                                                                              | R\$ 297,60                            | -                                |                   | -                                 | R\$ -                                                         | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.21.24                                                                                                                                                                                                                 | GÁS REFRIGERANTE R-141B                                                                                                                                                            |                       | KG                    | 36,00              | 84,44             | 95,18                                                                                              | R\$ 3.426,48                          | -                                |                   | -                                 | R\$ -                                                         | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.21.25                                                                                                                                                                                                                 | DUTOS EM PAINÉIS DE POLIURETANO COM 20MM DE ESPESSURA, REVESTIDO DE ALUMINIO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ACESSORIOS, SUPORTES E FIXAÇÕES. REFERENCIA MULTIVAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO |                       | m²                    | 562,56             | 168,47            | 204,47                                                                                             | R\$ 115.026,64                        | -                                |                   | -                                 | R\$ -                                                         | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.21.26                                                                                                                                                                                                                 | GÁS REFRIGERANTE R-410A                                                                                                                                                            |                       | KG                    | 150,00             | 154,41            | 174,05                                                                                             | R\$ 26.107,50                         | -                                |                   | -                                 | R\$ -                                                         | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 3.21.27                                                                                                                                                                                                                 | DUTOS FLEXÍVEL DIAM. 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                             |                       | M                     | 17,15              | 24,65             | 29,92                                                                                              | R\$ 513,13                            | -                                |                   | -                                 | R\$ -                                                         | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |



|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       |                    |                              |               |                                   |                |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |  |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                    |                                                                                                    |  |                                       | SALDO ANTERIOR     |                              | R\$           | 29.139.754,36                     | Grau de Sigilo |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                    |                                                                                                    |  | VALOR DA MEDIÇÃO                      |                    | R\$                          | 219.984,60    | #PÚBLICO                          |                |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                    |                                                                                                    |  | SALDO ATUAL                           |                    | R\$                          | 28.919.769,76 |                                   |                |          |            |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fronecimento)                                                                                                                                                                             |  |                       | BM - numero           |                    | BM - Data emissão                                                                                  |  | BM - Período de referência da medição |                    |                              | Nº do CT      |                                   | Data do CT     |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       | 24                    |                    |                                                                                                    |  | De                                    |                    | 01/06/2024                   | Até           |                                   | 30/06/2024     | 198/2022 | 30/06/2022 |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |  | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada |                                                                                                    |  |                                       | CNPJ               |                              |               | Tomador /Ag. Promotor             |                |          |            |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |  | 30/08/2023            |                       | 5                  |                                                                                                    |  |                                       | 13.585.696/0001-07 |                              |               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                |          |            |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |  |                       | CTEF - dt assinatura  |                    | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |  |                                       |                    | Agente Financeiro            |               |                                   |                |          |            |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                       |                    | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |  |                                       |                    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      |               |                                   |                |          |            |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |  |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                    | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |  |                                       |                    | Fonte de recursos            |               | Outra (descrever)                 |                |          |            |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                       |                    | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |  |                                       |                    | <input type="checkbox"/> OGU |               | <input type="checkbox"/> FGTS ou  |                |          |            |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                  | Previsto no Orçamento |          |            |                   | Executado Físico (Quantidade) |                                  |                   | Executado Financeiro (R\$)   |                                  |                   | Perc. Fis. / Fin. (%)        |         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---------|
| item sub                                | Descrição                                                                                                                                        | Und.                  | Quant.   |            | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$)             | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |         |
| 3.21.28                                 | DUTOS FLEXÍVEL DIAM. 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                           | M                     | 24,95    | 24,65      | 29,92             | R\$ 746,50                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 3.22                                    | INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA - EXAUSTOR                                                                                                             |                       |          |            |                   | R\$ 7.500,90                  | -                                |                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%   |
| 3.22.1                                  | EXAUSTOR DE DUTO AXIAL EM LINHA, MODELO TURBO 150 - MULTIVAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO, VAZAO MINIMA 467M³/H, VAZAO MAXIMA 552M³/H - FORNECIMENTO   | UN                    | 3,00     | 417,92     | 471,08            | R\$ 1.413,24                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 3.22.2                                  | VENTILADOR AXIAL MOD SPLITVENT, VAZÃO MINIMA 93M3/H, MOTOR POT. 17W 220V/10/60Hz, COM SISTEMA INTERTRAVADO COM INTERRUPTOR DE LUZ - FORNECIMENTO | UN                    | 14,00    | 295,00     | 332,52            | R\$ 4.655,28                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 3.22.3                                  | EXAUSTOR DE DUTO AXIAL EM LINHA, MODELO TURBO 150 - MULTIVAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO VAZAO MINIMA 467M³/H, VAZAO MAXIMA 552M³/H - INSTALAÇÃO      | UN                    | 3,00     | 89,79      | 108,98            | R\$ 326,94                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 3.22.4                                  | VENTILADOR AXIAL MOD SPLITVENT, VAZÃO MINIMA 93M3/H, MOTOR POT. 17W 220V/10/60Hz, COM SISTEMA INTERTRAVADO COM INTERRUPTOR DE LUZ - INSTALAÇÃO   | UN                    | 14,00    | 65,06      | 78,96             | R\$ 1.105,44                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 3.23                                    | INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA - ELEVADOR/ PLATAFORMA                                                                                                 |                       |          |            |                   | R\$ 183.170,00                | -                                |                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%   |
| 3.23.1                                  | ELEVADOR PANORAMICO SEM CASA DE MÁQUINAS COM DUAS PARADAS, PORTA COM ABERTURA DE APENAS UM LADO, COM OPCIONAIS DE ACESSIBILIDADE                 | UN                    | 1,00     | 162.500,00 | 183.170,00        | R\$ 183.170,00                | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 3.24                                    | REDE DE DADOS/ CFTV                                                                                                                              |                       |          |            |                   | R\$ 204.535,02                | -                                |                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%   |
| 3.24.1                                  | RACK FECHADO 20 U'S, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                    | UN                    | 1,00     | 2.359,95   | 2.864,27          | R\$ 2.864,27                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 3.24.2                                  | RACK FECHADO 36 U'S, 670MM PROFUNDIDADE PADRÃO 19". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                    | UN                    | 1,00     | 2.993,78   | 3.633,55          | R\$ 3.633,55                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 3.24.3                                  | PABX IMPACTA 140R - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                    | UN                    | 2,00     | 3.900,32   | 4.733,82          | R\$ 9.467,64                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 3.24.4                                  | DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO (D.I.O) 12 FIBRAS OPTICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                | UN                    | 2,00     | 511,79     | 621,16            | R\$ 1.242,32                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 3.24.5                                  | GRAVADOR DE VÍDEO - NVD 16 PORTAS POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                | UN                    | 2,00     | 1.746,64   | 2.119,90          | R\$ 4.239,80                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 3.24.6                                  | SWITCH 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                     | UN                    | 5,00     | 2.868,40   | 3.481,38          | R\$ 17.406,90                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 3.24.7                                  | PATCH PANEL 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                | UN                    | 8,00     | 811,69     | 985,15            | R\$ 7.881,20                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 3.24.8                                  | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                                      | UN                    | 86,00    | 50,34      | 61,10             | R\$ 5.254,60                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 3.24.9                                  | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                       | M                     | 4.680,00 | 2,55       | 3,09              | R\$ 14.461,20                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 3.24.10                                 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                   | M                     | 350,00   | 11,33      | 13,75             | R\$ 4.812,50                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 3.24.11                                 | CÂMERA IP BULLET, AXIS P1377-LE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                      | UN                    | 28,00    | 3.921,63   | 4.759,68          | R\$ 133.271,04                | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 4                                       | EDIFÍCIO 03 - BLOCO DE EVENTOS ANEXO                                                                                                             |                       |          |            |                   | R\$ 2.049.995,03              | -                                |                   | -                            | 933.596,46                       | 9.479,01          | 943.075,47                   | 46,00%  |
| 4.1                                     | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                            |                       |          |            |                   | R\$ 6.747,60                  | -                                |                   | -                            | 6.747,60                         | 0,00              | 6.747,60                     | 100,00% |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |  |                       |                         |  |                       |          |                                                                                                    |                   |                    |                                  |                              |                                  |                                   |                   |                              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>INFRAESTRUTURA</div><div>E MOBILIDADE</div></div></div> |                                                                                                                                                                                                    |  |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23   |  |                       |          |                                                                                                    |                   |                    | SALDO ANTERIOR                   |                              | R\$                              | 29.139.754,36                     |                   | Grau de Sigilo               |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |  |                       |                         |  |                       |          |                                                                                                    |                   |                    | VALOR DA MEDIÇÃO                 |                              | R\$                              | 219.984,60                        |                   | #PÚBLICO                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |  |                       |                         |  |                       |          |                                                                                                    |                   |                    | SALDO ATUAL                      |                              | R\$                              | 28.919.769,76                     |                   |                              |                       |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |  |                       | BM - numero             |  | BM - Data emissão     |          | BM - Período de referência da medição                                                              |                   |                    |                                  | Nº do CT                     |                                  | Data do CT                        |                   |                              |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |  |                       | 24                      |  |                       |          | De                                                                                                 |                   | 01/06/2024         | Até                              |                              | 30/06/2024                       | 198/2022                          |                   | 30/06/2022                   |                       |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |  | Previsão Término obra |                         |  | Empresa Contratada    |          |                                                                                                    |                   | CNPJ               |                                  |                              |                                  | Tomador /Ag. Promotor             |                   |                              |                       |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |  | 30/08/2023            |                         |  | 5                     |          |                                                                                                    |                   | 13.585.696/0001-07 |                                  |                              |                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                   |                              |                       |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |  |                       | CTEF - dt assinatura    |  |                       |          | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                   |                    |                                  | Agente Financeiro            |                                  |                                   |                   |                              |                       |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |  |                       |                         |  |                       |          | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                   |                    |                                  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      |                                  |                                   |                   |                              |                       |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |  |                       | CTEF-Dt último Adit.    |  |                       |          | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                   |                    |                                  | Fonte de recursos            |                                  | Outra (descrever)                 |                   |                              |                       |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |  |                       | CENTRO / PETROLINA / PE |  |                       |          |                                                                                                    |                   |                    |                                  | <input type="checkbox"/> OGU | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                                   |                   |                              |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |  |                       |                         |  |                       |          |                                                                                                    |                   |                    |                                  |                              |                                  |                                   |                   |                              |                       |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |                       |                         |  | Previsto no Orçamento |          |                                                                                                    |                   |                    | Executado Físico (Quantidade)    |                              |                                  | Executado Financeiro (R\$)        |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
| Item sub                                                                                                                                                                                                                                       | Descrição                                                                                                                                                                                          |  |                       |                         |  | Und.                  | Quant.   |                                                                                                    | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$)  | Acumulado até o período anterior | Medido no Período            | Acumulado incluído o período     | Acumulado até o período anterior  | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |
| 4.1.1                                                                                                                                                                                                                                          | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018                                                                         |  |                       |                         |  | M                     | 120,00   | 46,33                                                                                              | 56,23             | R\$ 6.747,60       | 120,00                           |                              | 120,00                           | R\$ 6.747,60                      | R\$ -             | R\$ 6.747,60                 | 100,00%               |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                            | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                                                              |  |                       |                         |  |                       |          |                                                                                                    |                   | R\$ 29.449,43      | -                                |                              | -                                | 12.659,39                         | 0,00              | 12.659,39                    | 42,99%                |
| 4.2.1                                                                                                                                                                                                                                          | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017                                                            |  |                       |                         |  | m³                    | 350,15   | 38,20                                                                                              | 46,36             | R\$ 16.232,95      | 154,77                           |                              | 154,77                           | R\$ 7.175,07                      | R\$ -             | R\$ 7.175,07                 | 44,20%                |
| 4.2.2                                                                                                                                                                                                                                          | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                                    |  |                       |                         |  | m³                    | 331,63   | 32,05                                                                                              | 38,90             | R\$ 12.900,41      | 132,86                           |                              | 132,86                           | R\$ 5.168,25                      | R\$ -             | R\$ 5.168,25                 | 40,06%                |
| 4.2.3                                                                                                                                                                                                                                          | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                 |  |                       |                         |  | M3XKM                 | 83,30    | 1,92                                                                                               | 2,33              | R\$ 194,09         | 83,30                            |                              | 83,30                            | R\$ 194,09                        | R\$ -             | R\$ 194,09                   | 100,00%               |
| 4.2.4                                                                                                                                                                                                                                          | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  |                       |                         |  | m³                    | 18,51    | 5,43                                                                                               | 6,59              | R\$ 121,98         | 18,51                            |                              | 18,51                            | R\$ 121,98                        | R\$ -             | R\$ 121,98                   | 100,00%               |
| 4.3                                                                                                                                                                                                                                            | FUNDAÇÃO                                                                                                                                                                                           |  |                       |                         |  |                       |          |                                                                                                    |                   | R\$ 59.288,99      | -                                |                              | -                                | 59.277,17                         | 0,00              | 59.277,17                    | 99,98%                |
| 4.3.1                                                                                                                                                                                                                                          | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017                                                                                               |  |                       |                         |  | m²                    | 2,90     | 25,64                                                                                              | 31,12             | R\$ 90,25          | 2,90                             |                              | 2,90                             | R\$ 90,25                         | R\$ -             | R\$ 90,25                    | 100,00%               |
| 4.3.2                                                                                                                                                                                                                                          | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                                  |  |                       |                         |  | m²                    | 75,68    | 118,85                                                                                             | 144,25            | R\$ 10.916,84      | 75,68                            |                              | 75,68                            | R\$ 10.916,84                     | R\$ -             | R\$ 10.916,84                | 100,00%               |
| 4.3.3                                                                                                                                                                                                                                          | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                      |  |                       |                         |  | KG                    | 503,00   | 19,09                                                                                              | 23,17             | R\$ 11.654,51      | 502,49                           |                              | 502,49                           | R\$ 11.642,69                     | R\$ -             | R\$ 11.642,69                | 99,90%                |
| 4.3.4                                                                                                                                                                                                                                          | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                                                          |  |                       |                         |  | m³                    | 15,61    | 459,39                                                                                             | 557,56            | R\$ 8.703,51       | 15,61                            |                              | 15,61                            | R\$ 8.703,51                      | R\$ -             | R\$ 8.703,51                 | 100,00%               |
| 4.3.5                                                                                                                                                                                                                                          | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019                                                      |  |                       |                         |  | m²                    | 54,00    | 102,18                                                                                             | 124,02            | R\$ 6.697,08       | 54,00                            |                              | 54,00                            | R\$ 6.697,08                      | R\$ -             | R\$ 6.697,08                 | 100,00%               |
| 4.3.6                                                                                                                                                                                                                                          | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021                                                                                             |  |                       |                         |  | KG                    | 840,00   | 20,82                                                                                              | 25,27             | R\$ 21.226,80      | 840,00                           |                              | 840,00                           | R\$ 21.226,80                     | R\$ -             | R\$ 21.226,80                | 100,00%               |
| 4.4                                                                                                                                                                                                                                            | ESTRUTURA                                                                                                                                                                                          |  |                       |                         |  |                       |          |                                                                                                    |                   | R\$ 443.542,29     | -                                |                              | -                                | 441.625,37                        | 0,00              | 441.625,37                   | 99,57%                |
| 4.4.1                                                                                                                                                                                                                                          | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                             |  |                       |                         |  | m²                    | 145,09   | 75,84                                                                                              | 92,05             | R\$ 13.355,53      | 145,09                           |                              | 145,09                           | R\$ 13.355,53                     | R\$ -             | R\$ 13.355,53                | 100,00%               |
| 4.4.2                                                                                                                                                                                                                                          | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                             |  |                       |                         |  | m²                    | 632,24   | 149,65                                                                                             | 181,63            | R\$ 114.833,75     | 621,69                           |                              | 621,69                           | R\$ 112.916,83                    | R\$ -             | R\$ 112.916,83               | 98,33%                |
| 4.4.3                                                                                                                                                                                                                                          | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                             |  |                       |                         |  | m²                    | 540,00   | 37,22                                                                                              | 45,17             | R\$ 24.391,80      | 540,00                           |                              | 540,00                           | R\$ 24.391,80                     | R\$ -             | R\$ 24.391,80                | 100,00%               |
| 4.4.4                                                                                                                                                                                                                                          | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                             |  |                       |                         |  | KG                    | 890,00   | 18,32                                                                                              | 22,23             | R\$ 19.784,70      | 890,00                           |                              | 890,00                           | R\$ 19.784,70                     | R\$ -             | R\$ 19.784,70                | 100,00%               |
| 4.4.5                                                                                                                                                                                                                                          | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                             |  |                       |                         |  | KG                    | 321,00   | 18,17                                                                                              | 22,05             | R\$ 7.078,05       | 321,00                           |                              | 321,00                           | R\$ 7.078,05                      | R\$ -             | R\$ 7.078,05                 | 100,00%               |
| 4.4.6                                                                                                                                                                                                                                          | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                             |  |                       |                         |  | KG                    | 583,00   | 17,70                                                                                              | 21,48             | R\$ 12.522,84      | 583,00                           |                              | 583,00                           | R\$ 12.522,84                     | R\$ -             | R\$ 12.522,84                | 100,00%               |
| 4.4.7                                                                                                                                                                                                                                          | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                            |  |                       |                         |  | KG                    | 1.464,00 | 16,14                                                                                              | 19,59             | R\$ 28.679,76      | 1.464,00                         |                              | 1.464,00                         | R\$ 28.679,76                     | R\$ -             | R\$ 28.679,76                | 100,00%               |
| 4.4.8                                                                                                                                                                                                                                          | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                            |  |                       |                         |  | KG                    | 770,00   | 13,78                                                                                              | 16,72             | R\$ 12.874,40      | 770,00                           |                              | 770,00                           | R\$ 12.874,40                     | R\$ -             | R\$ 12.874,40                | 100,00%               |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                      |                       |          |                                                                                                    |                   |                                       |                                  |                              |                              |                                   |                   |                              |                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                      | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |          |                                                                                                    |                   |                                       |                                  | SALDO ANTERIOR               |                              | R\$                               | 29.139.754,36     |                              | Grau de Sigilo        |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                      |                       |          |                                                                                                    |                   | VALOR DA MEDIÇÃO                      |                                  | R\$                          | 219.984,60                   |                                   | #PÚBLICO          |                              |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                      |                       |          |                                                                                                    |                   | SALDO ATUAL                           |                                  | R\$                          | 28.919.769,76                |                                   |                   |                              |                       |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                      | BM - numero           |          | BM - Data emissão                                                                                  |                   | BM - Período de referência da medição |                                  |                              |                              | Nº do CT                          |                   | Data do CT                   |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                      | 24                    |          |                                                                                                    |                   | De                                    |                                  | 01/06/2024                   |                              | Até                               |                   | 30/06/2024                   |                       |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Previsão Término obra |                      | Empresa Contratada    |          |                                                                                                    |                   | CNPJ                                  |                                  |                              |                              | Tomador /Ag. Promotor             |                   |                              |                       |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 30/08/2023            |                      | 5                     |          |                                                                                                    |                   | 13.585.696/0001-07                    |                                  |                              |                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                   |                              |                       |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                       | CTEF - dt assinatura |                       |          | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                   |                                       |                                  | Agente Financeiro            |                              |                                   |                   |                              |                       |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                      |                       |          | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                   |                                       |                                  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      |                              |                                   |                   |                              |                       |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                       | CTEF-Dt último Adit. |                       |          | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                   |                                       |                                  | Fonte de recursos            |                              | Outra (descrever)                 |                   |                              |                       |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                      |                       |          | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                   |                                       |                                  | <input type="checkbox"/> OGU |                              | <input type="checkbox"/> FGTS ou  |                   |                              |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                      |                       |          |                                                                                                    |                   |                                       |                                  |                              |                              |                                   |                   |                              |                       |  |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                      | Previsto no Orçamento |          |                                                                                                    |                   |                                       | Executado Físico (Quantidade)    |                              |                              | Executado Financeiro (R\$)        |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |  |
| item sub                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                                                               |                       |                      | Und.                  | Quant.   |                                                                                                    | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$)                     | Acumulado até o período anterior | Medido no Período            | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior  | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |  |
| 4.4.9                                                                                                                                                                                                                   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                 |                       |                      | KG                    | 540,00   | 13,36                                                                                              | 16,22             | R\$ 8.758,80                          | 540,00                           |                              | 540,00                       | R\$ 8.758,80                      | R\$ -             | R\$ 8.758,80                 | 100,00%               |  |
| 4.4.10                                                                                                                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                 |                       |                      | KG                    | 621,00   | 15,30                                                                                              | 18,57             | R\$ 11.531,97                         | 621,00                           |                              | 621,00                       | R\$ 11.531,97                     | R\$ -             | R\$ 11.531,97                | 100,00%               |  |
| 4.4.11                                                                                                                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                 |                       |                      | KG                    | 240,00   | 15,08                                                                                              | 18,30             | R\$ 4.392,00                          | 240,00                           |                              | 240,00                       | R\$ 4.392,00                      | R\$ -             | R\$ 4.392,00                 | 100,00%               |  |
| 4.4.12                                                                                                                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                           |                       |                      | KG                    | 1.720,00 | 17,26                                                                                              | 20,95             | R\$ 36.034,00                         | 1.720,00                         |                              | 1.720,00                     | R\$ 36.034,00                     | R\$ -             | R\$ 36.034,00                | 100,00%               |  |
| 4.4.13                                                                                                                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                           |                       |                      | KG                    | 4.421,00 | 16,98                                                                                              | 20,61             | R\$ 91.116,81                         | 4.421,00                         |                              | 4.421,00                     | R\$ 91.116,81                     | R\$ -             | R\$ 91.116,81                | 100,00%               |  |
| 4.4.14                                                                                                                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                          |                       |                      | KG                    | 1.253,00 | 15,57                                                                                              | 18,90             | R\$ 23.681,70                         | 1.253,00                         |                              | 1.253,00                     | R\$ 23.681,70                     | R\$ -             | R\$ 23.681,70                | 100,00%               |  |
| 4.4.15                                                                                                                                                                                                                  | CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS, LAJES E ESCADAS FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO]                                                                                                       |                       |                      | m³                    | 63,60    | 447,02                                                                                             | 542,55            | R\$ 34.506,18                         | 63,60                            |                              | 63,60                        | R\$ 34.506,18                     | R\$ -             | R\$ 34.506,18                | 100,00%               |  |
| 4.5                                                                                                                                                                                                                     | COBERTURA/ IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                            |                       |                      |                       |          |                                                                                                    |                   | R\$ 158.138,47                        | -                                |                              | -                            | 75.337,88                         | 0,00              | 75.337,88                    | 47,64%                |  |
| 4.5.1                                                                                                                                                                                                                   | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                     |                       |                      | m²                    | 495,62   | 14,79                                                                                              | 17,95             | R\$ 8.896,38                          | -                                |                              | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 4.5.2                                                                                                                                                                                                                   | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                          |                       |                      | m²                    | 495,65   | 76,02                                                                                              | 92,27             | R\$ 45.733,63                         | -                                |                              | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 4.5.3                                                                                                                                                                                                                   | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                     |                       |                      | M                     | 82,60    | 55,74                                                                                              | 67,65             | R\$ 5.587,89                          | -                                |                              | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 4.5.4                                                                                                                                                                                                                   | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 |                       |                      | m²                    | 514,20   | 7,21                                                                                               | 8,75              | R\$ 4.499,25                          | -                                |                              | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 4.5.5                                                                                                                                                                                                                   | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021                              |                       |                      | m²                    | 514,20   | 25,99                                                                                              | 31,54             | R\$ 16.217,87                         | -                                |                              | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 4.5.6                                                                                                                                                                                                                   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018                                                                                             |                       |                      | m²                    | 514,20   | 95,32                                                                                              | 115,69            | R\$ 59.487,80                         | 514,20                           |                              | 514,20                       | R\$ 59.487,80                     | R\$ -             | R\$ 59.487,80                | 100,00%               |  |
| 4.5.7                                                                                                                                                                                                                   | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015                                                                                                                                 |                       |                      | M                     | 228,00   | 5,27                                                                                               | 6,40              | R\$ 1.459,20                          | 228,00                           |                              | 228,00                       | R\$ 1.459,20                      | R\$ -             | R\$ 1.459,20                 | 100,00%               |  |
| 4.5.8                                                                                                                                                                                                                   | CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO                                                                                                                                                               |                       |                      | m                     | 196,50   | 68,16                                                                                              | 82,73             | R\$ 16.256,45                         | 173,95                           |                              | 173,95                       | R\$ 14.390,88                     | R\$ -             | R\$ 14.390,88                | 88,52%                |  |
| 4.6                                                                                                                                                                                                                     | ALVENARIA                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |                       |          |                                                                                                    |                   | R\$ 265.693,83                        | -                                |                              | -                            | 54.803,03                         | 0,00              | 54.803,03                    | 20,63%                |  |
| 4.6.1                                                                                                                                                                                                                   | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                          |                       |                      | M                     | 26,00    | 29,10                                                                                              | 35,32             | R\$ 918,32                            | 22,40                            |                              | 22,40                        | R\$ 791,17                        | R\$ -             | R\$ 791,17                   | 86,15%                |  |
| 4.6.2                                                                                                                                                                                                                   | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                      |                       |                      | M                     | 45,00    | 50,59                                                                                              | 61,40             | R\$ 2.763,00                          | -                                |                              | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 4.6.3                                                                                                                                                                                                                   | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                         |                       |                      | M                     | 69,00    | 39,49                                                                                              | 47,93             | R\$ 3.307,17                          | -                                |                              | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 4.6.4                                                                                                                                                                                                                   | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                     |                       |                      | M                     | 33,00    | 51,30                                                                                              | 62,26             | R\$ 2.054,58                          | -                                |                              | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 4.6.5                                                                                                                                                                                                                   | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016                                                                                                                          |                       |                      | M                     | 136,00   | 15,08                                                                                              | 18,30             | R\$ 2.488,80                          | 136,00                           |                              | 136,00                       | R\$ 2.488,80                      | R\$ -             | R\$ 2.488,80                 | 100,00%               |  |

|                                                                                   |  |                       |                   |                                                                                                    |                                       |                                                               |          |                                   |                   |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--|
|  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                   |                                                                                                    |                                       | SALDO ANTERIOR                                                |          | R\$                               | 29.139.754,36     | Grau de Sigilo |  |
|                                                                                   |  |                       |                   |                                                                                                    |                                       | VALOR DA MEDIÇÃO                                              |          | R\$                               | 219.984,60        | #PÚBLICO       |  |
|                                                                                   |  |                       |                   |                                                                                                    |                                       | SALDO ATUAL                                                   |          | R\$                               | 28.919.769,76     |                |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                      |  | BM - numero           | BM - Data emissão |                                                                                                    | BM - Período de referência da medição |                                                               | Nº do CT |                                   | Data do CT        |                |  |
|                                                                                   |  | 24                    |                   |                                                                                                    | De                                    | 01/06/2024                                                    | Até      | 30/06/2024                        | 198/2022          | 30/06/2022     |  |
| Início da obra - data                                                             |  | Previsão Término obra |                   | Empresa Contratada                                                                                 |                                       | CNPJ                                                          |          | Tomador /Ag. Promotor             |                   |                |  |
| 30/06/2022                                                                        |  | 30/08/2023            |                   | 5                                                                                                  |                                       | 13.585.696/0001-07                                            |          | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                   |                |  |
| CTEF-Valor total inicial (R\$)                                                    |  | CTEF - dt assinatura  |                   | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                                       | Agente Financeiro                                             |          |                                   |                   |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                 |  |                       |                   | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                                       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                       |          |                                   |                   |                |  |
| CTEF-Valor total atual (R\$)                                                      |  | CTEF-Dt último Adit.  |                   | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                                       | Fonte de recursos                                             |          |                                   | Outra (descrever) |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                 |  |                       |                   | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                                       | <input type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS ou |          |                                   |                   |                |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                                                                                               | Previsto no Orçamento |        |           |                   |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                     | Und.                  | Quant. |           | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |
| 4.6.6                                   | PARADE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P                                                                                      | m²                    | 120,00 | 84,68     | 102,78            | R\$ 12.333,60     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.6.7                                   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014                               | m²                    | 279,37 | 74,54     | 90,47             | R\$ 25.274,60     | 25,12                            |                   | 25,12                        | R\$ 2.272,45                     | R\$ -             | R\$ 2.272,45                 | 8,99%                 |
| 4.6.8                                   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014                        | m²                    | 690,63 | 63,51     | 77,08             | R\$ 53.233,76     | 638,95                           |                   | 638,95                       | R\$ 49.250,61                    | R\$ -             | R\$ 49.250,61                | 92,52%                |
| 4.6.9                                   | DIVISÓRIA CORPORATIVA EM PAINEL CEGO, LINHA NOVITÁ, NA COR LEGNO CREMA, TIPO EUCATEX OU SIMILAR - COD. C                                                                                                                                      | m²                    | 85,20  | 290,00    | 326,89            | R\$ 27.851,03     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.6.10                                  | DIVISÓRIA CORPORATIVA EM PAINEL CEGO À MEIA-ALTURA E COMPLEMENTO EM VIDRO, LINHA NOVITÁ, NA COR LEGNO CREMA, TIPO EUCATEX OU SIMILAR - COD. V                                                                                                 | m²                    | 152,46 | 450,00    | 507,24            | R\$ 77.333,81     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.6.11                                  | PORTA SIMPLES DE DIVISÓRIA CORPORATIVA EM PAINEL CEGO, LINHA NOVITÁ, NA COR LEGNO CREMA, TIPO EUCATEX OU SIMILAR - 0,90X2,50M - PV                                                                                                            | m²                    | 7,34   | 300,00    | 338,16            | R\$ 2.482,09      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.6.12                                  | PORTA SIMPLES DE DIVISÓRIA CORPORATIVA EM VIDRO, LINHA NOVITÁ, NA COR LEGNO CREMA, TIPO EUCATEX OU SIMILAR - 0,90X2,50M                                                                                                                       | m²                    | 41,97  | 300,00    | 338,16            | R\$ 14.192,58     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.6.13                                  | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021                                                                                               | m²                    | 52,94  | 645,27    | 783,16            | R\$ 41.460,49     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.7                                     | ESQUADRIA                                                                                                                                                                                                                                     |                       |        |           |                   | R\$ 224.401,07    | -                                |                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%                 |
| 4.7.1                                   | PM01 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 36mm TIPO PARANÁ, DIM. 0,70X2,10M, TIPO ABRIR - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL TERRACOTA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE ADUELA, DOBRADICA, FECHADURA E DEMAIS ACESSÓRIOS                 | UN                    | 6,00   | 750,03    | 910,31            | R\$ 5.461,86      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.7.2                                   | PM02 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 36mm TIPO PARANÁ, DIM. 0,80X2,10M, TIPO ABRIR - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL TERRACOTA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE ADUELA, DOBRADICA, FECHADURA E DEMAIS ACESSÓRIOS                 | UN                    | 6,00   | 464,59    | 563,87            | R\$ 3.383,22      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.7.3                                   | PM03 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 36MM TIPO PARANÁ - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL TERRACOTA, CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA NA PARTE INFERIOR COM ALTURA DE 40CM. TIPO - DIM. 0,90X2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN                    | 4,00   | 1.295,56  | 1.572,42          | R\$ 6.289,68      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.7.4                                   | PV01E - PAINEL DE VIDRO TEMPERADO 10mm TIPO FIXA, NAS DIMENSÕES 5,45 X 2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                      | UN                    | 1,00   | 4.514,44  | 5.479,18          | R\$ 5.479,18      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.7.5                                   | PV03E - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10mm, 1 FOLHA 0,90x2,10m C/ FECHADURA E PUXADOR VERTICAL, COM MAIS 3 FOLHAS FIXAS TIPO ABRIR+FIXA, NAS DIMENSÕES 4,00 X 2,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                    | UN                    | 2,00   | 4.854,57  | 5.891,99          | R\$ 11.783,98     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.7.6                                   | PV04E - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10mm, 2 FOLHA 0,90x2,10m C/ FECHADURA E PUXADOR VERTICAL, COM MAIS 4 FOLHAS FIXAS TIPO ABRIR+FIXA, NAS DIMENSÕES 4,75 X 2,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                    | UN                    | 2,00   | 6.669,85  | 8.095,20          | R\$ 16.190,40     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.7.7                                   | PV05E - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10mm, 2 FOLHA 0,90x2,10m C/ FECHADURA E PUXADOR VERTICAL, COM MAIS 4 FOLHAS FIXAS TIPO ABRIR+FIXA, NAS DIMENSÕES 5,00 X 2,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                    | UN                    | 1,00   | 6.903,50  | 8.378,78          | R\$ 8.378,78      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.7.8                                   | PV06E - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10mm, 2 FOLHA 0,90x2,10m C/ FECHADURA E PUXADOR VERTICAL, COM MAIS 4 FOLHAS FIXAS TIPO ABRIR+FIXA, NAS DIMENSÕES 5,45 X 2,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                    | UN                    | 1,00   | 7.322,52  | 8.887,34          | R\$ 8.887,34      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.7.9                                   | PV07E - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10mm, 2 FOLHA 0,90x2,10m C/ FECHADURA E PUXADOR VERTICAL, COM MAIS 12 FOLHAS FIXAS TIPO ABRIR+FIXA, NAS DIMENSÕES 14,65 X 2,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                  | UN                    | 1,00   | 15.924,95 | 19.328,11         | R\$ 19.328,11     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.7.10                                  | PV08E - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10mm, 6 FOLHA 0,90x2,10m C/ FECHADURA E PUXADOR VERTICAL, COM MAIS 6 FOLHAS FIXAS TIPO ABRIR+FIXA, NAS DIMENSÕES 10,00 X 6,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                   | UN                    | 1,00   | 28.263,29 | 34.303,16         | R\$ 34.303,16     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.7.11                                  | PV09E - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10mm, 6 FOLHA 0,90x2,10m C/ FECHADURA E PUXADOR VERTICAL, COM MAIS 14 FOLHAS FIXAS TIPO ABRIR+FIXA, NAS DIMENSÕES 19,60 X 6,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                  | UN                    | 1,00   | 48.977,55 | 59.444,05         | R\$ 59.444,05     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.7.12                                  | PD01 - PORTA PARA DIVISORIA SANITÁRIA, MODELO ALCOPLAC, COR REF.: GELO102, NEOCOM SYSTEM OU EQUIVALENTE TÉCNICO TIPO - DIM. 0,80X1,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                            | UN                    | 14,00  | 798,23    | 968,81            | R\$ 13.563,34     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.7.13                                  | JA07 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO JATEADO ISO 6MM 6mm. 3 FOLHAS TIPO CORNER, NAS DIMENSÕES 1,2 X 0,3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                           | UN                    | 1,00   | 428,70    | 520,31            | R\$ 520,31        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                                                                                                    |                   |        |                                       |                               |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---------|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>INFRAESTRUTURA</div><div>E MOBILIDADE</div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                                                                                                    |                   |        |                                       |                               | SALDO ANTERIOR                   |                                   | R\$                          | 29.139.754,36                    |                   | Grau de Sigilo               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                                                                                                    |                   |        |                                       | VALOR DA MEDIÇÃO              |                                  | R\$                               | 219.984,60                   |                                  | #PÚBLICO          |                              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                                                                                                    |                   |        |                                       | SALDO ATUAL                   |                                  | R\$                               | 28.919.769,76                |                                  |                   |                              |         |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | BM - numero           |                                                                                                    | BM - Data emissão |        | BM - Período de referência da medição |                               |                                  | Nº do CT                          |                              | Data do CT                       |                   |                              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 24                    |                                                                                                    |                   |        | De                                    |                               | 01/06/2024                       | Até                               |                              | 30/06/2024                       |                   |                              |         |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada                                                                                 |                   |        | CNPJ                                  |                               |                                  | Tomador /Ag. Promotor             |                              |                                  |                   |                              |         |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        | 30/08/2023            |                       | 5                                                                                                  |                   |        | 13.585.696/0001-07                    |                               |                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                              |                                  |                   |                              |         |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                   |        | Agente Financeiro                     |                               |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |         |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                   |        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               |                               |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |         |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                   |        | Fonte de recursos                     |                               | Outra (descrever)                |                                   |                              |                                  |                   |                              |         |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                   |        | <input type="checkbox"/> OGU          |                               | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                                   |                              |                                  |                   |                              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                                                                                                    |                   |        |                                       |                               |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |         |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       | Previsto no Orçamento                                                                              |                   |        |                                       | Executado Físico (Quantidade) |                                  |                                   | Executado Financeiro (R\$)   |                                  |                   | Perc. Fis. / Fin. (%)        |         |
| Item sub                                                                                                                                                                                                                                       | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       | Und.                                                                                               | Quant.            |        | Preço unit. (R\$)                     | Preço Total (R\$)             | Acumulado até o período anterior | Medido no Período                 | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |         |
| 4.7.14                                                                                                                                                                                                                                         | JA08 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO TRANSPARENTE LISO 6mm. 3 FOLHAS TIPO CORRER, NAS DIMENSÕES 1,80 X 0,30M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                |                       |                       | UN                                                                                                 | 18,00             | 598,14 | 725,96                                | R\$ 13.067,28                 | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 4.7.15                                                                                                                                                                                                                                         | JA09E - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO JATEADO LISO 6mm TIPO CORRE, NAS DIMENSÕES 2,40 X 0,30M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                               |                       |                       | UN                                                                                                 | 14,00             | 700,57 | 850,28                                | R\$ 11.903,92                 | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 4.7.16                                                                                                                                                                                                                                         | JA10E - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO JATEADO LISO 6mm TIPO CORRE, NAS DIMENSÕES 0,90 X 1,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                               |                       |                       | UN                                                                                                 | 7,00              | 650,23 | 789,18                                | R\$ 5.524,26                  | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 4.7.17                                                                                                                                                                                                                                         | JA11E - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO JATEADO LISO 6mm TIPO CORRE, NAS DIMENSÕES 0,90 X 1,30M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                               |                       |                       | UN                                                                                                 | 1,00              | 735,11 | 892,20                                | R\$ 892,20                    | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 4.8                                                                                                                                                                                                                                            | REVESTIMENTOS - PISO                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                                                                                                    |                   |        |                                       | R\$ 71.387,20                 | -                                |                                   | -                            | 30.342,02                        | 0,00              | 30.342,02                    | 42,50%  |
| 4.8.1                                                                                                                                                                                                                                          | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021                                                             |                       |                       | m²                                                                                                 | 405,22            | 25,99  | 31,54                                 | R\$ 12.780,64                 | 405,22                           |                                   | 405,22                       | R\$ 12.780,64                    | R\$ -             | R\$ 12.780,64                | 100,00% |
| 4.8.2                                                                                                                                                                                                                                          | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021                                                          |                       |                       | m²                                                                                                 | 101,26            | 35,54  | 43,13                                 | R\$ 4.367,34                  | 68,31                            |                                   | 68,31                        | R\$ 2.946,21                     | R\$ -             | R\$ 2.946,21                 | 67,46%  |
| 4.8.3                                                                                                                                                                                                                                          | PISO DE GRANILITE POLIDO NA COR CINZA, PEI 4, 12mm DE ESPESURA ACABADA, EM PLACAS DE 100x100cm, COM JUNTA PLÁSTICA COR BRANCO OU CINZA                                                                                                                 |                       |                       | m²                                                                                                 | 405,22            | 38,34  | 46,53                                 | R\$ 18.854,89                 | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 4.8.4                                                                                                                                                                                                                                          | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014                                                                                                            |                       |                       | m²                                                                                                 | 101,26            | 150,31 | 182,43                                | R\$ 18.472,86                 | 59,37                            |                                   | 59,37                        | R\$ 10.830,87                    | R\$ -             | R\$ 10.830,87                | 58,63%  |
| 4.8.5                                                                                                                                                                                                                                          | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020                                                                                                                                                                                                           |                       |                       | M                                                                                                  | 166,27            | 18,75  | 22,76                                 | R\$ 3.784,31                  | 166,27                           |                                   | 166,27                       | R\$ 3.784,31                     | R\$ -             | R\$ 3.784,31                 | 100,00% |
| 4.8.6                                                                                                                                                                                                                                          | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020                                                                                                                                                                                         |                       |                       | M                                                                                                  | 128,22            | 84,35  | 102,38                                | R\$ 13.127,16                 | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 4.9                                                                                                                                                                                                                                            | REVESTIMENTOS - PAREDES                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                                                                                                    |                   |        |                                       | R\$ 124.539,48                | -                                |                                   | -                            | 103.945,43                       | 0,00              | 103.945,43                   | 83,46%  |
| 4.9.1                                                                                                                                                                                                                                          | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                                                                               |                       |                       | m²                                                                                                 | 1.936,93          | 3,53   | 4,28                                  | R\$ 8.290,06                  | 1.611,25                         |                                   | 1.611,25                     | R\$ 6.896,16                     | R\$ -             | R\$ 6.896,16                 | 83,19%  |
| 4.9.2                                                                                                                                                                                                                                          | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2-8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 |                       |                       | m²                                                                                                 | 1.305,00          | 32,88  | 39,91                                 | R\$ 52.082,55                 | 1.305,00                         |                                   | 1.305,00                     | R\$ 52.082,46                    | R\$ -             | R\$ 52.082,46                | 100,00% |
| 4.9.3                                                                                                                                                                                                                                          | PAREDE REVESTIDA EM PORCELANATO ESMALTADO GLACIAL SOFT BEGE 60x33cm, TIPO INCEPA OU SIMILAR, ASSENTADO DE FORMA HORIZONTAL SEGUINDO A PAGINAÇÃO DO PISO, COM REJUNTE QUARTZOLIT BRANCO GELO                                                            |                       |                       | m²                                                                                                 | 354,20            | 149,26 | 181,16                                | R\$ 64.166,87                 | 248,22                           |                                   | 248,22                       | R\$ 44.966,81                    | R\$ -             | R\$ 44.966,81                | 70,08%  |
| 4.10                                                                                                                                                                                                                                           | FORRO                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                                                                                                    |                   |        |                                       | R\$ 178.728,75                | -                                |                                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%   |
| 4.10.1                                                                                                                                                                                                                                         | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO                                                                                      |                       |                       | m²                                                                                                 | 291,75            | 139,75 | 157,53                                | R\$ 45.959,38                 | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 4.10.2                                                                                                                                                                                                                                         | FORRO EM PLACA CIMENTICIA, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO                                                                                                                                                                   |                       |                       | m²                                                                                                 | 504,17            | 150,92 | 183,17                                | R\$ 92.348,82                 | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 4.10.3                                                                                                                                                                                                                                         | FORRO DE DRYWALL (FGA) PARA AMBIENTES COMERCIAIS FIXADOS EM ARAMES                                                                                                                                                                                     |                       |                       | m²                                                                                                 | 211,43            | 39,53  | 47,98                                 | R\$ 10.144,41                 | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 4.10.4                                                                                                                                                                                                                                         | PERFIL L DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DE FORRO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                       |                       |                       | M                                                                                                  | 535,14            | 18,86  | 22,89                                 | R\$ 12.249,35                 | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 4.10.5                                                                                                                                                                                                                                         | PERFIL T DE ALUMÍNIO PARA TRANSIÇÃO DE FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                               |                       |                       | M                                                                                                  | 787,54            | 18,86  | 22,89                                 | R\$ 18.026,79                 | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 4.11                                                                                                                                                                                                                                           | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                                                                                                    |                   |        |                                       | R\$ 56.825,20                 | -                                |                                   | -                            | 20.972,12                        | 0,00              | 20.972,12                    | 36,91%  |

|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                      |                       |                                                                                                    |                   |  |                                       |  |            |                  |                                   |                                  |                   |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|--|------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |  |                       |                      | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                                                                                                    |                   |  |                                       |  |            | SALDO ANTERIOR   |                                   | R\$                              | 29.139.754,36     | Grau de Sigilo |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                      |                       |                                                                                                    |                   |  |                                       |  |            | VALOR DA MEDIÇÃO |                                   | R\$                              | 219.984,60        | #PÚBLICO       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                      |                       |                                                                                                    |                   |  |                                       |  |            | SALDO ATUAL      |                                   | R\$                              | 28.919.769,76     |                |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |  |                       |                      | BM - numero           |                                                                                                    | BM - Data emissão |  | BM - Período de referência da medição |  |            |                  | Nº do CT                          |                                  | Data do CT        |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                      | 24                    |                                                                                                    |                   |  | De                                    |  | 01/06/2024 | Até              |                                   | 30/06/2024                       | 30/06/2022        |                |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |  | Previsão Término obra |                      | Empresa Contratada    |                                                                                                    |                   |  | CNPJ                                  |  |            |                  | Tomador /Ag. Promotor             |                                  |                   |                |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |  | 30/08/2023            |                      | 5                     |                                                                                                    |                   |  | 13.585.696/0001-07                    |  |            |                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                                  |                   |                |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |  |                       | CTEF - dt assinatura |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                   |  |                                       |  |            |                  | Agente Financeiro                 |                                  |                   |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                      |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                   |  |                                       |  |            |                  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |                                  |                   |                |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |  |                       | CTEF-Dt último Adit. |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                   |  |                                       |  |            |                  | Fonte de recursos                 |                                  | Outra (descrever) |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                      |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                   |  |                                       |  |            |                  | <input type="checkbox"/> OGU      | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                   |                |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                                                                                               |      | Previsto no Orçamento |          |                   |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                     | Und. | Quant.                |          | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |
| 4.11.1                                  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                                                                                                                    | m²   | 459,11                | 2,20     | 2,67              | R\$ 1.225,82      | 459,11                           |                   | 459,11                       | R\$ 1.225,82                     | R\$ -             | R\$ 1.225,82                 | 100,00%               |
| 4.11.2                                  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014                                                                                                                                                                         | m²   | 500,64                | 2,32     | 2,82              | R\$ 1.411,80      | 500,64                           |                   | 500,64                       | R\$ 1.411,80                     | R\$ -             | R\$ 1.411,80                 | 100,00%               |
| 4.11.3                                  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.                                                                                                                                                                                      | m²   | 1.007,35              | 2,45     | 2,97              | R\$ 2.991,83      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.11.4                                  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                                      | m²   | 459,11                | 11,80    | 14,32             | R\$ 6.574,46      | 459,11                           |                   | 459,11                       | R\$ 6.574,46                     | R\$ -             | R\$ 6.574,46                 | 100,00%               |
| 4.11.5                                  | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017                                                                                                    | m²   | 500,64                | 19,35    | 23,49             | R\$ 11.760,03     | 500,64                           |                   | 500,64                       | R\$ 11.760,03                    | R\$ -             | R\$ 11.760,03                | 100,00%               |
| 4.11.6                                  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                                                                                                                       | m²   | 459,11                | 6,31     | 7,66              | R\$ 3.516,78      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.11.7                                  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                      | m²   | 500,64                | 14,94    | 18,13             | R\$ 9.076,60      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.11.8                                  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                         | m²   | 1.007,35              | 16,58    | 20,12             | R\$ 20.267,88     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.12                                    | GRANITO                                                                                                                                                                                                                                       |      |                       |          |                   | R\$ 6.882,05      | -                                |                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%                 |
| 4.12.1                                  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDRORINHA - CÓD. BG01 - DIM. 0,50X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                 | UN   | 4,00                  | 210,41   | 255,37            | R\$ 1.021,48      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.12.2                                  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - CÓD. BG03E - DIM. 3,00X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                 | UN   | 4,00                  | 943,10   | 1.144,64          | R\$ 4.578,56      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.12.3                                  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - CÓD. BG11E - DIM. 2,80X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                 | UN   | 1,00                  | 1.056,28 | 1.282,01          | R\$ 1.282,01      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.13                                    | LOUÇAS/ METAIS                                                                                                                                                                                                                                |      |                       |          |                   | R\$ 43.431,69     | -                                |                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%                 |
| 4.13.1                                  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                | UN   | 20,00                 | 405,75   | 492,46            | R\$ 9.849,20      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.13.2                                  | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                | UN   | 4,00                  | 603,63   | 732,63            | R\$ 2.930,52      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.13.3                                  | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                 | UN   | 16,00                 | 310,77   | 377,18            | R\$ 6.034,88      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.13.4                                  | CUBA DE EMBUTIR UNIVERSAL REDONDA L41, TIPO DECA OU SIMILAR                                                                                                                                                                                   | UN   | 2,00                  | 147,51   | 179,03            | R\$ 358,06        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.13.5                                  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN   | 2,00                  | 617,76   | 749,78            | R\$ 1.499,56      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.13.6                                  | CUBA DE AÇO INOX RETANGULAR BL, TIPO TRAMONTINA OU EQUIVALENTE TÉCNICO                                                                                                                                                                        | UN   | 1,00                  | 226,87   | 275,35            | R\$ 275,35        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.13.7                                  | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA AUTOMÁTICO 1173C, TIPO DECA OU SIMILAR                                                                                                                                                                        | UN   | 20,00                 | 236,19   | 286,66            | R\$ 5.733,20      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.13.8                                  | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA 1167.C43, TIPO DECA OU SIMILAR                                                                                                                                                                                | UN   | 1,00                  | 122,53   | 148,71            | R\$ 148,71        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.13.9                                  | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA                                                                                                                                                                                | UN   | 14,00                 | 47,07    | 57,13             | R\$ 799,82        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |

|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                      |                       |  |                                                                                                    |  |                                       |  |                  |     |                                   |                                  |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------|-----|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |  |                       |                      | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |  |                                                                                                    |  |                                       |  | SALDO ANTERIOR   |     | R\$                               | 29.139.754,36                    | Grau de Sigilo    |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                      |                       |  |                                                                                                    |  |                                       |  | VALOR DA MEDIÇÃO |     | R\$                               | 219.984,60                       | #PÚBLICO          |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                      |                       |  |                                                                                                    |  |                                       |  | SALDO ATUAL      |     | R\$                               | 28.919.769,76                    |                   |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |  |                       |                      | BM - numero           |  | BM - Data emissão                                                                                  |  | BM - Período de referência da medição |  |                  |     | Nº do CT                          |                                  | Data do CT        |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                      | 24                    |  |                                                                                                    |  | De                                    |  | 01/06/2024       | Até |                                   | 30/06/2024                       | 198/2022          |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |  | Previsão Término obra |                      | Empresa Contratada    |  |                                                                                                    |  | CNPJ                                  |  |                  |     | Tomador /Ag. Promotor             |                                  |                   |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |  | 30/08/2023            |                      | 5                     |  |                                                                                                    |  | 13.585.696/0001-07                    |  |                  |     | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                                  |                   |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |  |                       | CTEF - dt assinatura |                       |  | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |  |                                       |  |                  |     | Agente Financeiro                 |                                  |                   |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                      |                       |  | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |  |                                       |  |                  |     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |                                  |                   |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |  |                       | CTEF-Dt último Adit. |                       |  | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |  |                                       |  |                  |     | Fonte de recursos                 |                                  | Outra (descrever) |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                      |                       |  | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |  |                                       |  |                  |     | <input type="checkbox"/> OGU      | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                   |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                   |  | Previsto no Orçamento |        |        |                   | Executado Físico (Quantidade) |                                  |                   | Executado Financeiro (R\$)   |                                  |                   | Perc. Fis. / Fin. (%)        |         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------|--------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                         |  | Und.                  | Quant. |        | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$)             | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |         |
| 4.13.10                                 | DISPENSER PARA PAPEL-TOALHA CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA                                                                                        |  | UN                    | 14,00  | 48,87  | 59,31             | R\$ 830,34                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 4.13.11                                 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA                                                                                     |  | UN                    | 20,00  | 48,87  | 59,31             | R\$ 1.186,20                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 4.13.12                                 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO                                                       |  | m²                    | 8,00   | 576,77 | 700,03            | R\$ 5.600,24                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 4.13.13                                 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                              |  | UN                    | 8,00   | 302,50 | 367,14            | R\$ 2.937,12                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 4.13.14                                 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                              |  | UN                    | 4,00   | 290,70 | 352,82            | R\$ 1.411,28                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 4.13.15                                 | BARRA DE APOIO VERTICAL, 40CM, REF.: 2310.1.040.POL, DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO                                                                  |  | UN                    | 8,00   | 271,60 | 329,64            | R\$ 2.637,12                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 4.13.16                                 | TANQUE DE PAREDE HERA WALL 30 L EM AÇO INOX ACETINADO 50X40 CM, TRAMONTINA OU EQUIVALENTE TÉCNICO                                                 |  | UN                    | 1,00   | 751,10 | 911,61            | R\$ 911,61                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 4.13.17                                 | TORNEIRA MODELO MAX, COM AREJADOR PARA JARDIM E TANQUE, REF.: 1154.C34, DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO                                               |  | UN                    | 1,00   | 237,69 | 288,48            | R\$ 288,48                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 4.14                                    | INSTALAÇÃO HIDROSSANTIÁRIA - ÁGUA FRIA                                                                                                            |  |                       |        |        |                   | R\$ 13.550,01                 | -                                |                   | -                            | 13.183,05                        | 0,00              | 13.183,05                    | 97,29%  |
| 4.14.1                                  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                     |  | M                     | 17,08  | 15,89  | 19,29             | R\$ 329,47                    | 10,97                            |                   | 10,97                        | R\$ 211,71                       | R\$ -             | R\$ 211,71                   | 64,26%  |
| 4.14.2                                  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                     |  | M                     | 97,01  | 18,85  | 22,88             | R\$ 2.219,59                  | 97,01                            |                   | 97,01                        | R\$ 2.219,53                     | R\$ -             | R\$ 2.219,53                 | 100,00% |
| 4.14.3                                  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                  |  | M                     | 70,68  | 15,90  | 19,30             | R\$ 1.364,12                  | 70,68                            |                   | 70,68                        | R\$ 1.364,17                     | R\$ -             | R\$ 1.364,17                 | 100,00% |
| 4.14.4                                  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                |  | M                     | 80,35  | 16,63  | 20,18             | R\$ 1.621,46                  | 80,35                            | -                 | 80,35                        | R\$ 1.621,46                     | R\$ -             | R\$ 1.621,46                 | 100,00% |
| 4.14.5                                  | LUVAS DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014               |  | UN                    | 4,00   | 4,23   | 5,13              | R\$ 20,52                     | 2,00                             |                   | 2,00                         | R\$ 10,26                        | R\$ -             | R\$ 10,26                    | 50,00%  |
| 4.14.6                                  | LUVAS DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014               |  | UN                    | 8,00   | 7,64   | 9,27              | R\$ 74,16                     | 1,00                             |                   | 1,00                         | R\$ 9,27                         | R\$ -             | R\$ 9,27                     | 12,50%  |
| 4.14.7                                  | LUVAS DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                             |  | UN                    | 3,00   | 9,16   | 11,12             | R\$ 33,36                     | 2,00                             |                   | 2,00                         | R\$ 22,24                        | R\$ -             | R\$ 22,24                    | 66,67%  |
| 4.14.8                                  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                          |  | UN                    | 2,00   | 13,22  | 16,05             | R\$ 32,10                     | 2,00                             |                   | 2,00                         | R\$ 32,10                        | R\$ -             | R\$ 32,10                    | 100,00% |
| 4.14.9                                  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                     |  | UN                    | 2,00   | 12,36  | 15,00             | R\$ 30,00                     | 2,00                             |                   | 2,00                         | R\$ 30,00                        | R\$ -             | R\$ 30,00                    | 100,00% |
| 4.14.10                                 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                          |  | UN                    | 12,00  | 6,22   | 7,55              | R\$ 90,60                     | 12,00                            |                   | 12,00                        | R\$ 90,60                        | R\$ -             | R\$ 90,60                    | 100,00% |
| 4.14.11                                 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                          |  | UN                    | 31,00  | 7,44   | 9,03              | R\$ 279,93                    | 26,00                            |                   | 26,00                        | R\$ 234,78                       | R\$ -             | R\$ 234,78                   | 83,87%  |
| 4.14.12                                 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                          |  | UN                    | 15,00  | 10,60  | 12,87             | R\$ 193,05                    | 12,00                            |                   | 12,00                        | R\$ 154,44                       | R\$ -             | R\$ 154,44                   | 80,00%  |
| 4.14.13                                 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  | UN                    | 11,00  | 8,97   | 10,89             | R\$ 119,79                    | 11,00                            |                   | 11,00                        | R\$ 119,79                       | R\$ -             | R\$ 119,79                   | 100,00% |



|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                                                                                                    |                   |        |                                       |                               |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                                                    |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                                                                                                    |                   |        |                                       |                               |                                  | SALDO ANTERIOR                    |                              | R\$                              | 29.139.754,36     |                              | Grau de Sigilo        |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                                                                                                    |                   |        |                                       |                               |                                  | VALOR DA MEDIÇÃO                  |                              | R\$                              | 219.984,60        |                              | #PÚBLICO              |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                                                                                                    |                   |        |                                       |                               |                                  | SALDO ATUAL                       |                              | R\$                              | 28.919.769,76     |                              |                       |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                       | BM - numero           |                                                                                                    | BM - Data emissão |        | BM - Período de referência da medição |                               |                                  |                                   |                              | Nº do CT                         |                   | Data do CT                   |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                       | 24                    |                                                                                                    |                   |        | De                                    |                               | 01/06/2024                       | Até                               |                              | 30/06/2024                       | 198/2022          |                              | 30/06/2022            |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada                                                                                 |                   |        | CNPJ                                  |                               |                                  | Tomador /Ag. Promotor             |                              |                                  |                   |                              |                       |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 30/08/2023            |                       | 5                                                                                                  |                   |        | 13.585.696/0001-07                    |                               |                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                              |                                  |                   |                              |                       |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                   |        | Agente Financeiro                     |                               |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                   |        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               |                               |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                   |        | Fonte de recursos                     |                               | Outra (descrever)                |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                   |        | <input type="checkbox"/> OGU          |                               | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                                                                                                    |                   |        |                                       |                               |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |  |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       | Previsto no Orçamento                                                                              |                   |        |                                       | Executado Físico (Quantidade) |                                  |                                   | Executado Financeiro (R\$)   |                                  |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |  |
| item sub                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                                          |                       |                       | Und.                                                                                               | Quant.            |        | Preço unit. (R\$)                     | Preço Total (R\$)             | Acumulado até o período anterior | Medido no Período                 | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |  |
| 4.14.14                                                                                                                                                                                                                 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                      |                       |                       | UN                                                                                                 | 6,00              | 11,17  | 13,56                                 | R\$ 81,36                     | 4,00                             |                                   | 4,00                         | R\$ 54,24                        | R\$ -             | R\$ 54,24                    | 66,67%                |  |
| 4.14.15                                                                                                                                                                                                                 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                  |                       |                       | UN                                                                                                 | 12,00             | 8,33   | 10,11                                 | R\$ 121,32                    | 12,00                            |                                   | 12,00                        | R\$ 121,32                       | R\$ -             | R\$ 121,32                   | 100,00%               |  |
| 4.14.16                                                                                                                                                                                                                 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                  |                       |                       | UN                                                                                                 | 6,00              | 15,41  | 18,70                                 | R\$ 112,20                    | 6,00                             |                                   | 6,00                         | R\$ 112,20                       | R\$ -             | R\$ 112,20                   | 100,00%               |  |
| 4.14.17                                                                                                                                                                                                                 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                      |                       |                       | UN                                                                                                 | 1,00              | 12,92  | 15,68                                 | R\$ 15,68                     | 1,00                             |                                   | 1,00                         | R\$ 15,68                        | R\$ -             | R\$ 15,68                    | 100,00%               |  |
| 4.14.18                                                                                                                                                                                                                 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                      |                       |                       | UN                                                                                                 | 6,00              | 18,33  | 22,25                                 | R\$ 133,50                    | 6,00                             |                                   | 6,00                         | R\$ 133,50                       | R\$ -             | R\$ 133,50                   | 100,00%               |  |
| 4.14.19                                                                                                                                                                                                                 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                        |                       |                       | UN                                                                                                 | 16,00             | 10,45  | 12,68                                 | R\$ 202,88                    | 13,00                            |                                   | 13,00                        | R\$ 164,84                       | R\$ -             | R\$ 164,84                   | 81,25%                |  |
| 4.14.20                                                                                                                                                                                                                 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                        |                       |                       | UN                                                                                                 | 5,00              | 15,88  | 19,27                                 | R\$ 96,35                     | 5,00                             |                                   | 5,00                         | R\$ 96,35                        | R\$ -             | R\$ 96,35                    | 100,00%               |  |
| 4.14.21                                                                                                                                                                                                                 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                         |                       |                       | UN                                                                                                 | 9,00              | 90,31  | 109,61                                | R\$ 986,49                    | 9,00                             |                                   | 9,00                         | R\$ 986,49                       | R\$ -             | R\$ 986,49                   | 100,00%               |  |
| 4.14.22                                                                                                                                                                                                                 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                           |                       |                       | UN                                                                                                 | 3,00              | 110,14 | 133,68                                | R\$ 401,04                    | 3,00                             |                                   | 3,00                         | R\$ 401,04                       | R\$ -             | R\$ 401,04                   | 100,00%               |  |
| 4.14.23                                                                                                                                                                                                                 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                      |                       |                       | m³                                                                                                 | 41,04             | 68,51  | 83,15                                 | R\$ 3.412,48                  | 41,04                            |                                   | 41,04                        | R\$ 3.412,48                     | R\$ -             | R\$ 3.412,48                 | 100,00%               |  |
| 4.14.24                                                                                                                                                                                                                 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                                    |                       |                       | m³                                                                                                 | 40,22             | 32,05  | 38,90                                 | R\$ 1.564,56                  | 40,22                            |                                   | 40,22                        | R\$ 1.564,56                     | R\$ -             | R\$ 1.564,56                 | 100,00%               |  |
| 4.14.25                                                                                                                                                                                                                 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |                       |                       | m³                                                                                                 | 0,82              | 5,43   | 6,59                                  | R\$ 5,40                      | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 4.14.26                                                                                                                                                                                                                 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                 |                       |                       | M3XKM                                                                                              | 3,69              | 1,92   | 2,33                                  | R\$ 8,60                      | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 4.15                                                                                                                                                                                                                    | INSTALAÇÃO HIDROSSANTIÁRIA - ESGOTO                                                                                                                                                                |                       |                       |                                                                                                    |                   |        |                                       | R\$ 20.147,45                 | -                                |                                   | -                            | 9.910,51                         | 0,00              | 9.910,51                     | 49,19%                |  |
| 4.15.1                                                                                                                                                                                                                  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                              |                       |                       | M                                                                                                  | 37,03             | 17,65  | 21,42                                 | R\$ 793,18                    | 17,28                            |                                   | 17,28                        | R\$ 370,14                       | R\$ -             | R\$ 370,14                   | 46,67%                |  |
| 4.15.2                                                                                                                                                                                                                  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                              |                       |                       | M                                                                                                  | 56,38             | 26,64  | 32,33                                 | R\$ 1.822,77                  | 29,92                            |                                   | 29,92                        | R\$ 967,32                       | R\$ -             | R\$ 967,32                   | 53,07%                |  |
| 4.15.3                                                                                                                                                                                                                  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                              |                       |                       | M                                                                                                  | 39,41             | 40,28  | 48,89                                 | R\$ 1.926,75                  | 19,35                            |                                   | 19,35                        | R\$ 946,02                       | R\$ -             | R\$ 946,02                   | 49,10%                |  |
| 4.15.4                                                                                                                                                                                                                  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                             |                       |                       | M                                                                                                  | 83,20             | 50,97  | 61,86                                 | R\$ 5.146,75                  | 32,08                            |                                   | 32,08                        | R\$ 1.984,47                     | R\$ -             | R\$ 1.984,47                 | 38,56%                |  |
| 4.15.5                                                                                                                                                                                                                  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                                       |                       |                       | M                                                                                                  | 12,56             | 60,99  | 74,02                                 | R\$ 929,69                    | 12,56                            |                                   | 12,56                        | R\$ 929,69                       | R\$ -             | R\$ 929,69                   | 100,00%               |  |
| 4.15.6                                                                                                                                                                                                                  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                  |                       |                       | UN                                                                                                 | 22,00             | 6,37   | 7,73                                  | R\$ 170,06                    | 10,00                            |                                   | 10,00                        | R\$ 77,30                        | R\$ -             | R\$ 77,30                    | 45,45%                |  |
| 4.15.7                                                                                                                                                                                                                  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                  |                       |                       | UN                                                                                                 | 18,00             | 11,04  | 13,40                                 | R\$ 241,20                    | 14,00                            |                                   | 14,00                        | R\$ 187,60                       | R\$ -             | R\$ 187,60                   | 77,78%                |  |
| 4.15.8                                                                                                                                                                                                                  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                  |                       |                       | UN                                                                                                 | 2,00              | 19,26  | 23,38                                 | R\$ 46,76                     | 1,00                             |                                   | 1,00                         | R\$ 23,38                        | R\$ -             | R\$ 23,38                    | 50,00%                |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                                                                                                    |       |                                       |                    |                                  |                   |                              |                                  |                                   |                                  |                |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>INFRAESTRUTURA</div><div>E MOBILIDADE</div></div></div> |                                                                                                                                                                                                    |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                       |                                                                                                    |       |                                       |                    |                                  | SALDO ANTERIOR    |                              | R\$                              | 29.139.754,36                     |                                  | Grau de Sigilo |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                                                                                                    |       |                                       |                    |                                  | VALOR DA MEDIÇÃO  |                              | R\$                              | 219.984,60                        |                                  | #PÚBLICO       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                                                                                                    |       |                                       |                    |                                  | SALDO ATUAL       |                              | R\$                              | 28.919.769,76                     |                                  |                |                       |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                       | BM - numero           |                       | BM - Data emissão                                                                                  |       | BM - Período de referência da medição |                    |                                  |                   |                              | Nº do CT                         |                                   | Data do CT                       |                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                       | 24                    |                       |                                                                                                    |       | De                                    |                    | 01/06/2024                       |                   | Até                          |                                  | 30/06/2024                        |                                  | 30/06/2022     |                       |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada    |                                                                                                    |       |                                       | CNPJ               |                                  |                   |                              |                                  | Tomador /Ag. Promotor             |                                  |                |                       |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 30/08/2023            |                       | 5                     |                                                                                                    |       |                                       | 13.585.696/0001-07 |                                  |                   |                              |                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                                  |                |                       |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                       | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |       |                                       |                    |                                  |                   |                              | Agente Financeiro                |                                   |                                  |                |                       |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |       |                                       |                    |                                  |                   |                              | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                                   |                                  |                |                       |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |       |                                       |                    |                                  |                   |                              | Fonte de recursos                |                                   | Outra (descrever)                |                |                       |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |       |                                       |                    |                                  |                   |                              | <input type="checkbox"/> OGU     |                                   | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                                                                                                    |       |                                       |                    |                                  |                   |                              |                                  |                                   |                                  |                |                       |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       | Previsto no Orçamento |                                                                                                    |       |                                       |                    | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                                   |                                  |                | Perc. Fis. / Fin. (%) |
| Item sub                                                                                                                                                                                                                                       | Descrição                                                                                                                                                                                          |                       |                       | Und.                  | Quant.                                                                                             |       | Preço unit. (R\$)                     | Preço Total (R\$)  | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período                 | Acumulado incluído o período     |                |                       |
| 4.15.9                                                                                                                                                                                                                                         | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                 |                       |                       | UN                    | 5,00                                                                                               | 23,61 | 28,66                                 | R\$ 143,30         | 2,00                             |                   | 2,00                         | R\$ 57,32                        | R\$ -                             | R\$ 57,32                        | 40,00%         |                       |
| 4.15.10                                                                                                                                                                                                                                        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                  |                       |                       | UN                    | 44,00                                                                                              | 9,32  | 11,31                                 | R\$ 497,64         | 24,00                            |                   | 24,00                        | R\$ 271,44                       | R\$ -                             | R\$ 271,44                       | 54,55%         |                       |
| 4.15.11                                                                                                                                                                                                                                        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                  |                       |                       | UN                    | 45,00                                                                                              | 10,35 | 12,56                                 | R\$ 565,20         | 26,00                            |                   | 26,00                        | R\$ 326,56                       | R\$ -                             | R\$ 326,56                       | 57,78%         |                       |
| 4.15.12                                                                                                                                                                                                                                        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                  |                       |                       | UN                    | 4,00                                                                                               | 18,27 | 22,17                                 | R\$ 88,68          | 2,00                             |                   | 2,00                         | R\$ 44,34                        | R\$ -                             | R\$ 44,34                        | 50,00%         |                       |
| 4.15.13                                                                                                                                                                                                                                        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                 |                       |                       | UN                    | 2,00                                                                                               | 23,67 | 28,73                                 | R\$ 57,46          | 2,00                             |                   | 2,00                         | R\$ 57,46                        | R\$ -                             | R\$ 57,46                        | 100,00%        |                       |
| 4.15.14                                                                                                                                                                                                                                        | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                              |                       |                       | UN                    | 3,00                                                                                               | 21,66 | 26,29                                 | R\$ 78,87          | 3,00                             |                   | 3,00                         | R\$ 78,87                        | R\$ -                             | R\$ 78,87                        | 100,00%        |                       |
| 4.15.15                                                                                                                                                                                                                                        | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                            |                       |                       | UN                    | 15,00                                                                                              | 46,63 | 56,59                                 | R\$ 848,85         | 7,00                             |                   | 7,00                         | R\$ 396,13                       | R\$ -                             | R\$ 396,13                       | 46,67%         |                       |
| 4.15.16                                                                                                                                                                                                                                        | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                             |                       |                       | UN                    | 20,00                                                                                              | 41,89 | 50,84                                 | R\$ 1.016,80       | 11,00                            |                   | 11,00                        | R\$ 559,24                       | R\$ -                             | R\$ 559,24                       | 55,00%         |                       |
| 4.15.17                                                                                                                                                                                                                                        | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                             |                       |                       | UN                    | 4,00                                                                                               | 48,67 | 59,07                                 | R\$ 236,28         | 2,00                             |                   | 2,00                         | R\$ 118,14                       | R\$ -                             | R\$ 118,14                       | 50,00%         |                       |
| 4.15.18                                                                                                                                                                                                                                        | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014                                               |                       |                       | UN                    | 28,00                                                                                              | 15,56 | 18,89                                 | R\$ 528,92         | 13,00                            |                   | 13,00                        | R\$ 245,57                       | R\$ -                             | R\$ 245,57                       | 46,43%         |                       |
| 4.15.19                                                                                                                                                                                                                                        | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014                                               |                       |                       | UN                    | 4,00                                                                                               | 27,69 | 33,61                                 | R\$ 134,44         | 2,00                             |                   | 2,00                         | R\$ 67,22                        | R\$ -                             | R\$ 67,22                        | 50,00%         |                       |
| 4.15.20                                                                                                                                                                                                                                        | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                  |                       |                       | UN                    | 4,00                                                                                               | 82,93 | 100,65                                | R\$ 402,60         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | 0,00%          |                       |
| 4.15.21                                                                                                                                                                                                                                        | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                           |                       |                       | UN                    | 3,00                                                                                               | 13,39 | 16,25                                 | R\$ 48,75          | 1,00                             |                   | 1,00                         | R\$ 16,25                        | R\$ -                             | R\$ 16,25                        | 33,33%         |                       |
| 4.15.22                                                                                                                                                                                                                                        | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014                                |                       |                       | UN                    | 4,00                                                                                               | 18,90 | 22,94                                 | R\$ 91,76          | 2,00                             |                   | 2,00                         | R\$ 45,88                        | R\$ -                             | R\$ 45,88                        | 50,00%         |                       |
| 4.15.23                                                                                                                                                                                                                                        | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014                                                         |                       |                       | UN                    | 8,00                                                                                               | 13,95 | 16,93                                 | R\$ 135,44         | 4,00                             |                   | 4,00                         | R\$ 67,72                        | R\$ -                             | R\$ 67,72                        | 50,00%         |                       |
| 4.15.24                                                                                                                                                                                                                                        | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014                                                        |                       |                       | UN                    | 2,00                                                                                               | 18,26 | 22,16                                 | R\$ 44,32          | 1,00                             |                   | 1,00                         | R\$ 22,16                        | R\$ -                             | R\$ 22,16                        | 50,00%         |                       |
| 4.15.25                                                                                                                                                                                                                                        | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                          |                       |                       | UN                    | 15,00                                                                                              | 32,93 | 39,97                                 | R\$ 599,55         | 8,00                             |                   | 8,00                         | R\$ 319,76                       | R\$ -                             | R\$ 319,76                       | 53,33%         |                       |
| 4.15.26                                                                                                                                                                                                                                        | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                      |                       |                       | m³                    | 29,52                                                                                              | 68,51 | 83,15                                 | R\$ 2.454,59       | 15,10                            |                   | 15,10                        | R\$ 1.255,57                     | R\$ -                             | R\$ 1.255,57                     | 51,15%         |                       |
| 4.15.27                                                                                                                                                                                                                                        | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                                    |                       |                       | m³                    | 27,16                                                                                              | 32,05 | 38,90                                 | R\$ 1.056,52       | 12,21                            |                   | 12,21                        | R\$ 474,97                       | R\$ -                             | R\$ 474,97                       | 44,96%         |                       |
| 4.15.28                                                                                                                                                                                                                                        | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                 |                       |                       | M3XKM                 | 10,63                                                                                              | 1,92  | 2,33                                  | R\$ 24,77          | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | 0,00%          |                       |
| 4.15.29                                                                                                                                                                                                                                        | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |                       |                       | m³                    | 2,36                                                                                               | 5,43  | 6,59                                  | R\$ 15,55          | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | 0,00%          |                       |
| 4.16                                                                                                                                                                                                                                           | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - ÁGUAS PLUVIAIS                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                                                                                                    |       |                                       | R\$ 2.701,60       | -                                |                   | -                            | 1.580,39                         | 1.121,21                          | 2.701,60                         | 100,00%        |                       |



|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |  |                       |                       |        |                    |                   |                                                                                                    |                                  |                    |                              |                                  |                   |                                   |         |                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                                                                             |  |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |        |                    |                   |                                                                                                    |                                  | SALDO ANTERIOR     |                              | R\$                              | 29.139.754,36     | Grau de Sigilo                    |         |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |  |                       |                       |        |                    |                   | VALOR DA MEDIÇÃO                                                                                   |                                  | R\$                | 219.984,60                   | #PÚBLICO                         |                   |                                   |         |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |  |                       |                       |        |                    |                   | SALDO ATUAL                                                                                        |                                  | R\$                | 28.919.769,76                |                                  |                   |                                   |         |                       |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |  |                       | BM - numero           |        | BM - Data emissão  |                   | BM - Período de referência da medição                                                              |                                  |                    |                              | Nº do CT                         |                   | Data do CT                        |         |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |  |                       | 24                    |        |                    |                   | De                                                                                                 |                                  | 01/06/2024         | Até                          |                                  | 30/06/2024        | 198/2022                          |         | 30/06/2022            |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |  | Previsão Término obra |                       |        | Empresa Contratada |                   |                                                                                                    |                                  | CNPJ               |                              |                                  |                   | Tomador /Ag. Promotor             |         |                       |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |  | 30/08/2023            |                       |        | 5                  |                   |                                                                                                    |                                  | 13.585.696/0001-07 |                              |                                  |                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |         |                       |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |  |                       | CTEF - dt assinatura  |        |                    |                   | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                                  |                    |                              | Agente Financeiro                |                   |                                   |         |                       |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |  |                       |                       |        |                    |                   | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                                  |                    |                              | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                   |                                   |         |                       |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |  |                       | CTEF-Dt último Adit.  |        |                    |                   | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                                  |                    |                              | Fonte de recursos                |                   | Outra (descrever)                 |         |                       |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |  |                       |                       |        |                    |                   | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                                  |                    |                              | <input type="checkbox"/> OGU     |                   | <input type="checkbox"/> FGTS ou  |         |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |  |                       |                       |        |                    |                   |                                                                                                    |                                  |                    |                              |                                  |                   |                                   |         |                       |  |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |  |                       | Previsto no Orçamento |        |                    |                   | Executado Físico (Quantidade)                                                                      |                                  |                    |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                                   |         | Perc. Fis. / Fin. (%) |  |
| Item sub                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                   |  |                       | Und.                  | Quant. |                    | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$)                                                                                  | Acumulado até o período anterior | Medido no Período  | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado Incluído o período      |         |                       |  |
| 4.16.1                                                                                                                                                                                                                  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014                                                                                                                    |  |                       | M                     | 13,15  | 65,76              | 79,81             | R\$ 1.049,50                                                                                       | 6,72                             | 6,43               | 13,15                        | R\$ 536,32                       | R\$ 513,18        | R\$ 1.049,50                      | 100,00% |                       |  |
| 4.16.2                                                                                                                                                                                                                  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014                                                                                                     |  |                       | M                     | 6,72   | 93,78              | 113,82            | R\$ 764,87                                                                                         | 6,72                             |                    | 6,72                         | R\$ 764,87                       | R\$ -             | R\$ 764,87                        | 100,00% |                       |  |
| 4.16.3                                                                                                                                                                                                                  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014                                                                         |  |                       | UN                    | 2,00   | 115,02             | 139,60            | R\$ 279,20                                                                                         | 2,00                             |                    | 2,00                         | R\$ 279,20                       | R\$ -             | R\$ 279,20                        | 100,00% |                       |  |
| 4.16.4                                                                                                                                                                                                                  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020                                                                       |  |                       | UN                    | 1,00   | 500,97             | 608,03            | R\$ 608,03                                                                                         | -                                | 1,00               | 1,00                         | R\$ -                            | R\$ 608,03        | R\$ 608,03                        | 100,00% |                       |  |
| 4.17                                                                                                                                                                                                                    | INSTALAÇÃO INCÊNDIO - PCI - EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                    |  |                       |                       |        |                    |                   | R\$ 16.093,00                                                                                      | -                                |                    | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                              | 0,00%   |                       |  |
| 4.17.1                                                                                                                                                                                                                  | SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                       |  |                       | UN                    | 1,00   | 205,15             | 248,99            | R\$ 248,99                                                                                         | -                                |                    | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%   |                       |  |
| 4.17.2                                                                                                                                                                                                                  | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                             |  |                       | un                    | 1,00   | 5.239,52           | 6.359,21          | R\$ 6.359,21                                                                                       | -                                |                    | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%   |                       |  |
| 4.17.3                                                                                                                                                                                                                  | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO CONVENCIONAL, MODELO VR-F, MARCA VERIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                         |  |                       | un                    | 21,00  | 97,59              | 118,44            | R\$ 2.487,24                                                                                       | -                                |                    | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%   |                       |  |
| 4.17.4                                                                                                                                                                                                                  | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA E POTÊNCIA EQUIVALENTE À 55W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                     |  |                       | UN                    | 5,00   | 270,61             | 328,44            | R\$ 1.642,20                                                                                       | -                                |                    | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%   |                       |  |
| 4.17.5                                                                                                                                                                                                                  | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |                       | UN                    | 1,00   | 1.802,64           | 2.187,86          | R\$ 2.187,86                                                                                       | -                                |                    | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%   |                       |  |
| 4.17.6                                                                                                                                                                                                                  | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO                                                                     |  |                       | UN                    | 1,00   | 405,00             | 456,52            | R\$ 456,52                                                                                         | -                                |                    | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%   |                       |  |
| 4.17.7                                                                                                                                                                                                                  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P                                                                                                                 |  |                       | UN                    | 9,00   | 248,18             | 301,22            | R\$ 2.710,98                                                                                       | -                                |                    | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%   |                       |  |
| 4.18                                                                                                                                                                                                                    | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - BAIXA TENSÃO                                                                                                                                                                                          |  |                       |                       |        |                    |                   | R\$ 170.645,62                                                                                     | -                                |                    | -                            | 7.355,45                         | 8.357,80          | 15.713,25                         | 9,21%   |                       |  |
| 4.18.1                                                                                                                                                                                                                  | ELETROCALHA PERFORADA TIPO C EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 18 - NAS DIM. 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                 |  |                       | M                     | 34,53  | 79,43              | 96,40             | R\$ 3.328,69                                                                                       | 34,53                            |                    | 34,53                        | R\$ 3.328,69                     | R\$ -             | R\$ 3.328,69                      | 100,00% |                       |  |
| 4.18.2                                                                                                                                                                                                                  | SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFORADA TIPO C EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 18 - NAS DIM. 70X81MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                            |  |                       | un                    | 133,00 | 12,05              | 14,63             | R\$ 1.945,79                                                                                       | -                                |                    | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%   |                       |  |
| 4.18.3                                                                                                                                                                                                                  | SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFORADA TIPO C EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 18 - NAS DIM. 70X96MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                            |  |                       | UN                    | 32,00  | 12,05              | 14,63             | R\$ 468,16                                                                                         | -                                | 29,00              | 29,00                        | R\$ -                            | R\$ 424,27        | R\$ 424,27                        | 90,63%  |                       |  |
| 4.18.4                                                                                                                                                                                                                  | TALA PLANA PARA ELETROCALHA PERFORADA TIPO C EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 18 - NAS DIM. 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                     |  |                       | UN                    | 30,00  | 6,87               | 8,34              | R\$ 250,20                                                                                         | -                                | 23,00              | 23,00                        | R\$ -                            | R\$ 191,82        | R\$ 191,82                        | 76,67%  |                       |  |
| 4.18.5                                                                                                                                                                                                                  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                               |  |                       | M                     | 122,30 | 15,32              | 18,59             | R\$ 2.273,56                                                                                       | -                                |                    | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%   |                       |  |
| 4.18.6                                                                                                                                                                                                                  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016                                                                                                                                      |  |                       | M                     | 740,00 | 27,72              | 33,64             | R\$ 24.893,60                                                                                      | -                                |                    | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%   |                       |  |
| 4.18.7                                                                                                                                                                                                                  | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                      |  |                       | UN                    | 112,00 | 8,48               | 10,29             | R\$ 1.152,48                                                                                       | 112,00                           |                    | 112,00                       | R\$ 1.152,48                     | R\$ -             | R\$ 1.152,48                      | 100,00% |                       |  |
| 4.18.8                                                                                                                                                                                                                  | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                      |  |                       | UN                    | 20,00  | 11,16              | 13,54             | R\$ 270,80                                                                                         | 20,00                            |                    | 20,00                        | R\$ 270,80                       | R\$ -             | R\$ 270,80                        | 100,00% |                       |  |
| 4.18.9                                                                                                                                                                                                                  | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA PINTADA, NAS DIMENSÕES 100X100X80MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                  |  |                       | UN                    | 4,00   | 17,62              | 21,39             | R\$ 85,56                                                                                          | 4,00                             |                    | 4,00                         | R\$ 85,56                        | R\$ -             | R\$ 85,56                         | 100,00% |                       |  |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                       |                       |                                                                                                    |                   |          |                                                               |                               |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                       |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                           |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                                                                                                    |                   |          |                                                               |                               |                                  | SALDO ANTERIOR                    |                              | R\$ 29.139.754,36                |                   | Grau de Sigilo        |                              |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                       |                       |                                                                                                    |                   |          |                                                               |                               |                                  | VALOR DA MEDIÇÃO                  |                              | R\$ 219.984,60                   |                   | #PÚBLICO              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                       |                       |                                                                                                    |                   |          |                                                               |                               |                                  | SALDO ATUAL                       |                              | R\$ 28.919.769,76                |                   |                       |                              |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                       | BM - numero           |                                                                                                    | BM - Data emissão |          | BM - Período de referência da medição                         |                               |                                  | Nº do CT                          |                              | Data do CT                       |                   |                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                       | 24                    |                                                                                                    |                   |          | De 01/06/2024 Até 30/06/2024                                  |                               |                                  | 198/2022                          |                              | 30/06/2022                       |                   |                       |                              |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada                                                                                 |                   |          | CNPJ                                                          |                               |                                  | Tomador /Ag. Promotor             |                              |                                  |                   |                       |                              |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 30/08/2023            |                       | 5                                                                                                  |                   |          | 13.585.696/0001-07                                            |                               |                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                              |                                  |                   |                       |                              |
| CTEF-Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                   |          | Agente Financeiro                                             |                               |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                       |                              |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                   |          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                       |                               |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                       |                              |
| CTEF-Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                   |          | Fonte de recursos                                             |                               |                                  |                                   | Outra (descrever)            |                                  |                   |                       |                              |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                   |          | <input type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS ou |                               |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                       |                       |                                                                                                    |                   |          |                                                               |                               |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                       |                              |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                       |                       | Previsto no Orçamento                                                                              |                   |          |                                                               | Executado Físico (Quantidade) |                                  |                                   | Executado Financeiro (R\$)   |                                  |                   | Perc. Fis. / Fin. (%) |                              |
| Item sub                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                 |                       |                       | Und.                                                                                               | Quant.            |          | Preço unit. (R\$)                                             | Preço Total (R\$)             | Acumulado até o período anterior | Medido no Período                 | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período |                       | Acumulado incluído o período |
| 4.18.10                                                                                                                                                                                                                 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL                                                                                                                                        |                       |                       | UN                                                                                                 | 172,00            | 10,62    | 12,89                                                         | R\$ 2.217,08                  | 172,00                           |                                   | 172,00                       | R\$ 2.217,08                     | R\$ -             | R\$ 2.217,08          | 100,00%                      |
| 4.18.11                                                                                                                                                                                                                 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA PINTADA, NAS DIMENSÕES 150X150X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                               |                       |                       | M                                                                                                  | 6,00              | 41,31    | 50,14                                                         | R\$ 300,84                    | 6,00                             |                                   | 6,00                         | R\$ 300,84                       | R\$ -             | R\$ 300,84            | 100,00%                      |
| 4.18.12                                                                                                                                                                                                                 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P                                            |                       |                       | UN                                                                                                 | 32,00             | 29,26    | 35,51                                                         | R\$ 1.136,32                  | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 4.18.13                                                                                                                                                                                                                 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P                                       |                       |                       | UN                                                                                                 | 6,00              | 28,07    | 34,07                                                         | R\$ 204,42                    | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 4.18.14                                                                                                                                                                                                                 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |                       |                       | UN                                                                                                 | 4,00              | 467,65   | 567,59                                                        | R\$ 2.270,36                  | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 4.18.15                                                                                                                                                                                                                 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |                       |                       | UN                                                                                                 | 4,00              | 648,24   | 786,77                                                        | R\$ 3.147,08                  | -                                | 1,00                              | 1,00                         | R\$ -                            | R\$ 786,77        | R\$ 786,77            | 25,00%                       |
| 4.18.16                                                                                                                                                                                                                 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |                       |                       | UN                                                                                                 | 2,00              | 1.131,89 | 1.373,77                                                      | R\$ 2.747,54                  | -                                | 2,00                              | 2,00                         | R\$ -                            | R\$ 2.747,54      | R\$ 2.747,54          | 100,00%                      |
| 4.18.17                                                                                                                                                                                                                 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO             |                       |                       | UN                                                                                                 | 2,00              | 1.391,99 | 1.689,46                                                      | R\$ 3.378,92                  | -                                | 2,00                              | 2,00                         | R\$ -                            | R\$ 3.378,92      | R\$ 3.378,92          | 100,00%                      |
| 4.18.18                                                                                                                                                                                                                 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                             |                       |                       | UN                                                                                                 | 30,00             | 12,67    | 15,38                                                         | R\$ 461,40                    | -                                | 30,00                             | 30,00                        | R\$ -                            | R\$ 461,40        | R\$ 461,40            | 100,00%                      |
| 4.18.19                                                                                                                                                                                                                 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                             |                       |                       | UN                                                                                                 | 59,00             | 13,15    | 15,96                                                         | R\$ 941,64                    | -                                | 23,00                             | 23,00                        | R\$ -                            | R\$ 367,08        | R\$ 367,08            | 38,98%                       |
| 4.18.20                                                                                                                                                                                                                 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                              |                       |                       | UN                                                                                                 | 1,00              | 81,42    | 98,82                                                         | R\$ 98,82                     | -                                | -                                 | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 4.18.21                                                                                                                                                                                                                 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                              |                       |                       | UN                                                                                                 | 6,00              | 87,97    | 106,77                                                        | R\$ 640,62                    | -                                | -                                 | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 4.18.22                                                                                                                                                                                                                 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                 |                       |                       | UN                                                                                                 | 8,00              | 1.376,47 | 1.670,62                                                      | R\$ 13.364,96                 | -                                | -                                 | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 4.18.23                                                                                                                                                                                                                 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                               |                       |                       | UN                                                                                                 | 2,00              | 24,76    | 30,05                                                         | R\$ 60,10                     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 4.18.24                                                                                                                                                                                                                 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                              |                       |                       | UN                                                                                                 | 4,00              | 39,27    | 47,66                                                         | R\$ 190,64                    | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 4.18.25                                                                                                                                                                                                                 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                              |                       |                       | UN                                                                                                 | 2,00              | 53,79    | 65,28                                                         | R\$ 130,56                    | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 4.18.26                                                                                                                                                                                                                 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                          |                       |                       | UN                                                                                                 | 187,00            | 31,68    | 38,45                                                         | R\$ 7.190,15                  | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 4.18.27                                                                                                                                                                                                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                           |                       |                       | M                                                                                                  | 1.572,35          | 2,75     | 3,34                                                          | R\$ 5.251,65                  | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 4.18.28                                                                                                                                                                                                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                           |                       |                       | M                                                                                                  | 5.669,52          | 4,04     | 4,90                                                          | R\$ 27.780,65                 | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 4.18.29                                                                                                                                                                                                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                             |                       |                       | M                                                                                                  | 1.147,24          | 6,66     | 8,08                                                          | R\$ 9.269,70                  | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 4.18.30                                                                                                                                                                                                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                          |                       |                       | M                                                                                                  | 36,89             | 5,42     | 6,58                                                          | R\$ 242,74                    | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 4.18.31                                                                                                                                                                                                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                            |                       |                       | M                                                                                                  | 234,98            | 7,62     | 9,25                                                          | R\$ 2.173,57                  | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |



|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                                                                                                    |                   |  |                                       |                    |            |                  |                              |                                   |                                  |            |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |  |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                                                                                                    |                   |  |                                       |                    |            | SALDO ANTERIOR   |                              | R\$                               | 29.139.754,36                    |            | Grau de Sigilo |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                                                                                                    |                   |  |                                       |                    |            | VALOR DA MEDIÇÃO |                              | R\$                               | 219.984,60                       |            | #PÚBLICO       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                                                                                                    |                   |  |                                       |                    |            | SALDO ATUAL      |                              | R\$                               | 28.919.769,76                    |            |                |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)                                                                                                                                                                             |  |                       | BM - numero           |                                                                                                    | BM - Data emissão |  | BM - Período de referência da medição |                    |            |                  |                              | Nº do CT                          |                                  | Data do CT |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       | 24                    |                                                                                                    |                   |  | De                                    |                    | 01/06/2024 |                  | Até                          |                                   | 30/06/2024                       |            | 198/2022       |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |  | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada                                                                                 |                   |  |                                       | CNPJ               |            |                  |                              | Tomador /Ag. Promotor             |                                  |            |                |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |  | 30/08/2023            |                       | 5                                                                                                  |                   |  |                                       | 13.585.696/0001-07 |            |                  |                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                                  |            |                |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |  | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                   |  |                                       |                    |            |                  | Agente Financeiro            |                                   |                                  |            |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                   |  |                                       |                    |            |                  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      |                                   |                                  |            |                |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |  | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                   |  |                                       |                    |            |                  | Fonte de recursos            |                                   | Outra (descrever)                |            |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                   |  |                                       |                    |            |                  | <input type="checkbox"/> OGU |                                   | <input type="checkbox"/> FGTS ou |            |                |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                              | Previsto no Orçamento |        |          |                   |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                                                    | Und.                  | Quant. |          | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |
| 4.18.32                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                              | M                     | 40,28  | 24,79    | 30,09             | R\$ 1.212,03      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.18.33                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                     | M                     | 99,06  | 28,88    | 35,05             | R\$ 3.472,05      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.18.34                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                     | M                     | 39,47  | 55,22    | 67,02             | R\$ 2.645,28      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.18.35                                 | LUMINÁRIA EMBUTIR LUMICENTER CAA01-E232 RETANGULAR 2L TUBULAR 120CM T8 G13 IP20 307X75X1243MM - BRANCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO (DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES OU SUPERIORES) | UN                    | 22,00  | 131,58   | 159,70            | R\$ 3.513,40      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.18.36                                 | LUMINÁRIA EMBUTIR LUMICENTER CAA01-E416 4L TUBULAR 60CM T8 G13 IP20 617X82X617MM - BRANCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO (DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES OU SUPERIORES)              | UN                    | 47,00  | 267,10   | 324,18            | R\$ 15.236,46     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.18.37                                 | LUMINÁRIA PLAFON 60X60CM 48W LED EMBUTIR FRIO BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                 | UN                    | 74,00  | 279,22   | 338,89            | R\$ 25.077,86     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.18.38                                 | LUMINÁRIA -SPOT EMBUTIR REDONDO ALUMÍNIO BIVOLT E27 BRANCO EMBUTIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                             | UN                    | 38,00  | 35,12    | 42,63             | R\$ 1.619,94      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.19                                    | INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA - CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                                     |                       |        |          |                   | R\$ 155.636,74    | -                                |                   | -                            | 95.857,04                        | 0,00              | 95.857,04                    | 61,59%                |
| 4.19.1                                  | UNIDADE EVAPORADORA VRV TIPO CASSETTE 04 VIAS 3,60HP MODELO MMU-AP0242H TOSHIBA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO                                                        | UN                    | 7,00   | 4.144,00 | 4.671,12          | R\$ 32.697,84     | 7,00                             |                   | 7,00                         | R\$ 32.697,84                    | R\$ -             | R\$ 32.697,84                | 100,00%               |
| 4.19.2                                  | UNIDADE EVAPORADORA VRV PAREDE 4,00 HP DAIKIN OU SIMILAR                                                                                                                     | UN                    | 16,00  | 3.502,00 | 3.947,45          | R\$ 63.159,20     | 16,00                            |                   | 16,00                        | R\$ 63.159,20                    | R\$ -             | R\$ 63.159,20                | 100,00%               |
| 4.19.3                                  | UNIDADE EVAPORADORA VRV PAREDE 4,0HP OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALAÇÃO                                                                                                     | UN                    | 16,00  | 423,80   | 514,37            | R\$ 8.229,92      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.19.4                                  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015          | M                     | 61,78  | 79,26    | 96,20             | R\$ 5.943,24      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.19.5                                  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015      | M                     | 58,28  | 50,91    | 61,79             | R\$ 3.601,12      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.19.6                                  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015         | M                     | 24,02  | 29,93    | 36,33             | R\$ 872,65        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.19.7                                  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015         | M                     | 40,34  | 64,80    | 78,65             | R\$ 3.172,74      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.19.8                                  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015      | M                     | 34,00  | 157,56   | 191,23            | R\$ 6.501,82      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.19.9                                  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1,5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015    | M                     | 21,45  | 365,48   | 443,58            | R\$ 9.514,79      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.19.10                                 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1,3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015    | M                     | 16,52  | 225,53   | 273,73            | R\$ 4.522,02      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.19.11                                 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1,1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015    | M                     | 3,50   | 171,97   | 208,72            | R\$ 730,52        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.19.12                                 | VALVULA TIPO GBC 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                            | UN                    | 28,00  | 220,05   | 267,07            | R\$ 7.477,96      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.19.13                                 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015      | M                     | 44,57  | 129,45   | 157,11            | R\$ 7.002,39      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 4.19.14                                 | UNIDADE EVAPORADORA VRV TIPO CASSETTE 04 VIAS 3,60HP MODELO MMU-AP0242H TOSHIBA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALAÇÃO                                                          | UN                    | 7,00   | 260,19   | 315,79            | R\$ 2.210,53      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                       |  |                                                                                                    |           |                   |                   |                                       |                                  |                   |                              |                                   |                                  |                              |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                                                    |                       |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23                                                                              |           |                   |                   |                                       |                                  | SALDO ANTERIOR    |                              | R\$                               | 29.139.754,36                    | Grau de Sigilo               |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                       |  |                                                                                                    |           |                   |                   | VALOR DA MEDIÇÃO                      |                                  | R\$               | 219.984,60                   | #PÚBLICO                          |                                  |                              |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                       |  |                                                                                                    |           |                   |                   | SALDO ATUAL                           |                                  | R\$               | 28.919.769,76                |                                   |                                  |                              |            |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                       |  | BM - numero                                                                                        |           | BM - Data emissão |                   | BM - Período de referência da medição |                                  |                   |                              | Nº do CT                          |                                  | Data do CT                   |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                       |  | 24                                                                                                 |           |                   |                   | De                                    |                                  | 01/06/2024        | Até                          | 30/06/2024                        | 198/2022                         |                              | 30/06/2022 |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | Previsão Término obra |  | Empresa Contratada                                                                                 |           |                   |                   | CNPJ                                  |                                  |                   |                              | Tomador /Ag. Promotor             |                                  |                              |            |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 30/08/2023            |  | 5                                                                                                  |           |                   |                   | 13.585.696/0001-07                    |                                  |                   |                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                                  |                              |            |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | CTEF - dt assinatura  |  | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |           |                   |                   |                                       |                                  |                   |                              | Agente Financeiro                 |                                  |                              |            |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                       |  | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |           |                   |                   |                                       |                                  |                   |                              | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |                                  |                              |            |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | CTEF-Dt último Adit.  |  | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |           |                   |                   |                                       |                                  |                   |                              | Fonte de recursos                 |                                  | Outra (descrever)            |            |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                       |  | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |           |                   |                   |                                       |                                  |                   |                              | <input type="checkbox"/> OGU      | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                              |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                       |  |                                                                                                    |           |                   |                   |                                       |                                  |                   |                              |                                   |                                  |                              |            |  |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                       |  | Previsto no Orçamento                                                                              |           |                   |                   | Executado Físico (Quantidade)         |                                  |                   | Executado Financeiro (R\$)   |                                   |                                  | Perc. Fis. / Fin. (%)        |            |  |
| item sub                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                                          |                       |  | Und.                                                                                               | Quant.    |                   | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$)                     | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior  | Medido no Período                | Acumulado incluído o período |            |  |
| 4.20                                                                                                                                                                                                                    | INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA - EXAUSTÃO                                                                                                                                                               |                       |  |                                                                                                    |           |                   | R\$ 2.164,56      | -                                     |                                  | -                 |                              | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00%      |  |
| 4.20.1                                                                                                                                                                                                                  | EXAUSTOR AXIAL MOD MURO 120, VAZÃO MINIMA 130M3/H, MOTOR POT. 22W 220V/10/60Hz, COM SISTEMA INTERTRAVADO COM INTERRUPTOR DE LUZ - FORNECIMENTO                                                     |                       |  | UN                                                                                                 | 6,00      | 250,00            | 281,80            | R\$ 1.690,80                          | -                                |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%      |  |
| 4.20.2                                                                                                                                                                                                                  | EXAUSTOR AXIAL MOD MURO 120, VAZÃO MINIMA 130M3/H, MOTOR POT. 22W 220V/10/60Hz, COM SISTEMA INTERTRAVADO COM INTERRUPTOR DE LUZ - INSTALAÇÃO                                                       |                       |  | UN                                                                                                 | 6,00      | 65,06             | 78,96             | R\$ 473,76                            | -                                |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%      |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                       | ÁREA EXTERNA - INFRAESTRUTURA                                                                                                                                                                      |                       |  |                                                                                                    |           |                   | R\$ 1.896.478,44  | -                                     |                                  | -                 |                              | 877.119,82                        | 28.574,30                        | 905.694,12                   | 47,76%     |  |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                     | TERRAPLENAGEM                                                                                                                                                                                      |                       |  |                                                                                                    |           |                   | R\$ 98.425,43     | -                                     |                                  | -                 |                              | 3.289,91                          | 0,00                             | 3.289,91                     | 3,34%      |  |
| 5.1.1                                                                                                                                                                                                                   | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020                                                                                             |                       |  | m³                                                                                                 | 4.836,13  | 3,03              | 3,68              | R\$ 17.796,96                         | 55,34                            |                   | 55,34                        | R\$ 203,65                        | R\$ -                            | R\$ 203,65                   | 1,14%      |  |
| 5.1.2                                                                                                                                                                                                                   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                 |                       |  | M3XKM                                                                                              | 20.926,34 | 1,92              | 2,33              | R\$ 48.758,37                         | 1.118,88                         |                   | 1.118,88                     | R\$ 2.606,99                      | R\$ -                            | R\$ 2.606,99                 | 5,35%      |  |
| 5.1.3                                                                                                                                                                                                                   | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |                       |  | m³                                                                                                 | 4.836,13  | 5,43              | 6,59              | R\$ 31.870,10                         | 72,73                            |                   | 72,73                        | R\$ 479,27                        | R\$ -                            | R\$ 479,27                   | 1,50%      |  |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                     | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                       |                       |  |                                                                                                    |           |                   | R\$ 895.988,29    | -                                     |                                  | -                 |                              | 212.141,05                        | 24.744,46                        | 236.885,51                   | 26,44%     |  |
| 5.2.1                                                                                                                                                                                                                   | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                    |                       |  | m²                                                                                                 | 12.884,40 | 14,82             | 17,98             | R\$ 231.661,51                        | 5.959,52                         | 826,48            | 6.786,00                     | R\$ 107.152,20                    | R\$ 14.860,07                    | R\$ 122.012,27               | 52,67%     |  |
| 5.2.2                                                                                                                                                                                                                   | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                       |                       |  | m³                                                                                                 | 2.221,90  | 73,10             | 88,72             | R\$ 197.126,97                        | 986,49                           |                   | 986,49                       | R\$ 87.521,57                     | R\$ -                            | R\$ 87.521,57                | 44,40%     |  |
| 5.2.3                                                                                                                                                                                                                   | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019           |                       |  | m³                                                                                                 | 2.614,46  | 31,96             | 38,79             | R\$ 101.414,90                        | 102,26                           | 246,62            | 348,88                       | R\$ 3.966,51                      | R\$ 9.566,51                     | R\$ 13.533,02                | 13,34%     |  |
| 5.2.4                                                                                                                                                                                                                   | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019                                                                                                              |                       |  | m²                                                                                                 | 775,45    | 0,99              | 1,20              | R\$ 930,54                            | 775,45                           |                   | 775,45                       | R\$ 930,54                        | R\$ -                            | R\$ 930,54                   | 100,00%    |  |
| 5.2.5                                                                                                                                                                                                                   | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                    |                       |  | m³                                                                                                 | 236,01    | 6,59              | 8,00              | R\$ 1.888,08                          | 196,27                           | 39,74             | 236,01                       | R\$ 1.570,19                      | R\$ 317,88                       | R\$ 1.888,07                 | 100,00%    |  |
| 5.2.6                                                                                                                                                                                                                   | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPL0, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020 - EXCETO EMULSÃO                                                                            |                       |  | m²                                                                                                 | 11.109,52 | 3,45              | 4,19              | R\$ 46.548,89                         | -                                |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%      |  |
| 5.2.7                                                                                                                                                                                                                   | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015                                                                  |                       |  | m²                                                                                                 | 692,13    | 74,92             | 90,93             | R\$ 62.935,38                         | -                                |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%      |  |
| 5.2.8                                                                                                                                                                                                                   | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 - EXCETO MATERIAL LIGANTE                                                                                                                         |                       |  | m²                                                                                                 | 11.109,52 | 0,97              | 1,18              | R\$ 13.109,23                         | -                                |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%      |  |
| 5.2.9                                                                                                                                                                                                                   | AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C                                                                                                                                               |                       |  | TON                                                                                                | 46,66     | 2.901,42          | 3.336,63          | R\$ 155.687,16                        | -                                |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%      |  |
| 5.2.10                                                                                                                                                                                                                  | AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30                                                                                                                                                  |                       |  | TON                                                                                                | 13,33     | 4.806,78          | 5.527,80          | R\$ 73.685,57                         | -                                |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%      |  |
| 5.2.11                                                                                                                                                                                                                  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                 |                       |  | M3XKM                                                                                              | 2.898,99  | 1,92              | 2,33              | R\$ 6.754,65                          | 2.898,99                         |                   | 2.898,99                     | R\$ 6.754,64                      | R\$ -                            | R\$ 6.754,64                 | 100,00%    |  |
| 5.2.12                                                                                                                                                                                                                  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |                       |  | m³                                                                                                 | 644,22    | 5,43              | 6,59              | R\$ 4.245,41                          | 644,22                           |                   | 644,22                       | R\$ 4.245,41                      | R\$ -                            | R\$ 4.245,41                 | 100,00%    |  |
| 5.3                                                                                                                                                                                                                     | DRENAGEM                                                                                                                                                                                           |                       |  |                                                                                                    |           |                   | R\$ 902.064,72    | -                                     |                                  | -                 |                              | 661.688,85                        | 3.829,84                         | 665.518,69                   | 73,78%     |  |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |                                                                                                    |          |                                       |                    |                                  |                   |                                  |                                   |                   |                              |                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                       |                                                                                                    |          |                                       |                    | SALDO ANTERIOR                   |                   | R\$                              | 29.139.754,36                     |                   | Grau de Sigilo               |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |                                                                                                    |          |                                       |                    | VALOR DA MEDIÇÃO                 |                   | R\$                              | 219.984,60                        |                   | #PÚBLICO                     |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |                                                                                                    |          |                                       |                    | SALDO ATUAL                      |                   | R\$                              | 28.919.769,76                     |                   |                              |                       |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | BM - numero           |                       | BM - Data emissão                                                                                  |          | BM - Período de referência da medição |                    |                                  |                   | Nº do CT                         |                                   | Data do CT        |                              |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | 24                    |                       |                                                                                                    |          | De                                    |                    | 01/06/2024                       |                   | Até                              |                                   | 30/06/2024        |                              |                       |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada    |                                                                                                    |          |                                       | CNPJ               |                                  |                   |                                  | Tomador /Ag. Promotor             |                   |                              |                       |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30/08/2023            |                       | 5                     |                                                                                                    |          |                                       | 13.585.696/0001-07 |                                  |                   |                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                   |                              |                       |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |          |                                       |                    | Agente Financeiro                |                   |                                  |                                   |                   |                              |                       |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |          |                                       |                    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                   |                                  |                                   |                   |                              |                       |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |          |                                       |                    | Fonte de recursos                |                   |                                  |                                   | Outra (descrever) |                              |                       |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |          |                                       |                    | <input type="checkbox"/> OGU     |                   | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                                   |                   |                              |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |                                                                                                    |          |                                       |                    |                                  |                   |                                  |                                   |                   |                              |                       |  |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       | Previsto no Orçamento |                                                                                                    |          |                                       |                    | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                                  | Executado Financeiro (R\$)        |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |  |
| item sub                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       | Und.                  | Quant.                                                                                             |          | Preço unit. (R\$)                     | Preço Total (R\$)  | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período     | Acumulado até o período anterior  | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |  |
| 5.3.1                                                                                                                                                                                                                   | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016                                                       |                       |                       | M                     | 1.582,76                                                                                           | 48,24    | 58,55                                 | R\$ 92.670,60      | 749,81                           |                   | 749,81                           | R\$ 43.901,38                     | R\$ -             | R\$ 43.901,38                | 47,37%                |  |
| 5.3.2                                                                                                                                                                                                                   | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016                                                      |                       |                       | M                     | 175,86                                                                                             | 51,70    | 62,75                                 | R\$ 11.035,22      | 56,46                            |                   | 56,46                            | R\$ 3.542,87                      | R\$ -             | R\$ 3.542,87                 | 32,11%                |  |
| 5.3.3                                                                                                                                                                                                                   | EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016                                                                                                                                                              |                       |                       | M                     | 1.582,76                                                                                           | 32,65    | 39,63                                 | R\$ 62.724,78      | -                                | 96,64             | 96,64                            | R\$ -                             | R\$ 3.829,84      | R\$ 3.829,84                 | 6,11%                 |  |
| 5.3.4                                                                                                                                                                                                                   | EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016                                                                                                                                                             |                       |                       | M                     | 175,86                                                                                             | 41,89    | 50,84                                 | R\$ 8.940,72       | -                                |                   | -                                | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 5.3.5                                                                                                                                                                                                                   | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020                                                                                                                             |                       |                       | UN                    | 21,00                                                                                              | 2.269,27 | 2.754,21                              | R\$ 57.838,41      | 12,00                            |                   | 12,00                            | R\$ 33.050,52                     | R\$ -             | R\$ 33.050,52                | 57,14%                |  |
| 5.3.6                                                                                                                                                                                                                   | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020                                                                                                                                          |                       |                       | UN                    | 35,00                                                                                              | 1.419,42 | 1.722,75                              | R\$ 60.296,25      | 30,00                            |                   | 30,00                            | R\$ 51.682,50                     | R\$ -             | R\$ 51.682,50                | 85,71%                |  |
| 5.3.7                                                                                                                                                                                                                   | TUBO DE PEAD CORRUGADO PARA DRENAGEM COM DIAM. DE 400MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                         |                       |                       | M                     | 268,75                                                                                             | 129,54   | 157,23                                | R\$ 42.255,56      | 268,75                           |                   | 268,75                           | R\$ 42.255,56                     | R\$ -             | R\$ 42.255,56                | 100,00%               |  |
| 5.3.8                                                                                                                                                                                                                   | TUBO DE PEAD CORRUGADO PARA DRENAGEM COM DIAM. DE 600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                         |                       |                       | M                     | 942,19                                                                                             | 316,16   | 383,73                                | R\$ 361.546,57     | 942,19                           |                   | 942,19                           | R\$ 361.546,57                    | R\$ -             | R\$ 361.546,57               | 100,00%               |  |
| 5.3.9                                                                                                                                                                                                                   | TUBO DE PEAD CORRUGADO PARA DRENAGEM COM DIAM. DE 800MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                         |                       |                       | M                     | 43,19                                                                                              | 473,50   | 574,69                                | R\$ 24.820,86      | 43,19                            |                   | 43,19                            | R\$ 24.820,86                     | R\$ -             | R\$ 24.820,86                | 100,00%               |  |
| 5.3.10                                                                                                                                                                                                                  | ENVELOPAMENTO CONCRETO 25 MPA EM TUBO DE 600MM                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       | M                     | 37,56                                                                                              | 286,89   | 348,20                                | R\$ 13.078,39      | 37,56                            |                   | 37,56                            | R\$ 13.078,39                     | R\$ -             | R\$ 13.078,39                | 100,00%               |  |
| 5.3.11                                                                                                                                                                                                                  | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016                                                                             |                       |                       | m³                    | 401,32                                                                                             | 101,84   | 123,60                                | R\$ 49.603,15      | 401,32                           |                   | 401,32                           | R\$ 49.603,15                     | R\$ -             | R\$ 49.603,15                | 100,00%               |  |
| 5.3.12                                                                                                                                                                                                                  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                                                                                                             |                       |                       | m³                    | 2.286,71                                                                                           | 32,05    | 38,90                                 | R\$ 88.953,02      | 559,50                           |                   | 559,50                           | R\$ 21.764,38                     | R\$ -             | R\$ 21.764,38                | 24,47%                |  |
| 5.3.13                                                                                                                                                                                                                  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                                          |                       |                       | M3XKM                 | 3.254,41                                                                                           | 1,92     | 2,33                                  | R\$ 7.582,78       | 1.763,87                         |                   | 1.763,87                         | R\$ 4.109,81                      | R\$ -             | R\$ 4.109,81                 | 54,20%                |  |
| 5.3.14                                                                                                                                                                                                                  | CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                                           |                       |                       | m³                    | 723,20                                                                                             | 5,43     | 6,59                                  | R\$ 4.765,89       | 723,20                           |                   | 723,20                           | R\$ 4.765,89                      | R\$ -             | R\$ 4.765,89                 | 100,00%               |  |
| 5.3.15                                                                                                                                                                                                                  | ESCVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |                       |                       | m³                    | 3.009,91                                                                                           | 4,37     | 5,30                                  | R\$ 15.952,52      | 1.427,73                         |                   | 1.427,73                         | R\$ 7.566,97                      | R\$ -             | R\$ 7.566,97                 | 47,43%                |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                       | AREA EXTERNA - PAISAGISMO/ URBANISMO/ ILUMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                       |                                                                                                    |          |                                       | R\$ 2.362.777,64   | -                                |                   | -                                | 166.265,30                        | 3.898,84          | 170.164,14                   | 7,20%                 |  |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                     | PAISAGISMO                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                       |                                                                                                    |          |                                       | R\$ 203.470,01     | -                                |                   | -                                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                         | 0,00%                 |  |
| 6.1.1                                                                                                                                                                                                                   | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       | m³                    | 4.050,80                                                                                           | 3,46     | 4,20                                  | R\$ 17.013,36      | -                                |                   | -                                | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 6.1.2                                                                                                                                                                                                                   | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       | m²                    | 4.050,80                                                                                           | 14,22    | 17,26                                 | R\$ 69.916,81      | -                                |                   | -                                | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 6.1.3                                                                                                                                                                                                                   | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       | UN                    | 224,00                                                                                             | 55,73    | 67,64                                 | R\$ 15.151,36      | -                                |                   | -                                | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 6.1.4                                                                                                                                                                                                                   | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       | UN                    | 976,00                                                                                             | 55,73    | 67,64                                 | R\$ 66.016,64      | -                                |                   | -                                | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 6.1.5                                                                                                                                                                                                                   | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018                                                                                                                                                                      |                       |                       | UN                    | 18,00                                                                                              | 154,47   | 187,48                                | R\$ 3.374,64       | -                                |                   | -                                | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |                      |  |  |                                                                                                    |                |                   |                    |                                       |          |                                   |          |                                  |            |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|----------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|----------------------------------|------------|------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                      |  |  |                                                                                                    | SALDO ANTERIOR |                   | R\$                | 29.139.754,36                         |          | Grau de Sigilo                    |          |                                  |            |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |                      |  |  | VALOR DA MEDIÇÃO                                                                                   |                | R\$               | 219.984,60         |                                       | #PÚBLICO |                                   |          |                                  |            |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |                      |  |  | SALDO ATUAL                                                                                        |                | R\$               | 28.919.769,76      |                                       |          |                                   |          |                                  |            |            |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fronecimento)                                                                                                                                                                             |  |  |                       |                      |  |  | BM - numero                                                                                        |                | BM - Data emissão |                    | BM - Período de referência da medição |          |                                   | Nº do CT |                                  | Data do CT |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |                      |  |  | 24                                                                                                 |                |                   |                    | De                                    |          | 01/06/2024                        |          | Até                              |            | 30/06/2024 |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |  |  | Previsão Término obra |                      |  |  | Empresa Contratada                                                                                 |                |                   | CNPJ               |                                       |          | Tomador /Ag. Promotor             |          |                                  |            |            |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |  |  | 30/08/2023            |                      |  |  | 5                                                                                                  |                |                   | 13.585.696/0001-07 |                                       |          | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |          |                                  |            |            |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | CTEF - dt assinatura |  |  | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                |                   |                    |                                       |          | Agente Financeiro                 |          |                                  |            |            |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |  |                       |                      |  |  | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                |                   |                    |                                       |          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |          |                                  |            |            |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |  |  |                       | CTEF-Dt último Adit. |  |  | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                |                   |                    |                                       |          | Fonte de recursos                 |          | Outra (descrever)                |            |            |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |  |                       |                      |  |  | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                |                   |                    |                                       |          | <input type="checkbox"/> OGU      |          | <input type="checkbox"/> FGTS ou |            |            |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Previsto no Orçamento |        |            |                   | Executado Físico (Quantidade) |                                  |                   | Executado Financeiro (R\$)   |                                  |                   | Perc. Fis. / Fin. (%)        |       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                          | Und.                  | Quant. |            | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$)             | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |       |
| 6.1.6                                   | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018                                                                                                                                                                             | UN                    | 19,00  | 154,47     | 187,48            | R\$ 3.562,12                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 6.1.7                                   | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018                                                                                                                                                                                                         | UN                    | 54,00  | 343,58     | 417,00            | R\$ 22.518,00                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 6.1.8                                   | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018                                                                                                                                                                                                         | UN                    | 4,00   | 343,58     | 417,00            | R\$ 1.668,00                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 6.1.9                                   | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018                                                                                                                                                                             | UN                    | 2,00   | 154,47     | 187,48            | R\$ 374,96                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 6.1.10                                  | ARGILA EXPANDIDA UTILIZADA EM PAISAGISMO, COM CAMADA MÉDIA DE 10CM - FORNECIMENTO E A APLICAÇÃO                                                                                                                                                                                    | m²                    | 127,51 | 21,55      | 26,16             | R\$ 3.335,66                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 6.1.11                                  | SEIXO ROLADO UTILIZADA EM PAISAGISMO, COM CAMADA MÉDIA DE 10CM - FORNECIMENTO E A APLICAÇÃO                                                                                                                                                                                        | m²                    | 48,12  | 9,22       | 11,19             | R\$ 538,46                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 6.2                                     | URBANISMO                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |        |            |                   | R\$ 1.212.779,15              | -                                |                   | -                            | 109.392,60                       | 3.898,84          | 113.291,44                   | 9,34% |
| 6.2.1                                   | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (INCLUSIVE BASE), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA OU EQUIVALENTE | M                     | 749,62 | 274,22     | 332,82            | R\$ 249.488,53                | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 6.2.2                                   | PG01 - PORTÃO DE 1 FOLHA EM GRADIL ELETROFUNDIDO NA COR CINZA tipo ABRIR, NAS DIMENSÕES 1,80 X 2,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                   | UN                    | 4,00   | 2.574,99   | 3.125,27          | R\$ 12.501,08                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 6.2.3                                   | PG02 - PORTÃO DE 2 FOLHAS EM GRADIL ELETROFUNDIDO NA COR CINZA TIPO ABRIR, NAS DIMENSÕES 2,95 X 2,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                  | UN                    | 6,00   | 4.220,13   | 5.121,97          | R\$ 30.731,82                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 6.2.4                                   | PG03 - PORTÃO DE 1 FOLHA EM GRADIL ELTROFUNDIDO NA COR CINZA TIPO CORRER, NAS DIMENSÕES 6,80 X 2,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                   | UN                    | 3,00   | 10.963,10  | 13.305,91         | R\$ 39.917,73                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 6.2.5                                   | PG04 - PORTÃO DE 1 FOLHA EM GRADIL ELTROFUNDIDO NA COR CINZA TIPO CORRER, NAS DIMENSÕES 2,00 X 2,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                   | UN                    | 1,00   | 3.202,95   | 3.887,42          | R\$ 3.887,42                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 6.2.6                                   | PG05 - PORTÃO DE 1 FOLHA EM GRADIL ELTROFUNDIDO NA COR CINZA TIPO CORRER, NAS DIMENSÕES 6,8 X 2,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                    | UN                    | 1,00   | 10.963,10  | 13.305,91         | R\$ 13.305,91                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 6.2.7                                   | PG06 - PORTÃO DE 2 FOLHAS EM GRADIL ELTROFUNDIDO NA COR CINZA TIPO CORRER, NAS DIMENSÕES 5,25 X 2,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                  | UN                    | 1,00   | 8.575,18   | 10.407,70         | R\$ 10.407,70                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 6.2.8                                   | PG07 - PORTÃO DE 2 FOLHAS EM GRADIL ELTROFUNDIDO NA COR CINZA TIPO ABRIR, NAS DIMENSÕES 2,55 X 2,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                   | UN                    | 4,00   | 4.149,95   | 5.036,79          | R\$ 20.147,16                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 6.2.9                                   | PO01 - PORTÃO DE CORRER EM CHAPA DE ALUMÍNIO BRONZE, 04 FOLHAS TIPO CORRER, NAS DIMENSÕES 5,00 X 2,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                 | UN                    | 3,00   | 11.854,69  | 14.388,04         | R\$ 43.164,12                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 6.2.10                                  | PO01E - PORTÃO DE CORRER EM CHAPA DE ALUMÍNIO BRONZE, 01 FOLHA TIPO CORRER, NAS DIMENSÕES 2,00 X 2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                 | UN                    | 2,00   | 3.829,97   | 4.648,43          | R\$ 9.296,86                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 6.2.11                                  | PO02E - PORTÃO DE CORRER EM CHAPA DE ALUMÍNIO BRONZE, 06 FOLHA TIPO CORRER, NAS DIMENSÕES 7,50 X 2,35 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                | UN                    | 1,00   | 16.072,21  | 19.506,84         | R\$ 19.506,84                 | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 6.2.12                                  | PO03E - PORTÃO DE CORRER EM CHAPA DE ALUMÍNIO BRONZE, 06 FOLHA TIPO CORRER, NAS DIMENSÕES 12,00 X 3,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                | UN                    | 3,00   | 31.436,26  | 38.154,19         | R\$ 114.462,57                | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 6.2.13                                  | PF01 - PORTA DE METAL- ACABAMENTO PINTURA ELESTROSTATICA EM PÓ NA COR CINZA TIPO ABRIR, NAS DIMENSÕES 0,80 X 2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                     | UN                    | 8,00   | 975,08     | 1.183,45          | R\$ 9.467,60                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 6.2.14                                  | EXECUÇÃO DE FONTE DE ÁGUA COM ILUMINAÇÃO, INCLUSIVE BOMBA, JADOS ASPERSORES, RALOS, FILTRO, PAINEL DE COMANDO, CONTROLA RGB, ENTRE OUTROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO                                                                                                                | UN                    | 1,00   | 105.557,00 | 118.983,85        | R\$ 118.983,85                | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 6.2.15                                  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016                                                                                                                         | m²                    | 83,35  | 84,82      | 102,95            | R\$ 8.580,88                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                   |                                                                                                    |                                       |                   |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| <div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                                                    |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                       |                   |                                                                                                    |                                       |                   | SALDO ANTERIOR                   |                                   | R\$                          | 29.139.754,36                    |                   | Grau de Sigilo               |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                   |                                                                                                    |                                       |                   | VALOR DA MEDIÇÃO                 |                                   | R\$                          | 219.984,60                       |                   | #PÚBLICO                     |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                   |                                                                                                    |                                       |                   | SALDO ATUAL                      |                                   | R\$                          | 28.919.769,76                    |                   |                              |                       |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                       | BM - numero           |                       | BM - Data emissão |                                                                                                    | BM - Período de referência da medição |                   |                                  | Nº do CT                          |                              | Data do CT                       |                   |                              |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                       | 24                    |                       |                   |                                                                                                    | De                                    |                   | 01/06/2024                       | Até                               |                              | 30/06/2024                       | 198/2022          |                              | 30/06/2022            |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada    |                   |                                                                                                    | CNPJ                                  |                   |                                  | Tomador / Ag. Promotor            |                              |                                  |                   |                              |                       |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 30/08/2023            |                       | 5                     |                   |                                                                                                    | 13.585.696/0001-07                    |                   |                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                              |                                  |                   |                              |                       |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                       | CTEF - dt assinatura  |                       |                   | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                                       |                   |                                  |                                   | Agente Financeiro            |                                  |                   |                              |                       |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                   | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                                       |                   |                                  |                                   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      |                                  |                   |                              |                       |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                       |                   | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                                       |                   |                                  |                                   | Fonte de recursos            |                                  | Outra (descrever) |                              |                       |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                   | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                                       |                   |                                  |                                   | <input type="checkbox"/> OGU | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                   |                              |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                   |                                                                                                    |                                       |                   |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |  |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       | Previsto no Orçamento |                   |                                                                                                    |                                       |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |  |
| Item sub                                                                                                                                                                                                     | Descrição                                                                                                                                                                                          |                       |                       | Und.                  | Quant.            |                                                                                                    | Preço unit. (R\$)                     | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período                 | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |  |
| 6.2.16                                                                                                                                                                                                       | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, EM PLACAS DE CONCRETO NAS DIMENSÕES 25X25CM                                                                                       |                       |                       | M                     | 422,00            | 41,55                                                                                              | 50,43                                 | R\$ 21.281,46     | 115,00                           | 77,31                             | 192,31                       | R\$ 5.799,45                     | R\$ 3.898,84      | R\$ 9.698,29                 | 45,57%                |  |
| 6.2.17                                                                                                                                                                                                       | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015                                                                               |                       |                       | m²                    | 6.159,50          | 65,23                                                                                              | 79,17                                 | R\$ 487.647,62    | 1.308,49                         |                                   | 1.308,49                     | R\$ 103.593,15                   | R\$ -             | R\$ 103.593,15               | 21,24%                |  |
| 6.3                                                                                                                                                                                                          | ILUMINAÇÃO EXTERNA                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |                   |                                                                                                    | R\$ 882.939,79                        | -                 |                                  |                                   | -                            | 56.872,70                        | 0,00              | 56.872,70                    | 6,44%                 |  |
| 6.3.1                                                                                                                                                                                                        | POSTE RETO TELECÔNICO DE ENGASTAR, GALVANIZADO A FOGO, H(TOTAL)= 6 METROS, INCLUSIVE LUMINARIA TIPO PETALA 150W -FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO                                                        |                       |                       | un                    | 111,00            | 1.722,33                                                                                           | 2.090,39                              | R\$ 232.033,29    | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 6.3.2                                                                                                                                                                                                        | POSTE RETO TELECÔNICO DE ENGASTAR, GALVANIZADO A FOGO, H(TOTAL)= 6 METROS, INCLUSIVE 2 (DUAS) LUMINARIAS TIPO PETALA 150W -FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO                                              |                       |                       | un                    | 39,00             | 2.236,36                                                                                           | 2.714,27                              | R\$ 105.856,53    | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 6.3.3                                                                                                                                                                                                        | LUMINÁRIA PARA PAISAGISMO FLAT IN UPLIGHT - LÂMPADA LED 35W - 2700K - IP65 - MARCA INTERLIGHT OU EQUIVALENTE TÉCNICO                                                                               |                       |                       | UN                    | 68,00             | 1.060,28                                                                                           | 1.286,86                              | R\$ 87.506,48     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 6.3.4                                                                                                                                                                                                        | LUMINÁRIA PARA PAISAGISMOEMBUTIDO DE SOLO REDONDO 30º - LÂMPADA LED 10W - 2700K - IP67 - MARCA BRILHA OU EQUIVALENTE TÉCNICO                                                                       |                       |                       | UN                    | 88,00             | 308,19                                                                                             | 374,05                                | R\$ 32.916,40     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 6.3.5                                                                                                                                                                                                        | LUMINÁRIA PARA PAISAGISMO ESPETO DE JARDIM 30º - LÂMPADA LED 7W - 2700K - IP67 - MARCA BRILHA OU EQUIVALENTE TÉCNICO                                                                               |                       |                       | UN                    | 13,00             | 233,27                                                                                             | 283,12                                | R\$ 3.680,56      | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 6.3.6                                                                                                                                                                                                        | LUMINÁRIA PARA PAISAGISMO POSTE BLITZ PRETO - LÂMPADA LED 6W - 2700K - IP65 - MARCA INTERLIGHT OU EQUIVALENTE TÉCNICO                                                                              |                       |                       | UN                    | 47,00             | 127,58                                                                                             | 154,84                                | R\$ 7.277,48      | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 6.3.7                                                                                                                                                                                                        | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020                                                           |                       |                       | UN                    | 302,00            | 330,55                                                                                             | 401,19                                | R\$ 121.159,38    | 51,00                            |                                   | 51,00                        | R\$ 20.460,69                    | R\$ -             | R\$ 20.460,69                | 16,89%                |  |
| 6.3.8                                                                                                                                                                                                        | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016                                                                                                            |                       |                       | M                     | 1.517,29          | 36,97                                                                                              | 44,87                                 | R\$ 68.080,80     | 811,50                           |                                   | 811,50                       | R\$ 36.412,01                    | R\$ -             | R\$ 36.412,01                | 53,48%                |  |
| 6.3.9                                                                                                                                                                                                        | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                            |                       |                       | M                     | 379,10            | 20,05                                                                                              | 24,33                                 | R\$ 9.223,50      | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 6.3.10                                                                                                                                                                                                       | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                     |                       |                       | M                     | 9.853,40          | 7,62                                                                                               | 9,25                                  | R\$ 91.143,95     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 6.3.11                                                                                                                                                                                                       | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                                                                         |                       |                       | UN                    | 302,00            | 76,37                                                                                              | 92,69                                 | R\$ 27.992,38     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 6.3.12                                                                                                                                                                                                       | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                                                  |                       |                       | M                     | 604,00            | 32,77                                                                                              | 39,77                                 | R\$ 24.021,08     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 6.3.13                                                                                                                                                                                                       | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                      |                       |                       | m³                    | 546,22            | 68,51                                                                                              | 83,15                                 | R\$ 45.418,19     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 6.3.14                                                                                                                                                                                                       | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                                                                                                                                                   |                       |                       | m³                    | 518,91            | 41,54                                                                                              | 50,42                                 | R\$ 26.163,44     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 6.3.15                                                                                                                                                                                                       | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |                       |                       | m³                    | 27,31             | 5,43                                                                                               | 6,59                                  | R\$ 179,97        | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 6.3.16                                                                                                                                                                                                       | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                 |                       |                       | M3XKM                 | 122,90            | 1,92                                                                                               | 2,33                                  | R\$ 286,36        | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 6.4                                                                                                                                                                                                          | ESTRUTURA FONTE                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                   |                                                                                                    | R\$ 63.588,69                         | -                 |                                  |                                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%                 |  |
| 6.4.1                                                                                                                                                                                                        | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017                                                            |                       |                       | m³                    | 135,11            | 38,20                                                                                              | 46,36                                 | R\$ 6.263,70      | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 6.4.2                                                                                                                                                                                                        | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                                    |                       |                       | m³                    | 122,44            | 32,05                                                                                              | 38,90                                 | R\$ 4.762,92      | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |  |                       |        |                                                                                                    |                   |                                       |                                                               |                   |                              |                                   |                   |                       |                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                                                     |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |        |                                                                                                    |                   |                                       |                                                               |                   | SALDO ANTERIOR               |                                   | R\$ 29.139.754,36 |                       | Grau de Sigilo<br><br>#PÚBLICO |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |  |                       |        |                                                                                                    |                   | VALOR DA MEDIÇÃO                      |                                                               | R\$ 219.984,60    |                              |                                   |                   |                       |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |  |                       |        |                                                                                                    |                   | SALDO ATUAL                           |                                                               | R\$ 28.919.769,76 |                              |                                   |                   |                       |                                |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |  | BM - numero           |        | BM - Data emissão                                                                                  |                   | BM - Período de referência da medição |                                                               |                   | Nº do CT                     |                                   | Data do CT        |                       |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |  | 24                    |        |                                                                                                    |                   | De 01/06/2024 Até 30/06/2024          |                                                               |                   | 198/2022                     |                                   | 30/06/2022        |                       |                                |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |  | Previsão Término obra |        | Empresa Contratada                                                                                 |                   |                                       | CNPJ                                                          |                   |                              | Tomador /Ag. Promotor             |                   |                       |                                |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |  | 30/08/2023            |        | 5                                                                                                  |                   |                                       | 13.585.696/0001-07                                            |                   |                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                   |                       |                                |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |  | CTEF - dt assinatura  |        | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                   |                                       |                                                               |                   |                              | Agente Financeiro                 |                   |                       |                                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |  |                       |        | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                   |                                       |                                                               |                   |                              | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |                   |                       |                                |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |  | CTEF-Dt último Adit.  |        | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                   |                                       | Fonte de recursos                                             |                   |                              | Outra (descrever)                 |                   |                       |                                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |  |                       |        | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                   |                                       | <input type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS ou |                   |                              |                                   |                   |                       |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |  |                       |        |                                                                                                    |                   |                                       |                                                               |                   |                              |                                   |                   |                       |                                |  |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |  | Previsto no Orçamento |        |                                                                                                    |                   | Executado Físico (Quantidade)         |                                                               |                   | Executado Financeiro (R\$)   |                                   |                   | Perc. Fis. / Fin. (%) |                                |  |
| Item sub                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                                           |  | Und.                  | Quant. |                                                                                                    | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$)                     | Acumulado até o período anterior                              | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior  | Medido no Período |                       | Acumulado incluído o período   |  |
| 6.4.3                                                                                                                                                                                                                   | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | m³                    | 12,67  | 5,43                                                                                               | 6,59              | R\$ 83,50                             | -                                                             |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                          |  |
| 6.4.4                                                                                                                                                                                                                   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                  |  | M3XKM                 | 57,00  | 1,92                                                                                               | 2,33              | R\$ 132,81                            | -                                                             |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                          |  |
| 6.4.5                                                                                                                                                                                                                   | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017                                                                                                |  | m²                    | 1,22   | 25,64                                                                                              | 31,12             | R\$ 37,97                             | -                                                             |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                          |  |
| 6.4.6                                                                                                                                                                                                                   | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                                         |  | m²                    | 24,18  | 121,64                                                                                             | 147,63            | R\$ 3.569,69                          | -                                                             |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                          |  |
| 6.4.7                                                                                                                                                                                                                   | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                        |  | KG                    | 45,00  | 20,71                                                                                              | 25,14             | R\$ 1.131,30                          | -                                                             |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                          |  |
| 6.4.8                                                                                                                                                                                                                   | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                     |  | KG                    | 8,00   | 19,98                                                                                              | 24,25             | R\$ 194,00                            | -                                                             |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                          |  |
| 6.4.9                                                                                                                                                                                                                   | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                       |  | KG                    | 290,00 | 19,09                                                                                              | 23,17             | R\$ 6.719,30                          | -                                                             |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                          |  |
| 6.4.10                                                                                                                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                      |  | KG                    | 10,00  | 17,23                                                                                              | 20,91             | R\$ 209,10                            | -                                                             |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                          |  |
| 6.4.11                                                                                                                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                    |  | KG                    | 129,00 | 14,66                                                                                              | 17,79             | R\$ 2.294,91                          | -                                                             |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                          |  |
| 6.4.12                                                                                                                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                      |  | KG                    | 99,00  | 14,05                                                                                              | 17,05             | R\$ 1.687,95                          | -                                                             |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                          |  |
| 6.4.13                                                                                                                                                                                                                  | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017                                                                |  | m³                    | 11,45  | 446,58                                                                                             | 542,01            | R\$ 6.206,01                          | -                                                             |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                          |  |
| 6.4.14                                                                                                                                                                                                                  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                              |  | m²                    | 25,22  | 149,65                                                                                             | 181,63            | R\$ 4.580,71                          | -                                                             |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                          |  |
| 6.4.15                                                                                                                                                                                                                  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                              |  | m²                    | 66,03  | 37,22                                                                                              | 45,17             | R\$ 2.982,58                          | -                                                             |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                          |  |
| 6.4.16                                                                                                                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                              |  | KG                    | 302,00 | 17,70                                                                                              | 21,48             | R\$ 6.486,96                          | -                                                             |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                          |  |
| 6.4.17                                                                                                                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                             |  | KG                    | 53,00  | 16,14                                                                                              | 19,59             | R\$ 1.038,27                          | -                                                             |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                          |  |
| 6.4.18                                                                                                                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                             |  | KG                    | 88,00  | 13,78                                                                                              | 16,72             | R\$ 1.471,36                          | -                                                             |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                          |  |
| 6.4.19                                                                                                                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                             |  | KG                    | 47,00  | 15,30                                                                                              | 18,57             | R\$ 872,79                            | -                                                             |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                          |  |
| 6.4.20                                                                                                                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                       |  | KG                    | 96,00  | 17,26                                                                                              | 20,95             | R\$ 2.011,20                          | -                                                             |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                          |  |
| 6.4.21                                                                                                                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                       |  | KG                    | 78,00  | 16,98                                                                                              | 20,61             | R\$ 1.607,58                          | -                                                             |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                          |  |
| 6.4.22                                                                                                                                                                                                                  | CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS, LAJES E ESCADAS FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO]                                                                                   |  | m³                    | 17,52  | 434,73                                                                                             | 527,63            | R\$ 9.244,08                          | -                                                             |                   | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                          |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                       | RESERVATÓRIO INFERIOR/ SUPERIOR - CONJUNTO 01                                                                                                                                                       |  |                       |        |                                                                                                    |                   | R\$ 133.327,93                        | -                                                             |                   | -                            | 120.682,63                        | 0,00              | 120.682,63            | 90,52%                         |  |
| 7.1                                                                                                                                                                                                                     | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                               |  |                       |        |                                                                                                    |                   | R\$ 2.024,28                          | -                                                             |                   | -                            | 2.024,28                          | 0,00              | 2.024,28              | 100,00%                        |  |



|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |  |                                                                                                    |  |                   |  |                                       |  |                  |  |                                   |               |            |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|---------------------------------------|--|------------------|--|-----------------------------------|---------------|------------|----------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |  |                       |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23                                                                              |  |                   |  |                                       |  | SALDO ANTERIOR   |  | R\$                               | 29.139.754,36 |            | Grau de Sigilo |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |  |                                                                                                    |  |                   |  |                                       |  | VALOR DA MEDIÇÃO |  | R\$                               | 219.984,60    |            | #PÚBLICO       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |  |                                                                                                    |  |                   |  |                                       |  | SALDO ATUAL      |  | R\$                               | 28.919.769,76 |            |                |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |  |                       |  | BM - numero                                                                                        |  | BM - Data emissão |  | BM - Período de referência da medição |  |                  |  | Nº do CT                          |               | Data do CT |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |  | 24                                                                                                 |  |                   |  | De                                    |  | 01/06/2024       |  | Até                               |               | 30/06/2024 |                |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |  | Previsão Término obra |  | Empresa Contratada                                                                                 |  |                   |  | CNPJ                                  |  |                  |  | Tomador /Ag. Promotor             |               |            |                |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |  | 30/08/2023            |  | 5                                                                                                  |  |                   |  | 13.585.696/0001-07                    |  |                  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |               |            |                |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |  | CTEF - dt assinatura  |  | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |  |                   |  |                                       |  |                  |  | Agente Financeiro                 |               |            |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |  | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |  |                   |  |                                       |  |                  |  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |               |            |                |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |  | CTEF-Dt último Adit.  |  | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |  |                   |  | Fonte de recursos                     |  |                  |  | Outra (descrever)                 |               |            |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |  | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |  |                   |  | <input type="checkbox"/> OGU          |  |                  |  | <input type="checkbox"/> FGTS ou  |               |            |                |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                                                    |  |  | Previsto no Orçamento |        |        |                   | Executado Físico (Quantidade) |                                  |                   | Executado Financeiro (R\$)   |                                  |                   | Perc. Fis. / Fin. (%)        |         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--------|--------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                                                                          |  |  | Und.                  | Quant. |        | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$)             | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |         |
| 7.1.1                                   | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018                                                                         |  |  | M                     | 36,00  | 46,33  | 56,23             | R\$ 2.024,28                  | 36,00                            |                   | 36,00                        | R\$ 2.024,28                     | R\$ -             | R\$ 2.024,28                 | 100,00% |
| 7.2                                     | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                                                              |  |  |                       |        |        |                   | R\$ 5.121,45                  | -                                |                   | -                            | 5.121,45                         | 0,00              | 5.121,45                     | 100,00% |
| 7.2.1                                   | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017                                                            |  |  | m³                    | 64,62  | 38,20  | 46,36             | R\$ 2.995,78                  | 64,62                            |                   | 64,62                        | R\$ 2.995,78                     | R\$ -             | R\$ 2.995,78                 | 100,00% |
| 7.2.2                                   | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                                    |  |  | m³                    | 46,84  | 32,05  | 38,90             | R\$ 1.822,08                  | 46,84                            |                   | 46,84                        | R\$ 1.822,08                     | R\$ -             | R\$ 1.822,08                 | 100,00% |
| 7.2.3                                   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                 |  |  | M3XKM                 | 80,01  | 1,92   | 2,33              | R\$ 186,42                    | 80,01                            |                   | 80,01                        | R\$ 186,42                       | R\$ -             | R\$ 186,42                   | 100,00% |
| 7.2.4                                   | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  |  | m³                    | 17,78  | 5,43   | 6,59              | R\$ 117,17                    | 17,78                            |                   | 17,78                        | R\$ 117,17                       | R\$ -             | R\$ 117,17                   | 100,00% |
| 7.3                                     | FUNDAÇÃO                                                                                                                                                                                           |  |  |                       |        |        |                   | R\$ 26.190,09                 | -                                |                   | -                            | 25.053,51                        | 0,00              | 25.053,51                    | 95,66%  |
| 7.3.1                                   | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017                                                                                               |  |  | m²                    | 0,64   | 25,64  | 31,12             | R\$ 19,92                     | 0,64                             |                   | 0,64                         | R\$ 19,92                        | R\$ -             | R\$ 19,92                    | 100,00% |
| 7.3.2                                   | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                                  |  |  | m²                    | 57,75  | 118,85 | 144,25            | R\$ 8.330,44                  | 55,77                            |                   | 55,77                        | R\$ 8.044,82                     | R\$ -             | R\$ 8.044,82                 | 96,57%  |
| 7.3.3                                   | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                    |  |  | KG                    | 147,46 | 19,98  | 24,25             | R\$ 3.575,91                  | 113,00                           |                   | 113,00                       | R\$ 2.740,25                     | R\$ -             | R\$ 2.740,25                 | 76,63%  |
| 7.3.4                                   | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                      |  |  | KG                    | 323,00 | 19,09  | 23,17             | R\$ 7.483,91                  | 323,00                           |                   | 323,00                       | R\$ 7.483,91                     | R\$ -             | R\$ 7.483,91                 | 100,00% |
| 7.3.5                                   | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                     |  |  | KG                    | 61,00  | 17,23  | 20,91             | R\$ 1.275,51                  | 61,00                            |                   | 61,00                        | R\$ 1.275,51                     | R\$ -             | R\$ 1.275,51                 | 100,00% |
| 7.3.6                                   | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                   |  |  | KG                    | 87,00  | 14,66  | 17,79             | R\$ 1.547,73                  | 87,00                            |                   | 87,00                        | R\$ 1.547,73                     | R\$ -             | R\$ 1.547,73                 | 100,00% |
| 7.3.7                                   | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017                                                               |  |  | m³                    | 7,30   | 446,58 | 542,01            | R\$ 3.956,67                  | 7,27                             |                   | 7,27                         | R\$ 3.941,37                     | R\$ -             | R\$ 3.941,37                 | 99,61%  |
| 7.4                                     | ESTRUTURA                                                                                                                                                                                          |  |  |                       |        |        |                   | R\$ 61.578,38                 | -                                |                   | -                            | 59.814,79                        | 0,00              | 59.814,79                    | 97,14%  |
| 7.4.1                                   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                             |  |  | m²                    | 38,00  | 75,84  | 92,05             | R\$ 3.497,90                  | 38,00                            |                   | 38,00                        | R\$ 3.497,90                     | R\$ -             | R\$ 3.497,90                 | 100,00% |
| 7.4.2                                   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                             |  |  | m²                    | 57,84  | 149,65 | 181,63            | R\$ 10.505,48                 | 55,55                            |                   | 55,55                        | R\$ 10.089,72                    | R\$ -             | R\$ 10.089,72                | 96,04%  |
| 7.4.3                                   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                             |  |  | m²                    | 18,74  | 37,22  | 45,17             | R\$ 846,49                    | 15,74                            |                   | 15,74                        | R\$ 711,14                       | R\$ -             | R\$ 711,14                   | 84,01%  |
| 7.4.4                                   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                             |  |  | KG                    | 79,55  | 18,32  | 22,23             | R\$ 1.768,40                  | 79,55                            |                   | 79,55                        | R\$ 1.768,40                     | R\$ -             | R\$ 1.768,40                 | 100,00% |
| 7.4.5                                   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                             |  |  | KG                    | 5,00   | 18,17  | 22,05             | R\$ 110,25                    | 4,72                             |                   | 4,72                         | R\$ 104,08                       | R\$ -             | R\$ 104,08                   | 94,40%  |
| 7.4.6                                   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                            |  |  | KG                    | 200,92 | 16,14  | 19,59             | R\$ 3.936,02                  | 200,92                           |                   | 200,92                       | R\$ 3.936,02                     | R\$ -             | R\$ 3.936,02                 | 100,00% |
| 7.4.7                                   | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                      |  |  | KG                    | 2,00   | 17,14  | 20,80             | R\$ 41,60                     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |

|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       |                              |            |                                   |               |                   |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |  |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                    |                                                                                                    |  |                                       | SALDO ANTERIOR               |            | R\$                               | 29.139.754,36 |                   | Grau de Sigilo |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                    |                                                                                                    |  | VALOR DA MEDIÇÃO                      |                              | R\$        | 219.984,60                        |               | #PÚBLICO          |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                    |                                                                                                    |  | SALDO ATUAL                           |                              | R\$        | 28.919.769,76                     |               |                   |                |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |  |                       | BM - numero           |                    | BM - Data emissão                                                                                  |  | BM - Período de referência da medição |                              |            | Nº do CT                          |               | Data do CT        |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       | 24                    |                    |                                                                                                    |  | De                                    |                              | 01/06/2024 |                                   | Até           |                   | 30/06/2024     |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |  | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada |                                                                                                    |  | CNPJ                                  |                              |            | Tomador /Ag. Promotor             |               |                   |                |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |  | 30/08/2023            |                       | 5                  |                                                                                                    |  | 13.585.696/0001-07                    |                              |            | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |               |                   |                |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |  |                       | CTEF - dt assinatura  |                    | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |  |                                       | Agente Financeiro            |            |                                   |               |                   |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                       |                    | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |  |                                       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      |            |                                   |               |                   |                |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |  |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                    | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |  |                                       | Fonte de recursos            |            |                                   |               | Outra (descrever) |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                       |                    | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |  |                                       | <input type="checkbox"/> OGU |            | <input type="checkbox"/> FGTS ou  |               |                   |                |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                                                                                                       | Previsto no Orçamento |        |        |                   | Executado Físico (Quantidade) |                                  |                   | Executado Financeiro (R\$)   |                                  |                   | Perc. Fis. / Fin. (%)        |         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                             | Und.                  | Quant. |        | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$)             | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |         |
| 7.4.8                                   | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                         | KG                    | 83,00  | 17,26  | 20,95             | R\$ 1.738,85                  | 83,00                            |                   | 83,00                        | R\$ 1.738,85                     | R\$ -             | R\$ 1.738,85                 | 100,00% |
| 7.4.9                                   | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                         | KG                    | 55,00  | 16,98  | 20,61             | R\$ 1.133,55                  | 55,00                            |                   | 55,00                        | R\$ 1.133,55                     | R\$ -             | R\$ 1.133,55                 | 100,00% |
| 7.4.10                                  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                        | KG                    | 946,00 | 15,57  | 18,90             | R\$ 17.879,40                 | 946,00                           |                   | 946,00                       | R\$ 17.879,40                    | R\$ -             | R\$ 17.879,40                | 100,00% |
| 7.4.11                                  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                        | KG                    | 756,00 | 13,35  | 16,20             | R\$ 12.247,20                 | 756,00                           |                   | 756,00                       | R\$ 12.247,20                    | R\$ -             | R\$ 12.247,20                | 100,00% |
| 7.4.12                                  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                        | KG                    | 147,00 | 13,05  | 15,84             | R\$ 2.328,48                  | 73,47                            |                   | 73,47                        | R\$ 1.163,76                     | R\$ -             | R\$ 1.163,76                 | 49,98%  |
| 7.4.13                                  | CONCRETAGEM DE LAJE, PILAR, VIGAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017                                                                                                                                      | m³                    | 10,23  | 446,58 | 542,01            | R\$ 5.544,76                  | 10,23                            |                   | 10,23                        | R\$ 5.544,76                     | R\$ -             | R\$ 5.544,76                 | 100,00% |
| 7.5                                     | ALVENARIA                                                                                                                                                                                                                                             |                       |        |        |                   | R\$ 3.984,36                  | -                                |                   | -                            | 3.615,69                         | 0,00              | 3.615,69                     | 90,75%  |
| 7.5.1                                   | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014                                    | m²                    | 40,92  | 72,80  | 88,36             | R\$ 3.615,69                  | 40,92                            |                   | 40,92                        | R\$ 3.615,69                     | R\$ -             | R\$ 3.615,69                 | 100,00% |
| 7.5.2                                   | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                                                        | M                     | 1,20   | 29,10  | 35,32             | R\$ 42,38                     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 7.5.3                                   | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016                                                                                                                                                        | M                     | 17,83  | 15,08  | 18,30             | R\$ 326,29                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 7.6                                     | COBERTURA/ IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                          |                       |        |        |                   | R\$ 4.710,65                  | -                                |                   | -                            | 4.708,65                         | 0,00              | 4.708,65                     | 99,96%  |
| 7.6.1                                   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018                                                                                                              | m²                    | 56,47  | 45,84  | 55,64             | R\$ 3.141,99                  | 56,47                            |                   | 56,47                        | R\$ 3.141,99                     | R\$ -             | R\$ 3.141,99                 | 100,00% |
| 7.6.2                                   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM.                                                                                                                                      | m²                    | 6,35   | 107,79 | 130,82            | R\$ 830,71                    | 6,33                             |                   | 6,33                         | R\$ 828,71                       | R\$ -             | R\$ 828,71                   | 99,76%  |
| 7.6.3                                   | CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO                                                                                                                                                                                             | m                     | 8,92   | 68,16  | 82,73             | R\$ 737,95                    | 8,92                             |                   | 8,92                         | R\$ 737,95                       | R\$ -             | R\$ 737,95                   | 100,00% |
| 7.7                                     | REVESTIMENTOS - PISO                                                                                                                                                                                                                                  |                       |        |        |                   | R\$ 5.460,00                  | -                                |                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%   |
| 7.7.1                                   | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021                                                        | m²                    | 24,00  | 35,54  | 43,13             | R\$ 1.035,12                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 7.7.2                                   | PISO INDUSTRIAL EM AMBIENTE INTERNO                                                                                                                                                                                                                   | m²                    | 24,00  | 151,91 | 184,37            | R\$ 4.424,88                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%   |
| 7.8                                     | REVESTIMENTOS - PAREDES                                                                                                                                                                                                                               |                       |        |        |                   | R\$ 13.728,96                 | -                                |                   | -                            | 13.728,96                        | 0,00              | 13.728,96                    | 100,00% |
| 7.8.1                                   | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                                                                              | m²                    | 131,15 | 3,53   | 4,28              | R\$ 561,32                    | 131,15                           |                   | 131,15                       | R\$ 561,32                       | R\$ -             | R\$ 561,32                   | 100,00% |
| 7.8.2                                   | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m²                    | 131,15 | 32,88  | 39,91             | R\$ 5.234,20                  | 131,15                           |                   | 131,15                       | R\$ 5.234,20                     | R\$ -             | R\$ 5.234,20                 | 100,00% |
| 7.8.3                                   | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.                                                                        | m²                    | 89,22  | 73,26  | 88,92             | R\$ 7.933,44                  | 89,22                            |                   | 89,22                        | R\$ 7.933,44                     | R\$ -             | R\$ 7.933,44                 | 100,00% |
| 7.9                                     | REVESTIMENTOS - TETO                                                                                                                                                                                                                                  |                       |        |        |                   | R\$ 272,01                    | -                                |                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%   |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                   |                                                                                                    |                                       |                               |                                  |                              |                                  |                                   |                   |                       |                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                                                    |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                       |                   |                                                                                                    |                                       |                               | SALDO ANTERIOR                   |                              | R\$                              | 29.139.754,36                     |                   | Grau de Sigilo        |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                   |                                                                                                    |                                       |                               | VALOR DA MEDIÇÃO                 |                              | R\$                              | 219.984,60                        |                   | #PÚBLICO              |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                   |                                                                                                    |                                       |                               | SALDO ATUAL                      |                              | R\$                              | 28.919.769,76                     |                   |                       |                              |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                       | BM - numero           |                       | BM - Data emissão |                                                                                                    | BM - Período de referência da medição |                               |                                  |                              | Nº do CT                         |                                   | Data do CT        |                       |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                       | 24                    |                       |                   |                                                                                                    | De                                    |                               | 01/06/2024                       | Até                          |                                  | 30/06/2024                        | 198/2022          |                       | 30/06/2022                   |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada    |                   |                                                                                                    |                                       | CNPJ                          |                                  |                              |                                  | Tomador /Ag. Promotor             |                   |                       |                              |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 30/08/2023            |                       | 5                     |                   |                                                                                                    |                                       | 13.585.696/0001-07            |                                  |                              |                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                   |                       |                              |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                       | CTEF - dt assinatura  |                       |                   | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                                       |                               |                                  | Agente Financeiro            |                                  |                                   |                   |                       |                              |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                   | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                                       |                               |                                  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      |                                  |                                   |                   |                       |                              |  |
| CTEF-Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                       |                   | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                                       |                               |                                  | Fonte de recursos            |                                  | Outra (descrever)                 |                   |                       |                              |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                   | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                                       |                               |                                  | <input type="checkbox"/> OGU | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                                   |                   |                       |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                   |                                                                                                    |                                       |                               |                                  |                              |                                  |                                   |                   |                       |                              |  |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       | Previsto no Orçamento |                   |                                                                                                    |                                       | Executado Físico (Quantidade) |                                  |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                                   |                   | Perc. Fis. / Fin. (%) |                              |  |
| Item sub                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                                          |                       |                       | Und.                  | Quant.            |                                                                                                    | Preço unit. (R\$)                     | Preço Total (R\$)             | Acumulado até o período anterior | Medido no Período            | Acumulado incluído o período     | Acumulado até o período anterior  | Medido no Período |                       | Acumulado incluído o período |  |
| 7.9.1                                                                                                                                                                                                                   | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                            |                       |                       | m²                    | 6,32              | 5,89                                                                                               | 7,15                                  | R\$ 45,19                     | -                                |                              | -                                | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |  |
| 7.9.2                                                                                                                                                                                                                   | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015     |                       |                       | m²                    | 6,32              | 29,57                                                                                              | 35,89                                 | R\$ 226,82                    | -                                |                              | -                                | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |  |
| 7.10                                                                                                                                                                                                                    | PINTURA                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                       |                   |                                                                                                    |                                       | R\$ 585,05                    | -                                |                              | -                                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                  | 0,00%                        |  |
| 7.10.1                                                                                                                                                                                                                  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                                                                         |                       |                       | m²                    | 41,94             | 2,20                                                                                               | 2,67                                  | R\$ 111,98                    | -                                |                              | -                                | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |  |
| 7.10.2                                                                                                                                                                                                                  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.                                                                                                                                           |                       |                       | m²                    | 12,64             | 2,45                                                                                               | 2,97                                  | R\$ 37,54                     | -                                |                              | -                                | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |  |
| 7.10.3                                                                                                                                                                                                                  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                                                                            |                       |                       | m²                    | 41,94             | 6,31                                                                                               | 7,66                                  | R\$ 321,26                    | -                                |                              | -                                | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |  |
| 7.10.4                                                                                                                                                                                                                  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.                                                                                                                              |                       |                       | m²                    | 12,64             | 7,45                                                                                               | 9,04                                  | R\$ 114,27                    | -                                |                              | -                                | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |  |
| 7.11                                                                                                                                                                                                                    | SERRALHARIA                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                   |                                                                                                    |                                       | R\$ 6.615,30                  | -                                |                              | -                                | 6.615,30                          | 0,00              | 6.615,30              | 100,00%                      |  |
| 7.11.1                                                                                                                                                                                                                  | ESCALADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR(1,05 X 0,95M) EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4"                                         |                       |                       | m                     | 10,00             | 545,05                                                                                             | 661,53                                | R\$ 6.615,30                  | 10,00                            |                              | 10,00                            | R\$ 6.615,30                      | R\$ -             | R\$ 6.615,30          | 100,00%                      |  |
| 7.12                                                                                                                                                                                                                    | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA                                                                                                                                                           |                       |                       |                       |                   |                                                                                                    |                                       | R\$ 3.057,40                  | -                                |                              | -                                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                  | 0,00%                        |  |
| 7.12.1                                                                                                                                                                                                                  | MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020                                                                                        |                       |                       | UN                    | 2,00              | 144,41                                                                                             | 175,27                                | R\$ 350,54                    | -                                |                              | -                                | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |  |
| 7.12.2                                                                                                                                                                                                                  | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4" X 3/4", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H                   |                       |                       | UN                    | 2,00              | 1.063,17                                                                                           | 1.198,41                              | R\$ 2.396,82                  | -                                |                              | -                                | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |  |
| 7.12.3                                                                                                                                                                                                                  | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                                                                                                        |                       |                       | UN                    | 4,00              | 63,86                                                                                              | 77,51                                 | R\$ 310,04                    | -                                |                              | -                                | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                       | RESERVATÓRIO INFERIOR/ SUPERIOR - CONJUNTO 02                                                                                                                                                      |                       |                       |                       |                   |                                                                                                    |                                       | R\$ 246.662,59                | -                                |                              | -                                | 176.690,94                        | 0,00              | 176.690,94            | 71,63%                       |  |
| 8.1                                                                                                                                                                                                                     | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                              |                       |                       |                       |                   |                                                                                                    |                                       | R\$ 2.024,28                  | -                                |                              | -                                | 2.024,28                          | 0,00              | 2.024,28              | 100,00%                      |  |
| 8.1.1                                                                                                                                                                                                                   | LOCALACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018                                                                       |                       |                       | M                     | 36,00             | 46,33                                                                                              | 56,23                                 | R\$ 2.024,28                  | 36,00                            |                              | 36,00                            | R\$ 2.024,28                      | R\$ -             | R\$ 2.024,28          | 100,00%                      |  |
| 8.2                                                                                                                                                                                                                     | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                                                              |                       |                       |                       |                   |                                                                                                    |                                       | R\$ 11.872,29                 | -                                |                              | -                                | 8.317,11                          | 0,00              | 8.317,11              | 70,05%                       |  |
| 8.2.1                                                                                                                                                                                                                   | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017                                                           |                       |                       | m³                    | 160,84            | 38,20                                                                                              | 46,36                                 | R\$ 7.456,54                  | 119,92                           |                              | 119,92                           | R\$ 5.559,49                      | -                 | R\$ 5.559,49          | 74,56%                       |  |
| 8.2.2                                                                                                                                                                                                                   | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                                    |                       |                       | m³                    | 76,49             | 32,05                                                                                              | 38,90                                 | R\$ 2.975,46                  | 70,89                            |                              | 70,89                            | R\$ 2.757,62                      | R\$ -             | R\$ 2.757,62          | 92,68%                       |  |
| 8.2.3                                                                                                                                                                                                                   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                 |                       |                       | M3XKM                 | 379,58            | 1,92                                                                                               | 2,33                                  | R\$ 884,42                    | -                                |                              | -                                | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |  |
| 8.2.4                                                                                                                                                                                                                   | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |                       |                       | m³                    | 84,35             | 5,43                                                                                               | 6,59                                  | R\$ 555,87                    | -                                |                              | -                                | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |  |
| 8.3                                                                                                                                                                                                                     | FUNDAÇÃO                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                       |                   |                                                                                                    |                                       | R\$ 85.054,78                 | -                                |                              | -                                | 78.525,26                         | 0,00              | 78.525,26             | 92,32%                       |  |

|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |  |                                                                                                    |  |                                       |                              |                |          |                                   |               |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------|---------------|----------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |  |                                                                                                    |  |                                       |                              | SALDO ANTERIOR |          | R\$                               | 29.139.754,36 | Grau de Sigilo |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |  |                                                                                                    |  |                                       | VALOR DA MEDIÇÃO             |                | R\$      | 219.984,60                        | #PÚBLICO      |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |  |                                                                                                    |  |                                       | SALDO ATUAL                  |                | R\$      | 28.919.769,76                     |               |                |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |  |  | BM - numero           |  | BM - Data emissão                                                                                  |  | BM - Período de referência da medição |                              |                | Nº do CT |                                   | Data do CT    |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 24                    |  |                                                                                                    |  | De                                    |                              | 01/06/2024     | Até      | 30/06/2024                        | 198/2022      |                |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |  |  | Previsão Término obra |  | Empresa Contratada                                                                                 |  |                                       | CNPJ                         |                |          | Tomador /Ag. Promotor             |               |                |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |  |  | 30/08/2023            |  | 5                                                                                                  |  |                                       | 13.585.696/0001-07           |                |          | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |               |                |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |  |  | CTEF - dt assinatura  |  | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |  |                                       |                              |                |          | Agente Financeiro                 |               |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |  |                       |  | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |  |                                       |                              |                |          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |               |                |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |  |  | CTEF-Dt último Adit.  |  | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |  |                                       | Fonte de recursos            |                |          | Outra (descrever)                 |               |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |  |                       |  | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |  |                                       | <input type="checkbox"/> OGU |                |          | <input type="checkbox"/> FGTS ou  |               |                |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                         | Previsto no Orçamento |          |        |                   | Executado Físico (Quantidade) |                                  |                   | Executado Financeiro (R\$)   |                                  |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                                               | Und.                  | Quant.   |        | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$)             | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |
| 8.3.1                                   | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017                                                                    | m²                    | 2,36     | 25,64  | 31,12             | R\$ 73,44                     | 2,36                             |                   | 2,36                         | R\$ 73,44                        | R\$ -             | R\$ 73,44                    | 100,00%               |
| 8.3.2                                   | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                       | m²                    | 191,92   | 118,85 | 144,25            | R\$ 27.684,46                 | 186,50                           |                   | 186,50                       | R\$ 26.901,98                    | R\$ -             | R\$ 26.901,98                | 97,17%                |
| 8.3.3                                   | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                            | KG                    | 87,00    | 20,71  | 25,14             | R\$ 2.187,18                  | 87,00                            |                   | 87,00                        | R\$ 2.187,18                     | R\$ -             | R\$ 2.187,18                 | 100,00%               |
| 8.3.4                                   | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                         | KG                    | 396,00   | 19,98  | 24,25             | R\$ 9.603,00                  | 396,00                           |                   | 396,00                       | R\$ 9.603,00                     | R\$ -             | R\$ 9.603,00                 | 100,00%               |
| 8.3.5                                   | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                           | KG                    | 1.246,00 | 19,09  | 23,17             | R\$ 28.869,82                 | 1.156,14                         |                   | 1.156,14                     | R\$ 26.787,73                    | R\$ -             | R\$ 26.787,73                | 92,79%                |
| 8.3.6                                   | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                          | KG                    | 16,00    | 17,23  | 20,91             | R\$ 334,56                    | 16,00                            |                   | 16,00                        | R\$ 334,56                       | R\$ -             | R\$ 334,56                   | 100,00%               |
| 8.3.7                                   | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                        | KG                    | 194,00   | 14,66  | 17,79             | R\$ 3.451,26                  | 194,00                           |                   | 194,00                       | R\$ 3.451,26                     | R\$ -             | R\$ 3.451,26                 | 100,00%               |
| 8.3.8                                   | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017                                    | m³                    | 23,71    | 446,58 | 542,01            | R\$ 12.851,06                 | 16,95                            |                   | 16,95                        | R\$ 9.186,11                     | R\$ -             | R\$ 9.186,11                 | 71,48%                |
| 8.4                                     | ESTRUTURA                                                                                                                                                               |                       |          |        |                   | R\$ 122.437,05                | -                                |                   | -                            | 73.414,99                        | 0,00              | 73.414,99                    | 59,96%                |
| 8.4.1                                   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020  | m²                    | 51,09    | 75,84  | 92,05             | R\$ 4.702,83                  | 27,76                            |                   | 27,76                        | R\$ 2.555,31                     | R\$ -             | R\$ 2.555,31                 | 54,34%                |
| 8.4.2                                   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                  | m²                    | 139,30   | 149,65 | 181,63            | R\$ 25.301,06                 | 54,31                            |                   | 54,31                        | R\$ 9.864,33                     | R\$ -             | R\$ 9.864,33                 | 38,99%                |
| 8.4.3                                   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                  | m²                    | 65,69    | 37,22  | 45,17             | R\$ 2.967,22                  | 18,85                            |                   | 18,85                        | R\$ 851,45                       | R\$ -             | R\$ 851,45                   | 28,70%                |
| 8.4.4                                   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG                    | 105,00   | 18,32  | 22,23             | R\$ 2.334,15                  | 85,91                            |                   | 85,91                        | R\$ 1.909,78                     | R\$ -             | R\$ 1.909,78                 | 81,82%                |
| 8.4.5                                   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG                    | 106,00   | 18,17  | 22,05             | R\$ 2.337,30                  | 106,00                           |                   | 106,00                       | R\$ 2.337,30                     | R\$ -             | R\$ 2.337,30                 | 100,00%               |
| 8.4.6                                   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG                    | 160,00   | 17,70  | 21,48             | R\$ 3.436,80                  | 160,00                           |                   | 160,00                       | R\$ 3.436,80                     | R\$ -             | R\$ 3.436,80                 | 100,00%               |
| 8.4.7                                   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG                    | 507,00   | 16,14  | 19,59             | R\$ 9.932,13                  | 141,66                           |                   | 141,66                       | R\$ 2.775,12                     | R\$ -             | R\$ 2.775,12                 | 27,94%                |
| 8.4.8                                   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG                    | 772,00   | 13,78  | 16,72             | R\$ 12.907,84                 | 772,00                           |                   | 772,00                       | R\$ 12.907,84                    | R\$ -             | R\$ 12.907,84                | 100,00%               |
| 8.4.9                                   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG                    | 315,00   | 13,36  | 16,22             | R\$ 5.109,30                  | 315,00                           |                   | 315,00                       | R\$ 5.109,30                     | R\$ -             | R\$ 5.109,30                 | 100,00%               |
| 8.4.10                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG                    | 587,00   | 15,30  | 18,57             | R\$ 10.900,59                 | 587,00                           |                   | 587,00                       | R\$ 10.900,59                    | R\$ -             | R\$ 10.900,59                | 100,00%               |
| 8.4.11                                  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015           | KG                    | 191,00   | 17,26  | 20,95             | R\$ 4.001,45                  | 27,87                            |                   | 27,87                        | R\$ 583,88                       | R\$ -             | R\$ 583,88                   | 14,59%                |
| 8.4.12                                  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015           | KG                    | 377,00   | 16,98  | 20,61             | R\$ 7.769,97                  | 257,83                           |                   | 257,83                       | R\$ 5.313,88                     | R\$ -             | R\$ 5.313,88                 | 68,39%                |
| 8.4.13                                  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015          | KG                    | 312,00   | 15,57  | 18,90             | R\$ 5.896,80                  | 7,03                             |                   | 7,03                         | R\$ 132,87                       | R\$ -             | R\$ 132,87                   | 2,25%                 |

|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       |  |                  |                                   |                              |                                  |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |  |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                    |                                                                                                    |  |                                       |  | SALDO ANTERIOR   |                                   | R\$                          | 29.139.754,36                    | Grau de Sigilo    |            |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       |  | VALOR DA MEDIÇÃO |                                   | R\$                          | 219.984,60                       | #PÚBLICO          |            |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       |  | SALDO ATUAL      |                                   | R\$                          | 28.919.769,76                    |                   |            |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |  |                       | BM - numero           |                    | BM - Data emissão                                                                                  |  | BM - Período de referência da medição |  |                  | Nº do CT                          |                              | Data do CT                       |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       | 24                    |                    |                                                                                                    |  | De                                    |  | 01/06/2024       | Até                               | 30/06/2024                   | 198/2022                         |                   | 30/06/2022 |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |  | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada |                                                                                                    |  | CNPJ                                  |  |                  | Tomador /Ag. Promotor             |                              |                                  |                   |            |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |  | 30/08/2023            |                       | 5                  |                                                                                                    |  | 13.585.696/0001-07                    |  |                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                              |                                  |                   |            |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |  |                       | CTEF - dt assinatura  |                    | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |  |                                       |  |                  |                                   | Agente Financeiro            |                                  |                   |            |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                       |                    | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |  |                                       |  |                  |                                   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      |                                  |                   |            |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |  |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                    | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |  |                                       |  |                  |                                   | Fonte de recursos            |                                  | Outra (descrever) |            |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                       |                    | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |  |                                       |  |                  |                                   | <input type="checkbox"/> OGU | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                   |            |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                                                |      | Previsto no Orçamento |          |                   |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                                                                      | Und. | Quant.                |          | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |
| 8.4.14                                  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                 | KG   | 641,00                | 13,35    | 16,20             | R\$ 10.384,20     | 641,00                           |                   | 641,00                       | R\$ 10.384,20                    | R\$ -             | R\$ 10.384,20                | 100,00%               |
| 8.4.15                                  | CONCRETAGEM DE LAJE, PILAR, VIGAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017                                                                               | m³   | 26,67                 | 446,58   | 542,01            | R\$ 14.455,41     | 8,03                             |                   | 8,03                         | R\$ 4.352,34                     | R\$ -             | R\$ 4.352,34                 | 30,11%                |
| 8.5                                     | COBERTURA/ IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                   |      |                       |          |                   | R\$ 7.363,72      | -                                |                   | -                            | 5.859,12                         | 0,00              | 5.859,12                     | 79,57%                |
| 8.5.1                                   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018                                                       | m²   | 56,47                 | 45,84    | 55,64             | R\$ 3.141,99      | 56,47                            |                   | 56,47                        | R\$ 3.141,99                     | R\$ -             | R\$ 3.141,99                 | 100,00%               |
| 8.5.2                                   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM.                                                                               | m²   | 21,90                 | 107,79   | 130,82            | R\$ 2.864,96      | 20,77                            |                   | 20,77                        | R\$ 2.717,13                     | R\$ -             | R\$ 2.717,13                 | 94,84%                |
| 8.5.3                                   | CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO                                                                                                                                      | m    | 16,40                 | 68,16    | 82,73             | R\$ 1.356,77      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 8.6                                     | REVESTIMENTOS - PISO                                                                                                                                                                           |      |                       |          |                   | R\$ 4.982,25      | -                                |                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%                 |
| 8.6.1                                   | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m²   | 21,90                 | 35,54    | 43,13             | R\$ 944,55        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 8.6.2                                   | PISO INDUSTRIAL EM AMBIENTE INTERNO                                                                                                                                                            | m²   | 21,90                 | 151,91   | 184,37            | R\$ 4.037,70      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 8.7                                     | REVESTIMENTOS - TETO                                                                                                                                                                           |      |                       |          |                   | R\$ 942,58        | -                                |                   | -                            | 942,58                           | 0,00              | 942,58                       | 100,00%               |
| 8.7.1                                   | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                        | m²   | 21,90                 | 5,89     | 7,15              | R\$ 156,59        | 21,90                            |                   | 21,90                        | R\$ 156,59                       | R\$ -             | R\$ 156,59                   | 100,00%               |
| 8.7.2                                   | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m²   | 21,90                 | 29,57    | 35,89             | R\$ 785,99        | 21,90                            |                   | 21,90                        | R\$ 785,99                       | R\$ -             | R\$ 785,99                   | 100,00%               |
| 8.8                                     | SERRALHARIA                                                                                                                                                                                    |      |                       |          |                   | R\$ 7.607,60      | -                                |                   | -                            | 7.607,60                         | 0,00              | 7.607,60                     | 100,00%               |
| 8.8.1                                   | ESCALADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR(1,05 X 0,95M) EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4"                                     | m    | 11,50                 | 545,05   | 661,53            | R\$ 7.607,60      | 11,50                            |                   | 11,50                        | R\$ 7.607,60                     | R\$ -             | R\$ 7.607,60                 | 100,00%               |
| 8.9                                     | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA - ÁGUA FRIA                                                                                                                                                        |      |                       |          |                   | R\$ 4.378,04      | -                                |                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%                 |
| 8.9.1                                   | MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020                                                                                    | UN   | 2,00                  | 144,41   | 175,27            | R\$ 350,54        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 8.9.2                                   | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                                                                                                    | UN   | 2,00                  | 63,86    | 77,51             | R\$ 155,02        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 8.9.3                                   | BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H                         | UN   | 2,00                  | 1.717,74 | 1.936,24          | R\$ 3.872,48      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 9                                       | GUARITA - PRÉDIO 01                                                                                                                                                                            |      |                       |          |                   | R\$ 52.820,37     | -                                |                   | -                            | 34.877,50                        | 0,00              | 34.877,50                    | 66,03%                |
| 9.1                                     | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                          |      |                       |          |                   | R\$ 1.681,28      | -                                |                   | -                            | 1.403,50                         | 0,00              | 1.403,50                     | 83,48%                |
| 9.1.1                                   | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018                                                                     | M    | 29,90                 | 46,33    | 56,23             | R\$ 1.681,28      | 24,96                            |                   | 24,96                        | R\$ 1.403,50                     | R\$ -             | R\$ 1.403,50                 | 83,48%                |
| 9.2                                     | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                                                          |      |                       |          |                   | R\$ 3.072,46      | -                                |                   | -                            | 1.588,58                         | 0,00              | 1.588,58                     | 51,70%                |

|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |                       |                                                                                                    |                   |  |                                       |  |                                  |                                   |     |               |          |                |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----|---------------|----------|----------------|------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>INFRAESTRUTURA</div><div>E MOBILIDADE</div></div></div> |  |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                                                                                                    |                   |  |                                       |  | SALDO ANTERIOR                   |                                   | R\$ | 29.139.754,36 |          | Grau de Sigilo |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |                       |                                                                                                    |                   |  |                                       |  | VALOR DA MEDIÇÃO                 |                                   | R\$ | 219.984,60    |          | #PÚBLICO       |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |                       |                                                                                                    |                   |  |                                       |  | SALDO ATUAL                      |                                   | R\$ | 28.919.769,76 |          |                |            |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                                                   |  |                       | BM - numero           |                                                                                                    | BM - Data emissão |  | BM - Período de referência da medição |  |                                  | Nº do CT                          |     | Data do CT    |          |                |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       | 24                    |                                                                                                    |                   |  | De                                    |  | 01/06/2024                       | Até                               |     | 30/06/2024    | 198/2022 |                | 30/06/2022 |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                                          |  | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada                                                                                 |                   |  | CNPJ                                  |  |                                  | Tomador /Ag. Promotor             |     |               |          |                |            |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                     |  | 30/08/2023            |                       | 5                                                                                                  |                   |  | 13.585.696/0001-07                    |  |                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |     |               |          |                |            |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                                                |  | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                   |  | Agente Financeiro                     |  |                                  |                                   |     |               |          |                |            |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |  |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                   |  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               |  |                                  |                                   |     |               |          |                |            |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                                                  |  | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                   |  | Fonte de recursos                     |  | Outra (descrever)                |                                   |     |               |          |                |            |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |  |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                   |  | <input type="checkbox"/> OGU          |  | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                                   |     |               |          |                |            |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                                                          |       | Previsto no Orçamento |        |                   |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                                                                                | Und.  | Quant.                |        | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |
| 9.2.1                                   | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017                                                                  | m³    | 37,16                 | 38,20  | 46,36             | R\$ 1.722,74      | 18,96                            |                   | 18,96                        | R\$ 878,99                       | R\$ -             | R\$ 878,99                   | 51,02%                |
| 9.2.2                                   | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                                          | m³    | 32,77                 | 32,05  | 38,90             | R\$ 1.274,75      | 16,67                            |                   | 16,67                        | R\$ 648,46                       | R\$ -             | R\$ 648,46                   | 50,87%                |
| 9.2.3                                   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                       | M3XKM | 19,76                 | 1,92   | 2,33              | R\$ 46,04         | 19,76                            |                   | 19,76                        | R\$ 46,04                        | R\$ -             | R\$ 46,04                    | 100,00%               |
| 9.2.4                                   | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020        | m³    | 4,39                  | 5,43   | 6,59              | R\$ 28,93         | 2,29                             |                   | 2,29                         | R\$ 15,09                        | R\$ -             | R\$ 15,09                    | 52,16%                |
| 9.3                                     | FUNDAÇÃO                                                                                                                                                                                                 |       |                       |        |                   | R\$ 7.584,22      | -                                |                   | -                            | 5.307,34                         | 0,00              | 5.307,34                     | 69,98%                |
| 9.3.1                                   | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017                                                                                                      | m²    | 0,61                  | 25,64  | 31,12             | R\$ 18,98         | 0,61                             |                   | 0,61                         | R\$ 18,98                        | R\$ -             | R\$ 18,98                    | 100,02%               |
| 9.3.2                                   | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                                              | m²    | 20,40                 | 121,64 | 147,63            | R\$ 3.011,65      | 12,62                            |                   | 12,62                        | R\$ 1.863,09                     | R\$ -             | R\$ 1.863,09                 | 61,86%                |
| 9.3.3                                   | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                             | KG    | 24,00                 | 20,71  | 25,14             | R\$ 603,36        | 23,67                            |                   | 23,67                        | R\$ 595,06                       | R\$ -             | R\$ 595,06                   | 98,63%                |
| 9.3.4                                   | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                          | KG    | 29,00                 | 19,98  | 24,25             | R\$ 703,25        | 12,78                            |                   | 12,78                        | R\$ 309,92                       | R\$ -             | R\$ 309,92                   | 44,07%                |
| 9.3.5                                   | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                            | KG    | 53,75                 | 19,09  | 23,17             | R\$ 1.245,39      | 36,49                            |                   | 36,49                        | R\$ 845,47                       | R\$ -             | R\$ 845,47                   | 67,89%                |
| 9.3.6                                   | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017                                                                     | m³    | 3,21                  | 446,58 | 542,01            | R\$ 1.739,85      | 3,09                             |                   | 3,09                         | R\$ 1.674,81                     | R\$ -             | R\$ 1.674,81                 | 96,26%                |
| 9.3.7                                   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m²    | 2,87                  | 75,14  | 91,20             | R\$ 261,74        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 9.4                                     | ESTRUTURA                                                                                                                                                                                                |       |                       |        |                   | R\$ 12.024,84     | -                                |                   | -                            | 9.306,98                         | 0,00              | 9.306,98                     | 77,40%                |
| 9.4.1                                   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                   | m²    | 14,86                 | 75,84  | 92,05             | R\$ 1.367,86      | 13,20                            |                   | 13,20                        | R\$ 1.215,06                     | R\$ -             | R\$ 1.215,06                 | 88,83%                |
| 9.4.2                                   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                   | m²    | 22,29                 | 149,65 | 181,63            | R\$ 4.048,53      | 10,44                            |                   | 10,44                        | R\$ 1.896,58                     | R\$ -             | R\$ 1.896,58                 | 46,85%                |
| 9.4.3                                   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                                   | m²    | 11,04                 | 37,22  | 45,17             | R\$ 498,68        | 10,44                            |                   | 10,44                        | R\$ 471,67                       | R\$ -             | R\$ 471,67                   | 94,58%                |
| 9.4.4                                   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                   | KG    | 30,07                 | 18,32  | 22,23             | R\$ 668,46        | 28,11                            |                   | 28,11                        | R\$ 624,89                       | R\$ -             | R\$ 624,89                   | 93,48%                |
| 9.4.5                                   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                  | KG    | 98,13                 | 16,14  | 19,59             | R\$ 1.922,37      | 98,13                            |                   | 98,13                        | R\$ 1.922,37                     | R\$ -             | R\$ 1.922,37                 | 100,00%               |
| 9.4.6                                   | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                            | KG    | 42,01                 | 17,26  | 20,95             | R\$ 880,11        | 40,52                            |                   | 40,52                        | R\$ 848,89                       | R\$ -             | R\$ 848,89                   | 96,45%                |
| 9.4.7                                   | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                            | KG    | 36,13                 | 16,98  | 20,61             | R\$ 744,64        | 36,13                            |                   | 36,13                        | R\$ 744,64                       | R\$ -             | R\$ 744,64                   | 100,00%               |
| 9.4.8                                   | CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS, LAJES E ESCADAS FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO]                                                                                        | m³    | 3,59                  | 434,73 | 527,63            | R\$ 1.894,19      | 3,00                             |                   | 3,00                         | R\$ 1.582,89                     | R\$ -             | R\$ 1.582,89                 | 83,57%                |
| 9.5                                     | ALVENARIA                                                                                                                                                                                                |       |                       |        |                   | R\$ 4.900,62      | -                                |                   | -                            | 3.866,22                         | 0,00              | 3.866,22                     | 78,89%                |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |        |                    |                   |                                                                                                    |                                  |                    |                              |                                  |                   |                                   |                |                       |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|--|------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>INFRAESTRUTURA</div><div>E MOBILIDADE</div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                         |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                       |        |                    |                   |                                                                                                    |                                  | SALDO ANTERIOR     |                              | R\$                              | 29.139.754,36     |                                   | Grau de Sigilo |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |        |                    |                   |                                                                                                    |                                  |                    | VALOR DA MEDIÇÃO             |                                  | R\$               | 219.984,60                        |                | #PÚBLICO              |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |        |                    |                   |                                                                                                    |                                  |                    | SALDO ATUAL                  |                                  | R\$               | 28.919.769,76                     |                |                       |  |            |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |                       | BM - numero           |        | BM - Data emissão  |                   | BM - Período de referência da medição                                                              |                                  |                    |                              | Nº do CT                         |                   | Data do CT                        |                |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |                       | 24                    |        |                    |                   | De                                                                                                 |                                  | 01/06/2024         |                              | Até                              |                   | 30/06/2024                        |                | 198/2022              |  | 30/06/2022 |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  | Previsão Término obra |                       |        | Empresa Contratada |                   |                                                                                                    |                                  | CNPJ               |                              |                                  |                   | Tomador /Ag. Promotor             |                |                       |  |            |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |  | 30/08/2023            |                       |        | 5                  |                   |                                                                                                    |                                  | 13.585.696/0001-07 |                              |                                  |                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                |                       |  |            |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |                       | CTEF - dt assinatura  |        |                    |                   | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                                  |                    |                              | Agente Financeiro                |                   |                                   |                |                       |  |            |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |        |                    |                   | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                                  |                    |                              | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                   |                                   |                |                       |  |            |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |                       | CTEF-Dt último Adit.  |        |                    |                   | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                                  |                    |                              | Fonte de recursos                |                   | Outra (descrever)                 |                |                       |  |            |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |        |                    |                   | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                                  |                    |                              | <input type="checkbox"/> OGU     |                   | <input type="checkbox"/> FGTS ou  |                |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |        |                    |                   |                                                                                                    |                                  |                    |                              |                                  |                   |                                   |                |                       |  |            |  |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                       | Previsto no Orçamento |        |                    |                   |                                                                                                    | Executado Físico (Quantidade)    |                    |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                                   |                | Perc. Fis. / Fin. (%) |  |            |  |
| Item sub                                                                                                                                                                                                                                       | Descrição                                                                                                                                                                                                               |  |                       | Und.                  | Quant. |                    | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$)                                                                                  | Acumulado até o período anterior | Medido no Período  | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período      |                |                       |  |            |  |
| 9.5.1                                                                                                                                                                                                                                          | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014         |  |                       | m²                    | 34,23  | 74,54              | 90,47             | R\$ 3.096,79                                                                                       | 34,23                            |                    | 34,23                        | R\$ 3.096,79                     | R\$ -             | R\$ 3.096,79                      | 100,00%        |                       |  |            |  |
| 9.5.2                                                                                                                                                                                                                                          | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014               |  |                       | m²                    | 8,39   | 75,14              | 91,20             | R\$ 765,17                                                                                         | 3,46                             |                    | 3,46                         | R\$ 315,37                       | R\$ -             | R\$ 315,37                        | 41,22%         |                       |  |            |  |
| 9.5.3                                                                                                                                                                                                                                          | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                          |  |                       | M                     | 3,30   | 29,10              | 35,32             | R\$ 116,56                                                                                         | 3,30                             |                    | 3,30                         | R\$ 116,56                       | R\$ -             | R\$ 116,56                        | 100,00%        |                       |  |            |  |
| 9.5.4                                                                                                                                                                                                                                          | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                         |  |                       | M                     | 2,40   | 39,49              | 47,93             | R\$ 115,03                                                                                         | 1,20                             |                    | 1,20                         | R\$ 57,52                        | R\$ -             | R\$ 57,52                         | 50,00%         |                       |  |            |  |
| 9.5.5                                                                                                                                                                                                                                          | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016                                                                                                                          |  |                       | M                     | 15,90  | 15,08              | 18,30             | R\$ 290,97                                                                                         | 15,30                            |                    | 15,30                        | R\$ 279,99                       | R\$ -             | R\$ 279,99                        | 96,23%         |                       |  |            |  |
| 9.5.6                                                                                                                                                                                                                                          | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020                                                                             |  |                       | m²                    | 2,52   | 168,74             | 204,80            | R\$ 516,10                                                                                         | -                                |                    | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%          |                       |  |            |  |
| 9.6                                                                                                                                                                                                                                            | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                              |  |                       |                       |        |                    |                   | R\$ 7.251,92                                                                                       | -                                |                    | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                              | 0,00%          |                       |  |            |  |
| 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                          | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, NAS DIM. 0,70X2,10M, COM 1 FOLHA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COD. PA01                                                               |  |                       | UN                    | 3,00   | 910,63             | 1.105,23          | R\$ 3.315,69                                                                                       | -                                |                    | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%          |                       |  |            |  |
| 9.6.2                                                                                                                                                                                                                                          | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, NAS DIM. 2,40X2,10M, COM 2 FOLHA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COD. PA03                                                               |  |                       | UN                    | 1,00   | 3.019,67           | 3.664,97          | R\$ 3.664,97                                                                                       | -                                |                    | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%          |                       |  |            |  |
| 9.6.3                                                                                                                                                                                                                                          | JA12E - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO JATEADO 6mm TIPO MAXIMAR, NAS DIMENSÕES 0,80 X 0,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                   |  |                       | m²                    | 1,00   | 223,50             | 271,26            | R\$ 271,26                                                                                         | -                                |                    | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%          |                       |  |            |  |
| 9.7                                                                                                                                                                                                                                            | COBERTURA/ IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                            |  |                       |                       |        |                    |                   | R\$ 3.508,77                                                                                       | -                                |                    | -                            | 3.243,70                         | 0,00              | 3.243,70                          | 92,45%         |                       |  |            |  |
| 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                          | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 |  |                       | m²                    | 13,43  | 7,21               | 8,75              | R\$ 117,51                                                                                         | -                                |                    | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%          |                       |  |            |  |
| 9.7.2                                                                                                                                                                                                                                          | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021                             |  |                       | m²                    | 13,45  | 25,99              | 31,54             | R\$ 424,21                                                                                         | 13,45                            |                    | 13,45                        | R\$ 424,21                       | R\$ -             | R\$ 424,21                        | 100,00%        |                       |  |            |  |
| 9.7.3                                                                                                                                                                                                                                          | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018                                                                                             |  |                       | m²                    | 13,43  | 95,32              | 115,69            | R\$ 1.553,72                                                                                       | 13,43                            |                    | 13,43                        | R\$ 1.553,72                     | R\$ -             | R\$ 1.553,72                      | 100,00%        |                       |  |            |  |
| 9.7.4                                                                                                                                                                                                                                          | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015                                                                                                                                 |  |                       | M                     | 15,30  | 5,27               | 6,40              | R\$ 97,92                                                                                          | -                                |                    | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                             | 0,00%          |                       |  |            |  |
| 9.7.5                                                                                                                                                                                                                                          | CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO                                                                                                                                                               |  |                       | m                     | 15,90  | 68,16              | 82,73             | R\$ 1.315,41                                                                                       | 15,30                            |                    | 15,30                        | R\$ 1.265,77                     | R\$ -             | R\$ 1.265,77                      | 96,23%         |                       |  |            |  |
| 9.8                                                                                                                                                                                                                                            | REVESTIMENTOS - PISO                                                                                                                                                                                                    |  |                       |                       |        |                    |                   | R\$ 1.254,07                                                                                       | -                                |                    | -                            | 1.153,92                         | 0,00              | 1.153,92                          | 92,01%         |                       |  |            |  |
| 9.8.1                                                                                                                                                                                                                                          | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021                          |  |                       | m²                    | 11,52  | 35,54              | 43,13             | R\$ 496,86                                                                                         | 10,60                            |                    | 10,60                        | R\$ 457,18                       | R\$ -             | R\$ 457,18                        | 92,01%         |                       |  |            |  |
| 9.8.2                                                                                                                                                                                                                                          | REVESTIMENTO DE PISO EM CERÂMICA 20X20CM, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO                                                                                                                                                      |  |                       | m²                    | 11,52  | 54,16              | 65,73             | R\$ 757,21                                                                                         | 10,60                            |                    | 10,60                        | R\$ 696,74                       | R\$ -             | R\$ 696,74                        | 92,01%         |                       |  |            |  |
| 9.9                                                                                                                                                                                                                                            | REVESTIMENTOS - PAREDES                                                                                                                                                                                                 |  |                       |                       |        |                    |                   | R\$ 6.024,78                                                                                       | -                                |                    | -                            | 5.592,84                         | 0,00              | 5.592,84                          | 92,83%         |                       |  |            |  |
| 9.9.1                                                                                                                                                                                                                                          | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                                                |  |                       | m²                    | 85,24  | 3,53               | 4,28              | R\$ 364,83                                                                                         | 73,73                            |                    | 73,73                        | R\$ 315,56                       | R\$ -             | R\$ 315,56                        | 86,50%         |                       |  |            |  |

| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                    |                                                                                                    |                   |                                       |                                  |                          | SALDO ANTERIOR               |                                   | R\$               | 29.139.754,36                |            | Grau de Sigilo        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|------------|-----------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                    |                                                                                                    |                   |                                       |                                  |                          | VALOR DA MEDIÇÃO             |                                   | R\$               | 219.984,60                   |            | #PÚBLICO              |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                    |                                                                                                    |                   |                                       |                                  |                          | SALDO ATUAL                  |                                   | R\$               | 28.919.769,76                |            |                       |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | BM - numero           |                    | BM - Data emissão                                                                                  |                   | BM - Período de referência da medição |                                  |                          |                              |                                   | Nº do CT          |                              | Data do CT |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 24                    |                    |                                                                                                    |                   | De                                    |                                  | 01/06/2024               | Até                          |                                   | 30/06/2024        | 198/2022                     |            | 30/06/2022            |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada |                                                                                                    |                   |                                       | CNPJ                             |                          |                              | Tomador / Ag. Promotor            |                   |                              |            |                       |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        | 30/08/2023            |                       | 5                  |                                                                                                    |                   |                                       | 13.585.696/0001-07               |                          |                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                   |                              |            |                       |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | CTEF - dt assinatura  |                    | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                   |                                       |                                  | Agente Financeiro        |                              |                                   |                   |                              |            |                       |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                    | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                   |                                       |                                  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  |                              |                                   |                   |                              |            |                       |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                    | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                   |                                       |                                  |                          |                              | Fonte de recursos                 |                   | Outra (descrever)            |            |                       |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                    | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                   |                                       |                                  | <input type="checkbox"/> |                              | OGU                               |                   | <input type="checkbox"/>     |            | FGTS ou               |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                    |                                                                                                    |                   |                                       |                                  |                          |                              |                                   |                   |                              |            |                       |  |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | Previsto no Orçamento |                    |                                                                                                    |                   |                                       | Executado Físico (Quantidade)    |                          |                              | Executado Financeiro (R\$)        |                   |                              |            | Perc. Fis. / Fin. (%) |  |
| Item sub                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              |                       | Und.                  | Quant.             |                                                                                                    | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$)                     | Acumulado até o período anterior | Medido no Período        | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior  | Medido no Período | Acumulado incluído o período |            |                       |  |
| 9.9.2                                                                                                                                                                                                                   | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2-8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 |                       | m²                    | 79,40              | 32,88                                                                                              | 39,91             | R\$ 3.168,85                          | 73,73                            |                          | 73,73                        | R\$ 2.942,56                      | R\$ -             | R\$ 2.942,56                 | 92,86%     |                       |  |
| 9.9.3                                                                                                                                                                                                                   | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014                                                              |                       | m²                    | 19,13              | 76,93                                                                                              | 93,37             | R\$ 1.786,17                          | 18,31                            |                          | 18,31                        | R\$ 1.709,60                      | R\$ -             | R\$ 1.709,60                 | 95,71%     |                       |  |
| 9.9.4                                                                                                                                                                                                                   | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014                                                              |                       | m²                    | 8,39               | 69,23                                                                                              | 84,02             | R\$ 704,93                            | 7,44                             |                          | 7,44                         | R\$ 625,11                        | R\$ -             | R\$ 625,11                   | 88,68%     |                       |  |
| 9.10                                                                                                                                                                                                                    | REVESTIMENTOS - TETO                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                    |                                                                                                    |                   | R\$ 495,82                            | -                                |                          | -                            | 443,32                            | 0,00              | 443,32                       | 89,41%     |                       |  |
| 9.10.1                                                                                                                                                                                                                  | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                                                                                |                       | m²                    | 11,52              | 5,89                                                                                               | 7,15              | R\$ 82,37                             | 10,30                            |                          | 10,30                        | R\$ 73,65                         | R\$ -             | R\$ 73,65                    | 89,41%     |                       |  |
| 9.10.2                                                                                                                                                                                                                  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015                                                         |                       | m²                    | 11,52              | 29,57                                                                                              | 35,89             | R\$ 413,45                            | 10,30                            |                          | 10,30                        | R\$ 369,67                        | R\$ -             | R\$ 369,67                   | 89,41%     |                       |  |
| 9.11                                                                                                                                                                                                                    | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                    |                                                                                                    |                   | R\$ 803,85                            | -                                |                          | -                            | 0,00                              | 0,00              | 0,00                         | 0,00%      |                       |  |
| 9.11.1                                                                                                                                                                                                                  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                                                                                                                             |                       | m²                    | 21,82              | 2,20                                                                                               | 2,67              | R\$ 58,26                             | -                                |                          | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%      |                       |  |
| 9.11.2                                                                                                                                                                                                                  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.                                                                                                                                                                                               |                       | m²                    | 11,52              | 2,45                                                                                               | 2,97              | R\$ 34,21                             | -                                |                          | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%      |                       |  |
| 9.11.3                                                                                                                                                                                                                  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                                               |                       | m²                    | 21,82              | 11,80                                                                                              | 14,32             | R\$ 312,46                            | -                                |                          | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%      |                       |  |
| 9.11.4                                                                                                                                                                                                                  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                                                                                                                                |                       | m²                    | 21,82              | 6,31                                                                                               | 7,66              | R\$ 167,14                            | -                                |                          | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%      |                       |  |
| 9.11.5                                                                                                                                                                                                                  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                                  |                       | m²                    | 11,52              | 16,58                                                                                              | 20,12             | R\$ 231,78                            | -                                |                          | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%      |                       |  |
| 9.12                                                                                                                                                                                                                    | LOUÇAS/ METAIS                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                    |                                                                                                    |                   | R\$ 1.246,63                          | -                                |                          | -                            | 0,00                              | 0,00              | 0,00                         | 0,00%      |                       |  |
| 9.12.1                                                                                                                                                                                                                  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                         |                       | UN                    | 1,00               | 405,75                                                                                             | 492,46            | R\$ 492,46                            | -                                |                          | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%      |                       |  |
| 9.12.2                                                                                                                                                                                                                  | CUBA DE EMBUTIR UNIVERSAL REDONDA L41, TIPO DECA OU SIMILAR                                                                                                                                                                                            |                       | UN                    | 1,00               | 147,51                                                                                             | 179,03            | R\$ 179,03                            | -                                |                          | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%      |                       |  |
| 9.12.3                                                                                                                                                                                                                  | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA AUTOMÁTICO 1173C, TIPO DECA OU SIMILAR                                                                                                                                                                                 |                       | UN                    | 1,00               | 236,19                                                                                             | 286,66            | R\$ 286,66                            | -                                |                          | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%      |                       |  |
| 9.12.4                                                                                                                                                                                                                  | TORNEIRA MODELO MAX, COM AREJADOR PARA JARDIM E TANQUE, REF.: 1154.C34, DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO                                                                                                                                                    |                       | UN                    | 1,00               | 237,69                                                                                             | 288,48            | R\$ 288,48                            | -                                |                          | -                            | R\$ -                             | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%      |                       |  |
| 9.13                                                                                                                                                                                                                    | INSTALAÇÃO HIDROSSANTÁRIA - ÁGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                    |                                                                                                    |                   | R\$ 1.218,06                          | -                                |                          | -                            | 1.218,06                          | 0,00              | 1.218,06                     | 100,00%    |                       |  |
| 9.13.1                                                                                                                                                                                                                  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015                 |                       | M                     | 26,80              | 37,45                                                                                              | 45,45             | R\$ 1.218,06                          | 26,80                            |                          | 26,80                        | R\$ 1.218,06                      | R\$ -             | R\$ 1.218,06                 | 100,00%    |                       |  |
| 9.14                                                                                                                                                                                                                    | INSTALAÇÃO HIDROSSANTÁRIA - ESGOTO                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                    |                                                                                                    |                   | R\$ 1.753,05                          | -                                |                          | -                            | 1.753,05                          | 0,00              | 1.753,05                     | 100,00%    |                       |  |

|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                                                                                                    |                   |  |                                       |                |                                  |                                   |                   |            |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|----------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |  |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                                                                                                    |                   |  |                                       | SALDO ANTERIOR |                                  | R\$                               | 29.139.754,36     |            | Grau de Sigilo |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                                                                                                    |                   |  | VALOR DA MEDIÇÃO                      |                | R\$                              | 219.984,60                        |                   | #PÚBLICO   |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                                                                                                    |                   |  | SALDO ATUAL                           |                | R\$                              | 28.919.769,76                     |                   |            |                |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |  |                       | BM - numero           |                                                                                                    | BM - Data emissão |  | BM - Período de referência da medição |                |                                  | Nº do CT                          |                   | Data do CT |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       | 24                    |                                                                                                    |                   |  | De                                    |                | 01/06/2024                       | Até                               |                   | 30/06/2024 |                |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |  | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada                                                                                 |                   |  | CNPJ                                  |                |                                  | Tomador /Ag. Promotor             |                   |            |                |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |  | 30/08/2023            |                       | 5                                                                                                  |                   |  | 13.585.696/0001-07                    |                |                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                   |            |                |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |  | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                   |  | Agente Financeiro                     |                |                                  |                                   |                   |            |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                   |  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               |                |                                  |                                   |                   |            |                |  |
| CTEF-Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                            |  | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                   |  | Fonte de recursos                     |                |                                  |                                   | Outra (descrever) |            |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                   |  | <input type="checkbox"/> OGU          |                | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                                   |                   |            |                |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Previsto no Orçamento |        |                   |        | Executado Físico (Quantidade) |                                  |                   | Executado Financeiro (R\$)   |                                  |                   | Perc. Fis. / Fin. (%) |                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                               |  | Und.                  | Quant. | Preço unit. (R\$) |        | Preço Total (R\$)             | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período |                       | Acumulado incluído o período |
| 9.14.1                                  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015              |  | M                     | 6,00   | 79,98             | 97,07  | R\$ 582,42                    | 6,00                             |                   | 6,00                         | R\$ 582,42                       | R\$ -             | R\$ 582,42            | 100,00%                      |
| 9.14.2                                  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 |  | M                     | 14,60  | 66,06             | 80,18  | R\$ 1.170,63                  | 14,60                            |                   | 14,60                        | R\$ 1.170,63                     | R\$ -             | R\$ 1.170,63          | 100,00%                      |
| 10                                      | GUARITA - PRÉDIO 02                                                                                                                                                                                                                                     |  |                       |        |                   |        | R\$ 52.115,44                 | -                                |                   | -                            | 2.971,11                         | 0,00              | 2.971,11              | 5,70%                        |
| 10.1                                    | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                   |  |                       |        |                   |        | R\$ 1.681,28                  | -                                |                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                  | 0,00%                        |
| 10.1.1                                  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018                                                                                                                              |  | M                     | 29,90  | 46,33             | 56,23  | R\$ 1.681,28                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 10.2                                    | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                                                                                                                   |  |                       |        |                   |        | R\$ 3.072,46                  | -                                |                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                  | 0,00%                        |
| 10.2.1                                  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017                                                                                                                 |  | m³                    | 37,16  | 38,20             | 46,36  | R\$ 1.722,74                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 10.2.2                                  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                                                                                         |  | m³                    | 32,77  | 32,05             | 38,90  | R\$ 1.274,75                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 10.2.3                                  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                      |  | M3XKM                 | 19,76  | 1,92              | 2,33   | R\$ 46,04                     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 10.2.4                                  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                      |  | m³                    | 4,39   | 5,43              | 6,59   | R\$ 28,93                     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 10.3                                    | FUNDAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |        |                   |        | R\$ 7.584,22                  | -                                |                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                  | 0,00%                        |
| 10.3.1                                  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017                                                                                                                                                    |  | m²                    | 0,61   | 25,64             | 31,12  | R\$ 18,98                     | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 10.3.2                                  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                                                            |  | KG                    | 24,00  | 20,71             | 25,14  | R\$ 603,36                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 10.3.3                                  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                                                         |  | KG                    | 29,00  | 19,98             | 24,25  | R\$ 703,25                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 10.3.4                                  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                                                           |  | KG                    | 53,75  | 19,09             | 23,17  | R\$ 1.245,39                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 10.3.5                                  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                                                                                             |  | m²                    | 20,40  | 121,64            | 147,63 | R\$ 3.011,65                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 10.3.6                                  | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017                                                                                                                    |  | m³                    | 3,21   | 446,58            | 542,01 | R\$ 1.739,85                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 10.3.7                                  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014                                                |  | m²                    | 2,87   | 75,14             | 91,20  | R\$ 261,74                    | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 10.4                                    | ESTRUTURA                                                                                                                                                                                                                                               |  |                       |        |                   |        | R\$ 12.024,84                 | -                                |                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                  | 0,00%                        |
| 10.4.1                                  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                                                  |  | m²                    | 14,86  | 75,84             | 92,05  | R\$ 1.367,86                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 10.4.2                                  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                                                                  |  | m²                    | 22,29  | 149,65            | 181,63 | R\$ 4.048,53                  | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |

|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |  |                                                                                                    |  |                   |  |                                         |  |                |               |                                             |               |            |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------------------------|--|----------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|------------|----------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |  |                       |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23                                                                              |  |                   |  |                                         |  | SALDO ANTERIOR |               | R\$                                         | 29.139.754,36 |            | Grau de Sigilo |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |  |                                                                                                    |  |                   |  | VALOR DA MEDIÇÃO                        |  | R\$            | 219.984,60    |                                             | #PÚBLICO      |            |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |  |                                                                                                    |  |                   |  | SALDO ATUAL                             |  | R\$            | 28.919.769,76 |                                             |               |            |                |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |  |                       |  | BM - numero                                                                                        |  | BM - Data emissão |  | BM - Período de referência da medição   |  |                |               | Nº do CT                                    |               | Data do CT |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |  | 24                                                                                                 |  |                   |  | De                                      |  | 01/06/2024     |               | Até                                         |               | 30/06/2024 |                |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |  | Previsão Término obra |  | Empresa Contratada                                                                                 |  |                   |  | CNPJ                                    |  |                |               | Tomador /Ag. Promotor                       |               |            |                |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |  | 30/08/2023            |  | 5                                                                                                  |  |                   |  | 13.585.696/0001-07                      |  |                |               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA           |               |            |                |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |  | CTEF - dt assinatura  |  | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |  |                   |  |                                         |  |                |               | Agente Financeiro                           |               |            |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |  | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |  |                   |  |                                         |  |                |               | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                     |               |            |                |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |  | CTEF-Dt último Adit.  |  | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |  |                   |  | Fonte de recursos                       |  |                |               | Outra (descrever)                           |               |            |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |  | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |  |                   |  | <div><input type="checkbox"/> OGU</div> |  |                |               | <div><input type="checkbox"/> FGTS ou</div> |               |            |                |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                                                                         | Previsto no Orçamento |        |          |                   |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                                                                                               | Und.                  | Quant. |          | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |
| 10.4.3                                  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                                                  | m³                    | 11,04  | 37,22    | 45,17             | R\$ 498,68        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 10.4.4                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                  | KG                    | 30,07  | 18,32    | 22,23             | R\$ 668,46        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 10.4.5                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                 | KG                    | 98,13  | 16,14    | 19,59             | R\$ 1.922,37      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 10.4.6                                  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                           | KG                    | 42,01  | 17,26    | 20,95             | R\$ 880,11        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 10.4.7                                  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                           | KG                    | 36,13  | 16,98    | 20,61             | R\$ 744,64        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 10.4.8                                  | CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS, LAJES E ESCADAS FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO]                                                                                                       | m³                    | 3,59   | 434,73   | 527,63            | R\$ 1.894,19      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 10.5                                    | ALVENARIA                                                                                                                                                                                                               |                       |        |          |                   | R\$ 4.900,62      | -                                |                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%                 |
| 10.5.1                                  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014         | m²                    | 34,23  | 74,54    | 90,47             | R\$ 3.096,79      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 10.5.2                                  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014               | m²                    | 8,39   | 75,14    | 91,20             | R\$ 765,17        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 10.5.3                                  | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                          | M                     | 3,30   | 29,10    | 35,32             | R\$ 116,56        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 10.5.4                                  | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                         | M                     | 2,40   | 39,49    | 47,93             | R\$ 115,03        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 10.5.5                                  | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016                                                                                                                          | M                     | 15,90  | 15,08    | 18,30             | R\$ 290,97        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 10.5.6                                  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020                                                                             | m²                    | 2,52   | 168,74   | 204,80            | R\$ 516,10        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 10.6                                    | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                              |                       |        |          |                   | R\$ 7.251,92      | -                                |                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%                 |
| 10.6.1                                  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, NAS DIM. 0,70X2,10M, COM 1 FOLHA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.- COD. PA01                                                                | UN                    | 3,00   | 910,63   | 1.105,23          | R\$ 3.315,69      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 10.6.2                                  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, NAS DIM. 2,40X2,10M, COM 2 FOLHA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.- COD. PA03                                                                | UN                    | 1,00   | 3.019,67 | 3.664,97          | R\$ 3.664,97      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 10.6.3                                  | JA12E- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO JATEADO 6mm TIPO MAXIMAR, NAS DIMENSÕES 0,80 X 0,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                    | m²                    | 1,00   | 223,50   | 271,26            | R\$ 271,26        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 10.7                                    | COBERTURA/ IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                            |                       |        |          |                   | R\$ 3.508,77      | -                                |                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%                 |
| 10.7.1                                  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m²                    | 13,43  | 7,21     | 8,75              | R\$ 117,51        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 10.7.2                                  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021                             | m³                    | 13,45  | 25,99    | 31,54             | R\$ 424,21        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 10.7.3                                  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018                                                                                             | m²                    | 13,43  | 95,32    | 115,69            | R\$ 1.553,72      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 10.7.4                                  | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015                                                                                                                                 | M                     | 15,30  | 5,27     | 6,40              | R\$ 97,92         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                                                                                                    |                   |                                       |                               |                              |                                  |                                  |                                   |                                  |                   |                       |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                       |                                                                                                    |                   |                                       |                               | SALDO ANTERIOR               |                                  | R\$                              | 29.139.754,36                     |                                  | Grau de Sigilo    |                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                                                                                                    |                   |                                       |                               | VALOR DA MEDIÇÃO             |                                  | R\$                              | 219.984,60                        |                                  | #PÚBLICO          |                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                                                                                                    |                   |                                       |                               | SALDO ATUAL                  |                                  | R\$                              | 28.919.769,76                     |                                  |                   |                       |                              |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | BM - numero           |                       | BM - Data emissão                                                                                  |                   | BM - Período de referência da medição |                               |                              |                                  | Nº do CT                         |                                   | Data do CT                       |                   |                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 24                    |                       |                                                                                                    |                   | De                                    |                               | 01/06/2024                   | Até                              |                                  | 30/06/2024                        | 198/2022                         |                   | 30/06/2022            |                              |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada    |                                                                                                    |                   |                                       | CNPJ                          |                              |                                  |                                  | Tomador /Ag. Promotor             |                                  |                   |                       |                              |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        | 30/08/2023            |                       | 5                     |                                                                                                    |                   |                                       | 13.585.696/0001-07            |                              |                                  |                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                                  |                   |                       |                              |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                   |                                       |                               | Agente Financeiro            |                                  |                                  |                                   |                                  |                   |                       |                              |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                   |                                       |                               | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      |                                  |                                  |                                   |                                  |                   |                       |                              |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                   |                                       |                               | Fonte de recursos            |                                  | Outra (descrever)                |                                   |                                  |                   |                       |                              |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                   |                                       |                               | <input type="checkbox"/> OGU |                                  | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                                   |                                  |                   |                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                                                                                                    |                   |                                       |                               |                              |                                  |                                  |                                   |                                  |                   |                       |                              |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       | Previsto no Orçamento |                                                                                                    |                   |                                       | Executado Físico (Quantidade) |                              |                                  | Executado Financeiro (R\$)       |                                   |                                  |                   | Perc. Fis. / Fin. (%) |                              |
| item sub                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       | Und.                  | Quant.                                                                                             | Preço unit. (R\$) |                                       | Preço Total (R\$)             |                              | Acumulado até o período anterior | Medido no Período                | Acumulado incluído o período      | Acumulado até o período anterior | Medido no Período |                       | Acumulado incluído o período |
| 10.7.5                                                                                                                                                                                                                  | CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO                                                                                                                                                                                              |                       |                       | m                     | 15,90                                                                                              | 68,16             | 82,73                                 |                               | R\$ 1.315,41                 | -                                |                                  | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 10.8                                                                                                                                                                                                                    | REVESTIMENTOS - PISO                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                       |                                                                                                    |                   |                                       |                               | R\$ 1.254,07                 | -                                |                                  | -                                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00                  | 0,00%                        |
| 10.8.1                                                                                                                                                                                                                  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021                                                         |                       |                       | m²                    | 11,52                                                                                              | 35,54             | 43,13                                 |                               | R\$ 496,86                   | -                                |                                  | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 10.8.2                                                                                                                                                                                                                  | REVESTIMENTO DE PISO EM CERÂMICA 20X20CM, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO                                                                                                                                                                                     |                       |                       | m²                    | 11,52                                                                                              | 54,16             | 65,73                                 |                               | R\$ 757,21                   | -                                |                                  | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 10.9                                                                                                                                                                                                                    | REVESTIMENTOS - PAREDES                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                       |                                                                                                    |                   |                                       |                               | R\$ 5.319,85                 | -                                |                                  | -                                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00                  | 0,00%                        |
| 10.9.1                                                                                                                                                                                                                  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                                                                               |                       |                       | m²                    | 85,24                                                                                              | 3,53              | 4,28                                  |                               | R\$ 364,83                   | -                                |                                  | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 10.9.2                                                                                                                                                                                                                  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2-8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 |                       |                       | m²                    | 79,40                                                                                              | 32,88             | 39,91                                 |                               | R\$ 3.168,85                 | -                                |                                  | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 10.9.3                                                                                                                                                                                                                  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014                                                              |                       |                       | m²                    | 19,13                                                                                              | 76,93             | 93,37                                 |                               | R\$ 1.786,17                 | -                                |                                  | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 10.10                                                                                                                                                                                                                   | REVESTIMENTOS - TETO                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                       |                                                                                                    |                   |                                       |                               | R\$ 495,82                   | -                                |                                  | -                                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00                  | 0,00%                        |
| 10.10.1                                                                                                                                                                                                                 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                                                                                |                       |                       | m²                    | 11,52                                                                                              | 5,89              | 7,15                                  |                               | R\$ 82,37                    | -                                |                                  | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 10.10.2                                                                                                                                                                                                                 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015                                                         |                       |                       | m²                    | 11,52                                                                                              | 29,57             | 35,89                                 |                               | R\$ 413,45                   | -                                |                                  | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 10.11                                                                                                                                                                                                                   | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                       |                                                                                                    |                   |                                       |                               | R\$ 803,85                   | -                                |                                  | -                                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00                  | 0,00%                        |
| 10.11.1                                                                                                                                                                                                                 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                                                                                                                             |                       |                       | m²                    | 21,82                                                                                              | 2,20              | 2,67                                  |                               | R\$ 58,26                    | -                                |                                  | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 10.11.2                                                                                                                                                                                                                 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.                                                                                                                                                                                               |                       |                       | m²                    | 11,52                                                                                              | 2,45              | 2,97                                  |                               | R\$ 34,21                    | -                                |                                  | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 10.11.3                                                                                                                                                                                                                 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                                               |                       |                       | m²                    | 21,82                                                                                              | 11,80             | 14,32                                 |                               | R\$ 312,46                   | -                                |                                  | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 10.11.4                                                                                                                                                                                                                 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                                                                                                                                |                       |                       | m²                    | 21,82                                                                                              | 6,31              | 7,66                                  |                               | R\$ 167,14                   | -                                |                                  | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 10.11.5                                                                                                                                                                                                                 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                                  |                       |                       | m²                    | 11,52                                                                                              | 16,58             | 20,12                                 |                               | R\$ 231,78                   | -                                |                                  | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 10.12                                                                                                                                                                                                                   | LOUÇAS/ METAIS                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                       |                                                                                                    |                   |                                       |                               | R\$ 1.246,63                 | -                                |                                  | -                                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00                  | 0,00%                        |
| 10.12.1                                                                                                                                                                                                                 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                         |                       |                       | UN                    | 1,00                                                                                               | 405,75            | 492,46                                |                               | R\$ 492,46                   | -                                |                                  | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 10.12.2                                                                                                                                                                                                                 | CUBA DE EMBUTIR UNIVERSAL REDONDA L41, TIPO DECA OU SIMILAR                                                                                                                                                                                            |                       |                       | UN                    | 1,00                                                                                               | 147,51            | 179,03                                |                               | R\$ 179,03                   | -                                |                                  | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 10.12.3                                                                                                                                                                                                                 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA AUTOMÁTICO 1173C, TIPO DECA OU SIMILAR                                                                                                                                                                                 |                       |                       | UN                    | 1,00                                                                                               | 236,19            | 286,66                                |                               | R\$ 286,66                   | -                                |                                  | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |
| 10.12.4                                                                                                                                                                                                                 | TORNEIRA MODELO MAX, COM AREIADOR PARA JARDIM E TANQUE, REF.: 1154.C34, DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO                                                                                                                                                    |                       |                       | UN                    | 1,00                                                                                               | 237,69            | 288,48                                |                               | R\$ 288,48                   | -                                |                                  | -                                 | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                 | 0,00%                        |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                                                                                                    |        |                                       |                                         |                                  |                   |                                             |                                  |                   |                       |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                       |                                                                                                    |        |                                       |                                         | SALDO ANTERIOR                   |                   | R\$                                         | 29.139.754,36                    | Grau de Sigilo    |                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                                                                                                    |        |                                       | VALOR DA MEDIÇÃO                        |                                  | R\$               | 219.984,60                                  | #PÚBLICO                         |                   |                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                                                                                                    |        |                                       | SALDO ATUAL                             |                                  | R\$               | 28.919.769,76                               |                                  |                   |                       |                              |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | BM - numero           |                       | BM - Data emissão                                                                                  |        | BM - Período de referência da medição |                                         |                                  | Nº do CT          |                                             | Data do CT                       |                   |                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 24                    |                       |                                                                                                    |        | De                                    |                                         | 01/06/2024                       | Até               |                                             | 30/06/2024                       |                   |                       |                              |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada                                                                                 |        |                                       | CNPJ                                    |                                  |                   | Tomador /Ag. Promotor                       |                                  |                   |                       |                              |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 30/08/2023            |                       | 5                                                                                                  |        |                                       | 13.585.696/0001-07                      |                                  |                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA           |                                  |                   |                       |                              |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |        |                                       |                                         |                                  |                   | Agente Financeiro                           |                                  |                   |                       |                              |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |        |                                       |                                         |                                  |                   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                     |                                  |                   |                       |                              |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |        |                                       | Fonte de recursos                       |                                  |                   | Outra (descrever)                           |                                  |                   |                       |                              |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |        |                                       | <div><input type="checkbox"/> OGU</div> |                                  |                   | <div><input type="checkbox"/> FGTS ou</div> |                                  |                   |                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                                                                                                    |        |                                       |                                         |                                  |                   |                                             |                                  |                   |                       |                              |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       | Previsto no Orçamento |                                                                                                    |        |                                       | Executado Físico (Quantidade)           |                                  |                   | Executado Financeiro (R\$)                  |                                  |                   | Perc. Fis. / Fin. (%) |                              |
| Item sub                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                               |  |                       | Und.                  | Quant.                                                                                             |        | Preço unit. (R\$)                     | Preço Total (R\$)                       | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período                | Acumulado até o período anterior | Medido no Período |                       | Acumulado incluído o período |
| 10.13                                                                                                                                                                                                                   | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - ÁGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                  |  |                       |                       |                                                                                                    |        |                                       | R\$ 1.218,06                            | -                                |                   | -                                           | 1.218,06                         | 0,00              | 1.218,06              | 100,00%                      |
| 10.13.1                                                                                                                                                                                                                 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015                  |  |                       | M                     | 26,80                                                                                              | 37,45  | 45,45                                 | R\$ 1.218,06                            | 26,80                            |                   | 26,80                                       | R\$ 1.218,06                     | R\$ -             | R\$ 1.218,06          | 100,00%                      |
| 10.14                                                                                                                                                                                                                   | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - ESGOTO                                                                                                                                                                                                                     |  |                       |                       |                                                                                                    |        |                                       | R\$ 1.753,05                            | -                                |                   | -                                           | 1.753,05                         | 0,00              | 1.753,05              | 100,00%                      |
| 10.14.1                                                                                                                                                                                                                 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015              |  |                       | M                     | 6,00                                                                                               | 79,98  | 97,07                                 | R\$ 582,42                              | 6,00                             |                   | 6,00                                        | R\$ 582,42                       | R\$ -             | R\$ 582,42            | 100,00%                      |
| 10.14.2                                                                                                                                                                                                                 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 |  |                       | M                     | 14,60                                                                                              | 66,06  | 80,18                                 | R\$ 1.170,63                            | 14,60                            |                   | 14,60                                       | R\$ 1.170,63                     | R\$ -             | R\$ 1.170,63          | 100,00%                      |
| 11                                                                                                                                                                                                                      | CENTRAL DE RESÍDUOS - PRÉDIO 01                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                       |                                                                                                    |        |                                       | R\$ 65.339,07                           | -                                |                   | -                                           | 54.812,63                        | 0,00              | 54.812,63             | 83,89%                       |
| 11.1                                                                                                                                                                                                                    | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                   |  |                       |                       |                                                                                                    |        |                                       | R\$ 2.699,04                            | -                                |                   | -                                           | 1.911,82                         | 0,00              | 1.911,82              | 70,83%                       |
| 11.1.1                                                                                                                                                                                                                  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018                                                                                                                              |  |                       | M                     | 48,00                                                                                              | 46,33  | 56,23                                 | R\$ 2.699,04                            | 34,00                            |                   | 34,00                                       | R\$ 1.911,82                     | R\$ -             | R\$ 1.911,82          | 70,83%                       |
| 11.2                                                                                                                                                                                                                    | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                                                                                                                   |  |                       |                       |                                                                                                    |        |                                       | R\$ 3.160,38                            | -                                |                   | -                                           | 2.796,92                         | 0,00              | 2.796,92              | 88,50%                       |
| 11.2.1                                                                                                                                                                                                                  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017                                                                                                                  |  |                       | m³                    | 38,24                                                                                              | 38,20  | 46,36                                 | R\$ 1.772,81                            | 30,42                            |                   | 30,42                                       | R\$ 1.410,27                     | R\$ -             | R\$ 1.410,27          | 79,55%                       |
| 11.2.2                                                                                                                                                                                                                  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                                                                                         |  |                       | m³                    | 33,66                                                                                              | 32,05  | 38,90                                 | R\$ 1.309,37                            | 33,66                            |                   | 33,66                                       | R\$ 1.309,37                     | R\$ -             | R\$ 1.309,37          | 100,00%                      |
| 11.2.3                                                                                                                                                                                                                  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                      |  |                       | M3XKM                 | 20,61                                                                                              | 1,92   | 2,33                                  | R\$ 48,02                               | 20,21                            |                   | 20,21                                       | R\$ 47,09                        | R\$ -             | R\$ 47,09             | 98,06%                       |
| 11.2.4                                                                                                                                                                                                                  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                      |  |                       | m³                    | 4,58                                                                                               | 5,43   | 6,59                                  | R\$ 30,18                               | 4,58                             |                   | 4,58                                        | R\$ 30,18                        | R\$ -             | R\$ 30,18             | 100,01%                      |
| 11.3                                                                                                                                                                                                                    | FUNDAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |                       |                                                                                                    |        |                                       | R\$ 7.949,44                            | -                                |                   | -                                           | 7.949,43                         | 0,00              | 7.949,43              | 100,00%                      |
| 11.3.1                                                                                                                                                                                                                  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017                                                                                                                                                    |  |                       | m²                    | 0,64                                                                                               | 25,64  | 31,12                                 | R\$ 19,92                               | 0,64                             |                   | 0,64                                        | R\$ 19,92                        | R\$ -             | R\$ 19,92             | 99,98%                       |
| 11.3.2                                                                                                                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                                                            |  |                       | KG                    | 25,00                                                                                              | 20,71  | 25,14                                 | R\$ 628,50                              | 25,00                            |                   | 25,00                                       | R\$ 628,50                       | R\$ -             | R\$ 628,50            | 100,00%                      |
| 11.3.3                                                                                                                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                                                           |  |                       | KG                    | 55,75                                                                                              | 19,09  | 23,17                                 | R\$ 1.291,73                            | 55,75                            |                   | 55,75                                       | R\$ 1.291,73                     | R\$ -             | R\$ 1.291,73          | 100,00%                      |
| 11.3.4                                                                                                                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                                                         |  |                       | KG                    | 30,00                                                                                              | 19,98  | 24,25                                 | R\$ 727,50                              | 30,00                            |                   | 30,00                                       | R\$ 727,50                       | R\$ -             | R\$ 727,50            | 100,00%                      |
| 11.3.5                                                                                                                                                                                                                  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                                                                                             |  |                       | m²                    | 21,60                                                                                              | 121,64 | 147,63                                | R\$ 3.188,81                            | 21,60                            |                   | 21,60                                       | R\$ 3.188,81                     | R\$ -             | R\$ 3.188,81          | 100,00%                      |
| 11.3.6                                                                                                                                                                                                                  | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017                                                                                                                    |  |                       | m³                    | 3,35                                                                                               | 446,58 | 542,01                                | R\$ 1.815,73                            | 3,35                             |                   | 3,35                                        | R\$ 1.815,73                     | R\$ -             | R\$ 1.815,73          | 100,00%                      |
| 11.3.7                                                                                                                                                                                                                  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014                                               |  |                       | m²                    | 3,04                                                                                               | 75,14  | 91,20                                 | R\$ 277,25                              | 3,04                             |                   | 3,04                                        | R\$ 277,25                       | R\$ -             | R\$ 277,25            | 100,00%                      |
| 11.4                                                                                                                                                                                                                    | ESTRUTURA                                                                                                                                                                                                                                               |  |                       |                       |                                                                                                    |        |                                       | R\$ 17.153,80                           | -                                |                   | -                                           | 15.418,08                        | 0,00              | 15.418,08             | 89,88%                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                                                                                                    |                   |          |                                       |                   |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>INFRAESTRUTURA</div><div>E MOBILIDADE</div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                         |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                                                                                                    |                   |          |                                       |                   |                                  | SALDO ANTERIOR                    |                              | R\$                              | 29.139.754,36     |                              | Grau de Sigilo        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                                                                                                    |                   |          |                                       |                   |                                  | VALOR DA MEDIÇÃO                  |                              | R\$                              | 219.984,60        |                              | #PÚBLICO              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                                                                                                    |                   |          |                                       |                   |                                  | SALDO ATUAL                       |                              | R\$                              | 28.919.769,76     |                              |                       |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                       | BM - numero           |                                                                                                    | BM - Data emissão |          | BM - Período de referência da medição |                   |                                  | Nº do CT                          |                              | Data do CT                       |                   |                              |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 24                    |                                                                                                    |                   |          | De                                    |                   | 01/06/2024                       | Até                               |                              | 30/06/2024                       | 198/2022          |                              | 30/06/2022            |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada                                                                                 |                   |          | CNPJ                                  |                   |                                  | Tomador /Ag. Promotor             |                              |                                  |                   |                              |                       |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 30/08/2023            |                       | 5                                                                                                  |                   |          | 13.585.696/0001-07                    |                   |                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                              |                                  |                   |                              |                       |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                   |          | Agente Financeiro                     |                   |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                   |          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               |                   |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                   |          | Fonte de recursos                     |                   | Outra (descrever)                |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                   |          | <input type="checkbox"/> OGU          |                   | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                                                                                                    |                   |          |                                       |                   |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |  |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       | Previsto no Orçamento                                                                              |                   |          |                                       |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |  |
| Item sub                                                                                                                                                                                                                                       | Descrição                                                                                                                                                                                                               |                       |                       | Und.                                                                                               | Quant.            |          | Preço unit. (R\$)                     | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período                 | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |  |
| 11.4.1                                                                                                                                                                                                                                         | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                  |                       |                       | m²                                                                                                 | 14,86             | 75,84    | 92,05                                 | R\$ 1.367,86      | 6,92                             |                                   | 6,92                         | R\$ 636,99                       | R\$ -             | R\$ 636,99                   | 46,57%                |  |
| 11.4.2                                                                                                                                                                                                                                         | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                                  |                       |                       | m²                                                                                                 | 32,34             | 149,65   | 181,63                                | R\$ 5.873,91      | 27,12                            |                                   | 27,12                        | R\$ 4.925,81                     | R\$ -             | R\$ 4.925,81                 | 83,86%                |  |
| 11.4.3                                                                                                                                                                                                                                         | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                                                  |                       |                       | m²                                                                                                 | 20,14             | 37,22    | 45,17                                 | R\$ 909,72        | 20,14                            |                                   | 20,14                        | R\$ 909,72                       | R\$ -             | R\$ 909,72                   | 100,00%               |  |
| 11.4.4                                                                                                                                                                                                                                         | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                  |                       |                       | KG                                                                                                 | 43,23             | 18,32    | 22,23                                 | R\$ 961,00        | 43,23                            |                                   | 43,23                        | R\$ 961,00                       | R\$ -             | R\$ 961,00                   | 100,00%               |  |
| 11.4.5                                                                                                                                                                                                                                         | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                 |                       |                       | KG                                                                                                 | 74,60             | 16,14    | 19,59                                 | R\$ 1.461,41      | 74,60                            |                                   | 74,60                        | R\$ 1.461,41                     | R\$ -             | R\$ 1.461,41                 | 100,00%               |  |
| 11.4.6                                                                                                                                                                                                                                         | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                 |                       |                       | KG                                                                                                 | 63,75             | 13,78    | 16,72                                 | R\$ 1.065,90      | 63,75                            |                                   | 63,75                        | R\$ 1.065,90                     | R\$ -             | R\$ 1.065,90                 | 100,00%               |  |
| 11.4.7                                                                                                                                                                                                                                         | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                           |                       |                       | KG                                                                                                 | 76,40             | 17,26    | 20,95                                 | R\$ 1.600,58      | 73,69                            |                                   | 73,69                        | R\$ 1.543,83                     | R\$ -             | R\$ 1.543,83                 | 96,45%                |  |
| 11.4.8                                                                                                                                                                                                                                         | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                           |                       |                       | KG                                                                                                 | 53,94             | 16,98    | 20,61                                 | R\$ 1.111,70      | 53,94                            |                                   | 53,94                        | R\$ 1.111,70                     | R\$ -             | R\$ 1.111,70                 | 100,00%               |  |
| 11.4.9                                                                                                                                                                                                                                         | CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS, LAJES E ESCADAS FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO]                                                                                                       |                       |                       | m³                                                                                                 | 5,31              | 434,73   | 527,63                                | R\$ 2.801,72      | 5,31                             |                                   | 5,31                         | R\$ 2.801,72                     | R\$ -             | R\$ 2.801,72                 | 100,00%               |  |
| 11.5                                                                                                                                                                                                                                           | ALVENARIA                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                                                                                                    |                   |          |                                       | R\$ 6.203,10      | -                                |                                   | -                            | 3.449,52                         | 0,00              | 3.449,52                     | 55,61%                |  |
| 11.5.1                                                                                                                                                                                                                                         | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014         |                       |                       | m²                                                                                                 | 14,23             | 74,54    | 90,47                                 | R\$ 1.287,39      | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 11.5.2                                                                                                                                                                                                                                         | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014  |                       |                       | m²                                                                                                 | 37,76             | 63,51    | 77,08                                 | R\$ 2.910,54      | 37,76                            |                                   | 37,76                        | R\$ 2.910,54                     | R\$ -             | R\$ 2.910,54                 | 100,00%               |  |
| 11.5.3                                                                                                                                                                                                                                         | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                      |                       |                       | M                                                                                                  | 2,80              | 50,59    | 61,40                                 | R\$ 171,92        | 2,40                             |                                   | 2,40                         | R\$ 147,36                       | R\$ -             | R\$ 147,36                   | 85,71%                |  |
| 11.5.4                                                                                                                                                                                                                                         | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                     |                       |                       | M                                                                                                  | 6,40              | 51,30    | 62,26                                 | R\$ 398,46        | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 11.5.5                                                                                                                                                                                                                                         | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016                                                                                                                          |                       |                       | M                                                                                                  | 22,00             | 15,08    | 18,30                                 | R\$ 402,60        | 21,40                            |                                   | 21,40                        | R\$ 391,62                       | R\$ -             | R\$ 391,62                   | 97,27%                |  |
| 11.5.6                                                                                                                                                                                                                                         | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020                                                                             |                       |                       | m²                                                                                                 | 5,04              | 168,74   | 204,80                                | R\$ 1.032,19      | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 11.6                                                                                                                                                                                                                                           | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |                                                                                                    |                   |          |                                       | R\$ 3.664,97      | -                                |                                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%                 |  |
| 11.6.1                                                                                                                                                                                                                                         | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, NAS DIM. 2,40X2,10M, COM 2 FOLHA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.- COD. PA03                                                                |                       |                       | UN                                                                                                 | 1,00              | 3.019,67 | 3.664,97                              | R\$ 3.664,97      | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 11.7                                                                                                                                                                                                                                           | COBERTURA/ IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                                                                                                    |                   |          |                                       | R\$ 5.682,66      | -                                |                                   | -                            | 5.522,24                         | 0,00              | 5.522,24                     | 97,18%                |  |
| 11.7.1                                                                                                                                                                                                                                         | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 |                       |                       | m²                                                                                                 | 23,91             | 7,21     | 8,75                                  | R\$ 209,21        | 20,79                            |                                   | 20,79                        | R\$ 181,91                       | R\$ -             | R\$ 181,91                   | 86,95%                |  |
| 11.7.2                                                                                                                                                                                                                                         | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021                              |                       |                       | m²                                                                                                 | 23,91             | 25,99    | 31,54                                 | R\$ 754,12        | 23,91                            |                                   | 23,91                        | R\$ 754,12                       | R\$ -             | R\$ 754,12                   | 100,00%               |  |
| 11.7.3                                                                                                                                                                                                                                         | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018                                                                                             |                       |                       | m²                                                                                                 | 23,91             | 95,32    | 115,69                                | R\$ 2.766,15      | 23,91                            |                                   | 23,91                        | R\$ 2.766,15                     | R\$ -             | R\$ 2.766,15                 | 100,00%               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                                                                                                    |       |                                       |                               |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>INFRAESTRUTURA</div><div>E MOBILIDADE</div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                       |                                                                                                    |       |                                       |                               |                                  | SALDO ANTERIOR                    |                              | R\$                              | 29.139.754,36     |                              | Grau de Sigilo |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                                                                                                    |       |                                       |                               | VALOR DA MEDIÇÃO                 |                                   | R\$                          | 219.984,60                       |                   | #PÚBLICO                     |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                                                                                                    |       |                                       |                               | SALDO ATUAL                      |                                   | R\$                          | 28.919.769,76                    |                   |                              |                |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | BM - numero           |                       | BM - Data emissão                                                                                  |       | BM - Período de referência da medição |                               |                                  | Nº do CT                          |                              | Data do CT                       |                   |                              |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 24                    |                       |                                                                                                    |       | De                                    |                               | 01/06/2024                       | Até                               |                              | 30/06/2024                       | 198/2022          |                              | 30/06/2022     |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada    |                                                                                                    |       | CNPJ                                  |                               |                                  | Tomador /Ag. Promotor             |                              |                                  |                   |                              |                |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        | 30/08/2023            |                       | 5                     |                                                                                                    |       | 13.585.696/0001-07                    |                               |                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                              |                                  |                   |                              |                |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |       |                                       | Agente Financeiro             |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |       |                                       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |                |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |       |                                       | Fonte de recursos             |                                  | Outra (descrever)                 |                              |                                  |                   |                              |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |       |                                       | <input type="checkbox"/> OGU  |                                  | <input type="checkbox"/> FGTS ou  |                              |                                  |                   |                              |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                                                                                                    |       |                                       |                               |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |                |  |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       | Previsto no Orçamento |                                                                                                    |       |                                       | Executado Físico (Quantidade) |                                  |                                   | Executado Financeiro (R\$)   |                                  |                   | Perc. Fis. / Fin. (%)        |                |  |
| Item sub                                                                                                                                                                                                                                       | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       | Und.                  | Quant.                                                                                             |       | Preço unit. (R\$)                     | Preço Total (R\$)             | Acumulado até o período anterior | Medido no Período                 | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                |  |
| 11.7.4                                                                                                                                                                                                                                         | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015                                                                                                                                                                |                       |                       | M                     | 20,80                                                                                              | 5,27  | 6,40                                  | R\$ 133,12                    | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |  |
| 11.7.5                                                                                                                                                                                                                                         | CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO                                                                                                                                                                                              |                       |                       | m                     | 22,00                                                                                              | 68,16 | 82,73                                 | R\$ 1.820,06                  | 22,00                            |                                   | 22,00                        | R\$ 1.820,06                     | R\$ -             | R\$ 1.820,06                 | 100,00%        |  |
| 11.8                                                                                                                                                                                                                                           | REVESTIMENTOS - PISO                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                       |                                                                                                    |       |                                       | R\$ 2.612,64                  | -                                |                                   | -                            | 2.612,64                         | 0,00              | 2.612,64                     | 100,00%        |  |
| 11.8.1                                                                                                                                                                                                                                         | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021                                                         |                       |                       | m²                    | 24,00                                                                                              | 35,54 | 43,13                                 | R\$ 1.035,12                  | 24,00                            |                                   | 24,00                        | R\$ 1.035,12                     | R\$ -             | R\$ 1.035,12                 | 100,00%        |  |
| 11.8.2                                                                                                                                                                                                                                         | REVESTIMENTO DE PISO EM CERÂMICA 20X20CM, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO                                                                                                                                                                                     |                       |                       | m²                    | 24,00                                                                                              | 54,16 | 65,73                                 | R\$ 1.577,52                  | 24,00                            |                                   | 24,00                        | R\$ 1.577,52                     | R\$ -             | R\$ 1.577,52                 | 100,00%        |  |
| 11.9                                                                                                                                                                                                                                           | REVESTIMENTOS - PAREDES                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                       |                                                                                                    |       |                                       | R\$ 13.268,40                 | -                                |                                   | -                            | 13.251,12                        | 0,00              | 13.251,12                    | 99,87%         |  |
| 11.9.1                                                                                                                                                                                                                                         | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                                                                               |                       |                       | m²                    | 103,96                                                                                             | 3,53  | 4,28                                  | R\$ 444,95                    | 99,92                            |                                   | 99,92                        | R\$ 427,66                       | R\$ -             | R\$ 427,66                   | 96,11%         |  |
| 11.9.2                                                                                                                                                                                                                                         | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2-8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 |                       |                       | m²                    | 103,96                                                                                             | 32,88 | 39,91                                 | R\$ 4.149,04                  | 103,96                           |                                   | 103,96                       | R\$ 4.149,04                     | R\$ -             | R\$ 4.149,04                 | 100,00%        |  |
| 11.9.3                                                                                                                                                                                                                                         | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014                                                              |                       |                       | m²                    | 4,77                                                                                               | 76,93 | 93,37                                 | R\$ 445,37                    | 4,77                             |                                   | 4,77                         | R\$ 445,37                       | R\$ -             | R\$ 445,37                   | 100,00%        |  |
| 11.9.4                                                                                                                                                                                                                                         | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014                                                              |                       |                       | m²                    | 42,93                                                                                              | 69,23 | 84,02                                 | R\$ 3.606,98                  | 42,93                            |                                   | 42,93                        | R\$ 3.606,98                     | R\$ -             | R\$ 3.606,98                 | 100,00%        |  |
| 11.9.5                                                                                                                                                                                                                                         | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.                                                                         |                       |                       | m²                    | 51,98                                                                                              | 73,26 | 88,92                                 | R\$ 4.622,06                  | 51,98                            |                                   | 51,98                        | R\$ 4.622,06                     | R\$ -             | R\$ 4.622,06                 | 100,00%        |  |
| 11.10                                                                                                                                                                                                                                          | REVESTIMENTOS - TETO                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                       |                                                                                                    |       |                                       | R\$ 894,80                    | -                                |                                   | -                            | 894,80                           | 0,00              | 894,80                       | 100,00%        |  |
| 11.10.1                                                                                                                                                                                                                                        | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                                                                                |                       |                       | m²                    | 20,79                                                                                              | 5,89  | 7,15                                  | R\$ 148,65                    | 20,79                            |                                   | 20,79                        | R\$ 148,65                       | R\$ -             | R\$ 148,65                   | 100,00%        |  |
| 11.10.2                                                                                                                                                                                                                                        | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015                                                         |                       |                       | m²                    | 20,79                                                                                              | 29,57 | 35,89                                 | R\$ 746,15                    | 20,79                            |                                   | 20,79                        | R\$ 746,15                       | R\$ -             | R\$ 746,15                   | 100,00%        |  |
| 11.11                                                                                                                                                                                                                                          | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                       |                                                                                                    |       |                                       | R\$ 1.043,78                  | -                                |                                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%          |  |
| 11.11.1                                                                                                                                                                                                                                        | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                                                                                                                             |                       |                       | m²                    | 22,87                                                                                              | 2,20  | 2,67                                  | R\$ 61,06                     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |  |
| 11.11.2                                                                                                                                                                                                                                        | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.                                                                                                                                                                                               |                       |                       | m²                    | 20,79                                                                                              | 2,45  | 2,97                                  | R\$ 61,75                     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |  |
| 11.11.3                                                                                                                                                                                                                                        | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                                               |                       |                       | m²                    | 22,87                                                                                              | 11,80 | 14,32                                 | R\$ 327,50                    | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |  |
| 11.11.4                                                                                                                                                                                                                                        | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                                                                                                                                |                       |                       | m²                    | 22,87                                                                                              | 6,31  | 7,66                                  | R\$ 175,18                    | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |  |
| 11.11.5                                                                                                                                                                                                                                        | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                                  |                       |                       | m²                    | 20,79                                                                                              | 16,58 | 20,12                                 | R\$ 418,29                    | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%          |  |
| 11.12                                                                                                                                                                                                                                          | INSTALAÇÃO HIDROSSANTÁRIA - ÁGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                       |                                                                                                    |       |                                       | R\$ 1.006,06                  | -                                |                                   | -                            | 1.006,06                         | 0,00              | 1.006,06                     | 100,00%        |  |
| 11.12.1                                                                                                                                                                                                                                        | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015                          |                       |                       | M                     | 22,00                                                                                              | 37,68 | 45,73                                 | R\$ 1.006,06                  | 22,00                            |                                   | 22,00                        | R\$ 1.006,06                     | R\$ -             | R\$ 1.006,06                 | 100,00%        |  |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                       |                      |                       |        |                                                                                                    |                   |                                       |                                  |                   |                              |                                   |                                  |                              |                       |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                                                           |                       |                      | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |        |                                                                                                    |                   |                                       |                                  | SALDO ANTERIOR    |                              | R\$                               | 29.139.754,36                    |                              | Grau de Sigilo        |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                       |                      |                       |        |                                                                                                    |                   |                                       |                                  | VALOR DA MEDIÇÃO  |                              | R\$                               | 219.984,60                       |                              | #PÚBLICO              |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                       |                      |                       |        |                                                                                                    |                   |                                       |                                  | SALDO ATUAL       |                              | R\$                               | 28.919.769,76                    |                              |                       |          |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fronecimento)                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                       |                      | BM - numero           |        | BM - Data emissão                                                                                  |                   | BM - Período de referência da medição |                                  |                   |                              | Nº do CT                          |                                  | Data do CT                   |                       |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                       |                      | 24                    |        |                                                                                                    |                   | De                                    |                                  | 01/06/2024        |                              | Até                               |                                  | 30/06/2024                   |                       | 198/2022 |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           | Previsão Término obra |                      | Empresa Contratada    |        |                                                                                                    |                   | CNPJ                                  |                                  |                   |                              | Tomador /Ag. Promotor             |                                  |                              |                       |          |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           | 30/08/2023            |                      | 5                     |        |                                                                                                    |                   | 13.585.696/0001-07                    |                                  |                   |                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                                  |                              |                       |          |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                       | CTEF - dt assinatura |                       |        | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                   |                                       |                                  |                   |                              | Agente Financeiro                 |                                  |                              |                       |          |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                       |                      |                       |        | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                   |                                       |                                  |                   |                              | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |                                  |                              |                       |          |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                       | CTEF-Dt último Adit. |                       |        | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                   |                                       |                                  |                   |                              | Fonte de recursos                 |                                  | Outra (descrever)            |                       |          |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                       |                      |                       |        | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                   |                                       |                                  |                   |                              | <input type="checkbox"/> OGU      | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                              |                       |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                       |                      |                       |        |                                                                                                    |                   |                                       |                                  |                   |                              |                                   |                                  |                              |                       |          |  |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                       |                      | Previsto no Orçamento |        |                                                                                                    |                   |                                       | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                              | Executado Financeiro (R\$)        |                                  |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |          |  |
| item sub                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                                                 |                       |                      | Und.                  | Quant. |                                                                                                    | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$)                     | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior  | Medido no Período                | Acumulado incluído o período |                       |          |  |
| 12                                                                                                                                                                                                                      | CENTRAL DE RESÍDUOS - PRÉDIO 02                                                                                                                                                                           |                       |                      |                       |        |                                                                                                    | R\$ 65.339,07     | -                                     | -                                | -                 | 1.006,06                     | 0,00                              | 1.006,06                         | 2%                           |                       |          |  |
| 12.1                                                                                                                                                                                                                    | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                     |                       |                      |                       |        |                                                                                                    | R\$ 2.699,04      | -                                     | -                                | -                 | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                             | 0,00%                        |                       |          |  |
| 12.1.1                                                                                                                                                                                                                  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018                                                                                |                       |                      | M                     | 48,00  | 46,33                                                                                              | 56,23             | R\$ 2.699,04                          | -                                | -                 | -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%                 |          |  |
| 12.2                                                                                                                                                                                                                    | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                                                                     |                       |                      |                       |        |                                                                                                    | R\$ 3.160,38      | -                                     | -                                | -                 | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                             | 0,00%                        |                       |          |  |
| 12.2.1                                                                                                                                                                                                                  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017                                                                   |                       |                      | m³                    | 38,24  | 38,20                                                                                              | 46,36             | R\$ 1.772,81                          | -                                | -                 | -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%                 |          |  |
| 12.2.2                                                                                                                                                                                                                  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                                           |                       |                      | m³                    | 33,66  | 32,05                                                                                              | 38,90             | R\$ 1.309,37                          | -                                | -                 | -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%                 |          |  |
| 12.2.3                                                                                                                                                                                                                  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                        |                       |                      | M3XKM                 | 20,61  | 1,92                                                                                               | 2,33              | R\$ 48,02                             | -                                | -                 | -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%                 |          |  |
| 12.2.4                                                                                                                                                                                                                  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020        |                       |                      | m³                    | 4,58   | 5,43                                                                                               | 6,59              | R\$ 30,18                             | -                                | -                 | -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%                 |          |  |
| 12.3                                                                                                                                                                                                                    | FUNDAÇÃO                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |                       |        |                                                                                                    | R\$ 7.949,44      | -                                     | -                                | -                 | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                             | 0,00%                        |                       |          |  |
| 12.3.1                                                                                                                                                                                                                  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017                                                                                                      |                       |                      | m²                    | 0,64   | 25,64                                                                                              | 31,12             | R\$ 19,92                             | -                                | -                 | -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%                 |          |  |
| 12.3.2                                                                                                                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                              |                       |                      | KG                    | 25,00  | 20,71                                                                                              | 25,14             | R\$ 628,50                            | -                                | -                 | -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%                 |          |  |
| 12.3.3                                                                                                                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                             |                       |                      | KG                    | 55,75  | 19,09                                                                                              | 23,17             | R\$ 1.291,73                          | -                                | -                 | -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%                 |          |  |
| 12.3.4                                                                                                                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                           |                       |                      | KG                    | 30,00  | 19,98                                                                                              | 24,25             | R\$ 727,50                            | -                                | -                 | -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%                 |          |  |
| 12.3.5                                                                                                                                                                                                                  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                                               |                       |                      | m²                    | 21,60  | 121,64                                                                                             | 147,63            | R\$ 3.188,81                          | -                                | -                 | -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%                 |          |  |
| 12.3.6                                                                                                                                                                                                                  | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017                                                                      |                       |                      | m³                    | 3,35   | 446,58                                                                                             | 542,01            | R\$ 1.815,73                          | -                                | -                 | -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%                 |          |  |
| 12.3.7                                                                                                                                                                                                                  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |                       |                      | m²                    | 3,04   | 75,14                                                                                              | 91,20             | R\$ 277,25                            | -                                | -                 | -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%                 |          |  |
| 12.4                                                                                                                                                                                                                    | ESTRUTURA                                                                                                                                                                                                 |                       |                      |                       |        |                                                                                                    | R\$ 17.153,80     | -                                     | -                                | -                 | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                             | 0,00%                        |                       |          |  |
| 12.4.1                                                                                                                                                                                                                  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                    |                       |                      | m²                    | 14,86  | 75,84                                                                                              | 92,05             | R\$ 1.367,86                          | -                                | -                 | -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%                 |          |  |
| 12.4.2                                                                                                                                                                                                                  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                    |                       |                      | m²                    | 32,34  | 149,65                                                                                             | 181,63            | R\$ 5.873,91                          | -                                | -                 | -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%                 |          |  |
| 12.4.3                                                                                                                                                                                                                  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                                    |                       |                      | m²                    | 20,14  | 37,22                                                                                              | 45,17             | R\$ 909,72                            | -                                | -                 | -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%                 |          |  |
| 12.4.4                                                                                                                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                    |                       |                      | KG                    | 43,23  | 18,32                                                                                              | 22,23             | R\$ 961,00                            | -                                | -                 | -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%                 |          |  |
| 12.4.5                                                                                                                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                   |                       |                      | KG                    | 74,60  | 16,14                                                                                              | 19,59             | R\$ 1.461,41                          | -                                | -                 | -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -                        | 0,00%                 |          |  |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                                                                                                    |                   |          |                                       |                               |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                                                                         |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                                                                                                    |                   |          |                                       |                               | SALDO ANTERIOR                   |                                   | R\$                          | 29.139.754,36                    |                   | Grau de Sigilo               |       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                                                                                                    |                   |          |                                       | VALOR DA MEDIÇÃO              |                                  | R\$                               | 219.984,60                   |                                  | #PÚBLICO          |                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                                                                                                    |                   |          |                                       | SALDO ATUAL                   |                                  | R\$                               | 28.919.769,76                |                                  |                   |                              |       |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                       | BM - numero           |                                                                                                    | BM - Data emissão |          | BM - Período de referência da medição |                               |                                  | Nº do CT                          |                              | Data do CT                       |                   |                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 24                    |                                                                                                    |                   |          | De                                    |                               | 01/06/2024                       | Até                               |                              | 30/06/2024                       |                   |                              |       |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada                                                                                 |                   |          |                                       | CNPJ                          |                                  | Tomador /Ag. Promotor             |                              |                                  |                   |                              |       |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 30/08/2023            |                       | 5                                                                                                  |                   |          |                                       | 13.585.696/0001-07            |                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                              |                                  |                   |                              |       |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                   |          |                                       | Agente Financeiro             |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |       |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                   |          |                                       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |       |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                   |          |                                       | Fonte de recursos             |                                  | Outra (descrever)                 |                              |                                  |                   |                              |       |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                   |          |                                       | <input type="checkbox"/> OGU  |                                  | <input type="checkbox"/> FGTS ou  |                              |                                  |                   |                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                                                                                                    |                   |          |                                       |                               |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |       |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       | Previsto no Orçamento                                                                              |                   |          |                                       | Executado Físico (Quantidade) |                                  |                                   | Executado Financeiro (R\$)   |                                  |                   | Perc. Fis. / Fin. (%)        |       |
| Item sub                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                                                               |                       |                       | Und.                                                                                               | Quant.            |          | Preço unit. (R\$)                     | Preço Total (R\$)             | Acumulado até o período anterior | Medido no Período                 | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |       |
| 12.4.6                                                                                                                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                 |                       |                       | KG                                                                                                 | 63,75             | 13,78    | 16,72                                 | R\$ 1.065,90                  | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 12.4.7                                                                                                                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                           |                       |                       | KG                                                                                                 | 76,40             | 17,26    | 20,95                                 | R\$ 1.600,58                  | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 12.4.8                                                                                                                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                           |                       |                       | KG                                                                                                 | 53,94             | 16,98    | 20,61                                 | R\$ 1.111,70                  | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 12.4.9                                                                                                                                                                                                                  | CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS, LAJES E ESCADAS FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO]                                                                                                       |                       |                       | m³                                                                                                 | 5,31              | 434,73   | 527,63                                | R\$ 2.801,72                  | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 12.5                                                                                                                                                                                                                    | ALVENARIA                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                                                                                                    |                   |          |                                       | R\$ 6.203,10                  | -                                |                                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00% |
| 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014         |                       |                       | m²                                                                                                 | 14,23             | 74,54    | 90,47                                 | R\$ 1.287,39                  | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 12.5.2                                                                                                                                                                                                                  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014  |                       |                       | m²                                                                                                 | 37,76             | 63,51    | 77,08                                 | R\$ 2.910,54                  | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 12.5.3                                                                                                                                                                                                                  | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                      |                       |                       | M                                                                                                  | 2,80              | 50,59    | 61,40                                 | R\$ 171,92                    | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 12.5.4                                                                                                                                                                                                                  | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                     |                       |                       | M                                                                                                  | 6,40              | 51,30    | 62,26                                 | R\$ 398,46                    | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 12.5.5                                                                                                                                                                                                                  | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016                                                                                                                          |                       |                       | M                                                                                                  | 22,00             | 15,08    | 18,30                                 | R\$ 402,60                    | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 12.5.6                                                                                                                                                                                                                  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020                                                                             |                       |                       | m³                                                                                                 | 5,04              | 168,74   | 204,80                                | R\$ 1.032,19                  | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 12.6                                                                                                                                                                                                                    | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |                                                                                                    |                   |          |                                       | R\$ 3.564,97                  | -                                |                                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00% |
| 12.6.1                                                                                                                                                                                                                  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, NAS DIM. 2,40X2,10M, COM 2 FOLHA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.- COD. PA03                                                                |                       |                       | UN                                                                                                 | 1,00              | 3.019,67 | 3.664,97                              | R\$ 3.664,97                  | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 12.7                                                                                                                                                                                                                    | COBERTURA/ IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                                                                                                    |                   |          |                                       | R\$ 5.682,66                  | -                                |                                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00% |
| 12.7.1                                                                                                                                                                                                                  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 |                       |                       | m²                                                                                                 | 23,91             | 7,21     | 8,75                                  | R\$ 209,21                    | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 12.7.2                                                                                                                                                                                                                  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021                             |                       |                       | m²                                                                                                 | 23,91             | 25,99    | 31,54                                 | R\$ 754,12                    | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 12.7.3                                                                                                                                                                                                                  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018                                                                                             |                       |                       | m²                                                                                                 | 23,91             | 95,32    | 115,69                                | R\$ 2.766,15                  | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 12.7.4                                                                                                                                                                                                                  | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015                                                                                                                                 |                       |                       | M                                                                                                  | 20,80             | 5,27     | 6,40                                  | R\$ 133,12                    | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 12.7.5                                                                                                                                                                                                                  | CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO                                                                                                                                                               |                       |                       | m                                                                                                  | 22,00             | 68,16    | 82,73                                 | R\$ 1.820,06                  | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 12.8                                                                                                                                                                                                                    | REVESTIMENTOS - PISO                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                                                                                                    |                   |          |                                       | R\$ 2.612,64                  | -                                |                                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00% |
| 12.8.1                                                                                                                                                                                                                  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021                          |                       |                       | m²                                                                                                 | 24,00             | 35,54    | 43,13                                 | R\$ 1.035,12                  | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 12.8.2                                                                                                                                                                                                                  | REVESTIMENTO DE PISO EM CERÂMICA 20X20CM, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO                                                                                                                                                      |                       |                       | m²                                                                                                 | 24,00             | 54,16    | 65,73                                 | R\$ 1.577,52                  | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00% |
| 12.9                                                                                                                                                                                                                    | REVESTIMENTOS - PAREDES                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                                                                                                    |                   |          |                                       | R\$ 13.268,40                 | -                                |                                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00% |

|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |  |                                                                                                    |  |                                       |  |                                     |  |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |  |                                                                                                    |  |                                       |  | SALDO ANTERIOR<br>R\$ 29.139.754,36 |  | Grau de Sigilo    |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |  |                                                                                                    |  |                                       |  | VALOR DA MEDIÇÃO<br>R\$ 219.984,60  |  | #PÚBLICO          |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |  |                                                                                                    |  |                                       |  | SALDO ATUAL<br>R\$ 28.919.769,76    |  |                   |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |  | BM - numero           |  | BM - Data emissão                                                                                  |  | BM - Período de referência da medição |  | Nº do CT                            |  | Data do CT        |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | 24                    |  |                                                                                                    |  | De 01/06/2024 Até 30/06/2024          |  | 198/2022                            |  | 30/06/2022        |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |  | Previsão Término obra |  | Empresa Contratada                                                                                 |  | CNPJ                                  |  | Tomador /Ag. Promotor               |  |                   |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |  | 30/08/2023            |  | 5                                                                                                  |  | 13.585.696/0001-07                    |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA   |  |                   |  |
| CTEF-Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                          |  | CTEF - dt assinatura  |  | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |  | Agente Financeiro                     |  |                                     |  |                   |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |  | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               |  |                                     |  |                   |  |
| CTEF-Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                            |  | CTEF-Dt último Adit.  |  | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |  | Fonte de recursos                     |  |                                     |  | Outra (descrever) |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |                       |  | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |  | <input type="checkbox"/> OGU          |  | <input type="checkbox"/> FGTS ou    |  |                   |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                                                                                                        | Previsto no Orçamento |        |       |                   |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              | Und.                  | Quant. |       | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |
| 12.9.1                                  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                                                                               | m²                    | 103,96 | 3,53  | 4,28              | R\$ 444,95        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 12.9.2                                  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2-8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m²                    | 103,96 | 32,88 | 39,91             | R\$ 4.149,04      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 12.9.3                                  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014                                                              | m²                    | 4,77   | 76,93 | 93,37             | R\$ 445,37        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 12.9.4                                  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014                                                              | m²                    | 42,93  | 69,23 | 84,02             | R\$ 3.606,98      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 12.9.5                                  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014                                                              | m²                    | 51,98  | 73,26 | 88,92             | R\$ 4.622,06      | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 12.10                                   | REVESTIMENTOS - TETO                                                                                                                                                                                                                                   |                       |        |       |                   | R\$ 894,80        | -                                |                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%                 |
| 12.10.1                                 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                                                                                | m²                    | 20,79  | 5,89  | 7,15              | R\$ 148,65        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 12.10.2                                 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015                                                         | m²                    | 20,79  | 29,57 | 35,89             | R\$ 746,15        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 12.11                                   | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                |                       |        |       |                   | R\$ 1.043,78      | -                                |                   | -                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                         | 0,00%                 |
| 12.11.1                                 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO                                                                                                                                                                                             | m²                    | 22,87  | 2,20  | 2,67              | R\$ 61,06         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 12.11.2                                 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.                                                                                                                                                                                               | m²                    | 20,79  | 2,45  | 2,97              | R\$ 61,75         | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 12.11.3                                 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                                               | m²                    | 22,87  | 11,80 | 14,32             | R\$ 327,50        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 12.11.4                                 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                                                                                                                                | m²                    | 22,87  | 6,31  | 7,66              | R\$ 175,18        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 12.11.5                                 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                                  | m²                    | 20,79  | 16,58 | 20,12             | R\$ 418,29        | -                                |                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |
| 12.12                                   | INSTALAÇÃO HIDROSSANTÁRIA - ÁGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                  |                       |        |       |                   | R\$ 1.006,06      | -                                |                   | -                            | 1.006,06                         | 0,00              | 1.006,06                     | 100,00%               |
| 12.12.1                                 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015                          | M                     | 22,00  | 37,68 | 45,73             | R\$ 1.006,06      | 22,00                            |                   | 22,00                        | R\$ 1.006,06                     | R\$ -             | R\$ 1.006,06                 | 100,00%               |
| TOTAL DA OBRA                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |        |       |                   | R\$ 37.789.930,56 |                                  |                   |                              | R\$ 10.834.674,50                | R\$ 213.234,82    | R\$ 11.047.909,31            |                       |

| 1ª READEQUAÇÃO FINANCEIRA               |                                          |                       |        |  |                   |                   |                                  |                   |                              |                                  |                   |                              |                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                          | Previsto no Orçamento |        |  |                   |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |
| Item sub                                | Descrição                                | Und.                  | Quant. |  | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |
| 1                                       | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                      |                       |        |  |                   | R\$ 117.279,29    |                                  |                   |                              | R\$ 117.279,29                   | R\$ -             | R\$ 117.279,29               |                       |
| 1.2                                     | CANTEIRO DE OBRAS                        |                       |        |  |                   | R\$ 117.279,29    |                                  |                   | -                            | R\$ 117.279,29                   | R\$ -             | R\$ 117.279,29               | 100,00%               |
| 1.2.9                                   | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018    | m²                    | 821,29 |  | R\$ 99,66         | R\$ 81.847,78     | 821,29                           |                   | 821,29                       | R\$ 81.847,78                    | R\$ -             | R\$ 81.847,78                | 100,00%               |
| 1.2.10                                  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO | m²                    | 578,71 |  | R\$ 61,22         | R\$ 35.431,51     | 578,71                           |                   | 578,71                       | R\$ 35.431,51                    | R\$ -             | R\$ 35.431,51                | 100,00%               |
| 2                                       | EDIFÍCIO 01 - CECON                      |                       |        |  |                   | R\$ 295.652,77    |                                  |                   |                              | R\$ 156.165,53                   | R\$ -             | R\$ 156.165,53               |                       |
| 2.1                                     | SERVIÇOS PRELIMINARES                    |                       |        |  |                   | R\$ 136.649,70    | -                                |                   | -                            | R\$ 120.071,46                   | R\$ -             | R\$ 120.071,46               | 87,87%                |



|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                       |  |                                                                                                    |  |                                       |  |                              |  |                                  |               |                                   |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |  |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |  |                                                                                                    |  |                                       |  | SALDO ANTERIOR               |  | R\$                              | 29.139.754,36 |                                   | Grau de Sigilo |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                       |  |                                                                                                    |  |                                       |  | VALOR DA MEDIÇÃO             |  | R\$                              | 219.984,60    |                                   | #PÚBLICO       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                       |  |                                                                                                    |  |                                       |  | SALDO ATUAL                  |  | R\$                              | 28.919.769,76 |                                   |                |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |  |  |  | BM - numero           |  | BM - Data emissão                                                                                  |  | BM - Período de referência da medição |  |                              |  | Nº do CT                         |               | Data do CT                        |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 24                    |  |                                                                                                    |  | De                                    |  | 01/06/2024                   |  | Até                              |               | 30/06/2024                        |                |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | Previsão Término obra |  | Empresa Contratada                                                                                 |  |                                       |  | CNPJ                         |  |                                  |               | Tomador /Ag. Promotor             |                |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | 30/08/2023            |  | 5                                                                                                  |  |                                       |  | 13.585.696/0001-07           |  |                                  |               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |  |  |  | CTEF - dt assinatura  |  | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |  |                                       |  | Agente Financeiro            |  |                                  |               |                                   |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                       |  | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |  |                                       |  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      |  |                                  |               |                                   |                |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |  |  |  | CTEF-Dt último Adit.  |  | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |  |                                       |  | Fonte de recursos            |  | Outra (descrever)                |               |                                   |                |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                       |  | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |  |                                       |  | <input type="checkbox"/> OGU |  | <input type="checkbox"/> FGTS ou |               |                                   |                |  |

| Discriminação dos Serviços do Orçamento |                                                                                                                                                                                         |  |  | Previsto no Orçamento |           |                   |           | Executado Físico (Quantidade) |           |                                  | Executado Financeiro (R\$) |                              |                                  | Perc. Fis. / Fin. (%) |                              |   |     |           |         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|---|-----|-----------|---------|
| Item sub                                | Descrição                                                                                                                                                                               |  |  | Und.                  | Quant.    | Preço unit. (R\$) |           | Preço Total (R\$)             |           | Acumulado até o período anterior | Medido no Período          | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período     | Acumulado incluído o período |   |     |           |         |
| 2.1.5                                   | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA                                                                                                                                       |  |  | UN                    | 87,00     | R\$               | 12,39     | R\$                           | 1.077,93  | 87,00                            |                            | 87,00                        | R\$                              | 1.077,93              | R\$                          | - | R\$ | 1.077,93  | 100,00% |
| 2.1.6                                   | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                            |  |  | m²                    | 6.961,32  | R\$               | 4,79      | R\$                           | 33.344,70 | 6.961,32                         |                            | 6.961,32                     | R\$                              | 33.344,70             | R\$                          | - | R\$ | 33.344,70 | 100,00% |
| 2.1.8                                   | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                           |  |  | M                     | 8.217,64  | R\$               | 0,63      | R\$                           | 5.177,11  | 8.217,64                         |                            | 8.217,64                     | R\$                              | 5.177,11              | R\$                          | - | R\$ | 5.177,11  | 100,00% |
| 2.1.9                                   | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                |  |  | m²                    | 1.482,45  | R\$               | 8,96      | R\$                           | 13.282,75 | 1.482,45                         |                            | 1.482,45                     | R\$                              | 13.282,75             | R\$                          | - | R\$ | 13.282,75 | 100,00% |
| 2.1.10                                  | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                           |  |  | UN                    | 651,00    | R\$               | 0,63      | R\$                           | 410,13    | 651,00                           |                            | 651,00                       | R\$                              | 410,13                | R\$                          | - | R\$ | 410,13    | 100,00% |
| 2.1.11                                  | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                    |  |  | UN                    | 64,00     | R\$               | 11,75     | R\$                           | 752,00    | 64,00                            |                            | 64,00                        | R\$                              | 752,00                | R\$                          | - | R\$ | 752,00    | 100,00% |
| 2.1.12                                  | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                         |  |  | UN                    | 25,00     | R\$               | 8,56      | R\$                           | 214,00    | 25,00                            |                            | 25,00                        | R\$                              | 214,00                | R\$                          | - | R\$ | 214,00    | 100,00% |
| 2.1.13                                  | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                    |  |  | m²                    | 277,93    | R\$               | 8,87      | R\$                           | 2.465,24  | 34,47                            |                            | 34,47                        | R\$                              | 305,75                | R\$                          | - | R\$ | 305,75    | 12,40%  |
| 2.1.19                                  | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                |  |  | UN                    | 627,00    | R\$               | 1,16      | R\$                           | 729,34    | 627,00                           |                            | 627,00                       | R\$                              | 729,34                | R\$                          | - | R\$ | 729,34    | 100,00% |
| 2.1.20                                  | REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO DE FORMA MANUAL                                                                                                                                                   |  |  | UN                    | 496,00    | R\$               | 11,21     | R\$                           | 5.558,25  | 496,00                           |                            | 496,00                       | R\$                              | 5.558,25              | R\$                          | - | R\$ | 5.558,25  | 100,00% |
| 2.1.21                                  | REMOÇÃO DE CARPETE EM PISO                                                                                                                                                              |  |  | M2                    | 834,00    | R\$               | 0,99      | R\$                           | 826,05    | 834,00                           |                            | 834,00                       | R\$                              | 826,05                | R\$                          | - | R\$ | 826,05    | 100,00% |
| 2.1.22                                  | REMOÇÃO DE CARPETE EM PAREDE                                                                                                                                                            |  |  | M2                    | 665,50    | R\$               | 9,25      | R\$                           | 6.154,71  | 665,50                           |                            | 665,50                       | R\$                              | 6.154,71              | R\$                          | - | R\$ | 6.154,71  | 100,00% |
| 2.1.23                                  | TOMBAMENTO MECÂNICO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15M A 0,30M, INCLUSIVE O DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL                                                                               |  |  | UND                   | 32,00     | R\$               | 96,77     | R\$                           | 3.096,54  | 4,00                             |                            | 4,00                         | R\$                              | 387,07                | R\$                          | - | R\$ | 387,07    | 12,50%  |
| 2.1.24                                  | LOCALCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/201                                                              |  |  | m²                    | 196,00    | R\$               | 56,23     | R\$                           | 11.021,08 | 196,00                           |                            | 196,00                       | R\$                              | 11.021,08             | R\$                          | - | R\$ | 11.021,08 | 100,00% |
| 2.1.25                                  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                      |  |  | M3XKM                 | 15.267,13 | R\$               | 2,33      | R\$                           | 35.572,42 | 10.544,75                        |                            | 10.544,75                    | R\$                              | 24.569,26             | R\$                          | - | R\$ | 24.569,26 | 69,07%  |
| 2.1.26                                  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). |  |  | m³                    | 1.365,90  | R\$               | 6,59      | R\$                           | 9.001,28  | 1.325,66                         |                            | 1.325,66                     | R\$                              | 8.736,12              | R\$                          | - | R\$ | 8.736,12  | 97,05%  |
| 2.1.27                                  | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021                                                                                                                               |  |  | m²                    | 275,50    | R\$               | 13,76     | R\$                           | 3.791,69  | 243,46                           |                            | 243,46                       | R\$                              | 3.350,73              | R\$                          | - | R\$ | 3.350,73  | 88,37%  |
| 2.1.28                                  | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021                                                                                                     |  |  | m²                    | 10,77     | R\$               | 19,28     | R\$                           | 207,64    | 10,77                            |                            | 10,77                        | R\$                              | 207,64                | R\$                          | - | R\$ | 207,64    | 100,00% |
| 2.1.29                                  | REMOÇÃO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO                                                                                                                                                     |  |  | M                     | 180,00    | R\$               | 22,04     | R\$                           | 3.966,84  | 180,00                           |                            | 180,00                       | R\$                              | 3.966,84              | R\$                          | - | R\$ | 3.966,84  | 100,00% |
| 2.23                                    | INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA - CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                                                |  |  |                       |           |                   | R\$       | 145.967,93                    | -         | -                                |                            | -                            | R\$                              | 36.094,07             | R\$                          | - | R\$ | 36.094,07 | 24,73%  |
| 2.23.2                                  | UNIDADE CONDENSADORA INVERTER CAPACIDADE 16,00HP, 380V/3F - TOSHIBA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO                                                                               |  |  | UN                    | 1,00      | R\$               | 36.094,07 | R\$                           | 36.094,07 | 1,00                             |                            | 1,00                         | R\$                              | 36.094,07             | R\$                          | - | R\$ | 36.094,07 | 100,00% |
| 2.23.15                                 | UNIDADE CONDENSADORA INVERTER CAPACIDADE 16,00HP, 380V/3F - TOSHIBA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALAÇÃO                                                                                 |  |  | UN                    | 1,00      | R\$               | 2.089,41  | R\$                           | 2.089,41  | -                                |                            | -                            | R\$                              | -                     | R\$                          | - | R\$ | -         | 0,00%   |
| 2.23.43                                 | DUTOS EM PAINÉIS DE POLIURETANO COM 20MM DE ESPESSURA, REVESTIDO DE ALUMÍNIO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, SUPORTES E FIXAÇÕES. REFERENCIA MULTIVAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO      |  |  | m²                    | 468,73    | R\$               | 204,47    | R\$                           | 95.841,22 | -                                |                            | -                            | R\$                              | -                     | R\$                          | - | R\$ | -         | 0,00%   |
| 2.23.44                                 | DUTOS FLEXÍVEL DIAM. 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                  |  |  | M                     | 290,31    | R\$               | 24,58     | R\$                           | 7.135,82  | -                                |                            | -                            | R\$                              | -                     | R\$                          | - | R\$ | -         | 0,00%   |
| 2.23.49                                 | TOMADA DE AR EXTERNO (FILTRO + REGISTRO + VENEZIANA) MOD. TAE COMPLETA 300x300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                            |  |  | UN                    | 1,00      | R\$               | 314,87    | R\$                           | 314,87    | -                                |                            | -                            | R\$                              | -                     | R\$                          | - | R\$ | -         | 0,00%   |
| 2.23.50                                 | GRELHA DE EXAUSTÃO E ADMISSÃO MODELO TAE-250X100 TROPICAL, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                      |  |  | UN                    | 52,00     | R\$               | 80,38     | R\$                           | 4.179,76  | -                                |                            | -                            | R\$                              | -                     | R\$                          | - | R\$ | -         | 0,00%   |
| 2.23.51                                 | GRELHA DE EXAUSTÃO E ADMISSÃO MODELO TAE-100X100 TROPICAL, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                      |  |  | UN                    | 1,00      | R\$               | 62,58     | R\$                           | 62,58     | -                                |                            | -                            | R\$                              | -                     | R\$                          | - | R\$ | -         | 0,00%   |
| 2.23.52                                 | GRELHA DE EXAUSTÃO E ADMISSÃO MODELO TAE-200X100 TROPICAL, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                      |  |  | UN                    | 15,00     | R\$               | 16,68     | R\$                           | 250,20    | -                                |                            | -                            | R\$                              | -                     | R\$                          | - | R\$ | -         | 0,00%   |
| 2.24                                    | INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA - EXAUSTOR                                                                                                                                                    |  |  |                       |           |                   | R\$       | 13.035,14                     | -         | -                                |                            | -                            | R\$                              | -                     | R\$                          | - | R\$ | -         | 0,00%   |
| 2.24.4                                  | EXAUSTOR DE DUTO AXIAL EM LINHA, MODELO TURBO 150 - MULTIVAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO, VAZAO MINIMA 467M³/H, VAZAO MAXIMA 552M³/H - FORNECIMENTO                                          |  |  | UN                    | 5,00      | R\$               | 471,08    | R\$                           | 2.355,40  | -                                |                            | -                            | R\$                              | -                     | R\$                          | - | R\$ | -         | 0,00%   |
| 2.24.5                                  | EXAUSTOR AXIAL MOD MURO 120, VAZAO MINIMA 130M³/H, MOTOR POT. 22W 220V/10/60Hz, COM SISTEMA INTERTRAVADO COM INTERRUPTOR DE LUZ - FORNECIMENTO                                          |  |  | UN                    | 3,00      | R\$               | 281,80    | R\$                           | 845,40    | -                                |                            | -                            | R\$                              | -                     | R\$                          | - | R\$ | -         | 0,00%   |
| 2.24.9                                  | EXAUSTOR DE DUTO AXIAL EM LINHA, MODELO TURBO 150 - MULTIVAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO VAZAO MINIMA 467M³/H, VAZAO MAXIMA 552M³/H - INSTALAÇÃO                                             |  |  | UN                    | 5,00      | R\$               | 108,98    | R\$                           | 544,90    | -                                |                            | -                            | R\$                              | -                     | R\$                          | - | R\$ | -         | 0,00%   |
| 2.24.10                                 | EXAUSTOR AXIAL MOD MURO 120, VAZAO MINIMA 130M³/H, MOTOR POT. 22W 220V/10/60Hz, COM SISTEMA INTERTRAVADO COM INTERRUPTOR DE LUZ - INSTALAÇÃO                                            |  |  | UN                    | 3,00      | R\$               | 78,96     | R\$                           | 236,88    | -                                |                            | -                            | R\$                              | -                     | R\$                          | - | R\$ | -         | 0,00%   |
| 2.24.11                                 | VENTILADOR AXIAL MOD SPLITVENT, VAZAO MINIMA 93M³/H, MOTOR POT. 17W 220V/10/60Hz, COM SISTEMA INTERTRAVADO COM INTERRUPTOR DE LUZ - FORNECIMENTO                                        |  |  | UN                    | 22,00     | R\$               | 332,52    | R\$                           | 7.315,44  | -                                |                            | -                            | R\$                              | -                     | R\$                          | - | R\$ | -         | 0,00%   |



|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       |                    |                                  |                            |                                  |                                   |                       |                              |          |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------|--|------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                                                   |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                    |                                                                                                    |  |                                       |                    | SALDO ANTERIOR                   |                            | R\$                              | 29.139.754,36                     |                       | Grau de Sigilo               |          |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       |                    | VALOR DA MEDIÇÃO                 |                            | R\$                              | 219.984,60                        |                       | #PÚBLICO                     |          |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       |                    | SALDO ATUAL                      |                            | R\$                              | 28.919.769,76                     |                       |                              |          |  |            |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                       | BM - numero           |                    | BM - Data emissão                                                                                  |  | BM - Período de referência da medição |                    |                                  |                            | Nº do CT                         |                                   | Data do CT            |                              |          |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                       | 24                    |                    |                                                                                                    |  | De                                    |                    | 01/06/2024                       |                            | Até                              |                                   | 30/06/2024            |                              | 198/2022 |  | 30/06/2022 |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada |                                                                                                    |  |                                       | CNPJ               |                                  |                            |                                  | Tomador /Ag. Promotor             |                       |                              |          |  |            |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   | 30/08/2023            |                       | 5                  |                                                                                                    |  |                                       | 13.585.696/0001-07 |                                  |                            |                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                       |                              |          |  |            |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                       | CTEF - dt assinatura  |                    | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |  |                                       |                    | Agente Financeiro                |                            |                                  |                                   |                       |                              |          |  |            |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                    | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |  |                                       |                    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                            |                                  |                                   |                       |                              |          |  |            |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                    | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |  |                                       |                    | Fonte de recursos                |                            | Outra (descrever)                |                                   |                       |                              |          |  |            |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                    | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |  |                                       |                    | <input type="checkbox"/> OGU     |                            | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                                   |                       |                              |          |  |            |  |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                       | Previsto no Orçamento |                    |                                                                                                    |  | Executado Físico (Quantidade)         |                    |                                  | Executado Financeiro (R\$) |                                  |                                   | Perc. Fis. / Fin. (%) |                              |          |  |            |  |
| Item sub                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                                         |                       | Und.                  | Quant.             | Preço unit. (R\$)                                                                                  |  | Preço Total (R\$)                     |                    | Acumulado até o período anterior | Medido no Período          | Acumulado incluído o período     | Acumulado até o período anterior  | Medido no Período     | Acumulado incluído o período |          |  |            |  |
| 2.24.12                                                                                                                                                                                                                 | VENTILADOR AXIAL MOD SPLITVENT, VAZÃO MÍNIMA 93M3/H, MOTOR POT. 17W 220V/10/60Hz, COM SISTEMA INTERTRAVADO COM INTERRUPTOR DE LUZ.- INSTALAÇÃO                                                    |                       | UN                    | 22,00              | R\$                                                                                                |  | 78,96                                 | R\$ 1.737,12       | -                                |                            | -                                | R\$ -                             | R\$ -                 | R\$ -                        | 0,00%    |  |            |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                       | EDIFÍCIO 02 - BLOCO DE EVENTOS                                                                                                                                                                    |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       | R\$ 4.260.122,58   |                                  |                            |                                  | R\$ 2.295.644,41                  | R\$ 6.749,78          | R\$ 2.302.394,19             |          |  |            |  |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                     | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                             |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       | R\$ 100.168,88     | -                                |                            | -                                | R\$ 91.814,08                     | R\$ -                 | R\$ 91.814,08                | 91,66%   |  |            |  |
| 3.1.1                                                                                                                                                                                                                   | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                         |                       | m³                    | 63,30              | R\$                                                                                                |  | 54,77                                 | R\$ 3.466,94       | 63,30                            |                            | 63,30                            | R\$ 3.466,94                      | R\$ -                 | R\$ 3.466,94                 | 100,00%  |  |            |  |
| 3.1.2                                                                                                                                                                                                                   | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                             |                       | m³                    | 42,76              | R\$                                                                                                |  | 270,70                                | R\$ 11.575,81      | 42,76                            |                            | 42,76                            | R\$ 11.575,81                     | R\$ -                 | R\$ 11.575,81                | 100,00%  |  |            |  |
| 3.1.3                                                                                                                                                                                                                   | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                |                       | m³                    | 28,07              | R\$                                                                                                |  | 593,09                                | R\$ 16.648,04      | 28,07                            |                            | 28,07                            | R\$ 16.648,04                     | R\$ -                 | R\$ 16.648,04                | 100,00%  |  |            |  |
| 3.1.4                                                                                                                                                                                                                   | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                             |                       | m³                    | 83,88              | R\$                                                                                                |  | 22,82                                 | R\$ 1.914,20       | 83,88                            |                            | 83,88                            | R\$ 1.914,20                      | R\$ -                 | R\$ 1.914,20                 | 100,00%  |  |            |  |
| 3.1.6                                                                                                                                                                                                                   | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                      |                       | m²                    | 216,10             | R\$                                                                                                |  | 4,79                                  | R\$ 1.035,12       | 216,10                           |                            | 216,10                           | R\$ 1.035,12                      | R\$ -                 | R\$ 1.035,12                 | 100,00%  |  |            |  |
| 3.1.13                                                                                                                                                                                                                  | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                              |                       | m²                    | 49,84              | R\$                                                                                                |  | 8,87                                  | R\$ 442,08         | 49,84                            |                            | 49,84                            | R\$ 442,08                        | R\$ -                 | R\$ 442,08                   | 100,00%  |  |            |  |
| 3.1.16                                                                                                                                                                                                                  | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                       |                       | m²                    | 1.119,43           | R\$                                                                                                |  | 21,82                                 | R\$ 24.425,96      | 1.119,43                         |                            | 1.119,43                         | R\$ 24.425,96                     | R\$ -                 | R\$ 24.425,96                | 100,00%  |  |            |  |
| 3.1.17                                                                                                                                                                                                                  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                |                       | M3XKM                 | 6.153,46           | R\$                                                                                                |  | 2,33                                  | R\$ 14.337,56      | 2.567,71                         |                            | 2.567,71                         | R\$ 5.982,76                      | R\$ -                 | R\$ 5.982,76                 | 41,73%   |  |            |  |
| 3.1.18                                                                                                                                                                                                                  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M.- 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018                                                                        |                       | M                     | 348,00             | R\$                                                                                                |  | 56,23                                 | R\$ 19.568,04      | 348,00                           |                            | 348,00                           | R\$ 19.568,04                     | R\$ -                 | R\$ 19.568,04                | 100,00%  |  |            |  |
| 3.1.19                                                                                                                                                                                                                  | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                          |                       | UN                    | 834,00             | R\$                                                                                                |  | 1,16                                  | R\$ 970,13         | 834,00                           |                            | 834,00                           | R\$ 970,13                        | R\$ -                 | R\$ 970,13                   | 100,00%  |  |            |  |
| 3.1.20                                                                                                                                                                                                                  | RETIRADA DE CORRIMÃO                                                                                                                                                                              |                       | M                     | 196,42             | R\$                                                                                                |  | 5,18                                  | R\$ 1.017,99       | 196,42                           |                            | 196,42                           | R\$ 1.017,99                      | R\$ -                 | R\$ 1.017,99                 | 100,00%  |  |            |  |
| 3.1.21                                                                                                                                                                                                                  | CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |                       | m³                    | 723,37             | R\$                                                                                                |  | 6,59                                  | R\$ 4.767,01       | 723,37                           |                            | 723,37                           | R\$ 4.767,01                      | R\$ -                 | R\$ 4.767,01                 | 100,00%  |  |            |  |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                     | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                                                             |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       | R\$ 102.298,46     | -                                |                            | -                                | R\$ 92.378,98                     | R\$ -                 | R\$ 92.378,98                | 90,30%   |  |            |  |
| 3.2.3                                                                                                                                                                                                                   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                |                       | M3XKM                 | 12.469,52          | R\$                                                                                                |  | 2,33                                  | R\$ 29.053,99      | 9.355,93                         |                            | 9.355,93                         | R\$ 21.799,31                     | R\$ -                 | R\$ 21.799,31                | 75,03%   |  |            |  |
| 3.2.4                                                                                                                                                                                                                   | CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).            |                       | m³                    | 1.616,04           | R\$                                                                                                |  | 6,59                                  | R\$ 10.649,73      | 1.211,67                         |                            | 1.211,67                         | R\$ 7.984,93                      | R\$ -                 | R\$ 7.984,93                 | 74,98%   |  |            |  |
| 3.2.5                                                                                                                                                                                                                   | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE SOLO                                                                                                             |                       | m³                    | 909,46             | R\$                                                                                                |  | 68,83                                 | R\$ 62.594,74      | 909,46                           |                            | 909,46                           | R\$ 62.594,74                     | R\$ -                 | R\$ 62.594,74                | 100,00%  |  |            |  |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                     | FUNDAÇÃO                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       | R\$ 70.068,24      | -                                |                            | -                                | R\$ 70.068,24                     | R\$ -                 | R\$ 70.068,24                | 100,00%  |  |            |  |
| 3.3.1                                                                                                                                                                                                                   | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017                                                                                              |                       | m²                    | 264,37             | R\$                                                                                                |  | 31,12                                 | R\$ 8.227,19       | 264,37                           |                            | 264,37                           | R\$ 8.227,19                      | R\$ -                 | R\$ 8.227,19                 | 100,00%  |  |            |  |
| 3.3.2                                                                                                                                                                                                                   | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E=17 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                                 |                       | m²                    | 114,52             | R\$                                                                                                |  | 144,25                                | R\$ 16.519,51      | 114,52                           |                            | 114,52                           | R\$ 16.519,51                     | R\$ -                 | R\$ 16.519,51                | 100,00%  |  |            |  |
| 3.3.3                                                                                                                                                                                                                   | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                      |                       | KG                    | 5,62               | R\$                                                                                                |  | 25,14                                 | R\$ 141,29         | 5,62                             |                            | 5,62                             | R\$ 141,29                        | R\$ -                 | R\$ 141,29                   | 100,00%  |  |            |  |
| 3.3.4                                                                                                                                                                                                                   | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                     |                       | KG                    | 111,83             | R\$                                                                                                |  | 23,17                                 | R\$ 2.591,10       | 111,83                           |                            | 111,83                           | R\$ 2.591,10                      | R\$ -                 | R\$ 2.591,10                 | 100,00%  |  |            |  |
| 3.3.8                                                                                                                                                                                                                   | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCk 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                                                         |                       | m³                    | 59,12              | R\$                                                                                                |  | 557,56                                | R\$ 32.962,14      | 59,12                            |                            | 59,12                            | R\$ 32.962,14                     | R\$ -                 | R\$ 32.962,14                | 100,00%  |  |            |  |
| 3.3.11                                                                                                                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                   |                       | KG                    | 396,99             | R\$                                                                                                |  | 24,25                                 | R\$ 9.627,01       | 396,99                           |                            | 396,99                           | R\$ 9.627,01                      | R\$ -                 | R\$ 9.627,01                 | 100,00%  |  |            |  |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                     | ESTRUTURA                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                    |                                                                                                    |  |                                       | R\$ 1.886.547,45   | -                                |                            | -                                | R\$ 1.885.789,08                  | R\$ -                 | R\$ 1.885.789,08             | 99,96%   |  |            |  |
| 3.4.1                                                                                                                                                                                                                   | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P    |                       | KG                    | 194,74             | R\$                                                                                                |  | 25,54                                 | R\$ 4.973,66       | 194,74                           |                            | 194,74                           | R\$ 4.973,66                      | R\$ -                 | R\$ 4.973,66                 | 100,00%  |  |            |  |
| 3.4.2                                                                                                                                                                                                                   | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P  |                       | KG                    | 62.889,72          | R\$                                                                                                |  | 25,97                                 | R\$ 1.633.245,92   | 62.889,72                        |                            | 62.889,72                        | R\$ 1.633.245,92                  | R\$ -                 | R\$ 1.633.245,92             | 100,00%  |  |            |  |
| 3.4.4                                                                                                                                                                                                                   | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                                        |                       | m²                    | 7.867,75           | R\$                                                                                                |  | 1,80                                  | R\$ 14.135,74      | 7.867,75                         |                            | 7.867,75                         | R\$ 14.135,74                     | R\$ -                 | R\$ 14.135,74                | 100,00%  |  |            |  |
| 3.4.5                                                                                                                                                                                                                   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                            |                       | m²                    | 223,41             | R\$                                                                                                |  | 92,05                                 | R\$ 20.564,71      | 223,41                           |                            | 223,41                           | R\$ 20.564,71                     | R\$ -                 | R\$ 20.564,71                | 100,00%  |  |            |  |
| 3.4.6                                                                                                                                                                                                                   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                            |                       | m²                    | 230,48             | R\$                                                                                                |  | 181,63                                | R\$ 41.862,95      | 230,48                           |                            | 230,48                           | R\$ 41.862,95                     | R\$ -                 | R\$ 41.862,95                | 100,00%  |  |            |  |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                                                                                                    |                   |  |                                       |                   |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                                                             |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                                                                                                    |                   |  |                                       |                   |                                  | SALDO ANTERIOR                    |                              | R\$                              | 29.139.754,36     | Grau de Sigilo               |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                                                                                                    |                   |  |                                       |                   |                                  | VALOR DA MEDIÇÃO                  |                              | R\$                              | 219.984,60        | #PÚBLICO                     |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                                                                                                    |                   |  |                                       |                   |                                  | SALDO ATUAL                       |                              | R\$                              | 28.919.769,76     |                              |                       |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                       | BM - numero           |                                                                                                    | BM - Data emissão |  | BM - Período de referência da medição |                   |                                  |                                   |                              | Nº do CT                         |                   | Data do CT                   |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                       | 24                    |                                                                                                    |                   |  | De                                    |                   | 01/06/2024                       |                                   | Até                          |                                  | 30/06/2024        |                              |                       |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada                                                                                 |                   |  | CNPJ                                  |                   |                                  | Tomador /Ag. Promotor             |                              |                                  |                   |                              |                       |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             | 30/08/2023            |                       | 5                                                                                                  |                   |  | 13.585.696/0001-07                    |                   |                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                              |                                  |                   |                              |                       |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |                   |  | Agente Financeiro                     |                   |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |                   |  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               |                   |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |  |
| CTEF-Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |                   |  | Fonte de recursos                     |                   | Outra (descrever)                |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |                   |  | <input type="checkbox"/> OGU          |                   | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                                                                                                    |                   |  |                                       |                   |                                  |                                   |                              |                                  |                   |                              |                       |  |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                       |                       | Previsto no Orçamento                                                                              |                   |  |                                       |                   | Executado Físico (Quantidade)    |                                   |                              | Executado Financeiro (R\$)       |                   |                              | Perc. Fis. / Fin. (%) |  |
| Item sub                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                                                   |                       |                       | Und.                                                                                               | Quant.            |  | Preço unit. (R\$)                     | Preço Total (R\$) | Acumulado até o período anterior | Medido no Período                 | Acumulado incluído o período | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período |                       |  |
| 3.4.7                                                                                                                                                                                                                   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                      |                       |                       | KG                                                                                                 | 828,82            |  | R\$ 22,23                             | R\$ 18.424,73     | 794,71                           |                                   | 794,71                       | R\$ 17.666,36                    | R\$ -             | R\$ 17.666,36                | 95,88%                |  |
| 3.4.8                                                                                                                                                                                                                   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                      |                       |                       | KG                                                                                                 | 31,36             |  | R\$ 22,05                             | R\$ 691,49        | 31,36                            |                                   | 31,36                        | R\$ 691,49                       | R\$ -             | R\$ 691,49                   | 100,00%               |  |
| 3.4.9                                                                                                                                                                                                                   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                      |                       |                       | KG                                                                                                 | 1.133,93          |  | R\$ 21,48                             | R\$ 24.356,91     | 1.133,93                         |                                   | 1.133,93                     | R\$ 24.356,91                    | R\$ -             | R\$ 24.356,91                | 100,00%               |  |
| 3.4.10                                                                                                                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                     |                       |                       | KG                                                                                                 | 1.927,14          |  | R\$ 19,59                             | R\$ 37.752,58     | 1.927,14                         |                                   | 1.927,14                     | R\$ 37.752,58                    | R\$ -             | R\$ 37.752,58                | 100,00%               |  |
| 3.4.11                                                                                                                                                                                                                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                     |                       |                       | KG                                                                                                 | 53,16             |  | R\$ 16,72                             | R\$ 888,80        | 53,16                            |                                   | 53,16                        | R\$ 888,80                       | R\$ -             | R\$ 888,80                   | 100,00%               |  |
| 3.4.12                                                                                                                                                                                                                  | CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS, LAJES E ESCADAS FCK 35 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO                                                                                            |                       |                       | KG                                                                                                 | 34,02             |  | R\$ 542,55                            | R\$ 18.455,44     | 34,02                            |                                   | 34,02                        | R\$ 18.455,44                    | R\$ -             | R\$ 18.455,44                | 100,00%               |  |
| 3.4.13                                                                                                                                                                                                                  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÁOSE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 |                       |                       | m³                                                                                                 | 864,08            |  | R\$ 82,39                             | R\$ 71.194,52     | 864,08                           |                                   | 864,08                       | R\$ 71.194,52                    | R\$ -             | R\$ 71.194,52                | 100,00%               |  |
| 3.5                                                                                                                                                                                                                     | COBERTURA/ IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                |                       |                       |                                                                                                    |                   |  | R\$ 1.062.910,80                      | -                 | -                                | -                                 | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.5.2                                                                                                                                                                                                                   | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                             |                       |                       | M                                                                                                  | 521,90            |  | R\$ 207,26                            | R\$ 108.170,03    | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.5.3                                                                                                                                                                                                                   | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                         |                       |                       | M                                                                                                  | 741,80            |  | R\$ 67,65                             | R\$ 50.182,77     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.5.4                                                                                                                                                                                                                   | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020                                                                                                                                                 |                       |                       | M                                                                                                  | 200,00            |  | R\$ 57,79                             | R\$ 11.558,58     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.5.5                                                                                                                                                                                                                   | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA ONDULADA COM ENCHIMENTO DE LÃ DE ROCHA, INCLUSO ICAMENTO E FIXAÇÃO.                                                                                             |                       |                       | m²                                                                                                 | 4.007,00          |  | R\$ 222,86                            | R\$ 892.999,42    | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.6                                                                                                                                                                                                                     | ALVENARIA                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                                                                                                    |                   |  | R\$ 323.644,91                        | -                 | -                                | -                                 | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.6.7                                                                                                                                                                                                                   | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016                                                                                                              |                       |                       | M                                                                                                  | 233,10            |  | R\$ 18,30                             | R\$ 4.265,73      | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.6.14                                                                                                                                                                                                                  | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P                                                                                                                           |                       |                       | m²                                                                                                 | 192,60            |  | R\$ 969,64                            | R\$ 186.752,15    | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.6.15                                                                                                                                                                                                                  | GRADIL EM ALUMÍNIO PARA AREA TÉCNICA, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019                                                                                                                                 |                       |                       | m²                                                                                                 | 229,56            |  | R\$ 577,74                            | R\$ 132.627,03    | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.7                                                                                                                                                                                                                     | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                                                                                                    |                   |  | R\$ 180.603,59                        | -                 | -                                | -                                 | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.7.11                                                                                                                                                                                                                  | FACHADA EM PELE DE VIDRO, INCLUSIVE ESTRUTURA AUXILIAR                                                                                                                                                      |                       |                       | m²                                                                                                 | 128,40            |  | R\$ 1.406,57                          | R\$ 180.603,59    | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.8                                                                                                                                                                                                                     | REVESTIMENTOS - PISO                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                                                                                                    |                   |  | R\$ 88.721,25                         | -                 | -                                | -                                 | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.8.2                                                                                                                                                                                                                   | PISO INDUSTRIAL EM AMBIENTE INTERNO                                                                                                                                                                         |                       |                       | m²                                                                                                 | 185,10            |  | R\$ 184,37                            | R\$ 34.126,89     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.8.7                                                                                                                                                                                                                   | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017                                                                                 |                       |                       | KG                                                                                                 | 2.186,48          |  | R\$ 24,97                             | R\$ 54.594,36     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.10                                                                                                                                                                                                                    | FORRO                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                                                                                                    |                   |  | R\$ 45.642,30                         | -                 | -                                | -                                 | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.10.1                                                                                                                                                                                                                  | FORRO EM PLACA CIMENTICIA, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO                                                                                                                        |                       |                       | m²                                                                                                 | 249,18            |  | R\$ 183,17                            | R\$ 45.642,30     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.11                                                                                                                                                                                                                    | PINTURA                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                                                                                                    |                   |  | R\$ 69.576,08                         | -                 | -                                | -                                 | -                            | R\$ 69.576,08                    | R\$ -             | R\$ 69.576,08                | 100,00%               |  |
| 3.11.9                                                                                                                                                                                                                  | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P                                                                                       |                       |                       | m²                                                                                                 | 2.815,71          |  | R\$ 24,71                             | R\$ 69.576,08     | 2.815,71                         |                                   | 2.815,71                     | R\$ 69.576,08                    | R\$ -             | R\$ 69.576,08                | 100,00%               |  |
| 3.13                                                                                                                                                                                                                    | GRANITO                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                                                                                                    |                   |  | R\$ 255,37                            | -                 | -                                | -                                 | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.13.1                                                                                                                                                                                                                  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDRORINHA - CÔD. BG01 - DIM. 0,50X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                               |                       |                       | UN                                                                                                 | 1,00              |  | R\$ 255,37                            | R\$ 255,37        | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.14                                                                                                                                                                                                                    | LOUÇAS/METAIS                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                                                                                                    |                   |  | R\$ 16.251,62                         | -                 | -                                | -                                 | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.14.8                                                                                                                                                                                                                  | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA                                                                                                                                               |                       |                       | UN                                                                                                 | 1,00              |  | R\$ 59,31                             | R\$ 59,31         | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.14.9                                                                                                                                                                                                                  | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO                                                                                                                 |                       |                       | m²                                                                                                 | 15,60             |  | R\$ 700,03                            | R\$ 10.920,47     | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.14.10                                                                                                                                                                                                                 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                        |                       |                       | UN                                                                                                 | 1,00              |  | R\$ 367,14                            | R\$ 367,14        | -                                |                                   | -                            | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |



|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                       |                                                                                                    |  |                                       |                               |                              |                                  |                                  |                                   |                                  |                   |                              |                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| <div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE<br/>INFRAESTRUTURA<br/>E MOBILIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                                                     |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 |                       |                                                                                                    |  |                                       |                               | SALDO ANTERIOR               |                                  | R\$                              | 29.139.754,36                     |                                  | Grau de Sigilo    |                              |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                       |                                                                                                    |  |                                       |                               | VALOR DA MEDIÇÃO             |                                  | R\$                              | 219.984,60                        |                                  | #PÚBLICO          |                              |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                       |                                                                                                    |  |                                       |                               | SALDO ATUAL                  |                                  | R\$                              | 28.919.769,76                     |                                  |                   |                              |                       |  |
| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                       | BM - numero           |                       | BM - Data emissão                                                                                  |  | BM - Período de referência da medição |                               |                              |                                  | Nº do CT                         |                                   | Data do CT                       |                   |                              |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                       | 24                    |                       |                                                                                                    |  | De                                    |                               | 01/06/2024                   | Até                              |                                  | 30/06/2024                        | 198/2022                         |                   | 30/06/2022                   |                       |  |
| Início da obra - data                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     | Previsão Término obra |                       | Empresa Contratada    |                                                                                                    |  |                                       | CNPJ                          |                              |                                  |                                  | Tomador /Ag. Promotor             |                                  |                   |                              |                       |  |
| 30/06/2022                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     | 30/08/2023            |                       | 5                     |                                                                                                    |  |                                       | 13.585.696/0001-07            |                              |                                  |                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA |                                  |                   |                              |                       |  |
| CTEF- Valor total inicial (R\$)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                       | CTEF - dt assinatura  |                       | Objeto do CTEF (resumo)                                                                            |  |                                       |                               | Agente Financeiro            |                                  |                                  |                                   |                                  |                   |                              |                       |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                       | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE |  |                                       |                               | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      |                                  |                                  |                                   |                                  |                   |                              |                       |  |
| CTEF- Valor total atual (R\$)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                       | CTEF-Dt último Adit.  |                       | Local da obra (Bairro / Município / UF)                                                            |  |                                       |                               | Fonte de recursos            |                                  |                                  |                                   | Outra (descrever)                |                   |                              |                       |  |
| R\$ 39.026.921,01                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                       | CENTRO / PETROLINA / PE                                                                            |  |                                       |                               | <input type="checkbox"/> OGU |                                  | <input type="checkbox"/> FGTS ou |                                   |                                  |                   |                              |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                       |                                                                                                    |  |                                       |                               |                              |                                  |                                  |                                   |                                  |                   |                              |                       |  |
| Discriminação dos Serviços do Orçamento                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                       |                       | Previsto no Orçamento |                                                                                                    |  |                                       | Executado Físico (Quantidade) |                              |                                  |                                  | Executado Financeiro (R\$)        |                                  |                   |                              |                       |  |
| item sub                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                                           |                       |                       | Und.                  | Quant.                                                                                             |  | Preço unit. (R\$)                     | Preço Total (R\$)             |                              | Acumulado até o período anterior | Medido no Período                | Acumulado incluído o período      | Acumulado até o período anterior | Medido no Período | Acumulado incluído o período | Perc. Fis. / Fin. (%) |  |
| 3.14.12                                                                                                                                                                                                                 | BARRA DE APOIO VERTICAL, 40CM, REF.: 2310.L040.POL, DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO                                                                                                                     |                       |                       | UN                    | 10,00                                                                                              |  | R\$ 329,64                            | R\$ 3.296,40                  | -                            | -                                | R\$ -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.14.15                                                                                                                                                                                                                 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                           |                       |                       | UN                    | 4,00                                                                                               |  | R\$ 274,84                            | R\$ 1.099,38                  | -                            | -                                | R\$ -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.14.16                                                                                                                                                                                                                 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                         |                       |                       | UN                    | 4,00                                                                                               |  | R\$ 127,23                            | R\$ 508,92                    | -                            | -                                | R\$ -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.18                                                                                                                                                                                                                    | INSTALAÇÃO INCÊNDIO - PCI - EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                            |                       |                       |                       |                                                                                                    |  |                                       | R\$ 72.340,29                 | -                            | -                                | R\$ 13.829,81                    | R\$ 6.749,78                      | R\$ 20.579,59                    | 28,45%            |                              |                       |  |
| 3.18.16                                                                                                                                                                                                                 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020                           |                       |                       | M                     | 409,62                                                                                             |  | R\$ 176,60                            | R\$ 72.340,29                 | 78,31                        | 38,22                            | 116,53                           | R\$ 13.829,81                     | R\$ 6.749,78                     | R\$ 20.579,59     | 28,45%                       |                       |  |
| 3.19                                                                                                                                                                                                                    | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - MÉDIA TENSÃO                                                                                                                                                                  |                       |                       |                       |                                                                                                    |  |                                       | R\$ 163.199,55                | -                            | -                                | R\$ -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.19.43                                                                                                                                                                                                                 | CABO DE MÉDIA TENSÃO PARA 12/20KV - 1X50 MM2 UNIPOLAR - EPR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                              |                       |                       | M                     | 915,48                                                                                             |  | R\$ 178,27                            | R\$ 163.199,55                | -                            | -                                | R\$ -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.21                                                                                                                                                                                                                    | INSTALAÇÃO ELETROMECAÂNICA - CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                                                           |                       |                       |                       |                                                                                                    |  |                                       | R\$ 76.811,51                 | -                            | -                                | R\$ 72.188,14                    | R\$ -                             | R\$ 72.188,14                    | 93,98%            |                              |                       |  |
| 3.21.29                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE CONDENSADORA INVERTER CAPACIDADE 16,00HP, 380V/3F - TOSHIBA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO                                                                                           |                       |                       | UN                    | 2,00                                                                                               |  | R\$ 36.094,07                         | R\$ 72.188,14                 | 2,00                         |                                  | 2,00                             | R\$ 72.188,14                     | R\$ -                            | R\$ 72.188,14     | 100,00%                      |                       |  |
| 3.21.30                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE CONDENSADORA INVERTER CAPACIDADE 16,00HP, 380V/3F - TOSHIBA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALAÇÃO                                                                                             |                       |                       | UN                    | 2,00                                                                                               |  | R\$ 2.089,41                          | R\$ 4.178,82                  | -                            | -                                | R\$ -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.21.31                                                                                                                                                                                                                 | GRELHA DE EXAUSTÃO E ADMISSÃO MODELO TAE 200X100 TROPICAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                        |                       |                       | UN                    | 3,00                                                                                               |  | R\$ 16,68                             | R\$ 50,04                     | -                            | -                                | R\$ -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.21.32                                                                                                                                                                                                                 | DUTOS FLEXÍVEL DIAM. 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                              |                       |                       | M                     | 16,05                                                                                              |  | R\$ 24,58                             | R\$ 394,51                    | -                            | -                                | R\$ -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.22                                                                                                                                                                                                                    | INSTALAÇÃO ELETROMECAÂNICA - EXAUSTOR                                                                                                                                                               |                       |                       |                       |                                                                                                    |  |                                       | R\$ 1.082,28                  | -                            | -                                | R\$ -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.22.5                                                                                                                                                                                                                  | EXAUSTOR AXIAL MOD MURO 120, VAZÃO MÍNIMA 130M3/H, MOTOR POT. 22W 220V/10/60Hz, COM SISTEMA INTERTRAVADO COM INTERRUPTOR DE LUZ - FORNECIMENTO                                                      |                       |                       | UN                    | 3,00                                                                                               |  | R\$ 281,80                            | R\$ 845,40                    | -                            | -                                | R\$ -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 3.22.6                                                                                                                                                                                                                  | EXAUSTOR AXIAL MOD MURO 120, VAZÃO MÍNIMA 130M3/H, MOTOR POT. 22W 220V/10/60Hz, COM SISTEMA INTERTRAVADO COM INTERRUPTOR DE LUZ - INSTALAÇÃO                                                        |                       |                       | UN                    | 3,00                                                                                               |  | R\$ 78,96                             | R\$ 236,88                    | -                            | -                                | R\$ -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                       | EDIFÍCIO 03 - BLOCO DE EVENTOS ANEXO                                                                                                                                                                |                       |                       |                       |                                                                                                    |  |                                       | R\$ 483.849,10                |                              |                                  | R\$ 456.788,93                   | R\$ -                             | R\$ 456.788,93                   |                   |                              |                       |  |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                     | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                               |                       |                       |                       |                                                                                                    |  |                                       | R\$ 3.892,24                  | -                            | -                                | R\$ -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 4.1.1                                                                                                                                                                                                                   | LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018                                                                     |                       |                       | M                     | 69,22                                                                                              |  | R\$ 56,23                             | R\$ 3.892,24                  | -                            | -                                | R\$ -                            | R\$ -                             | R\$ -                            | R\$ -             | R\$ -                        | 0,00%                 |  |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                     | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                                                               |                       |                       |                       |                                                                                                    |  |                                       | R\$ 51.369,27                 | -                            | -                                | R\$ 46.383,25                    | R\$ -                             | R\$ 46.383,25                    | 90,29%            |                              |                       |  |
| 4.2.3                                                                                                                                                                                                                   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020                                                                                 |                       |                       | M3XKM                 | 4.804,67                                                                                           |  | R\$ 2,33                              | R\$ 11.194,89                 | 4.344,49                     |                                  | 4.344,49                         | R\$ 10.122,65                     | R\$ -                            | R\$ 10.122,65     | 90,42%                       |                       |  |
| 4.2.4                                                                                                                                                                                                                   | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020 |                       |                       | m³                    | 679,77                                                                                             |  | R\$ 6,59                              | R\$ 4.479,70                  | 614,03                       |                                  | 614,03                           | R\$ 4.046,46                      | R\$ -                            | R\$ 4.046,46      | 90,33%                       |                       |  |
| 4.2.5                                                                                                                                                                                                                   | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE SOLO                                                                                                               |                       |                       | m³                    | 518,62                                                                                             |  | R\$ 68,83                             | R\$ 35.694,68                 | 468,05                       |                                  | 468,05                           | R\$ 32.214,14                     | R\$ -                            | R\$ 32.214,14     | 90,25%                       |                       |  |
| 4.3                                                                                                                                                                                                                     | FUNDAÇÃO                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                       |                                                                                                    |  |                                       | R\$ 24.255,70                 | -                            | -                                | R\$ 24.255,70                    | R\$ -                             | R\$ 24.255,70                    | 100,00%           |                              |                       |  |
| 4.3.1                                                                                                                                                                                                                   | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 08/2017                                                                                                |                       |                       | m²                    | 55,14                                                                                              |  | R\$ 31,12                             | R\$ 1.715,96                  | 55,14                        |                                  | 55,14                            | R\$ 1.715,96                      | R\$ -                            | R\$ 1.715,96      | 100,00%                      |                       |  |
| 4.3.7                                                                                                                                                                                                                   | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (Adaptado de SINAPI 97096)                                                            |                       |                       | m²                    | 54,00                                                                                              |  | R\$ 417,40                            | R\$ 22.539,74                 | 54,00                        |                                  | 54,00                            | R\$ 22.539,74                     | R\$ -                            | R\$ 22.539,74     | 100,00%                      |                       |  |
| 4.4                                                                                                                                                                                                                     | ESTRUTURA                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                       |                                                                                                    |  |                                       | R\$ 59.203,06                 | -                            | -                                | R\$ 57.163,07                    | R\$ -                             | R\$ 57.163,07                    | 96,55%            |                              |                       |  |
| 4.4.15                                                                                                                                                                                                                  | CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS, LAJES E ESCADAS FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO                                                                                    |                       |                       | m³                    | 109,12                                                                                             |  | R\$ 542,55                            | R\$ 59.203,06                 | 105,36                       |                                  | 105,36                           | R\$ 57.163,07                     | R\$ -                            | R\$ 57.163,07     | 96,55%                       |                       |  |
| 4.5                                                                                                                                                                                                                     | COBERTURA/ IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                                                                                                    |  |                                       | R\$ 177.346,77                | -                            | -                                | R\$ 177.346,77                   | R\$ -                             | R\$ 177.346,77                   | 100,00%           |                              |                       |  |
| 4.5.6                                                                                                                                                                                                                   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF. 06/2018                                                                        |                       |                       | m²                    | 623,17                                                                                             |  | R\$ 115,69                            | R\$ 72.094,54                 | 623,17                       |                                  | 623,17                           | R\$ 72.094,54                     | R\$ -                            | R\$ 72.094,54     | 100,00%                      |                       |  |
| 4.5.10                                                                                                                                                                                                                  | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF. 06/2018                                                                                          |                       |                       | m²                    | 1.137,37                                                                                           |  | R\$ 46,70                             | R\$ 53.117,34                 | 1.137,37                     |                                  | 1.137,37                         | R\$ 53.117,34                     | R\$ -                            | R\$ 53.117,34     | 100,00%                      |                       |  |
| 4.5.11                                                                                                                                                                                                                  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM.                 |                       |                       | m²                    | 1.137,37                                                                                           |  | R\$ 45,84                             | R\$ 52.134,89                 | 1.137,37                     |                                  | 1.137,37                         | R\$ 52.134,89                     | R\$ -                            | R\$ 52.134,89     | 100,00%                      |                       |  |
| 4.6                                                                                                                                                                                                                     | ALVENARIA                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                       |                                                                                                    |  |                                       | R\$ 21.069,74                 | -                            | -                                | R\$ 21.069,74                    | R\$ -                             | R\$ 21.069,74                    | 100,00%           |                              |                       |  |
| 4.6.14                                                                                                                                                                                                                  | COMPOSIÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS PARA ESQUADRIAS DA FACHADA DO BLOCO ANEXO                                                                                                                       |                       |                       | M                     | 190,00                                                                                             |  | R\$ 91,18                             | R\$ 17.324,54                 | 190,00                       |                                  | 190,00                           | R\$ 17.324,54                     | R\$ -                            | R\$ 17.324,54     | 100,00%                      |                       |  |
| 4.6.15                                                                                                                                                                                                                  | COMPOSIÇÃO DE PILARETES PARA REFORÇO NA ALVENARIA DA FACHADA DO BLOCO ANEXO                                                                                                                         |                       |                       | M                     | 72,00                                                                                              |  | R\$ 52,02                             | R\$ 3.745,20                  | 72,00                        |                                  | 72,00                            | R\$ 3.745,20                      | R\$ -                            | R\$ 3.745,20      | 100,00%                      |                       |  |







**PETROLINA**  
PREFEITURA

SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
E MOBILIDADE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 23

SALDO ANTERIOR

R\$ 29.139.754,36

VALOR DA MEDIÇÃO

R\$ 219.984,60

SALDO ATUAL

R\$ 28.919.769,76

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fracionamento)

BM - numero

BM - Data emissão

BM - Período de referência da medição

Nº do CT

Data do CT

24

De

01/06/2024

Até

30/06/2024

198/2022

30/06/2022

Início da obra - data

Previsão Término obra

Empresa Contratada

CNPJ

Tomador /Ag. Promotor

30/06/2022

30/08/2023

5

13.585.696/0001-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

CTEF- Valor total inicial (R\$)

CTEF - dt assinatura

Objeto do CTEF (resumo)

Agente Financeiro

R\$ 39.026.921,01

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CTEF- Valor total atual (R\$)

CTEF-Dt último Adit.

Local da obra (Bairro / Município / UF)

Fonte de recursos

Outra (descrever)

R\$ 39.026.921,01

CENTRO / PETROLINA / PE

☐ OGU

☐ FGTS ou

Discriminação dos Serviços do Orçamento

Previsto no Orçamento

Executado Físico (Quantidade)

Executado Financeiro (R\$)

Perc. Fis. / Fin. (%)

Item sub

Descrição

Und.

Quant.

Preço unit. (R\$)

Preço Total (R\$)

Acumulado até o período anterior

Medido no Período

Acumulado incluído o período

Acumulado até o período anterior

Medido no Período

Acumulado incluído o período

CSG ENGENHARIA LTDA

Representante: Tomador / Ag. Promotor

Resp.Técnico pela Fiscalização da obra / serviço

FÁBIO GÔES GALVÃO

Giovani de Lima Costa

Marília Lavôr Barbosa - Engenharia Civil - Fiscal do Contrato

Responsável técnico pela execução da obra

Secretário de Desenvolvimento Economico e Turismo

Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade

ART OBRA / SERVIÇO: Nº PE 20220810961

CREA Nº 1818480352 PE



Documento assinado digitalmente

FABIO GOES GALVAO

Data: 08/07/2024 09:37:10-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4DDC-6698-5C25-7281

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FABIO GOES GALVAO (CPF 439.XXX.XXX-72) em 08/07/2024 09:37:10 (GMT-03:00)

Emitido por: AC Final do Governo Federal do Brasil v1 << AC Intermediária do Governo Federal do Brasil v1 << Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1 (Assinatura ICP-Brasil)



MARÍLIA DE LAVOR BARBOSA (CPF 112.XXX.XXX-18) em 09/07/2024 09:59:48 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



GIOVANNI DE LIMA COSTA (CPF 013.XXX.XXX-05) em 09/07/2024 16:09:22 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/4DDC-6698-5C25-7281>