



<div><div><div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div></div><div>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE</div></div><div></div></div>												
SERVIÇO:	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA A ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ PARA A RUA DO MATADOURO (621,00M), PISTA LOCAL DA AVENIDA 7 DE SETEMBRO (2.230,00M) E RUA SANTA CATARINA (1.120,00M), AS QUAIS TOTALIZAM 3.971,00M DE VIAS, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.									VALOR DO CONTRATO:		R\$ 211.736,06
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022						CONTRATO Nº: 251/2022			SALDO ANTERIOR :		R\$ 165.604,85
CONTRATADA:	PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP									VALOR DESTA MEDIÇÃO :		R\$ 59.598,78
MEDIÇÃO Nº 2							PERÍODO: 01/10/2022 a 30/11/2022			SALDO ATUAL :		R\$ 106.006,07
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	PERC.	VALORES CONTRATUAIS		DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			OBSERVAÇÃO
				PREÇO UNITÁRIO ⁽¹⁾ (R\$)	VALOR TOTAL ⁽²⁾ ⁽³⁾ (R\$)	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	
1	Coordenação ^(****)	-	100%	R\$ 23.638,46	R\$ 23.638,46	21,79%	28,15%	49,94%	R\$ 5.150,82	R\$ 6.654,23	R\$ 11.805,05	
2	Administração ^(****)	-	100%	R\$ 19.358,62	R\$ 19.358,62	21,79%	28,15%	49,94%	R\$ 4.218,24	R\$ 5.449,45	R\$ 9.667,69	
3	Estudos de Tráfego	-	100%	R\$ 7.818,40	R\$ 7.818,40	43,84%	0,00%	43,84%	R\$ 3.427,59	R\$ -	R\$ 3.427,59	
4	Estudos Hidrológicos	-	100%	R\$ 4.325,99	R\$ 4.325,99	26,30%	0,00%	26,30%	R\$ 1.137,74	R\$ -	R\$ 1.137,74	
5	Estudos Topográficos	-	100%	R\$ 32.196,82	R\$ 32.196,82	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 32.196,82	R\$ -	R\$ 32.196,82	
6	Estudos Geotécnicos	-	100%	R\$ 46.565,72	R\$ 46.565,72	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ -	R\$ 46.565,72	R\$ 46.565,72	
7	Estudos Ambientais	-	100%	R\$ 3.533,24	R\$ 3.533,24	0,00%	26,30%	26,30%	R\$ -	R\$ 929,38	R\$ 929,38	
8	Projeto Geométrico	-	100%	R\$ 8.268,93	R\$ 8.268,93	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
9	Projeto de Terraplenagem	-	100%	R\$ 9.323,53	R\$ 9.323,53	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
10	Projeto de Drenagem	-	100%	R\$ 7.697,87	R\$ 7.697,87	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
11	Projeto de Pavimentação	-	100%	R\$ 5.726,42	R\$ 5.726,42	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
12	Projeto de Interseção, Retornos e Acessos	-	100%	R\$ 3.920,22	R\$ 3.920,22	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
13	Projeto de Obras de Artes Especiais	-	100%	R\$ 5.395,37	R\$ 5.395,37	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
14	Projeto de Remanejamento e Proteção de Serviços	-	100%	R\$ 3.428,50	R\$ 3.428,50	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
15	Projeto de Sinalização	-	100%	R\$ 3.920,22	R\$ 3.920,22	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
16	Projeto de Obras Complementares	-	100%	R\$ 3.920,22	R\$ 3.920,22	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
17	Projeto de Proteção Ambiental	-	100%	R\$ 3.334,36	R\$ 3.334,36	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
18	Projeto de Desapropriação	-	100%	R\$ 3.334,36	R\$ 3.334,36	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
19	Plano de Execução de Obra	-	100%	R\$ 3.088,66	R\$ 3.088,66	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
20	Orçamento Executivo	-	100%	R\$ 12.940,17	R\$ 12.940,17	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
-	Desconto para correção de arredondamentos da proposta ^(****)	-	100%	(0,02)	(0,02)	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
					R\$ 211.736,06				R\$ 46.131,21	R\$ 59.598,78	R\$ 105.729,99	
* Foram considerados os preços unitários dos produtos que constam no Anexo B/Cronograma de Desembolso da proposta de preço vencedora da Tomada de Preço Nº 002/2022.												
**Os valores de cada um dos produtos serão desembolsados proporcionalmente ao comprimento da via entregue, possuindo como valor total de referência o comprimento estipulado no objeto do contrato (3.971,00m).												
*** Será desembolsado 60% do valor de cada produto no seu recebimento e 40% no seu aceite, percentuais aplicados sobre a proporção com o comprimento já apresentada acima.												
****O desconto apresentado nesta planilha diz respeito à correção necessária no somatório dos valores totais dos produtos para que o valor total contratado não seja ultrapassado. Será aplicado na medição final da execução do contrato.												
*****O valor de Coordenação e Administração é calculado proporcionalmente aos demais serviços realizados em relação ao respectivo total.												

Sidclei Teixeira Magalhães
Responsável Técnico - PDCA ENGENHARIA
Eng. Civil CREA nº 180070675-8

Rafael Neponuceno Batista
Fiscal do Contrato
Portaria nº 2627/2019

Ellen Neto Cruz
Gestora do Contrato
Portaria nº 0198/2021

Rodrigo Jacobina Santos
Secretário Executivo de Infraestrutura
Portaria nº 0189/2021

Frederico Melo Machado
Secretário de Infraestrutura e Mobilidade
Portaria nº 0111/2021



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4CB3-7486-5B1D-B62E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHAES (CPF 907.XXX.XXX-00) em 01/12/2022 09:24:06 (GMT-03:00)
Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ RAFAEL NEPONUCENO BATISTA (CPF 067.XXX.XXX-00) em 01/12/2022 10:37:47 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ELLEN NETO CRUZ (CPF 064.XXX.XXX-06) em 01/12/2022 11:57:25 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 01/12/2022 14:31:37 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/4CB3-7486-5B1D-B62E>