

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA CRIANÇA - CRC		VALOR DO CONTRATO	R\$ 18.731.770,14	100,00%
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2021	CONTRATO 024/2022			
CONTRATADA: CONSÓRCIO SAÚDE DA CRIANÇA - CSC.				
PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022				
		SALDO ANTERIOR	R\$ 18.077.933,33	96,51%
		VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$ 629.768,95	3,36%
		ACUMULADO	R\$ 1.283.605,77	6,85%
		SALDO ATUAL	R\$ 17.448.164,37	93,15%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES CONTRATUAIS				DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			PERCENTUAL FÍSICO FINANCEIRO EXECUTADO
			UND	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	
01.		SERVIÇOS TÉCNICOS - ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS				188.312,82				R\$ 3.722,35	R\$ 145.687,00	R\$ 149.409,35	79,34%
01.01	7032/ORSE	PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO DE HOSPITAIS, LABORATÓRIOS, CLÍNICAS COM INTERNAMENTO, ESTÚDIOS DE RÁDIO E TV, TEATROS, CINEMAS (SEM REPETIÇÕES)	M²	2.709,89	28,04	75.985,32	0,00	2.438,90	2438,90	R\$ 0,00	R\$ 68.386,78	R\$ 68.386,78	90,00%
01.02	7103/ORSE	PROJETO ESTRUTURAL INCLUINDO FUNDAÇÕES CONCRETO ARMADO ACIMA DE 500M²	M²	2.709,89	8,84	23.955,43	0,00	2.438,90	2438,90	R\$ 0,00	R\$ 21.559,88	R\$ 21.559,88	90,00%
01.03	12264/ORSE	PROJETO DE TERRAPLENAGEM E GEOMÉTRICOS DE VIAS, COM INDICAÇÃO DE JAZIDA, ÁREA ATÉ 14.000,00 M2. OBSERVAÇÃO: CONSIDERAR A ÁREA DO TERRENO.	M2	5.043,84	0,82	4.135,95	4.539,46	0,00	4539,46	R\$ 3.722,35	R\$ 0,00	R\$ 3.722,35	90,00%
01.04	7319/ORSE	PROJETO ELÉTRICO DE EDIFICAÇÕES ESPECIAIS (HOSPITAIS, FÁBRICAS, PENITENCIÁRIAS, EMPREENDIMENTOS DE MAIOR COMPLEXIDADE) COM GRUPO MOTOR GERADOR E SUBESTAÇÃO, INCLUINDO ÁREAS URBANIZADAS ACIMA DE 500M².	M²	2.709,89	7,11	19.267,32	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
01.05	7357/ORSE	PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM ÁREA ACIMA DE 500M². OBSERVAÇÃO: EM PROJETOS COM LÓGICA RESTRITA A POUCOS AMBIENTES, O VALOR DEVERÁ SER REDUZIDO PROPORCIONALMENTE À ÁREA ATENDIDA, DEVENDO-SE ATENDER AOS EQUIPAMENTOS PREVIAMENTE ESPECIFICADOS.	M²	2.709,89	2,24	6.070,15	0,00	2.438,90	2438,90	R\$ 0,00	R\$ 5.463,14	R\$ 5.463,14	90,00%
01.06	7362/ORSE	PROJETO DE CFTV COM ÁREA ACIMA DE 500M². OBSERVAÇÃO: ÁREA ATENDIDA COM EQUIPAMENTOS.	M²	2.709,89	1,31	3.549,96	0,00	2.438,90	2438,90	R\$ 0,00	R\$ 3.194,96	R\$ 3.194,96	90,00%
01.07	7364/ORSE	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO COM ÁREA ATÉ 500M² (COMPLEXO). OBSERVAÇÃO: SISTEMA COM CENTRAIS, FAN-COILS, CHILLER, REDE DE DUTOS ETC.	M²	2.709,89	4,98	13.495,25	0,00	2.438,90	2438,90	R\$ 0,00	R\$ 12.145,73	R\$ 12.145,73	90,00%
01.08	7352/ORSE	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO COM ÁREA ACIMA DE 750M² COM HIDRANTE E EXTINTOR.OBSERVAÇÃO: APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS.	M²	2.709,89	4,67	12.655,19	0,00	2.438,90	2438,90	R\$ 0,00	R\$ 11.389,67	R\$ 11.389,67	90,00%
01.09	12272/ORSE	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL (MICRO E MACRODRENAGEM) ATÉ 10.000,00 M2	M2	1.649,63	0,56	923,79	0,00	1.484,67	1484,67	R\$ 0,00	R\$ 831,41	R\$ 831,41	90,00%
01.10	7368/ORSE	PROJETO DE GASES MEDICINAIS COM ÁREA ACIMA DE 500M². OBSERVAÇÃO: VÁCUO, AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO E ÓXIDO NITROSO.	M²	2.709,89	1,31	3.549,96	0,00	2.438,90	2438,90	R\$ 0,00	R\$ 3.194,96	R\$ 3.194,96	90,00%
01.11	13260/ORSE	PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO, ACIMA DE 500M².	M²	2.709,89	1,87	5.067,49	0,00	2.438,90	2438,90	R\$ 0,00	R\$ 4.560,74	R\$ 4.560,74	90,00%
01.12	11501/ORSE	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA), ACIMA DE 750 M². OBSERVAÇÃO: APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS.	M²	2.709,89	1,39	3.766,75	0,00	2.438,90	2438,90	R\$ 0,00	R\$ 3.390,07	R\$ 3.390,07	90,00%
01.13	7358/ORSE	PROJETO DE SONORIZAÇÃO (TUBULAÇÃO) COM ÁREA ATÉ 500M². OBSERVAÇÃO: ÁREA ATENDIDA COM EQUIPAMENTOS.	M²	2.709,89	1,56	4.227,43	0,00	2.438,90	2438,90	R\$ 0,00	R\$ 3.804,69	R\$ 3.804,69	90,00%
01.14	12819/ORSE	PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO - 0M² A 2.000M²	M²	584,55	3,17	1.853,02	0,00	526,10	526,10	R\$ 0,00	R\$ 1.667,72	R\$ 1.667,72	90,00%
01.15	7345/ORSE	PROJETO HIDRAULICO COM ÁREA ACIMA DE 500M². OBSERVAÇÃO APRESENTAR CARTA DE VIABILIDADE DA DESO.	M²	2.709,89	2,50	6.774,73	0,00	2.438,90	2438,90	R\$ 0,00	R\$ 6.097,25	R\$ 6.097,25	90,00%
01.16	7370/ORSE	PROJETO DE COMPATIBILIZAÇÃO COM ÁREA ACIMA DE 500M². OBSERVAÇÃO: APRESENTAR PLANTA COM LAYERS DOS DIVERSOS PROJETOS COM CORES DIFERENTES.	M²	2.709,89	1,12	3.035,08	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
02.		CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS				319.688,01				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
02.01	97062	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF 11/2017	M2	3.509,84	6,64	23.305,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
02.02	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M2	3.509,84	15,08	52.928,39	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
02.03	20193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	M2XMES	10.529,52	6,33	66.651,86	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
02.04	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	7.230,00	19,04	137.659,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
02.05	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M	1.446,00	27,07	39.143,22	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
03.		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS / MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE VIVÊNCIA DO CANTEIRO				1.083.526,56				R\$ 43.581,19	R\$ 27.971,68	R\$ 11.552,87	6,60%
03.01	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	18,00	20.570,06	370.261,08	0,63	0,47	1,10	R\$ 12.862,35	R\$ 9.672,43	R\$ 22.534,78	6,09%
03.02	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	18,00	12.476,49	224.576,82	0,63	0,47	1,10	R\$ 7.801,48	R\$ 5.866,68	R\$ 13.668,16	6,09%
03.03	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	18,00	3.749,12	67.484,16	0,63	0,47	1,10	R\$ 2.344,30	R\$ 1.762,91	R\$ 4.107,21	6,09%
03.04	60-02-01-408	EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPOSTA DE 1 TOPOGRAFO, 2 AUXILIARES DE TOPOGRAFIA, 1 TEODOLITO, 1 NÍVEL E DEMAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO CÁLCULO E DESENHO	DIA	30,00	425,64	12.769,20	15,00	0,00	15,00	R\$ 6.384,60	R\$ 0,00	R\$ 6.384,60	50,00%
03.05	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.960,00	27,07	107.197,20	137,56	103,45	241,01	R\$ 3.723,88	R\$ 2.800,34	R\$ 6.524,22	6,09%
03.06	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	18,00	4.022,88	72.411,84	0,63	0,47	1,10	R\$ 2.515,48	R\$ 1.891,63	R\$ 4.407,11	6,09%
03.07	93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	18,00	5.165,10	92.971,80	0,63	0,47	1,10	R\$ 3.229,71	R\$ 2.428,73	R\$ 5.658,44	6,09%
03.08	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	18,00	7.547,47	135.854,46	0,63	0,47	1,10	R\$ 4.719,39	R\$ 3.548,96	R\$ 8.268,35	6,09%
04.		SERVIÇOS PRELIMINARES				397.956,53			0,00	R\$ 297.464,70	R\$ 20.894,48	R\$ 318.359,18	80,00%
04.01	60-04-01-963	PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADA, INSTALADA - REF 00051/ORSE	M2	8,00	406,80	3.254,40	8,00	0,00	8,00	R\$ 3.254,40	R\$ 0,00	R\$ 3.254,40	100,00%
04.02	60-01-01-307	MOBILIZAÇÃO (POR VIAGEM) DE CANTEIRO DE OBRA (MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE, FERRAMENTAS ETC.) DM= 400 A 500 KM	UN	1,00	1.907,14	1.907,14	1,00	0,00	1,00	R\$ 1.907,14	R\$ 0,00	R\$ 1.907,14	100,00%
04.03	60-01-01-308	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA (MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE, FERRAMENTAS ETC.) DM= 400 A 500 KM	UN	1,00	1.907,14	1.907,14	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
04.04	50-80-80-139	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA	UN	1,00	4.658,84	4.658,84	1,00	0,00	1,00	R\$ 4.658,84	R\$ 0,00	R\$ 4.658,84	100,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA CRIANÇA - CRC			VALOR DO CONTRATO	R\$ 18.731.770,14	100,00%
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2021	CONTRATO 024/2022		SALDO ANTERIOR	R\$ 18.077.933,33	96,51%
CONTRATADA: CONSÓRCIO SAÚDE DA CRIANÇA - CSC.			VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$ 629.768,95	3,36%
			ACUMULADO	R\$ 1.283.605,77	6,85%
	PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022		SALDO ATUAL	R\$ 17.448.164,37	93,15%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES CONTRATUAIS				DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			PERCENTUAL FÍSICO FINANCEIRO EXECUTADO
			UND	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	
04.05	60-03-01-835	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS, INCLUSIVE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 100DL - INSTALAÇÃO MÍNIMA - REF. TCPO.02.001.000009	UN	1,00	2.343,91	2.343,91	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
04.06	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	M2	20,00	1.281,69	25.633,80	20,00	0,00	20,00	R\$ 25.633,80	R\$ 0,00	R\$ 25.633,80	100,00%
04.07	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF. 02/2016	M2	60,00	874,51	52.470,60	60,00	0,00	60,00	R\$ 52.470,60	R\$ 0,00	R\$ 52.470,60	100,00%
04.08	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	M2	60,00	615,36	36.921,60	60,00	0,00	60,00	R\$ 36.921,60	R\$ 0,00	R\$ 36.921,60	100,00%
04.09	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 02/2016	M2	45,00	992,43	44.659,35	45,00	0,00	45,00	R\$ 44.659,35	R\$ 0,00	R\$ 44.659,35	100,00%
04.10	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF. 05/2018	M2	640,00	110,92	70.988,80	640,00	0,00	640,00	R\$ 70.988,80	R\$ 0,00	R\$ 70.988,80	100,00%
04.11	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M	309,00	53,51	16.534,59	0,00	309,00	309,00	R\$ 0,00	R\$ 16.534,59	R\$ 16.534,59	100,00%
04.12	14583	TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'ÁGUA	M3	1.588,24	21,84	34.687,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
04.13	14250	ENERGIA ELÉTRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATÉ 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KW/H	29.670,33	1,15	34.120,88	0,00	3.791,23	3.791,23	R\$ 0,00	R\$ 4.359,91	R\$ 4.359,91	12,78%
04.14	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	2.521,92	22,59	56.970,17	2.521,92	0,00	2.521,92	R\$ 56.970,17	-R\$ 0,02	R\$ 56.970,15	100,00%
04.15	02.01.50	RETIADA MANUAL DO TAPUME E BARRACAO	M2	825,00	13,21	10.898,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
05.		CARGA / TRANSPORTE / DESTINAÇÃO FINAL EM LOCAL LICENCIADO				192.378,29				R\$ 24.589,58	R\$ 9.835,83	R\$ 34.425,41	17,89%
05.01	60-02-01-499	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	1.646,44	5,24	8.627,35	411,61	164,64	576,25	R\$ 2.156,84	R\$ 862,73	R\$ 3.019,57	35,00%
05.02	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 12/2016	M3xKM	41.161,00	2,18	89.730,98	10.290,25	4.116,10	14.406,35	R\$ 22.432,75	R\$ 8.973,10	R\$ 31.405,85	35,00%
05.03	12913/ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS LIMPO, TIPO: ENTULHO PURO (CINZA E VERMELHO – RESTO DE OBRA) DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA.	T	3.704,49	25,38	94.019,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
06.		TRABALHOS EM TERRA				508.792,72				R\$ 284.478,98	R\$ 74.767,17	R\$ 359.246,15	70,61%
06.01	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 05/2018	M2	2.521,92	0,42	1.059,21	2.521,92	-0,23	2.521,69	R\$ 1.059,21	-R\$ 0,10	R\$ 1.059,11	99,99%
06.02	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	3.809,38	7,93	30.208,38	2.285,63	0,00	2.285,63	R\$ 18.125,03	R\$ 0,00	R\$ 18.125,03	60,00%
06.03	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	4.761,73	12,37	58.902,54	2.857,04	0,00	2.857,04	R\$ 35.341,52	R\$ 0,00	R\$ 35.341,52	60,00%
06.04	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	4.761,73	7,82	37.236,69	2.857,04	0,00	2.857,04	R\$ 22.342,01	R\$ 0,00	R\$ 22.342,01	60,00%
06.05	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3xKM	95.234,50	2,18	207.611,21	95.234,50	0,00	95.234,50	R\$ 207.611,21	R\$ 0,00	R\$ 207.611,21	100,00%
06.06	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROSCAVADEIRA. AF. 06/2017	M3	1.647,68	44,71	73.667,77	0,00	1.401,95	1.401,95	R\$ 0,00	R\$ 62.681,18	R\$ 62.681,18	85,09%
06.07	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA.	M3	308,65	124,24	38.346,05	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
06.08	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	694,04	6,18	4.289,17	0,00	555,23	555,23	R\$ 0,00	R\$ 3.431,33	R\$ 3.431,33	80,00%
06.09	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	1.449,11	39,66	57.471,70	0,00	218,22	218,22	R\$ 0,00	R\$ 8.654,76	R\$ 8.654,76	15,06%
07.		CONTENÇÃO				416.641,43				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.01		AO REDOR DO PREDIO				316.646,59				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.01.01	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROSCAVADEIRA. AF. 06/2017	M3	404,60	44,71	18.089,67	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.01.02	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	298,00	6,18	1.841,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.01.03	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	288,55	39,66	11.443,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.01.04	60-02-01-499	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	150,86	5,24	790,51	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.01.05	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 12/2016	M3xKM	4.525,80	2,18	9.866,24	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.01.06	50-80-82-505	BASE SOLO/AREIA (20%+80%) COMPACTADO	M3	44,65	127,83	5.707,61	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.01.07	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS. AF. 08/2017	M3	14,90	643,07	9.581,74	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.01.08	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	595,00	144,74	86.120,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA CRIANÇA - CRC			VALOR DO CONTRATO	R\$ 18.731.770,14	100,00%
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2021		CONTRATO 024/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 18.077.933,33	96,51%
CONTRATADA: CONSÓRCIO SAÚDE DA CRIANÇA - CSC.			VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$ 629.768,95	3,36%
			ACUMULADO	R\$ 1.283.605,77	6,85%
		PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022	SALDO ATUAL	R\$ 17.448.164,37	93,15%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES CONTRATUAIS				DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			PERCENTUAL FÍSICO FINANCEIRO EXECUTADO
			UND	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	
07.01.09	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	2.549,46	20,56	52.416,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.01.10	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 7 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	M3	71,40	701,66	50.098,52	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.01.11	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	1.011,50	4,42	4.470,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.01.12	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 12/2014	M2	1.011,50	38,58	39.023,67	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.01.13	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M3	29,75	914,12	27.195,07	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.02		SAÍDA DO PLATÔ				99.994,84		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.02.01	92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF. 12/2015	M3	154,40	643,61	99.373,38	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.02.02	73881/1	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	77,20	8,05	621,46	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.		ESTRUTURAS DE CONCRETO				2.735.441,72				R\$ 0,00	R\$ 350.612,79	R\$ 350.612,79	12,82%
08.01		FUNDAÇÕES				866.744,35				R\$ 0,00	R\$ 350.612,79	R\$ 350.612,79	40,45%
08.01.01	50-80-82-505	BASE SOLO/AREIA (20%-80%) COMPACTADO	M3	269,08	127,83	34.396,50	0,00	208,65	208,65	R\$ 0,00	R\$ 26.671,73	R\$ 26.671,73	77,54%
08.01.02	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF. 08/2017	M3	36,59	643,07	23.529,93	0,00	15,23	15,23	R\$ 0,00	R\$ 9.793,96	R\$ 9.793,96	41,62%
08.01.03	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	267,80	144,74	38.761,37	0,00	216,90	216,90	R\$ 0,00	R\$ 31.394,11	R\$ 31.394,11	80,99%
08.01.04	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	1.700,46	71,39	121.395,84	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.01.05	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	20.008,50	20,56	411.374,76	0,00	7.825,50	7825,50	R\$ 0,00	R\$ 160.892,28	R\$ 160.892,28	39,11%
08.01.06	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 7 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	M3	222,42	701,66	156.063,22	0,00	76,38	76,38	R\$ 0,00	R\$ 53.592,79	R\$ 53.592,79	34,34%
08.01.07	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	M3	103,45	785,14	81.222,73	0,00	86,95	86,95	R\$ 0,00	R\$ 68.267,92	R\$ 68.267,92	84,05%
08.02		SUPERESTRUTURA				1.656.124,80				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.02.01	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	641,66	63,75	40.905,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.02.02	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	1.649,78	98,17	161.958,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.02.03	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	228,90	52,36	11.985,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.02.04	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	24.964,07	20,55	513.011,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.02.05	60-01-01-457	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	M3	31,84	509,05	16.208,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.02.06	60-04-01-879	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	378,13	505,95	191.314,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.02.07	COMP. 636	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA	M2	1.535,34	176,53	271.033,57	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.02.08	COMP. 637	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA	M2	986,90	236,08	232.987,35	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.02.09	COMP. 638	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=21CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=16CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA	M2	50,66	275,21	13.942,14	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.02.10	COMP. 639	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=30CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=25CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA	M2	197,73	330,93	65.434,79	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.02.11	COMP. 640	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FERRO 5.0MM (3,11 KG/M2), PAINEL 2.45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	M2	2.821,91	48,67	137.342,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.03		CAVADO DE AGUA OLINDRICO EM CONCRETO ARMADO CAPACIDADE PARA 25.000 L				58.544,11				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.03.01	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF. 06/2017	M3	30,98	44,71	1.385,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.03.02	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA.	M3	1,54	124,24	191,33	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA CRIANÇA - CRC		CONTRATO 024/2022	VALOR DO CONTRATO	R\$ 18.731.770,14	100,00%
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2021			SALDO ANTERIOR	R\$ 18.077.933,33	96,51%
CONTRATADA: CONSÓRCIO SAÚDE DA CRIANÇA - CSC.			VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$ 629.768,95	3,36%
			ACUMULADO	R\$ 1.283.605,77	6,85%
			SALDO ATUAL	R\$ 17.448.164,37	93,15%
		PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022			

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES CONTRATUAIS				DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			PERCENTUAL FÍSICO FINANCEIRO EXECUTADO
			UND	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	
08.03.03	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	8,80	6,18	54,38	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.03.04	93382	REATERIO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	24,93	39,66	988,72	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.03.05	60-02-01-499	CARGA E DESCARGA MECANICA DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	9,75	5,24	51,09	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.03.06	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF. 12/2016	M3xKM	243,75	2,18	531,38	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.03.07	12913/ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS LIMPO, TIPO: ENTULHO PURO (CINZA E VERMELHO – RESTO DE OBRA) DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA.	T	21,94	25,38	556,77	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.03.08	50-80-82-505	BASE SOLO/AREIA (20%+80%) COMPACTADO	M3	4,62	127,83	590,57	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.03.09	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF. 08/2017	M3	0,44	643,07	282,95	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.03.10	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	4,80	144,74	694,75	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.03.11	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	9,04	71,39	645,37	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.03.12	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	227,70	20,56	4.681,51	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.03.13	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 2 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	M3	0,63	701,66	442,05	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.03.14	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	M3	1,90	785,14	1.491,77	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.03.15	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	19,36	63,75	1.234,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.03.16	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	41,80	98,17	4.103,51	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.03.17	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	398,32	20,55	8.185,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.03.18	60-01-01-457	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	M3	0,92	509,05	468,33	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.03.19	60-04-01-879	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	4,47	505,95	2.261,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.03.20	COMP. 637	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIRO 38CM, H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA	M2	24,12	236,08	5.694,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.03.21	COMP. 640	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FERRO 5,0MM (3,11 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	M2	24,12	48,67	1.173,92	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.03.22	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	55,26	9,11	503,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.03.23	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	55,26	54,76	3.026,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.03.24	87242	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS.	M2	55,26	312,78	17.284,22	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.03.25	COMP. 650	PORTA EM CHAPA DE FERRO	M2	1,68	1.203,20	2.021,38	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.04		BRISES EM CONCRETO, ENGASTADOS NO SOLOS		-	-	73.034,79				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.04.01	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	37,80	6,18	233,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.04.02	50-80-82-505	BASE SOLO/AREIA (20%+80%) COMPACTADO	M3	22,10	127,83	2.825,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.04.03	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF. 08/2017	M3	1,89	643,07	1.215,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.04.04	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	12,84	71,39	916,65	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.04.05	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	453,60	20,56	9.326,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.04.06	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 2 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	M3	5,04	701,66	3.536,37	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA CRIANÇA - CRC		CONTRATO 024/2022	VALOR DO CONTRATO	R\$ 18.731.770,14	100,00%
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2021					
CONTRATADA: CONSÓRCIO SAÚDE DA CRIANÇA - CSC.			SALDO ANTERIOR	R\$ 18.077.933,33	96,51%
			VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$ 629.768,95	3,36%
			ACUMULADO	R\$ 1.283.605,77	6,85%
		PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022	SALDO ATUAL	R\$ 17.448.164,37	93,15%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES CONTRATUAIS				DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			PERCENTUAL FÍSICO FINANCEIRO EXECUTADO
			UND	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	
08.04.07	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	228,48	63,75	14.565,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.04.08	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.542,24	20,55	31.693,03	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.04.09	60-01-01-457	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	M3	17,14	509,05	8.723,08	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.05		RESERVATÓRIO INFERIOR EM CONCRETO ARMADO (4,40 X 1,90 X 2,10 M)		-	-	28.891,16				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.05.01	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA.	M3	19,58	124,24	2.432,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.05.02	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	11,04	6,18	68,23	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.05.03	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	5,78	39,66	229,23	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.05.04	60-02-01-499	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	17,94	5,24	94,01	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.05.05	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 12/2016	M3xKM	358,80	2,18	782,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.05.06	12913/ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS LIMPO, TIPO: ENTULHO PURO (CINZA E VERMELHO - RESTO DE OBRA) DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA.	T	32,29	25,38	819,57	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.05.07	50-80-82-505	BASE SOLO/ÁREA (20%+80%) COMPACTADO	M3	5,09	127,83	650,65	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.05.08	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS. AF. 08/2017	M3	0,55	643,07	353,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.05.09	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	56,28	98,17	5.525,01	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.05.10	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	684,45	20,55	14.065,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.05.11	60-04-01-879	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	7,65	505,95	3.870,52	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.06		MARQUISES EXTERNAS EM CONCRETO ARMADO		-	-	52.102,51				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.06.01	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.262,18	20,55	25.937,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.06.02	60-04-01-879	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	28,05	505,95	14.191,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
08.06.03	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	121,96	98,17	11.972,81	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
09.		PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS		-	-	1.889.429,16				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
09.01		PAREDES / DIVISÓRIAS		-	-	747.883,37				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
09.01.01	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	6.184,59	69,96	432.673,92	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
09.01.02	COMP. 701	DIVISÓRIA ESTRUTURADA PARA SANITÁRIO	M2	110,82	1.395,90	154.693,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
09.01.03	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	177,50	35,43	6.288,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
09.01.04	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	81,14	59,12	4.797,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
09.01.05	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	10,20	47,92	488,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
09.01.06	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	380,74	59,97	22.832,98	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
09.01.07	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	392,34	55,90	21.931,81	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
09.01.08	60-03-01-201	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 30X30X9CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	19,48	227,58	4.433,26	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
09.01.09	93203	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF. 03/2016	M	1.446,22	18,24	26.379,05	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
09.01.10	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF. 03/2016	M	1.185,97	61,86	73.364,10	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
09.02		REVESTIMENTOS		-	-	1.141.545,79				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
09.02.01		INTERIORS		-	-	596.033,91				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
09.02.01.01	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	6.103,12	4,42	26.975,79	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA CRIANÇA - CRC			VALOR DO CONTRATO	R\$ 18.731.770,14	100,00%
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2021		CONTRATO 024/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 18.077.933,33	96,51%
CONTRATADA: CONSÓRCIO SAÚDE DA CRIANÇA - CSC.			VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$ 629.768,95	3,36%
			ACUMULADO	R\$ 1.283.605,77	6,85%
		PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022	SALDO ATUAL	R\$ 17.448.164,37	93,15%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES CONTRATUAIS				DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			PERCENTUAL FÍSICO FINANCEIRO EXECUTADO
			UND	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	
09.02.01.02	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 12/2014	M2	6.103,12	38,58	235.458,37	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
09.02.01.03	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33,5X60 CM (FORMA BRANCO AC DA ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO) APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	1.932,47	67,60	130.634,97	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
09.02.01.04	60-05-01-310	PAREDE REVESTIDA EM PORCELANATO 60 X 60 CM, MUNARI AC DA ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M2	912,15	129,58	118.196,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
09.02.01.05	87242	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS.	M2	109,87	312,78	34.365,14	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
09.02.01.06	COMP. 659	REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E = 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	M2	39,63	318,86	12.636,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
09.02.01.07	COMP. 660	PAINEL ADESIVADO COLORIDO	M2	345,06	109,45	37.766,82	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
09.02.02		EXTERNOS			-	545.511,88			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
09.02.02.01	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	3.689,60	9,11	33.612,26	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
09.02.02.02	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	3.689,60	54,76	202.042,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
09.02.02.03	87242	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS.	M2	372,80	312,78	116.604,38	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
09.02.02.04	60-05-01-310	PAREDE REVESTIDA EM PORCELANATO 60 X 60 CM, MUNARI AC DA ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M2	1.437,89	129,58	186.321,79	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
09.02.02.05	COMP. 661	PAREDE REVESTIDA EM PAINEL (MOISAICO)	M2	31,50	220,03	6.930,95	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
10		COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES		-	-	637.708,30				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.01	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	2.041,58	17,85	36.442,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.02	94189	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	86,21	30,74	2.650,10	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.03	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	M2	1.955,37	91,75	179.405,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.04	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	195,72	59,64	11.672,74	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.05	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF. 06/2014	M2	1.364,83	39,91	54.470,37	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.06	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF. 06/2018	M2	1.120,37	34,82	39.011,28	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.07	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF. 06/2018	M2	448,45	51,75	23.207,29	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.08	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF. 06/2018	M2	1.568,82	172,89	271.233,29	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.09	98553	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF. 06/2018	M2	67,98	160,24	10.893,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.10	15.02.28	CUMEEIRA DE CHAPA GALVANIZADA INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇÃO	M	196,06	44,49	8.722,71	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11		ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E ACESSÓRIOS/SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO		-	-	1.112.266,28				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.01		MADEIRA		-	-	218.479,21				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.01.01	COMP. 641	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, PM01-70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	1.396,24	11.169,92	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.01.02	COMP. 622	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, PM02-80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	39,00	1.396,24	54.453,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.01.03	COMP. 623	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, PM03-90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	61,00	1.445,48	88.174,28	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA CRIANÇA - CRC		VALOR DO CONTRATO	R\$ 18.731.770,14	100,00%
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2021	CONTRATO 024/2022			
CONTRATADA: CONSÓRCIO SAÚDE DA CRIANÇA - CSC.				
PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022				
		SALDO ANTERIOR	R\$ 18.077.933,33	96,51%
		VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$ 629.768,95	3,36%
		ACUMULADO	R\$ 1.283.605,77	6,85%
		SALDO ATUAL	R\$ 17.448.164,37	93,15%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES CONTRATUAIS				DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			PERCENTUAL FÍSICO FINANCEIRO EXECUTADO
			UND	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	
11.01.04	COMP. 602	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, PM04-90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COM BARRA PCD E CHAPA DE AÇO INOX - F	UND	11,00	1.699,28	18.692,08	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.01.05	COMP. 642	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, PM05-100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	1.495,35	7.476,75	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.01.06	COMP. 643	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, PM06-150X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COM VISOR DE VIDRO LISO COMUM 6MM-FD	UND	17,00	2.265,46	38.512,82	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.02		ALUMÍNIO / VIDRO TEMPERADO			-	529.021,19				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.02.01	COMP. 609	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 4 MM	M2	482,48	948,97	457.859,05	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.02.02	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	54,18	652,90	35.374,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.02.03	COMP. 610	PORTA EM ALUMÍNIO COM VIDRO LAMINADO INCOLOR	M2	2,52	1.283,99	3.235,65	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.02.04	COMP. 613	VISOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR	M2	4,20	1.030,19	4.326,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.02.05	COMP. 644	AUTOMATIZAÇÃO DA PORTA DE VIDRO	UND	1,00	19.035,00	19.035,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.02.06	COMP. 645	PORTAO EM ALUMÍNIO C/ ACIONAMENTO AUTOMATICO	M2	5,67	1.252,39	7.101,05	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.02.07	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	2,94	710,72	2.089,52	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.03		METALICA			-	168.867,80				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.03.01	COMP. 646	ESCALADA DE MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO	M	3,80	404,23	1.536,07	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.03.02	COMP. 647	GRELHA DE FERRO PARA PISO	M	1,75	325,32	569,31	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.03.03	COMP. 648	PORTAO DE FERRO DE CORRER	M2	20,80	2.584,84	53.764,67	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.03.04	COMP. 649	GRADIL DE FERRO EM BARRAS	M2	78,12	564,01	44.060,46	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.03.05	COMP. 650	PORTA EM CHAPA DE FERRO	M2	40,32	1.203,20	48.513,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.03.06	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF. 04/2019 P	M	4,00	144,55	578,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.03.07	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF. 04/2019 P	M	6,62	112,66	745,81	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.03.08	12189/ORSE	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	M	34,40	555,24	19.100,26	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.04		ELEMENTOS ESPECIAIS			-	195.898,08				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.04.01	COMP. 612	PAINEL EM ALUMÍNIO COMPOSTO NA COR NATURAL	M2	88,81	1.030,19	91.491,17	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.04.02	COMP. 615	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO	M2	54,18	1.586,25	85.943,03	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.04.03	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	20,65	679,05	14.022,38	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.04.04	COMP. 808	INTERFONE COM PROTEÇÃO CONTRA ENTEMPERIES (PORTEIRO ELETRONICO)	CJ	1,00	4.441,50	4.441,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12		FORROS			-	210.330,30				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.01	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	357,79	7,02	2.511,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.02	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 03/2015	M2	357,79	35,00	12.522,65	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.03	96114	FORRO EM DRYWALL (FGE), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017 P	M2	2.402,09	76,33	183.351,53	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.04	COMP. 750	FORRO DE GESSO ARTISTICO	M2	69,72	171,32	11.944,43	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
13		PISOS			-	775.164,90				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
13.01	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF. 08/2017	M3	304,89	643,07	196.065,61	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
13.02	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA	M2	2.758,92	52,36	144.457,05	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
13.03	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM, MUNARI AC DA ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 06/2014	M2	1.474,45	133,74	197.192,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
13.04	93389	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 33,5X60 CM (FORMA BRANCO AC DA ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO) CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 06/2014	M2	709,54	54,16	38.428,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
13.05	COMP. 617	PISO EM MANTA VINÍLICA 2MM ACE STILLFOOR 3010 SAPPHIRE OU EQUIVALENTE TECNICO	M2	349,60	253,80	88.728,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA CRIANÇA - CRC			VALOR DO CONTRATO	R\$ 18.731.770,14	100,00%
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2021		CONTRATO 024/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 18.077.933,33	96,51%
CONTRATADA: CONSÓRCIO SAÚDE DA CRIANÇA - CSC.			VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$ 629.768,95	3,36%
			ACUMULADO	R\$ 1.283.605,77	6,85%
		PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022	SALDO ATUAL	R\$ 17.448.164,37	93,15%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES CONTRATUAIS				DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			PERCENTUAL FÍSICO FINANCEIRO EXECUTADO
			UND	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	
13.06	COMP. 618	PISO EM MANTA VINÍLICA ACE CONDUTIVO PLL SOC 3216 AZUL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	77,84	431,46	33.584,85	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
13.07	101747	PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO ESP=7 CM INCLUINDO JUNTAS PLÁSTICAS	M2	76,46	79,30	6.063,28	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
13.08	60-04-01-214	PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA FLAMEADO ESP=2,0 CM	M2	147,50	443,85	65.467,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
13.09	98678	PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF 09/2020	M2	8,24	628,17	5.176,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
14		RODAPÉS, SOLEIRAS, CHAPINS, DEGRAUS E CORRIMÕES		-	-	93.088,33				R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
14.01	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 06/2018	M	140,74	103,96	14.631,33	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
14.02	101742	RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA.	M	278,75	55,59	15.495,71	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
14.03	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 06/2014	M	286,82	12,63	3.622,54	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
14.04	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF 06/2014	M	84,52	7,03	594,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
14.05	60-01-01-202	PEITORIL DE GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E=2,5" CM, LARGURA 17 CM	M	207,33	118,02	24.469,09	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
14.06	COMP.024	CORRIMÃO DUPLO EM TUBOS DE AÇO INOX, ALTURA 1,10M, COMPOSTO POR 2 BARRAS 2" E MONTANTES DE 2 1/2", FIXADOS COM PARABOLT	M	37,20	756,68	28.148,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
14.07	COMP. 621	BATE MACA COM CORRIMÃO, EM PVC 20 CM, TECNOPERFIL	M	16,36	374,51	6.126,98	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
15		BALCÕES / CUBAS		-	-	75.095,24				R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
15.01	60-03-01-292	BANCADA DE GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA, CORUMBA OU EQUIVALENTE E=2,5CM, COM SUPORTES DE APOIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	28,23	784,99	22.160,27	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
15.02	COMP. 651	PRATELEIRA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA, CORUMBA OU EQUIVALENTE E=2,5CM, COM SUPORTES DE APOIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	12,42	761,97	9.463,67	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
15.03	60-04-01-651	BANCADA EM AÇO INOX LIGA AISI 304 MED LISA COM RODOPIA 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	28,48	1.526,38	43.471,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
16		PINTURAS		-	-	428.788,81				R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
16.01		PARÉDES INTERNAS		-	-	185.102,52				R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
16.01.01	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	1.786,64	2,83	5.056,19	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
16.01.02	96134	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	M2	1.786,64	38,87	69.446,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
16.01.03	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	1.786,64	17,11	30.569,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
16.01.04	COMP. 652	PINTURA EPOXI COM MASSA, INCLUSIVE PRIMER EPOXI	M2	713,84	105,34	75.195,91	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
16.01.05	COMP. 653	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES/EXTERIORES - CORES ESPECIAIS MISTURADAS EM MÁQUINA, TONS FORTES (LARANJA, VERMELHO, MOSTARDA, VERDE LIMÃO, ETC)	M2	263,45	18,35	4.834,31	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
16.02		PARÉDES EXTERNAS		-	-	81.428,24				R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
16.02.01	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	M2	1.886,37	3,24	6.111,84	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
16.02.02	96134	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	M2	784,97	38,87	30.511,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
16.02.03	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	M2	784,97	16,43	12.897,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
16.02.04	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 06/2014	M2	1.101,40	28,97	31.907,56	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
16.03		TETOS		-	-	131.354,85				R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
16.03.01	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	2.312,37	4,05	9.365,10	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
16.03.02	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	2.312,37	19,83	45.854,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
16.03.03	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	2.312,37	16,51	38.177,23	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
16.03.04	COMP. 652	PINTURA EPOXI COM MASSA, INCLUSIVE PRIMER EPOXI	M2	360,34	105,34	37.958,22	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
16.04		MADEIRA		-	-	13.454,38				R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
16.04.01	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021	M2	277,41	17,47	4.846,35	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
16.04.02	102200	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF 01/2021	M2	277,41	16,36	4.538,43	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
16.04.03	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	277,41	14,67	4.069,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
16.05		FERRO		-	-	17.448,82				R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
16.05.01	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	317,54	9,58	3.042,03	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
16.05.02	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	317,54	45,37	14.406,79	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA CRIANÇA - CRC		VALOR DO CONTRATO	R\$ 18.731.770,14	100,00%
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2021	CONTRATO 024/2022			
CONTRATADA: CONSÓRCIO SAÚDE DA CRIANÇA - CSC.				
PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022				
		SALDO ANTERIOR	R\$ 18.077.933,33	96,51%
		VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$ 629.768,95	3,36%
		ACUMULADO	R\$ 1.283.605,77	6,85%
		SALDO ATUAL	R\$ 17.448.164,37	93,15%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES CONTRATUAIS				DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			PERCENTUAL FÍSICO FINANCEIRO EXECUTADO
			UND	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	
17		PAVIMENTAÇÃO, PLUVIAL, MACRODRENAGEM E PAISAGISMO		-	-	740.105,56				R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.01		PAVIMENTAÇÃO		-	-	307.700,10				R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.01.01	60-01-01-421	ABERTURA DE CAIXA DE RUAS ESP=0,40M C/REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO E EXPURGO A 20 KM	M2	1.863,19	23,82	44.381,19	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.01.02	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	279,48	132,66	37.075,82	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.01.03	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	279,48	7,82	2.185,53	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.01.04	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF. 12/2016	M3xKM	9.781,73	2,18	21.324,17	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.01.05	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	M2	1.271,50	65,02	82.672,93	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.01.06	93680	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	M2	217,93	73,01	15.911,07	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.01.07	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	M2	373,75	81,71	30.539,11	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.01.08	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF. 06/2016 - P	M	434,44	40,33	17.520,97	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.01.09	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020	M	189,10	153,40	29.007,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.01.10	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA	M2	45,31	52,36	2.372,43	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.01.11	101092	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF. 05/2020	M2	45,31	376,22	17.046,53	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.01.12	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE	M	106,00	14,01	1.485,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.01.13	79500/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	24,78	23,91	592,49	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.01.14	COMP. 657	BATE- RODA EM CONCRETO	UND	36,00	129,26	4.653,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.01.15	02624/ORSE	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	50,00	18,63	931,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.02		MACRODRENAGEM		-	-	127.742,90			0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.02.01	COMP. 654	CANAleta DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 40 X 50CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACÃO MANUAL	M	136,00	547,78	74.498,08	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.02.02	COMP. 655	TUBO PEAD 60 MM	UN	14,00	72,35	1.012,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.02.03	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 05/2018	UN	1,00	867,82	867,82	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.02.04	98415	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF. 04/2018	UN	1,00	1.488,60	1.488,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.02.05	98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF. 12/2020	UN	1,00	136,13	136,13	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.02.06	92833	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	64,00	272,76	17.456,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.02.08	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	72,00	189,55	13.647,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.02.09	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	40,00	337,92	13.516,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.02.10	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	M	35,00	73,75	2.581,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.02.11	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	M	68,00	29,87	2.031,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.02.12	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	M	16,00	31,62	505,92	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.03		PAISAGISMO		-	-	218.453,38				R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.03.01	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF. 05/2018	M2	584,55	11,66	6.815,85	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.03.02	COMP. 658	TOLDO EM LONA COM ESTRUTURA METÁLICA	M2	96,01	761,40	73.102,01	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.03.03	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	UN	8,00	151,82	1.214,56	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.03.04	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	UN	3,00	375,70	1.127,10	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
17.03.05	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF. 05/2018	UN	50,00	53,16	2.658,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA CRIANÇA - CRC			VALOR DO CONTRATO	R\$ 18.731.770,14	100,00%
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2021		CONTRATO 024/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 18.077.933,33	96,51%
CONTRATADA: CONSÓRCIO SAÚDE DA CRIANÇA - CSC.			VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$ 629.768,95	3,36%
			ACUMULADO	R\$ 1.283.605,77	6,85%
		PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022	SALDO ATUAL	R\$ 17.448.164,37	93,15%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES CONTRATUAIS				DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			PERCENTUAL FÍSICO FINANCEIRO EXECUTADO
			UND	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	
17.03.06	101537	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UN	1,00	154,16	154,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
17.03.07	COMP. 925	SISTEMA DE IRRIGADOR PARA JARDIM, REF. KRCHER 055320, COM TECNOLOGIA SPLASH GUARD, OU EQUIV. TÉCNICO, INCLUSIVE MANGUEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	761,40	761,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
17.03.08	INS862	TOTEM COM BASE E ESTRUTURA METÁLICA, REVETIDA COM ALUMÍNIO COMPOSTO, ARTE A SER DEFINIDA PELO CLIENTE, COM ILUMINACAO NOTURNA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE	UN	1,00	132.620,30	132.620,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
17.04		MURO		-	-	86.209,18				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
17.04.01	COMP. 656	MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, CULUNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, SEM REVESTIMENTO	M2	453,65	153,75	69.748,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
17.04.02	101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020	M	147,10	111,90	16.460,49	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
18		DRENOS		-	-	35.764,99				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
18.01	89508	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	558,00	23,46	13.090,68	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
18.02	89509	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.	M	575,00	31,62	18.181,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
18.03	60-04-01-666	RALO HEMISFÉRICO METÁLICO, DIÂMETRO D=6"	UN	49,00	84,19	4.125,31	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
18.04	98558	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV), AF. 06/2018	UN	49,00	7,50	367,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	-	2.695.915,09				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.01		LUMINÁRIAS E REFLETORES		-	-	197.068,82				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.01.01	COMP. 666	LUMINÁRIA DE EMBUTIR RETANGULAR PAINEL PLAFON LED EMBUTIR RETANGULAR (1,20X0,30M) 45W - FRIA ACABAMENTO BRANCO FOSCO SEM ALETAS LUMALUX OU SIMILAR	UN	263,00	457,83	120.409,29	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.01.02	COMP. 667	LUMINÁRIA EMBUTIR RETANGULAR 2x20W (FEA-14) TUBOLED S/ ALETAS - LUMALUX OU	UN	26,00	457,83	11.903,58	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.01.03	60-05-01-033	PAINEL PLAFON LED EMBUTIR REDONDO (0,60M) 45W - FRIA, ACABAMENTO BRANCO FOSCO	UN	11,00	346,04	3.806,44	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.01.04	COMP. 672	PAINEL PLAFON LED EMBUTIR QUADRADO (0,30X0,30M) 25W - FRIA, ACABAMENTO BRANCO FOSCO	UN	97,00	302,25	29.318,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.01.05	COMP. 673	LUMINÁRIA EMBUTIR REDONDA LED 18W (EDR-54) LUMALUX OU SIMILAR	UN	9,00	173,26	1.559,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.01.06	97606	ARANDELAS INTERNA PARA LEITO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, DIFUSOR EM ACRÍLICO, BRANCO LEITOSO, PARA UMA LÂMPADA	UN	46,00	91,42	4.205,32	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.01.07	97608	ARANDELAS - EXTERNAS PLÁSTICO RÍGIDO BRANCO - TIPO TARTARUGA, DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO - PARA UMA LÂMPADA DE 18W	UN	8,00	108,09	864,72	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.01.08	R38103	LUMINÁRIA BLINDADA À PROVA DE EXPLOSAO, COM CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO, LIGA DE ALUMÍNIO, GLOBO DE VIDRO DE BOROSILICATO, COM REVESTIMENTO CINZA ANTICORROSIVO, COM LÂMPADA DE 20 WATTS, GRAU DE PROTEÇÃO-FORNECIMENTO E	UN	3,00	44,42	133,26	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.01.09	100621	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 11/2019	UN	3,00	4.616,53	13.849,59	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.01.10	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E	UN	6,00	1.801,59	10.809,54	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.01.11	97596	INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	3,00	69,83	209,49	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.01.11	97596	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	3,00	69,83	209,49	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.02		CABOS		-	-	138.625,19				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.02.01	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	18.216,00	6,52	118.768,32	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.02.02	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	507,00	9,59	4.862,13	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.02.03	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	447,00	12,94	5.784,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.02.04	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016	M	268,00	20,42	5.472,56	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.02.05	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	120,00	31,15	3.738,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.03		DISJUNTORES		-	-	8.858,31				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.03.01	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E	UN	12,00	72,49	869,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.03.02	93661	INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	37,00	73,63	2.724,31	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.03.02	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E	UN	37,00	73,63	2.724,31	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.03.02	93661	INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	37,00	73,63	2.724,31	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA CRIANÇA - CRC		CONTRATO 024/2022	VALOR DO CONTRATO	R\$ 18.731.770,14	100,00%
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2021			SALDO ANTERIOR	R\$ 18.077.933,33	96,51%
CONTRATADA: CONSÓRCIO SAÚDE DA CRIANÇA - CSC.			VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$ 629.768,95	3,36%
			ACUMULADO	R\$ 1.283.605,77	6,85%
			SALDO ATUAL	R\$ 17.448.164,37	93,15%
		PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022			

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES CONTRATUAIS				DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			PERCENTUAL FÍSICO FINANCEIRO EXECUTADO
			UND	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	
19.03.03	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	20,00	76,03	1.520,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
19.03.04	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	36,00	76,03	2.737,08	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
19.03.05	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	4,00	78,87	315,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
19.03.06	101893	DISJUNTOR 40A ICC 50KA	UN	6,00	115,16	690,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
19.04		QUADROS		-	-	499.215,87				R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
19.04.01	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO QDLF A (31690W) COM SISTEMA SUPERVISÓRIO DE ISOLAÇÃO E TEMPERATURA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E MEMORIAL DESCRITIVO, DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E	UN	1,00	32.151,28	32.151,28	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
19.04.02	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO QDLF A (19815W) COM SISTEMA SUPERVISÓRIO DE ISOLAÇÃO E TEMPERATURA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E MEMORIAL DESCRITIVO, DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E	UN	1,00	9.688,83	9.688,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
19.04.03	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO QDLF A (64575W) COM SISTEMA SUPERVISÓRIO DE ISOLAÇÃO E TEMPERATURA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E MEMORIAL DESCRITIVO, DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E	UN	1,00	38.258,57	38.258,57	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
19.04.04	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO QDLF B (33135W) COM SISTEMA SUPERVISÓRIO DE ISOLAÇÃO E TEMPERATURA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E MEMORIAL DESCRITIVO, DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E	UN	1,00	38.258,57	38.258,57	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
19.04.05	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO QDLF B (37800W) COM SISTEMA SUPERVISÓRIO DE ISOLAÇÃO E TEMPERATURA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E MEMORIAL DESCRITIVO, DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E	UN	1,00	38.258,57	38.258,57	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
19.04.06	201000	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO QDLF C (97645W) COM SISTEMA SUPERVISÓRIO DE ISOLAÇÃO E TEMPERATURA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E MEMORIAL DESCRITIVO, DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E	UND	1,00	20.480,40	20.480,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
19.04.07	201000	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO QDLF C (21500W) COM SISTEMA SUPERVISÓRIO DE ISOLAÇÃO E TEMPERATURA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E MEMORIAL DESCRITIVO, DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E	UND	1,00	20.480,40	20.480,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
19.04.08	201200	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO QDITO1 (SALA 01-IT MEDICO) TRIF 3800/220V (1000W) COM SISTEMA SUPERVISÓRIO DE ISOLAÇÃO E TEMPERATURA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E MEMORIAL DESCRITIVO, DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	4.005,42	4.005,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
19.04.09	201300	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO QDITO2 (SALA 01-IT MEDICO) TRIF 3800/220V (1000W) COM SISTEMA SUPERVISÓRIO DE ISOLAÇÃO E TEMPERATURA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E MEMORIAL DESCRITIVO, DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	6.543,42	6.543,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
19.04.10	201200	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO QDITO1 (SALA 02-IT MEDICO) TRIF 3800/220V (1000W) COM SISTEMA SUPERVISÓRIO DE ISOLAÇÃO E TEMPERATURA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E MEMORIAL DESCRITIVO, DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	4.005,42	4.005,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
19.04.11	201300	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO QDITO2 (SALA 02-IT MEDICO) TRIF 3800/220V (1000W) COM SISTEMA SUPERVISÓRIO DE ISOLAÇÃO E TEMPERATURA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E MEMORIAL DESCRITIVO, DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	6.543,42	6.543,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
19.04.12	201200	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO QDITO1 (SALA 03-IT MEDICO) TRIF 3800/220V (1000W) COM SISTEMA SUPERVISÓRIO DE ISOLAÇÃO E TEMPERATURA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E MEMORIAL DESCRITIVO, DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	4.005,42	4.005,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
19.04.13	201300	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO QDITO2 (SALA 03-IT MEDICO) TRIF 3800/220V (1000W) COM SISTEMA SUPERVISÓRIO DE ISOLAÇÃO E TEMPERATURA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E MEMORIAL DESCRITIVO, DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	6.543,42	6.543,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
19.04.14	201400	QUADRO GERAL CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - QGBT, DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	173.182,26	173.182,26	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
19.04.15	201500	QUADRO GERAL DE IT MÉDICO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - QGBT, DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	96.810,47	96.810,47	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
19.05		ELETRODUTO E ELETROCALHA		-	-	91.255,42				R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
19.05.01		ELETRODUTOS RÍGIDOS E CONEXÕES		-	-	29.168,72				R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
19.05.01.01	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	910,00	10,44	9.500,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
19.05.01.02	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	560,00	13,54	7.582,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA CRIANÇA - CRC			VALOR DO CONTRATO	R\$ 18.731.770,14	100,00%
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2021		CONTRATO 024/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 18.077.933,33	96,51%
CONTRATADA: CONSÓRCIO SAÚDE DA CRIANÇA - CSC.			VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$ 629.768,95	3,36%
			ACUMULADO	R\$ 1.283.605,77	6,85%
		PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022	SALDO ATUAL	R\$ 17.448.164,37	93,15%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES CONTRATUAIS				DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			PERCENTUAL FÍSICO FINANCEIRO EXECUTADO
			UND	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	
19.05.01.03	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM , PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	42,00	14,76	619,92	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.05.01.04	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1.260,00	9,10	11.466,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.05.02		ELETRICALHA		-	-	62.086,70				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.05.02.01	60-04-01-524	ELETRICALHA PERFURADA 100X50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO	M	55,00	79,19	4.355,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.05.02.02	60-04-01-207	ELETRICALHA PERFURADA 50X50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO	M	490,00	101,65	49.808,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.05.02.03	60-03-01-876	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETRICALHA METÁLICA(REF. ORSE)	PC	11,00	53,30	586,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.05.02.04	60-03-01-952	CRUZETA 100X50 MM PARA ELETRICALHA METÁLICA REF.: 08221/ORSE	PC	3,00	46,39	139,17	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.05.02.05	60-03-01-881	CURVA DE INVERSAO 100 X 50 MM PARA ELETRICALHA METÁLICA - REF.04532/ORSE	PC	41,00	52,98	2.172,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.05.02.06	60-01-01-991	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80MM	PC	20,00	58,88	1.177,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.05.02.07	60-02-01-989	PRENSA-CABOS EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM BUCHA CÔNICA ELÁSTICA ROSCA NPT, D= 3/4", PARA CABOS DE D. 17,5 A 20 MM	PC	450,00	8,55	3.847,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06		SUBESTACAO		-	-	1.730.505,09				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.01		SUBESTACAO		-	-	150.312,41				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.01.01	R38042	FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO 750 KVA 13800-380/220V 14400/14100/13800// 13500/ 13200V. DISTRIBUIÇÃO: 380/220V NB1 MÍNIMO: 95KV, LIGAÇÃO: DELT/ESTRELA COM NEUTRO. Aterrado. Refrigeração : á seco	UN	1,00	120.750,00	120.750,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.01.02	COMP. 669	TRANSFORMADORES DE CORRENTE, RELAÇÃO 300-5A, CLASSE EXATIDÃO 10B50	UN	3,00	292,85	878,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.01.03	COMP. 670	TRANSFORMADORES DE POTENCIAL, 600VA, 13800V/RAIZ(3)-115V/RAIZ(3), CLASSE EXATIDÃO 0,3P75	UN	3,00	4.333,31	12.999,93	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.01.04	COMP. 668	INSTALACAO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO 750 KVA 13800-380/220V 14400/14100/13800// 13500/ 13200V. DISTRIBUIÇÃO: 380/220V NB1 MÍNIMO: 95KV, LIGAÇÃO: DELT/ESTRELA COM NEUTRO. Aterrado. Refrigeração : á seco	UN	1,00	15.683,93	15.683,93	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.02		SALA DO GERADOR		-	-	816.980,25				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.02.01	R38100	FORNECIMENTO DE GRUPO MOTOR GERADOR A DIESEL , REGIME "STAND BYE" 500KVA	UN	1,00	419.750,00	419.750,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.02.02	R38101	FORNECIMENTO DE GRUPO MOTOR GERADOR 250KVA 380/220V	UN	1,00	357.650,00	357.650,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.02.03	50-80-81-600	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	483,36	966,72	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.02.04	COMP. 671	NO BREAK 1000VA AUTONOMIA MÍNIMA DE 2HS PARA ALIMENTAÇÃO DO RELÉ	UN	1,00	32.965,69	32.965,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.02.05	COMP. 691	INSTALACAO DE GRUPO MOTOR GERADOR A DIESEL , REGIME "STAND BYE" 500KVA 380/220V,	UN	1,00	2.823,92	2.823,92	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.02.06	COMP. 692	INSTALACAO DE GRUPO MOTOR GERADOR 250KVA 380/220V	UN	1,00	2.823,92	2.823,92	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.03		IT MÉDICO		-	-	16.791,41				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.03.01	R38086	FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 10KVA COM SENSORES DE TEMPERATURA NO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO PARA SISTEMA IT MÉDICO Ø2 380-220V 60HZ	UN	1,00	4.617,25	4.617,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.03.02	R38048	FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 8KVA COM SENSORES DE TEMPERATURA NO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO PARA SISTEMA IT MÉDICO Ø2 380-220V 60HZ	UN	1,00	4.206,13	4.206,13	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.03.03	R38102	FORNECIMENTO DE DSI/DST EM CONFORMIDADE COM NBR 13.534 E IEC61557-8, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE REDE = CA70..264V, 42..4 60HZ MEDIÇÃO DE FUGA EM CA E CC. RESISTÊNCIA INTERNA 240KOHM. TENSÃO MEDIÇÃO 12V. CORRENTE 50A	UN	1,00	3.264,71	3.264,71	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.03.04	TEL030	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 15W (24V)	UN	1,00	1.575,07	1.575,07	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.03.05	COMP. 676	MONTAGEM E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO ATE 150 KVA	UN	2,00	1.517,77	3.035,54	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.03.07	COMP. 693	INSTALACAO DE DSI/DST EM CONFORMIDADE COM NBR 13.534 E IEC61557-8, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE REDE = CA70..264V, 42..4 60HZ MEDIÇÃO DE FUGA EM CA E CC. RESISTÊNCIA INTERNA 240KOHM. TENSÃO MEDIÇÃO 12V. CORRENTE 50A	UN	1,00	92,71	92,71	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04		MATERIAIS		-	-	739.641,04				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.01	R38049	BARRAMENTO DE COBRE 3/8" 13,8 KV	KG	1,00	38,07	38,07	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.02	R38050	BUCHA DE PASSAGEM INT/INT 400A	UN	3,00	711,91	2.135,73	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.03	60-03-01-735	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A CORTE EM CARGA 15KV	UN	2,00	584,62	1.169,24	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.04	R38051	CHAVE EM COMANDO EM GRUPO 15KV BASE FUSÍVEL HH	UN	2,00	2.817,18	5.634,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.05	R38052	FUSÍVEL TP 0,5A	M	2,00	169,68	339,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.06	R38055	DISJUNTOR TRIPOLAR 10A	UN	1,00	84,29	84,29	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.07	R38056	DISJUNTOR A VACUO 15KV, MARCA BEGHIM, TIPO MAF 15-630-350, MANUAL C/RELÉ URPE 7104 + JG DE CONTATO 3NF+3NA, BOBINA DE FECHAMENTO, BLOQUEIO KIRK, DISPARADOR TCC. BOBINA ABERT +3TCS (QU SIMILAR)	UN	1,00	45.071,43	45.071,43	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.08	R38057	ISOLADOR PEDESTAL 15KV	UN	1,00	50,76	50,76	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.09	R38061	BARRA TRIF. MT 13,8KV	UN	1,00	12.690,00	12.690,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA CRIANÇA - CRC		CONTRATO 024/2022	VALOR DO CONTRATO	R\$ 18.731.770,14	100,00%
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2021			SALDO ANTERIOR	R\$ 18.077.933,33	96,51%
CONTRATADA: CONSORCIO SAÚDE DA CRIANÇA - CSC.			VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$ 629.768,95	3,36%
			ACUMULADO	R\$ 1.283.605,77	6,85%
			SALDO ATUAL	R\$ 17.448.164,37	93,15%
PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022					

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES CONTRATUAIS				DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			PERCENTUAL FÍSICO FINANCEIRO EXECUTADO
			UND	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	
19.06.04.10	R38062	CABO 240MM2 XLPE/EPR 1KV CLASSE 2	M	182,00	470,37	85.607,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.11	R38063	CABO 25MM2 XLPE/EPR 1KV CLASSE 2	M	810,00	36,17	29.297,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.12	R38064	CABO 50MM2 XLPE/EPR 1KV CLASSE 2	M	1.150,00	198,34	228.091,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.13	R38065	CABO 70MM2 XLPE/EPR 1KV CLASSE 2	M	280,00	235,39	65.909,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.14	R38066	CABO 35MM2 XLPE/EPR 1KV CLASSE 2	M	50,00	47,21	2.360,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.15	R38067	CABO 120MM2 XLPE/EPR 1KV CLASSE 2	M	180,00	295,35	53.163,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.16	R38068	DPS TIPO I - 275V - 60KA	UN	5,00	240,08	1.200,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.17	R38069	DISJUNTOR 1500A ICC 60KA	UN	1,00	13.025,14	13.025,14	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.18	R38070	CHAVE DE TRANSFERENCIA 1500A	UN	1,00	479,68	479,68	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.19	R38071	CHAVE DE TRANSFERENCIA 2000A	UN	1,00	494,91	494,91	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.20	R38072	DISJUNTOR 1000A ICC 60KA	UN	1,00	12.279,73	12.279,73	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.21	R38073	DISJUNTOR 1000A ICC 60KA	UN	1,00	12.279,73	12.279,73	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.22	R38074	DISJUNTOR 70A ICC 50KA	UN	1,00	147,90	147,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.23	R38075	DISJUNTOR 170A ICC 50KA	UN	2,00	1.040,58	2.081,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.24	R38076	DISJUNTOR 250A ICC 50KA	UN	1,00	1.886,81	1.886,81	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.25	R38077	DISJUNTOR 40A ICC 50KA	UN	6,00	79,95	479,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.26	R38078	DISJUNTOR 50A ICC 50KA	UN	2,00	253,67	507,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.27	R38079	DISJUNTOR 63A ICC 50KA	UN	2,00	572,32	1.144,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.28	R38080	DISJUNTOR 80A ICC 50KA	UN	1,00	143,40	143,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.29	R38081	DISJUNTOR 120A ICC 50KA	UN	1,00	459,78	459,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.30	R38082	DISJUNTOR 160A ICC 50KA	UN	1,00	219,54	219,54	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.31	R38083	CHAVE DE TRANSFERENCIA 700A	UN	1,00	444,15	444,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.32	R38084	DISJUNTOR 500A ICC 60KA	UN	2,00	3.696,94	7.393,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.33	60-04-01-349	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12 M E CARGA NOMINAL 200 KG, INCLUSIVE ESCAVACÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.772,63	2.772,63	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.34	60-03-01-718	CRUZETAS CONCRETO RETANGULAR DE 400KG FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	313,28	939,84	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.35	60-04-01-837	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	424,92	1.699,68	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.36	60-03-01-735	CHAVE FUSÍVEL DE 15KV 10KA DA DELMAR OU SIMILAR - (REF. ORSE 0469)	UN	1,00	584,62	584,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.37	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.200,00	20,16	44.352,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.38	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.200,00	26,19	57.618,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.04.39	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO	M	235,00	193,04	45.364,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.05		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015			-	-				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.05		ELETRODUTOS			-	6.779,98				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.05.01	COMP. 675	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 160 (6") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	141,90	47,78	6.779,98	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.06		CAIXAS DE PASSAGEM			-	7.237,37				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.06.01	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	294,00	10,63	3.125,22	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.06.02	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	216,00	15,37	3.319,92	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.06.03	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016	UN	15,00	10,63	159,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.06.06.04	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	58,00	10,91	632,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.08		DIVERSOS			-	23.149,02				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.08.01		INTERRUPTORES/TOMADAS			-	23.149,02				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.08.01.01	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	25,00	31,46	786,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.08.01.02	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	269,00	50,60	13.611,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.08.01.03	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	30,00	34,85	1.045,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.08.01.04	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	44,00	57,37	2.524,28	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.08.01.05	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	15,00	46,66	699,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.08.01.06	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	132,00	29,66	3.915,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.08.01.07	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	8,00	47,03	376,24	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.08.01.08	91971	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	95,04	190,08	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA CRIANÇA - CRC		CONTRATO 024/2022	VALOR DO CONTRATO	R\$ 18.731.770,14	100,00%
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2021			SALDO ANTERIOR	R\$ 18.077.933,33	96,51%
CONTRATADA: CONSÓRCIO SAÚDE DA CRIANÇA - CSC.			VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$ 629.768,95	3,36%
			ACUMULADO	R\$ 1.283.605,77	6,85%
			SALDO ATUAL	R\$ 17.448.164,37	93,15%
		PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022			

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES CONTRATUAIS				DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			PERCENTUAL FÍSICO FINANCEIRO EXECUTADO
			UND	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	
21		CABEAMENTO ESTRUTURADO / REDE DE CFTV / CATV		-	-	240.082,83				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.01		CABOS		-	-	72.492,50				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.01.01	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	21.250,00	3,07	65.237,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.01.02	08690/ORSE	CABO DE FIBRA ÓPTICA DE 6 VIAS	M	300,00	22,08	6.624,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.01.03	60-04-01-561	CABO 2X22 AWG - BLINDADO	M	100,00	6,31	631,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.02		ELETROCALHAS E ELETRODUTOS		-	-	22.186,98				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.02.01	60-04-01-207	ELETROCALHA PERFURADA 50X50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO	M	177,00	101,65	17.992,05	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.02.02	60-04-01-524	ELETROCALHA PERFURADA 100X50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO	M	36,00	79,19	2.850,84	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.02.03	ELE.673	ELETROCALHA PERFURADA 150X50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO	M	3,00	121,01	363,03	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.02.04	ELE.782	ELETROCALHA PERFURADA 200X50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO	M	6,00	163,51	981,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.03		ELETRODUTOS		-	-	3.203,90				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.03.01	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	165,00	14,76	2.435,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.03.02	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	50,00	15,37	768,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.04		EQUIPAMENTOS		-	-	19.938,22				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.04.01	60-03-01-253	DIO DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO PARA ATÉ 12 FIBRAS (CONJUNTO COMPOSTO DE D.I.O., KIT BANDEJA, ANCORAGEM, ACOMODAÇÃO E EMENDA - CONFORME ESPECIFICAÇÃO) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00	566,32	1.132,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.04.02	60-02-01-263	BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE - 10 PARES	UN	5,00	66,84	334,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.04.03	COMP. 800	HD DE 10 TB PURPLE	UN	4,00	3.911,77	15.647,08	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.04.03	COMP. 920	ANTENA PARABOLICA BANCA C/KU BE-1.5M DA BEDINSAT OU EQUIV. TECNICO, COM SISTEMA DE POLARIZACAO LINEAR / CIRCULAR, ISOLACAO DE POLARIZACAO MINIMA DE 80DB, INCL. ACESSÓRIOS DE INSTALACAO COM 6 PETALAS, 3 HASTES DE FIXACAO, LNB# KU, TUBO DE AVO GALVANIZADO, CAPACETE, SUPORTE DE PETOLAS, TAMPA CENTRO E PACOTE DE ACESSÓRIOS PARA GANHO DE 35/44,4 DBI	UN	1,00	1.581,99	1.581,99	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.04.04	COMP. 921	AMPLIFICADOR DE SINAL CATV DE 4 VIAS - AC 220V PADRAO E DIVISOR DE VIDEO COM FREQUENCIA DE 50 / 60 HZ, RUÍDO DE 5 DB E GANHO REAL DE 20 (DB)	UN	1,00	846,52	846,52	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.04.05	COMP. 922	DIVISOR CATV C/ 2 SAÍDAS PARA CABO COAXIAL	UN	3,00	26,55	79,65	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.04.06	COMP. 923	DIVISOR CATV C/ 4 SAÍDAS PARA CABO COAXIAL	UN	3,00	33,91	101,73	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.04.07	COMP. 924	DIVISOR CATV C/ 8 SAÍDAS PARA CABO COAXIAL	UN	3,00	71,47	214,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.05		RACK E ACESSÓRIOS		-	-	75.110,77				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.05.01	60-03-01-252	SWITCH 24 PORTAS ETHERNET 10/100 MPBS +2P10-1000 BT - FORNECIMENTO E	UN	6,00	3.437,20	20.623,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.05.02	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	8,00	796,16	6.369,28	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.05.03	60-03-01-257	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL (1U) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	35,68	428,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.05.04	60-04-01-388	RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS - FORNECIMENTO - REF.: 11419/ORSE	UN	4,00	26,84	107,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.05.05	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	170,00	60,16	10.227,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.05.06	11230/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/1,50M - REV.01	UN	210,00	30,99	6.507,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.05.07	60-03-01-251	PATCH CABLE (PATCH CORD AZUL) CAT.06 C/2,5M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	150,00	58,34	8.751,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.05.08	60-04-01-387	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT.6 (RONE OU SIMILAR)	UN	30,00	7,72	231,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.05.09	11417/ORSE	BANDEJA PARA RACK 19" DESLIZANTE, PERFURADA, 400MM DE PROFUNDIDADE	UN	2,00	199,05	398,10	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.05.10	60-03-01-255	VOICE PANEL CAT. 3 COM 50 PORTAS (1U) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	432,79	432,79	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.05.11	60-04-01-893	FORNECIMENTO DE RACK 36U, 670 MM DE PROFUNDIDADE, SEGUNDO PLANO COM	UN	1,00	3.628,03	3.628,03	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.05.12	COMP. 801	FORNECIMENTO DE RACK 42U, 680 MM DE PROFUNDIDADE, SEGUNDO PLANO COM	UN	1,00	4.032,15	4.032,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.05.13	COMP. 802	KIT PORCA GAIOLAS	UN	400,00	1,15	460,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.05.14	COMP. 803	ABRACADEIRAS PLÁSTICAS TIPO HELLERMAN TY30	UN	400,00	2,46	984,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.05.15	COMP. 804	ROLOS DE VELCRO AZUL	M	20,00	17,31	346,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.05.16	COMP. 805	FITAS PARA ROTULADORA BHROTHER	PC	10,00	120,76	1.207,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.05.17	COMP. 806	BASTIDOR METÁLICO PARA 5 BLOCOS M10B	UN	2,00	12,89	25,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.05.18	COMP. 807	ANEIS GUIAS N.02 COM BASE	UN	10,00	4,01	40,10	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.05.19	COMP. 808	CORDÃO DUPLEX MONOMODO LC/LC	UN	2,00	4.441,50	8.883,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.05.20	08681/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 5U X 350MM	UN	1,00	560,97	560,97	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.05.21	08460/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 12U X 450MM	UN	1,00	866,27	866,27	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.06		MONTAGEM E CERTIFICAÇÃO		-	-	3.400,92				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.06.01	60-04-01-998	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO. REF 10322/ORSE	UN	134,00	25,38	3.400,92	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.07		CÂMERAS / DVR / ACESSÓRIOS		-	-	43.749,54				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.07.01	60-05-01-453	CÂMERA IP POE BULLUIT LR 30 METROS 1 MEGA 1130B62 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	39,00	468,36	18.266,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.07.02	60-05-01-454	NVD 24 CÂMERA POE 1232	UN	2,00	2.143,44	4.286,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.07.03	60-05-01-436	MONITOR/TV 32 POLEGADAS - LED - FULL HD, ENTRADAS HDMI, USB - FORNECIMENTO.	UN	2,00	1.903,50	3.807,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA CRIANÇA - CRC		VALOR DO CONTRATO	R\$ 18.731.770,14	100,00%
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2021	CONTRATO 024/2022			
CONTRATADA: CONSÓRCIO SAÚDE DA CRIANÇA - CSC.				
	PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 18.077.933,33	96,51%
		VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$ 629.768,95	3,36%
		ACUMULADO	R\$ 1.283.605,77	6,85%
		SALDO ATUAL	R\$ 17.448.164,37	93,15%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES CONTRATUAIS				DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			PERCENTUAL FÍSICO FINANCEIRO EXECUTADO
			UND	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	
21.07.04	COMP. 810	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRAL TELEFONICA PABX DIGITAL INTELBRAS IMPACTA 220, ATE 30 TRONCOS IP E 120 RAMAIS IP, CAP. MAX. DE 106 LINHAS + 280 RAMAIS (SENDO 30 LINHAS IP, 60 LINHAS DIGITAIS, 16 LINHAS ANALOGICAS, 160 RAMAIS ANALOGICOS E 120 RAMAIS IP) OU 84 LINHAS + 160 RAMAIS (60 LINHAS DIGITAIS, 24 LINHAS ANALOGICAS E 160 RAMAIS TDM) + BASE E ACESSORIOS	UN	1,00	10.998,98	10.998,98	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.07.05	COMP. 811	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ROTEADOR DUAL BAND 2.4/5GHZ 10/100/1000 IEEE802.11A/B/G/N/AC	UN	1,00	584,15	584,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.07.06	COMP. 812	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE KIT DE VENTILACAO COM 2 DISSIPADORES DE AR PARA	UN	1,00	82,89	82,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
21.07.07	COMP. 813	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DVR 40 CANAIS, SENDO 32 CANAIS FULL HD 1080P MULTI HD E 8 CANAIS IP 5 MPDVR, COM HD INTERNO DE 1TB	UN	1,00	5.723,60	5.723,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS			-	176.495,15				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.01		ESGOTO			-	49.647,17				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.01.01	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	114,00	59,41	6.772,74	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.01.02	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	282,00	91,20	25.718,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.01.03	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	252,00	59,19	14.915,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.01.04	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	45,00	37,87	1.704,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.01.05	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALEM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014	UN	40,00	13,40	536,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.02		ÁGUA FRIA			-	38.336,44				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.02.01	91875	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	782,00	6,64	5.192,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.02.02	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	414,00	32,38	13.405,32	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.02.03	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	40,00	37,89	1.515,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.02.04	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	85,00	47,80	4.063,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.02.05	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8	UN	1,00	423,81	423,81	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.02.06	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8	UN	1,00	731,06	731,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.02.07	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	135,20	135,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.02.08	COMP. 809	HIDROMETRO MULTIUATO, VAZAO MÁXIMA DE 30,0 M³/H, DE 2"	UN	1,00	1.733,94	1.733,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.02.09	91168	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 05/2015	M	1.321,00	8,43	11.136,03	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.03		VÁLVULAS E ACESSÓRIOS			-	40.933,44				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.03.01	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	66,00	82,02	5.413,32	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.03.02	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	22,00	99,93	2.198,46	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA CRIANÇA - CRC		VALOR DO CONTRATO	R\$ 18.731.770,14	100,00%
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2021	CONTRATO 024/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 18.077.933,33	96,51%
CONTRATADA: CONSÓRCIO SAÚDE DA CRIANÇA - CSC.		VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$ 629.768,95	3,36%
	PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022	ACUMULADO	R\$ 1.283.605,77	6,85%
		SALDO ATUAL	R\$ 17.448.164,37	93,15%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES CONTRATUAIS				DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			PERCENTUAL FÍSICO FINANCEIRO EXECUTADO
			UND	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	
22.03.03	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	3,00	116,80	350,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.03.04	95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.03.05	95252	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	3,00	154,46	463,38	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.03.06	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	152,00	81,00	12.312,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.03.07	102116	CONJUNTO MOTO BOMBA COM MOTOR DE 2 CV, TRIFÁSICA, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO 1 1/4", RECALQUE 1", PR. MÁX. 36 mca. ALT. SUÇÃO 8 MCA, FAIXA HM (M) - Q (M3/H), INCL. CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	8,00	1.470,99	11.767,92	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.03.08	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	8,00	1.040,87	8.326,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.04		TUBULAÇÃO EM FERRO FUNDIDO		-	-	2.710,56				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.04.01	101927	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	M	12,00	225,88	2.710,56	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.05		REDE EXTERNA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		-	-	14.154,68				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.05.01	60-03-01-872	CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM (0,60X0,60X0,60) M, EM ALVENARIA TIPOLO MACIÇO ESP=10CM, REVESTIDO COM ARGAMASSA, BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA C/ACABAMENTO E TAMPA EM CONCRETO ARMADO ESP=7 CM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	UN	34,00	361,98	12.307,32	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.05.02	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	46,58	39,66	1.847,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.06		REDE ÁGUAS PLUVIAIS		-	-	30.712,86				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.06.01	60-03-01-872	CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM (0,60X0,60X0,60) M, EM ALVENARIA TIPOLO MACIÇO ESP=10CM, REVESTIDO COM ARGAMASSA, BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA C/ACABAMENTO E TAMPA EM CONCRETO ARMADO ESP=7 CM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	UN	27,00	361,98	9.773,46	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.06.02	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	46,58	39,66	1.847,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
22.06.03	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN	22,00	867,82	19.092,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
23		LOUÇAS E METAIS		-	-	183.293,47				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
23.01	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2016	UN	28,00	235,44	6.592,32	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
23.02	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	10,00	862,55	8.625,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
23.03	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00	418,39	2.510,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
23.04	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA 2 PADRÃO MÉDIO 2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	3,00	721,93	2.165,79	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
23.05	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, QUADRADO, LINHA 127 DA DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020	UN	59,00	253,05	14.929,95	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
23.06	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	378,83	7.197,77	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
23.07	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00	683,99	4.103,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
23.08	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	20,00	350,05	7.001,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
23.09	COMP. 683	TORNEIRA EM METAL CROMADO COM ACIONAMENTO COM ALAVANCA, CANO LONGO DE PAREDE	UN	21,00	510,21	10.714,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
23.10	COMP. 685	TORNEIRA JARDIM EM METAL CROMADO	UN	2,00	92,04	184,08	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
23.11	COMP. 686	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, ACESSÍVEL ACIONAMENTO	UN	1,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
23.12	COMP. 687	TORNEIRA PARA ESCOVAÇÃO	UN	4,00	231,58	926,32	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
23.13	COMP. 688	TANQUE DE AÇO INOX, TAMANHO MÉDIO	UN	8,00	976,97	7.815,76	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
23.14	COMP. 689	DUCHA METÁLICA DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	UN	1,00	255,88	255,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
23.15	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	15,00	103,06	1.545,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
23.16	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	460,23	2.301,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
23.17	COMP. 690	PIA DE EXPURGHO HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 304, ESPESURA 0,8MM, ACABAMENTO ESCOVADO, MEDINDO (70X52,5 CM), MARCA HIDRONOX OU SIMILAR	UN	3,00	2.032,71	6.098,13	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
23.18	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	66,00	43,65	2.880,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA CRIANÇA - CRC		CONTRATO 024/2022	VALOR DO CONTRATO	R\$ 18.731.770,14	100,00%
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2021			SALDO ANTERIOR	R\$ 18.077.933,33	96,51%
CONTRATADA: CONSÓRCIO SAÚDE DA CRIANÇA - CSC.			VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$ 629.768,95	3,36%
			ACUMULADO	R\$ 1.283.605,77	6,85%
		PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022	SALDO ATUAL	R\$ 17.448.164,37	93,15%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES CONTRATUAIS				DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			PERCENTUAL FÍSICO FINANCEIRO EXECUTADO
			UND	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	
23.19	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	38,00	46,66	1.773,08	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
23.20	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00	93,75	562,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
23.21	COMP. 818	DUCHA HIGIENICA MANUAL, CHICOTE METALICO, LINHA ACQUAIET AQUARIUS DA FABRIMAR / TIGRE METAIS, OU EQUIVALENTE TECNICO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE INSTALACAO	UN	44,00	425,56	18.724,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
23.22	100854	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCIA. AF. 01/2020	UN	69,00	959,06	66.175,14	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
23.23	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	8,00	1.071,37	8.570,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
23.24	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	8,00	57,82	462,56	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
23.25	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	143,09	715,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
24		DESTINO FINAL DE ESGOTO (TANQUE SÉPTICO E FILTRO ANAERÓBICO)		-	-	86.852,54				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
24.01		REDE EXTERNA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		-	-	25.985,93				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
24.01.01	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 06/2015	M	174,00	102,90	17.904,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
24.01.02	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF. 08/2020	M3	5,13	247,75	1.270,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
24.01.03	100323	LASTRO DE AREIA COM ESPALHAMENTO MECANIZADO	M3	17,11	163,36	2.795,09	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
24.01.04	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	46,58	39,66	1.847,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
24.01.05	90724	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF. 01/2021	UN	72,00	30,11	2.167,92	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
24.02		TANQUE SÉPTICO/ FILTRO ANAERÓBIO		-	-	60.866,61				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
24.02.01	60-03-01-559	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	38,61	8,11	313,13	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
24.02.02	60-05-01-413	ESCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M	M3	63,21	3,11	196,58	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
24.02.03	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	17,92	39,66	710,71	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
24.02.04	60-02-01-496	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	26,02	2,30	59,85	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
24.02.05	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF. 12/2016	M3xKM	520,36	2,18	1.134,38	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
24.02.06	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	2,54	30,91	78,51	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
24.02.07	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	122,00	18,24	2.225,28	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
24.02.08	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	87,00	17,19	1.495,53	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
24.02.09	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	245,00	15,68	3.841,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
24.02.10	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	312,00	13,40	4.180,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
24.02.11	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	162,72	18,88	3.072,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
24.02.12	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	65,09	18,05	1.174,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
24.02.13	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	178,99	16,36	2.928,28	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
24.02.14	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	227,81	13,93	3.173,39	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
24.02.15	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	195,27	13,43	2.622,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA CRIANÇA - CRC			VALOR DO CONTRATO	R\$ 18.731.770,14	100,00%
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2021		CONTRATO 024/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 18.077.933,33	96,51%
CONTRATADA: CONSÓRCIO SAÚDE DA CRIANÇA - CSC.			VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$ 629.768,95	3,36%
			ACUMULADO	R\$ 1.283.605,77	6,85%
		PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022	SALDO ATUAL	R\$ 17.448.164,37	93,15%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES CONTRATUAIS				DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			PERCENTUAL FÍSICO FINANCEIRO EXECUTADO
			UND	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	
24.02.16	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	797,34	14,89	11.872,39	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
24.02.17	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	14,57	36,52	532,10	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
24.02.18	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	98,66	109,62	10.815,11	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
24.02.19	60-01-01-459	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	16,27	505,95	8.231,81	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
24.02.20	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020	M3	9,05	243,94	2.207,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25		SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO		-	-	371.804,54				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.01		REDE DE HIDRANTES		-	-	86.332,39				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.01.01	97535	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00	55,20	4.968,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.01.02	92652	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	30,00	67,24	2.017,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.01.03	92653	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	15,00	76,89	1.153,35	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.01.04	92654	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	15,00	106,02	1.590,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.01.05	92655	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	174,00	129,63	22.555,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.01.06	92656	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	33,00	170,48	5.625,84	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.01.07	92672	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	47,49	474,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.01.08	92674	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	57,31	114,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.01.09	92676	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	77,42	619,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.01.10	92678	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	123,02	246,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.01.11	92680	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	164,82	329,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.01.12	92682	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	89,00	63,87	5.684,43	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.01.13	92683	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	45,00	75,02	3.375,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.01.14	92684	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	103,13	103,13	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.01.15	92685	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00	169,30	846,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.01.16	92686	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00	217,71	1.088,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.01.17	92940	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1,1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	110,00	35,82	3.940,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.01.18	92943	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1,1/2" X 1,1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	8,00	41,20	329,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.01.19	92944	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1,1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	41,20	123,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.01.20	92949	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1,1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	90,51	181,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA CRIANÇA - CRC			VALOR DO CONTRATO	R\$ 18.731.770,14	100,00%
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2021		CONTRATO 024/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 18.077.933,33	96,51%
CONTRATADA: CONSÓRCIO SAÚDE DA CRIANÇA - CSC.			VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$ 629.768,95	3,36%
			ACUMULADO	R\$ 1.283.605,77	6,85%
		PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022	SALDO ATUAL	R\$ 17.448.164,37	93,15%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES CONTRATUAIS				DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			PERCENTUAL FÍSICO FINANCEIRO EXECUTADO
			UND	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	
25.01.21	92950	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	90,51	362,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.01.22	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	1.953,70	15.629,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.01.23	60-04-01-635	HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.60 X 0.35M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E FUNDO COM BRITA	UN	1,00	1.052,13	1.052,13	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.01.24	60-04-01-922	BOMBA PARA INCÊNDIO JOCKEY 2 CV	UN	1,00	2.128,96	2.128,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.01.25	60-04-01-679	MOTO BOMBA ELÉTRICO COM Q. = 168 M³/H E HMT - 70 MCA, POTÊNCIA 75 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	5.895,93	11.791,86	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.02		ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		-	-	2.809,05				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.02.01	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	UN	61,00	46,05	2.809,05	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.03		EXTINTORES, SUPORTES, ACESSÓRIOS E SINALIZAÇÃO		-	-	16.220,89				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.03.01	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 P	UN	16,00	266,00	4.256,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.03.02	101907	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	754,56	1.509,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.03.03	101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 P	UN	3,00	359,94	1.079,82	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.03.04	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 P	UN	11,00	235,45	2.589,95	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.03.05	60-04-01-707	PLACA DE SAÍDA	UN	12,00	39,42	473,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.03.06	60-03-01-317	PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE 30X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	35,04	630,72	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.03.07	COMP. 822	SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO GRANDE (20 CM DIÂMETRO) COM HASTE	UN	32,00	177,57	5.682,24	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04		REDE DE DETECÇÃO E ALARME		-	-	257.900,54				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.01	97535	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	174,00	55,20	9.604,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.02	92652	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	150,00	67,24	10.086,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.03	92653	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	12,00	76,89	922,68	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.04	92654	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	32,00	106,02	3.392,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.05	92655	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	20,00	129,63	2.592,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.06	92656	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	12,00	170,48	2.045,76	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.07	101927	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00	225,88	5.421,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.08	92672	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	47,49	474,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.09	92674	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	57,31	114,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.10	92676	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	77,42	619,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.11	92678	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	123,02	246,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.12	92680	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	164,82	329,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.13	92682	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	89,00	63,87	5.684,43	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.14	92683	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	45,00	75,02	3.375,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.15	92684	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	103,13	103,13	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.16	92685	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	5,00	169,30	846,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA CRIANÇA - CRC			VALOR DO CONTRATO	R\$ 18.731.770,14	100,00%
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2021	CONTRATO 024/2022		SALDO ANTERIOR	R\$ 18.077.933,33	96,51%
CONTRATADA: CONSÓRCIO SAÚDE DA CRIANÇA - CSC.			VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$ 629.768,95	3,36%
			ACUMULADO	R\$ 1.283.605,77	6,85%
	PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022		SALDO ATUAL	R\$ 17.448.164,37	93,15%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES CONTRATUAIS				DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			PERCENTUAL FÍSICO FINANCEIRO EXECUTADO
			UND	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	
25.04.17	92686	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	5,00	217,71	1.088,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.18	92940	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1,1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	90,00	35,82	3.223,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.19	92943	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1,1/2" X 1,1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	8,00	41,20	329,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.20	92944	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1,1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3,00	41,20	123,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.21	92949	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1,1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	90,51	181,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.22	92950	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4,00	90,51	362,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.23	95696	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS OCULTO, ACABAMENTO NATURAL, 1/2" - 15	UN	45,00	106,56	4.795,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.24	95696	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68" C, UNIÃO POR ROSCA, DN 15 (½") " FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	6,00	106,56	639,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.25	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	5,00	82,02	410,10	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.26	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	10,00	116,80	1.168,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.27	94501	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO " FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	8,00	629,86	5.038,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.28	60-04-01-533	REGISTRO GAVETA 6" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.314,29	2.628,58	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.29	99632	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	219,41	219,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.30	99634	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	730,50	730,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.31	99626	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.046,51	1.046,51	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.32	60-04-01-611	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL CLASSE 150 ø8"	UN	2,00	8.147,51	16.295,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.33	60-04-01-610	VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME COMPLETA CLASSE 150 ø6"	UN	2,00	10.515,47	21.030,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.34	60-04-01-638	VÁLVULA DE ALÍVIO E PRESSÃO CLASSE 150ø8"	UN	1,00	9.223,62	9.223,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.35	60-04-01-703	VÁLVULA GAVETA HASTE ASCENDENTE CLASSE 150 ø8"	UN	4,00	8.910,18	35.640,72	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.36	60-04-01-657	VÁLVULA GLOBO CLASSE 150 Ø4"	UN	2,00	4.931,87	9.863,74	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.37	60-04-01-556	VÁLVULA GLOBO CLASSE 150 Ø2 1/2"	UN	1,00	2.393,87	2.393,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.38	60-04-01-532	CHAVE DE FLUXO CLASSE 150 Ø4"	UN	2,00	984,64	1.969,28	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.39	60-04-01-639	CHAVE DE FLUXO CLASSE 150 Ø2 1/2"	UN	1,00	918,02	918,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.40	60-04-01-612	AMORTECEDOR DE VIBRAÇÕES PARA SUCCÃO OU RECALQUE CLASSE 150 FLANGEADA ø2"	UN	2,00	90,63	181,26	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.41	60-04-01-687	PRESSOSTATOS CLASSE 150 Ø A 20KGf/CM2	UN	5,00	490,37	2.451,85	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.42	101917	MANÔMETRO Ø A 200 PSI Ø A 14 KGf/CM2, D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	15,00	145,49	2.182,35	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.43	60-04-01-609	TANQUE DE PRESSÃO DE 100 LTS	UN	1,00	3.419,03	3.419,03	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.44	11820/ORSE	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E ZAMPERES	UN	1,00	6.106,49	6.106,49	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.45	12018/ORSE	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	UN	97,00	249,36	24.187,92	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.46	12017/ORSE	DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOMOVELÔMETRICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-T, MARCA VERIN OU SIMILAR	UN	2,00	249,36	498,72	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.47	07861/ORSE	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO	UN	5,00	145,16	725,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.48	11824/ORSE	SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCENDIO	UN	1,00	217,13	217,13	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.49	08749/ORSE	CABO DE COBRE FLEXIVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 2 MM2, TENSÃO 1KV	M	2.508,00	16,93	42.460,44	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.04.50	11749/ORSE	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO	M	627,00	16,41	10.289,07	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.05		DIVERSOS		-	-	8.541,67				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.05.01	60-04-01-658	ABRAÇADEIRA DIVERSAS COM PARAFUSO FABRICAÇÃO SISA	UN	1,00	3.509,93	3.509,93	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.05.02	COMP. 821	BLOCO DE ILUMINACAO AUTONOMO COM 1200 LUMENS, MODELO DE REF. BLA 1200, DA INTELBRAS, OU EQUIVALENTE TECNICO, COM DOIS REFLETORES DIRECIONAVEIS COM ABERTURA DE 120o, MATERIAL ANTI-UV, AUTONOMIA DE BATERIA PAR 4 HORAS, BIVOLT, AUTOMATICO. INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO	UN	9,00	431,56	3.884,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
25.05.03	102512	PINTURA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. AF. 05/2021	M	230,00	4,99	1.147,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA CRIANÇA - CRC		VALOR DO CONTRATO	R\$ 18.731.770,14	100,00%
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2021	CONTRATO 024/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 18.077.933,33	96,51%
CONTRATADA: CONSÓRCIO SAÚDE DA CRIANÇA - CSC.		VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$ 629.768,95	3,36%
		ACUMULADO	R\$ 1.283.605,77	6,85%
	PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022	SALDO ATUAL	R\$ 17.448.164,37	93,15%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES CONTRATUAIS				DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			PERCENTUAL FÍSICO FINANCEIRO EXECUTADO
			UND	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	
26		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS		-	-	890.438,23				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
26.01	97341	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	3.120,00	65,54	204.484,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
26.02	97342	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1.100,00	103,42	113.762,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
26.03	97343	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1.100,00	130,53	143.583,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
26.04	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	237,00	86,25	20.441,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
26.05	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	138,00	94,17	12.995,46	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
26.06	95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	66,00	101,00	6.666,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
26.07	GASESMED13	RAMAL (EXTENSAO 3+3) - TODOS OS GASES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00	619,22	13.622,84	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
26.08	GASESMED14	CHICOTES FLEXIVEIS (TODOS OS GASES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	77,00	884,59	68.113,43	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
26.09	GASESMED15	CAIXA DE SECAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	77,00	632,48	48.700,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
26.10	GASESMED16	CACHIMBOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	116,00	60,24	6.987,84	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
26.11	GASESMED10	CENTRAL DE CILINDRO OXIGENIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
26.12	GASESMED11	CENTRAL DE CILINDRO AR COMPRIMIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	8.625,00	8.625,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
26.13	GASESMED12	CENTRAL DE CILINDRO OXIDO NITROSO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	8.625,00	8.625,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
26.14	GASESMED17	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE COMPRESSOR E SECADOR	UN	1,00	161.980,95	161.980,95	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
26.15	GASESMED18	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOMBA DE VACUO	UN	1,00	58.049,70	58.049,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
27		RÉGUAS MEDICINAIS, POSTOS DE CONSUMO E PAINÉIS DE ALARME		-	-	40.754,38				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
27.01	GASESMED02	POSTO DE CONSUMO OXIGENIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00	291,35	7.575,10	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
27.02	GASESMED03	POSTO DE CONSUMO AR COMPRIMIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	34,00	291,35	9.905,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
27.03	GASESMED04	POSTO DE CONSUMO VACUO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	23,00	291,35	6.701,05	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
27.04	GASESMED05	POSTO DE CONSUMO OXIDO NITROSO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	291,35	1.165,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
27.05	GASESMED06	PAINEL DE ALARME OXIGENIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	1.000,44	2.000,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
27.06	GASESMED07	PAINEL DE ALARME AR COMPRIMIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	1.000,44	2.000,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
27.07	GASESMED08	PAINEL DE ALARME VACUO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	1.000,44	2.000,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
27.08	GASESMED09	PAINEL DE ALARME OXIDO NITROSO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1.000,44	1.000,44	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
27.09	11218/ORSE	RÉGUA P/GÁS MEDICINAL, EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES: 850X220X70MM, COM: 01 PONTO P/ OXIGÊNIO, 01 PONTO P/ AR COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VÁCUO, 01 PONTO P/ ÓXIDO NITROSO, 08 TOMADAS ELÉTRICAS, MOD.SQUARE LINE.VTC VITATEC OU SIMILAR	UN	7,00	1.200,55	8.403,85	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
28		SPDA		-	-	190.950,96				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
28.01	COMP. 680	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA FITA DE ALUMÍNIO	M	22,00	64,76	1.424,72	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
28.02	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	22,00	7,07	155,54	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
28.03	COMP. 681	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 400 X 400 MM E	UN	16,00	673,20	10.771,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
28.04	96985	HASTE DE ATERRAMENTO S/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	7,00	82,17	575,19	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
28.05	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	120,00	11,47	1.376,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
28.06	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	7,00	20,53	143,71	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
28.07	91950	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	7,00	15,70	109,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
28.08	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	501,28	49,59	24.858,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
28.09	92987	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	520,39	69,69	36.265,98	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
28.10	COORC	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, PESADO DE 1" - COM ACESSÓRIOS	M	54,00	79,99	4.319,46	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
28.11	95782	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	UN	37,00	33,07	1.223,59	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
28.12	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	M	93,65	95,43	8.937,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
28.13	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	329,00	141,54	46.566,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
28.14	60-04-01-897	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PARA-RAIO) - REF. 09048/ORSE	UN	34,00	31,18	1.060,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
28.15	60-02-01-196	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"x3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00	120,02	3.240,54	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA CRIANÇA - CRC		VALOR DO CONTRATO	R\$ 18.731.770,14	100,00%
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2021	CONTRATO 024/2022			
CONTRATADA: CONSÓRCIO SAÚDE DA CRIANÇA - CSC.				
PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022				
		SALDO ANTERIOR	R\$ 18.077.933,33	96,51%
		VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$ 629.768,95	3,36%
		ACUMULADO	R\$ 1.283.605,77	6,85%
		SALDO ATUAL	R\$ 17.448.164,37	93,15%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES CONTRATUAIS				DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			PERCENTUAL FÍSICO FINANCEIRO EXECUTADO
			UND	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	
28.16	60-04-01-844	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E	UN	520,00	28,67	14.908,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
28.17	60-04-01-539	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SOLO, DE PVC DIAMETRO = 300 MM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO TEL-550	UN	7,00	152,75	1.069,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
28.18		DIVERSOS		-	-	33.944,80				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
28.18.01	60-04-01-672	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO PASSANTE COM DERIVAÇÃO EM "T", BITOLA DO CABO DE 16-16MM² A 50-35MM²; 70-35MM² 95-35MM²	UN	530,00	30,84	16.345,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
28.18.02	60-04-01-540	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO HASTE COM CABO PASSANTE E DERIVAÇÃO EM "T" NO TOPO, BITOLA DO CABO 50MM² A 95MM² PARA HASTE 5/8" E 3/8, REF.: CPOS 42.20.22	UN	280,00	43,81	12.266,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
28.18.03	60-04-01-563	FIXAÇÃO P/ CABO DE COBRE NU EM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS	UN	2.020,00	2,64	5.332,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29		SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO		-	-	2.007.385,54				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.01		EQUIPAMENTOS (FORNECIMENTO)				793.033,10				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.01.01	ACOND001	UTA DX 10 TR	UN	1,00	99.334,70	99.334,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.01.02	ACOND002	UTA DX 3 TR	UN	3,00	72.591,45	217.774,35	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.01.03	ACOND003	CONDENSADOR 10 TR	UN	1,00	34.271,15	34.271,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.01.04	ACOND004	CONDENSADOR 3 TR	UN	3,00	17.136,15	51.408,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.01.05	ACOND005	SPLIT HW 9.000 BTU/H	UN	36,00	2.515,05	90.541,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.01.06	ACOND006	SPLIT HW 12.000 BTU/H	UN	5,00	3.087,75	15.438,75	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.01.07	ACOND007	SPLIT HW 18.000 BTU/H	UN	1,00	4.411,40	4.411,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.01.08	ACOND008	SPLIT HW 22.000 BTU/H	UN	11,00	5.699,40	62.693,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.01.09	ACOND009	SPLIT PT 30.000 BTU/H	UN	3,00	9.745,10	29.235,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.01.10	ACOND010	SPLIT PT 36.000 BTU/H	UN	1,00	11.031,95	11.031,95	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.01.11	ACOND011	SPLIT K7 36.000 BTU/H	UN	3,00	15.445,65	46.336,95	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.01.12	ACOND012	SPLIT DUTO 36.000 BTU/H	UN	1,00	24.823,90	24.823,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.01.13	ACOND013	SPLIT K7 58.000 BTU/H	UN	5,00	21.146,20	105.731,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.02		DUTOS (FORNECIMENTO)			-	117.321,50				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.02.01	ACOND014	DUTO MPU 20 MM E ACESSÓRIOS	M2	410,00	286,15	117.321,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.03		DIFUSAO (FORNECIMENTO)			-	45.399,70				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.03.01	ACOND015	DIFUSOR ADLQ TAM. 7	UN	12,00	451,95	5.423,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.03.02	ACOND016	DIFUSOR ADLQ TAM. 5	UN	5,00	338,10	1.690,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.03.03	ACOND017	VENEZIANA AWW 500 X 330 MM	UN	4,00	411,70	1.646,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.03.04	ACOND018	GRELHA RETORNO VAT-AG 1025 X 525 MM	UN	2,00	1.024,65	2.049,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.03.05	ACOND019	GRELHA RETORNO VAT-AG 300X200 MM	UN	12,00	907,35	10.888,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.03.06	ACOND020	CAIXA TERMINAL F650 C/ DIFUSOR ADLQ 610 X 610 X 78 MM	UN	6,00	2.179,25	13.075,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.03.07	ACOND021	FILTRO PLANO H14 610X610X78	UN	6,00	1.771,00	10.626,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.04		ELÉTRICA (FORNECIMENTO E INSTALACAO)			-	104.186,01				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.04.01	ACOND022	ELETRODUTO RIG GALV LEVE 3/4"	UN	360,00	34,26	12.333,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.04.02	ACOND023	ELETRODUTO FLEXIVEL 3/4"	UN	2,00	2,54	5,08	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.04.03	ACOND024	CONDULETE LL ALUM. 3/4"	UN	28,00	22,84	639,52	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.04.04	ACOND025	CONDULETE T ALUM. 1 1/2"	UN	200,00	88,83	17.766,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.04.05	ACOND026	CABO ISOL PVC 750V 6 MM2	UN	276,80	17,77	4.918,74	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.04.06	ACOND027	CABO ISOL PVC 750V 2,5 MM2	UN	4.080,00	3,81	15.544,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.04.07	ACOND028	BOX RETO ALUM. 3/4"	UN	4,00	7,61	30,44	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.04.08	ACOND029	BOX CURVO ALUM. 3/4"	UN	4,00	15,23	60,92	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.04.09	ACOND030	QUADROS ELÉTRICOS	UN	3,00	17.628,97	52.886,91	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05		FRIGORIGENA (FORNECIMENTO E INSTALACAO)			-	318.084,95				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.01	ACOND031	ACETILENO (PPU)	KG	32,00	127,53	4.080,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.02	ACOND032	OXIGENIO (PPU)	M3	32,00	41,88	1.340,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.03	ACOND033	NITROGENIO	M3	95,00	41,88	3.978,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.04	ACOND034	TUBO COBRE RIGIDO 5/8" X 1/32"	KG	125,00	312,17	39.021,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.05	ACOND035	TUBO COBRE RIGIDO 3/4" X 1/32"	KG	5,00	312,17	1.560,85	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.06	ACOND036	TUBO COBRE RIGIDO 7/8" X 1/32"	KG	82,00	312,17	25.597,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.07	ACOND037	TUBO COBRE RIGIDO 1 1/8" X 1/32"	KG	82,00	312,17	25.597,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.08	ACOND038	TUBO COBRE RIGIDO 1 3/8" X 1/32"	KG	60,00	312,17	18.730,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.09	ACOND039	TUBO COBRE RIGIDO 1 5/8" X 1/32"	KG	79,00	312,17	24.661,43	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.10	ACOND040	TUBO COBRE FLEX 1/4" X 1/32"	KG	68,00	312,17	21.227,56	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.11	ACOND041	TUBO COBRE FLEX 3/8" X 1/32"	KG	37,00	312,17	11.550,29	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.12	ACOND042	TUBO COBRE FLEX 1/2" X 1/32"	KG	130,00	312,17	40.582,10	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.13	ACOND043	TUBO COBRE FLEX 5/8" X 1/32"	KG	17,00	312,17	5.306,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.14	ACOND044	LUVA COBRE 5/8"	UN	57,00	7,61	433,77	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.15	ACOND045	LUVA COBRE 3/4"	UN	3,00	11,42	34,26	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.16	ACOND046	LUVA COBRE 7/8"	UN	34,00	15,23	517,82	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.17	ACOND047	LUVA COBRE 1 1/8"	UN	27,00	26,65	719,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.18	ACOND048	LUVA COBRE 1 3/8"	UN	20,00	34,26	685,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA CRIANÇA - CRC			
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2021	CONTRATO 024/2022		
CONTRATADA: CONSÓRCIO SAÚDE DA CRIANÇA - CSC.			
	PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022	VALOR DO CONTRATO	R\$ 18.731.770,14
		SALDO ANTERIOR	R\$ 18.077.933,33
		VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$ 629.768,95
		ACUMULADO	R\$ 1.283.605,77
		SALDO ATUAL	R\$ 17.448.164,37

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES CONTRATUAIS				DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			PERCENTUAL FÍSICO FINANCEIRO EXECUTADO
			UND	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	
29.05.19	ACOND049	LUVA COBRE 1 5/8"	UN	18,00	93,27	1.678,86	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.20	ACOND050	CURVA COBRE 90 5/8"	UN	129,00	15,23	1.964,67	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.21	ACOND051	CURVA COBRE 90 7/8"	UN	85,00	30,46	2.589,10	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.22	ACOND052	CURVA COBRE 90 3/4"	UN	6,00	19,04	114,24	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.23	ACOND053	CURVA COBRE 90 1 1/8"	UN	86,00	64,72	5.565,92	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.24	ACOND054	CURVA COBRE 90 1 3/8"	UN	20,00	91,37	1.827,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.25	ACOND055	CURVA COBRE 90 1 5/8"	UN	44,00	156,09	6.867,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.26	ACOND056	ISOLAMENTO BORRACHA ESPONJOSA 1/4" X 9 MM	MT	522,60	7,61	3.976,99	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.27	ACOND057	ISOLAMENTO BORRACHA ESPONJOSA 3/8" X 9 MM	MT	181,00	9,52	1.723,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.28	ACOND058	ISOLAMENTO BORRACHA ESPONJOSA 1/2" X 9 MM	MT	477,80	11,42	5.456,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.29	ACOND059	ISOLAMENTO BORRACHA ESPONJOSA 5/8" X 9 MM	MT	215,60	28,55	6.155,38	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.30	ACOND060	ISOLAMENTO BORRACHA ESPONJOSA 3/4" X 9 MM	MT	11,50	11,42	131,33	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.31	ACOND061	ISOLAMENTO BORRACHA ESPONJOSA 7/8" X 9 MM	MT	256,70	11,42	2.931,51	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.32	ACOND062	ISOLAMENTO BORRACHA ESPONJOSA 1 1/8" X 9 MM	MT	130,80	11,42	1.493,74	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.33	ACOND063	ISOLAMENTO BORRACHA ESPONJOSA 1 3/8" X 9 MM	MT	40,00	49,49	1.979,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.34	ACOND064	ISOLAMENTO BORRACHA ESPONJOSA 1 5/8" X 9 MM	MT	87,20	13,32	1.161,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.35	ACOND065	ADESIVO PARA TUBO ESPUMA ELASTOMERICA	KG	1,00	5,71	5,71	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.36	ACOND066	FITA ADESIVA BORR ESPONJ 15 m x 50 mm x 3 mm	MT	1.034,20	5,71	5.905,28	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.05.37	ACOND067	GÁS REFRIGERANTE R-410A	KG	122,17	335,02	40.929,39	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06		MATERIAIS DIVERSOS (FORNECIMENTO)				17.702,62				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06.01	ACOND068	TRINCHA 2"	UD	1,00	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06.02	ACOND069	TRAPO	KG	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06.03	ACOND070	TIRO COMPLETO 3020	UD	72,00	2,30	165,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06.04	ACOND071	TINTA ZARCAO N-1228 TIPO III	GL	1,00	213,90	213,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06.05	ACOND072	TINTA NEUTROL 45 BETUMINOSA	GL	6,04	82,80	499,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06.06	ACOND073	TINTA ESMALTE SINTETICO N-1232	GL	6,25	186,30	1.164,13	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06.07	ACOND074	TINTA ARMAFINISH HN (LATEX ACRILICO C/ TEFLON)	L	3,49	110,40	385,32	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06.08	ACOND075	SOLVENTE NORMAL	GL	1,00	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06.09	ACOND076	SOLVENTE ESMALTE SINTETICO	L	2,00	20,70	41,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06.10	ACOND077	SOLDA FOSCOPER AWS - BCUP2 (Cu-Cu)	KG	313,72	4,60	1.443,11	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06.11	ACOND078	ROLO ESPUMA 15 CM	UD	4,00	20,70	82,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06.12	ACOND079	REBITE POP 1/8" X 12 MM (312)	UD	48,00	0,16	7,68	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%


CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA

CNPJ 11.630.923/0001-43
ALAN DE LACERDA ALMEIDA
Engenheiro Civil - CREA/BA nº 0500181764

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA CRIANÇA - CRC		VALOR DO CONTRATO	R\$ 18.731.770,14	100,00%
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2021	CONTRATO 024/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 18.077.933,33	96,51%
CONTRATADA: CONSÓRCIO SAÚDE DA CRIANÇA - CSC.		VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$ 629.768,95	3,36%
		ACUMULADO	R\$ 1.283.605,77	6,85%
	PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022	SALDO ATUAL	R\$ 17.448.164,37	93,15%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES CONTRATUAIS				DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			PERCENTUAL FÍSICO FINANCEIRO EXECUTADO
			UND	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	ACUMUL. MED. ANTERIOR	REALIZADO NO MÊS DE REF.	ACUMULADO	
29.06.13	ACOND080	PARAFUSO C/ BUCHA S8	UD	2.537,34	1,06	2.689,58	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06.14	ACOND081	PARAFUSO AA 4.8 X 19 MM	UD	72,00	0,32	23,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06.15	ACOND082	LIXA FERRO 100	UD	5,00	6,90	34,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06.16	ACOND083	ESCOVA ACO ROTATIVA	UD	1,00	64,40	64,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06.17	ACOND084	DISCO DESBASTE BDA 640 7"	UD	1,00	41,40	41,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06.18	ACOND085	CANTONEIRA 1/8 X 1"	KG	85,68	16,10	1.379,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06.19	ACOND086	BROCA VIDIA 3/16"	UD	15,00	6,90	103,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06.20	ACOND087	BROCA VIDIA 1/4"	UD	35,00	16,10	563,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06.21	ACOND088	BROCA A.R. 9/64"	UD	10,00	41,40	414,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06.22	ACOND089	BROCA A.R. 3/16"	UD	35,00	16,10	563,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06.23	ACOND090	BORRACHA LENCOL 1/8"	M2	2,00	715,30	1.430,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06.24	ACOND091	BARRA CHATA 1/8" x 3/4"	KG	88,13	13,80	1.216,13	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06.25	ACOND092	ARRUELA LISA GALV 3/8"	UD	705,00	0,32	225,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06.26	ACOND093	ABRACAIDEIRA TIPO D 7/8"	UD	379,00	2,30	871,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06.27	ACOND094	ABRACAIDEIRA TIPO D 5/8"	UD	138,00	2,30	317,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06.28	ACOND095	ABRACAIDEIRA TIPO D 3/4"	UD	40,00	4,60	184,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06.29	ACOND096	ABRACAIDEIRA TIPO D 1/2"	UD	670,00	2,30	1.541,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06.30	ACOND097	ABRACAIDEIRA TIPO D 1 5/8"	UD	87,00	9,20	800,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.06.31	ACOND098	ABRACAIDEIRA TIPO D 1 1/8"	UD	247,00	4,60	1.136,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.07		INSTALCAO DOS EQUIPAMENTOS, DUTOS E DIFUSORES				611.657,66				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.07.01	ACOND099	LUTA DX 10 TR	UN	1,00	54.047,27	54.047,27	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.07.02	ACOND100	LUTA DX 3 TR	UN	3,00	45.110,35	135.331,05	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.07.03	ACOND101	CONDENSADOR 10 TR	UN	1,00	21.409,15	21.409,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.07.04	ACOND102	CONDENSADOR 3 TR	UN	3,00	10.359,61	31.078,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.07.05	ACOND103	SPLIT HW 9.000 BTU/H	UN	36,00	1.659,19	59.730,84	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.07.06	ACOND104	SPLIT HW 12.000 BTU/H	UN	5,00	1.783,72	8.918,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.07.07	ACOND105	SPLIT HW 18.000 BTU/H	UN	1,00	2.607,63	2.607,63	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.07.08	ACOND106	SPLIT HW 22.000 BTU/H	UN	11,00	3.483,84	38.322,24	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.07.09	ACOND107	SPLIT PT 30.000 BTU/H	UN	3,00	6.323,41	18.970,23	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.07.10	ACOND108	SPLIT K7 36.000 BTU/H	UN	1,00	7.425,19	7.425,19	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.07.11	ACOND109	SPLIT K7 36.000 BTU/H	UN	3,00	10.395,89	31.187,67	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.07.12	ACOND110	SPLIT DUTO 36.000 BTU/H	UN	1,00	18.408,86	18.408,86	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.07.13	ACOND111	SPLIT K7 58.000 BTU/H	UN	5,00	16.278,14	81.390,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.07.14	ACOND112	DUTO MPU 20 MM E ACESSÓRIOS	UD	410,00	196,58	80.597,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.07.15	ACOND113	DIFUSOR ADLQ TAM. 7	UN	12,00	206,97	2.483,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.07.16	ACOND114	DIFUSOR ADLQ TAM. 5	UN	5,00	151,10	755,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.07.17	ACOND115	VENEZIANA AWC 500 X 330 MM	UN	4,00	234,88	899,52	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.07.18	ACOND116	GRELHA RETORNO VAT-AG 1025 X 525 MM	UN	2,00	479,40	958,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.07.19	ACOND117	GRELHA RETORNO VAT-AG 300X200 MM	UN	12,00	424,53	5.094,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.07.20	ACOND118	CAIXA TERMINAL F650 C/ DIFUSOR ADLQ 610 X 610 X 78 MM	UN	6,00	1.197,57	7.185,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
29.07.21	ACOND119	FILTRO PLANO H14 610X610X78	UN	6,00	809,06	4.854,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
30.		LIMPEZAS			-	7.317,46				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
30.01	50-80-82-490	LIMPEZA GERAL P/EDIFICAÇÃO	M2	3.048,94	2,40	7.317,46	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
VALOR TOTAL						18.731.770,14				R\$ 653.836,82	R\$ 629.768,95	R\$ 1.283.605,77	6,85%

Importa o valor desta medição em: R\$ 629.768,95

Almeida
CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
CNPJ 11.630.923/0001-43
ALAN DE LACERDA ALMEIDA
Engenheiro Civil - CREA/BA nº 0500181764

PMP: SESAU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MAGNILDE ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
PORTARIA Nº 009/2021

PMP: SEINFRA
ASSESSOR DE INFRAESTRUTURA
ÍTALO NEGREIROS E SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - GESTOR DE CONTRATO
PORTARIA Nº 01947/2022.

PMP: SEINFRA
ASSESSOR DE INFRAESTRUTURA
LUIZ PHELIPE ALVES CONRADO GORGONIO
ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL DE CONTRATO
PORTARIA Nº 0199/2021.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 49DC-C8B6-E96E-609F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ PHELIPE ALVES CONRADO GORGONIO (CPF 067.XXX.XXX-16) em 10/06/2022 09:26:51 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ÍTALO NEGREIROS E SILVA (CPF 047.XXX.XXX-02) em 10/06/2022 10:39:40 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/49DC-C8B6-E96E-609F>