



PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - ANALITICO

OBRA:	IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE TRECHO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.501.657,44	 Construtora Ancar Ltda.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	RUA QUATRO, VILA DO INGÁS E TRECHOS DA RUA AVELINO DOS SANTOS, PEDRA LINDA - PETROLINA-PE	SALDO ANTERIOR:	R\$ 34.055,58	
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA N.º 015/2022	VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$ 34.055,58	
CONTRATADA:	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	SALDO ATUAL (valor do contrato - acum.até esta medição):	R\$ -	
BM 04		PERÍODO: 16/02/2023 a 31/03/2023		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO		DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis./Fin. (%)	
			QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÕES			R\$ 36.928,56				R\$ 36.928,56	R\$ -	R\$ 36.928,56	100,00%	
1.1	ADMNISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	R\$ 11.419,52	R\$ 34.258,56	3,00		3,00	R\$ 34.258,56	R\$ -	R\$ 34.258,56	100,00%
1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	3,00	R\$ 890,00	R\$ 2.670,00	3,00		3,00	R\$ 2.670,00	R\$ -	R\$ 2.670,00	100,00%
2.0	CANTEIRO DE OBRA			R\$ 8.276,67				R\$ 4.312,87	R\$ 3.963,80	R\$ 8.276,67	100,00%	
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	20,00	R\$ 396,38	R\$ 7.927,60	10,00	10,00	20,00	R\$ 3.963,80	R\$ 3.963,80	R\$ 7.927,60	100,00%
2.2	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	R\$ 189,03	R\$ 189,03	1,00		1,00	R\$ 189,03	R\$ -	R\$ 189,03	100,00%
2.3	HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	R\$ 160,04	R\$ 160,04	1,00		1,00	R\$ 160,04	R\$ -	R\$ 160,04	100,00%
3.0	RUA QUATRO, VILA DOS INGÁS			R\$ 304.900,34				R\$ 304.900,25	R\$ 0,09	R\$ 304.900,34	100,00%	
3.1	TERRAPLENAGEM			R\$ 13.059,33				R\$ 13.059,33	R\$ -	R\$ 13.059,33	100,00%	
3.1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	616,00	R\$ 3,78	R\$ 2.328,48	616,00		616,00	R\$ 2.328,48	R\$ -	R\$ 2.328,48	100,00%
3.1.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	88,01	R\$ 1,53	R\$ 134,66	88,01		88,01	R\$ 134,66	R\$ -	R\$ 134,66	100,00%
3.1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	70,41	R\$ 11,24	R\$ 791,41	70,41		70,41	R\$ 791,41	R\$ -	R\$ 791,41	100,00%
3.1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	527,99	R\$ 6,69	R\$ 3.532,25	527,99		527,99	R\$ 3.532,25	R\$ -	R\$ 3.532,25	100,00%
3.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (BOTA-FORA)	M3XKM	2851,15	R\$ 2,20	R\$ 6.272,53	2851,15		2851,15	R\$ 6.272,53	R\$ -	R\$ 6.272,53	100,00%
3.2	DRENAGEM			R\$ 55.336,66				R\$ 55.336,66	R\$ -	R\$ 55.336,66	100,00%	
3.2.1	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	M	447,05	R\$ 118,11	R\$ 52.801,08	447,05		447,05	R\$ 52.801,08	R\$ -	R\$ 52.801,08	100,00%

Assinado de forma
digital por DEBORA DA
BUARQUE DE GUSMAO
FONTE BUARQUE DE
BEZERRA:07434205431 GUSMAO
BEZERRA:07434205431

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/D6C9-88A6-D419-7CA8> e informe o código D6C9-88A6-D419-7CA8





PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - ANALITICO

OBRA:	IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE TRECHO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.501.657,44	 Construtora Ancar Ltda.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	RUA QUATRO, VILA DO INGÁS E TRECHOS DA RUA AVELINO DOS SANTOS, PEDRA LINDA - PETROLINA-PE	SALDO ANTERIOR:	R\$ 34.055,58	
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA N.º 015/2022	VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$ 34.055,58	
CONTRATADA:	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	SALDO ATUAL (valor do contrato - acum.até esta medição):	R\$ -	
BM 04		PERÍODO: 16/02/2023 a 31/03/2023		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis./Fim (%)
			QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
3.2.2	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	20,44	R\$ 124,05	R\$ 2.535,58	20,44		20,44	R\$ 2.535,58	R\$ -	R\$ 2.535,58	100,00% JACOBINA SANTOS
3.3	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 191.205,48					R\$ 191.205,39	R\$ 0,09	R\$ 191.205,48	100,00% JACOBINA SANTOS
3.3.1	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES	M3	60,26	R\$ 31,34	R\$ 1.888,55	60,26		60,26	R\$ 1.888,55	R\$ -	R\$ 1.888,55	100,00% JACOBINA SANTOS
3.3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1718,85	R\$ 2,84	R\$ 4.881,53	1718,85		1718,85	R\$ 4.881,53	R\$ -	R\$ 4.881,53	100,00% JACOBINA SANTOS
3.3.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO, DMT ATÉ 30,0 KM (JAZIDA-OBRA)	M3	257,83	R\$ 133,37	R\$ 34.386,79	257,83		257,83	R\$ 34.386,79	R\$ -	R\$ 34.386,79	100,00% JACOBINA SANTOS
3.3.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM MISTURA SOLO BRITA(60/40) - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO, DMT ATÉ 30,0 KM (JAZIDA-OBRA) E (PEDREIRA-OBRA)	M3	257,83	R\$ 164,18	R\$ 42.330,53	257,83		257,83	R\$ 42.330,53	R\$ -	R\$ 42.330,53	100,00% JACOBINA SANTOS
3.3.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILuíDO CM-30, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO	M2	1504,54	R\$ 1,20	R\$ 1.805,45	1504,54		1504,54	R\$ 1.805,45	R\$ -	R\$ 1.805,45	100,00% JACOBINA SANTOS
3.3.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	60,18	R\$ 1.499,94	R\$ 90.266,39	60,18		60,18	R\$ 90.266,39	R\$ -	R\$ 90.266,39	100,00% JACOBINA SANTOS
3.3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (REFINARIA - CANTEIRO - CM-30)	TXKM	904,53	R\$ 0,54	R\$ 488,45	904,53		904,53	R\$ 488,45	R\$ -	R\$ 488,45	100,00% JACOBINA SANTOS
3.3.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (CANTEIRO - OBRA - CM-30)	TXKM	44,59	R\$ 1,86	R\$ 82,94	44,59		44,59	R\$ 82,94	R\$ -	R\$ 82,94	100,00% JACOBINA SANTOS
3.3.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (BOTA-FORA)	M3XKM	429,35	R\$ 2,20	R\$ 944,57	429,35		429,35	R\$ 944,57	R\$ -	R\$ 944,57	100,00% JACOBINA SANTOS
3.3.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (CANTEIRO - OBRA - CBUQ)	M3XKM	1486,49	R\$ 2,20	R\$ 3.270,28	1486,45		1486,45	R\$ 3.270,19	R\$ 0,09	R\$ 3.270,28	100,00% JACOBINA SANTOS
3.3.11	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILuíDO CM-30 (COLETADO NA ANP- 12/2021 - ACREScido DE ICMS)	T	1,81	R\$ 6.000,00	R\$ 10.860,00	1,81		1,81	R\$ 10.860,00	R\$ -	R\$ 10.860,00	100,00% JACOBINA SANTOS



PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - ANALITICO

OBRA:	IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE TRECHO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.501.657,44	 ANCAR <i>Construtora Ancar Ltda.</i>
LOCAL DE EXECUÇÃO:	RUA QUATRO, VILA DO INGÁS E TRECHOS DA RUA AVELINO DOS SANTOS, PEDRA LINDA - PETROLINA-PE	SALDO ANTERIOR:	R\$ 34.055,58	
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA N.º 015/2022	VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$ 34.055,58	
CONTRATADA:	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	SALDO ATUAL (valor do contrato - acum.até esta medição):	R\$ -	
BM 04		PERÍODO: 16/02/2023 a 31/03/2023		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis./Fin. (%)
			QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
3.4	PASSEIO/ACESSIBILIDADE				R\$ 36.967,97				R\$ 36.967,97	R\$ -	R\$ 36.967,97	100,00%
3.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENTIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	37,56	R\$ 570,16	R\$ 21.415,21	37,56		37,56	R\$ 21.415,21	R\$ -	R\$ 21.415,21	100,00%
3.4.2	RAMPA RETANGULAR DE 8M PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO FCK = 20MPa, DESEMPOLOADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA E COM PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	8,00	R\$ 547,09	R\$ 4.376,72	8,00		8,00	R\$ 4.376,72	R\$ -	R\$ 4.376,72	100,00%
3.4.3	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/O ALERTA, DE CONCRETO, NA COR AMARELA, PARA PNE, DIMENSÕES 25X25, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	121,36	R\$ 92,09	R\$ 11.176,04	121,36		121,36	R\$ 11.176,04	R\$ -	R\$ 11.176,04	100,00%
3.5	SINALIZAÇÃO				R\$ 8.330,90				R\$ 8.330,90	R\$ -	R\$ 8.330,90	100,00%
3.5.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA L = 0,25 M	UND	2,00	R\$ 257,52	R\$ 515,04	2,00		2,00	R\$ 515,04	R\$ -	R\$ 515,04	100,00%
3.5.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA Ø = 0,50 M	UND	2,00	R\$ 192,93	R\$ 385,86	2,00		2,00	R\$ 385,86	R\$ -	R\$ 385,86	100,00%
3.5.3	PLACA DE ADVERTÊNCIA TOTALMENTE REFLETIVA L = 0,50 M	UND	8,00	R\$ 225,22	R\$ 1.801,76	8,00		8,00	R\$ 1.801,76	R\$ -	R\$ 1.801,76	100,00%
3.5.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	4,00	R\$ 100,21	R\$ 400,84	4,00		4,00	R\$ 400,84	R\$ -	R\$ 400,84	100,00%
3.5.5	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSA. AF_05/2021	M	652,17	R\$ 5,07	R\$ 3.306,50	652,17		652,17	R\$ 3.306,50	R\$ -	R\$ 3.306,50	100,00%
3.5.6	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	M2	55,93	R\$ 27,37	R\$ 1.530,80	55,93		55,93	R\$ 1.530,80	R\$ -	R\$ 1.530,80	100,00%
3.5.7	POSTE DE SUPORTE PARA PLACA DE LOGRADOURO	UND	2,00	R\$ 195,05	R\$ 390,10	2,00		2,00	R\$ 390,10	R\$ -	R\$ 390,10	100,00%
4.0	RUA AVELINO DOS SANTOS - TRECHO 01 E TRECHO 02, PEDRA LINDA				R\$ 1.151.551,87				R\$ 1.121.460,18	R\$ 30.091,69	R\$ 1.151.551,87	100,00%
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 5.637,90				R\$ 5.637,90	R\$ -	R\$ 5.637,90	100,00%
4.1.1	RETIRADA DE MEIO FIO COM EMPILHAMENTO, SEM TRANSPORTE	M	648,00	R\$ 8,00	R\$ 5.184,00	648,00		648,00	R\$ 5.184,00	R\$ -	R\$ 5.184,00	100,00%

Assinado por 3 pessoas: MARÍLIA DE LIMA BARBOSA, DEBORA DA FONTE e BUARQUE DE GUSMAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/D6C9-88A6-D419-7CA8> e informe o código D6C9-88A6-D419-7CA8

Assinado de forma digital
por DEBORA DA FONTE
BUARQUE DE GUSMAO
BEZERRA:07434205431





PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - ANALITICO

OBRA:	IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE TRECHO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.501.657,44	 Construtora Ancar Ltda.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	RUA QUATRO, VILA DO INGÁS E TRECHOS DA RUA AVELINO DOS SANTOS, PEDRA LINDA - PETROLINA-PE	SALDO ANTERIOR:	R\$ 34.055,58	
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N.º 015/2022	CONTRATO: 258/2022	VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$ 34.055,58	
CONTRATADA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA		SALDO ATUAL (valor do contrato - acum.até esta medição):	R\$ -	
BM 04		PERÍODO: 16/02/2023 a 31/03/2023		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis./Fim (%)
			QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
4.1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - MEIO FIO	M3	21,38	R\$ 10,23	R\$ 218,72	21,38		21,38	R\$ 218,72	R\$ -	R\$ 218,72	100,00% RODRIGO JACOBINA SANTOS
4.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	106,90	R\$ 2,20	R\$ 235,18	106,90		106,90	R\$ 235,18	R\$ -	R\$ 235,18	100,00% RODRIGO JACOBINA SANTOS
4.2 TERRAPLENAGEM				R\$ 27.666,42					R\$ 27.666,42	R\$ -	R\$ 27.666,42	100,00% RODRIGO JACOBINA SANTOS
4.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	8128,00	R\$ 0,40	R\$ 3.251,20	8128,00		8128,00	R\$ 3.251,20	R\$ -	R\$ 3.251,20	100,00% SILVA
4.2.2	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	406,40	R\$ 0,22	R\$ 89,41	406,40		406,40	R\$ 89,41	R\$ -	R\$ 89,41	100,00% NUNES
4.2.3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	995,24	R\$ 4,26	R\$ 4.239,72	995,24		995,24	R\$ 4.239,72	R\$ -	R\$ 4.239,72	100,00% TYARA BARBOSA
4.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (BOTA-FORA)	M3XKM	5305,10	R\$ 2,20	R\$ 11.671,22	5305,10		5305,10	R\$ 11.671,22	R\$ -	R\$ 11.671,22	100,00% MARIÁ DE LAVOR BARBOSA
4.2.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1061,02	R\$ 6,69	R\$ 7.098,22	1061,02		1061,02	R\$ 7.098,22	R\$ -	R\$ 7.098,22	100,00% MARIÁ DE LAVOR BARBOSA
4.2.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	117,14	R\$ 11,24	R\$ 1.316,65	117,14		117,14	R\$ 1.316,65	R\$ -	R\$ 1.316,65	100,00% MARIÁ DE LAVOR BARBOSA
4.3 DRENAGEM				R\$ 517.904,26					R\$ 517.904,26	R\$ -	R\$ 517.904,26	100,00% MARIÁ DE LAVOR BARBOSA
4.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS. AF_02/2021	M3	582,91	R\$ 7,98	R\$ 4.651,62	582,91		582,91	R\$ 4.651,62	R\$ -	R\$ 4.651,62	100,00% MARIÁ DE LAVOR BARBOSA
4.3.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	577,00	R\$ 189,17	R\$ 109.151,09	577,00		577,00	R\$ 109.151,09	R\$ -	R\$ 109.151,09	100,00% MARIÁ DE LAVOR BARBOSA

Assinado por 3 pessoas: MARIÁ DE LAVOR BARBOSA, MARÍLIA DE LAVOR BARBOSA, DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/D6C9-88A6-D419-7CA8> e informe o código D6C9-88A6-D419-7CA8

DEBORA DA FONTE
BUARQUE DE GUSMÃO
BEZERRA:07434205431

Assinado de forma digital por
DEBORA DA FONTE BUARQUE
DE GUSMÃO
BEZERRA:07434205431





PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - ANALITICO

OBRA:	IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE TRECHO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.501.657,44	 ANCAR <i>Construtora Ancar Ltda.</i>
LOCAL DE EXECUÇÃO:	RUA QUATRO, VILA DO INGÁS E TRECHOS DA RUA AVELINO DOS SANTOS, PEDRA LINDA - PETROLINA-PE	SALDO ANTERIOR:	R\$ 34.055,58	
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA N.º 015/2022	VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$ 34.055,58	
CONTRATADA:	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	SALDO ATUAL (valor do contrato - acum.até esta medição):	R\$ -	
BM 04		PERÍODO: 16/02/2023 a 31/03/2023		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis./Fin. (%)
			QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
4.3.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	141,00	R\$ 220,03	R\$ 31.024,23	141,00		141,00	R\$ 31.024,23	R\$ -	R\$ 31.024,23	100,00%
4.3.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	102,00	R\$ 310,51	R\$ 31.672,02	102,00		102,00	R\$ 31.672,02	R\$ -	R\$ 31.672,02	100,00%
4.3.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	391,98	R\$ 35,24	R\$ 13.813,38	391,98		391,98	R\$ 13.813,38	R\$ -	R\$ 13.813,38	100,00%
4.3.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	238,67	R\$ 6,69	R\$ 1.596,70	238,67		238,67	R\$ 1.596,70	R\$ -	R\$ 1.596,70	100,00%
4.3.7	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	69,05	R\$ 206,64	R\$ 14.268,49	69,05		69,05	R\$ 14.268,49	R\$ -	R\$ 14.268,49	100,00%
4.3.8	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2483,00	R\$ 60,00	R\$ 148.980,00	2483,00		2483,00	R\$ 148.980,00	R\$ -	R\$ 148.980,00	100,00%
4.3.9	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2483,00	R\$ 38,51	R\$ 95.620,33	2483,00		2483,00	R\$ 95.620,33	R\$ -	R\$ 95.620,33	100,00%

DEBORA DA FONTE Assinado de forma digital
BUARQUE DE GUSMAO por DEBORA DA FONTE
BEZERRA:07434205431 BUARQUE DE GUSMAO
BEZERRA:07434205431

Assinado por 3 pessoas: MARLIA DE LIMA DE BARBOSA, TARA NUNES SILVA e RODRIGO JACOBINA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/D6C9-88A6-D419-7CA8> e informe o código D6C9-88A6-D419-7CA8





PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - ANALITICO

OBRA:	IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE TRECHO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.501.657,44	 Construtora Ancar Ltda.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	RUA QUATRO, VILA DO INGÁS E TRECHOS DA RUA AVELINO DOS SANTOS, PEDRA LINDA - PETROLINA-PE	SALDO ANTERIOR:	R\$ 34.055,58	
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA N.º 015/2022	VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$ 34.055,58	
CONTRATADA:	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	SALDO ATUAL (valor do contrato - acum.até esta medição):	R\$ -	
BM 04		PERÍODO: 16/02/2023 a 31/03/2023		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis./Fin. (%)
			QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
4.3.10	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	40,00	R\$ 1.678,16	R\$ 67.126,40	40,00		40,00	R\$ 67.126,40	R\$ -	R\$ 67.126,40	100,00% JACOBINA SANTOS
4.4 PAVIMENTAÇÃO				R\$ 453.767,19					R\$ 453.767,19	R\$ -	R\$ 453.767,19	100,00%
4.4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4744,00	R\$ 2,84	R\$ 13.472,96	4744,00		4744,00	R\$ 13.472,96	R\$ -	R\$ 13.472,96	100,00% RODRIGO
4.4.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	711,60	R\$ 147,38	R\$ 104.875,61	711,60		711,60	R\$ 104.875,61	R\$ -	R\$ 104.875,61	100,00% TAYARA NUNES SILVA e RODRIGO
4.4.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	711,60	R\$ 8,38	R\$ 5.963,21	711,60		711,60	R\$ 5.963,21	R\$ -	R\$ 5.963,21	100,00% MARLIA DE LAVOR BARBOSA, TAYARA NUNES SILVA e RODRIGO
4.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020 - (PEDREIRA - OBRA)	M3XXM	16651,44	R\$ 1,84	R\$ 30.638,65	16651,44		16651,44	R\$ 30.638,65	R\$ -	R\$ 30.638,65	100,00% MARLIA DE LAVOR BARBOSA, TAYARA NUNES SILVA e RODRIGO
4.4.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILuíDO CM-30, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO	M2	3999,10	R\$ 1,20	R\$ 4.798,92	3999,10		3999,10	R\$ 4.798,92	R\$ -	R\$ 4.798,92	100,00% MARLIA DE LAVOR BARBOSA, TAYARA NUNES SILVA e RODRIGO
4.4.6	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILuíDO CM-30 (COLETADO NA ANP- 12/2021 - ACRESCIDO DE ICMS)	T	4,80	R\$ 6.000,00	R\$ 28.800,00	4,80		4,80	R\$ 28.800,00	R\$ -	R\$ 28.800,00	100,00% MARLIA DE LAVOR BARBOSA, TAYARA NUNES SILVA e RODRIGO
4.4.7	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 - (EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE RR-2C)	M2	3999,10	R\$ 1,05	R\$ 4.199,06	3999,10		3999,10	R\$ 4.199,06	R\$ -	R\$ 4.199,06	100,00% MARLIA DE LAVOR BARBOSA, TAYARA NUNES SILVA e RODRIGO
4.4.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	159,96	R\$ 1.499,94	R\$ 239.930,40	159,96		159,96	R\$ 239.930,40	R\$ -	R\$ 239.930,40	100,00% MARLIA DE LAVOR BARBOSA, TAYARA NUNES SILVA e RODRIGO
4.4.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (REFINARIA - CANTEIRO - CM-30 E RR-2C)	TXKM	3305,86	R\$ 0,54	R\$ 1.785,16	3305,86		3305,86	R\$ 1.785,16	R\$ -	R\$ 1.785,16	100,00% MARLIA DE LAVOR BARBOSA, TAYARA NUNES SILVA e RODRIGO

DEBORA DA FONTE
BUARQUE DE GUSMAO
BEZERRA:07434205431

Assinado de forma digital
por DEBORA DA FONTE
BUARQUE DE GUSMAO
BEZERRA:07434205431

Assinado por 3 pessoas: MARLIA DE LAVOR BARBOSA, TAYARA NUNES SILVA e RODRIGO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/D6C9-88A6-D419-7CA8> e informe o código D6C9-88A6-D419-7CA8





PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - ANALÍTICO

OBRA:	IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE TRECHO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.501.657,44	 Construtora Ancar Ltda.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	RUA QUATRO, VILA DO INGÁS E TRECHOS DA RUA AVELINO DOS SANTOS, PEDRA LINDA - PETROLINA-PE	SALDO ANTERIOR:	R\$ 34.055,58	
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA N.º 015/2022	VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$ 34.055,58	
CONTRATADA:	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	VALOR ATUAL (valor do contrato - acum.até esta medição):	R\$ -	
BM 04		PERÍODO: 16/02/2023 a 31/03/2023		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis./Fin. (%)
			QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
4.4.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (CANTEIRO - OBRA - CM-30 E RR-2C)	TXKM	159,02	R\$ 1,86	R\$ 295,78	159,02		159,02	R\$ 295,78	R\$ -	R\$ 295,78	100,00%
4.4.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (CANTEIRO - OBRA - CAUQ)	M3XKM	3855,04	R\$ 2,20	R\$ 8.481,09	3855,04		3855,04	R\$ 8.481,09	R\$ -	R\$ 8.481,09	100,00%
4.4.12	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (COLETADO NA ANP- 12/2021 - ACRESCIDO DE ICMS)	T	1,80	R\$ 4.200,01	R\$ 7.560,02	1,80		1,80	R\$ 7.560,02	R\$ -	R\$ 7.560,02	100,00%
4.4.13	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES	M3	94,65	R\$ 31,34	R\$ 2.966,33	94,65		94,65	R\$ 2.966,33	R\$ -	R\$ 2.966,33	100,00%
4.5 PASSEIO/ACESSIBILIDADE				R\$ 116.484,41				R\$ 116.484,41		R\$ 116.484,41		100,00%
4.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	139,44	R\$ 570,16	R\$ 79.503,11	139,44		139,44	R\$ 79.503,11	R\$ -	R\$ 79.503,11	100,00%
4.5.2	RAMPA RETANGULAR DE 4M PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO FCK = 20MPa, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA E COM PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	16,00	R\$ 483,92	R\$ 7.742,72	16,00		16,00	R\$ 7.742,72	R\$ -	R\$ 7.742,72	100,00%
4.5.3	PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR AMARELA, PARA PNE, DIMENSÕES 25X25, APPLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO, EXCLUSIVAS REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	317,50	R\$ 92,09	R\$ 29.238,58	317,50		317,50	R\$ 29.238,58	R\$ -	R\$ 29.238,58	100,00%
4.6 SINALIZAÇÃO				R\$ 30.091,69				R\$ -		R\$ 30.091,69		100,00%
4.6.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA L = 0,25 M	UND	6,00	R\$ 257,52	R\$ 1.545,12		6,00	6,00	R\$ -	R\$ 1.545,12	R\$ 1.545,12	100,00%
4.6.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA Ø = 0,50 M	UND	6,00	R\$ 192,93	R\$ 1.157,58		6,00	6,00	R\$ -	R\$ 1.157,58	R\$ 1.157,58	100,00%
4.6.3	PLACA DE ADVERTÊNCIA TOTALMENTE REFLETIVA L = 0,50 M	UND	16,00	R\$ 225,22	R\$ 3.603,52		16,00	16,00	R\$ -	R\$ 3.603,52	R\$ 3.603,52	100,00%
4.6.4	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO	M2	485,00	R\$ 27,37	R\$ 13.274,45		485,00	485,00	R\$ -	R\$ 13.274,45	R\$ 13.274,45	100,00%
4.6.5	MANUAL DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSA ÁF 05/2021	M	1270,00	R\$ 5,07	R\$ 6.438,90		1270,00	1270,00	R\$ -	R\$ 6.438,90	R\$ 6.438,90	100,00%

Assinado por 3 pessoas: MARLIANE DE LIMA BARBOSA, TARA NUNES SILVA e RODRIGO JACOBINA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/D6C9-88A6-D419-7CA8> e informe o código D6C9-88A6-D419-7CA8



PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - ANALITICO

OBRA:	IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE TRECHO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.501.657,44	 Construtora Ancar Ltda.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	RUA QUATRO, VILA DO INGÁS E TRECHOS DA RUA AVELINO DOS SANTOS, PEDRA LINDA - PETROLINA-PE	SALDO ANTERIOR:	R\$ 34.055,58	
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA N.º 015/2022	VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$ 34.055,58	
CONTRATADA:	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	SALDO ATUAL (valor do contrato - acum.até esta medição):	R\$ -	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO		DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis./Fin. (%)
			QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	
4.6.6	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	2483,00	R\$ 1,64	R\$ 4.072,12		2483,00	2483,00	R\$ -	R\$ 4.072,12	R\$ 4.072,12 100,00%
			TOTAL		R\$ 1.501.657,44				R\$ 1.467.601,86	R\$ 34.055,58	R\$ 1.501.657,44 100,00%

DEBORA DA FONTE Assinado de forma digital
BUARQUE DE GUSMAO por DEBORA DA FONTE
BEZERRA:07434205431 BUARQUE DE GUSMAO
BEZERRA:07434205431 BEZERRA:07434205431



PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE

BOLETIM DE MEDAÇÃO 04 - CONSOLIDADO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE TRECHO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.501.657,44
LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA QUATRO, VILA DO INGÁS E TRECHOS DA RUA AVELINO DOS SANTOS, PEDRA LINDA - PETROLINA-PE	SALDO ANTERIOR:	R\$ 34.055,58
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N.º 015/2022	VALOR DESTA MEDAÇÃO:	R\$ 34.055,58
CONTRATADA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA	SALDO ATUAL (valor do contrato - acum.até esta medição):	R\$ -
BM 04	PERÍODO: 16/02/2023 a 31/03/2023	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis./Fin. (%)
			QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÕES			R\$ 36.928,56					R\$ 36.928,56	R\$ -	R\$ 36.928,56	100,00%
1.1	ADMNISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	R\$ 11.419,52	R\$ 34.258,56	3,00		3,00	R\$ 34.258,56	R\$ -	R\$ 34.258,56	100,00%
1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	3,00	R\$ 890,00	R\$ 2.670,00	3,00		3,00	R\$ 2.670,00	R\$ -	R\$ 2.670,00	100,00%
2.0	CANTEIRO DE OBRA			R\$ 8.276,67					R\$ 4.312,87	R\$ 3.963,80	R\$ 8.276,67	100,00%
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	20,00	R\$ 396,38	R\$ 7.927,60	10,00	10,00	20,00	R\$ 3.963,80	R\$ 3.963,80	R\$ 7.927,60	100,00%
2.2	KIT CAVALETE PARA MEDIDAÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	R\$ 189,03	R\$ 189,03	1,00		1,00	R\$ 189,03	R\$ -	R\$ 189,03	100,00%
2.3	HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	R\$ 160,04	R\$ 160,04	1,00		1,00	R\$ 160,04	R\$ -	R\$ 160,04	100,00%
3.0	SERVICOS PRELIMINARES			R\$ 5.637,90					R\$ 5.637,90	R\$ -	R\$ 5.637,90	100,00%
3.1	RETIRADA DE MEIO FIO COM EMPILHAMENTO, SEM TRANSPORTE	M	648,00	R\$ 8,00	R\$ 5.184,00	648,00		648,00	R\$ 5.184,00	R\$ -	R\$ 5.184,00	100,00%
3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - MEIO FIO	M3	21,38	R\$ 10,23	R\$ 218,72	21,38		21,38	R\$ 218,72	R\$ -	R\$ 218,72	100,00%
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	106,90	R\$ 2,20	R\$ 235,18	106,90		106,90	R\$ 235,18	R\$ -	R\$ 235,18	100,00%
4.0	TERRAPLENAGEM			R\$ 40.725,76					R\$ 40.725,76	R\$ -	R\$ 40.725,76	100,00%
4.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	8128,00	R\$ 0,40	R\$ 3.251,20	8128,00		8128,00	R\$ 3.251,20	R\$ -	R\$ 3.251,20	100,00%
4.2	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	406,40	R\$ 0,22	R\$ 89,41	406,40		406,40	R\$ 89,41	R\$ -	R\$ 89,41	100,00%
4.3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	995,24	R\$ 4,26	R\$ 4.239,72	995,24		995,24	R\$ 4.239,72	R\$ -	R\$ 4.239,72	100,00%
4.4	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	616,00	R\$ 3,78	R\$ 2.328,48	616,00		616,00	R\$ 2.328,48	R\$ -	R\$ 2.328,48	100,00%

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/D6C9-88A6-D419-7CA8> e informe o código D6C9-88A6-D419-7CA8.

DEBORA DA FONTE
BUARQUE DE GUSMAO
BEZERRA:07434205431
Assinado de forma digital
por DEBORA DA FONTE
BUARQUE DE GUSMAO
BF7FRRA:07434205431

1D



PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - CONSOLIDADO

OBRA:	IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE TRECHO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.501.657,44	 Construtora Ancar Ltda.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	RUA QUATRO, VILA DO INGÁS E TRECHOS DA RUA AVELINO DOS SANTOS, PEDRA LINDA - PETROLINA-PE	SALDO ANTERIOR:	R\$ 34.055,58	
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA N.º 015/2022	VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$ 34.055,58	
CONTRATADA:	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	SALDO ATUAL (valor do contrato - acum.até esta medição):	R\$ -	
BM 04		PERÍODO: 16/02/2023 a 31/03/2023		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis./Fin. (%)
			QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
4.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	M3	88,01	R\$ 1,53	R\$ 134,66	88,01		88,01	R\$ 134,66	R\$ -	R\$ 134,66	100,00%
4.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRA COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	187,55	R\$ 11,24	R\$ 2.108,06	187,55		187,55	R\$ 2.108,06	R\$ -	R\$ 2.108,06	100,00%
4.7	CARGA, MANOPOIA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	1589,01	R\$ 6,69	R\$ 10.630,48	1589,01		1589,01	R\$ 10.630,48	R\$ -	R\$ 10.630,48	100,00%
4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (BOTA-FORA)	M3XKM	8156,25	R\$ 2,20	R\$ 17.943,75	8156,25		8156,25	R\$ 17.943,75	R\$ -	R\$ 17.943,75	100,00%
5.0	DRENAGEM			R\$ 573.240,92					R\$ 573.240,92	R\$ -	R\$ 573.240,92	100,00%
5.1	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (100X15X13X30 CM) COM LINHA D'ÁGUA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	M	447,05	R\$ 118,11	R\$ 52.801,08	447,05		447,05	R\$ 52.801,08	R\$ -	R\$ 52.801,08	100,00%
5.2	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	20,44	R\$ 124,05	R\$ 2.535,58	20,44		20,44	R\$ 2.535,58	R\$ -	R\$ 2.535,58	100,00%
5.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	582,91	R\$ 7,98	R\$ 4.651,62	582,91		582,91	R\$ 4.651,62	R\$ -	R\$ 4.651,62	100,00%
5.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	577,00	R\$ 189,17	R\$ 109.151,09	577,00		577,00	R\$ 109.151,09	R\$ -	R\$ 109.151,09	100,00%
5.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	141,00	R\$ 220,03	R\$ 31.024,23	141,00		141,00	R\$ 31.024,23	R\$ -	R\$ 31.024,23	100,00%

Assinado por 3 pessoas: MARLIANE DE LAVOR BARBOSA, TYARA JACOBINA SILVA e RODRIGO GUSMAO BEZERRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/D6C9-88A6-D419-7CA8> e informe o código D6C9-88A6-D419-7CA8

Assinado de forma digital
por DEBORA DA FONTE
BUARQUE DE GUSMAO
BEZERRA:07434205431





PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - CONSOLIDADO

OBRA:	IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE TRECHO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.501.657,44	 Construtora Ancar Ltda.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	RUA QUATRO, VILA DO INGÁS E TRECHOS DA RUA AVELINO DOS SANTOS, PEDRA LINDA - PETROLINA-PE	SALDO ANTERIOR:	R\$ 34.055,58	
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N.º 015/2022	CONTRATO: 258/2022	VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$ 34.055,58	
CONTRATADA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA		SALDO ATUAL (valor do contrato - acum.até esta medição):	R\$ -	
BM 04		PERÍODO: 16/02/2023 a 31/03/2023		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis./Fim (%)
			QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
5.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	102,00	R\$ 310,51	R\$ 31.672,02	102,00		102,00	R\$ 31.672,02	R\$ -	R\$ 31.672,02	100,00%
5.7	REATERMO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	391,98	R\$ 35,24	R\$ 13.813,38	391,98		391,98	R\$ 13.813,38	R\$ -	R\$ 13.813,38	100,00%
5.8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	238,67	R\$ 6,69	R\$ 1.596,70	238,67		238,67	R\$ 1.596,70	R\$ -	R\$ 1.596,70	100,00%
5.9	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	69,05	R\$ 206,64	R\$ 14.268,49	69,05		69,05	R\$ 14.268,49	R\$ -	R\$ 14.268,49	100,00%
5.10	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS	M	2483,00	R\$ 60,00	R\$ 148.980,00	2483,00		2483,00	R\$ 148.980,00	R\$ -	R\$ 148.980,00	100,00%
5.11	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2483,00	R\$ 38,51	R\$ 95.620,33	2483,00		2483,00	R\$ 95.620,33	R\$ -	R\$ 95.620,33	100,00%
5.12	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	40,00	R\$ 1.678,16	R\$ 67.126,40	40,00		40,00	R\$ 67.126,40	R\$ -	R\$ 67.126,40	100,00%
6.0	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 644.972,66					R\$ 644.972,57	R\$ 0,09	R\$ 644.972,66	100,00%
6.1	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES	M3	154,91	R\$ 31,34	R\$ 4.854,88	154,91		154,91	R\$ 4.854,88	R\$ -	R\$ 4.854,88	100,00%
6.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	6462,85	R\$ 2,84	R\$ 18.354,49	6462,85		6462,85	R\$ 18.354,49	R\$ -	R\$ 18.354,49	100,00%
6.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO, DMT ATÉ 30,0 KM (JAZIDA-OBRA)	M3	257,83	R\$ 133,37	R\$ 34.386,79	257,83		257,83	R\$ 34.386,79	R\$ -	R\$ 34.386,79	100,00%
6.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM MISTURA SOLO BRITA(60/40) - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO, DMT ATÉ 30,0 KM (JAZIDA-OBRA) E (PEDREIRA-OBRA)	M3	257,83	R\$ 164,18	R\$ 42.330,53	257,83		257,83	R\$ 42.330,53	R\$ -	R\$ 42.330,53	100,00%

Assinado por 3 pessoas: MARLIA DE LAVOR BARBOSA, TYARA NUNES SILVA e RODRIGO JACOBINA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/D6C9-88A6-D419-7CA8> e informe o código D6C9-88A6-D419-7CA8

DEBORA DA FONTE Assinado de forma digital
BUARQUE DE GUSMAO por DEBORA DA FONTE
BEZERRA:07434205431 BUARQUE DE GUSMAO
BEZERRA:07434205431





PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - CONSOLIDADO

OBRA:	IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE TRECHO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.501.657,44	 Construtora Ancar Ltda.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	RUA QUATRO, VILA DO INGÁS E TRECHOS DA RUA AVELINO DOS SANTOS, PEDRA LINDA - PETROLINA-PE	SALDO ANTERIOR:	R\$ 34.055,58	
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA N.º 015/2022	VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$ 34.055,58	
CONTRATADA:	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	SALDO ATUAL (valor do contrato - acum.até esta medição):	R\$ -	
BM 04		PERÍODO: 16/02/2023 a 31/03/2023		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis./Fin. (%)
			QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
6.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILuíDO CM-30, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO	M2	5503,64	R\$ 1,20	R\$ 6.604,37	5503,64		5503,64	R\$ 6.604,37	R\$ -	R\$ 6.604,37	100,00%
6.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	220,14	R\$ 1.499,94	R\$ 330.196,79	220,14		220,14	R\$ 330.196,79	R\$ -	R\$ 330.196,79	100,00%
6.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (REFINARIA - CANTEIRO - CM-30)	TXKM	4210,39	R\$ 0,54	R\$ 2.273,61	4210,39		4210,39	R\$ 2.273,61	R\$ -	R\$ 2.273,61	100,00%
6.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (CANTEIRO - OBRA - CM-30)	TXKM	203,61	R\$ 1,86	R\$ 378,71	203,61		203,61	R\$ 378,71	R\$ -	R\$ 378,71	100,00%
6.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (BOTA-FORA)	M3XKM	429,35	R\$ 2,20	R\$ 944,57	429,35		429,35	R\$ 944,57	R\$ -	R\$ 944,57	100,00%
6.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (CANTEIRO - OBRA - CBUQ)	M3XKM	5341,53	R\$ 2,20	R\$ 11.751,37	5341,49		5341,49	R\$ 11.751,28	R\$ 0,09	R\$ 11.751,37	100,00%
6.11	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILuíDO CM-30 (COLETADO NA ANP- 12/2021 - ACRESCIDO DE ICMS)	T	1,81	R\$ 6.000,00	R\$ 10.860,00	1,81		1,81	R\$ 10.860,00	R\$ -	R\$ 10.860,00	100,00%
6.12	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	711,60	R\$ 147,38	R\$ 104.875,61	711,60		711,60	R\$ 104.875,61	R\$ -	R\$ 104.875,61	100,00%
6.13	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	711,60	R\$ 8,38	R\$ 5.963,21	711,60		711,60	R\$ 5.963,21	R\$ -	R\$ 5.963,21	100,00%
6.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (PEDREIRA - OBRA)	M3XKM	16651,44	R\$ 1,84	R\$ 30.638,65	16651,44		16651,44	R\$ 30.638,65	R\$ -	R\$ 30.638,65	100,00%
6.15	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILuíDO CM-30 (COLETADO NA ANP- 12/2021 - ACRESCIDO DE ICMS)	T	4,80	R\$ 6.000,00	R\$ 28.800,00	4,80		4,80	R\$ 28.800,00	R\$ -	R\$ 28.800,00	100,00%

Assinado por 3 pessoas: MARÍLIA DE LAVOR BARBOSA, TYARA NUNES SILVA e RODRIGO JACOBINA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/D6C9-88A6-D419-7CA8> e informe o código D6C9-88A6-D419-7CA8

DEBORA DA FONTE
BUARQUE DE GUSMÃO
BEZERRA:07434205431

Assinado de forma digital
por DEBORA DA FONTE
BUARQUE DE GUSMÃO
BEZERRA:07434205431





PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - CONSOLIDADO

OBRA:	IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE TRECHO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.501.657,44	 Construtora Ancar Ltda.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	RUA QUATRO, VILA DO INGÁS E TRECHOS DA RUA AVELINO DOS SANTOS, PEDRA LINDA - PETROLINA-PE	SALDO ANTERIOR:	R\$ 34.055,58	
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N.º 015/2022	CONTRATO: 258/2022	VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$ 34.055,58	
CONTRATADA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA		SALDO ATUAL (valor do contrato - acum.até esta medição):	R\$ -	
BM 04		PERÍODO: 16/02/2023 a 31/03/2023		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis./Fin. (%)
			QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
6.16	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 - (EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE RR-2C)	M2	3999,10	R\$ 1,05	R\$ 4.199,06	3999,10		3999,10	R\$ 4.199,06	R\$ -	R\$ 4.199,06	100,00%
6.17	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (COLETADO NA ANP- 12/2021 - ACREScido DE ICMS)	T	1,80	R\$ 4.200,01	R\$ 7.560,02	1,80		1,80	R\$ 7.560,02	R\$ -	R\$ 7.560,02	100,00%
7.0	PASSEIO/ACESSIBILIDADE				R\$ 153.452,38				R\$ 153.452,38	R\$ -	R\$ 153.452,38	100,00%
7.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENTIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	177,00	R\$ 570,16	R\$ 100.918,32	177,00		177,00	R\$ 100.918,32	R\$ -	R\$ 100.918,32	100,00%
7.2	RAMPA RETANGULAR DE 8M PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO FCK = 20MPa, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA E COM PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	8,00	R\$ 547,09	R\$ 4.376,72	8,00		8,00	R\$ 4.376,72	R\$ -	R\$ 4.376,72	100,00%
7.3	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR AMARELA, PARA PNE, DIMENSÕES 25X25, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	438,86	R\$ 92,09	R\$ 40.414,62	438,86		438,86	R\$ 40.414,62	R\$ -	R\$ 40.414,62	100,00%
7.4	RAMPA RETANGULAR DE 4M PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO FCK = 20MPa, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA E COM PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	16,00	R\$ 483,92	R\$ 7.742,72	16,00		16,00	R\$ 7.742,72	R\$ -	R\$ 7.742,72	100,00%
8.0	SINALIZAÇÃO				R\$ 38.422,59				R\$ 8.330,90	R\$ 30.091,69	R\$ 38.422,59	100,00%
8.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA L = 0,25 M	UND	8,00	R\$ 257,52	R\$ 2.060,16	2,00	6,00	8,00	R\$ 515,04	R\$ 1.545,12	R\$ 2.060,16	100,00%
8.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA Ø = 0,50 M	UND	8,00	R\$ 192,93	R\$ 1.543,44	2,00	6,00	8,00	R\$ 385,86	R\$ 1.157,58	R\$ 1.543,44	100,00%
8.3	PLACA DE ADVERTÊNCIA TOTALMENTE REFLETIVA L = 0,50 M	UND	24,00	R\$ 225,22	R\$ 5.405,28	8,00	16,00	24,00	R\$ 1.801,76	R\$ 3.603,52	R\$ 5.405,28	100,00%
8.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	4,00	R\$ 100,21	R\$ 400,84	4,00		4,00	R\$ 400,84	R\$ -	R\$ 400,84	100,00%

Assinado por 3 pessoas:

DEBORA DA FONTE Assinado de forma digital
BUARQUE DE GUSMAO por DEBORA DA FONTE
BEZERRA:07434205431 BUARQUE DE GUSMAO
BEZERRA:07434205431

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/D6C9-88A6-D419-7CA8> e informe o código D6C9-88A6-D419-7CA8





PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - CONSOLIDADO

OBRA:	IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE TRECHO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.501.657,44	 Construtora Ancar Ltda.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	RUA QUATRO, VILA DO INGÁS E TRECHOS DA RUA AVELINO DOS SANTOS, PEDRA LINDA - PETROLINA-PE	SALDO ANTERIOR:	R\$ 34.055,58	
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA N.º 015/2022	VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$ 34.055,58	
CONTRATADA:	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	SALDO ATUAL (valor do contrato - acum.até esta medição):	R\$ -	
BM 04		PERÍODO: 16/02/2023 a 31/03/2023		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis./Fin. (%)
			QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
8.5	PINTURA DE EIXO VITARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSA. AF 05/2021	M	1922,17	R\$ 5,07	R\$ 9.745,40	652,17	1270,00	1922,17	R\$ 3.306,50	R\$ 6.438,90	R\$ 9.745,40	100,00%
8.6	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF 05/2021	M2	540,93	R\$ 27,37	R\$ 14.805,25	55,93	485,00	540,93	R\$ 1.530,80	R\$ 13.274,45	R\$ 14.805,25	100,00%
8.7	POSTE DE SUPORTE PARA PLACA DE LOGRADOURO	UND	2,00	R\$ 195,05	R\$ 390,10	2,00		2,00	R\$ 390,10	R\$ -	R\$ 390,10	100,00%
8.8	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇAO). AF 05/2021	M	2483,00	R\$ 1,64	R\$ 4.072,12		2483,00	2483,00	R\$ -	R\$ 4.072,12	R\$ 4.072,12	100,00%
			TOTAL		R\$ 1.501.657,44				R\$ 1.467.601,86	R\$ 34.055,58	R\$ 1.501.657,44	100,00%

Assinado de forma
 DEBORA DA FONTE digital por DEBORA DA
 BUARQUE DE GUSMAO FONTE BUARQUE DE
 BEZERRA:07434205431 GUSMAO
 BEZERRA:07434205431



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D6C9-88A6-D419-7CA8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARÍLIA DE LAVOR BARBOSA (CPF 112.XXX.XXX-18) em 13/04/2023 08:53:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ TYARA NUNES SILVA (CPF 089.XXX.XXX-37) em 13/04/2023 11:56:17 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 13/04/2023 17:22:02 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/D6C9-88A6-D419-7CA8>