

 PETROLINA PREFEITURA		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE										
BOLETIM DE MEDIÇÃO- 05 DO ADITIVO - ANALITICA												
Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento) 247/2022		BM - numero 05- ADITIVO	BM - Data emissão 05/10/2023	BM - Período de referência da medição De 01/09/2023 Até 30/09/2023	Grau de Sigilo #PÚBLICO Data do CT 24/7/2022							
Inicio da obra - data 02/08/2022	Previsão Término obra 02/12/2022	Empresa Contratada CONSTRUTORA JF PRADO LTDA		CNPJ 13.585.696/0001-07	Tomador /Ag. Promotor PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA							
CTEF- Valor total inicial (R\$) R\$ 1.990.049,20	CTEF - dt assinatura 21/07/2022	Objeto do CTEF (resumo) EXECUÇÃO DE COBERTURAS METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS COHAB III, VALE GRANDE RIO E ALTO DO COCAR, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE				Agente Financeiro CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
CTEF- Valor total atual (R\$) R\$ 1.990.049,20	CTEF-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF) DIVERSAS QUADRAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE				Fonte de recursos <input checked="" type="checkbox"/> X OGU <input type="checkbox"/> FGTS ou Outra (descrever)						
OBRA: EXECUÇÃO DE COBERTURAS METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS COHAB III, VALE GRANDE RIO E ALTO DO COCAR, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE					VALOR DO ADITIVO FINANCEIRO	R\$ 311.332,53						
LICITAÇÃO: TP 03/2022					VALOR MEDIDO	R\$ 49.808,88						
CONTRATO: 247/2022					VALOR ACUMULADO	R\$ 306.146,04						
LOCAL DE EXECUÇÃO: MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE					SALDO DO ADITIVO	R\$ 5.186,49						
ADITIVO FINANCEIRO												
Discriminação dos Serviços		valores da adequação 01			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Perc. Fís. / Fin. (%)	
item sub	Descrição dos serviços	Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acumulado até o período anterior	Medido no Período	Acumulado incluído o período	Acumulado até o período anterior	Medido no Período		Acumulado incluído o período
2	SERVICOS PRELIMINARES											
2.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	167,64	122,85	R\$ 20.594,57	167,64		167,64	R\$ 20.594,57	R\$ 0,00	R\$ 20.594,57	100,00%
	TOTAL				R\$ 20.594,57				R\$ 20.594,57	R\$ 0,00	R\$ 20.594,57	100,00%
7	ITENS EXTRAS DO ORÇAMENTO											
7.1	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q- 92. AF_09/2021.	KG	52,10	23,72	R\$ 1.235,81		52,10	52,10	R\$ 0,00	R\$ 1.235,81	R\$ 1.235,81	100,00%
7.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,52	472,18	R\$ 1.662,07		3,52	3,52	R\$ 0,00	R\$ 1.662,07	R\$ 1.662,07	100,00%
7.3	CORRIMAO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	M	28,00	481,88	R\$ 13.492,64		28,00	28,00	R\$ 0,00	R\$ 13.492,64	R\$ 13.492,64	100,00%
7.4	PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA	M2	2,52	161,63	R\$ 407,30		2,52	2,52	R\$ 0,00	R\$ 407,30	R\$ 407,30	100,00%
7.5	Demolição de piso de alta resistência	M2	35,20	19,22	R\$ 676,54	35,20		35,20	R\$ 676,54	R\$ 0,00	R\$ 676,54	100,00%
7.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	98,40	3,22	R\$ 316,84		98,40	98,40	R\$ 0,00	R\$ 316,84	R\$ 316,84	100,00%
7.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	98,40	17,66	R\$ 1.737,74		98,40	98,40	R\$ 0,00	R\$ 1.737,74	R\$ 1.737,74	100,00%
7.8	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX	und	2,00	823,74	R\$ 1.647,48		2,00	2,00	R\$ 0,00	R\$ 1.647,48	R\$ 1.647,48	100,00%
	TOTAL				R\$ 21.176,42				R\$ 676,54	R\$ 20.499,88	R\$ 21.176,42	100,00%
TOTAL DA OBRA COHAB III				R\$ 41.770,99				R\$ 21.271,11	R\$ 20.499,88	R\$ 41.770,99	0,00%	

Assinado digitalmente por MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
 ND: C-BR, O-ICP-Brasil, OU-Presencial, OU=0155428500175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=05408522520
 Localização: Petrolina - PE
 Rotação: Eu sou o autor deste documento
 Localização: Petrolina - PE
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



QUADRA ALTO DO COCAR

2	SERVÍCIOS PRELIMINARES										
2.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	4,00	730,44	R\$ 2.921,76	4,00		4,00	R\$ 2.921,76	R\$ 0,00	R\$ 2.921,76
2.5	TAPUME COM TELHA METÁLICA. (EXCLUSIVE TELHA E TABUA)	M2	169,74	52,80	R\$ 8.962,27	169,74		169,74	R\$ 8.962,27	R\$ 0,00	R\$ 8.962,27
	TOTAL				R\$ 11.884,03				R\$ 11.884,03	R\$ 0,00	R\$ 11.884,03
3	INFRAESTRUTURA/FUNDÃO										
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	10,34	130,65	R\$ 1.350,92	10,34		10,34	R\$ 1.350,92	R\$ 0,00	R\$ 1.350,92
3.3	PREPARE DO FONDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	15,90	6,48	R\$ 103,03	15,90		15,90	R\$ 103,03	R\$ 0,00	R\$ 103,03
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XK M	2.964,47	0,95	R\$ 2.816,25	2.964,47		2.964,47	R\$ 2.816,25	R\$ 0,00	R\$ 2.816,25
3.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAVENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	15,90	32,62	R\$ 518,66	15,90		15,90	R\$ 518,66	R\$ 0,00	R\$ 518,66
3.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	31,80	159,86	R\$ 5.083,55	31,80		31,80	R\$ 5.083,55	R\$ 0,00	R\$ 5.083,55
3.9	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	53,38	24,28	R\$ 1.296,07	53,38		53,38	R\$ 1.296,07	R\$ 0,00	R\$ 1.296,07
3.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	70,18	19,67	R\$ 1.380,44	70,18		70,18	R\$ 1.380,44	R\$ 0,00	R\$ 1.380,44
3.11	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAVENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	7,23	616,08	R\$ 4.454,26	7,23		7,23	R\$ 4.454,26	R\$ 0,00	R\$ 4.454,26
3.12	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	6,36	40,46	R\$ 257,33	6,36		6,36	R\$ 257,33	R\$ 0,00	R\$ 257,33
	TOTAL				R\$ 17.260,51				R\$ 17.260,51	R\$ 0,00	R\$ 17.260,51
7	ITENS EXTRAS DO ORÇAMENTO										
7.1	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92 AF_09/2021	KG	404,40	23,72	R\$ 9.592,36	404,40		404,40	R\$ 9.592,36	R\$ 0,00	R\$ 9.592,36
7.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	45,68	472,18	R\$ 21.569,18	45,68		45,68	R\$ 21.569,18	R\$ 0,00	R\$ 21.569,18
7.3	CONTRAPISSO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	27,72	32,26	R\$ 894,24	27,72		27,72	R\$ 894,24	R\$ 0,00	R\$ 894,24
7.4	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	M	9,92	481,88	R\$ 4.780,24	9,92		9,92	R\$ 4.780,24	R\$ 0,00	R\$ 4.780,24
7.5	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE	M2	2,52	161,63	R\$ 407,30	2,52		2,52	R\$ 407,30	R\$ 0,00	R\$ 407,30

MARCELLO
PRADO OLIVEIRA
SILVA:054085225

assinado digitalmente por MARCELO
PRADO OLIVEIRA SILVA:05452320
C: BR, O: ICP-Brasil, OU:Presencial,
OU=01554285000175, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RF
CPF A1, OU=(em branco), CN:
PRADO OLIVEIRA SILVA:05452320
Razão: Eu sou o autor deste
localização:

7.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	M2	67,19	74,40	R\$ 4.998,93	67,19		67,19	R\$ 4.998,93	R\$ 0,00	R\$ 4.998,93	100,00%
7.7	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	63,18	119,68	R\$ 7.561,38	63,18		63,18	R\$ 7.561,38	R\$ 0,00	R\$ 7.561,38	100,00%
7.8	Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017.	M3	21,25	65,84	R\$ 1.399,10	21,25		21,25	R\$ 1.399,10	R\$ 0,00	R\$ 1.399,10	100,00%
7.9	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017.	M3	10,75	347,53	R\$ 3.735,94	10,75		10,75	R\$ 3.735,94	R\$ 0,00	R\$ 3.735,94	100,00%
7.10	Demolição de alvenaria de pedra	M3	10,50	76,88	R\$ 807,24	10,50		10,50	R\$ 807,24	R\$ 0,00	R\$ 807,24	100,00%
7.11	Demolição de piso de alta resistência	M2	41,50	19,22	R\$ 797,63	41,50		41,50	R\$ 797,63	R\$ 0,00	R\$ 797,63	100,00%
7.12	Demolição de concreto manualmente	M3	16,99	250,00	R\$ 4.247,50	16,99		16,99	R\$ 4.247,50	R\$ 0,00	R\$ 4.247,50	100,00%
7.13	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	116,00	9,26	R\$ 1.074,16	116,00		116,00	R\$ 1.074,16	R\$ 0,00	R\$ 1.074,16	100,00%
7.14	EMBOSSO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	116,00	43,77	R\$ 5.077,32	116,00		116,00	R\$ 5.077,32	R\$ 0,00	R\$ 5.077,32	100,00%
7.15	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	116,00	3,22	R\$ 373,52	116,00		116,00	R\$ 373,52	R\$ 0,00	R\$ 373,52	100,00%
7.16	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	116,00	17,66	R\$ 2.048,56	116,00		116,00	R\$ 2.048,56	R\$ 0,00	R\$ 2.048,56	100,00%
7.17	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	372,00	64,58	R\$ 24.023,76	372,00		372,00	R\$ 24.023,76	R\$ 0,00	R\$ 24.023,76	100,00%
7.18	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	186,00	27,37	R\$ 5.090,82	186,00		186,00	R\$ 5.090,82	R\$ 0,00	R\$ 5.090,82	100,00%
7.19	PLACA DE INAUGURACAO EM AÇO INOX	und	2,00	823,74	R\$ 1.647,48	2,00		2,00	R\$ 1.647,48	R\$ 0,00	R\$ 1.647,48	100,00%
TOTAL				R\$ 100.126,66				R\$ 100.126,66		R\$ 100.126,66		100,00%

TOTAL DA OBRA ALTO DO COCAR **R\$ 129.271,20** **R\$ 129.271,20** **R\$ 0,00** **R\$ 129.271,20** **100,00%**

QUADRA VALE DO GRANDE RIO

2	SERVIÇOS PRELIMINARES											
2.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	3,00	730,44	R\$ 2.191,32	3,00		3,00	R\$ 2.191,32	R\$ 0,00	R\$ 2.191,32	100,00%
	TOTAL				R\$ 2.191,32				R\$ 2.191,32	R\$ 0,00	R\$ 2.191,32	100,00%
3	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÃO											
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	10,34	130,65	R\$ 1.350,92	10,34		10,34	R\$ 1.350,92	R\$ 0,00	R\$ 1.350,92	100,00%
3.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	15,90	6,48	R\$ 103,03	15,90		15,90	R\$ 103,03	R\$ 0,00	R\$ 103,03	100,00%
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XX M	2.060,54	0,95	R\$ 1.957,51	2.060,54		2.060,54	R\$ 1.957,51	R\$ 0,00	R\$ 1.957,51	100,00%
3.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAVENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	15,90	32,62	R\$ 518,66	15,90		15,90	R\$ 518,66	R\$ 0,00	R\$ 518,66	100,00%

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
 0

Assinado digitalmente por MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=01554285000175, OU=Secretaria de Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e (em branco), CN=MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: Petrópolis - RJ
 Assinado por 3 pessoas: ROBSON GOMES BARBOSA, ITALO NEGREIROS E SILVA e RODRIGO JACOBINA SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/9A16-AA15-61F4-F9B1> e informe o código 9A16-AA15-61F4-F9B1



3.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	31,80	159,86	R\$ 5.083,55	31,80		31,80	R\$ 5.083,55	R\$ 0,00	R\$ 5.083,55	100,00%
3.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	53,38	24,28	R\$ 1.296,07	53,38		53,38	R\$ 1.296,07	R\$ 0,00	R\$ 1.296,07	100,00%
3.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	70,18	19,67	R\$ 1.380,44	70,18		70,18	R\$ 1.380,44	R\$ 0,00	R\$ 1.380,44	100,00%
3.12	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	6,36	40,46	R\$ 257,33	6,36		6,36	R\$ 257,33	R\$ 0,00	R\$ 257,33	100,00%
	TOTAL				R\$ 11.947,51				R\$ 11.947,51	R\$ 0,00	R\$ 11.947,51	100,00%
7	ITENS EXTRAS DO ORÇAMENTO											
7.1	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92, AF_09/2021.	KG	192,34	23,72	R\$ 4.562,30	133,14	59,20	192,34	R\$ 3.158,08	R\$ 1.404,22	R\$ 4.562,30	100,00%
7.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	14,75	472,18	R\$ 6.964,65	10,75	4,00	14,75	R\$ 5.075,94	R\$ 1.888,72	R\$ 6.964,66	100,00%
7.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO.	M2	27,72	32,26	R\$ 894,24	27,72		27,72	R\$ 894,25	R\$ 0,00	R\$ 894,25	100,00%
7.4	CORRIMAO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	M	9,92	481,88	R\$ 4.780,24			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.5	EXECUÇÃO DE MESA DE JOGOS 0,80x0,80M EM CONCRETO ARMADO, INCLUSOS 4 BANCOS 0,40x0,40M, CONFORME PROJETO	UND	1,00	895,12	R\$ 895,12		1,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 895,12	R\$ 895,12	100,00%
7.6	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	2,52	161,23	R\$ 406,29			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	51,59	74,40	R\$ 3.838,29	51,59		51,59	R\$ 3.838,30	R\$ 0,00	R\$ 3.838,30	100,00%
7.8	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	104,82	119,68	R\$ 12.544,85	104,82		104,82	R\$ 12.544,86	R\$ 0,00	R\$ 12.544,86	100,00%
7.9	Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017.	M3	21,25	65,84	R\$ 1.399,10	21,25		21,25	R\$ 1.399,10	R\$ 0,00	R\$ 1.399,10	100,00%
7.10	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017.	M3	10,75	347,53	R\$ 3.735,94	10,75		10,75	R\$ 3.735,94	R\$ 0,00	R\$ 3.735,94	100,00%
7.11	EXECUÇÃO DE MESA DE JOGOS 0,80x0,80M EM CONCRETO ARMADO COM ACESSIBILIDADE, INCLUSOS 3 BANCOS 0,40x0,40M, CONFORME PROJETO	UND	1,00	760,48	R\$ 760,48		1,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 760,48	R\$ 760,48	100,00%
7.12	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	970,59	73,78	R\$ 71.610,13	690,59	280,00	970,59	R\$ 50.951,73	R\$ 20.658,40	R\$ 71.610,13	100,00%
7.13	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	80,30	60,27	R\$ 4.839,68	80,30		80,30	R\$ 4.839,68	R\$ 0,00	R\$ 4.839,68	100,00%

MARCELLO
 PRADO OLIVEIRA
 SILVA:0540852252

20

Assinado digitalmente por MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:0540852252
 OU=Secretaria da PRADO OLIVEIRA SILVA:0540852252
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial
 OU=0155428500175, OU=Secretaria da
 Receta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
 CPF A1, OU=(em branco), CN=MARCELLO
 PRADO OLIVEIRA SILVA:0540852252
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

7.14	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	98,40	9,26	R\$ 911,18	98,40		98,40	R\$ 911,18	R\$ 0,00	R\$ 911,18	100,00%
7.15	EMBOSCO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APPLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	98,40	43,77	R\$ 4.306,96	98,40		98,40	R\$ 4.306,96	R\$ 0,00	R\$ 4.306,96	100,00%
7.16	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	98,40	3,22	R\$ 316,84		98,40	98,40	R\$ 0,00	R\$ 316,84	R\$ 316,84	100,00%
7.17	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	98,40	17,66	R\$ 1.737,74		98,40	98,40	R\$ 0,00	R\$ 1.737,74	R\$ 1.737,74	100,00%
7.18	PLACA DE INAUGURACAO EM AÇO INOX	und	2,00	823,74	R\$ 1.647,48		2,00	2,00	R\$ 0,00	R\$ 1.647,48	R\$ 1.647,48	100,00%
TOTAL					R\$ 126.151,51				R\$ 91.656,02	R\$ 29.309,00	R\$ 120.965,02	95,89%
TOTAL DA OBRA DO VALE DO GRANDE RIO					R\$ 140.290,34				R\$ 105.794,85	R\$ 29.309,00	R\$ 135.103,85	96,30%
VALOR TOTAL DO ADITIVO					R\$ 311.332,53				R\$ 256.337,16	R\$ 49.808,88	R\$ 306.146,04	98,33%
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA Construtora JF Prado LTDA Sócio-Diretor / Representante Legal			FREDERICO MELO MACHADO Secretário de Infra-Estrutura e Mobilidade Eng. Civil RNP: 1803713348 CPF: 963.400.614-00			ITALO NEGREIROS E SILVA PMP Gestor de Contrato Engenheiro Civil CREA 1919133585 Portaria 01947/2022			ROBSON GOMES BARBOSA PMP Fiscal de Obras Engenheiro Civil CREA-PE nº 57.869 - D/ PE Portaria 0197 / 2021			

MARCELLO
PRADO OLIVEIRA
SILVA:054085220

Assinado digitalmente por MARCELLO
PRADO OLIVEIRA SILVA:054085220
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Prescici
OU=0155428500175, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil
CPF A1, OU=(em branco), CN=MARCELLO
PRADO OLIVEIRA SILVA:054085220
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9A16-AA15-61F4-F9B1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROBSON GOMES BARBOSA (CPF 035.XXX.XXX-29) em 09/10/2023 10:50:25 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ÍTALO NEGREIROS E SILVA (CPF 047.XXX.XXX-02) em 10/10/2023 11:22:27 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 18/10/2023 16:21:54 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/9A16-AA15-61F4-F9B1>