

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------|
| OBJETO: ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINAPETROLINA, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade – SEINFRA | | | | | | VALOR DO CONTRATO: R\$ | 230.377,91 |
| LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 009/20223. | | | | | | SALDO ANTERIOR : R\$ | 152.827,03 |
| CONTRATADA: DUM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA. | | | | | | VALOR DESTA MEDIÇÃO : R\$ | 89.841,37 |
| MEDIÇÃO N.º 5 | | | | | | SALDO ATUAL : R\$ | 62.985,66 |
| CONTRATO N.º: 014 / 2023 | | | | | | | |
| PERÍODO: 01/01/2025 a 03/02/2025 | | | | | | | |

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES CONTRATUAIS | | | | DESENV. FÍSICO | | | DESENV. FINANCEIRO | | | Perc. Fis. / Fin. (%) |
|------|---|---------------------|--------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Unid. | Quant. | Preço unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | Acum. Med. Anterior | Realiz. no Mês de Refer. | Acum. até esta Med. | Acum. Med. Anterior | Realizado no Mês de Refer. | Acum. até esta Med. | |
| A | PRODUTOS | | | | | | | | | | | |
| | PEÇAS TÉCNICAS | | | | 230.377,91 | | | | 77.550,87 | 89.841,37 | 167.392,24 | 72,66 |
| | PRODUTO 1 - Estudos Preliminares | Unid. | 1,0 | R\$ 25.081,81 | 25.081,81 | 1,00 | | 1,00 | 25.081,81 | | 25.081,81 | 100,00% |
| | PRODUTO 2 - Anteprojeto | Unid. | 1,0 | R\$ 55.823,37 | 55.823,37 | 0,94 | 0,060 | 1,00 | 52.469,06 | 3.354,31 | 55.823,37 | 100,00% |
| | PRODUTO 3 - Projetos Básicos | Unid. | 1,0 | R\$ 108.108,82 | 108.108,82 | - | 0,80 | 0,80 | - | 86.487,06 | 86.487,06 | 80,00% |
| | PRODUTO 4 - Projetos Executivos e Orçamento | Unid. | 1,0 | R\$ 41.363,91 | 41.363,91 | - | | - | - | | - | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | VALOR TOTAL DO CONTRATO (CUSTO DIRETO + INDIRETO) | | | | 230.377,91 | | | | 77.550,88 | 89.841,37 | 167.392,25 | 72,66% |
| | | | | | 100,00% | | | | 33,66% | 39,00% | 72,66% | |

Importa o Valor desta Medição em: R\$ 89.841,37

DATA: 19 de fevereiro de 2025


Cicero Taumaturgo Leônidas Dum
Engenheiro Civil CREA 051215044-3 RNP
DUM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA


Gustavo Augusto Gouveia Coutinho
Sócio Administrador
DUM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA

Emile Caroline Santos Castro
Assessora de Infraestrutura
Portaria 0101/2025
Fiscal do Contrato

Eduardo Patrick dos Santos Mello
Analista em Engenharia Civil
Portaria 02626/2019
Gestor do Contrato

Tyara Nunes Silva
Secretária Executiva
Portaria n.º 0093/2025



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 48CE-99E0-AA3C-D97D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CICERO TAUMATURGO LEONIDAS DUM (CPF 089.XXX.XXX-57) em 05/05/2025 09:32:36 GMT-03:00
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ GUSTAVO AUGUSTO GOUVEIA COUTINHO (CPF 070.XXX.XXX-17) em 05/05/2025 09:33:03 GMT-03:00
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ EMILE CAROLINE SANTOS CASTRO (CPF 093.XXX.XXX-74) em 05/05/2025 10:32:55 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ TYARA NUNES SILVA (CPF 089.XXX.XXX-37) em 05/05/2025 11:15:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/48CE-99E0-AA3C-D97D>