



PETROLINA PREFEITURA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

| Nº do CETEF (Contrato de Execução/Fornecimento) | | | BM - numero | BM - Data emissão | BM - Período de referência da medição | | | | Nº do CT | Data do CT | | |
|--|------------------------|---|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 039/2022 | | | 5 | 05/07/2023 | De 03/01/2023 Até 30/06/2023 | | | | 039/2022 | 04/03/2022 | | |
| Início da obra - data | Previsão término obra | | Empresa contratada | | | | CNPJ | | Tomador/Ag. Promotor | | | |
| 25/03/2022 | 25/03/2023 | | COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA | | | | 10.593.378/0001-08 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | | | |
| CTEF - Valor total inicial (R\$) CETEF - dt assinatura | | | Objeto do CETEF (resumo) | | | | Agente Financeiro | | | | | |
| R\$ 1.531.666,16 | | 04/03/2022 | OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS: MANUEL CORDEIRO NETO E PULMÃO VERDE. | | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | |
| CTEF - Valor total anual (R\$) | CTEF - Dt último Adit. | | Local da obra (Bairro/Município/UF) | | | | Fonte de recursos | | | | | |
| R\$ 1.531.666,16 | | | Local: PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DE PETROLINA - PE | | | | X OGU | FGTS | Outra | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES CONTRATO INICIAL | | | | DESENV. FÍSICO | | | DESENV. FINANCEIRO | | |
| | | | QUANT. | UN | PREÇO UNIT. (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) | ACUM. MEDIDÃO ANTERIOR | REALIZADO NO MÊS DE REFER. | ACUM. ATÉ ESTA MEDIDÃO | ACUM. MEDIDÃO ANTERIOR | REAL. NO MÊS DE REF. | ACUM. ATÉ ESTA MEDIDÃO |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | R\$ 67.020,30 | | | | | R\$ - | R\$ 13.404,06 | 20,00% |
| 1.1 | COMP-ADM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 6,00 | MÉS | 11.170,05 | 67020,30 | 1,20 | 0,000 | 1,20 | 13.404,06 | 0 | 13404,06 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | R\$ 81.283,46 | | | | | R\$ 1.516,90 | R\$ 22.408,80 | 27,57% |
| 2.1 | COMP-01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 60,00 | M2 | 360,27 | 21616,20 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 5.764,32 | 0,00 | 5.764,32 |
| 2.2 | COMP-20 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS AUXILIARES PARA LOCAÇÃO | 3,00 | UN | 1.498,74 | 4496,22 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1.498,74 | 0,00 | 1.498,74 |
| 2.3 | COMP-04 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 x 2,30 | 6,00 | MÉS | 584,35 | 3506,10 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 251,27 | 0,00 | 251,27 |
| 2.4 | COMP-13 | ÁREA COBERTA PARA REFEITÓRIO | 27,00 | M2 | 267,32 | 7217,64 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 2.405,88 | 0,00 | 2.405,88 |
| 2.5 | COMP-21 | BANCO EM MADEIRA L= 2,20M PARA REFEITÓRIO DE OBRA | 6,00 | UN | 186,33 | 1117,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | COMP-23 | MESA EM CHAPA COMPENSADO 14MM PARA REFEITÓRIO DE OBRA | 3,00 | UN | 315,98 | 947,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | COMP-05 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | 1159,36 | M2 | 22,61 | 26213,13 | 268,37 | 67,09 | 335,46 | 6.067,85 | 1516,90 | 7.584,75 |
| 2.8 | COMP-03 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A, COM MURETA EM ALVENARIA 1,80x1,90m (NÃO INCLUSO O | 3,00 | UN | 2.552,70 | 7658,10 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2.552,70 | 0,00 | 2.552,70 |
| 2.9 | COMP-02 | KIT CAVALETA PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (%), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAIXA DE CONCRETO). | 3,00 | UN | 359,49 | 1078,47 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 359,49 | 0,00 | 359,49 |
| 2.10 | 5033 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) - FORNECIMENTO | 3,00 | UN | 782,13 | 2346,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | 1.933,57 | M2 | 2,63 | 5085,29 | 757,28 | 0,00 | 757,28 | 1.991,65 | 0,00 | 1.991,65 |
| 3 | DEMOLIÇÕES | | | | R\$ 21.919,14 | | | | | R\$ - | R\$ 2.093,68 | 33,33% |
| 3.1 | COMP-06 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM LAJOTAS DE CONCRETO | 833,30 | M2 | 12,18 | 10149,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | COMP-07 | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO | 948,27 | M | 9,38 | 8894,77 | 217,36 | 0,00 | 217,36 | 2.038,84 | 0,00 | 2.038,84 |
| 3.3 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | 13,39 | M3 | 43,44 | 581,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | COMP-42 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ | 99,24 | M3 | 4,46 | 442,61 | 11,65 | 0,00 | 11,65 | 51,96 | 0,00 | 51,96 |
| 3.5 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 391,92 | M3XKM | 2,46 | 964,12 | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 2,88 | 0,00 | 2,88 |
| 3.6 | COMP-08 | RETRIDA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALElepíPEDO OU PEDRA TOSCA | 88,55 | M2 | 10,01 | 886,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | R\$ 76.973,32 | | | | | 0,00 | 25.251,82 | 9,55% |
| 4.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 370,08 | M3 | 66,03 | 24436,38 | 120,09 | 0,00 | 120,09 | 7.929,54 | 0 | 7.929,54 |

CT 022 a / Fin / F5FA-B39E-E284-1175-einforme-o-edijto-F5FA-B39E-E28-1175

WELLINGTON
CERQUEIRA
LIMA:50533282500

Assinante Digital:WELLINGTON CERQUEIRA
LIMA:50533282500
DN:CN=WELLINGTON CERQUEIRA
LIMA:50533282500, OU=Certificado PF A1,
OU=Videoconferencia, OU=26182271000107, OU=
U-AC SOLUTI Multiplo v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:08/08/2023 10:59:17 -03:00



| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|---|-----------|-------|-------|-----------------------|-----------|--------|---------|-----------|----------------------|-----------------------|------------|
| 4.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 124,49 | M3 | 31,66 | 3941,35 | 26,48 | 0,00 | 26,48 | 838,36 | 0 | 838,36 | 21% |
| 4.3 | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 630,06 | M3 | 16,42 | 10345,59 | 248,65 | 0,00 | 248,65 | 4.082,83 | 0 | 4.082,83 | 39% |
| 4.4 | COMP-48 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | 691,09 | M3 | 1,22 | 843,13 | 248,65 | 0,00 | 248,65 | 303,35 | 0 | 303,35 | 36% |
| 4.5 | COMP-56 | TRANSPORTE COMERCIAL DE ATERRO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | 17.671,39 | M3KM | 1,18 | 20852,24 | 7.335,25 | 0,00 | 7335,25 | 8.655,60 | 0 | 8.655,60 | 42% |
| 4.6 | COMP-36 | EXECUÇÃO DE ATERRO COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO (SAPINHO), SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO, EXCLUSIVO AQUISIÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO | 612,70 | M3 | 11,77 | 7211,48 | 292,45 | 0,00 | 292,45 | 3.442,14 | 0 | 3.442,14 | 48% |
| 4.7 | 96386 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSE - EXCLUSIVO SOLO ESCAVADO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 102,52 | M3 | 6,83 | 700,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 4.8 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 238,02 | M3XKM | 2,46 | 585,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 4.9 | COMP-47 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO | 3.087,13 | M2 | 2,61 | 8057,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 5 | PAVIMENTO | | | | | R\$ 714.333,12 | | | | | R\$ 17.594,87 | R\$ 135.824,21 | 19% |
| 5.1 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | 2665,06 | M2 | 69,10 | 184155,65 | 715,27 | 0,00 | 715,27 | 49.425,16 | 0 | 49.425,16 | 27% |
| 5.2 | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | 2171,46 | M2 | 76,52 | 166160,12 | 374,40 | | 374,40 | 28.649,09 | 0 | 28.649,09 | 17% |
| 5.3 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | 2077,02 | M2 | 15,76 | 32733,84 | 469,59 | 0,00 | 469,59 | 7.400,74 | 0 | 7.400,74 | 23% |
| 5.4 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENTIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 4,03 | M3 | | 560,35 | 2258,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 5.5 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENTIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016 | 1269,47 | M2 | | 82,82 | 105137,51 | 103,23 | 146,00 | 249,23 | 8.549,51 | 12091,72 | 20.641,23 |
| 5.6 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 | 1291,06 | M | | 40,68 | 52520,32 | 467,74 | 0,00 | 467,74 | 19.027,66 | 0 | 19.027,66 |
| 5.7 | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 | 241,63 | M | | 43,99 | 10629,30 | 117,69 | 10,00 | 127,69 | 5.177,18 | 439,9 | 5.617,08 |
| 5.8 | 87680 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | 507,83 | M2 | | 39,25 | 19932,33 | 0,00 | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 5063,25 | 5.063,25 |
| 5.9 | COT-03 | PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND EM ÁREA EXTERNA, ESPESSURA DE 20MM, EM PEÇAS DE ENCAIXE COM FORMATO DUPLO T, I OU OSSINHO, INCLUSIVO ADESIVO/COLA PU BICOMPONENTE PARA INSTALAÇÃO DO PISO - FORNECIMENTO | 533,23 | M2 | | 247,71 | 132086,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.10 | COMP-53 | INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO 20MM, FORMATO DUPLO T, I OU OSSINHO, EM PLAYGROUND EXTERNO, COM ADESIVO/COLA PU BICOMPONENTE | 507,83 | M2 | | 17,17 | 8719,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | R\$ 197.456,28 | | | | | R\$ - | R\$ 2.336,95 | 1% |
| 6.1 | COMP-52 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 792,21 | M | 12,42 | 9839,25 | 188,16 | 0,00 | 188,16 | 2.336,95 | 0 | 2.336,95 | 24% |
| 6.2 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1921,32 | M | 8,22 | 15793,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 39% |
| 6.3 | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 49,00 | UN | | 178,35 | 8739,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.4 | COMP-12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATRAMENTO 5/8" X 3,00 M COM CONECTOR | 49,00 | UN | | 141,10 | 6913,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.5 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 10,00 | UN | | 11,89 | 118,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.6 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 3,00 | UN | | 14,52 | 43,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.7 | COMP-49 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3,00 | UN | | 129,68 | 389,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.8 | COMP-50 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3,00 | UN | | 198,84 | 596,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.9 | COMP-54 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVO DISJUNTORES | 3,00 | UN | | 113,29 | 339,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.10 | 101632 | RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 98,00 | UN | | 31,81 | 3117,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.11 | COT-01 | LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO VÍARIA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 6.000 LM, VIDA ÚTIL ACIMA DE 50.000 HORAS, COM 5 ANOS DE GARANTIA E EM CONFORMIDADE COM A | 90,00 | UN | | 648,51 | 58365,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6.12 | COT-02 | PROJETOR LED COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100W, FLUXO LUMINOSO DE 12.000 LM, VIDA ÚTIL ACIMA DE 50.000 HORAS, COM 5 ANOS DE GARANTIA E EM CONFORMIDADE COM A | 8,00 | UN | | 1.055,95 | 8447,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Participar de la vida social de las instituciones, acceso a Internet y uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Assinag
Paravet

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|--------|----|----------|-----------------------|-------|-------|--------|----------|---------|----------------------|-----------------------------|
| 6.13 | 9985/ORSE | POSTE TELECÔNICO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H (TOTAL)=5,50M, H (ÚTIL)=5,00M - FORNECIMENTO | 45,00 | UN | 1.135,78 | 51110,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 6.14 | 9998/ORSE | POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 60,3MM, DIÂMETRO DA BASE 114,3MM, ALTURA TOTAL 10M, COM BASE DE FIXAÇÃO ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 60,3MM EXTERNO - FORNECIMENTO | 4,00 | UN | 1.804,15 | 7216,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 6.15 | 13672/ORSE | SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 02 LUMINÁRIA, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 60,3MM EXTERNO - FORNECIMENTO | 49,00 | UN | 104,83 | 5136,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 6.16 | COMP-55 | FIXAÇÃO DE POSTE RETO TELECÔNICO OU CÔNICO EM BLOCO DE CONCRETO, EXCLUSIVE EXECUÇÃO DO BLOCO | 49,00 | UN | 37,34 | 1829,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 6.17 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAVENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017 | 18,82 | M3 | 117,94 | 2219,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 6.18 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAVENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 18,82 | M3 | 606,44 | 11413,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 6.19 | COMP-51 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 98,00 | UN | 59,45 | 5826,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 7 | | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E IRRIGAÇÃO | | | | R\$ 2.765,33 | | | | | | R\$ 674,83 | R\$ 674,83 24% |
| 7.1 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 10,00 | UN | 14,94 | 149,40 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 44,82 | 44,82 | 30% |
| 7.2 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 10,00 | UN | 45,87 | 458,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 7.3 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 7,00 | UN | 10,16 | 71,12 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 20,32 | 20,32 | 29% |
| 7.4 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 236,22 | M | 8,77 | 2071,65 | 0,00 | 69,52 | 69,52 | 0,00 | 609,69 | 609,69 | 29% |
| 7.5 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 2,00 | UN | 7,23 | 14,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 8 | | DRENAGEM | | | | R\$ 32.661,26 | | | | | | R\$ 2.617,64 | R\$ 5.200,04 16% |
| 8.1 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | 698,41 | M | 43,04 | 30059,57 | 60,00 | 46,00 | 106,00 | 2.582,40 | 1979,84 | 4.562,24 | 15% |
| 8.2 | 94282 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | 48,95 | M | 53,15 | 2601,69 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 637,8 | 637,80 | 25% |
| 9 | | BANCOS, CANTEIROS E RESTAURAÇÕES E ALVENARIAS | | | | R\$ 115.019,02 | | | | | | R\$ 14.991,40 | R\$ 17.818,98 15% LE |
| 9.1 | COMP-30 | EXECUÇÃO DE MESA DE JOGOS 0,80x0,80M EM CONCRETO ARMADO, INCLUSOS 4 BANCOS 0,40x0,40M, CONFORME PROJETO | 6,00 | UN | 728,95 | 4373,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 9.2 | COMP-59 | EXECUÇÃO DE MESA DE JOGOS 0,80x0,80M EM CONCRETO ARMADO COM ACESSIBILIDADE, INCLUSOS 3 BANCOS 0,40x0,40M, CONFORME PROJETO | 4,00 | UN | 617,07 | 2468,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 9.3 | COMP-31 | EXECUÇÃO DE BANCO DE ALVENARIA COM ASSENTO EM CONCRETO ARMADO 0,50x2,00M, H=0,45M, TIPO 1 CONFORME PROJETO | 26,00 | UN | 921,67 | 23963,42 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 5530,02 | 5.530,02 | 28% |
| 9.4 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 83,00 | M2 | 3,69 | 306,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 9.5 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 108,98 | M2 | 32,13 | 3501,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 9.6 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | 20,75 | M3 | 439,30 | 9115,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 9.7 | 87499 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E | 41,50 | M2 | 87,25 | 3620,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 9.8 | COMP-58 | PREPARE DE SUBSTRATO PARA ESCARIFICAÇÃO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATÉ 3,0CM DE PROFUNDIDADE | 9,59 | M2 | 250,39 | 2401,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 9.9 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 0,03 | M3 | 439,35 | 13,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 9.10 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 0,03 | M3 | 169,95 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 9.11 | COMP-24 | EXECUÇÃO DE CANTEIRO CIRCULAR PARA ÁRVORES COM BANCO DE CONCRETO ARMADO TIPO 5, H=0,45M, Ø=2,00M, CONFORME PROJETO | 10,00 | UN | 1.350,45 | 13504,50 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 5401,8 | 5.401,80 | 40% |
| 9.12 | COMP-25 | EXECUÇÃO DE CANTEIRO CIRCULAR A NÍVEL DO SOLO, EM ALVENARIA, Ø = 0,90M, BORDA SUPERIOR EM INTERRATRADO COR OCRE, CONFORME PROJETO | 106,00 | UN | 201,97 | 21408,82 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 2.827,58 | 0 | 2.827,58 | 13% |
| 9.13 | COMP-28 | EXECUÇÃO DE CANTEIRO COM H = 0,45M, SEM BANCO E REVESTIDO EXTERNAMENTE EM PEDRA GRANÍTICA TIPO MIRACEMA, COR AMARELA, CONFORME | 101,31 | M | 175,57 | 17787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 9.14 | COMP-32 | EXECUÇÃO DE BANCO DE ALVENARIA EM ARCO COM ASSENTO EM CONCRETO ARMADO 0,50x4,45M, H=0,45, TIPOS 2 E 3 CONFORME PROJETO | 4,00 | UN | 2.029,79 | 8119,16 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 4059,58 | 4.059,58 | 90% |
| 9.15 | COMP-33 | EXECUÇÃO DE BANCO DE ALVENARIA COM ASSENTO EM CONCRETO ARMADO 0,50x4,75M, H=0,45M, TIPO 4 CONFORME PROJETO | 2,00 | UN | 2.215,28 | 4430,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 10 | | EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E DO PLAYGROUND | | | | R\$ 77.860,90 | | | | | | R\$ - | R\$ - 0,00% |
| 10.1 | 42433 | SIMULADOR DE CAMINHADA TRÍPOLI, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO | 2,00 | UN | 4.095,03 | 8190,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% |

WELLINGTON
CERQUEIRA
LIMA:50533282500

Assinante Digital:WELLINGTON CERQUEIRA
LIMA:50533282500
DN-CN:WELLINGTON CERQUEIRA
LIMA:50533282500, OU=Certificado PF A1,
OU=Videoconferencia, OU=26182271000107,
OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:25/08/2023 10:59:49 -03:00



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--|----------|----|----------|------------------|------|-------|-------|--------|---------|--------------|---------------|----------------|--------|
| 10.2 | 42431 | PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO | 4,00 | UN | 3.384,19 | 13536,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% | | |
| 10.3 | 42429 | ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO | 3,00 | UN | 2.437,29 | 7311,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% | | |
| 10.4 | 9460/ORSE | BARRA FIXA EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", CONJUNTO COM 03 UNIDADES - FORNECIMENTO | 3,00 | UN | 5.151,81 | 15455,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% | | |
| 10.5 | 7474/ORSE | ESCALADA HORIZONTAL EM AÇO GALVANIZADO Ø=2", DIM: 0,82X3,98X1,80M, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO - FORNECIMENTO | 3,00 | UN | 1.558,27 | 4674,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% | | |
| 10.6 | 905/ORSE | ESCORREGADEIRA EM AÇO INDUSTRIAL, COM 2,00M DE PISTA - FORNECIMENTO | 3,00 | UN | 1.688,12 | 5064,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% | | |
| 10.7 | 239/ORSE | BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA - FORNECIMENTO | 3,00 | UN | 2.247,50 | 6742,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% | | |
| 10.8 | 1043/ORSE | GANGORRA COM 3 PRANCHAS, EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA - FORNECIMENTO | 2,00 | UN | 1.977,80 | 3955,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% | | |
| 10.9 | 9455/ORSE | BRINQUEDO GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4" - FORNECIMENTO | 2,00 | UN | 2.926,74 | 5853,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% | | |
| 10.10 | COMP-45 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA OU DE PLAYGROUND | 25,00 | UN | 108,66 | 2716,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% | | |
| 10.11 | 25398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | 1,00 | UN | 4.359,53 | 4359,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% | | |
| 11 | | SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE | | | | R\$ 35.147,18 | | | | | | R\$ 4.280,73 | R\$ 4.651,44 | 13,23% | |
| 11.1 | 83693 | CAIAÇAO EM MEIO FIO | 617,83 | M2 | 3,81 | 2353,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% | | |
| 11.2 | COMP-15 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/O ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | 200,43 | M2 | 103,15 | 20674,35 | 0,00 | 41,50 | 41,50 | 0,00 | 4280,73 | 4.280,73 | 21% | | |
| 11.3 | COMP-16 | RAMPAS PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO FCK = 20MPa, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR NATURAL PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA E COM PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 8,00 | UN | 123,57 | 988,56 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 370,71 | 0 | 370,71 | 38% | | |
| 11.4 | 74245/1 | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | 743,51 | M2 | 14,97 | 11130,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% | | |
| 12 | | PAISAGISMO | | | | R\$ 48.819,04 | | | | | | R\$ - | R\$ - | 0,00% | |
| 12.1 | COMP-18 | AQUISIÇÃO E ESPALHAMENTO DE CAMADA DE AREIA FINA, INCLUSIVE TRANSPORTE | 73,43 | M3 | 127,36 | 9352,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% | | |
| 12.2 | COMP-38 | ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO) | 259,28 | M3 | 48,78 | 12647,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% | | |
| 12.3 | COMP-34 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, SEM FORNECIMENTO DE MUDA | 36,00 | UN | 15,76 | 567,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% | | |
| 12.4 | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | 1121,48 | M2 | 3,51 | 3936,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% | | |
| 12.5 | COMP-57 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | 1055,84 | M2 | 18,61 | 19649,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% | | |
| 12.6 | COMP-19 | AQUISIÇÃO E ESPALHAMENTO DE CAMADA DE PEDRA BRITADA N. 0, INCLUSIVE TRANSPORTE | 25,16 | M3 | 105,98 | 2666,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% | | |
| 13 | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | R\$ 60.407,79 | | | | | | R\$ - | R\$ - | 0,00% | |
| 13.1 | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | 249,00 | M2 | 163,66 | 40751,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% | | |
| 13.2 | COMP-37 | PLACA INAUGURAÇÃO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO | 3,00 | UN | 796,10 | 2388,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% | | |
| 13.3 | COMP-39 | LIMPEZA GERAL | 6.667,24 | M2 | 2,59 | 17268,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0% | | |
| | | TOTAL DA OBRA | | | | R\$ 1.531.666,16 | | | | | | 187.987,85 | R\$ 41.676,37 | R\$ 229.664,22 | 14,99% |

WELLINGTON
CERQUEIRA
LIMA:50533282
500

Assinante Digital WELLINGTON
CERQUEIRA LIMA:50533282500
DN:CN=WELLINGTON.CERQUEIRA
LIMA:OU=certificadopf.com.br/Certificado PF A
A1,CU=Videoconferencia
OU=2618271000107,OU=AC SOLUTI
Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:29/08/2023 09:40:48 -03:00

COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA
WELLINGTON CERQUEIRA LIMA
COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA
CREA/PE 00239290





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F5FA-D33C-5E28-1175

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EVANE SANTOS DE SOUZA (CPF 495.XXX.XXX-53) em 04/09/2023 10:20:14 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ÍTAO NEGREIROS E SILVA (CPF 047.XXX.XXX-02) em 04/09/2023 11:21:07 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/F5FA-D33C-5E28-1175>