



<div><div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div></div><div>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE</div></div> <div></div>												
SERVIÇO:	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS PARA A ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ PARA A RUA DO MATADOURO (621,00M), PISTA LOCAL DA AVENIDA 7 DE SETEMBRO (2.230,00M) E RUA SANTA CATARINA (1.120,00M), AS QUAIS TOTALIZAM 3.971,00M DE VIAS, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.									VALOR DO CONTRATO:		R\$ 211.736,06
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022					CONTRATO Nº: 251/2022			SALDO ANTERIOR :		R\$ 66.090,62	
CONTRATADA:	PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP								VALOR DESTA MEDIÇÃO :		R\$ 37.131,05	
MEDIÇÃO Nº 5						PERÍODO: 20/06/2023 a 30/11/2023			SALDO ATUAL :		R\$ 28.959,57	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	PERC.	VALORES CONTRATUAIS		DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			OBSERVAÇÃO
				PREÇO UNITÁRIO ⁽¹⁾ (R\$)	VALOR TOTAL ⁽²⁾ ⁽³⁾ (R\$)	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	
1	Coordenação ^(****)	-	100%	R\$ 23.638,46	R\$ 23.638,46	53,11%	17,54%	70,65%	R\$ 12.554,39	R\$ 4.146,19	R\$ 16.700,58	
2	Administração ^(****)	-	100%	R\$ 19.358,62	R\$ 19.358,62	53,11%	17,54%	70,65%	R\$ 10.281,36	R\$ 3.395,50	R\$ 13.676,86	
3	Estudos de Tráfego	-	100%	R\$ 7.818,40	R\$ 7.818,40	43,84%	22,46%	66,30%	R\$ 3.427,59	R\$ 1.756,33	R\$ 5.183,92	
4	Estudos Hidrológicos	-	100%	R\$ 4.325,99	R\$ 4.325,99	32,56%	33,74%	66,30%	R\$ 1.408,55	R\$ 1.459,76	R\$ 2.868,31	
5	Estudos Topográficos	-	100%	R\$ 32.196,82	R\$ 32.196,82	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 32.196,82	R\$ -	R\$ 32.196,82	
6	Estudos Geotécnicos	-	100%	R\$ 46.565,72	R\$ 46.565,72	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 46.565,72	R\$ -	R\$ 46.565,72	
7	Estudos Ambientais	-	100%	R\$ 3.533,24	R\$ 3.533,24	32,56%	33,74%	66,31%	R\$ 1.150,56	R\$ 1.192,26	R\$ 2.342,82	
8	Projeto Geométrico	-	100%	R\$ 8.268,93	R\$ 8.268,93	9,38%	50,66%	60,04%	R\$ 775,63	R\$ 4.189,37	R\$ 4.965,00	
9	Projeto de Terraplenagem	-	100%	R\$ 9.323,53	R\$ 9.323,53	9,38%	50,66%	60,04%	R\$ 874,55	R\$ 4.723,67	R\$ 5.598,22	
10	Projeto de Drenagem	-	100%	R\$ 7.697,87	R\$ 7.697,87	9,38%	50,66%	60,04%	R\$ 722,06	R\$ 3.900,05	R\$ 4.622,11	
11	Projeto de Pavimentação	-	100%	R\$ 5.726,42	R\$ 5.726,42	9,38%	50,66%	60,04%	R\$ 537,14	R\$ 2.901,23	R\$ 3.438,37	
12	Projeto de Interseção, Retornos e Acessos	-	100%	R\$ 3.920,22	R\$ 3.920,22	9,38%	50,66%	60,04%	R\$ 367,72	R\$ 1.986,14	R\$ 2.353,86	
13	Projeto de Obras de Artes Especiais	-	100%	R\$ 5.395,37	R\$ 5.395,37	0,00%	60,00%	60,00%	R\$ -	R\$ 3.237,22	R\$ 3.237,22	
14	Projeto de Remanejamento e Proteção de Serviços	-	100%	R\$ 3.428,50	R\$ 3.428,50	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
15	Projeto de Sinalização	-	100%	R\$ 3.920,22	R\$ 3.920,22	9,38%	50,66%	60,04%	R\$ 367,72	R\$ 1.986,14	R\$ 2.353,86	
16	Projeto de Obras Complementares	-	100%	R\$ 3.920,22	R\$ 3.920,22	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
17	Projeto de Proteção Ambiental	-	100%	R\$ 3.334,36	R\$ 3.334,36	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
18	Projeto de Desapropriação	-	100%	R\$ 3.334,36	R\$ 3.334,36	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
19	Plano de Execução de Obra	-	100%	R\$ 3.088,66	R\$ 3.088,66	0,00%	73,08%	73,08%	R\$ -	R\$ 2.257,19	R\$ 2.257,19	
20	Orçamento Executivo	-	100%	R\$ 12.940,17	R\$ 12.940,17	9,38%	0,00%	9,38%	R\$ 1.213,79	R\$ -	R\$ 1.213,79	
-	Desconto para correção de arredondamentos da proposta ^(****)	-	100%	(0,02)	(0,02)	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
					R\$ 211.736,06				R\$ 112.443,60	R\$ 37.131,05	R\$ 149.574,65	
* Foram considerados os preços unitários dos produtos que constam no Anexo B/Cronograma de Desembolso da proposta de preço vencedora da Tomada de Preço Nº 002/2022.												
**Os valores de cada um dos produtos serão desembolsados proporcionalmente ao comprimento da via entregue, possuindo como valor total de referência o comprimento estipulado no objeto do contrato (3.971,00m).												
*** Será desembolsado 60% do valor de cada produto no seu recebimento e 40% no seu aceite, percentuais aplicados sobre a proporção com o comprimento já apresentada acima.												
****O desconto apresentado nesta planilha diz respeito à correção necessária no somatório dos valores totais dos produtos para que o valor total contratado não seja ultrapassado. Será aplicado na medição final da execução do contrato.												
*****O valor de Coordenação e Administração é calculado proporcionalmente aos demais serviços realizados em relação ao respectivo total.												

Sidclei Teixeira Magalhães
Responsável Técnico - PDCA ENGENHARIA
Eng. Civil CREA nº 180070675-8

Lucas Gonzaga de Oliveira
Fiscal do Contrato
Portaria nº 0194/2021

Josely Vânia Lima Pereira da Silva
Gestora do Contrato
Portaria 01867/2022

Rodrigo Jacobina Santos
Secretário Executivo de Infraestrutura
Portaria nº 0189/2021



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BA9D-AD75-8328-1DD6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHAES (CPF 907.XXX.XXX-00) em 05/12/2023 09:50:33 (GMT-03:00)

Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



LUCAS GONZAGA DE OLIVEIRA (CPF 047.XXX.XXX-45) em 05/12/2023 16:23:13 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 05/12/2023 16:23:40 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JOSELY VÂNIA LIMA PEREIRA DA SILVA (CPF 666.XXX.XXX-00) em 05/12/2023 16:50:58 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/BA9D-AD75-8328-1DD6>