

SERVIÇO:	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA A ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ PARA A RUA DO MATADEIRO (621,00M), PISTA LOCAL DA AVENIDA 7 DE SETEMBRO (2.230,00M) E RUA SANTA CATARINA (1.120,00M), AS QUAIS TOTALIZAM 3.971,00M DE VIAS, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.									VALOR DO CONTRATO:	R\$ 211.736,06	
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022									SALDO ANTERIOR :	R\$ 28.959,57	
CONTRATADA:	PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP									VALOR DESTA MEDAÇÃO :	R\$ 3.147,20	
MEDAÇÃO Nº 6	PERÍODO: 01/12/2023 a 20/12/2023									SALDO ATUAL :	R\$ 25.812,37	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES CONTRATUAIS				DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			OBSERVAÇÃO
		UN	PERC.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (**)(***) (R\$)	ACUMULADO O MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	
1	Coordenação("*)	-	100% R\$ 23.638,46	R\$ 23.638,46	86,33%	1,49%	87,82%	R\$ 20.407,09	R\$ 352,21	R\$ 20.759,30		
2	Administração("*)	-	100% R\$ 19.358,62	R\$ 19.358,62	86,33%	1,49%	87,82%	R\$ 16.712,29	R\$ 288,44	R\$ 17.000,73		
3	Estudos de Tráfego	-	100% R\$ 7.818,40	R\$ 7.818,40	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 7.818,41	R\$ -	R\$ 7.818,41		
4	Estudos Hidrológicos	-	100% R\$ 4.325,99	R\$ 4.325,99	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 4.326,00	R\$ -	R\$ 4.326,00		
5	Estudos Topográficos	-	100% R\$ 32.196,82	R\$ 32.196,82	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 32.196,82	R\$ -	R\$ 32.196,82		
6	Estudos Geotécnicos	-	100% R\$ 46.565,72	R\$ 46.565,72	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 46.565,72	R\$ -	R\$ 46.565,72		
7	Estudos Ambientais	-	100% R\$ 3.533,24	R\$ 3.533,24	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.533,38	R\$ -	R\$ 3.533,38		
8	Projeto Geométrico	-	100% R\$ 8.268,93	R\$ 8.268,93	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 8.268,60	R\$ -	R\$ 8.268,60		
9	Projeto da Terraplenagem	-	100% R\$ 9.323,53	R\$ 9.323,53	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 9.323,16	R\$ -	R\$ 9.323,16		
10	Projeto de Drenagem	-	100% R\$ 7.697,87	R\$ 7.697,87	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 7.697,56	R\$ -	R\$ 7.697,56		
11	Projeto de Pavimentação	-	100% R\$ 5.726,42	R\$ 5.726,42	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 5.726,19	R\$ -	R\$ 5.726,19		
12	Projeto de Interseção, Retornos e Acessos	-	100% R\$ 3.920,22	R\$ 3.920,22	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.920,07	R\$ -	R\$ 3.920,07		
13	Projeto de Obras de Artes Especiais	-	100% R\$ 5.395,37	R\$ 5.395,37	60,00%	40,00%	100,00%	R\$ 3.237,22	R\$ 2.158,15	R\$ 5.395,37		
14	Projeto de Remanejamento e Proteção de Serviços	-	100% R\$ 3.428,50	R\$ 3.428,50	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
15	Projeto de Sinalização	-	100% R\$ 3.920,22	R\$ 3.920,22	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.920,07	R\$ -	R\$ 3.920,07		
16	Projeto de Obras Complementares	-	100% R\$ 3.920,22	R\$ 3.920,22	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
17	Projeto de Proteção Ambiental	-	100% R\$ 3.334,36	R\$ 3.334,36	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
18	Projeto de Desapropriação	-	100% R\$ 3.334,36	R\$ 3.334,36	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
19	Plano de Execução de Obra	-	100% R\$ 3.088,66	R\$ 3.088,66	88,72%	11,28%	100,00%	R\$ 2.740,26	R\$ 348,40	R\$ 3.088,66		
20	Orcamento Executivo	-	100% R\$ 12.940,17	R\$ 12.940,17	49,33%	0,00%	49,33%	R\$ 6.383,65	R\$ -	R\$ 6.383,65		
<b>- Desconto para correção de arredondamentos da proposta(***)</b>		-	100%	(0,02)	(0,02)	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
					R\$ 211.736,06				R\$ 182.776,49	R\$ 3.147,20	R\$ 185.923,69	

\* Foram considerados os preços unitários dos produtos que constam no Anexo B/Cronograma de Desembolso da proposta de preço vencedora da Tomada de Preço Nº 002/2022.

\*\* Os valores de cada um dos produtos serão desembolsados proporcionalmente ao comprimento da via entregue, possuindo como valor total de referência o comprimento estipulado no objeto do contrato (3.971,00m).

\*\*\* Será desembolsado 60% do valor de cada produto no seu recebimento e 40% no seu aceite, percentuais aplicados sobre a proporção com o comprimento já apresentada acima.

\*\*\*\* O desconto apresentado nesta planilha diz respeito à correção necessária no somatório dos valores totais dos produtos para que o valor total contratado não seja ultrapassado. Será aplicado na medição final da execução do contrato.

\*\*\*\*\* O valor de Coordenação e Administração é calculado proporcionalmente aos demais serviços realizados em relação ao respectivo total.

SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHÃES: Assinado digitalmente por  
Data: 2024.01.30 16:27:  
90779134400 15-03'00'

Sidclei Teixeira Magalhães  
Responsável Técnico - PDCA ENGENHARIA  
Eng. Civil CREA nº 180070675-8

Lucas Gonzaga de Oliveira  
Fiscal do Contrato  
Portaria nº 0194/2021

Josely Vânia Lima Pereira da Silva  
Gestora do Contrato  
Portaria 01867/2022

Rodrigo Jacobina Santos  
Secretário Executivo de Infraestrutura  
Portaria nº 0189/2021





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2FBD-E8DE-5F8E-F3FC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHAES (CPF 907.XXX.XXX-00) em 30/01/2024 16:27:15 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ LUCAS GONZAGA DE OLIVEIRA (CPF 047.XXX.XXX-45) em 31/01/2024 14:50:13 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOSELY VÂNIA LIMA PEREIRA DA SILVA (CPF 666.XXX.XXX-00) em 31/01/2024 14:56:08 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 31/01/2024 15:07:37 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2FBD-E8DE-5F8E-F3FC>