


  <p>PREFEITURA PETROLINA</p>											 <p>DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS Eng. João Ricardo Modesto Dantas Diretor / Responsável Técnico CREA nº 1902332303</p>			
BOLETIM DE MEDIÇÃO ANALÍTICO														
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA JOÃO CAMPOS						VALORES DO CONTRATO INICIAL			VALORES DO 1º ADITIVO AO CONTRATO				
LOCAL DE EXECUÇÃO: AV. JOÃO CAMPOS							VALOR DO CONTRATO INICIAL:	R\$ 2.810.863,59	VALOR DO ADITIVO AO CONTRATO :	R\$ 603.044,76				
LICITAÇÃO: CN 002/2021	CONTRATO N°: 179/2021						SALDO ANTERIOR:	R\$ 62.318,15	SALDO ANTERIOR:	R\$ 603.044,75				
CONTRATADA: DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	PERÍODO:						VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$ 34.981,52	VALOR DESTA MEDIÇÃO :	R\$ -				
BM 07 (CONTRATO INICIAL)	01/02/2022 a 25/02/2022						SALDO ATUAL: (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)	R\$ 27.336,63	SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)	R\$ 0,01				
VALORES 2º DO ADITIVO AO CONTRATO														
							VALOR DO ADITIVO AO CONTRATO :	R\$ 95.233,73						
							SALDO ANTERIOR:	R\$ 95.233,73						
							VALOR DESTA MEDIÇÃO :	R\$ -						
							SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)	R\$ -						
CONTRATO INICIAL														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total(R\$)	Acum. Med anterior	Realiz. no mês de refer	Acum. até esta med.	Acum. Med anterior	Realiz. no mês de refer	Acum. até esta med.	Perc. Fis./Fin. (%)		
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				56.306,95				52.033,27	1.279,70	53.312,97	94,68%		
1.1	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	m²	12,00	492,99	5.915,88	12,00	0,00	12,00	5.915,88	0,00	5.915,88	100,00%		
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	10,00	211,50	2.115,00	10,00	0,00	10,00	2.115,00	0,00	2.115,00	100,00%		
1.3	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.279,70	1.279,70	0,00	1,00	1,00	0,00	1.279,70	1.279,70	100,00%		
1.4	Demolição de concreto simples (PASSEIO)	m³	88,20	209,52	18.479,66	88,20	0,00	88,20	18.479,66	0,00	18.479,66	100,00%		
1.5	Demolição de concreto simples (MEIO-FIO)	m³	88,20	209,52	18.479,66	88,20	0,00	88,20	18.479,66	0,00	18.479,66	100,00%		
1.6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m²	176,40	3,02	532,73	176,40	0,00	176,40	532,73	0,00	532,73	100,00%		
1.7	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	4.939,20	0,48	2.370,82	4.939,20	0,00	4.939,20	2.370,82	0,00	2.370,82	100,00%		
1.8	SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	18.816,00	0,22	4.139,52	18.816,00	0,00	18.816,00	4.139,52	0,00	4.139,52	100,00%		
1.9	SINALIZAÇÃO DE OBRA				2.993,98				2.993,98	0,00	2.993,98	100,00%		
1.9.1	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	m²	4,00	210,18	840,72	4,00	0,00	4,00	840,72	0,00	840,72	100,00%		
1.9.2	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8x8 cm	un	8,00	82,82	662,56	8,00	0,00	8,00	662,56	0,00	662,56	100,00%		
1.9.3	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA. H = 70 / 76 CM	UN	30,00	36,62	1.098,60	30,00	0,00	30,00	1.098,60	0,00	1.098,60	100,00%		
1.9.4	Balizador de concreto - areia e brita comerciais - fornecimento e implantação	un	30,00	13,07	392,10	30,00	0,00	30,00	392,10	0,00	392,10	100,00%		
2	TERRAPLANAGEM				216.343,58				216.343,56	0,02	216.343,58	100,00%		
2.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013	m³	10.028,21	6,41	64.280,83	10.028,21	0,00	10.028,21	64.280,83	0,00	64.280,83	100,00%		
2.2	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	3.509,87	2,13	7.476,02	3.509,87	0,00	3.509,87	7.476,02	0,00	7.476,02	100,00%		
2.3	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	4.512,69	3,64	16.426,19	4.512,69	0,00	4.512,69	16.426,19	0,00	16.426,19	100,00%		
2.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVR	m³	9.025,39	0,76	6.859,30	9.025,39	0,00	9.025,39	6.859,29	0,01	6.859,30	100,00%		
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	252.710,92	0,48	121.301,24	252.710,89	0,00	252.710,89	121.301,23	0,01	121.301,24	100,00%		




   <p>DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS Eng. João Ricardo Modesto Dantas Diretor / Responsável Técnico CREA nº 1902332303</p>												
BOLETIM DE MEDIÇÃO ANALITICO												
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA JOÃO CAMPOS					VALORES DO CONTRATO INICIAL			VALORES DO 1º ADITIVO AO CONTRATO			
LOCAL DE EXECUÇÃO: AV. JOÃO CAMPOS						VALOR DO CONTRATO INICIAL:	R\$ 2.810.863,59	VALOR DO ADITIVO AO CONTRATO :	R\$ 603.044,76			
LICITAÇÃO: CN 002/2021	CONTRATO Nº: 179/2021					SALDO ANTERIOR:	R\$ 62.318,15	SALDO ANTERIOR:	R\$ 603.044,75			
CONTRATADA: DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	PERÍODO:					VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$ 34.981,52	VALOR DESTA MEDIÇÃO :	R\$ -			
BM 07 (CONTRATO INICIAL)	01/02/2022 a 25/02/2022					SALDO ATUAL: (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)	R\$ 27.336,63	SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)	R\$ 0,01			
VALORES 2º DO ADITIVO AO CONTRATO												
						VALOR DO ADITIVO AO CONTRATO :	R\$ 95.233,73					
						SALDO ANTERIOR:	R\$ 95.233,73					
						VALOR DESTA MEDIÇÃO :	R\$ -					
						SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)	R\$ -					
CONTRATO INICIAL												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES AJUSTADOS				DESENV.FÍSICO			DESENV.FINANCEIRO			
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total(R\$)	Acum. Med anterior	Realiz. no mês de refer	Acum. até esta med.	Acum. Med anterior	Realiz. no mês de refer	Acum. até esta med.	Perc. Fis./Fin. (%)
3	PAVIMENTAÇÃO				1.484.521,15				1.484.512,94	-0,12	1.484.512,82	100,00%
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	12.184,16	1,84	22.418,85	12.184,15	0,00	12.184,15	22.418,84	0,01	22.418,85	100,00%
3.2	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	m³	5.063,39	59,67	302.132,48	5.063,39	0,00	5.063,39	302.132,48	0,00	302.132,48	100,00%
3.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	m³	3.655,25	7,86	28.730,27	3.655,25	0,00	3.655,25	28.730,27	0,00	28.730,27	100,00%
3.4	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) NA PISTA SOLO E BRITA COMERCIAIS (SUB-BASE)	m³	2.436,84	49,47	120.550,47	2.436,83	0,00	2.436,83	120.549,86	0,61	120.550,47	100,00%
3.5	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	m³	1.827,63	74,53	136.213,26	1.827,63	0,00	1.827,63	136.213,20	0,06	136.213,26	100,00%
3.6	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019	m²	11.956,53	5,01	59.902,22	11.956,53	0,00	11.956,53	59.902,22	0,00	59.902,22	100,00%
3.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO RR-2C. AF_11/2019	m³	717,39	668,77	479.768,91	717,39	0,00	717,39	479.769,71	-0,80	479.768,91	100,00%
3.8	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	11.956,53	1,55	18.532,62	11.956,53	0,00	11.956,53	18.532,62	0,00	18.532,62	100,00%
3.9	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	6.776,48	0,41	2.778,36	6.776,48	0,00	6.776,48	2.778,36	0,00	2.778,36	100,00%
3.10	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	5.647,07	0,41	2.315,30	5.647,07	0,00	5.647,07	2.315,30	0,00	2.315,30	100,00%
3.11	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	52.512,95	1,47	77.194,04	52.507,30	0,00	52.507,30	77.185,72	0,00	77.185,72	99,99%
3.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM. (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	314.764,11	0,48	151.086,77	314.764,11	0,00	314.764,11	151.086,77	0,00	151.086,77	100,00%
3.13	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENTIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	142,77	339,75	48.506,11	142,77	0,00	142,77	48.506,11	0,00	48.506,11	100,00%



   <p>PREFEITURA PETROLINA</p> <p>DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS Eng. João Ricardo Modesto Dantas Diretor / Responsável Técnico CREA nº 1902332303</p>												
BOLETIM DE MEDIÇÃO ANALÍTICO												
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA JOÃO CAMPOS			VALORES DO CONTRATO INICIAL				VALORES DO 1º ADITIVO AO CONTRATO				
LOCAL DE EXECUÇÃO:	AV. JOÃO CAMPOS		VALOR DO CONTRATO INICIAL:		R\$ 2.810.863,59	VALOR DO ADITIVO AO CONTRATO :	R\$ 603.044,76					
LICITAÇÃO:	CN 002/2021		CONTRATO Nº: 179/2021		R\$ 62.318,15	SALDO ANTERIOR:	R\$ 603.044,75					
CONTRATADA:	DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS		PERÍODO:		R\$ 34.981,52	VALOR DESTA MEDIÇÃO :	R\$ -					
BM 07 (CONTRATO INICIAL)	01/02/2022 a 25/02/2022		SALDO ATUAL: (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)		R\$ 27.336,63	SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)	R\$ 0,01					
VALORES 2º DO ADITIVO AO CONTRATO												
						VALOR DO ADITIVO AO CONTRATO :	R\$ 95.233,73					
						SALDO ANTERIOR:	R\$ 95.233,73					
						VALOR DESTA MEDIÇÃO :	R\$ -					
						SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)	R\$ -					
CONTRATO INICIAL												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES AJUSTADOS				DESENV.FÍSICO			DESENV.FINANCEIRO			
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total(R\$)	Acum. Med anterior	Realiz. no mês de refer	Acum. até esta med.	Acum. Med anterior	Realiz. no mês de refer	Acum. até esta med.	Perc. Fis./Fin. (%)
3.14	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENTIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	95,74	49,01	4.692,22	95,74	0,00	95,74	4.692,22	0,00	4.692,22	100,00%
3.15	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	3.954,63	7,51	29.699,27	3.954,63	0,00	3.954,63	29.699,27	0,00	29.699,27	100,00%
4	DRENAGEM				929.173,81				924.488,03	0,00	924.488,03	99,50%
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (ISO:VIÁRIO) AF_06/2016	M	6.372,22	26,94	171.667,61	6.372,22	0,00	6.372,22	171.667,61	0,00	171.667,61	100,00%
4.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.156,52	27,38	86.425,52	3.156,52	0,00	3.156,52	86.425,52	0,00	86.425,52	100,00%
4.3	LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	M	3.916,38	0,71	2.780,63	3.916,38	0,00	3.916,38	2.780,63	0,00	2.780,63	100,00%
4.4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	4.226,34	4,64	19.610,22	4.226,34	0,00	4.226,34	19.610,22	0,00	19.610,22	100,00%
4.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	861,80	2,13	1.835,63	861,80	0,00	861,80	1.835,63	0,00	1.835,63	100,00%
4.6	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVR	m³	1.034,16	0,76	785,96	1.034,16	0,00	1.034,16	785,96	0,00	785,96	100,00%
4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020	M3XXM	28.956,48	0,48	13.899,11	28.914,00	0,00	28.914,00	13.878,72	0,00	13.878,72	99,85%
4.8	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CACÂMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	3.364,54	16,60	55.851,36	3.364,54	0,00	3.364,54	55.851,36	0,00	55.851,36	100,00%
4.9	EXECUÇÃO DE GALERIA COM ADUELAS DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK = 25MPA - DIMENSÃO VARIÁVEL	m³	362,68	1.574,05	570.876,45	362,68	0,00	362,68	570.876,45	0,00	570.876,45	100,00%
4.10	Boca BSTC D = 0,80 m - escondida 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	4,00	1.166,35	4.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.11	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	24,00	32,33	775,92	24,00	0,00	24,00	775,92	0,00	775,92	100,00%
5	SINALIZAÇÃO				33.707,16				0,00	33.701,92	33.701,92	99,98%
5.1	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	m²	14,36	210,18	3.018,18	0,00	14,36	14,36	0,00	3.018,18	3.018,18	100,00%




SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		 <p>PREFEITURA PETROLINA</p>		 <p>DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS Eng. João Ricardo Modesto Dantas Diretor / Responsável Técnico CREA nº 1902332303</p>		
BOLETIM DE MEDIÇÃO ANALITICO						
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA JOÃO CAMPOS		VALORES DO CONTRATO INICIAL			VALORES DO 1º ADITIVO AO CONTRATO	
LOCAL DE EXECUÇÃO: AV. JOÃO CAMPOS		VALOR DO CONTRATO INICIAL:	R\$ 2.810.863,59	VALOR DO ADITIVO AO CONTRATO :	R\$ 603.044,76	
LICITAÇÃO: CN 002/2021	CONTRATO Nº: 179/2021	SALDO ANTERIOR:	R\$ 62.318,15	SALDO ANTERIOR:	R\$ 603.044,75	
CONTRATADA: DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	PERÍODO:	VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$ 34.981,52	VALOR DESTA MEDIÇÃO :	R\$ -	
BM 07 (CONTRATO INICIAL)	01/02/2022 a 25/02/2022	SALDO ATUAL: (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)	R\$ 27.336,63	SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)	R\$ 0,01	
VALORES 2º DO ADITIVO AO CONTRATO						
		VALOR DO ADITIVO AO CONTRATO :	R\$ 95.233,73			
		SALDO ANTERIOR:	R\$ 95.233,73			
		VALOR DESTA MEDIÇÃO :	R\$ -			
		SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)	R\$ -			

CONTRATO INICIAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES AJUSTADOS				DESENV.FÍSICO			DESENV.FINANCEIRO			Perc. Fis./Fin. (%)
		Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total(R\$)	Acum. Med anterior	Realiz. no mês de refer	Acum. até esta med.	Acum. Med anterior	Realiz. no mês de refer	Acum. até esta med.	
5.2	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m	un	41,00	166,26	6.816,66	0,00	41,00	41,00	0,00	6.816,66	6.816,66	100,00%
5.3	Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	513,01	18,00	9.234,18	0,00	513,01	513,01	0,00	9.234,18	9.234,18	100,00%




 <p>PREFEITURA PETROLINA</p>												 <p>DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS Eng. João Ricardo Modesto Dantas Diretor / Responsável Técnico CREA nº 1902332303</p>						
BOLETIM DE MEDIÇÃO ANALÍTICO																		
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA JOÃO CAMPOS						VALORES DO CONTRATO INICIAL			VALORES DO 1º ADITIVO AO CONTRATO								
LOCAL DE EXECUÇÃO:	AV. JOÃO CAMPOS						VALOR DO CONTRATO INICIAL:	R\$ 2.810.863,59	VALOR DO ADITIVO AO CONTRATO :	R\$ 603.044,76								
LICITAÇÃO:	CN 002/2021	CONTRATO Nº: 179/2021					SALDO ANTERIOR:	R\$ 62.318,15	SALDO ANTERIOR:	R\$ 603.044,75								
CONTRATADA:	DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS						PERÍODO:	VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$ 34.981,52	VALOR DESTA MEDIÇÃO :	R\$ -							
BM 07 (CONTRATO INICIAL)	01/02/2022 a 25/02/2022						SALDO ATUAL: (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)	R\$ 27.336,63	SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)	R\$ 0,01								
VALORES 2º DO ADITIVO AO CONTRATO																		
							VALOR DO ADITIVO AO CONTRATO :	R\$ 95.233,73										
							SALDO ANTERIOR:	R\$ 95.233,73										
							VALOR DESTA MEDIÇÃO :	R\$ -										
							SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)	R\$ -										
CONTRATO INICIAL																		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES AJUSTADOS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis./Fin. (%)						
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total(R\$)	Acum. Med anterior	Realiz. no mês de refer	Acum. até esta med.	Acum. Med anterior	Realiz. no mês de refer	Acum. até esta med.							
5.4	Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	255,20	26,26	6.701,55	0,00	255,00	255,00	0,00	6.696,30	6.696,30	99,92%						
5.5	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	2.994,94	2,65	7.936,59	0,00	2.994,94	2.994,94	0,00	7.936,59	7.936,59	100,00%						
6	ACESSIBILIDADE				30.402,58				7.765,60	0,00	7.765,60	25,54%						
6.1	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM 02 DEMÓS E PISO TÁTIL DE AI FRTA/DIRECIONAL	UN	20,00	263,20	5.264,00	20,00	0,00	20,00	5.264,00	0,00	5.264,00	100,00%						
6.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APPLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II RE II INTADO EXCLUSIVO REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	401,96	62,54	25.138,58	40,00	0,00	40,00	2.501,60	0,00	2.501,60	9,95%						
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				60.408,36				60.408,36	0,00	60.408,36	100,00%						
7.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	6,00	10.068,06	60.408,36	6,00	0,00	6,00	60.408,36	0,00	60.408,36	100,00%						
VALOR TOTAL DO CONTRATO INICIAL						R\$ 2.810.863,59			R\$ 2.748.545,44	R\$ 34.981,52	R\$ 2.783.526,95	99,03%						
ADITIVO FINANCEIRO 01																		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DA ADEQUAÇÃO 01				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis./ Fin. (%)						
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior 1	Realiz. no Mês de Refer. 1	Acum. até esta Med. 1	Acum. Med. Anterior 1	Realiz. no Mês de Refer. 1	Acum. até esta Med. 1							
2.0	TERRAPLENAGEM				R\$ 283.545,76				R\$ 283.545,76	R\$ 0,00	R\$ 283.545,76	100,00%						
2.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013	m³	1.536,00	R\$ 6,41	R\$ 9.845,76	1.536,00	0,00	1.536,00	9.845,76	0,00	9.845,76	100,00%						
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	46.080,00	R\$ 0,48	R\$ 22.118,40	46.080,00	0,00	46.080,00	22.118,40	0,00	22.118,40	100,00%						
ITENS NOVOS																		
2.6	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA MEDIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA	M3	1.536,00	R\$ 124,35	R\$ 191.001,60	1.536,00	0,00	1.536,00	191.001,60	0,00	191.001,60	100,00%						
2.7	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE SUB-LEITO EM COLCHAO DE PEDRA ARGAMASSADA, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS	M2	400,00	R\$ 151,45	R\$ 60.580,00	400,00	0,00	400,00	60.580,00	0,00	60.580,00	100,00%						

R. M. Dantas
DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Eng. João Ricardo Modesto Dantas
Dirutor / Responsável Técnico
CREA nº 1902332303

 																	
BOLETIM DE MEDIÇÃO ANALÍTICO																	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA JOÃO CAMPOS				VALORES DO CONTRATO INICIAL				VALORES DO 1º ADITIVO AO CONTRATO									
LOCAL DE EXECUÇÃO: AV. JOÃO CAMPOS				VALOR DO CONTRATO INICIAL:		R\$ 2.810.863,59	VALOR DO ADITIVO AO CONTRATO :		R\$ 603.044,76								
LICITAÇÃO: CN 002/2021	CONTRATO Nº: 179/2021			SALDO ANTERIOR:		R\$ 62.318,15	SALDO ANTERIOR:		R\$ 603.044,75								
CONTRATADA: DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	PERÍODO:			VALOR DESTA MEDIÇÃO:		R\$ 34.981,52	VALOR DESTA MEDIÇÃO :		R\$ -								
BM 07 (CONTRATO INICIAL)	01/02/2022 a 25/02/2022			SALDO ATUAL: (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)		R\$ 27.336,63	SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)		R\$ 0,01								
VALORES 2º DO ADITIVO AO CONTRATO																	
VALOR DO ADITIVO AO CONTRATO :																	
R\$ 95.233,73																	
SALDO ANTERIOR:																	
R\$ 95.233,73																	
VALOR DESTA MEDIÇÃO :																	
R\$ -																	
SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)																	
R\$ -																	
CONTRATO INICIAL																	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES AJUSTADOS				DESENV.FÍSICO		DESENV.FINANCEIRO		Perc.							
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total(R\$)	Acum. Med anterior	Realiz. no mês de refer	Acum. até esta med.	Acum. Med anterior	Realiz. no mês de refer	Acum. até esta med.	Fis./Fin. (%)					
3.0 PAVIMENTAÇÃO					R\$ 48.209,76				R\$ 48.209,76	R\$ 0,00	R\$ 48.209,76	100,00%					
3.4	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) NA PISTA SOLO E BRITA COMERCIAIS (SUB-BASE)	m³	22,50	R\$ 49,47	R\$ 1.113,08	22,50	0,00	22,50	1.113,08	0,00	1.113,08	100,00%					
3.6	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF 11/2019	m²	375,00	R\$ 5,01	R\$ 1.878,75	375,00	0,00	375,00	1.878,75	0,00	1.878,75	100,00%					
3.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	34,50	R\$ 668,77	R\$ 23.072,57	34,50	0,00	34,50	23.072,57	0,00	23.072,57	100,00%					
3.8	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	m²	575,00	R\$ 1,55	R\$ 891,25	575,00	0,00	575,00	891,25	0,00	891,25	100,00%					
3.9	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02/2016	TXKM	390,03	R\$ 0,41	R\$ 159,91	390,03	0,00	390,03	159,91	0,00	159,91	100,00%					
3.10	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02/2016	TXKM	390,03	R\$ 0,41	R\$ 159,91	390,03	0,00	390,03	159,91	0,00	159,91	100,00%					
3.11	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF 02/2016	TXKM	2.525,40	R\$ 1,47	R\$ 3.712,34	2.525,40	0,00	2.525,40	3.712,34	0,00	3.712,34	100,00%					
3.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	630,00	R\$ 0,48	R\$ 302,40	630,00	0,00	630,00	302,40	0,00	302,40	100,00%					
3.13	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENTIONAL NÃO ARMADO. AF 07/2020	m³	49,80	R\$ 339,75	R\$ 16.919,55	49,80	0,00	49,80	16.919,55	0,00	16.919,55	100,00%					
4.0 DRENAGEM					R\$ 271.289,24				R\$ 271.289,24	R\$ 271.289,24	100,00%						
4.4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M/MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO	m³	1.100,00	R\$ 4,64	R\$ 5.104,00	1.100,00	0,00	1.100,00	5.104,00	0,00	5.104,00	100,00%					
4.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	1.100,00	R\$ 2,13	R\$ 2.343,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.343,00	0,00	2.343,00	100,00%					
4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	52.800,00	R\$ 0,48	R\$ 25.344,00	52.800,00	0,00	52.800,00	25.344,00	0,00	25.344,00	100,00%					
4.9	EXECUÇÃO DE GALERIA COM ADUELAS DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK = 25MPA - DIMENSÃO VARIÁVEL	m³	11,25	R\$ 1.574,05	R\$ 17.708,06	11,25	0,00	11,25	17.708,06	0,00	17.708,06	100,00%					



 <p>PREFEITURA PETROLINA</p>											 <p>DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS Eng. João Ricardo Modesto Dantas Diretor / Responsável Técnico CREA nº 1902332303</p>									
BOLETIM DE MEDIÇÃO ANALÍTICO																				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA JOÃO CAMPOS						VALORES DO CONTRATO INICIAL			VALORES DO 1º ADITIVO AO CONTRATO										
LOCAL DE EXECUÇÃO: AV. JOÃO CAMPOS							VALOR DO CONTRATO INICIAL:	R\$ 2.810.863,59	VALOR DO ADITIVO AO CONTRATO :	R\$ 603.044,76										
LICITAÇÃO: CN 002/2021	CONTRATO N°: 179/2021						SALDO ANTERIOR:	R\$ 62.318,15	SALDO ANTERIOR:	R\$ 603.044,75										
CONTRATADA: DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	PERÍODO:						VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$ 34.981,52	VALOR DESTA MEDIÇÃO :	R\$ -										
BM 07 (CONTRATO INICIAL)	01/02/2022 a 25/02/2022						SALDO ATUAL: (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)	R\$ 27.336,63	SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)	R\$ 0,01										
VALORES 2º DO ADITIVO AO CONTRATO																				
CONTRATO INICIAL																				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES AJUSTADOS						DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO									
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total(R\$)	Acum. Med anterior	Realiz. no mês de refer	Acum. até esta med.	Acum. Med anterior	Realiz. no mês de refer	Acum. até esta med.	Perc. Fis./Fin. (%)								
ITENS NOVOS																				
4.12	REATERRAMENTO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	531,20	R\$ 30,82	R\$ 16.371,58	531,20	0,00	531,20	16.371,58	0,00	16.371,58	100,00%								
4.13	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM COLCHÃO DE PEDRA ARGAMASSADA, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	561,10	R\$ 151,45	R\$ 84.978,60	561,10	0,00	561,10	84.978,60	0,00	84.978,60	100,00%								
4.14	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DE CAÇAMBAS: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016	M3	1.100,00	R\$ 77,06	R\$ 84.766,00	1.100,00	0,00	1.100,00	84.766,00	0,00	84.766,00	100,00%								
4.15	EXECUÇÃO DE DRENO	M3	200,00	R\$ 173,37	R\$ 34.674,00	200,00	0,00	200,00	34.674,00	0,00	34.674,00	100,00%								
VALOR TOTAL DO ADITIVO 01						R\$ 603.044,76			R\$ 603.044,76	R\$ -	R\$ 603.044,76	100,00%								
ADITIVO FINANCEIRO 02																				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DA ADEQUAÇÃO 02						DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO									
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior 1	Realiz. no Mês de Refer. 1	Acum. até esta Med. 1	Acum. Med. Anterior 1	Realiz. no Mês de Refer. 1	Acum. até esta Med. 1	Perc. Fís. / Fin. (%)								
3.0	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 95.233,73				R\$ 95.233,73	R\$ 0,00	R\$ 95.233,73	100,00%								
3.16	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO COLORIDO, 10 X 20, ESPESSURA 4 CM	M2	1.684,80	R\$ 49,36	R\$ 83.161,73	0,00	1.684,80	1.684,80	83.161,73	0,00	83.161,73	100,00%								
3.17	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELIPÍPEDO, REAJUNTADO COM PÓ DE PEDRA	M2	400,00	R\$ 30,18	R\$ 12.072,00	0,00	400,00	400,00	12.072,00	0,00	12.072,00	100,00%								
VALOR TOTAL DO ADITIVO 02						R\$ 95.233,73			R\$ 95.233,73	R\$ -	R\$ 95.233,73	100,00%								
Importa o Valor desta Medição em:						R\$ 34.981,52														
 <p>J.R. Monteiro DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS Eng. João Ricardo Modesto Dantas Diretor / Responsável Técnico CREA nº 1902332303</p>																				
<p>JOAO RICARDO MODESTO DANTAS - RNP 1902332393 DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CNPJ 11.379.632/0001-24</p>																				
<p>MARÍLIA DE LAVOR BARBOSA GERENTE DE MOBILIDADE PORTARIA: 0197/2021</p>																				





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1693-5B38-3D67-0F8A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARÍLIA DE LAVOR BARBOSA (CPF 112.XXX.XXX-18) em 09/03/2022 15:30:22 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JEÂNGELO ROLDAN RIBEIRO (CPF 007.XXX.XXX-64) em 10/03/2022 08:12:56 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 10/03/2022 10:14:57 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/1693-5B38-3D67-0F8A>