



PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE

ANCAR

Construtora Ancar Ltda.

BOLETIM DE MEDAÇÃO 07 (CONTRATO INICIAL) + 02 (ADITIVO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA JOÃO CLEVERSON COELHO MONTEIRO, BAIRRO JATOBÁ					VALORES DO CONTRATO INICIAL				VALORES DO 1º ADITIVO DO CONTRATO				
					VALOR INICIAL DO CONTRATO:	R\$ 3.406.603,43	SALDO ANTERIOR	R\$ 951.946,51	SUPRESSÃO 1º ADITIVO	R\$ 38.631,08	VALOR ACRÉSCIMO 1º ADITIVO		
LOCAL DE EXECUÇÃO: AVENIDA JOÃO CLEVERSON COELHO MONTEIRO, BAIRRO JATOBÁ, PETROLINA-PE					SALDO ANTERIOR	R\$ 951.946,51	VALOR ACRÉSCIMO 1º ADITIVO	373.145,19	SALDO ANTERIOR:	39.904,30			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N.º 007/2023					SUPRESSÃO 1º ADITIVO	R\$ 38.631,08	SALDO ANTERIOR:	39.904,30					
CONTRATADA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA					VALOR DESTA MEDAÇÃO:	R\$ 462.374,11	VALOR DESTA MEDAÇÃO:	39.904,30					
PERÍODO (BM 07):		PERÍODO (BM 02 ADITIVO):		ENTREGA DO BM		SALDO ATUAL		SALDO ATUAL		-			
16/04/2024 A 17/05/2024		01/05/2024 A 17/05/2024		31/05/2024									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO				
			QUANT	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Perc. Fis./Fin. (%)	
6.4	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO Fck = 20MPa, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA (COMPRIMENTO 8,00 M X 1,50M)	UNID	40,00	606,68	24.267,20	3,00		3,00	1.820,04	-	1.820,04	7,50%	
6.5	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR AMARELA, PARA PNE, DIMENSÕES 25X25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	602,08	126,55	76.193,22	362,04	82,08	444,12	45.816,16	10.387,22	56.203,38	73,76%	
6.6	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UND	602,08	10,90	6.562,67	-		-	-	-	-	0,00%	
6.7	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	316,11	490,01	154.897,00	307,19	8,92	316,11	150.526,18	4.370,89	154.897,07	100,00%	
		SUBTOTAL 6.0			349.509,27				277.773,96	22.735,71	300.509,67	85,98%	
		TOTAL			3.367.972,35				2.454.656,92	462.374,11	2.917.031,03	86,61%	
ADITIVO FINANCEIRO - BM 02													
2.0 CANTEIRO DE OBRAS													
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,50	420,66	1.472,31	3,50		3,50	1.472,31	-	1.472,31	100,00%	
2.7	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 - ITEM NOVO	M2	120,00	135,21	16.225,20	120,00		120,00	16.225,20	-	16.225,20	100,00%	
		SUBTOTAL 2.0			17.697,51				17.697,51	0,00	17.697,51	100,00%	
4.0 DRENAGEM													
4.4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	295,00	7,47	2.203,65	295,00		295,00	2.203,65	-	2.203,65	100,00%	



 PETROLINA PREFEITURA												ANCAR Construtora Ancar Ltda.				
BOLETIM DE MEDAÇÃO 07 (CONTRATO INICIAL) + 02 (ADITIVO)																
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA JOÃO CLEVERSON COELHO MONTEIRO, BAIRRO JATOBÁ							VALORES DO CONTRATO INICIAL				VALORES DO 1º ADITIVO DO CONTRATO					
							VALOR INICIAL DO CONTRATO:	R\$	3.406.603,43							
LOCAL DE EXECUÇÃO: AVENIDA JOÃO CLEVERSON COELHO MONTEIRO, BAIRRO JATOBÁ, PETROLINA-PE							SALDO ANTERIOR	R\$	951.946,51	VALOR ACRESCIMO 1º ADITIVO			373.145,19			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N.º 007/2023		CONTRATO N.º 344/2023					SUPRESSÃO 1º ADITIVO	R\$	38.631,08	SALDO ANTERIOR:			39.904,30			
CONTRATADA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA		BM 06 (CONTRATO INICIAL) + BM 01 (ADITIVO DO CONTRATO)					VALOR DESTA MEDAÇÃO:	R\$	462.374,11	VALOR DESTA MEDAÇÃO:			39.904,30			
PERÍODO (BM 07):		PERÍODO (BM 02 ADITIVO):		ENTREGA DO BM			SALDO ATUAL		R\$	SALDO ATUAL			-			
16/04/2024 A 17/05/2024		01/05/2024 A 17/05/2024		31/05/2024					450.941,32	SALDO ATUAL						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis./Fin. (%)				
			QUANT	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.					
4.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	853,31	6,71	5.725,71	853,31		853,31	5.725,71		5.725,71	100,00%				
4.6	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	818,04	6,42	5.251,82	818,04		818,04	5.251,82		5.251,82	100,00%				
4.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	222,92	26,44	5.894,00	222,92		222,92	5.894,00		5.894,00	100,00%				
4.8	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	786,71	15,12	11.895,06	786,71		786,71	11.895,06		11.895,06	100,00%				
4.9	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	776,50	12,68	9.846,02	776,50		776,50	9.846,02		9.846,02	100,00%				
4.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	225,27	4,01	903,33	225,27		225,27	903,33		903,33	100,00%				



PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE

ANCAR

Construtora Ancar Ltda.

BOLETIM DE MEDAÇÃO 07 (CONTRATO INICIAL) + 02 (ADITIVO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA JOÃO CLEVERSON COELHO MONTEIRO, BAIRRO JATOBÁ					VALORES DO CONTRATO INICIAL				VALORES DO 1º ADITIVO DO CONTRATO			
					VALOR INICIAL DO CONTRATO:	R\$ 3.406.603,43	SALDO ANTERIOR	R\$ 951.946,51	SUPRESSÃO 1º ADITIVO	R\$ 38.631,08	VALOR ACRESCIMO 1º ADITIVO	
LOCAL DE EXECUÇÃO: AVENIDA JOÃO CLEVERSON COELHO MONTEIRO, BAIRRO JATOBÁ, PETROLINA-PE					SALDO ANTERIOR	R\$ 951.946,51	SUPRESSÃO 1º ADITIVO	R\$ 38.631,08	SALDO ANTERIOR:	R\$ 951.946,51	373.145,19	
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N.º 007/2023					VALOR DESTA MEDAÇÃO:	R\$ 462.374,11	VALOR DESTA MEDAÇÃO:	R\$ 462.374,11	VALOR DESTA MEDAÇÃO:	R\$ 462.374,11	39.904,30	
CONTRATADA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA					SALDO ATUAL	R\$ 450.941,32	SALDO ATUAL	R\$ 450.941,32	SALDO ATUAL	R\$ 450.941,32	-	
PERÍODO (BM 07):		PERÍODO (BM 02 ADITIVO):		ENTREGA DO BM		PERÍODO (BM 02 ADITIVO):		ENTREGA DO BM		PERÍODO (BM 02 ADITIVO):		
16/04/2024 A 17/05/2024		01/05/2024 A 17/05/2024		31/05/2024		01/05/2024 A 17/05/2024		31/05/2024		01/05/2024 A 17/05/2024		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis./Fin. (%)
			QUANT	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
4.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	1.374,16	2,00	2.748,32	1.374,16		1.374,16	2.748,32	-	2.748,32	100,00%
4.13	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	24,00	180,00	4.320,00	24,00		24,00	4.320,00	-	4.320,00	100,00%
4.16	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_12/2015	M	24,00	90,00	2.160,00	24,00		24,00	2.160,00	-	2.160,00	100,00%
4.34	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - DN 600 CLASSE 400	UND	5,00	685,40	3.427,00		5,00	5,00	-	3.427,00	3.427,00	100,00%
4.45	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	M2	188,15	7,05	1.326,46	188,15		188,15	1.326,46	-	1.326,46	100,00%
SUBTOTAL 4.0					55.701,37			52.274,37	3.427,00	55.701,37	100,00%	
7	GALERIA DE DRENAGEM LAGOA 01 À LAGOA 02 - JATOBÁ											
7.1	REDE DE DRENAGEM											
7.1.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, AF_10/2018 - ITEM NOVO	M	296,58	5,57	1.651,95	296,58		296,58	1.651,95	-	1.651,95	100,00%
7.1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M	950,74	6,71	6.379,47	950,74		950,74	6.379,47	-	6.379,47	100,00%
7.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	M2	474,52	7,05	3.345,37	474,52		474,52	3.345,37	-	3.345,37	100,00%

 PETROLINA PREFEITURA												ANCAR Construtora Ancar Ltda.			
BOLETIM DE MEDAÇÃO 07 (CONTRATO INICIAL) + 02 (ADITIVO)															
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA JOÃO CLEVERSON COELHO MONTEIRO, BAIRRO JATOBÁ								VALORES DO CONTRATO INICIAL			VALORES DO 1º ADITIVO DO CONTRATO				
LOCAL DE EXECUÇÃO: AVENIDA JOÃO CLEVERSON COELHO MONTEIRO, BAIRRO JATOBÁ, PETROLINA-PE								VALOR INICIAL DO CONTRATO:	R\$ 3.406.603,43		VALOR ACRÉSCIMO 1º ADITIVO	373.145,19			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N.º 007/2023				CONTRATO N.º 344/2023				SALDO ANTERIOR	R\$ 951.946,51	SALDO ANTERIOR:	39.904,30				
CONTRATADA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA				BM 06 (CONTRATO INICIAL) + BM 01 (ADITIVO DO CONTRATO)				SUPRESSÃO 1º ADITIVO	R\$ 38.631,08	VALOR DESTA MEDAÇÃO:	462.374,11	VALOR DESTA MEDAÇÃO:	39.904,30		
PERÍODO (BM 07):		PERÍODO (BM 02 ADITIVO):		ENTREGA DO BM		SALDO ATUAL		R\$ 450.941,32		SALDO ATUAL	-				
16/04/2024 A 17/05/2024		01/05/2024 A 17/05/2024		31/05/2024				R\$ 450.941,32		SALDO ATUAL	-				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis./Fin. (%)			
			QUANT	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.				
7.1.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1 ^ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	801,68	15,12	12.121,40	702,54	99,14	801,68	10.622,40	1.499,00	12.121,40		100,00%		
7.1.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - (BOTA-FORA)	M3	86,10	4,01	345,26	73,18	12,92	86,10	293,45	51,81	345,26		100,00%		
7.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (BOTA-FORA)	M3XKM	516,60	2,00	1.033,20	439,08	77,52	516,60	878,16	155,04	1.033,20		100,00%		
7.1.7	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 - ITEM NOVO	M	296,58	47,04	13.951,12	256,29	40,29	296,58	12.055,88	1.895,24	13.951,12		100,00%		
7.1.8	TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 800 MM - ITEM NOVO	M	296,58	737,60	218.757,41	296,58	-	296,58	218.757,41	-	218.757,41		100,00%		
7.1.9	BERÇO PARA TUBOS EM AREIA, INCLUSO TRANSPORTE	M3	53,38	173,94	9.284,92	53,38	-	53,38	9.284,92	-	9.284,92		100,00%		
7.2 DISPOSITIVOS															
7.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1 ^ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	7,96	7,47	59,46		7,96	7,96	-	59,46	59,46		100,00%		



PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE

ANCAR

Construtora Ancar Ltda.

BOLETIM DE MEDAÇÃO 07 (CONTRATO INICIAL) + 02 (ADITIVO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA JOÃO CLEVERSON COELHO MONTEIRO, BAIRRO JATOBÁ					VALORES DO CONTRATO INICIAL				VALORES DO 1º ADITIVO DO CONTRATO			
					VALOR INICIAL DO CONTRATO:	R\$ 3.406.603,43						
LOCAL DE EXECUÇÃO: AVENIDA JOÃO CLEVERSON COELHO MONTEIRO, BAIRRO JATOBÁ, PETROLINA-PE					SALDO ANTERIOR	R\$ 951.946,51	VALOR ACRÉSCIMO 1º ADITIVO		373.145,19			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N.º 007/2023					SUPRESSÃO 1º ADITIVO	R\$ 38.631,08	VALOR ANTERIOR:		39.904,30			
CONTRATADA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA					VALOR DESTA MEDAÇÃO:	R\$ 462.374,11	VALOR DESTA MEDAÇÃO:		39.904,30			
PERÍODO (BM 07):		PERÍODO (BM 02 ADITIVO):		ENTREGA DO BM		SALDO ATUAL		SALDO ATUAL		-		
16/04/2024 A 17/05/2024		01/05/2024 A 17/05/2024		31/05/2024				R\$ 450.941,32				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			
			QUANT	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Perc. Fis./Fin. (%)
7.2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	105,17	6,71	705,69		105,17	105,17	-	705,69	705,69	100,00%
7.2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	51,14	7,05	360,54		51,14	51,14	-	360,54	360,54	100,00%
7.2.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	4,40	26,44	116,34		4,40	4,40	-	116,34	116,34	100,00%
7.2.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	64,42	15,12	974,03		64,42	64,42	-	974,03	974,03	100,00%
7.2.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - (BOTA-FORA)	M3XKM	46,79	4,01	187,63		46,79	46,79	-	187,63	187,63	100,00%
7.2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (BOTA-FORA)	M3XKM	280,74	2,00	561,48		280,74	280,74	-	561,48	561,48	100,00%
7.2.8	BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPÉU E GRELHA SIMPLES - BLC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ITEM NOVO	UN	3,00	2.737,73	8.213,19		3,00	3,00	-	8.213,19	8.213,19	100,00%





PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE

ANCAR

Construtora Ancar Ltda.

BOLETIM DE MEDAÇÃO 07 (CONTRATO INICIAL) + 02 (ADITIVO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA JOÃO CLEVERSON COELHO MONTEIRO, BAIRRO JATOBÁ				VALORES DO CONTRATO INICIAL				VALORES DO 1º ADITIVO DO CONTRATO				
				VALOR INICIAL DO CONTRATO:	R\$ 3.406.603,43	SALDO ANTERIOR	R\$ 951.946,51	SUPRESSÃO 1º ADITIVO	R\$ 38.631,08	VALOR ACRÉSCIMO 1º ADITIVO		
LOCAL DE EXECUÇÃO: AVENIDA JOÃO CLEVERSON COELHO MONTEIRO, BAIRRO JATOBÁ, PETROLINA-PE				SALDO ANTERIOR	R\$ 951.946,51	SUPRESSÃO 1º ADITIVO	R\$ 38.631,08	VALOR ANTERIOR:	R\$ 373.145,19	VALOR ACRÉSCIMO 1º ADITIVO		
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N.º 007/2023				SUPRESSÃO 1º ADITIVO	R\$ 38.631,08	VALOR DESTA MEDAÇÃO:	R\$ 462.374,11	VALOR DESTA MEDAÇÃO:	R\$ 39.904,30	VALOR DESTA MEDAÇÃO:		
CONTRATADA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA				VALOR DESTA MEDAÇÃO:	R\$ 462.374,11	SALDO ATUAL	R\$ 450.941,32	SALDO ATUAL	R\$ 39.904,30	SALDO ATUAL		
PERÍODO (BM 07):		PERÍODO (BM 02 ADITIVO):		ENTREGA DO BM		SALDO ATUAL		SALDO ATUAL		-		
16/04/2024 A 17/05/2024		01/05/2024 A 17/05/2024		31/05/2024								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO		DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis./Fin. (%)	
			QUANT	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.		Acum. até esta Med.
7.2.9	BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPEÚ E GRELHA SIMPLES - BLC04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ALTURA ENTRE 2,00M E 2,50M) - ITEM NOVO	UND	1,00	3.542,03	3.542,03		1,00	1,00	-	3.542,03	3.542,03	100,00%
7.2.10	POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, MODELO PVI 05 DNIT	UN	2,00	4.695,01	9.390,02		2,00	2,00	-	9.390,02	9.390,02	100,00%
7.2.11	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA, MODELO CPV 03 DNIT	UN	2,00	2.179,80	4.359,60		2,00	2,00	-	4.359,60	4.359,60	100,00%
7.2.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - DN 600 CLASSE 400	UND	2,00	685,40	1.370,80		2,00	2,00	-	1.370,80	1.370,80	100,00%
7.2.13	BOCA BSTC D=0,80MM E CONSISTÊNCIA 0º - AREIA E BRITA COMERCIAL - ITEM NOVO	UND	2,00	1.517,70	3.035,40		2,00	2,00	-	3.035,40	3.035,40	100,00%
		SUBTOTAL 7.0		299.746,31				263.269,01		299.746,31	100,00%	
		TOTAL		373.145,19				333.240,89		373.145,19	100,00%	

DEBORA DA FONTE
BUARQUE DE
GUSMAO
BEZERRA:07434205431
Dados: 2024.06.04 11:29:20
-03'00'

Assinado de forma digital por
DEBORA DA FONTE BUARQUE
DE GUSMAO
BEZERRA:07434205431
Dados: 2024.06.04 11:29:20
-03'00'





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 52ED-FF76-0744-C698

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA (CPF 074.XXX.XXX-31) em 04/06/2024 11:29:20 (GMT-03:00)
Emitido por: AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ RAFAEL DOURADO BARRETO (CPF 030.XXX.XXX-24) em 05/06/2024 09:34:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ TYARA NUNES SILVA (CPF 089.XXX.XXX-37) em 05/06/2024 10:30:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 05/06/2024 11:51:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/52ED-FF76-0744-C698>