

# PLANILHA CONTROLADORIA - ANO 2022

## CONTRATOS - SEINFRA

| Nº | CONTRATO | OBJETO                                                                                                                                                                                                        | ORDEN DE SERVIÇO | PRAZO VIGÊNCIA | PRAZO EXECUÇÃO | TERMOS ADITIVOS PRAZO                                                               | VALOR GLOBAL     | TERMOS ADITIVOS DE VALOR | VALOR ATUAL      | LICITANTE VENCEDOR                                    | STATUS      |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 01 | 039/2022 | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS: MANUEL CORDEIRO NETO E PULMÃO VERDE, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.               | 25/03/2022       | 08 MESES (O.S) | 06 MESES (O.S) | EM PRAZO CONTRATUAL<br>VIG. 25/03/2022 A 25/11/2022<br>EXE. 25/03/2022 A 25/09/2022 | R\$ 1.531.666,16 | NENHUM                   | R\$ 1.531.666,16 | COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA                               | EM EXECUÇÃO |
| 02 | 047/2022 | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.                                                                                                                                    | 25/03/2022       | 08 MESES (O.S) | 06 MESES (O.S) | EM PRAZO CONTRATUAL<br>VIG. 25/03/2022 A 25/11/2022<br>EXE. 25/03/2022 A 25/09/2022 | R\$ 6.852.758,47 | NENHUM                   | R\$ 6.852.758,47 | DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | EM EXECUÇÃO |
| 03 | 050/2022 | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS: JATOBÁ, VILA MOCÓ, CENTRO, JARDIM MARAVILHA, JOÃO DE DEUS E AREIA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.                               | 25/03/2022       | 10 MESES (O.S) | 08 MESES (O.S) | EM PRAZO CONTRATUAL<br>VIG. 25/03/2022 A 25/01/2023<br>EXE. 25/03/2022 A 25/11/2022 | R\$ 2.441.320,99 | NENHUM                   | R\$ 2.441.320,99 | COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA                               | EM EXECUÇÃO |
| 04 | 051/2022 | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS: CENTENÁRIO, 21 DE SETEMBRO, COLISEU, PIO XII/DO GALO, ALVES DE SOUZA, CABROBÓ E DOM MALAN, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. | 25/03/2022       | 12 MESES (O.S) | 10 MESES (O.S) | EM PRAZO CONTRATUAL<br>VIG. 25/03/2022 A 25/03/2023<br>EXE. 25/03/2022 A 25/01/2023 | R\$ 3.103.964,70 | NENHUM                   | R\$ 3.103.964,70 | CONSTRUTORA JF PRADO LTDA                             | EM EXECUÇÃO |

## CONTRATOS - SESAU

| Nº | CONTRATO | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ORDEN DE SERVIÇO | PRAZO DE VIGÊNCIA | PRAZO EXECUÇÃO | TERMOS ADITIVOS                                                                     | VALOR GLOBAL      | TERMOS ADITIVOS DE VALOR | VALOR ATUAL       | LICITANTE VENCEDOR         | STATUS      |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| 01 | 024/2022 | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, ELABORAÇÃO DE AS BUILT, OBTENÇÃO DE LICENÇAS, OUTORGAS, APROVAÇÕES E EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA CRIANÇA, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. | 24/03/2022       | 20 MESES (O.S)    | 18 MESES (O.S) | EM PRAZO CONTRATUAL<br>VIG. 24/03/2022 A 24/11/2024<br>EXE. 24/03/2022 A 24/09/2024 | R\$ 18.731.770,14 | NENHUM                   | R\$ 18.731.770,14 | CONSÓRCIO SAÚDE DA CRIANÇA | EM EXECUÇÃO |