

**JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA DISTRATO DE CONTRATO
ADMINISTRATIVO – CONTRATO 004/2020**

REF. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 004-2020 - Concorrência 025/2019.

EMPRESA CONTRATADA: ECAM – TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS À EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ORÇAMENTO BÁSICO PARA VIAS NÃO PAVIMENTADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO CENTROS URBANO DE PETROLINA/PE.

Eu, Luiz Phelipe Alves Conrado Gorgonio, Engenheiro Civil – CREA Nº 2716897557, na qualidade de fiscal do Setor de Engenharia da SEINFRA – Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de Petrolina, reportando-me às cláusulas contratuais vigentes, venho solicitar, de acordo com o Parecer Jurídico nº. 085/2022/SEINFRA – ASSJUR, do Processo Administrativo de Sanção de Empresas nº. 001/2022, que haja Rescisão Contratual por ato unilateral em relação ao Contrato Administrativo nº. 004/2020, na forma do artigo 79, inciso I, da Lei nº. 8.666 de 1993.

A Empresa ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, sagrou-se vencedora (Concorrência nº. 025/2019), que tem como objeto a Prestação de serviços de engenharia civil relativos à execução de obras de pavimentação, drenagem, sinalização viária e orçamento básico para vias não pavimentadas em diversos bairros do centro urbano de Petrolina/PE, tendo apresentado Proposta Financeira Global de R\$ 7.252.235,42 (sete milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

Ocorre que no dia 27 de janeiro de 2020 foi dada a ordem de serviço para início das obras de pavimentação, neste Município de Petrolina/PE e, até o

presente momento, não houve conclusão das atividades de execução no contrato referido.

Diante da situação e com 25 (vinte e cinco) notificações expedidas, com 09 (nove) solicitações enviadas e, até então, a obra desamparada, sem resposta e com o Processo Administrativo de Sanção de Empresas com o seu Parecer conclusivo, faz-se necessário dar andamento a rescisão unilateral em relação ao referido contrato.

Vale frisar que, após a emissão da ordem de serviço, as ruas Raimunda Maria R. de Carvalho, Rua 13 (Treze), Rua do Futuro e Avenida Dois, foram concluídas. E que, a Avenida Um e Avenida Altino Coelho, ainda encontram-se com diversas patologias no seu percurso. Vale ressaltar que a Avenida Um, Loteamento Recife, já perdura por mais de três anos a sua execução, sem tratativas e/ou terminalidade.

Segue abaixo tabela-resumo das movimentações realizadas no contrato em questão que, dentre as notificações mencionadas acima, somam-se 25 (vinte e cinco) no seu total:

CONTROLE DE PRAZO					
MEMORANDO	CONTROLE DE PRAZO	EXECUÇÃO		VIGÊNCIA	
-	ORDEN DE SERVIÇO:	PRAZO	FIM	PRAZO	DATA
3.818/2020	27/01/2020	08 MESES	27/09/2020	10 MESES	27/11/2020
36.018/2020	1º ADITIVO - PRAZO	08 MESES	27/05/2021	10 MESES	27/09/2021
19.435/2021	3º ADITIVO - PRAZO	06 MESES	27/11/2021	08 MESES	27/05/2022
52.376/2021	5º ADITIVO - PRAZO	06 MESES	27/05/2022	08 MESES	27/01/2023
30.283/2022	6º ADITIVO - PRAZO	05 MESES	27/10/2022	-	-
56.057/2022	7º ADITIVO - PRAZO	03 MESES	27/01/2023	-	-
4.657/2023	9º ADITIVO - PRAZO	03 MESES	08/05/2023	03 MESES	08/05/2023

CONTROLE FINANCEIRO					
MEMORANDO		ACRÉCIMO	SUPRESSÃO	PERCENTUAL	REFLEXO FINANCEIRO
42.799/2020	2º ADITIVO - FINANCEIRO	R\$ 1.000.341,87	R\$ 0,00	13,79%	R\$ 1.000.341,87
56.849/2022	8º ADITIVO - FINANCEIRO	R\$ 406.191,78	R\$ 0,00	5,60%	R\$ 406.191,78
27.207/2021	4º ADITIVO - REAJUSTE	DATA DA PROPOSTA 31/10/2019	SALDO (CONT+ADT) R\$ 2.861.365,52	PERCENTUAL 6,95%	TOTAL R\$ 197.849,14

TOTAL (CONTRATO + ADITIVOS + REAJUSTES) = R\$ 8.856.618,21

NOTIFICAÇÕES				
OFÍCIO	Nº DA NOTIFICAÇÃO	TEMA	DATA DO ENVIO	DATA DA RESPOSTA
Ofício 1.860/2020	NOT. 01	Desorganização, falta de acompanhamento técnico, paralisação da obra por mais de 15 dias sem planejamento prévio e execução em desconformidade com o projeto.	20/08/2020	21/08/2020
Ofício 2.106/2020	NOT. 02	Falta de segurança, falta de isolamento e organização das obras, na Rua 13 (treze), Bairro Pedro Raimundo.	24/09/2020	SEM RESPOSTA
Ofício 2.125/2020	NOT. 03	Desorganização das frentes de serviços, Falta de acompanhamento técnico intensivo, Falta da equipe técnica de saúde e segurança do trabalho, em todas as ruas e avenidas dos contratos supracitados. (003 E 004)	25/09/2020	SEM RESPOSTA
Ofício 070/2021	NOT. 04	Falta da equipe técnica de saúde e segurança do trabalho, Falta isolamento e terminalidade nos serviços de	08/01/2021	SEM RESPOSTA



		drenagem.		
Ofício 189/2021	NOT. 05	Falta de terminalidade e sujidades nas ruas e avenidas, Falta isolamento e sinalização nos serviços de drenagem e Falta de resposta quanto a constatações feitas no Ofício 070/2020.	24/01/2021	SEM RESPOSTA
Ofício 350/2021	NOT. 06	Fissuras, trincas e deformações no asfalto, falta de acabamento no "limpa rodas", Execução de passeio em desconformidade com as normas estabelecidas para o saneamento básico e redes condominiais de esgoto.	22/02/2021	SEM RESPOSTA
Ofício 366/2021	1ª SOLICITAÇÃO	SOLICITAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO, ENSAIOS E CONTRAPROVAS - CT 004/2020	24/02/2021	SEM RESPOSTA
Ofício 574/2021	NOT. 07	Soluções para deformações, trincas e fissuras em pavimento flexível.	25/03/2021	SEM RESPOSTA
Ofício 703/2021	1ª VISTORIA	VISTORIA - AV. DOIS	16/04/2021	SEM RESPOSTA
Ofício 704/2021	2ª VISTORIA	VISTORIA - AV. ALTINO COELHO	16/04/2021	SEM RESPOSTA
Ofício 705/2021	3ª VISTORIA	VISTORIA - R. DO FUTURO	16/04/2021	SEM RESPOSTA
Ofício 764/2021	2ª SOLICITAÇÃO	SOLICITAÇÃO DE MELHORIA TÉCNICA E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	26/04/2021	SEM RESPOSTA
Ofício 785/2021	NOT. 08	Cláusulas contratuais, normas regulamentadoras, falta de resposta (Ofício 764/2021) e resolução de problemas referentes as sinalizações, isolamentos e terminalidade dos serviços prestados.	28/04/2021	SEM RESPOSTA
Ofício 898/2021	3ª SOLICITAÇÃO	SOLICITAÇÃO DE ENTREGA DE RUAS E AVENIDAS DO CT 003 E 004/2020.	24/05/2021	SEM RESPOSTA
Ofício 932/2021	4ª VISTORIA	VISTORIA - R. 13	28/05/2021	SEM RESPOSTA
Ofício 945/2021	NOT. 09	Cláusulas contratuais, normas regulamentadoras e falta de resposta a notificações, ofícios,	31/05/2021	SEM RESPOSTA



		solicitações anteriores e resolução de problemas referentes as sinalizações, isolamentos, terminalidade dos serviços prestados e patologias encontradas por má execução e sem soluções para os problemas encontrados.		
Ofício 1.127/2021	NOT. 10	Cláusulas contratuais e serviços em desconformidade com o projeto, no que tange a execução do meio fio da Rua Raimunda Maria de Carvalho.	09/07/2021	SEM RESPOSTA
Ofício 1.294/2021	4ª SOLICITAÇÃO	SOLICITAÇÃO DE MELHORIA E REPARO - REF. CT 003 E 004/2020.	11/08/2021	13/08/2021
Ofício 1.389/2021	NOT. 11	Baixa celeridade, paralização total e/ou parcial de ruas e avenidas, paralização sem prévia comunicação da Av. do Petróleo, falta de sinalização e isolamento, serviços em desconformidade com o projeto executivo, falta de resolução as tratativas, falta de resposta quanto as notificações anteriores e terminalidade dos serviços.	31/08/2021	SEM RESPOSTA
Ofício 1.428/2021	NOT. 12	Soluções das fissuras encontradas entre as estacas 27 e 38 e 62 a 83, deformações na via, falta de terminalidade nas caixas de drenagem e finalização da via principal - Av. 1	10/09/2021	SEM RESPOSTA
Ofício 1.479/2021	NOT. 13	Resposta da contratada a respeito das notificações 12 e 13 – Contratos 003 e 004/2020 (AVANÇAR).	21/09/2021	SEM RESPOSTA
Ofício 1.504/2021	NOT. 14	PROBLEMAS DE FISSURAMENTO NO REVESTIMENTO ASFÁLTICO.	28/09/2021	01/10/2021
Ofício 1.509/2021	NOT. 15	Reiteração de serviços em desconformidade com o projeto	28/09/2021	21/10/2021
Ofício 1.600/2021	NOT. 16	Reiteração à Notificação a Respeito dos Problemas de Fissuramento do Revestimento	15/10/2021	21/10/2021

		Asfáltico na Avenida 01 – Lot. Recife e Av. Altino Coelho		
Ofício 351/2022	NOT. 17	Desamparo de Obra	18/03/2022	SEM RESPOSTA
18.209/2022	PROCESSO ADM.	COMUNICAÇÃO INTERNA - SEINFRA	04/04/2022	-
Ofício 761/2022	NOT. 18	COMUNICAÇÃO CT 004-2020 (Retomada da obra)	31/05/2022	01/06/2022
Ofício 854/2022	NOT. 19	RETORNO E RESPOSTA - CONTRATO 004/2020 (AV. ALTINO COELHO)	17/06/2022	SEM RESPOSTA
Ofício 860/2022	NOT. 20	RETORNO E RESPOSTA - CONTRATO 004/2020 (R. RAIMUNDA MARIA DE CARVALHO)	20/06/2022	SEM RESPOSTA
Ofício 883/2022	5ª SOLICITAÇÃO	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIOS DE OBRA	28/06/2022	28/06/2022
Ofício 888/2022	6ª SOLICITAÇÃO	RETIRADA DE LOGOMARCAS FEDERAIS	28/06/2022	29/06/2022
Ofício 923/2022	7ª SOLICITAÇÃO	Reiteração – Retirada de logomarcas federais de placas de obra	07/07/2022	SEM RESPOSTA
Ofício 940/2022	NOT. 21	Baixa celeridade e falta de resolutiva a problemas apontados.	07/07/2022	11/07/2022
Ofício 981/2022	8ª SOLICITAÇÃO	Reiteiração Ofício 366/2021	14/07/2022	19/07/2022
Ofício 1.522/2022	NOT. 22	Solicitação de pendência	21/10/2022	-
Ofício 1.702/2022	NOT. 23	Patologias - Av. Um	01/12/2022	05/12/2022
Ofício 200/2023	NOT. 24	av. um e altino coelho	02/02/2023	-
Ofício 379/2023	NOT. 25	Desamparo de Obra	10/03/2023	SEM RESPOSTA
Ofício 385/2023	9ª SOLICITAÇÃO	CE CEF	10/03/2023	SEM RESPOSTA

Portanto, mediante o exposto acima, destacamos completo descomprometimento por parte da contratada que demonstrou ausência de tratativas, desamparo e/ou abandono de obra, morosidade, dentre outros para o

término das atividades elencadas, o que impossibilita a continuidade do contrato em questão.

Dessa maneira, atrelado a decisão do Processo Administrativo de Sanção de Empresas, solicito a **rescisão imediata** do devido contrato. Tais procedimentos fazem-se imprescindíveis para evitarmos maiores danos já causados ao Município de Petrolina/PE e permitir nova contratação do objeto do contrato para execução e funcionalidade do convênio.

Petrolina-PE, 15 de março de 2023.

Luiz Phelipe Alves Conrado Gorgonio – *Assinatura Eletrônica*
Assessor de Infraestrutura – Engenheiro Civil
Fiscal do contrato – Portaria nº 0199/2021



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A6CE-5C8A-F62B-DB91

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUIZ PHELIPE ALVES CONRADO GORGONIO (CPF 067.XXX.XXX-16) em 15/03/2023 16:10:48 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 16/03/2023 10:07:40 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/A6CE-5C8A-F62B-DB91>