



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA BACIA DOM AVELAR - PETROLINA/PE			VALOR DO REAJUSTE:			R\$ 56.711,72		VALOR DO CONTRATO			R\$ 2.122.020,86	
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 199/2020, PREGÃO ELETRÔNICO/SRP nº 114/2020 - CONTRATO 027/2021			SALDO ANTERIOR :			R\$ 44.179,70		SALDO ANTERIOR :			R\$ 672.587,25	
CONTRATADA: LEENNE ENGENHARIA			VALOR DESTA MEDIÇÃO (REAJUSTE):			R\$ 3.995,44		VALOR DESTA MEDIÇÃO (CONTRATUAL):			R\$ 49.017,25	
BM 27 - CONSOLIDADO // PERÍODO 01/07/2023 a 31/07/2023			SALDO ATUAL DE REAJUSTE:			R\$ 40.184,26		SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)			R\$ 623.570,00	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Perc. Fis. / Fin. (%)
1.0	MANUTENÇÃO DO SES - DOM AVELAR				R\$ 1.697.661,04				R\$ 1.287.552,05	R\$ 47.065,61	R\$ 1.334.617,66	63,17%
1.1	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,66 M, POTÊNCIA 160 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUÇÃO, TANQUE 10000 L. OPERADOR E AJUDANTE.	CHP	7.041,48	R\$ 263,54	R\$ 1.697.661,04	5.483,76	178,59	5.662,35	R\$ 1.287.552,05	R\$ 47.065,61	R\$ 1.334.617,66	78,62%
2.0	REDE COLETORA BÁSICA DE ESGOTO				R\$ 424.317,80				R\$ 161.902,85	R\$ 1.951,64	R\$ 163.854,49	38,62%
2.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	180,00	R\$ 3,90	R\$ 642,01	47,00		47,00	R\$ 161,21		R\$ 161,21	25,11%
2.2	ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZAÇÃO A CADA 2M, PADRÃO COMPESA / NTC - 108	M	90,00	R\$ 3,34	R\$ 273,62	63,00		63,00	R\$ 183,55		R\$ 183,55	67,08%
2.3	TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M, DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC - 108 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	90,00	R\$ 2,63	R\$ 215,50	63,00		63,00	R\$ 144,49		R\$ 144,49	67,05%
2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	60,00	R\$ 78,48	R\$ 4.306,58	37,06	1,80	38,86	R\$ 2.583,20	R\$ 141,26	R\$ 2.724,46	63,26%
2.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ACIMA DE 2,00 M E ATÉ 4,00 M DE PROFUNDIDADE.	M3	1500,00	R\$ 17,29	R\$ 23.730,54	770,64		770,64	R\$ 11.706,03		R\$ 11.706,03	49,33%
2.6	ESGOTAMENTO COM MOTOBOMBA AUTOESCOVANTE, MOTOR A GASOLINA DE 6,41HP	CHP	1200,00	R\$ 31,38	R\$ 34.444,91	542,87		542,87	R\$ 15.064,65		R\$ 15.064,65	43,74%
2.7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TRANSPORTE)	CONJ.	20,00	R\$ 6.003,47	R\$ 109.844,99	9,00		10,00	R\$ 21.092,92		R\$ 21.092,92	19,20%
2.8	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM ATÉ 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUÇÃO PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO ATÉ 5,00 M DE PROFUNDIDADE.	CONJ.	20,00	R\$ 2.727,73	R\$ 49.878,50	9,00		9,00	R\$ 21.563,46		R\$ 21.563,46	43,23%
2.9	DESLOCAMENTO E REINSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM ATÉ 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUÇÃO PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO ATÉ 5 M DE PROFUNDIDADE.	UND.	10,00	R\$ 1.044,25	R\$ 9.552,31	4,00		4,00	R\$ 3.668,92		R\$ 3.668,92	38,41%
2.10	OPERAÇÃO DE CONJUNTO COM ATÉ 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUÇÃO PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO ATÉ 5 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE GERADOR.	DIA	50,00	R\$ 524,08	R\$ 23.971,66	23,00		23,00	R\$ 10.587,59		R\$ 10.587,59	44,17%
2.11	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHÕES METÁLICOS - ÁREA NÃO CRAVADA.	M2	300,00	R\$ 56,32	R\$ 15.456,52	54,15		54,15	R\$ 2.678,80		R\$ 2.678,80	17,33%
2.12	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL.	M3	135,00	R\$ 207,76	R\$ 25.658,60	55,72		55,72	R\$ 10.168,34		R\$ 10.168,34	39,63%
2.13	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	250,00	R\$ 67,68	R\$ 15.478,91	161,92	12,00	173,92	R\$ 9.675,52	R\$ 812,16	R\$ 10.487,68	67,75%
2.14	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018	UND.	10,00	R\$ 2.398,58	R\$ 21.942,52	6,00		6,00	R\$ 12.640,98		R\$ 12.640,98	57,61%
2.15	LIGAÇÃO A POÇO DE VISITA EXISTENTE.	UND.	20,00	R\$ 163,99	R\$ 2.999,44	15,00		15,00	R\$ 2.179,51		R\$ 2.179,51	72,66%
2.16	TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN - 150 MM.	UND.	50,00	R\$ 117,32	R\$ 5.365,52	32,00		32,00	R\$ 3.297,60		R\$ 3.297,60	61,46%
2.17	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	900,00	R\$ 33,14	R\$ 27.286,37	508,83		508,83	R\$ 14.952,60		R\$ 14.952,60	54,80%
2.18	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 80X15CM PARA PV (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	UND.	350,00	R\$ 166,37	R\$ 53.269,25	132,00	6,00	138,00	R\$ 19.552,28	R\$ 998,22	R\$ 20.550,50	38,58%
				TOTAL CONTRATUAL	R\$ 2.122.020,86				R\$ 1.449.433,61	R\$ 49.017,25	R\$ 1.498.450,86	70,61%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA BACIA DOM AVELAR - PETROLINA/PE PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 199/2020, PREGÃO ELETRÔNICO/SRP nº 114/2020 - CONTRATO 027/2021 CONTRATADA: LEENNE ENGENHARIA BM 27 - CONSOLIDADO // PERÍODO 01/07/2023 a 31/07/2023			VALOR DO REAJUSTE:		R\$ 56.711,72	VALOR DO CONTRATO			R\$ 2.122.020,86				
			SALDO ANTERIOR :		R\$ 44.179,70	SALDO ANTERIOR :			R\$ 672.587,25				
			VALOR DESTA MEDIÇÃO (REAJUSTE):		R\$ 3.995,44	VALOR DESTA MEDIÇÃO (CONTRATUAL):			R\$ 49.017,25				
			SALDO ATUAL DE REAJUSTE:		R\$ 40.184,26	SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)			R\$ 623.570,00				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis. / Fin. (%)
			UND.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
VALOR TOTAL DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 27 + REAJUSTE					R\$ 53.012,69								

1





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C421-2866-1CB7-5488

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ARCONCIO AFONSO DE MAGALHAES FILHO (CPF 747.XXX.XXX-91) em 09/08/2023 15:09:56 (GMT-03:00)
Emitido por: AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ LUIZ PHELIPE ALVES CONRADO GORGONIO (CPF 067.XXX.XXX-16) em 10/08/2023 16:11:10 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ IGOR MARCEL DE ARAÚJO FALCÃO (CPF 844.XXX.XXX-91) em 11/08/2023 13:49:36 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 15/08/2023 18:06:57 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/C421-2866-1CB7-5488>