



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA BACIA DOM AVELAR - PETROLINA/PE PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 199/2020, PREGÃO ELETRÔNICO/SRP nº 114/2020 - CONTRATO 027/2021 CONTRATADA: LEENNE ENGENHARIA BM 32 - DEZEMBRO/2023		VALOR DO REAJUSTE:		R\$ 56.711,72		VALOR DO CONTRATO			R\$ 2.122.020,86			
		SALDO ANTERIOR :		R\$ 21.180,44		SALDO ANTERIOR :			R\$ 386.629,65			
		VALOR DESTA MEDIÇÃO (REAJUSTE):		R\$ 7.300,58		VALOR DESTA MEDIÇÃO (CONTRATUAL):			R\$ 87.045,64			
		SALDO ATUAL DE REAJUSTE:		R\$ 13.879,86		SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)			R\$ 299.584,01			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis. / Fin. (%)
		UND.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
1.0	MANUTENÇÃO DO SES - DOM AVELAR				R\$ 1.697.661,04				R\$ 1.526.527,49	R\$ 43.681,76	R\$ 1.570.209,25	74,32%
1.1	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,66 M, POTÊNCIA 160 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUÇÃO, TANQUE 10000 L. OPERADOR E AJUDANTE.	CHP	7.041,48	R\$ 263,54	R\$ 1.697.661,04	6.390,55	165,75	6.556,30	R\$ 1.526.527,49	R\$ 43.681,76	R\$ 1.570.209,25	92,49%
2.0	REDE COLETORA BÁSICA DE ESGOTO				R\$ 424.317,80				R\$ 208.885,01	R\$ 43.363,88	R\$ 252.248,89	59,45%
2.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF. 10/2018	M	180,00	R\$ 3,90	R\$ 642,01	71,00	30,00	101,00	R\$ 254,81	R\$ 117,00	R\$ 371,81	57,91%
2.2	ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZAÇÃO A CADA 2M, PADRÃO COMPESA / NTC - 108	M	90,00	R\$ 3,34	R\$ 273,62	90,00		90,0	R\$ 273,73	-R\$ 0,11	R\$ 273,62	100,00%
2.3	TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M, DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC - 108 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	90,00	R\$ 2,63	R\$ 215,50	90,00		90,00	R\$ 215,50		R\$ 215,50	100,00%
2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	60,00	R\$ 78,48	R\$ 4.306,58	41,31	1,74	43,05	R\$ 2.839,79	R\$ 136,56	R\$ 2.976,35	69,11%
2.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ACIMA DE 2,00 M E ATÉ 4,00 M DE PROFUNDIDADE.	M3	1500,00	R\$ 17,29	R\$ 23.730,54	1.015,44	211,70	1.227,14	R\$ 15.938,63	R\$ 3.074,16	R\$ 19.012,79	80,12%
2.6	ESGOTAMENTO COM MOTOBOMBA AUTOESCOVANTE, MOTOR A GASOLINA DE 6,41HP	CHP	1200,00	R\$ 31,38	R\$ 34.444,91	582,87	238,41	821,28	R\$ 16.319,85	R\$ 7.481,31	R\$ 23.801,16	69,10%
2.7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TRANSPORTE)	CONJ.	20,00	R\$ 6.003,47	R\$ 109.844,99	14,00	1,00	16,00	R\$ 27.096,39	R\$ 6.003,47	R\$ 33.099,86	30,13%
2.8	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM ATÉ 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUÇÃO PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO ATÉ 5,00 M DE PROFUNDIDADE.	CONJ.	20,00	R\$ 2.727,73	R\$ 49.878,50	10,00	1,00	11,00	R\$ 24.291,19	R\$ 2.727,73	R\$ 27.018,92	54,17%
2.9	DESLOCAMENTO E REINSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM ATÉ 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUÇÃO PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO ATÉ 5 M DE PROFUNDIDADE.	UND.	10,00	R\$ 1.044,25	R\$ 9.552,31	4,00	1,00	5,00	R\$ 3.668,92	R\$ 1.044,25	R\$ 4.713,17	49,34%
2.10	OPERAÇÃO DE CONJUNTO COM ATÉ 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUÇÃO PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO ATÉ 5 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE GERADOR.	DIA	50,00	R\$ 524,08	R\$ 23.971,66	38,00	10,00	48,00	R\$ 18.448,79	R\$ 4.474,71	R\$ 22.923,50	95,63%
2.11	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHÕES METÁLICOS - ÁREA NÃO CRAVADA.	M2	300,00	R\$ 56,32	R\$ 15.456,52	208,15	76,44	284,59	R\$ 11.352,08	R\$ 4.104,44	R\$ 15.456,52	100,00%
2.12	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL.	M3	135,00	R\$ 207,76	R\$ 25.658,60	68,23	24,70	92,93	R\$ 12.767,42	R\$ 5.131,67	R\$ 17.899,09	69,76%
2.13	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 06/2015	M	250,00	R\$ 67,68	R\$ 15.478,91	191,92	6,00	197,92	R\$ 11.705,92	R\$ 406,08	R\$ 12.112,00	78,25%
2.14	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF. 04/2018	UND.	10,00	R\$ 2.398,58	R\$ 21.942,52	8,00	2,00	10,00	R\$ 17.438,14	R\$ 4.504,38	R\$ 21.942,52	100,00%
2.15	LIGAÇÃO A POÇO DE VISITA EXISTENTE.	UND.	20,00	R\$ 163,99	R\$ 2.999,44	17,00	3,00	20,0	R\$ 2.507,49	R\$ 491,95	R\$ 2.999,44	100,00%
2.16	TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN - 150 MM.	UND.	50,00	R\$ 117,32	R\$ 5.365,52	41,00	9,00	50,00	R\$ 4.353,48	R\$ 1.012,04	R\$ 5.365,52	100,00%
2.17	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF. 05/2016	M3	900,00	R\$ 33,14	R\$ 27.286,37	591,63	99,09	690,72	R\$ 17.696,59	R\$ 2.654,24	R\$ 20.350,83	74,58%
2.18	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 80X15CM PARA PV (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	UND.	350,00	R\$ 166,37	R\$ 53.269,25	142,00		142,00	R\$ 21.715,09		R\$ 21.715,09	40,76%
TOTAL CONTRATUAL					R\$ 2.122.020,86				R\$ 1.735.391,21	R\$ 87.045,64	R\$ 1.822.436,85	85,88%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA														
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA BACIA DOM AVELAR - PETROLINA/PE				VALOR DO REAJUSTE:		R\$ 56.711,72		VALOR DO CONTRATO					R\$ 2.122.020,86	
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 199/2020, PREGÃO ELETRÔNICO/SRP nº 114/2020 - CONTRATO 027/2021				SALDO ANTERIOR :		R\$ 21.180,44		SALDO ANTERIOR :					R\$ 386.629,65	
CONTRATADA: LEENNE ENGENHARIA				VALOR DESTA MEDIÇÃO (REAJUSTE):		R\$ 7.300,58		VALOR DESTA MEDIÇÃO (CONTRATUAL):					R\$ 87.045,64	
BM 32 - DEZEMBRO/2023				SALDO ATUAL DE REAJUSTE:		R\$ 13.879,86		SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)					R\$ 299.584,01	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FISICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis. / Fin. (%)		
		UND.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.			

VALOR TOTAL DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 32 + REAJUSTE	R\$ 94.346,22
---	---------------

ARCONCIO AFONSO DE MAGALHAES
FILHO:74731289491

Assinado de forma digital por ARCONCIO AFONSO DE MAGALHAES
FILHO:74731289491
Dados: 2024.01.25 14:45:15 -03'00'





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DAB5-91F2-AA06-D734

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ARCONCIO AFONSO DE MAGALHAES FILHO (CPF 747.XXX.XXX-91) em 25/01/2024 14:45:15 (GMT-03:00)
Emitido por: AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ LUIZ PHELIPE ALVES CONRADO GORGONIO (CPF 067.XXX.XXX-16) em 27/01/2024 12:27:46 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 29/01/2024 08:37:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ IGOR MARCEL DE ARAÚJO FALCÃO (CPF 844.XXX.XXX-91) em 29/01/2024 08:45:23 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/DAB5-91F2-AA06-D734>