


PLANILHA ORÇAMENTARIA												
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA BACIA DOM AVELAR - PETROLINA/PE		VALOR DO REAJUSTE:			R\$ 56.711,72		VALOR DO CONTRATO			R\$ 2.122.020,86		
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 199/2020, PREGÃO ELETRÔNICO/SRP nº 114/2020 - CONTRATO 827/2021		SALDO ANTERIOR :			R\$ 9.745,10		SALDO ANTERIOR :			R\$ 248.857,49		
CONTRATADA: LEENNE ENGENHARIA		VALOR DESTA MEDIÇÃO (REAJUSTE):			R\$ 3.647,13		VALOR DESTA MEDIÇÃO (CONTRATUAL):			R\$ 44.577,79		
BM 34 - FEVEREIRO DE 2024		SALDO ATUAL DE REAJUSTE:			R\$ 8.097,97		SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)			R\$ 204.279,70		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis. / Fin. (%)
		UND.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
1.0	MANUTENÇÃO DO SES - DOM AVELAR				R\$ 1.697.661,04				R\$ 1.620.769,40	R\$ 44.577,79	R\$ 1.665.347,19	78,82%
1.1	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,66 M, POTÊNCIA 160 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUÇÃO, TANQUE 10000 L. OPERADOR E AJUDANTE.	CHP	7.041,48	R\$ 263,54	R\$ 1.697.661,04	6.748,15	169,15	6.917,30	R\$ 1.620.769,40	R\$ 44.577,79	R\$ 1.665.347,19	98,10%
2.0	REDE COLETORA BÁSICA DE ESGOTO				R\$ 424.317,80				R\$ 252.415,26		R\$ 252.415,26	59,49%
2.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF 10/2018	M	180,00	R\$ 3,90	R\$ 642,01	71,00		71,00	R\$ 371,81		R\$ 371,81	57,91%
2.2	ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZAÇÃO A CADA 2M, PADRÃO COMPESSA / NTC - 108	M	90,00	R\$ 3,34	R\$ 273,62	90,00		90,00	R\$ 273,62		R\$ 273,62	100,00%
2.3	TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M, DE ACORDO COM PADRÃO COMPESSA / NTC - 108 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	90,00	R\$ 2,63	R\$ 215,50	90,00		90,00	R\$ 215,50		R\$ 215,50	100,00%
2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	60,00	R\$ 78,48	R\$ 4.306,58	41,31		41,31	R\$ 2.976,35		R\$ 2.976,35	69,11%
2.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ACIMA DE 2,00 M E ATÉ 4,00 M DE PROFUNDIDADE.	M3	1500,00	R\$ 17,29	R\$ 23.730,54	1.015,44		1.015,44	R\$ 19.012,79		R\$ 19.012,79	80,12%
2.6	ESGOTAMENTO COM MOTOBOMBA AUTOESCOVANTE, MOTOR A GASOLINA DE 6,41HP	CHP	1200,00	R\$ 31,38	R\$ 34.444,91	582,87		582,87	R\$ 23.801,16		R\$ 23.801,16	69,10%
2.7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TRANSPORTE)	CONJ.	20,00	R\$ 6.003,47	R\$ 109.844,99	15,00		16,00	R\$ 33.099,86		R\$ 33.099,86	30,13%
2.8	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM ATÉ 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUÇÃO PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO ATÉ 5,00 M DE PROFUNDIDADE.	CONJ.	20,00	R\$ 2.727,73	R\$ 49.878,50	10,00		10,00	R\$ 27.018,92		R\$ 27.018,92	54,17%
2.9	DESLOCAMENTO E REINSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM ATÉ 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUÇÃO PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO ATÉ 5 M DE PROFUNDIDADE.	UND.	10,00	R\$ 1.044,25	R\$ 9.552,31	4,00		4,00	R\$ 4.713,17		R\$ 4.713,17	49,34%
2.10	OPERAÇÃO DE CONJUNTO COM ATÉ 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUÇÃO PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO ATÉ 5 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE GERADOR.	DIA	50,00	R\$ 524,08	R\$ 23.971,66	38,00		38,00	R\$ 22.923,50		R\$ 22.923,50	95,63%
2.11	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHÕES METÁLICOS - ÁREA NÃO CRAVADA.	M2	300,00	R\$ 56,32	R\$ 15.456,52	208,15		208,15	R\$ 15.456,52		R\$ 15.456,52	100,00%
2.12	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL.	M3	135,00	R\$ 207,76	R\$ 25.658,60	68,23		68,23	R\$ 17.899,09		R\$ 17.899,09	69,76%
2.13	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	250,00	R\$ 67,68	R\$ 15.478,91	191,92		191,92	R\$ 12.112,00		R\$ 12.112,00	78,25%
2.14	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF 04/2018	UND.	10,00	R\$ 2.398,58	R\$ 21.942,52	8,00		8,00	R\$ 21.942,52		R\$ 21.942,52	100,00%
2.15	LIGAÇÃO A POÇO DE VISITA EXISTENTE.	UND.	20,00	R\$ 163,99	R\$ 2.999,44	17,00		17,00	R\$ 2.999,44		R\$ 2.999,44	100,00%
2.16	TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN - 150 MM.	UND.	50,00	R\$ 117,32	R\$ 5.365,52	41,00		41,00	R\$ 5.365,52		R\$ 5.365,52	100,00%

LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA
 Arcêncio Afonso de Magalhães Filho
 ENGR. CIVIL / SEGURANÇA DO TRABALHO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA BACIA DOM AVELAR - PETROLINA/PE PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 199/2020, PREGÃO ELETRÔNICO/SRP nº 114/2020 - CONTRATO 027/2021 CONTRATADA: LEENNE ENGENHARIA BM 34 - FEVEREIRO DE 2024		VALOR DO REAJUSTE:		R\$ 56.711,72		VALOR DO CONTRATO		R\$ 2.122.020,86				
		SALDO ANTERIOR :		R\$ 9.745,10		SALDO ANTERIOR :		R\$ 248.857,49				
		VALOR DESTA MEDIÇÃO (REAJUSTE):		R\$ 3.847,13		VALOR DESTA MEDIÇÃO (CONTRATUAL):		R\$ 44.577,79				
		SALDO ATUAL DE REAJUSTE:		R\$ 6.097,97		SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)		R\$ 204.279,70				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis. / Fin. (%)
		UND.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
2.17	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF 05/2016	M3	900,00	R\$ 33,14	R\$ 27.286,37	591,63		591,63	R\$ 20.350,83		R\$ 20.350,83	74,58%
2.18	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 80X15CM PARA PV (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	UND.	350,00	R\$ 166,37	R\$ 53.269,25	143,00		143,00	R\$ 21.881,46		R\$ 21.881,46	41,08%
TOTAL CONTRATUAL					R\$ 2.122.020,86				R\$ 1.873.163,37	R\$ 44.577,79	R\$ 1.917.741,16	90,37%

VALOR TOTAL DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 34 + REAJUSTE	R\$ 48.224,92
---	---------------

Luiz Felipe Alves C. Gorgonio - Fiscal do Contrato
Assessor de Infraestrutura - Engenheiro Civil
Portaria 0199/2021
Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade

LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA
Arcêncio Afonso de Figueiredo Filho
ENG. CIVIL / SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA Nº 26.654-D/PE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2DE3-4DF5-F1E5-20C9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 21/03/2024 08:25:28 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



IGOR MARCEL DE ARAÚJO FALCÃO (CPF 844.XXX.XXX-91) em 21/03/2024 08:30:01 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2DE3-4DF5-F1E5-20C9>