



## **NOTA TÉCNICA: BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04**

No período de 01 de agosto de 2024 a 09 de setembro de 2024, as equipes estavam dedicadas à compatibilização dos projetos apresentados para revisão orçamentária e fundamentação para formalização do 1º aditivo financeiro contratual, que implicou ajustes significativos nos itens orçamentários, tanto em termos de acréscimos quanto de supressões de valores, conforme a necessidade de readequação da obra em função de novos quantitativos e serviços complementares.

Diante disso, o boletim de medição nº 04 foi zerado até a regularização do aditivo, a fim de assegurar que os valores medidos refletissem às modificações contratuais implementadas. É importante destacar que as equipes topográficas e de obras estavam em campo executando os serviços complementares, porém, tais atividades não contribuíram para o avanço orçamentário.

Petrolina/PE, 30 de setembro de 2024.

**João Freire de Lima Neto**

Assessor de Infraestrutura - SEINFRA PMP

Portaria 02289/2022

Fiscal do Contrato

**Tyara Nunes Silva**

Assessora de Infraestrutura – SEINFRA PMP

Portaria: 0196/2021

Gestora do Contrato



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A27D-1BBA-7CA0-9ABA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOÃO FREIRE DE LIMA NETO (CPF 052.XXX.XXX-90) em 30/09/2024 10:47:10 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



TYARA NUNES SILVA (CPF 089.XXX.XXX-37) em 30/09/2024 11:44:32 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/A27D-1BBA-7CA0-9ABA>