



TERMO DE ENCERRAMENTO DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 213/2019

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.1 OBRAS/SERVIÇOS:

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS AO APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL E GERENCIAL À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.

1.2 EMPRESA CONTRATADA:

Empresa contratada para prestação de serviços de apoio técnico-operacional e gerencial: Empresas em Consórcio constituído pela TPF ENGENHARIA LTDA, NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA e GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.

1.3. CONTRATO:

O Contrato Nº 213/2019 firmado entre a Prefeitura Municipal de Petrolina - PE e as empresas do consórcio TPF ENGENHARIA LTDA, NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA e GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA, é objeto da Concorrência nº 027/2018, com data da emissão da Ordem de Serviço em 26/02/2021. Com prazo para execução dos serviços em 24 (vinte quatro) meses e vigência de 26 (vinte e seis) meses. O seu valor contratado de R\$ 8.900.420,97 (Oito milhões, novecentos mil, quatrocentos e vinte reais e noventa e sete centavos), a ser custeado a partir de recursos próprios do município.

O término do prazo de execução do contrato foi o dia 26/02/2023 e do seu prazo de vigência foi o dia 26/04/2023.

Avenida dos Guararapes, 2114, Centro, Prefeitura Municipal de Petrolina/PE CNPJ:10.338.190/0001-77
Página 1 de 4

Scanned with CamScanner



1.4. CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS:

O custo inicial para execução da prestação do serviço foi de \$ 8.900.420,97 (oito milhões, novecentos mil, quatrocentos e vinte reais e noventa e sete centavos). Porém, com a necessidade de adequar a realidade das necessidades do contrato foi celebrado o Termo Aditivo quanto ao primeiro acréscimo financeiro, no valor de R\$ 1.103.700,75 (um milhão, cento e três mil, setecentos reais e setenta e cinco centavos) equivalente a 12,40% do valor originalmente contratado, e supressão no valor de R\$ 1.114.255,15 (um milhão, cento e quatorze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos) equivalente a -12,52% do valor originalmente contratada. Dessa forma, houve redução no valor contratual de R\$ 10.554,40 (dez mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).

Dessa maneira, o valor global do Contrato nº 213/2019, após os decréscimos financeiros, passou a ser de R\$ 8.889.866,57 (oito milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos). Mesmo tendo sido realizado acréscimos e supressões, a soma dos percentuais em módulo foi inferior a 25%. O reflexo financeiro no contrato foi de -0,12%, havendo redução no seu valor.

Do saldo total do contrato, foi medido um total de R\$ 8.374.571,72 em serviços da planilha, havendo sido faturado e pago o valor de R\$ 7.861.052,85. No que diz respeito ao termo de reajustamento, foi medido o valor de R\$ 560.870,74, havendo sido faturado e pago o valor de R\$ 526.478,68 em reajuste contratual. Dessa forma, totaliza-se um valor de R\$ 8.935.442,46 medido, do qual foi faturado e pago um valor de R\$ 8.387.531,53. Ressalta-se que a diferença entre o valor medido e o faturado decorre de solicitação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (Processo Nº 21100974-0), a partir da qual foi realizada a glosa da diferença entre as despesas fiscais constantes na planilha do contrato, com percentual de 16,62%, e as de fato aplicáveis à contratada, cujo percentual é de 9,469%.

1.5. PRAZO:

Data de início da execução: 26/02/2021.

Data de término da execução: 26/02/2023.

Data do término da vigência: 26/04/2023.

Avenida dos Guararapes, 2114, Centro, Prefeitura Municipal de Petrolina/PE CNPJ:10.358.190/0001-77
Página 2 de 4

Scanned with CamScanner



2. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS:

2.1 ITENS DA PLANILHA DO CONTRATO – VALOR FATURADO: R\$ 7.861.052,85

Seguem os serviços executados conforme planilha do contrato:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS TÉCNICOS		
	GERENCIAMENTO		
1.1	CONSULTOR	UND	12,00
1.2	COORDENADOR GERAL	UND	22,00
1.3	ENGENHEIRO DE PROCESSOS / PLANEJAMENTO	UND	23,00
1.4	SECRETÁRIA	UND	23,00
1.5	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	UND	19,00
1.6	MOTORISTA	UND	0,00
	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS		
1.7	PROFISSIONAL SÊNIOR DE OBRAS	UND	15,40
1.8	ENGENHEIRO AMBIENTAL	UND	5,00
1.9	ENGENHEIRO CIVIL	UND	131,50
1.10	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	UND	216,00
1.11	TÉCNICO DE SEGURANÇA	UND	24,00
1.12	TOPÓGRAFO CHEFE	UND	0,00
1.13	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	UND	0,00
1.14	MOTORISTA	UND	0,00
2.0	SERVIÇOS GRÁFICOS		
2.1	RELATÓRIO DE ANDAMENTO MENSAL	UND	30,00
2.2	RELATÓRIO FINAL	UND	1,00
3.0	DESPESAS GERAIS		
3.1	VEÍCULO COM AR-CONDICIONADO	UND	136,00
3.2	VEÍCULO UTILITÁRIO	UND	19,00
3.3	INSTRUMENTAL TOPOGRAFIA	UND	0,00
3.4	IMÓVEL PARA ESCRITÓRIO	UND	23,00
3.5	MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	UND	23,00

VALOR FATURADO DOS SERVIÇOS: R\$ 7.861.052,85 (sete milhões, oitocentos e sessenta e um mil, cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

VALOR FATURADO DO REAJUSTE: R\$ 526.478,68 (quinhentos e vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos).

VALOR FATURADO TOTAL: R\$ 8.387.531,53 (oito milhões, trezentos e oitenta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos).

Avenida dos Guararapes, 2114, Centro, Prefeitura Municipal de Petrolina/PE CNPJ:10.358.190/0001-77
Página 3 de 4


Scanned with CamScanner



Os serviços acima foram realizados pela Contratada e seus produtos entregues até o dia 26/02/2023. O presente Termo de Encerramento de Serviços não exonera a Contratada da realização de futuras correções necessárias nos produtos elaborados ou das responsabilidades civis e técnicas, de acordo com o prazo previsto no Código Civil Brasileiro.


Petrolina/PE, 27 de abril de 2023.

Responsáveis pela Fiscalização/Contratante:


Ellen Neto Cruz
Fiscal do Contrato – Portaria N° 0198/2021
Assessora de Infraestrutura



Rodrigo Jacobina Santos
Gestor do Contrato – Portaria N° 0189/2021
Secretário Executivo de Infraestrutura

Ciente,



Frederico Melo Machado
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade
Portaria N° 0011/2021

Contratada:





TPF ENGENHARIA LTDA
Ricardo Medeiros Pereira de Carvalho - Eng° Civil – CREA PE 017397 PE





NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
Abel de Oliveira Filho - Eng° Civil – CREA 7.323 - D/PE




GEOSITEMA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
Humberto Pinto Silva - Eng° Civil – CREA 22.205 D/PE




Márcia da Vitória Silva
Márcia da Vitória Silva - Eng° Civil – CREA 22.205 D/PE
Selo: 0074388 ERR06102302 03919

Prefeitura Municipal de Petrolina/PE CNPJ: 10.358.190/0001-77
Página 4 de 4

Scanned with CamScanner