


 PETROLINA capitalizada e nome próprio		BOLETIM DE MEDIÇÃO 07					 CONSTRUTORA MASTER				
Obra:		CONSTRUÇÃO DE PONTE DE ACESSO NOS BAIRROS OURO PRETO/VALE DO GRANDE RIO - SEINFRA					NÚMERO DO CONTRATO:		047/2019		
Local:		BAIRROS OURO PRETO/VALE DO GRANDE RIO, PETROLINA - PE.					VALOR DO CONTRATO:		R\$ 490.715,65		
Contratante:		MUNICÍPIO DE PETROLINA - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos					VALOR DO BM 007		R\$ 5.782,77		
Contratada:		CONSTRUTORA MASTER EIRELI - ME CNPJ: 10.698.641/0001-15					ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		R\$ 489.828,12		
Resp. Técnico:		ROMMEL CORDEIRO SOARES - CREA 54.899-PE					SALDO DO CONTRATO		R\$ 887,53		
Período:		02.01.2020 à 23.03.2020					ESTÁGIO DA OBRA		99,82%		
ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	PREÇO UNITÁRIO O c/bdl	QUANTIDADE		FINANCEIRO			
						PREVISTA	EXECUTADA NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	PREVISTO	EXECUTADO	% EXECUTADO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	SINAPI	composição	Administração Local do canteiro de Obras	mês	8.583,63	4,00		4,00	59.777,70	-	0,00%
1.2	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	M2	776,44	30,00		30,00	23.293,20	-	100,00%
1.3	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	358,33	6,00		6,00	2.149,98	-	100,00%
2.0	LIMPEZA E LOCAÇÃO										
2.1	SICRO	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	0,44	268,00		268,00	117,92	-	100,00%
2.2	SINAPI	73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	17,84	238,00		238,00	4.245,92	-	100,00%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA										
3.1	SINAPI	74151/1	Escavacao e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional * 13t e pa carregadeira com 170 hp.	m³	3,17	357,00		357,00	1.131,69	-	100,00%
									52.321,21	-	0,00%

Rommel Cordeiro Soares
Engenheiro Civil
CREA 54.899-D-PE

Assinado por 4 pessoas: ROBSON GOMES BARBOSA, ELLEN NETO CRUZ, ANDERSON ROBERTO TORRES FREIRE e FREDERICO MELO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código F5D6-28BE-8A0A-F419

3.2	SINAPI	72839	Transporte comercial com caminhão carrocera 9 t, rodovia com revestimento	TxKM	0,79	13.798,80	13.798,80	10.901,05	-	100,00%
3.3	SINAPI	79482	Aterro mecanizado compactado com empréstimo de areia	m³	78,34	102,96	102,96	8.065,89	-	100,00%
3.4	SINAPI	composição	Fornecimento e Reaterro, com solo-cimento, utilizando Retro-escavadeira e compactador vibratório, com material arenoso reaproveitado	m³	121,43	238,00	238,00	28.900,34	-	100,00%
3.5	SINAPI	83338	Escavacao mecanica, a céu aberto, em material de 1a categoria, com escavadeira hidraulica, capacidade de 0,78 m3	m³	2,84	267,75	267,75	760,41	-	100,00%
3.6	SINAPI	6081	Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte ate 10 km)	m³	37,57	55,20	55,20	2.073,86	-	100,00%
3.7	SINAPI	96387	Base de solo estabilizado sem mistura, compactacao 100% proctor normal, exclusive escavacao, carga e transporte do solo	m³	8,84	55,20	55,20	487,97	-	100,00%
4.0	ESTRUTURA, DRENAGEM E GUARDA-RODAS								-	0,00%
4.1.1	SINAPI	94966	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento e adensamento	m³	340,38	110,40	110,40	37.577,95	-	100,00%
4.1.2	SINAPI	92874	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.	m³	28,95	110,40	110,40	3.196,08	-	100,00%
4.1.3	SINAPI	92763	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	Kg	6,75	2.362,20	2.362,20	15.944,85	-	100,00%
4.1.4	SINAPI	92761	Armacao de aco ca-60 diam. 7,0 a 8,0mm - fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocacao.	Kg	9,17	3.859,20	3.859,20	35.388,86	-	100,00%
4.1.5	SINAPI	92264	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 18 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento)	m²	121,03	1.130,40	1.130,40	136.812,31	-	100,00%

Rommel Lordeiro Soares

Engenheiro Civil

CREA 54.899-D-PE

4.1.6	SINAPI	123	Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armação	L	6,46	480,00		480,00	3.100,80	-	100,00%
4.1.7	SINAPI	composição	lçamento das aduela com guincho	Unid.	127,53	60,00		60,00	7.651,80	-	100,00%
4.2	SICRO	3713823	Confeção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e 810 ≤ H ≤ 1.070 mm	m	512,04	29,56		29,56	15.135,90	-	100,00%
4.3	SINAPI	74072/2	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2" 1/2", com base	m	120,45	35,22		35,22	4.242,25	-	100,00%
4.4	SINAPI	73794/1	Pintura com tinta protetora acabamento grafite com esmalte sintético sobre superfície metálica, 2 de mãos	m²	35,36	44,03		44,03	1.556,72	-	100,00%
4.5	SINAPI	composição	Concreto Armado FCK 25MPa, inclusive lançamento e adensamento - Laje de aproximação e base	m³	1.487,55	51,39		51,39	76.445,19	-	100,00%
4.6	SINAPI	83680	Tubo pvc d=3" com material drenante para dreno/barbaca - fornecimento e instalação	m	15,94	46,00		46,00	733,24	-	100,00%
4.7	SINAPI	83665	Fornecimento e instalação de manta bidim rt - 14	m²	8,79	55,20		55,20	485,21	-	100,00%
4.8	SINAPI	73891/1	Esgotamento com moto-bomba	H	5,92	264,00		264,00	1.562,88	-	100,00%
4.9	SINAPI	73844/1	Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada	m³	520,94	16,80		16,80	8.751,79	-	100,00%
5.0	SINALIZAÇÃO VIARIA								1.543,34	-	0,00%
5.1	SICRO	5213402	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm	m²	13,72	4,80		4,80	65,86	-	0,00%
5.2	SICRO	5213362	Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação	un.	48,76	12,00		12,00	585,12	-	0,00%
5.3	SICRO	5213417	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	292,83	0,80		0,80	234,26	-	0,00%
5.4	SICRO	5213404	Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	32,26	20,40		20,40	658,10	-	100,00%

Rommel Cordero Soares
Engenheiro Civil
CREA 54 899/D-PE



[illegible]

O valor total da medição é de R\$ 5.782,77 (Cinco mil, Setecentos e Oitenta e Dois reais e Setenta e Sete centavos).

EXECUÇÃO

PMP: SEINFRA

PMP: SEINFRA

PMP: SEINFRA

PMP: SEINFRA

Responsável técnico

Assessor de Infraestrutura

Secretario de Infraestructura,

Secretario Ejecutivo de

Diretor

Rommel Cordeiro Soares

Robson Gomes Barbosa

Frederico Melo Machado

Anderson Roberto T. Freire

Danilo Barros Lomanto

CREA 54.899-PE

Portaria Nº 1952/2019

Portaria Nº 1292/2018

Portaria Nº 1322/2018

Portaria Nº 0778/2017



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F5D6-28BE-8A0A-F419

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROBSON GOMES BARBOSA (CPF 035.473.434-29) em 24/03/2020 17:42:43 (GMT-03:00)

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ELLEN NETO CRUZ (CPF 064.982.144-06) em 25/03/2020 12:14:53 (GMT-03:00)

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ANDERSON ROBERTO TORRES FREIRE (CPF 963.733.184-00) em 25/03/2020 13:51:19 (GMT-03:00)

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



FREDERICO MELO MACHADO (CPF 963.400.614-00) em 26/03/2020 14:18:32 (GMT-03:00)

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/F5D6-28BE-8A0A-F419>