

Planejamento e Pavimentação de ruas no Município Petrolina/PE

MEDIDAÇÃO: BM 07 (FINAL)

01/01/2020 a 31/08/2020

50.550,48
50.550,48

0:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			SALDO		REFLEXO
				UNITÁRIO	TOTAL	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mes de Refec.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mes de Refec.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor	
1-	AV. CLEMENTINO COELHO													
1.	Administração da Obra													
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	420,00	106,32	67.403,43				67.403,43	-				
1.2	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	3,00	7.563,01	22.749,03	420,00		44.654,40	67.403,43	-				
1.	Implantação da Obra													
1.2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2	20,00	396,58	7.931,60	20,00		29.911,29	29.911,29	-				
1.2.2	LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO CHASSIS REFORC PISO COMPLENS NAVAL EXC TRANSPICARGADESCARGA	mês	3,00	535,85	1.607,55	3,00		1.607,55	1.607,55	-				
1.2.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM AÇO, LADO DE 0,60M PELICULA RETORREFLETIVA TIPO I E SI	un	4,00	299,96	1.199,84	4,00		1.199,84	1.199,84	-				
1.2.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	un	2,00	9.417,70	18.835,40	2,00		18.835,40	18.835,40	-				
1.2.5	BARREIRA PLASTICA ARTICULAVEL MODULAR 240 X 100 CM NA COR AMARELA - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	m	20,00	68,49	1.369,80					-				
1.2.6	CLINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADE DE 111 X 56 X 56 CM UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	un	10,00	45,16	451,60					-				
1.2.7	BALIZADOR CÔNICO REFLETIVO EM POLIETILENO SEMI FLEXIVEL DE 114 X 11 X 40 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	un	25,00	35,25	881,25					-				
1.2.8	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRANSITO UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	un	30,00	11,23	336,90	30,00		336,90	336,90	-				
1.3	Serviços Preliminares													
1.3.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCL USIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m2	3.437,00	0,42	1.443,54				1.443,54	-				
1.4	Trabalhos em Terra													
1.4.1	CAIXA DE RUA				RS 114.889,20				114.889,20	-				
1.4.1.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL - 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	m3	1.787,24	4,08	7.291,94	1.787,24		7.291,94	7.291,94	-				
1.4.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM) AF_01/2018	m3 km	5.361,72	2,94	15.763,46	5.361,72		15.763,46	15.763,46	-				
1.4.1.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	m3	1.787,24	1,15	2.055,33	1.787,24		2.055,33	2.055,33	-				
1.4.1.4	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m2	3.437,00	1,74	5.980,38	3.437,00		5.980,38	5.980,38	-				



Assinado por 4 por 09/07/2017 14:00:00 - Assinado por 4 por 09/07/2017 14:00:00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		DESENV. FÍSICO				DESENV. FINANCEIRO				SALDO		REFLEXO
				UNITÁRIO	TOTAL	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Quant.	Valor	
1.	4.2 SUB-BASE															
1.	4.2.1 ESCAVACÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m3	970,22	4,08	3.958,50	970,22		970,22	3.958,50	-	3.958,50			-		100,00%
1.	4.2.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016	m3 km	14.553,24	1,45	21.102,20	14.553,24		14.553,24	21.102,20	-	21.102,20			-		100,00%
1.	4.2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	m3	970,22	2,19	2.124,78	970,22		970,22	2.124,78	-	2.124,78			-		100,00%
1.	4.2.4 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO	m3	746,32	10,17	7.590,07	746,32		746,32	7.590,07	-	7.590,07			-		100,00%
1.	4.3 BASE															
1.	4.3.1 ESCAVACÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m3	944,68	4,08	3.854,29	944,68		944,68	3.854,29	-	3.854,29			-		100,00%
1.	4.3.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM), AF_04/2016	m3 km	33.063,94	1,08	35.709,06	33.063,94		33.063,94	35.709,06	-	35.709,06			-		100,00%
1.	4.3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	m3	944,68	2,19	2.068,85	944,68		944,68	2.068,85	-	2.068,85			-		100,00%
1.	4.3.4 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO	m3	726,68	10,17	7.390,34	726,68		726,68	7.390,34	-	7.390,34			-		100,00%
1.	5 Revestimento															
1.	5.1 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF_08/2017	m2	3.437,00	6,78	23.302,86	3.437,00		3.437,00	23.302,86	-	23.302,86			-		100,00%
1.	5.2 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO, AF_01/2018	m2	3.240,60	10,53	34.123,52	3.240,60		3.240,60	34.123,52	-	34.123,52			-		100,00%
1.	5.3 CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L/M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 19KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLLO - COM USO DA EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO	m2	3.240,60	4,40	14.258,64	3.240,60		3.240,60	14.258,64	-	14.258,64			-		100,00%
1.	5.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM), AF_04/2016	m3 km	2.835,53	1,08	3.062,37	2.835,53		2.835,53	3.062,37	-	3.062,37			-		100,00%
1.	5.5 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM, AF_02/2016 (CM30)	tkm	2.152,94	0,61	1.313,29	2.152,94		2.152,94	1.313,29	-	1.313,29			-		100,00%
1.	5.6 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM, AF_02/2016 (RR 2C)	tkm	7.443,01	0,61	4.540,24	7.443,01		7.443,01	4.540,24	-	4.540,24			-		100,00%
1.	6 Drenagem Superficial															
1.	6				R\$ 70.831,66				70.831,66							100,00%



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														VALOR (R\$)		DESENV. FÍSICO				DESENV. FINANCEIRO				SALDO		REFLEXO
ITEM	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor														
1.	6.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	982,00	40,57	39.839,74	982,00	39.839,74	-	39.839,74	-	-	100,00%													
1.	6.2	EXECUÇÃO DE SAREIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA, IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	982,00	31,56	30.991,92	982,00	30.991,92	-	30.991,92	-	-	100,00%													
1.	7	Calçadas																								
1.	7.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE AF_12/2017	m3	7,37	47,66	351,25	7,37	85.243,35	-	85.243,35	-	-	100,00%													
1.	7.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m3	7,37	27,24	200,76	7,37	351,25	-	351,25	-	-	100,00%													
1.	7.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m2	1.031,10	70,18	72.362,60	1.031,10	72.362,60	-	72.362,60	-	-	100,00%													
1.	7.4	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0CM DE ESPESURA E COM ACABAMENTO.	un	6,00	352,79	2.116,74	6,00	2.116,74	-	2.116,74	-	-	100,00%													
1.	7.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA 25 X 25CM (EM CONCRETO)	m	982,00	25,53	25.070,46	400,00	10.212,00	-	10.212,00	582,00	14.858,46	40,73%													
1.	8	Serviços Diversos																								
1.	8.1	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM	m2	196,40	7,89	1.549,60	196,40	1.549,60	-	1.549,60	-	-	100,00%													
1.	9	Sinalização																								
1.	9.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m2	176,76	30,03	5.308,10	176,76	14.153,75	-	14.153,75	-	-	100,00%													
1.	9.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M	UND	11,00	367,80	4.045,80	11,00	5.308,10	-	5.308,10	-	-	100,00%													
1.	9.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND	11,00	436,35	4.799,85	11,00	4.045,80	-	4.045,80	-	-	100,00%													
1.	10	Serviços Suprimidos																								
1.	2.5	BARREIRA PLÁSTICA ARTICULÁVEL MODULAR 240 X 100 CM NA COR AMARELA - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	m	-20,00	68,49	- 1.369,80	-	-	-	-	20,00	1.369,80	100,00%													
1.	2.6	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADE DE 111 X 56 X 56 CM UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	un	-10,00	45,16	- 451,60	-	-	-	-	10,00	451,60	100,00%													
1.	2.7	BALIZADOR CÔNICO REFLETIVO EM POLIETILENO SEMI FLEXÍVEL DE 114 X 11 X 40 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	un	-25,00	35,25	- 881,25	-	-	-	-	25,00	881,25	100,00%													
1.	7.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA 25 X 25CM (EM CONCRETO)	m	-582,00	25,53	- 14.858,46	-	-	-	-	582,00	14.858,46	100,00%													
1.	11	Serviços Acrescidos																								
					R\$	23.185,88				23.185,88																

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		DESENV. FÍSICO				DESENV. FINANCEIRO				SALDO		REFLEXO
				UNITÁRIO	TOTAL	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Ref.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Ref.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor			
1. 6.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF-06/2016	m	36,00	40,57	1.460,52		36,00	36,00		1.460,52	1.460,52	-	-	-	-	100,00%
1. 6.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADE IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF-06/2016	m	36,00	31,56	1.136,16		36,00	36,00		1.136,16	1.136,16	-	-	-	-	100,00%
1. 7.1	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE AF-12/2017	m3	17,19	47,66	819,28		17,19	17,19		819,28	819,28	-	-	-	-	100,00%
1. 7.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m3	17,19	27,24	468,26		17,19	17,19		468,26	468,26	-	-	-	-	100,00%
1. 7.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADE IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO AF-07/2016	m2	259,95	70,18	18.243,29		259,95	259,95		18.243,29	18.243,29	-	-	-	-	100,00%
1. 7.4	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0CM DE ESPESURA E COM ACABAMENTO.	un	3,00	352,79	1.058,37		3,00	3,00		1.058,37	1.058,37	-	-	-	-	100,00%
Total Parcial					489.212,62					23.185,88	489.212,62					100,00%
2- RUA D																
2. 1	Serviços Preliminares				R\$ 235,20					235,20	235,20					100,00%
2. 1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2		396,58												
2. 1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m2		560,00	235,20			560,00			235,20					
2. 2	Trabalhos em Terra				R\$ 18.719,22						18.719,22					100,00%
2. 2.1	CAIXA DE RUA															
2. 2.1.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL - 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m3	291,20	4,08	1.188,10		291,20	291,20		1.188,10	1.188,10	-	-	-	-	100,00%
2. 2.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 (M3XMM), AF-01/2018	m3 km	873,60	2,94	2.568,38			873,60			2.568,38					
2. 2.1.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTERAS DE 165 HP	m3	291,20	1,15	334,88			291,20			334,88					
2. 2.1.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	m2	560,00	1,74	974,40			560,00			974,40					
2. 2.2	SUB-BASE															
2. 2.2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL - 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m3	158,08	4,08	644,97			158,08			644,97					
2. 2.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XMM), AF-12/2016	m3 km	2.371,20	1,45	3.438,24			2.371,20			3.438,24					
2. 2.2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 133HP	m3	158,08	2,19	346,20			158,08			346,20					

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		DESENV. FÍSICO				DESENV. FINANCEIRO				SALDO		REFERENCIO
				UNITÁRIO	TOTAL	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Quant.	Valor	
2. 2.2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	m3	121,60	10,17	1.236,67	121,60		121,60	1.236,67		1.236,67			-	-	100,00%
2. 2.3	BASE															
2. 2.3.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 160HP CARREGADEIRA COM 170 HP	m3	153,92	4,08	627,99	153,92		153,92	627,99		627,99			-	-	100,00%
2. 2.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	m3 km	5.387,20	1,08	5.818,18	5.387,20		5.387,20	5.818,18		5.818,18			-	-	100,00%
2. 2.3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERAS COM 153HP	m3	153,92	2,19	337,08	153,92		153,92	337,08		337,08			-	-	100,00%
2. 2.3.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	m3	118,40	10,17	1.204,13	118,40		118,40	1.204,13		1.204,13			-	-	100,00%
2. 3	Revestimento															
2. 3.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017	m2	560,00	6,78	3.796,80	560,00		560,00	3.796,80		3.796,80			-	-	100,00%
2. 3.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, COM BANHO DILUIDO. AF_01/2018	m2	528,00	10,53	5.559,84	528,00		528,00	5.559,84		5.559,84			-	-	100,00%
2. 3.3	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5 L/M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM Rolo - COM USO DA EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO	m2	528,00	4,40	2.323,20	528,00		528,00	2.323,20		2.323,20			-	-	100,00%
2. 3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	m3 km	462,00	1,08	498,96	462,00		462,00	498,96		498,96			-	-	100,00%
2. 3.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 (CM 30)	t km	350,78	0,61	213,98	350,78		350,78	213,98		213,98			-	-	100,00%
2. 3.6	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 (RR 2C)	t km	1.212,71	0,61	739,75	1.212,71		1.212,71	739,75		739,75			-	-	100,00%
2. 4	Drenagem Superficial															
2. 4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIO). AF_06/2016	m	160,00	40,57	6.491,20	160,00		160,00	6.491,20		6.491,20			-	-	100,00%
2. 4.2	EXECUÇÃO DE SARJETADA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	160,00	31,56	5.049,60	160,00		160,00	5.049,60		5.049,60			-	-	100,00%
2. 5	Calçadas															
				R\$	16.670,50				15.014,37		15.014,37			-	1.656,13	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		DESENV. FÍSICO				DESENV. FINANCEIRO				SALDO		REFLEXO
				UNITÁRIO	TOTAL	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Ref.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Ref.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor			
2. 5.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m3	1,20	47,66	57,19	1,20		1,20	57,19			-	-	-	-	100,00%
2. 5.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m3	1,20	27,24	32,69	1,20		1,20	32,69			-	-	-	-	100,00%
2. 5.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESURA 6 CM, ARMADO AF_07/2016	m2	168,00	70,18	11.790,24	168,00		168,00	11.790,24			-	-	-	-	100,00%
2. 5.4	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0CM DE ESPESURA E COM ACABAMENTO.	un	2,00	352,79	705,58	2,00		2,00	705,58			-	-	-	-	100,00%
2. 5.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA 25 X 25CM (EM CONCRETO)	m	160,00	25,53	4.084,80	95,13		95,13	2.428,67			-	-	-	-	100,00%
2. 6	Serviços Diversos															
2. 6.1	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM	m2	32,00	7,89	252,48	32,00		32,00	252,48			64,87	1.656,13	-	-	59,46%
2. 7	Sinalização															
2. 7.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m2	28,80	30,03	864,86	28,80		28,80	864,86			-	-	-	-	100,00%
2. 7.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M	UND	3,00	367,80	1.103,40	3,00		3,00	1.103,40			-	-	-	-	100,00%
2. 7.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND	3,00	436,35	1.309,05	3,00		3,00	1.309,05			-	-	-	-	100,00%
2. 8	Serviços Suprimidos															
2. 5.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA 25 X 25CM (EM CONCRETO)	m	64,87	25,53	1.656,13							64,87	1.656,13	-	-	100,00%
1. 9	Serviços Acrescidos															
2. 4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	m	12,30	40,57	499,01							-	-	-	-	
2. 4.2	EXECUÇÃO DE SARILETA DE CONCRETO USINADO, X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	m	12,30	31,56	388,19							-	-	-	-	100,00%
2. 5.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016	m2	58,90	70,18	4.133,60							-	-	-	-	100,00%
2. 5.4	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0CM DE ESPESURA E COM ACABAMENTO.	un	3,00	352,79	1.058,37							-	-	-	-	100,00%
Total Parcial					68.251,08				62.171,91		6.079,17		68.251,08			100,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			SALDO		REFLEXO
				UNITÁRIO	TOTAL	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Ref.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Ref.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor	
3.	Rua G													
3.1	Serviços Preliminares													
3.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2		396,58	461,58									
3.1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m2	1.099,00	0,42	461,58	1.099,00		1.099,00	461,58		461,58	-	-	
3.2	Trabalhos em Terra													
3.2.1	CAIXA DE RUA				R\$ 36.736,46				36.736,46		36.736,46			100,00%
3.2.1.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m3	571,48	4,08	2.331,64	571,48		571,48	2.331,64		2.331,64	-	-	
3.2.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3XKM, AF_01/2018	m3 km	1.714,44	2,94	5.040,45	1.714,44		1.714,44	5.040,45		5.040,45	-	-	100,00%
3.2.1.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTERAS DE 165 HP	m3	571,48	1,15	657,20	571,48		571,48	657,20		657,20	-	-	100,00%
3.2.1.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m2	1.099,00	1,74	1.912,26	1.099,00		1.099,00	1.912,26		1.912,26	-	-	100,00%
3.2.2	SUB-BASE													
3.2.2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m3	310,23	4,08	1.265,74	310,23		310,23	1.265,74		1.265,74	-	-	100,00%
3.2.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016	m3 km	4.653,48	1,45	6.747,55	4.653,48		4.653,48	6.747,55		6.747,55	-	-	100,00%
3.2.2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	m3	310,23	2,19	679,40	310,23		310,23	679,40		679,40	-	-	100,00%
3.2.2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO AF_09/2017	m3	238,64	10,17	2.426,97	238,64		238,64	2.426,97		2.426,97	-	-	100,00%
3.2.3	BASE													
3.2.3.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m3	302,07	4,08	1.232,45	302,07		302,07	1.232,45		1.232,45	-	-	100,00%
3.2.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM), AF_04/2016	m3 km	10.572,38	1,08	11.418,17	10.572,38		10.572,38	11.418,17		11.418,17	-	-	100,00%
3.2.3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	m3	302,07	2,19	661,53	302,07		302,07	661,53		661,53	-	-	100,00%
3.2.3.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO AF_09/2017	m3	232,36	10,17	2.363,10	232,36		232,36	2.363,10		2.363,10	-	-	100,00%
3.3	Revestimento													
3.3.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 AF_09/2017	m2	1.099,00	6,78	7.451,22	1.099,00		1.099,00	7.451,22		7.451,22	-	-	100,00%
3.3.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, COM BANHO DILUIDO AF_01/2018	m2	1.036,20	10,53	10.911,19	1.036,20		1.036,20	10.911,19		10.911,19	-	-	100,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		DESENV. FÍSICO				DESENV. FINANCEIRO				SALDO		REFLEXO
				UNITÁRIO	TOTAL	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor			
3.3	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5 L / M ² . DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M ² E COMPACTAÇÃO COM ROLO - OM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO	m ²	1.036,20	4,40	4.559,28	1.036,20		1.036,20	4.559,28			-		-	-	100,00%
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	m ³ km	906,68	1,08	979,21	906,68		906,68	979,21			-		-	-	100,00%
3.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO. COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 (CM 30)	l km	688,41	0,61	419,93	688,41		688,41	419,93			-		-	-	100,00%
3.6	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO. COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 (RR 20)	l km	2.379,94	0,61	1.451,76	2.379,94		2.379,94	1.451,76			-		-	-	100,00%
3.4	Drenagem Superficial				R\$ 22.648,82				22.648,82							
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	314,00	40,57	12.738,98	314,00		314,00	12.738,98			-		-	-	100,00%
4.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	314,00	31,56	9.909,84	314,00		314,00	9.909,84			-		-	-	100,00%
5	Calçadas				R\$ 32.389,91				32.389,91							
5.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE AF_12/2017	m ³	2,36	47,66	112,48	2,36		2,36	112,48			-		-	-	100,00%
5.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³	m ³	2,36	27,24	64,29	2,36		2,36	64,29			-		-	-	100,00%
5.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLADO IN LOCO, ESPESURA 6 CM, ARMADO AF_07/2016	m ²	329,70	70,18	23.138,35	329,70		329,70	23.138,35			-		-	-	100,00%
5.4	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0CM DE ESPESURA E COM ACABAMENTO.	un	3,00	352,79	1.058,37	3,00		3,00	1.058,37			-		-	-	100,00%
5.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA 25 X 25CM (EM CONCRETO)	m	314,00	25,53	8.016,42	314,00		314,00	8.016,42			-		-	-	100,00%
6	Serviços Diversos				R\$ 495,49				495,49							
6.1	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM	m ²	62,80	7,89	495,49	62,80		62,80	495,49			-		-	-	100,00%
7	Sinalização				R\$ 4.913,90				4.913,90							
7.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m ²	56,52	30,03	1.697,30	56,52		56,52	1.697,30			-		-	-	100,00%
7.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M	UND	4,00	367,80	1.471,20	4,00		4,00	1.471,20			-		-	-	100,00%
7.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND	4,00	436,35	1.745,40	4,00		4,00	1.745,40			-		-	-	100,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		Acum. Med. Anterior	DESENV. FÍSICO		Acum. Até esta Med.	DESENV. FINANCEIRO		Acum. Até esta Med.	SALDO		REFLEXO
				UNITÁRIO	TOTAL		Realiz. no Mes de Refer.	Acum. Med. Anterior		Realiz. no Mes de Refer.	Acum. Med. Anterior		Quant.	Valor	
2.	8														
3.	5.5														
	SERVIÇOS SUPRIMIDOS														
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTI														
	DIRECIONAL E/OU ALERTIA 25 X 25CM (EM CONCRETO)	m	-184,00	25,53	4.697,52								184,00	4.697,52	
1.	9														
	SERVIÇOS AGREGADOS														
3.	5.1														
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE AF. 12/2017	m3	2,83	47,66	134,88		2,83		2,83		134,88				
3.	5.2														
	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m3	2,83	27,24	77,09		2,83		2,83		77,09				
3.	5.3														
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF. 07/2016	m2	270,30	70,18	18.969,65		270,30		270,30		18.969,65				
3.	5.4														
	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO.	un	1,00	352,79	352,79		1,00		1,00		352,79				
Total Parcial					138.255,64										
4.	1														
	SERVIÇOS AGREGADOS														
4.	1.0														
	CAIACAO EM MEIO FIO	m2	451,29	3,88	1.751,01		451,29		451,29		1.751,01				
TOTAL GERAL					697.470,35										


Paycon-Pav. E Construção Ltda
Tomaz Rocha Almeida
 Sócio Administrador