

TERMO DE ENCERRAMENTO DE SERVIÇOS

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.1 OBRAS/SERVIÇOS:

Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de engenharia civil relativos à execução de pavimentação em TSD (Tratamento superficial Duplo) nos Povoados: Baixa Alegre, Bom Jardim, Caroá e Simpatia- Na zona Rural, no município de Petrolina-PE.

1.2 EMPRESA CONTRATADA:


A contratada para execução dos serviços de elaboração de projetos – San Juan Engenharia Ltda.

1.3. CONTRATO:

O Termo de Contrato é de Nº 405/2019.

1.4. CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS:

O custo da elaboração dos projetos contrato (inicial + aditivo) é de R\$ 1.337.341,44 (UM MILHÃO TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVO).



1.5. PRAZO:

Data de início: **14/10/2019.**

Data de término: **10/07/2020.**

2. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS:

2.1 Itens da planilha do Contrato + Aditivo – Valor R\$ 1.337.341,44


Seguem os serviços executados conforme contrato:

0.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNID.	QUANT.
0.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Km	2516,80
0.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO		
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	200,00
1.2.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	800,00
1.2.3	AUXILIAR DE ESCRITORIO	H	800,00
1.2.4	ALMOXARIFE	H	800,00
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	24,00
1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	0,00
1.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	0,00
1.4	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	22379,29
2.0	TRABALHOS EM TERRA E ESCAVAÇÕES		
2.1	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	2.384,23
2.2	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	22.649,20
2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	4.529,80
2.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	7.333,00
2.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	599,41
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL		
2.7	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	905,97
2.8	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	761,06
	TRANSPORTES		
2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3	905,97

2.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3	761,06
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	22649,29
3.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018	M2	22649,29
3.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	559,44
3.4	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	22649,29
	TRANSPORTES		
3.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	UN	45298,58
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	UN	36347,18
3.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	UN	185,52
4.0	SINALIZAÇÃO		
4.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	796,62
5.0	CONTROLE TECNOLÓGICO		
5.1	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	M3	4529,86
5.2	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN	20,00
5.3	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO	UN	56,00

O presente Termo de Recebimento de Serviços, não exonera a Contratada das responsabilidades civis, técnicas, pelo prazo previsto no Código Civil Brasileiro.

Petrolina/PE, 06 de janeiro de 2021.



Responsáveis pela Fiscalização/Contratante:

Thalles Alexandre de Moraes Feitosa

Fiscal do Contrato

Engº Civil – CREA: 63097 D/BA

Portaria N° 0191/2021

Ciente,

Rodrigo Jacobina Santos

Secretário Executivo de Infraestrutura

Portaria N° 0189/2021

Frederico Melo Machado

Secretário de Infraestrutura e Mobilidade

Portaria N° 0011/2021

Contratada:

SAN JUAN ENGENHARIA LTDA

Engº Civil – CREA: 053773 PE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0CF2-8A5B-771A-3F75

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ THALLES ALEXANDRE DE MORAIS FEITOSA (CPF 046.298.754-09) em 08/01/2021 10:08:28 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.574.715-17) em 08/01/2021 10:10:51 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FREDERICO MELO MACHADO (CPF 963.400.614-00) em 08/01/2021 11:47:17 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/0CF2-8A5B-771A-3F75>