

TERMO DE ENCERRAMENTO DE SERVIÇOS

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.1 OBRAS/SERVIÇOS:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA **MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA BACIA DOM AVELAR, CENTRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.**

1.2 LOCAL:

A obra fica localizada na **Bacia Dom Avelar, centro urbano de Petrolina/PE.**

1.3. EMPRESA CONTRATADA:

A contratada para execução dos serviços foi a empresa **LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA.**

1.4. CONTRATO:

O Termo do Contrato é o de **Nº 027/2021.**

1.5. CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS:

O custo total dos serviços foi de **R\$ 1.918.239,77 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E DEZOITO MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).**



1.6. PRAZO:

Data de início: **26/02/2021**

Data de término: **31/03/2024**

2. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS:

Seguem os serviços executados conforme o contrato:

 PETROLINA PREFEITURA  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA BACIA DOM AVELAR - PETROLINA/PE			
CONTRATADA: LEENNE ENGENHARIA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	Desenv. Físico Acum. até esta Medição
1.0	MANUTENÇÃO DO SES - DOM AVELAR		
1.1	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,66 M, POTÊNCIA 160 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 10000 L. OPERADOR E AJUDANTE.	CHP	7.039,92
2.0	REDE COLETORA BÁSICA DE ESGOTO		
2.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	89,70
2.2	ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZAÇÃO A CADA 2M, PADRÃO COMPEA / NTC - 108	M	90,00
2.3	TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M, DE ACORDO COM PADRÃO COMPEA / NTC - 108 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	90,00
2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	44,31
2.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ACIMA DE 2,00 M E ATÉ 4,00 M DE PROFUNDIDADE.	M3	1.082,34
2.6	ESGOTAMENTO COM MOTOBOMBA AUTOESCOVANTE, MOTOR A GASOLINA DE 6,41HP	CHP	582,87
2.7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TRANSPORTE)	CONJ.	16,00
2.8	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM ATÉ 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUCÇÃO PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO ATÉ 5,00 M DE PROFUNDIDADE.	CONJ.	12,00
2.9	DESLOCAMENTO E REINSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM ATÉ 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUCÇÃO PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO ATÉ 5 M DE PROFUNDIDADE.	UND.	6,00
2.10	OPERAÇÃO DE CONJUNTO COM ATÉ 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUCÇÃO PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO ATÉ 5 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE GERADOR.	DIA	50,00
2.11	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHÕES METÁLICOS - ÁREA NÃO CRAVADA.	M2	208,15
2.12	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL.	M3	68,23

2.13	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	204,42
2.14	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018	UND.	10,00
2.15	LIGAÇÃO A POÇO DE VISITA EXISTENTE.	UND.	20,00
2.16	TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN - 150 MM.	UND.	50,00
2.17	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	658,53
2.18	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 80X15CM PARA PV (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	UND.	144,00

O presente Termo de Recebimento de Serviços não exonera a Contratada das responsabilidades civis e técnicas, pelo prazo previsto no Código Civil Brasileiro.

Petrolina/PE, 30 de abril de 2024.

Responsáveis pela Fiscalização/Contratante:

Matheus Moreno Batista dos Santos

Fiscal do Contrato - SEINFRA

Gerente de Mobilidade/Portaria N° 02703/2022

Ciente,

Igor Marcel de Araújo Falcão

Gestor do Contrato

Diretor de Saneamento/Portaria N° 0202/2021

Rodrigo Jacobina dos Santos

Secretário Executivo de Infraestrutura/Portaria 0189/2021

Contratada:

LEENNE Construções LTDA

CNPJ: 01.624.281 / 0001-16

Arconcio Afonso de Magalhães Filho

CPF: 747.312.894-91



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 65E9-3112-929D-4E9A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MATHEUS MORENO BATISTA DOS SANTOS (CPF 072.XXX.XXX-75) em 30/04/2024 15:50:30 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



IGOR MARCEL DE ARAÚJO FALCÃO (CPF 844.XXX.XXX-91) em 02/05/2024 09:24:25 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 02/05/2024 09:32:57 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/65E9-3112-929D-4E9A>