

OBJETO: RECAPEAMENTO DE 06 RUAS NO BAIRRO COHAB VI, MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOCALIZAÇÃO: RUA NOSSA SENHORA DAS GROTAS, RUA DOM TOMAZ,RUA SEM NOME 01, RUA DO CUPUAÇA, RUA DO JATOÁ, RUA SEM NOME 02, BAIRRO COHAB VI, PETROLINA-PE											VALORES DO CONTRATO INICIAL						
LOCAL: COHAB VI											VALOR DO CONTRATO:	R\$		1.582.299,97			
LICITAÇÃO : CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - 0013/2024											CONTRATO 471/2024	SALDO ANTERIOR:	R\$		622,33		
CONTRATADA: DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS												VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$		622,33		
BM02											PERIODO: 02/09/2025 A 29/09/2025	SALDO ATUAL:	R\$		0,00		
Discriminação dos Serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento						Executado Físico (Quantidade)			Executado financeiro (R\$)			Percentual Fis/fin. (%)		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Und.	Evento	Quant.	CUSTO S/ BDI	BDI	Preço Unit. (R\$)	PREÇO TOTAL(R\$) S/ BDI	Preço Total	Acumulado até o período anterior.	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período		Acumulado até essa medição	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1	8,00	R\$ 290,07	20,73%	R\$ 350,20	R\$ 2.320,56	R\$ 2.801,60	8,00		8,00	R\$ 2.801,60	R\$ -	R\$ 2.801,60	0,15%	
1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	UND	2	0,25	R\$ 5.670,00	14,45%	R\$ 6.489,32	R\$ 1.417,50	R\$ 1.622,33	0,25		0,25	R\$ 1.622,33	R\$ -	R\$ 1.622,33	0,46%	
1.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	UND	3	0,25	R\$ 5.670,00	14,45%	R\$ 6.489,32	R\$ 1.417,50	R\$ 1.622,33	0,25		0,25	R\$ 1.622,33	R\$ -	R\$ 1.622,33	0,46%	
1.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	UND	4	0,25	R\$ 5.670,00	14,45%	R\$ 6.489,32	R\$ 1.417,50	R\$ 1.622,33	0,25		0,25	R\$ 1.622,33	R\$ -	R\$ 1.622,33	0,46%	
1.5	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	UND	5	0,25	R\$ 5.670,00	14,45%	R\$ 6.489,32	R\$ 1.417,50	R\$ 1.622,33		0,25	0,25	R\$ -	R\$ 1.622,33	R\$ 1.622,33	0,46%	
SUBTOTAL 1.0									R\$ 9.290,92				R\$ 1.622,33	R\$ 9.290,92		0,00%	
2																	
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	6	0,25	R\$ 64.549,80	20,73%	R\$ 77.930,97	R\$ 16.137,45	R\$ 19.482,74	0,25			0,25	R\$ 19.482,74	R\$ -	R\$ 19.482,74	0,00%
2.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	7	0,25	R\$ 64.549,80	20,73%	R\$ 77.930,97	R\$ 16.137,45	R\$ 19.482,74	0,25			0,25	R\$ 19.482,74	R\$ -	R\$ 19.482,74	0,00%
2.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	8	0,25	R\$ 64.549,80	20,73%	R\$ 77.930,97	R\$ 16.137,45	R\$ 19.482,74	0,25			0,25	R\$ 19.482,74	R\$ -	R\$ 19.482,74	0,00%
2.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	9	0,25	R\$ 64.549,80	20,73%	R\$ 77.930,97	R\$ 16.137,45	R\$ 19.482,74	0,25			0,25	R\$ 19.482,74	R\$ -	R\$ 19.482,74	0,00%
SUBTOTAL 2.0									R\$ 77.930,96				R\$ -	R\$ 77.930,96		0,00%	
3	RUA NOSSA SENHORA DAS GROTAS, COHAB VI																
3.1	PAVIMENTAÇÃO																
3.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-1C - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO EMULSAO ASFALTICA RR-1C	M2	10	11.772,92	R\$ 0,93	20,73%	R\$ 1,12	R\$ 10.948,82	R\$ 13.185,67	11772,92		11772,92	R\$ 13.185,67	R\$ -	R\$ 13.185,67	0,31%	
3.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (REFINARIA - USINA) - RR1C	TXKM	10	4.148,19	R\$ 0,50	14,45%	R\$ 0,57	R\$ 2.074,10	R\$ 2.364,47	4148,19		4148,19	R\$ 2.364,47	R\$ -	R\$ 2.364,47	0,41%	
3.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (USINA - PISTA) - RR1C	TXKM	10	158,93	R\$ 1,72	20,73%	R\$ 2,08	R\$ 273,36	R\$ 330,57	158,93		158,93	R\$ 330,57	R\$ -	R\$ 330,57	0,06%	
3.1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO, CARGA E TRANSPORTE. - (CAMADA DE 3 CM)	M3	10	176,59	R\$ 486,97	20,73%	R\$ 587,92	R\$ 85.994,03	R\$ 103.820,79	176,59		176,59	R\$ 103.820,79	R\$ -	R\$ 103.820,79	0,16%	
3.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO, CARGA E TRANSPORTE. - (CAMADA DE 4 CM)	M3	10	235,46	R\$ 525,77	20,73%	R\$ 634,76	R\$ 123.797,80	R\$ 149.460,59	235,46		235,46	R\$ 149.460,59	R\$ -	R\$ 149.460,59	0,14%	
3.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (REFINARIA - USINA) - CAP50/70	TXKM	10	49.776,42	R\$ 0,50	14,45%	R\$ 0,57	R\$ 24.888,21	R\$ 28.372,56	49776,42		49776,42	R\$ 28.372,56	R\$ -	R\$ 28.372,56	0,96%	
3.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (USINA-PISTA) - CBUq	M3XKM	10	12.361,50	R\$ 2,03	20,73%	R\$ 2,69	R\$ 25.093,85	R\$ 33.252,44	12361,50		12361,5	R\$ 33.252,44	R\$ -	R\$ 33.252,44	0,82%	
3.1.8	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA CAP 50/70 (COLETADO NA ANP - 05/2024 - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	10	63,57	R\$ 3.145,00	14,45%	R\$ 3.599,45	R\$ 199.927,65	R\$ 228.817,04	63,57		63,57	R\$ 228.817,04	R\$ -	R\$ 228.817,04	0,02%	
3.1.9	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C (COLETADO NA ANP - 05/2024 - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	10	5,30	R\$ 2.000,00	14,45%	R\$ 2.289,00	R\$ 10.600,00	R\$ 12.131,70	5,30		5,30	R\$ 12.131,70	R\$ -	R\$ 12.131,70	0,12%	
SUBTOTAL 3.1									R\$ 571.735,83				R\$ -	R\$ 571.735,83		0,00%	
3.2	SINALIZAÇÃO E PASSEIO																
3.2.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	11	2,00	R\$ 192,74	20,73%	R\$ 232,69	R\$ 385,48	R\$ 465,38	2,00		2,00	R\$ 465,38	R\$ -	R\$ 465,38	0,08%	
3.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 050 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	11	9,00	R\$ 182,09	20,73%	R\$ 219,84	R\$ 1.638,81	R\$ 1.978,56	9,00		9,00	R\$ 1.978,56	R\$ -	R\$ 1.978,56	0,09%	
3.2.3	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,50M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	11	4,00	R\$ 191,28	20,73%	R\$ 230,93	R\$ 765,12	R\$ 923,72	4,00		4,00	R\$ 923,72	R\$ -	R\$ 923,72	0,35%	
3.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	11	12,00	R\$ 89,39	20,73%	R\$ 107,92	R\$ 1.072,68	R\$ 1.295,04	12,00		12,00	R\$ 1.295,04	R\$ -	R\$ 1.295,04	0,09%	
3.2.5	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, INCLUSIVE DUAS PLACAS DE AÇO ESMALTADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	11	8,00	R\$ 567,28	20,73%	R\$ 684,88	R\$ 4.538,24	R\$ 5.479,04	8,00		8,00	R\$ 5.479,04	R\$ -	R\$ 5.479,04	0,99%	
3.2.6	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	11	40,86	R\$ 25,65	20,73%	R\$ 30,97	R\$ 1.048,02	R\$ 1.265,43	40,86		40,86	R\$ 1.265,43	R\$ -	R\$ 1.265,43	0,09%	
3.2.7	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	11	2.582,95	R\$ 5,14	20,73%	R\$ 6,21	R\$ 13.286,50	R\$ 16.040,12	2582,95		2582,95	R\$ 16.040,12	R\$ -	R\$ 16.040,12	0,89%	

Assinado por 4 pessoas: JOÃO RICARDO MODESTO DANTAS, RAFAEL DOURADO, MARIA RITA DE LAVORBA ROSA e TAYARA NUNES SILVA

1

JOAO RICARDO MODESTO DANTAS, RAFAEL DOURADO E TAYARA NUDES
Assinado por 4 pessoas: JOAO RICARDO MODESTO DANTAS, RAFAEL DOURADO E TAYARA NUDES e SILVIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/B5A6-A7E2-9D95-98FC e informe o código B5A6-A7E2-9D95-98FC



												VALORES DO CONTRATO INICIAL					
OBJETO: RECAPEAMENTO DE 06 RUAS NO BAIRRO COHAB VI, MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOCALIZAÇÃO: RUA NOSSA SENHORA DAS GROTAS, RUA DOM TOMAZ,RUA SEM NOME 01, RUA DO CUPUAÇU, RUA DO JATOBÁ, RUA SEM NOME 02, BAIRRO COHAB VI, PETROLINA-PE												VALOR DO CONTRATO:	R\$		1.582.299,97		
LOCAL: COHAB VI												SALDO ANTERIOR:	R\$		622,33		
LICITAÇÃO : CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - 0013/2024										CONTRATO 471/2024		VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$		622,33		
CONTRATADA: DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS										PERÍODO: 02/09/2025 A 29/09/2025		SALDO ATUAL:	R\$		0,00		
Discriminação dos Serviços do Orçamento				Previsto no Orçamento						Executado Físico (Quantidade)			Executado financeiro (R\$)			Percentual Fis/fin. (%)	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Und.	Evento	Quant.	CUSTO S/ BDI	BDI	Preço Unit. (R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)	Preço Total	Acumulado até o período anterior.	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até essa medição		
								S/ BDI									
3.2.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO CONCRETO USINADO	M3	22	59,61	R\$ 113,26	20,73%	R\$ 136,74	R\$ 6.751,43	R\$ 8.151,07	59,61		59,61	R\$ 8.151,07	R\$ -	R\$ 8.151,07	89%	
3.2.9	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	22	73,41	R\$ 388,50	14,45%	R\$ 444,64	R\$ 28.519,79	R\$ 32.641,02	73,41		73,41	R\$ 32.641,02	R\$ -	R\$ 32.641,02	60%	
3.2.10	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	22	5,30	R\$ 12,62	20,73%	R\$ 15,24	R\$ 66,89	R\$ 80,77	5,30		5,30	R\$ 80,77	R\$ -	R\$ 80,77	12%	
3.2.11	AQUISIÇÃO DE MEIO-FIO GRANILÍTICO	M	22	5,30	R\$ 40,95	14,45%	R\$ 46,87	R\$ 217,04	R\$ 248,41	5,30		5,30	R\$ 248,41	R\$ -	R\$ 248,41	36%	
								SUBTOTAL 3.2	R\$ 68.568,56					R\$ -	R\$ 68.568,56	00%	
SUBTOTAL 3.0									R\$ 640.304,39							R\$ 640.304,39	00%
4	RUA DOM TOMAZ, COHAB VI																
4.1	PAVIMENTAÇÃO																
4.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO EMULSAO ASFALTICA RR-1C	M2	12	11.568,62	R\$ 0,93	20,73%	R\$ 1,12	R\$ 10.758,82	R\$ 12.956,85	11568,62		11568,62	R\$ 12.956,85	R\$ -	R\$ 12.956,85	30%	

JOAO RICARDO MODESTO DANTAS
MODESTO
DANTAS:00833893424

Assinado de forma digital por
JOAO RICARDO MODESTO
DANTAS:00833893424
Dados: 2025.09.29 16:19:39 -03'00'



OBJETO: RECAPEAMENTO DE 06 RUAS NO BAIRRO COHAB VI, MUNICIPIO DE PETROLINA/PE. LOCALIZAÇÃO: RUA NOSSA SENHORA DAS GROTAS, RUA DOM TOMAZ,RUA SEM NOME 01, RUA DO CUPUAÇU, RUA DO JATOBÁ, RUA SEM NOME 02, BAIRRO COHAB VI, PETROLINA-PE											VALORES DO CONTRATO INICIAL					
LOCAL: COHAB VI											VALOR DO CONTRATO:	R\$		1.582.899,97		
											SALDO ANTERIOR:	R\$		622,33		
LICITAÇÃO : CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - 0013/2024										CONTRATO 471/2024		VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$		622,33	
CONTRATADA: DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS											PERIODO: 02/09/2025 A 29/09/2025		SALDO ATUAL:	R\$		0,00
Discriminação dos Serviços do Orçamento				Previsto no Orçamento						Executado Físico (Quantidade)			Executado financeiro (R\$)			Percentual Fis/fin. (%)
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Und.	Evento	Quant.	CUSTO S/ BDI	BDI	Preço Unit. (R\$)	PREÇO TOTAL(R\$) S/ BDI	Preço Total	Acumulado até o período anterior.	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até essa medição	
4.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (REFINARIA - USINA) - RR1C	TXKM	12	4.076,20	R\$ 0,50	14,45%	R\$ 0,57	R\$ 2.038,10	R\$ 2.323,43	4076,2		4076,2	R\$ 2.323,43	R\$ -	R\$ 2.323,43	0,41%
4.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (USINA - PISTA) - RR1C	TXKM	12	158,26	R\$ 1,72	20,73%	R\$ 2,08	R\$ 272,21	R\$ 329,18	158,26		158,26	R\$ 329,18	R\$ -	R\$ 329,18	0,06%
4.1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO, CARGA E TRANSPORTE. - (CAMADA DE 3 CM)	M3	12	173,53	R\$ 486,97	20,73%	R\$ 587,92	R\$ 84.503,90	R\$ 102.021,76	173,53		173,53	R\$ 102.021,76	R\$ -	R\$ 102.021,76	0,14%
4.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO, CARGA E TRANSPORTE. - (CAMADA DE 4 CM)	M3	12	231,37	R\$ 525,77	20,73%	R\$ 634,76	R\$ 121.647,40	R\$ 146.864,42	231,37		231,37	R\$ 146.864,42	R\$ -	R\$ 146.864,42	0,12%
4.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (REFINARIA - USINA) - CAP50/70	TXKM	12	48.912,63	R\$ 0,50	14,45%	R\$ 0,57	R\$ 24.456,32	R\$ 27.880,20	48912,63		48912,63	R\$ 27.880,20	R\$ -	R\$ 27.880,20	0,96%
4.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (USINA-PISTA) - CBUq	M3XKM	12	12.308,96	R\$ 2,23	20,73%	R\$ 2,69	R\$ 27.448,98	R\$ 33.111,10	12308,96		12308,96	R\$ 33.111,10	R\$ -	R\$ 33.111,10	0,89%
4.1.8	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CAP 50/70 (COLETADO NA ANP - 05/2024 - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	12	62,47	R\$ 3.145,00	14,45%	R\$ 3.599,45	R\$ 196.468,15	R\$ 224.857,64	62,47		62,47	R\$ 224.857,64	R\$ -	R\$ 224.857,64	0,99%
4.1.9	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (COLETADO NA ANP - 05/2024 - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	12	5,21	R\$ 2.000,00	14,45%	R\$ 2.289,00	R\$ 10.420,00	R\$ 11.925,69	5,21		5,21	R\$ 11.925,69	R\$ -	R\$ 11.925,69	0,12%
SUBTOTAL 4.1									R\$ 562.270,27				R\$ -	R\$ -	R\$ 562.270,27	0,00%
4.2 SINALIZAÇÃO E PASSEIO																
4.2.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	13	8,00	R\$ 192,74	20,73%	R\$ 232,69	R\$ 1.541,90	R\$ 1.861,52	8,00		8,00	R\$ 1.861,52	R\$ -	R\$ 1.861,52	0,0%
4.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 050 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	13	5,00	R\$ 182,09	20,73%	R\$ 219,84	R\$ 910,45	R\$ 1.099,20	5,00		5,00	R\$ 1.099,20	R\$ -	R\$ 1.099,20	0,0%
4.2.3	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,50M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	13	4,00	R\$ 191,28	20,73%	R\$ 230,93	R\$ 765,12	R\$ 923,72	4,00		4,00	R\$ 923,72	R\$ -	R\$ 923,72	0,0%
4.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	13	16,00	R\$ 89,39	20,73%	R\$ 107,92	R\$ 1.430,24	R\$ 1.726,72	16,00		16,00	R\$ 1.726,72	R\$ -	R\$ 1.726,72	0,0%
4.2.5	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, INCLUSIVE DUAS PLACAS DE AÇO ESMALTADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	13	6,00	R\$ 567,28	20,73%	R\$ 684,88	R\$ 3.403,68	R\$ 4.109,28	6,00		6,00	R\$ 4.109,28	R\$ -	R\$ 4.109,28	0,0%
4.2.6	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	13	41,02	R\$ 25,65	20,73%	R\$ 30,97	R\$ 1.052,12	R\$ 1.270,39	41,02		41,02	R\$ 1.270,39	R\$ -	R\$ 1.270,39	0,0%
4.2.7	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	13	2.691,64	R\$ 5,14	20,73%	R\$ 6,21	R\$ 13.845,59	R\$ 16.715,08	2691,64		2691,64	R\$ 16.715,08	R\$ -	R\$ 16.715,08	0,0%
4.2.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO CONCRETO USINADO	M3	23	51,38	R\$ 113,26	20,73%	R\$ 136,74	R\$ 5.819,30	R\$ 7.025,70	51,38		51,38	R\$ 7.025,70	R\$ -	R\$ 7.025,70	0,0%
4.2.9	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	23	63,27	R\$ 388,50	14,45%	R\$ 444,64	R\$ 24.580,40	R\$ 28.132,37	63,27		63,27	R\$ 28.132,37	R\$ -	R\$ 28.132,37	0,0%
4.2.10	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	23	54,32	R\$ 12,62	20,73%	R\$ 15,24	R\$ 685,52	R\$ 827,84	54,32		54,32	R\$ 827,84	R\$ -	R\$ 827,84	0,0%
4.2.11	AQUISIÇÃO DE MEIO-FIO GRANILÍTICO	M	23	54,32	R\$ 40,95	14,45%	R\$ 46,87	R\$ 2.224,40	R\$ 2.545,98	54,32		54,32	R\$ 2.545,98	R\$ -	R\$ 2.545,98	0,0%
SUBTOTAL 4.2									R\$ 66.237,80				R\$ -	R\$ -	R\$ 66.237,80	0,00%
SUBTOTAL 4.0									R\$ 628.508,07						R\$ 628.508,07	0,00%
5 RUA SEM NOME 01, COHAB VI																
5.1 PAVIMENTAÇÃO																
5.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	14	700,34	R\$ 0,93	20,73%	R\$ 1,12	R\$ 651,32	R\$ 784,38	700,34		700,34	R\$ 784,38	R\$ -	R\$ 784,38	0,31%
5.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (REFINARIA - USINA) - RR1C	TXKM	14	246,76	R\$ 0,50	14,45%	R\$ 0,57	R\$ 123,38	R\$ 140,65	246,76		246,76	R\$ 140,65	R\$ -	R\$ 140,65	0,44%
5.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (USINA - PISTA) - RR1C	TXKM	14	9,49	R\$ 1,72	20,73%	R\$ 2,08	R\$ 16,32	R\$ 19,74	9,49		9,49	R\$ 19,74	R\$ -	R\$ 19,74	0,06%
5.1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO, CARGA E TRANSPORTE. - (CAMADA DE 3 CM)	M3	14	10,51	R\$ 486,97	20,73%	R\$ 587,92	R\$ 5.118,05	R\$ 6.179,04	10,51		10,51	R\$ 6.179,04	R\$ -	R\$ 6.179,04	

Assinado por 4 pessoas: JOAO RICARDO MODESTO DANTAS, RAFAEL DOUGLAS BARRETO, MARILIA DE LAVOR BARBOSA e TYARA NUNES SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/B5A6-A7E2-9D95-98FC> e informe o código B5A6-A7E2-9D95-98FC



OBJETO: RECAPEAMENTO DE 06 RUAS NO BAIRRO COHAB VI, MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOCALIZAÇÃO: RUA NOSSA SENHORA DAS GROTAS, RUA DOM TOMAZ,RUA SEM NOME 01, RUA DO CUPUAÇU, RUA DO JATOÁ, RUA SEM NOME 02, BAIRRO COHAB VI, PETROLINA-PE											VALORES DO CONTRATO INICIAL					
LOCAL:		COHAB VI									VALOR DO CONTRATO:	R\$	1.582.299,97			
LICITAÇÃO : CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - 0013/2024											CONTRATO 471/2024	SALDO ANTERIOR:	R\$	622,33		
CONTRATADA: DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS											PERÍODO: 02/09/2025 A 29/09/2025	VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$	622,33		
BM02											SALDO ATUAL:		R\$	0,00		
Discriminação dos Serviços do Orçamento				Previsto no Orçamento						Executado Físico (Quantidade)			Executado financeiro (R\$)			Percentual Fis/fin. (%)
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Und.	Evento	Quant.	CUSTO S/ BDI	BDI	Preço Unit. (R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)	Preço Total	Acumulado até o período anterior.	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até essa medição	
								S/ BDI								
5.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO, CARGA E TRANSPORTE. - (CAMADA DE 4 CM)	M3	14	14,01	R\$ 525,77	20,73%	R\$ 634,76	R\$ 7.366,04	R\$ 8.892,99	14,01		14,01	R\$ 8.892,99	R\$ -	R\$ 8.892,99	1,13%
5.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 - (REFINARIA - USINA) - CAP50/70	TXKM	14	2.962,04	R\$ 0,50	14,45%	R\$ 0,57	R\$ 1.481,02	R\$ 1.688,36	2962,04		2962,04	R\$ 1.688,36	R\$ -	R\$ 1.688,36	0,96%
5.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 - (USINA-PISTA) - CBUq	M3XKM	14	738,05	R\$ 2,23	20,73%	R\$ 2,69	R\$ 1.645,85	R\$ 1.985,35	738,05		738,05	R\$ 1.985,35	R\$ -	R\$ 1.985,35	0,83%
5.1.8	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CAP 50/70 (COLETADO NA ANP - 05/2024 - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	14	3,78	R\$ 3.145,00	14,45%	R\$ 3.599,45	R\$ 11.888,10	R\$ 13.605,92	3,78		3,78	R\$ 13.605,92	R\$ -	R\$ 13.605,92	0,98%
5.1.9	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (COLETADO NA ANP - 05/2024 - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	14	0,32	R\$ 2.000,00	14,45%	R\$ 2.289,00	R\$ 640,00	R\$ 732,48	0,32		0,32	R\$ 732,48	R\$ -	R\$ 732,48	0,15%
SUBTOTAL 5.1									R\$ 34.028,91				R\$ -	R\$ -	R\$ 34.028,91	100%
5.2	SINALIZAÇÃO E PASSEIO															
5.2.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	15	2,00	R\$ 192,74	20,73%	R\$ 232,69	R\$ 385,48	R\$ 465,38	2,00		2,00	R\$ 465,38	R\$ -	R\$ 465,38	0,94%
5.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 050 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	15	2,00	R\$ 182,09	20,73%	R\$ 219,84	R\$ 364,18	R\$ 439,68	2,00		2,00	R\$ 439,68	R\$ -	R\$ 439,68	0,56%

JOAO RICARDO MODESTO
MODESTO
DANTAS:00833893424
893424

Assinado de forma digital por JOAO RICARDO MODESTO
DANTAS:00833893424
Dados: 2025.09.29 16:19:55 -03'00'

OBJETO: RECAPEAMENTO DE 06 RUAS NO BAIRRO COHAB VI, MUNICIPIO DE PETROLINA/PE. LOCALIZAÇÃO: RUA NOSSA SENHORA DAS GROTAS, RUA DOM TOMAZ,RUA SEM NOME 01, RUA DO CUPUAÇU, RUA DO JATOBÁ, RUA SEM NOME 02, BAIRRO COHAB VI, PETROLINA-PE											VALORES DO CONTRATO INICIAL					
LOCAL: COHAB VI											VALOR DO CONTRATO:	R\$		1.582.399,97		
LICITAÇÃO : CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - 0013/2024											SALDO ANTERIOR:	R\$		622,33		
CONTRATADA: DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS											CONTRATO 471/2024	VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$		622,33	
BM02											PERIODO: 02/09/2025 A 29/09/2025	SALDO ATUAL:	R\$		0,00	
Discriminação dos Serviços do Orçamento				Previsto no Orçamento						Executado Físico (Quantidade)			Executado financeiro (R\$)			Percentual Fis/fin. (%)
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Und.	Evento	Quant.	CUSTO S/ BDI	BDI	Preço Unit. (R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)	Preço Total	Acumulado até o período anterior.	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até essa medição	
								S/ BDI								
5.2.3	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,50M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	15	0,00	R\$ 191,28	20,73%	R\$ 230,93	R\$ -	R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	15	2,00	R\$ 89,39	20,73%	R\$ 107,92	R\$ 178,78	R\$ 215,84	2,00		2,00	R\$ 215,84	R\$ -	R\$ 215,84	22,22%
5.2.5	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, INCLUSIVE DUAS PLACAS DE AÇO ESMALTADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15	2,00	R\$ 567,28	20,73%	R\$ 684,88	R\$ 1.134,56	R\$ 1.369,76	2,00		2,00	R\$ 1.369,76	R\$ -	R\$ 1.369,76	43,43%
5.2.6	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	15	2,00	R\$ 25,65	20,73%	R\$ 30,97	R\$ 51,30	R\$ 61,94	2,00		2,00	R\$ 61,94	R\$ -	R\$ 61,94	92,92%
5.2.7	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	15	164,19	R\$ 5,14	20,73%	R\$ 6,21	R\$ 844,58	R\$ 1.019,62	164,19		164,19	R\$ 1.019,62	R\$ -	R\$ 1.019,62	20,20%
5.2.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO CONCRETO USINADO	M3	24	4,58	R\$ 113,26	20,73%	R\$ 136,74	R\$ 518,73	R\$ 626,27	4,58		4,58	R\$ 626,27	R\$ -	R\$ 626,27	34,34%
5.2.9	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEEAMENTO (NBR 8953)	M3	24	5,64	R\$ 388,50	14,45%	R\$ 444,64	R\$ 2.191,14	R\$ 2.507,77	5,64		5,64	R\$ 2.507,77	R\$ -	R\$ 2.507,77	39,39%
5.2.10	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	24	0,00	R\$ 12,62	20,73%	R\$ 15,24	R\$ -	R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2.11	AQUISIÇÃO DE MEIO-FIO GRANILÍTICO	M	24	0,00	R\$ 40,95	14,45%	R\$ 46,87	R\$ -	R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
SUBTOTAL 5.2									R\$ 6.706,26				R\$ -	R\$ -	R\$ 6.706,26	0,00%
SUBTOTAL 5.0									R\$ 40.735,17						R\$ 40.735,17	0,00%
6	RUA DO CUPUAÇU COHAB VI															
6.1	PAVIMENTAÇÃO															
6.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO EMULSAO ASFALTICA RR-1C	M2	16	682,72	R\$ 0,93	20,73%	R\$ 1,12	R\$ 634,93	R\$ 764,65	682,72		682,72	R\$ 764,65	R\$ -	R\$ 764,65	31,31%
6.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (REFINARIA - USINA) - RR1C	TXKM	16	240,56	R\$ 0,50	14,45%	R\$ 0,57	R\$ 120,28	R\$ 137,12	240,56		240,56	R\$ 137,12	R\$ -	R\$ 137,12	41,41%
6.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (USINA - PISTA) - RR1C	TXKM	16	9,19	R\$ 1,72	20,73%	R\$ 2,08	R\$ 15,81	R\$ 19,12	9,19		9,19	R\$ 19,12	R\$ -	R\$ 19,12	06,06%
6.1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO, CARGA E TRANSPORTE. - (CAMADA DE 3 CM)	M3	16	10,24	R\$ 486,97	20,73%	R\$ 587,92	R\$ 4.986,57	R\$ 6.020,30	10,24		10,24	R\$ 6.020,30	R\$ -	R\$ 6.020,30	15,15%
6.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO, CARGA E TRANSPORTE. - (CAMADA DE 4 CM)	M3	16	13,65	R\$ 525,77	20,73%	R\$ 634,76	R\$ 7.176,76	R\$ 8.664,47	13,65		13,65	R\$ 8.664,47	R\$ -	R\$ 8.664,47	13,13%
6.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (REFINARIA - USINA) - CAP5070	TXKM	16	2.885,94	R\$ 0,50	14,45%	R\$ 0,57	R\$ 1.442,97	R\$ 1.644,99	2885,94		2885,94	R\$ 1.644,99	R\$ -	R\$ 1.644,99	96,96%
6.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (USINA-PISTA) - CBUq	M3XKM	16	714,31	R\$ 2,23	20,73%	R\$ 2,69	R\$ 1.592,91	R\$ 1.921,49	714,31		714,31	R\$ 1.921,49	R\$ -	R\$ 1.921,49	79,79%
6.1.8	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CAP 50/70 (COLETADO NA ANP - 05/2024 - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	16	3,69	R\$ 3.145,00	14,45%	R\$ 3.599,45	R\$ 11.605,05	R\$ 13.281,97	3,69		3,69	R\$ 13.281,97	R\$ -	R\$ 13.281,97	05,05%
6.1.9	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (COLETADO NA ANP - 05/2024 - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	16	0,31	R\$ 2.000,00	14,45%	R\$ 2.289,00	R\$ 620,00	R\$ 709,59	0,31		0,31	R\$ 709,59	R\$ -	R\$ 709,59	14,14%
SUBTOTAL 6.1									R\$ 33.163,70				R\$ -	R\$ -	R\$ 33.163,70	00,00%
6.2	SINALIZAÇÃO E PASSEIO															
6.2.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	17	2,00	R\$ 192,74	20,73%	R\$ 232,69	R\$ 385,48	R\$ 465,38	2,00		2,00	R\$ 465,38	R\$ -	R\$ 465,38	16,16%
6.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 050 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	17	1,00	R\$ 182,09	20,73%	R\$ 219,84	R\$ 182,09	R\$ 219,84	1,00		1,00	R\$ 219,84	R\$ -	R\$ 219,84	97,97%
6.2.3	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,50M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	17	0,00	R\$ 191,28	20,73%	R\$ 230,93	R\$ -	R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	17	3,00	R\$ 89,39	20,73%	R\$ 107,92	R\$ 268,17	R\$ 323,76	3,00		3,00	R\$ 323,76	R\$ -	R\$ 323,76	88,88%
6.2.5	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, INCLUSIVE DUAS PLACAS DE AÇO ESMALTADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	17	1,00	R\$ 567,28	20,73%	R\$ 684,88	R\$ 567,28	R\$ 684,88	1,00		1,00	R\$ 684,88	R\$ -	R\$ 684,88	
6.2.6	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	17	3,00	R\$ 25,65	20,73%	R\$ 30,97	R\$ 76,95	R\$ 92,91	3,00		3,00	R\$ 92,91	R\$ -	R\$ 92,91	

Assinado por 4 pessoas: JOAO RICARDO MODESTO,DANTAS, RAFAEL DO CARADO BARRETO, MARILIA DE LAVOR BARBOSA e TYARA NUNES SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/B5A6-A7E2-9D95-98FC e informe o código B5A6-A7E2-9D95-98FC



											VALORES DO CONTRATO INICIAL					
OBJETO: RECAPEAMENTO DE 06 RUAS NO BAIRRO COHAB VI, MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.											VALOR DO CONTRATO:	R\$		1.582.999,97		
LOCALIZAÇÃO: RUA NOSSA SENHORA DAS GROTAS, RUA DOM TOMAZ,RUA SEM NOME 01, RUA DO CUPUAÇU, RUA DO JATOBÁ, RUA SEM NOME 02, BAIRRO COHAB VI, PETROLINA-PE											SALDO ANTERIOR:	R\$		622,33		
LOCAL: COHAB VI											VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$		622,33		
LICITAÇÃO : CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - 0013/2024											CONTRATO 471/2024					
CONTRATADA: DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS											SALDO ATUAL:	R\$		0,00		
BM02											PERÍODO: 02/09/2025 A 29/09/2025					
Discriminação dos Serviços do Orçamento				Previsto no Orçamento						Executado Físico (Quantidade)			Executado financeiro (R\$)			Percentual Fis/fin. (%)
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Und.	Evento	Quant.	CUSTO S/ BDI	BDI	Preço Unit. (R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)	Preço Total	Acumulado até o período anterior.	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até essa medição	
								S/ BDI								
6.2.7	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	17	185,43	R\$ 5,14	20,73%	R\$ 6,21	R\$ 953,84	R\$ 1.151,52	185,43		185,43	R\$ 1.151,52	R\$ -	R\$ 1.151,52	30%
6.2.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO CONCRETO USINADO	M3	25	12,05	R\$ 113,26	20,73%	R\$ 136,74	R\$ 1.364,78	R\$ 1.647,72	12,05		12,05	R\$ 1.647,72	R\$ -	R\$ 1.647,72	73%
6.2.9	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	25	14,84	R\$ 388,50	14,45%	R\$ 444,64	R\$ 5.765,34	R\$ 6.598,46	14,84		14,84	R\$ 6.598,46	R\$ -	R\$ 6.598,46	00%
6.2.10	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	25	0,00	R\$ 12,62	20,73%	R\$ 15,24	R\$ -	R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	00%
6.2.11	AQUISIÇÃO DE MEIO-FIO GRANILÍTICO	M	25	0,00	R\$ 40,95	14,45%	R\$ 46,87	R\$ -	R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	00%
SUBTOTAL 6.2									R\$ 11.184,47					R\$ -	R\$ 11.184,47	100%
SUBTOTAL 6.0									R\$ 44.348,17						R\$ 44.348,17	100,00%
7	RUA DO JATOBÁ COHAB VI															
7.3	PAVIMENTAÇÃO															

JOAO RICARDO MODESTO
DANTAS:00833893424

Assinado de forma digital por JOAO RICARDO MODESTO DANTAS:00833893424
Dados: 2025.09.29 16:20:10 -03'00'



OBJETO: RECAPEAMENTO DE 06 RUAS NO BAIRRO COHAB VI, MUNICIPIO DE PETROLINA/PE. LOCALIZAÇÃO: RUA NOSSA SENHORA DAS GROTAS, RUA DOM TOMAZ,RUA SEM NOME 01, RUA DO CUPUAÇA, RUA DO JATOBÁ, RUA SEM NOME 02, BAIRRO COHAB VI, PETROLINA-PE											VALORES DO CONTRATO INICIAL						
LOCAL: COHAB VI											VALOR DO CONTRATO:	R\$		1.582.999,97			
											SALDO ANTERIOR:	R\$		622,33			
LICITAÇÃO : CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - 0013/2024										CONTRATO 471/2024		VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$		622,33		
CONTRATADA: DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS											PERIODO: 02/09/2025 A 29/09/2025		SALDO ATUAL:	R\$		0,00	
Discriminação dos Serviços do Orçamento					Previsto no Orçamento					Executado Físico (Quantidade)			Executado financeiro (R\$)			Percentual Fis/fin. (%)	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Und.	Evento	Quant.	CUSTO S/ BDI	BDI	Preço Unit. (R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)	Preço Total	Acumulado até o período anterior.	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até essa medição		
								S/ BDI									
7.3.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO EMULSAO ASFALTICA RR-1C	M2	18	1.656,84	R\$ 0,93	20,73%	R\$ 1,12	R\$ 1.540,86	R\$ 1.855,66	1656,84			1656,84	R\$ 1.855,66	R\$ -	R\$ 1.855,66	31,00%
7.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (REFINARIA - USINA) - RR1C	TXKM	18	583,79	R\$ 0,50	14,45%	R\$ 0,57	R\$ 291,90	R\$ 332,76	583,79			583,79	R\$ 332,76	R\$ -	R\$ 332,76	41,00%
7.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (USINA - PISTA) - RR1C	TXKM	18	22,37	R\$ 1,72	20,73%	R\$ 2,08	R\$ 38,48	R\$ 46,53	22,37			22,37	R\$ 46,53	R\$ -	R\$ 46,53	06,00%
7.3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFALTICO, CARGA E TRANSPORTE. - (CAMADA DE 3 CM)	M3	18	24,85	R\$ 486,97	20,73%	R\$ 587,92	R\$ 12.101,20	R\$ 14.609,81	24,85			24,85	R\$ 14.609,81	R\$ -	R\$ 14.609,81	15,00%
7.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFALTICO, CARGA E TRANSPORTE. - (CAMADA DE 4 CM)	M3	18	33,14	R\$ 525,77	20,73%	R\$ 634,76	R\$ 17.424,02	R\$ 21.035,95	33,14			33,14	R\$ 21.035,95	R\$ -	R\$ 21.035,95	14,00%
7.3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (REFINARIA - USINA) - CAP50/70	TXKM	18	7.005,33	R\$ 0,50	14,45%	R\$ 0,57	R\$ 3.502,67	R\$ 3.993,04	7005,33			7005,33	R\$ 3.993,04	R\$ -	R\$ 3.993,04	96,00%
7.3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (USINA-PISTA) - CBUq	M3XKM	18	1.739,70	R\$ 2,23	20,73%	R\$ 2,69	R\$ 3.879,53	R\$ 4.679,79	1739,70			1739,70	R\$ 4.679,79	R\$ -	R\$ 4.679,79	81,00%
7.3.8	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA CAP 50/70 (COLETADO NA ANP - 05/2024 - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	18	8,95	R\$ 3.145,00	14,45%	R\$ 3.599,45	R\$ 28.147,75	R\$ 32.215,08	8,95			8,95	R\$ 32.215,08	R\$ -	R\$ 32.215,08	03,00%
7.3.9	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C (COLETADO NA ANP - 05/2024 - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	18	0,75	R\$ 2.000,00	14,45%	R\$ 2.289,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.716,75	0,75			0,75	R\$ 1.716,75	R\$ -	R\$ 1.716,75	13,00%
SUBTOTAL 7.1									R\$ 80.485,37				R\$ -	R\$ -	R\$ 80.485,37	90,00%	
7.2 SINALIZAÇÃO E PASSEIO																	
7.2.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	19	4,00	R\$ 192,74	20,73%	R\$ 232,69	R\$ 770,95	R\$ 930,76	4,00			4,00	R\$ 930,76	R\$ -	R\$ 930,76	01,00%
7.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 050 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	19	0,00	R\$ 182,09	20,73%	R\$ 219,84	R\$ -	R\$ -	0,00			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	00,00%
7.2.3	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,50M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	19	0,00	R\$ 191,28	20,73%	R\$ 230,93	R\$ -	R\$ -	0,00			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	00,00%
7.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	19	4,00	R\$ 89,39	20,73%	R\$ 107,92	R\$ 357,56	R\$ 431,68	4,00			4,00	R\$ 431,68	R\$ -	R\$ 431,68	18,00%
7.2.5	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, INCLUSIVE DUAS PLACAS DE AÇO ESMALTADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	19	2,00	R\$ 567,28	20,73%	R\$ 684,88	R\$ 1.134,56	R\$ 1.369,76	2,00			2,00	R\$ 1.369,76	R\$ -	R\$ 1.369,76	27,00%
7.2.6	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	19	4,00	R\$ 25,65	20,73%	R\$ 30,97	R\$ 102,60	R\$ 123,88	4,00			4,00	R\$ 123,88	R\$ -	R\$ 123,88	20,00%
7.2.7	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	19	361,60	R\$ 5,14	20,73%	R\$ 6,21	R\$ 1.860,04	R\$ 2.245,54	361,60			361,60	R\$ 2.245,54	R\$ -	R\$ 2.245,54	75,00%
7.2.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO CONCRETO USINADO	M3	26	7,64	R\$ 113,26	20,73%	R\$ 136,74	R\$ 865,31	R\$ 1.044,69	7,64			7,64	R\$ 1.044,69	R\$ -	R\$ 1.044,69	12,00%
7.2.9	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	26	9,40	R\$ 388,50	14,45%	R\$ 444,64	R\$ 3.651,90	R\$ 4.179,62	9,40			9,40	R\$ 4.179,62	R\$ -	R\$ 4.179,62	48,00%
7.2.10	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	26	0,00	R\$ 12,62	20,73%	R\$ 15,24	R\$ -	R\$ -	0,00			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
7.2.11	AQUISIÇÃO DE MEIO-FIO GRANILÍTICO	M	26	0,00	R\$ 40,95	14,45%	R\$ 46,87	R\$ -	R\$ -	0,00			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
SUBTOTAL 7.2									R\$ 10.325,93				R\$ -	R\$ -	R\$ 10.325,93	00,00%	
SUBTOTAL 7.0									R\$ 90.811,30					R\$ 90.811,30		90,00%	
8 RUA SEM NOME 02, COHAB VI																	
8.1 PAVIMENTAÇÃO																	
8.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO EMULSAO ASFALTICA RR-1C	M2	20	936,58	R\$ 0,93	20,73%	R\$ 1,12	R\$ 871,02	R\$ 1.048,97	936,58			936,58	R\$ 1.048,97	R\$ -	R\$ 1.048,97	31,00%
8.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (REFINARIA - USINA) - RR1C	TXKM	20	330,00	R\$ 0,50	14,45%	R\$ 0,57	R\$ 165,00	R\$ 188,10	330,00			330	R\$ 188,10	R\$ -	R\$ 188,10	41,00%
8.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (USINA - PISTA) - RR1C	TXKM	20	12,73	R\$ 1,72	20,73%	R\$ 2,08	R\$ 21,90	R\$ 26,48	12,73			12,73	R\$ 26,48	R\$ -	R\$ 26,48	06,00%

Assinado por: JOAO RICARDO MODESTO DANTAS RAFAEL DA SILVA

Assinado por: JOAO RICARDO MODESTO DANTAS, RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO, MARILIA DELAVALOR BARBOSA e TYARA NUNES SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/B5A6-A7E2-9D95-98FC> e informe o código B5A6-A7E2-9D95-98FC



OBJETO: RECAPEAMENTO DE 06 RUAS NO BAIRRO COHAB VI, MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOCALIZAÇÃO: RUA NOSSA SENHORA DAS GROTAS, RUA DOM TOMAZ,RUA SEM NOME 01, RUA DO CUPUAÇU, RUA DO JATOÁ, RUA SEM NOME 02, BAIRRO COHAB VI, PETROLINA-PE											VALORES DO CONTRATO INICIAL					
LOCAL: COHAB VI											VALOR DO CONTRATO:	R\$	1.582.299,97			
LICITAÇÃO : CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - 0013/2024											CONTRATO 471/2024	SALDO ANTERIOR:	R\$	222,33		
CONTRATADA: DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS												VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$	222,33		
BM02										PERÍODO: 02/09/2025 A 29/09/2025		SALDO ATUAL:	R\$	0,00		
Discriminação dos Serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento							Executado Físico (Quantidade)			Executado financeiro (R\$)			Percentual Fis/fin. (%)
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Und.	Evento	Quant.	CUSTO S/ BDI	BDI	Preço Unit. (R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)	Preço Total	Acumulado até o período anterior.	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até essa medição	
								S/ BDI								
8.1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO, CARGA E TRANSPORTE. - (CAMADA DE 3 CM)	M3	20	14,05	R\$ 486,97	20,73%	R\$ 587,92	R\$ 6.841,93	R\$ 8.260,28	14,05		14,05	R\$ 8.260,28	R\$ -	R\$ 8.260,28	1,15%
8.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO, CARGA E TRANSPORTE. - (CAMADA DE 4 CM)	M3	20	18,73	R\$ 525,77	20,73%	R\$ 634,76	R\$ 9.847,67	R\$ 11.889,05	18,73		18,73	R\$ 11.889,05	R\$ -	R\$ 11.889,05	1,13%
8.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (REFINARIA - USINA) - CAP50/70	TXKM	20	3.959,86	R\$ 0,50	14,45%	R\$ 0,57	R\$ 1.979,93	R\$ 2.257,12	3959,86		3959,86	R\$ 2.257,12	R\$ -	R\$ 2.257,12	0,96%
8.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (USINA-PISTA) - CBUq	M3XKM	20	989,96	R\$ 2,23	20,73%	R\$ 2,69	R\$ 2.207,61	R\$ 2.662,99	989,96		989,96	R\$ 2.662,99	R\$ -	R\$ 2.662,99	0,85%
8.1.8	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CAP 50/70 (COLETADO NA ANP - 05/2024 - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	20	5,06	R\$ 3.145,00	14,45%	R\$ 3.599,45	R\$ 15.913,70	R\$ 18.213,22	5,06		5,06	R\$ 18.213,22	R\$ -	R\$ 18.213,22	0,02%
8.1.9	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (COLETADO NA ANP - 05/2024 - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	20	0,42	R\$ 2.000,00	14,45%	R\$ 2.289,00	R\$ 840,00	R\$ 961,38	0,42		0,42	R\$ 961,38	R\$ -	R\$ 961,38	0,11%
SUBTOTAL 8.1									R\$ 45.507,59					R\$ -	R\$ 45.507,59	100%
8.2	SINALIZAÇÃO E PASSEIO															
8.2.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	21	2,00	R\$ 192,74	20,73%	R\$ 232,69	R\$ 385,48	R\$ 465,38	2,00		2,00	R\$ 465,38	R\$ -	R\$ 465,38	0,43%

JOAO RICARDO MODESTO
MODESTO
DANTAS:008338934
24

Assinado de forma digital por
JOAO RICARDO MODESTO
DANTAS:00833893424
Dados: 2025.09.29 16:20:24 -03'00'

OBJETO: RECAPEAMENTO DE 06 RUAS NO BAIRRO COHAB VI, MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.												VALORES DO CONTRATO INICIAL						
LOCALIZAÇÃO: RUA NOSSA SENHORA DAS GROTAS, RUA DOM TOMAZ,RUA SEM NOME 01, RUA DO CUPUAÇU, RUA DO JATOBÁ, RUA SEM NOME 02, BAIRRO COHAB VI, PETROLINA-PE												VALOR DO CONTRATO:	R\$	1.582.999,97				
LOCAL: COHAB VI												SALDO ANTERIOR:	R\$	622,33				
LICITAÇÃO : CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - 0013/2024										CONTRATO 471/2024		VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$	622,33				
CONTRATADA: DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS										PERÍODO: 02/09/2025 A 29/09/2025		SALDO ATUAL:	R\$	0,00				
Discriminação dos Serviços do Orçamento				BM02						Executado Físico (Quantidade)				Executado financeiro (R\$)				Percentual Fis/fin. (%)
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Und.	Evento	Quant.	CUSTO S/ BDI	BDI	Preço Unil. (R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)	Preço Total	Acumulado até o período anterior.	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até essa medição			
								S/ BDI										
8.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 050 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	21	0,00	R\$ 182,09	20,73%	R\$ 219,84	R\$ -	R\$ -	0,00			0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%		
8.2.3	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,50M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	21	0,00	R\$ 191,28	20,73%	R\$ 230,93	R\$ -	R\$ -	0,00			0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%		
8.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	21	2,00	R\$ 89,39	20,73%	R\$ 107,92	R\$ 178,78	R\$ 215,84	2,00			2,00	R\$ 215,84	R\$ -	R\$ 215,84	5,22%	
8.2.5	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, INCLUSIVE DUAS PLACAS DE AÇO ESMALTADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	21	2,00	R\$ 567,28	20,73%	R\$ 684,88	R\$ 1.134,56	R\$ 1.369,76	2,00			2,00	R\$ 1.369,76	R\$ -	R\$ 1.369,76	0,00%	
8.2.6	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	21	2,00	R\$ 25,65	20,73%	R\$ 30,97	R\$ 51,30	R\$ 61,94	2,00			2,00	R\$ 61,94	R\$ -	R\$ 61,94	7,22%	
8.2.7	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	21	219,44	R\$ 5,14	20,73%	R\$ 6,21	R\$ 1.128,78	R\$ 1.362,72	219,44			219,44	R\$ 1.362,72	R\$ -	R\$ 1.362,72	5,91%	
8.2.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO CONCRETO USINADO	M3	27	7,11	R\$ 113,26	20,73%	R\$ 136,74	R\$ 805,28	R\$ 972,22	7,11			7,11	R\$ 972,22	R\$ -	R\$ 972,22	3,35%	
8.2.9	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	27	8,76	R\$ 388,50	14,45%	R\$ 444,64	R\$ 3.403,26	R\$ 3.895,05	8,76			8,76	R\$ 3.895,05	R\$ -	R\$ 3.895,05	4,48%	
8.2.10	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	27	3,55	R\$ 12,62	20,73%	R\$ 15,24	R\$ 44,80	R\$ 54,10	3,55			3,55	R\$ 54,10	R\$ -	R\$ 54,10	0,63%	
8.2.11	AQUISIÇÃO DE MEIO-FIO GRANILÍTICO	M	27	3,55	R\$ 40,95	14,45%	R\$ 46,87	R\$ 145,37	R\$ 166,39	3,55			3,55	R\$ 166,39	R\$ -	R\$ 166,39	0,94%	
SUBTOTAL 8.2									R\$ 8.563,40					0,00	R\$ 8.563,40		100%	
SUBTOTAL 8.0									R\$ 54.070,99						R\$ 54.070,99		100%	
TOTAL DESTA MEDIÇÃO:												R\$ 1.622,33						

JOAO RICARDO MODESTO
MODESTO
DANTAS:00833893424

Assinado de forma digital por
JOAO RICARDO MODESTO
DANTAS:00833893424
Dados: 2025.09.29 16:20:32 -03'00'



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B5A6-A7E2-9D95-98FC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOAO RICARDO MODESTO DANTAS (CPF 008.XXX.XXX-24) em 29/09/2025 16:19:22 GMT-03:00
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JOAO RICARDO MODESTO DANTAS (CPF 008.XXX.XXX-24) em 29/09/2025 16:19:32 GMT-03:00
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JOAO RICARDO MODESTO DANTAS (CPF 008.XXX.XXX-24) em 29/09/2025 16:19:39 GMT-03:00
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JOAO RICARDO MODESTO DANTAS (CPF 008.XXX.XXX-24) em 29/09/2025 16:19:47 GMT-03:00
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JOAO RICARDO MODESTO DANTAS (CPF 008.XXX.XXX-24) em 29/09/2025 16:19:55 GMT-03:00
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JOAO RICARDO MODESTO DANTAS (CPF 008.XXX.XXX-24) em 29/09/2025 16:20:03 GMT-03:00
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JOAO RICARDO MODESTO DANTAS (CPF 008.XXX.XXX-24) em 29/09/2025 16:20:10 GMT-03:00
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JOAO RICARDO MODESTO DANTAS (CPF 008.XXX.XXX-24) em 29/09/2025 16:20:18 GMT-03:00
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)



JOAO RICARDO MODESTO DANTAS (CPF 008.XXX.XXX-24) em 29/09/2025 16:20:24 GMT-03:00

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



JOAO RICARDO MODESTO DANTAS (CPF 008.XXX.XXX-24) em 29/09/2025 16:20:32 GMT-03:00

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



RAFAEL DOURADO BARRETO (CPF 030.XXX.XXX-24) em 02/10/2025 14:22:36 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARÍLIA DE LAVOR BARBOSA (CPF 112.XXX.XXX-18) em 02/10/2025 14:57:39 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



TYARA NUNES SILVA (CPF 089.XXX.XXX-37) em 06/10/2025 14:50:12 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/B5A6-A7E2-9D95-98FC>