

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

OBRA: Implantação das Praças Pulmão Verde e Nossa Senhora da Conceição e Conclusão da Praça Manoel Cordeiro Neto, no Município de Petrolina/PE			VALOR DO CONTRATO INICIAL:		R\$	1.643.223,35
LICITAÇÃO: Concorrência Eletrônica nº 008/2025		CONTRATO Nº: 785/2025		SALDO ANTERIOR :		1.643.223,35
CONTRATADA: OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA			VALOR DESTA MEDIÇÃO :		R\$	102.067,18
MEDIÇÃO N.º 1		PERÍODO:	14/10/2025 a 15/12/2025		SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.) R\$ 1.541.156,17	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATO INICIAL					DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis. / Fin. (%)	
		UND	Quant.	Preço unit. (R\$)	BDI	Preço Unitário com BDI (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.		Acum. até esta Med.
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			SUBTOTAL ITEM 1.0			R\$ 97.990,38				-			
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UNID.	1,00	R\$ 80.319,99	22,00%	R\$ 97.990,39	R\$ 97.990,38	-	0,06	0,06	-	4.819,19	4.819,19	6,00
2.0	LOCAÇÃO DE CONTAINER			SUBTOTAL ITEM 2.0			R\$ 13.213,76							
2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	UNID.	1,00	R\$ 11.605,80	13,51%	R\$ 13.173,74	R\$ 13.173,74	-	-	-	-	-	-	-
2.2	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF. 03/2024	UN	3,00	R\$ 10,94	22,00%	R\$ 13,35	R\$ 40,02	-	-	-	-	-	-	-
3.0	PRAÇA PULMÃO VERDE													
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL ITEM 3.1			R\$69.598,22							
3.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022 PS	m²	8,00	R\$ 346,12	22,00%	R\$ 422,26	3.378,08	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	M²	2335,70	R\$ 0,61	22,00%	R\$ 0,74	1.728,41	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF. 03/2024	m²	674,72	R\$ 75,77	22,00%	R\$ 92,43	62.364,36	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF. 03/2024	UN	1,00	R\$ 172,88	22,00%	R\$ 210,90	210,91	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF. 03/2024	m²	350,36	R\$ 4,49	22,00%	R\$ 5,47	1.916,46	-	-	-	-	-	-	-
3.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			SUBTOTAL ITEM 3.2			8.980,67							
3.2.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	45,79	R\$ 14,22	22,00%	R\$ 17,34	793,99	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARIETAS OU SARIETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M	185,06	R\$ 12,80	22,00%	R\$ 15,61	2.888,78	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRÁNTICO OU PRE-MOLDADO	m	337,36	R\$ 11,85	22,00%	R\$ 14,45	4.874,85	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	m³	30,38	R\$ 6,90	22,00%	R\$ 8,41	255,49	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	85,06	R\$ 1,62	22,00%	R\$ 1,97	167,56	-	-	-	-	-	-	-
3.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			SUBTOTAL ITEM 3.3			42.003,14							
3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	m³	58,75	R\$ 83,34	22,00%	R\$ 101,67	5.973,11	-	-	-	-	-	-	-
3.3.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	m³	29,42	R\$ 24,38	22,00%	R\$ 29,74	874,95	-	-	-	-	-	-	-
3.3.3	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DE JAZIDA PARA ATERRO (OBS: CAPACIDADE DE SUPORTE : MATERIAL PARA CORPO DE ATERRO: ISC ≥ 2% e EXPANSÃO ≤4%, CAMADA FINAL ISC ≥ ISC DE PROJETO E EXPANSÃO ≤2%) - CONFORME MÉTODO DNER-ME 049/94. (COM CARGA E SEM TRANSPORTE)	m³	644,38	R\$ 10,16	13,51%	R\$ 11,53	7.429,70	-	-	-	-	-	-	-
3.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	6.508,24	R\$ 1,62	22,00%	R\$ 1,97	12.821,23	-	-	-	-	-	-	-
3.3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	3.099,47	R\$ 1,79	22,00%	R\$ 2,18	6.756,84	-	-	-	-	-	-	-
3.3.6	EXECUÇÃO DE ATERRO COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO (SOQUETE), SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO PARA ATERRO	m³	468,64	R\$ 13,39	22,00%	R\$ 16,33	7.652,89	-	-	-	-	-	-	-
3.3.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	m³	36,66	R\$ 6,54	22,00%	R\$ 7,97	292,18	-	-	-	-	-	-	-
3.3.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	102,66	R\$ 1,62	22,00%	R\$ 1,97	202,24	-	-	-	-	-	-	-
3.4	PAVIMENTOS			SUBTOTAL ITEM 3.4			R\$191.946,31							
3.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 10/2022	m²	876,54	R\$ 59,66	22,00%	R\$ 72,78	R\$ 63.794,58	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 10/2022	m²	568,56	R\$ 65,28	22,00%	R\$ 79,64	R\$ 45.280,11	-	-	-	-	-	-	-
3.4.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 3 CM. AF. 01/2024	m²	165,72	R\$ 16,51	22,00%	R\$ 20,14	R\$ 3.337,60	-	-	-	-	-	-	-
3.4.4	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF. 05/2021	m²	479,98	R\$ 3,42	22,00%	R\$ 4,17	R\$ 2.001,51	-	-	-	-	-	-	-
3.4.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	m²	479,98	R\$ 18,21	22,00%	R\$ 22,21	R\$ 10.660,35	-	-	-	-	-	-	-
3.4.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	m³	2,85	R\$ 519,59	22,00%	R\$ 633,89	R\$ 1.806,58	-	-	-	-	-	-	-
3.4.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	m³	37,26	R\$ 519,59	22,00%	R\$ 633,89	R\$ 23.618,74	-	-	-	-	-	-	-
3.4.8	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4 CM. AF. 07/2021	m²	165,72	R\$ 37,24	22,00%	R\$ 45,43	R\$ 7.528,65	-	-	-	-	-	-	-
3.4.9	PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND, PLACA 50 X 50 cm COM BORDA CHANFRADA DE ESPESURA 20 mm APLICADO SOBRE CONTRA-PISO COM COLA PU DE ALTA ADEÇÃO, INCLUSIVE ADESIVO/COLA PU BICOMPONENTE E/INSTALAÇÃO DO PISO, INCLUSIVE FRETE - FORNECIMENTO	m²	174,01	R\$ 154,31	13,51%	R\$ 175,15	R\$ 30.477,85	-	-	-	-	-	-	-
3.4.10	INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO, ESPESURA DE 20MM, FORMATO QUADRADO, EM PLAYGROUND EXTERNO, COM ADESIVO/COLA PU BICOMPONENTE - EXCETO FORNECIMENTO DO MATERIAL EMBORRACHADO E DO ADESIVO/COLA PU BICOMPONENTE	M²	165,72	R\$ 17,02	22,00%	R\$ 20,76	R\$ 3.440,34	-	-	-	-	-	-	-
3.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PADRÃO DE ENTRADA			SUBTOTAL ITEM 3.5			R\$52.338,36							

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

OBRA: Implantação das Praças Pulmão Verde e Nossa Senhora da Conceição e Conclusão da Praça Manoel Cordeiro Neto, no Município de Petrolina/PE			VALOR DO CONTRATO INICIAL:		R\$	1.643.223,35
LICITAÇÃO: Concorrência Eletrônica nº 008/2025		CONTRATO Nº: 785/2025		SALDO ANTERIOR :		1.643.223,35
CONTRATADA: OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA			VALOR DESTA MEDIÇÃO :		R\$	102.067,18
MEDIÇÃO N.º 1		PERÍODO: 14/10/2025 a 15/12/2025		SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)		R\$ 1.541.156,17

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATO INICIAL						DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis. / Fin. (%)
		UND	Quant.	Preço unit. (R\$)	BDI	Preço Unitário com BDI (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
3.5.1	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UND	32,00	R\$ 211,12	22,00%	R\$ 257,57	R\$ 8.241,92	-	-	-	-	-	-	-
3.5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	180,00	R\$ 7,16	22,00%	R\$ 8,74	R\$ 1.571,40	-	-	-	-	-	-	-
3.5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	620,00	R\$ 5,80	22,00%	R\$ 7,08	R\$ 4.383,40	-	-	-	-	-	-	-
3.5.4	CABO DE COBRE NU 6 MM²	M	16,00	R\$ 12,10	22,00%	R\$ 14,76	R\$ 236,16	-	-	-	-	-	-	-
3.5.5	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM²	M	128,00	R\$ 11,34	22,00%	R\$ 13,83	R\$ 1.770,24	-	-	-	-	-	-	-
3.5.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	2,00	R\$ 11,53	22,00%	R\$ 14,07	R\$ 28,12	-	-	-	-	-	-	-
3.5.7	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UND	2,00	R\$ 128,92	13,51%	R\$ 157,28	R\$ 292,66	-	-	-	-	-	-	-
3.5.8	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UND	16,00	R\$ 81,19	22,00%	R\$ 99,05	R\$ 1.584,80	-	-	-	-	-	-	-
3.5.9	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF. 12/2020	UND	16,00	R\$ 178,49	22,00%	R\$ 217,76	R\$ 3.484,00	-	-	-	-	-	-	-
3.5.10	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 16 MM2	UND	16,00	R\$ 6,39	13,51%	R\$ 7,80	R\$ 116,00	-	-	-	-	-	-	-
3.5.11	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 6 MM2 E DISJUNTORES DIN (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO, MURETA, PINTURA DA MURETA, CAIXA DE MEDIÇÃO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CAIXA DE ATERRAMENTO - NÃO INCLUSIVE DISJUNTORES DOS CIRCUITOS)	UND	1,00	R\$ 4.284,11	22,00%	R\$ 5.226,61	R\$ 5.226,61	-	-	-	-	-	-	-
3.5.12	POSTE TELEFÔNICO CURVO DUPLO H = 5,0M, FLANGEADO, GALVANIZADO A FOGO, INCLUSIVE CHUMBADORES - FORNECIMENTO	UND	16,00	R\$ 1.047,27	13,51%	R\$ 1.277,67	R\$ 19.020,00	-	-	-	-	-	-	-
3.5.13	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 01/2024	m³	4,61	R\$ 138,06	22,00%	R\$ 168,43	R\$ 776,46	-	-	-	-	-	-	-
3.5.14	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE FERRA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	m³	4,61	R\$ 620,53	22,00%	R\$ 757,05	R\$ 3.489,95	-	-	-	-	-	-	-
3.5.15	FIXAÇÃO DE POSTE TELEFÔNICO FLANGEADO EM BLOCO DE CONCRETO COM GUINDAUTO UNIDIFUSO, INCLUSIVE PINTURA NO BLOCO DE CONCRETO.	UND	16,00	R\$ 108,44	22,00%	R\$ 132,30	R\$ 2.116,64	-	-	-	-	-	-	-
3.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E IRRIGAÇÃO		SUBTOTAL ITEM 3.6					R\$ 7.848,91							
3.6.1	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UND	6,00	R\$ 12,62	22,00%	R\$ 15,40	R\$ 92,34	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UND	10,00	R\$ 11,18	22,00%	R\$ 13,64	R\$ 136,30	-	-	-	-	-	-	-
3.6.3	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	6,00	R\$ 15,45	22,00%	R\$ 18,85	R\$ 113,04	-	-	-	-	-	-	-
3.6.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UND	5,00	R\$ 9,37	22,00%	R\$ 11,43	R\$ 57,15	-	-	-	-	-	-	-
3.6.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	152,15	R\$ 27,83	22,00%	R\$ 33,95	R\$ 5.165,49	-	-	-	-	-	-	-
3.6.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UND	7,00	R\$ 64,11	22,00%	R\$ 78,21	R\$ 547,47	-	-	-	-	-	-	-
3.6.7	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF. 12/2020	UND	7,00	R\$ 203,41	22,00%	R\$ 248,16	R\$ 1.737,12	-	-	-	-	-	-	-
3.7 DRENAGEM E CANTEIROS		SUBTOTAL ITEM 3.7					R\$ 46.331,46							
3.7.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	328,53	R\$ 39,71	22,00%	R\$ 48,45	R\$ 15.913,99	-	-	-	-	-	-	-
3.7.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	8,49	R\$ 42,39	22,00%	R\$ 51,72	R\$ 439,01	-	-	-	-	-	-	-
3.7.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF. 01/2024	M	397,78	R\$ 38,09	22,00%	R\$ 46,47	R\$ 18.480,85	-	-	-	-	-	-	-
3.7.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF. 01/2024	M	14,27	R\$ 40,75	22,00%	R\$ 49,72	R\$ 709,36	-	-	-	-	-	-	-
3.7.5	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 01/2024	M	339,04	R\$ 26,09	22,00%	R\$ 31,83	R\$ 10.788,25	-	-	-	-	-	-	-
3.8 MESAS E BANCOS		SUBTOTAL ITEM 3.8					R\$ 13.443,94							
3.8.1	EXECUÇÃO DE MESA DE JOGOS 0,80x0,80M, INCLUSOS 4 BANCOS 0,40x0,40M, CONFORME PROJETO. INCLUSO REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA/PORCELANATO NO TAMPO DA MESA E PINTURA DOS BANCOS E MESA	UND	2,00	R\$ 864,30	22,00%	R\$ 1.054,45	R\$ 2.108,88	-	-	-	-	-	-	-
3.8.2	EXECUÇÃO DE MESA DE JOGOS 0,80x0,80M COM ACESSIBILIDADE, INCLUSOS 3 BANCOS 0,40x0,40M, CONFORME PROJETO, INCLUSO REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA/PORCELANATO NO TAMPO DA MESA, PINTURA DOS BANCOS E MESA E PINTURA DE ACESSIBILIDADE NO BICO	UND	1,00	R\$ 747,37	22,00%	R\$ 911,79	R\$ 911,79	-	-	-	-	-	-	-
3.8.3	EXECUÇÃO DE BANCO DE ALVENARIA COM ASSENTO EM CONCRETO ARMADO 0,50x2,00M, H=0,45M, CONFORME PROJETO.	UND	11,00	R\$ 776,70	22,00%	R\$ 947,57	R\$ 10.423,27	-	-	-	-	-	-	-
3.9 EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E PLAYGROUND		SUBTOTAL ITEM 3.9					R\$ 27.297,14							
3.9.1	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO (SIMILAR A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO INSUMO 42434 DO SINAPI 13/2024)	UND	1,00	R\$ 4.011,49	13,51%	R\$ 4.553,44	R\$ 4.553,44	-	-	-	-	-	-	-

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

OBRA: Implantação das Praças Pulmão Verde e Nossa Senhora da Conceição e Conclusão da Praça Manoel Cordeiro Neto, no Município de Petrolina/PE			VALOR DO CONTRATO INICIAL:	R\$	1.643.223,35
LICITAÇÃO: Concorrência Eletrônica nº 008/2025		CONTRATO Nº: 785/2025		SALDO ANTERIOR :	1.643.223,35
CONTRATADA: OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA			VALOR DESTA MEDIÇÃO :		R\$ 102.067,18
MEDIÇÃO N.º 1		PERÍODO:	14/10/2025 a 15/12/2025		SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.) R\$ 1.541.156,17

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATO INICIAL						DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis. / Fin. (%)
		UND	Quant.	Preço unit. (R\$)	BDI	Preço Unitário com BDI (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
3.9.2	SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO (SIMILAR A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO INSUMO 42436 DO SINAPI 12/2024)	UND	1,00	R\$ 2.007,50	13,51%	R\$ 29.128,83	R\$ 2.278,71	-	-	-	-	-	-	-
3.9.3	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO (SIMILAR A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO INSUMO 42435 DO SINAPI 12/2024)	UND	2,00	R\$ 2.061,81	13,51%	R\$ 2.340,36	R\$ 4.680,72	-	-	-	-	-	-	-
3.9.4	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO (SIMILAR A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO INSUMO 42437 DO SINAPI 12/2024)	UND	1,00	R\$ 1.230,74	13,51%	R\$ 1.397,01	R\$ 1.397,01	-	-	-	-	-	-	-
3.9.5	PRESSÃO DE PERNAS TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO (SIMILAR A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO INSUMO 42431 DO SINAPI 12/2024)	UND	1,00	R\$ 2.615,95	13,51%	R\$ 2.969,36	R\$ 2.969,36	-	-	-	-	-	-	-
3.9.6	GANGORRA PARA PARQUINHO SIMPLES, 1 PRANCHA (2 LUGARES), COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO DE REFORESTAMENTO, TRATADAS COM O SISTEMA DE AUTOCALVA - FORNECIMENTO	UND	3,00	R\$ 652,83	13,51%	R\$ 741,03	R\$ 2.223,06	-	-	-	-	-	-	-
3.9.7	BALANÇO DE 2 LUGARES PARA PARQUINHO, COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO DE REFORESTAMENTO, TRATADAS COM O SISTEMA DE AUTOCALVA - FORNECIMENTO	UND	1,00	R\$ 1.174,82	13,51%	R\$ 1.333,54	R\$ 1.333,53	-	-	-	-	-	-	-
3.9.8	ESCORREGADOR PARA PARQUINHO, COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO, TRATADAS COM O SISTEMA DE AUTOCALVA - FORNECIMENTO	UND	2,00	R\$ 1.522,74	13,51%	R\$ 1.728,46	R\$ 3.456,92	-	-	-	-	-	-	-
3.9.9	BICICLETÁRIO MODELO EM "S", DIMENSÕES 3,41X0,91CM, FABRICADO EM TUBO CIRCULAR DE AÇO DE DIÂMETRO 2", ESPESURA DE 4,75MM, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXAÇÃO CILINDRADA - FORNECIMENTO	UND	1,00	R\$ 2.048,62	13,51%	R\$ 2.325,39	R\$ 2.325,38	-	-	-	-	-	-	-
3.9.10	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E BICICLETÁRIO - EXCETO FORNECIMENTO	UND	1,00	R\$ 434,35	22,00%	R\$ 529,91	R\$ 529,90	-	-	-	-	-	-	-
3.9.11	INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS EM EUCALIPTO - EXCETO FORNECIMENTO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO FCK=25MPA	UND	1,00	R\$ 1.269,77	22,00%	R\$ 1.549,12	R\$ 1.549,11	-	-	-	-	-	-	-
3.10	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE			SUBTOTAL ITEM 3.10			R\$ 13.222,14							
3.10.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF. 05/2021	M	337,02	R\$ 1.53	22,00%	R\$ 1,87	R\$ 626,85	-	-	-	-	-	-	-
3.10.2	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, COR AMARELA, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESURA DE 3,0 CM.	M²	63,76	R\$ 148,87	22,00%	R\$ 181,62	R\$ 11.580,09	-	-	-	-	-	-	-
3.10.3	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO FCK = 20MPa, DESEMPOLADA, PINTADA COM TINTA RESISTENTE AZUL E PICTOGRAMA BRANCO, DIMENSÕES 2,10X1,80, INCLUSIVE PISO TÁTIL DE ALERTA	UND	2,00	R\$ 416,07	22,00%	R\$ 507,61	R\$ 1.015,20	-	-	-	-	-	-	-
3.11	PAISAGISMO			SUBTOTAL ITEM 3.11			R\$ 6.804,00							
3.11.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF. 07/2024	m²	44,68	R\$ 20,20	22,00%	R\$ 24,64	R\$ 1.100,91	-	-	-	-	-	-	-
3.11.2	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF. 07/2024	m²	115,43	R\$ 3,55	22,00%	R\$ 4,33	R\$ 499,81	-	-	-	-	-	-	-
3.11.3	ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO)	M³	28,86	R\$ 48,27	22,00%	R\$ 58,89	R\$ 1.699,27	-	-	-	-	-	-	-
3.11.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	144,30	R\$ 1,62	22,00%	R\$ 1,98	R\$ 284,27	-	-	-	-	-	-	-
3.11.5	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF. 07/2024	m²	115,43	R\$ 3,76	22,00%	R\$ 4,59	R\$ 528,66	-	-	-	-	-	-	-
3.11.6	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 07/2024	UND	14,00	R\$ 157,56	22,00%	R\$ 192,22	R\$ 2.691,08	-	-	-	-	-	-	-
3.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			SUBTOTAL ITEM 3.12			R\$ 20.778,53							
3.12.1	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE NO MÍNIMO 60L, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM MADEIRA PLÁSTICA OU SIMILAR, TAMPA EM AÇO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - FORNECIMENTO	UND	6,00	R\$ 1.204,10	13,51%	R\$ 1.366,77	R\$ 8.200,62	-	-	-	-	-	-	-
3.12.2	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE NO MÍNIMO 60L - EXCETO FORNECIMENTO, INCLUSIVE CONCRETO 25MPA	UND	6,00	R\$ 47,75	22,00%	R\$ 58,26	R\$ 349,50	-	-	-	-	-	-	-
3.12.3	TOTEM EM GRANITO CINZA CORUMBÁ E GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESURA DE 2,0CM, PARA INAUGURAÇÃO DE PRAÇA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 1.607,29	13,51%	R\$ 1.824,43	R\$ 1.824,43	-	-	-	-	-	-	-
3.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MEDINDO 0,40 X 0,50 M - FORNECIMENTO	UND	1,00	R\$ 807,50	13,51%	R\$ 916,59	R\$ 916,59	-	-	-	-	-	-	-
3.12.5	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2024	m²	742,19	R\$ 2,78	22,00%	R\$ 3,39	R\$ 2.516,02	-	-	-	-	-	-	-
3.12.6	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF. 04/2019	m²	1648,08	R\$ 3,47	22,00%	R\$ 4,23	R\$ 6.971,37	-	-	-	-	-	-	-
4.0	PRAÇA MANOEL CORDEIRO NETO			SUBTOTAL ITEM 4.0										
4.1	PAVIMENTOS			SUBTOTAL ITEM 4.1			R\$ 48.685,31							
4.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 10/2022	m²	132,10	R\$ 65,28	22,00%	R\$ 79,64	R\$ 10.520,44	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF. 05/2021	m²	291,91	R\$ 3,42	22,00%	R\$ 4,17	R\$ 1.217,26	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	m²	291,91	R\$ 18,21	22,00%	R\$ 22,22	R\$ 6.483,32	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USANDO CORDÃO ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF. 08/2022	m²	2,85	R\$ 519,59	22,00%	R\$ 633,90	R\$ 1.806,58	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5	PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND: PLACA 50 X 50 cm COM BORDA CHANFRADA DE ESPESURA 20 mm, APLICADO SOBRE CONTRA-PISO COM COLA PU DE ALTA ADESÃO, INCLUSIVE ADESIVO/COLA PU BICOMPONENTE PARA INSTALAÇÃO DO PISO. INCLUSIVE FRETE - FORNECIMENTO	m²	146,28	R\$ 154,31	13,51%	R\$ 188,26	R\$ 25.620,94	-	-	-	-	-	-	-



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

OBRA: Implantação das Praças Pulmão Verde e Nossa Senhora da Conceição e Conclusão da Praça Manoel Cordeiro Neto, no Município de Petrolina/PE			VALOR DO CONTRATO INICIAL:		R\$	1.643.223,35
LICITAÇÃO: Concorrência Eletrônica nº 008/2025		CONTRATO Nº: 785/2025		SALDO ANTERIOR :		1.643.223,35
CONTRATADA: OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA			VALOR DESTA MEDIÇÃO :		R\$	102.067,18
MEDIÇÃO N.º 1		PERÍODO: 14/10/2025 a 15/12/2025		SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)		R\$ 1.541.156,17

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATO INICIAL						DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fís. / Fin. (%)
		UND	Quant.	Preço unit. (R\$)	BDI	Preço Unitário com BDI (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
4.1.6	INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO, ESPESSURA DE 20MM, FORMATO QUADRADO, EM PLAYGROUND EXTERNO, COM ADESIVO/COLA PU BICOMPONENTE - EXCETO FORNECIMENTO DO MATERIAL EMBORRACHADO E DO ADESIVO/COLA PU BI COMPONENTE	M²	146,28	R\$ 17,02	22,00%	R\$ 20,76	R\$ 3.036,77	-	-	-	-	-	-	-
4.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PADRÃO DE ENTRADA						R\$ 37.386,42							
4.2.1	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2025_P5	UND	24,00	R\$ 211,12	22,00%	R\$ 257,57	R\$ 6.181,44	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	514,00	R\$ 5,80	22,00%	R\$ 7,08	R\$ 3.633,98	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3	CABO DE COBRE NU 6 MM²	M	12,00	R\$ 12,10	22,00%	R\$ 14,76	R\$ 177,12	-	-	-	-	-	-	-
4.2.4	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2. ANTICHAMA RWFB. 0.6/1 KV. 3 CONDUTORES DE 2.5 MM²	M	96,00	R\$ 11,34	22,00%	R\$ 13,83	R\$ 1.327,68	-	-	-	-	-	-	-
4.2.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	2,00	R\$ 10,92	22,00%	R\$ 13,32	R\$ 26,64	-	-	-	-	-	-	-
4.2.6	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "90" KA (TIPO AC)	UND	1,00	R\$ 167,48	13.51%	R\$ 190,11	R\$ 190,10	-	-	-	-	-	-	-
4.2.7	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UND	2,00	R\$ 128,92	13.51%	R\$ 146,34	R\$ 292,66	-	-	-	-	-	-	-
4.2.8	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UND	12,00	R\$ 81,19	22,00%	R\$ 99,05	R\$ 1.188,60	-	-	-	-	-	-	-
4.2.9	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 16 MM2	UND	12,00	R\$ 6,39	13.51%	R\$ 7,25	R\$ 87,00	-	-	-	-	-	-	-
4.2.10	POSTE TELEFÔNICO CURVO DUPLO H = 5,0M, FLANGEADO, GALVANIZADO A FOGO, INCLUSIVE CHUMBADORES - FORNECIMENTO	UND	12,00	R\$ 1.047,27	13.51%	R\$ 1.188,76	R\$ 14.265,00	-	-	-	-	-	-	-
4.2.11	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 6 MM2 E DISJUNTORES DIN (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO, MURETA, PINTURA DA MURETA, CAIXA DE MEDIÇÃO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CAIXA DE ATERRAMENTO - NÃO INCLUSIVE DISJUNTORES DOS CIRCUITOS)	UND	1,00	R\$ 4.284,11	22,00%	R\$ 5.226,61	R\$ 5.226,61	-	-	-	-	-	-	-
4.2.12	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 01/2024	m³	3,46	R\$ 138,06	22,00%	R\$ 168,43	R\$ 582,76	-	-	-	-	-	-	-
4.2.13	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	m³	3,46	R\$ 620,53	22,00%	R\$ 757,05	R\$ 2.619,35	-	-	-	-	-	-	-
4.2.14	FIXAÇÃO DE POSTE TELEFÔNICO FLANGEADO EM BLOCO DE CONCRETO COM GUINDAUTO HIDRÁULICO. EXCLUSIVE EXECUÇÃO DO BLOCO DE CONCRETO	UND	12,00	R\$ 108,44	22,00%	R\$ 132,30	R\$ 1.587,48	-	-	-	-	-	-	-
4.3	MESAS E BANCOS						R\$ 3.932,46							
4.3.1	EXECUÇÃO DE MESA DE JOGOS 0,80x0,80M, INCLUSIVE 4 BANCOS 0,40x0,40M, CONFORME PROJETO. INCLUSIVE REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA/PORCELANATO NO TAMPO DA MESA E PINTURA DOS BANCOS E MESA	UND	2,00	R\$ 864,30	22,00%	R\$ 1.054,45	R\$ 2.108,88	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2	EXECUÇÃO DE MESA DE JOGOS 0,80x0,80M COM ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE 3 BANCOS 0,40x0,40M, CONFORME PROJETO. INCLUSIVE REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA/PORCELANATO NO TAMPO DA MESA, PINTURA DOS BANCOS E MESA E PINTURA DE ACESSIBILIDADE NO PISO	UND	2,00	R\$ 747,37	22,00%	R\$ 911,79	R\$ 1.823,58	-	-	-	-	-	-	-
4.4	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E PLAYGROUND						R\$ 27.297,14							
4.4.1	SIMULADOR DE CAVALGADA TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO (SIMILAR A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO INSUMO 42434 DO SINAPI 12/2024)	UND	1,00	R\$ 4.011,49	13.51%	R\$ 4.553,44	R\$ 4.553,44	-	-	-	-	-	-	-
4.4.2	SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO (SIMILAR A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO INSUMO 42436 DO SINAPI 12/2024)	UND	1,00	R\$ 2.007,50	13.51%	R\$ 2.278,71	R\$ 2.278,71	-	-	-	-	-	-	-
4.4.3	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO (SIMILAR A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO INSUMO 42435 DO SINAPI 12/2024)	UND	2,00	R\$ 2.061,81	13.51%	R\$ 2.340,36	R\$ 4.680,72	-	-	-	-	-	-	-
4.4.4	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO (SIMILAR A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO INSUMO 42437 DO SINAPI 12/2024)	UND	1,00	R\$ 1.230,74	13.51%	R\$ 1.397,01	R\$ 1.397,01	-	-	-	-	-	-	-
4.4.5	PRESSÃO DE PERNAS TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO (SIMILAR A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO INSUMO 42431 DO SINAPI 12/2024)	UND	1,00	R\$ 2.615,95	13.51%	R\$ 2.969,36	R\$ 2.969,36	-	-	-	-	-	-	-
4.4.6	GANGORRA PARA PARQUINHO SIMPLES, 1 PRANCHA (2 LUGARES), COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO DE REFORESTAMENTO, TRATADAS COM O SISTEMA DE AUTOCLOAVE - FORNECIMENTO	UND	3,00	R\$ 652,83	13.51%	R\$ 741,03	R\$ 2.223,06	-	-	-	-	-	-	-
4.4.7	BALANÇO DE 2 LUGARES PARA PARQUINHO, COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO DE REFORESTAMENTO, TRATADAS COM O SISTEMA DE AUTOCLOAVE - FORNECIMENTO	UND	1,00	R\$ 1.174,82	13.51%	R\$ 1.333,54	R\$ 1.333,53	-	-	-	-	-	-	-
4.4.8	ESCORREGADOR PARA PARQUINHO, COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO, TRATADAS COM O SISTEMA DE AUTOCLOAVE - FORNECIMENTO	UND	2,00	R\$ 1.522,74	13.51%	R\$ 1.728,46	R\$ 3.456,92	-	-	-	-	-	-	-
4.4.9	BICICLETÁRIO MODELO EM "S", DIMENSÕES 3,41X0,91CM, FABRICADO EM TUBO CIRCULAR DE AÇO DE DIÂMETRO 2", ESPESSURA DE 4,75MM, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXAÇÃO CHUMBADA - FORNECIMENTO	UND	1,00	R\$ 2.048,62	13.51%	R\$ 2.499,32	R\$ 2.325,38	-	-	-	-	-	-	-
4.4.10	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E BICICLETÁRIO - EXCETO FORNECIMENTO	UND	1,00	R\$ 434,35	22,00%	R\$ 529,91	R\$ 529,90	-	-	-	-	-	-	-
4.4.11	INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS EM EUCALIPTO - EXCETO FORNECIMENTO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO FCK=25MPa	UND	1,00	R\$ 1.269,77	22,00%	R\$ 1.549,12	R\$ 1.549,11	-	-	-	-	-	-	-

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

OBRA: Implantação das Praças Pulmão Verde e Nossa Senhora da Conceição e Conclusão da Praça Manoel Cordeiro Neto, no Município de Petrolina/PE			VALOR DO CONTRATO INICIAL:		R\$	1.643.223,35
LICITAÇÃO: Concorrência Eletrônica nº 008/2025		CONTRATO Nº: 785/2025		SALDO ANTERIOR :		1.643.223,35
CONTRATADA: OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA			VALOR DESTA MEDIÇÃO :		R\$	102.067,18
MEDIÇÃO N.º 1		PERÍODO:	14/10/2025 a 15/12/2025		SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)	
					R\$	1.541.156,17

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATO INICIAL					DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis. / Fin. (%)	
		UND	Quant.	Preço unit. (R\$)	BDI	Preço Unitário com BDI (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.		Acum. até esta Med.
4.5	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE			SUBTOTAL ITEM 4.5			R\$ 404,27							
4.5.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÃO). AF_05/2021	M	217,35	R\$ 1,53	22,00%	R\$ 1,86	R\$ 404,27	-	-	-	-	-	-	-
4.6	PAISAGISMO			SUBTOTAL ITEM 4.6			R\$ 19.779,17							
4.6.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	578,23	R\$ 20,20	22,00%	R\$ 24,64	R\$ 14.247,58	-	-	-	-	-	-	-
4.6.2	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	578,23	R\$ 3,76	22,00%	R\$ 4,59	R\$ 2.648,29	-	-	-	-	-	-	-
4.6.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024	UND	15,00	R\$ 157,56	22,00%	R\$ 192,22	R\$ 2.883,30	-	-	-	-	-	-	-
4.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			SUBTOTAL ITEM 4.7			R\$ 13.942,31							
4.7.1	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE NO MÍNIMO 60L, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM MADEIRA PLÁSTICA OU SIMILAR, TAMPA EM AÇO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - FORNECIMENTO	UND	6,00	R\$ 1.204,10	13,51%	R\$ 1.366,77	R\$ 8.200,62	-	-	-	-	-	-	-
4.7.2	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE NO MÍNIMO 60L - EXCETO FORNECIMENTO, INCLUSIVE CONCRETO 25MPA	UND	6,00	R\$ 47,75	22,00%	R\$ 58,26	R\$ 349,50	-	-	-	-	-	-	-
4.7.3	TOTEM EM GRANITO CINZA CORUMBÁ E GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA DE 2,0CM, PARA INAUGURAÇÃO DE PRAÇA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 1.607,29	13,51%	R\$ 1.824,43	R\$ 1.824,43	-	-	-	-	-	-	-
4.7.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MEDINDO 0,40 X 0,50 M - FORNECIMENTO	UND	1,00	R\$ 807,50	13,51%	R\$ 916,59	R\$ 916,59	-	-	-	-	-	-	-
4.7.5	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	434,70	R\$ 2,78	22,00%	R\$ 3,39	R\$ 1.473,63	-	-	-	-	-	-	-
4.7.6	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	278,38	R\$ 3,47	22,00%	R\$ 4,23	R\$ 1.177,54	-	-	-	-	-	-	-
5.0	PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO			SUBTOTAL ITEM 5.1			R\$ 25.789,69							
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL ITEM 5.1			R\$ 25.789,69							
5.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	m²	8,00	R\$ 346,12	22,00%	R\$ 422,27	R\$ 3.378,08	-	8,00	8,00	-	3.378,08	3.378,08	100,00
5.1.2	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	M²	4.248,83	R\$ 0,61	22,00%	R\$ 0,74	R\$ 3.144,13	-	4.248,83	4.248,83	-	3.144,13	3.144,13	100,00
5.1.3	REUTILIZAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA	m	385,98	R\$ 33,07	22,00%	R\$ 40,35	R\$ 15.570,43	-	357,60	357,60	-	14.429,16	14.429,16	92,00
5.1.4	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UND	1,00	R\$ 172,88	22,00%	R\$ 210,91	R\$ 210,91	-	-	-	-	-	-	-
5.1.5	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	637,32	R\$ 4,49	22,00%	R\$ 5,48	R\$ 3.486,14	-	637,32	637,32	-	3.486,14	3.486,14	100,00
5.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			SUBTOTAL ITEM 5.2			R\$ 42.767,44							
5.2.1	DEMOLUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	87,97	R\$ 14,22	22,00%	R\$ 17,35	R\$ 1.525,39	-	87,97	87,97	-	1.525,39	1.525,39	100,00
5.2.2	DEMOLUÇÃO DE PEDRA SANTA ROSA, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	200,11	R\$ 30,82	22,00%	R\$ 37,60	R\$ 7.524,13	-	200,11	200,11	-	7.524,13	7.524,13	100,00
5.2.3	DEMOLUÇÃO DE GUIAS, SARIETAS OU SARIETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	208,21	R\$ 12,80	22,00%	R\$ 15,62	R\$ 3.250,15	-	142,00	142,00	-	2.218,04	2.218,04	68,00
5.2.4	DEMOLUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	55,67	R\$ 195,73	22,00%	R\$ 238,79	R\$ 13.293,43	-	55,67	55,67	-	13.293,43	13.293,43	100,00
5.2.5	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	8,90	R\$ 55,62	22,00%	R\$ 67,86	R\$ 603,86	-	-	-	-	-	-	-
5.2.6	DEMOLUÇÃO MANUAL DE PISO EM LAJOTA	M²	793,00	R\$ 15,38	22,00%	R\$ 18,76	R\$ 14.876,68	-	793,00	793,00	-	14.876,68	14.876,68	100,00
5.2.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	127,02	R\$ 6,90	22,00%	R\$ 8,42	R\$ 1.068,23	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	317,55	R\$ 1,62	22,00%	R\$ 1,98	R\$ 625,57	-	-	-	-	-	-	-
5.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			SUBTOTAL ITEM 5.3			126.339,44							
5.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	204,35	R\$ 83,34	22,00%	R\$ 101,67	R\$ 20.776,26	-	80,78	80,78	-	8.212,90	8.212,90	39,00
5.3.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	44,50	R\$ 24,38	22,00%	R\$ 29,74	R\$ 1.323,43	-	4,85	4,85	-	144,24	144,24	10,00
5.3.3	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DE JAZIDA PARA ATERRO (OBS: CAPACIDADE DE SUPORTE - MATERIAL PARA CORPO DE ATERRO: ISC ≥ 2% E EXPANSÃO ≤4%, CAMADA FINAL ISC ≥ 15% DE PROJETO E EXPANSÃO ≤2%) - CONFORME MÉTODO DNHR-ME 049/94. (COM CARGA E SEM TRANSPORTE)	m³	704,88	R\$ 10,16	13,51%	R\$ 11,53	R\$ 8.127,26	-	96,25	96,25	-	1.109,76	1.109,76	13,00
5.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6837,34	R\$ 1,62	22,00%	R\$ 1,98	R\$ 13.469,55	-	933,63	933,63	-	1.848,58	1.848,58	13,00
5.3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	32887,61	R\$ 1,79	22,00%	R\$ 2,18	R\$ 71.694,98	-	-	-	-	-	-	-
5.3.6	EXECUÇÃO DE ATERRO COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO (SOQUETE), SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO PARA ATERRO	M³	512,64	R\$ 13,39	22,00%	R\$ 16,34	R\$ 8.371,41	-	-	-	-	-	-	-
5.3.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	199,81	R\$ 6,54	22,00%	R\$ 7,98	R\$ 1.592,48	-	-	-	-	-	-	-
5.3.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	499,53	R\$ 1,62	22,00%	R\$ 1,98	R\$ 984,07	-	-	-	-	-	-	-
5.4	PAVIMENTOS			SUBTOTAL ITEM 5.4			R\$ 295.955,72							
5.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	1831,98	R\$ 59,66	22,00%	R\$ 72,79	R\$ 133.331,50	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	537,23	R\$ 65,28	22,00%	R\$ 79,64	R\$ 42.784,99	-	-	-	-	-	-	-

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

OBRA: Implantação das Praças Pulmão Verde e Nossa Senhora da Conceição e Conclusão da Praça Manoel Cordeiro Neto, no Município de Petrolina/PE			VALOR DO CONTRATO INICIAL:	R\$	1.643.223,35			
LICITAÇÃO: Concorrência Eletrônica nº 008/2025		CONTRATO Nº: 785/2025		SALDO ANTERIOR :		1.643.223,35		
CONTRATADA: OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA			VALOR DESTA MEDIÇÃO :		R\$	102.067,18		
MEDIÇÃO N.º 1		PERÍODO:	14/10/2025 a 15/12/2025		SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)		R\$	1.541.156,17

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATO INICIAL						DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis. / Fin. (%)
		UND	Quant.	Preço unit. (R\$)	BDI	Preço Unitário com BDI (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
5.4.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 01/2024	m²	329,61	R\$ 16,51	22,00%	R\$ 20,14	R\$ 6.638,34	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF. 05/2021	m²	395,42	R\$ 3,42	22,00%	R\$ 4,17	R\$ 1.648,90	-	-	-	-	-	-	-
5.4.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	m²	395,42	R\$ 18,21	22,00%	R\$ 22,22	R\$ 8.782,27	-	-	-	-	-	-	-
5.4.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF. 08/2022	m²	2,85	R\$ 519,59	22,00%	R\$ 633,90	R\$ 1.806,58	-	-	-	-	-	-	-
5.4.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF. 08/2022	m²	29,23	R\$ 519,59	22,00%	R\$ 633,90	R\$ 18.528,60	-	-	-	-	-	-	-
5.4.8	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF. 07/2021	m²	329,61	R\$ 37,24	22,00%	R\$ 45,43	R\$ 14.974,18	-	-	-	-	-	-	-
5.4.9	PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND, PLACA 50 X 50 cm COM BORDA CHANFRADA DE ESPESSURA 20 mm APLICADO SOBRE CONTRA-PISO COM COLA PU DE ALTA ADESAO, INCLUSIVE ADESIVO/COLA PU BICOMPONENTE PARA INSTALAÇÃO DO PISO. INCLUSIVE FRETE - FORNECIMENTO	m²	346,09	R\$ 154,31	13,51%	R\$ 175,16	R\$ 60.617,66	-	-	-	-	-	-	-
5.4.10	INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO, ESPESSURA DE 20MM, FORMATO QUADRADO, EM PLAYGROUND EXTERNO, COM ADESIVO/COLA PU BICOMPONENTE - EXCETO FORNECIMENTO DO MATERIAL EMBORRACHADO E DO ADESIVO/COLA PU BICOMPONENTE	M²	329,61	R\$ 17,02	22,00%	R\$ 20,76	R\$ 6.842,70	-	-	-	-	-	-	-
5.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PADRÃO DE ENTRADA						R\$ 95.865,78							
5.5.1	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2025 PS	UND	54,00	R\$ 211,12	22,00%	R\$ 257,57	R\$ 13.908,24	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	8,00	R\$ 69,35	22,00%	R\$ 84,61	R\$ 676,80	-	-	-	-	-	-	-
5.5.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	368,50	R\$ 7,16	22,00%	R\$ 8,74	R\$ 3.217,00	-	-	-	-	-	-	-
5.5.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	866,00	R\$ 5,80	22,00%	R\$ 7,08	R\$ 6.122,62	-	-	-	-	-	-	-
5.5.5	CABO DE COBRE NU 6 MM²	M	31,00	R\$ 12,10	22,00%	R\$ 14,76	R\$ 457,56	-	-	-	-	-	-	-
5.5.6	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2. ANTICHAMA BWLF-B. 0,6/1 KV. 3 CONDUTORES DE 2,5 MM²	M	264,00	R\$ 11,34	22,00%	R\$ 13,83	R\$ 3.651,12	-	-	-	-	-	-	-
5.5.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	3,00	R\$ 11,53	22,00%	R\$ 14,07	R\$ 42,18	-	-	-	-	-	-	-
5.5.8	DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UND	3,00	R\$ 128,92	13,51%	R\$ 146,34	R\$ 438,99	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UND	31,00	R\$ 81,19	22,00%	R\$ 99,05	R\$ 3.070,55	-	-	-	-	-	-	-
5.5.10	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA. DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF. 12/2020	UND	31,00	R\$ 178,49	22,00%	R\$ 217,76	R\$ 6.750,25	-	-	-	-	-	-	-
5.5.11	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 16 MM²	UND	31,00	R\$ 6,39	13,51%	R\$ 7,25	R\$ 224,75	-	-	-	-	-	-	-
5.5.12	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 6 MM² E DISJUNTORES DIN (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO, MURETA, PINTURA DA MURETA, CAIXA DE MEDIÇÃO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CAIXA DE ATERRAMENTO - NÃO INCLUSO DISJUNTORES DOS CIRCUITOS).	UND	1,00	R\$ 4.284,11	22,00%	R\$ 5.226,61	R\$ 5.226,61	-	-	-	-	-	-	-
5.5.13	POSTE TELEFÔNICO RETO, H = 9,0M, GALVANIZADO A FOGO, INCLUSIVE CHUMBADORES - FORNECIMENTO	UNID.	4,00	R\$ 1.677,71	13,51%	R\$ 1.904,37	R\$ 7.617,44	-	-	-	-	-	-	-
5.5.14	POSTE TELEFÔNICO CURVO DUPLO H = 5,0M, FLANGEADO, GALVANIZADO A FOGO, INCLUSIVE CHUMBADORES - FORNECIMENTO	UND	27,00	R\$ 1.047,27	13,51%	R\$ 1.188,76	R\$ 32.096,25	-	-	-	-	-	-	-
5.5.15	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 01/2024	m³	8,93	R\$ 138,06	22,00%	R\$ 168,43	R\$ 1.504,07	-	-	-	-	-	-	-
5.5.16	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	m³	8,93	R\$ 620,53	22,00%	R\$ 757,05	R\$ 6.760,36	-	-	-	-	-	-	-
5.5.17	FIXAÇÃO DE POSTE TELEFÔNICO FLANGEADO EM BLOCO DE CONCRETO COM GUINDAUTO HIDRÁULICO, EXCLUSIVE EXECUÇÃO DO BLOCO DE CONCRETO	UNID	31,00	R\$ 108,44	22,00%	R\$ 132,30	R\$ 4.100,99	-	-	-	-	-	-	-
5.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E IRRIGAÇÃO						R\$ 7.600,18							
5.6.1	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UND	7,00	R\$ 12,62	22,00%	R\$ 15,40	R\$ 107,73	-	-	-	-	-	-	-
5.6.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UND	7,00	R\$ 11,18	22,00%	R\$ 13,64	R\$ 95,41	-	-	-	-	-	-	-
5.6.3	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	7,00	R\$ 15,45	22,00%	R\$ 18,85	R\$ 131,88	-	-	-	-	-	-	-
5.6.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UND	6,00	R\$ 9,37	22,00%	R\$ 11,43	R\$ 68,58	-	-	-	-	-	-	-
5.6.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	135,07	R\$ 27,83	22,00%	R\$ 33,95	R\$ 4.585,62	-	-	-	-	-	-	-
5.6.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UND	8,00	R\$ 64,11	22,00%	R\$ 78,21	R\$ 625,68	-	-	-	-	-	-	-
5.6.7	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF. 12/2020	UND	8,00	R\$ 203,41	22,00%	R\$ 248,16	R\$ 1.985,28	-	-	-	-	-	-	-
5.7	DRENAGEM E CANTEIROS						R\$ 40.961,98							
5.7.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	184,73	R\$ 39,71	22,00%	R\$ 48,45	R\$ 8.948,32	-	134,40	134,40	-	6.511,68	6.511,68	72,00



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

OBRA: Implantação das Praças Pulmão Verde e Nossa Senhora da Conceição e Conclusão da Praça Manoel Cordeiro Neto, no Município de Petrolina/PE			VALOR DO CONTRATO INICIAL:	R\$	1.643.223,35
LICITAÇÃO: Concorrência Eletrônica nº 008/2025		CONTRATO Nº: 785/2025		SALDO ANTERIOR :	1.643.223,35
CONTRATADA: OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA			VALOR DESTA MEDIÇÃO :	R\$	102.067,18
MEDIÇÃO N.º 1	PERÍODO:	14/10/2025 a 15/12/2025		SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)	R\$ 1.541.156,17

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATO INICIAL						DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis. / Fin. (%)
		UND	Quant.	Preço unit. (R\$)	BDI	Preço Unitário com BDI (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
5.7.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	8,27	R\$ 42,39	22,00%	R\$ 51,72	R\$ 427,64	-	7,60	7,60	-	393,07	393,07	91,00
5.7.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	471,88	R\$ 38,09	22,00%	R\$ 46,47	R\$ 21.923,54	-	280,60	280,60	-	13.039,48	13.039,48	59,00
5.7.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	68,80	R\$ 40,75	22,00%	R\$ 49,72	R\$ 3.420,04	-	42,50	42,50	-	2.113,10	2.113,10	61,00
5.7.5	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	184,67	R\$ 26,09	22,00%	R\$ 31,83	R\$ 5.876,19	-	-	-	-	-	-	-
5.7.6	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	9,27	R\$ 32,39	22,00%	R\$ 39,52	R\$ 366,25	-	-	-	-	-	-	-
5.8	MESAS E BANCOS						R\$ 31.019,83							
5.8.1	EXECUÇÃO DE MESA DE JOGOS 0,80x0,80M, INCLUSOS 4 BANCOS 0,40x0,40M, CONFORME PROJETO. INCLUSO REVESTIMENTO EM PASTILHA CERAMICA/PORCELANATO NO TAMPO DA MESA E PINTURA DOS BANCOS E MESA	UND	2,00	R\$ 864,30	22,00%	R\$ 1.054,45	R\$ 2.108,88	-	-	-	-	-	-	-
5.8.2	EXECUÇÃO DE MESA DE JOGOS 0,80x0,80M COM ACESSIBILIDADE, INCLUSOS 3 BANCOS 0,40x0,40M, CONFORME PROJETO, INCLUSO REVESTIMENTO EM PASTILHA CERAMICA/PORCELANATO NO TAMPO DA MESA, PINTURA DOS BANCOS E MESA E PINTURA DE ACESSIBILIDADE NO PISO	UND	1,00	R\$ 747,37	22,00%	R\$ 911,79	R\$ 911,79	-	-	-	-	-	-	-
5.8.3	EXECUÇÃO DE BANCO DE ALVENARIA COM ASSENTO EM CONCRETO ARMADO 0,50x2,00M, H=0,45M, CONFORME PROJETO.	UND	20,00	R\$ 776,70	22,00%	R\$ 947,57	R\$ 18.951,40	-	-	-	-	-	-	-
5.8.4	RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS DE ÁRVORES EXISTENTES, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE NOVO ASSENTO EM CONCRETO, REBOCO E PINTURA DA BASE.	UND	2,00	R\$ 3.708,10	22,00%	R\$ 4.523,88	R\$ 9.047,76	-	-	-	-	-	-	-
5.9	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E PLAYGROUND						R\$ 27.297,14							
5.9.1	SIMULADOR DE CAVALGADA TRÍPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO (SIMILAR A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO INSUMO 42434 DO SINAPI 12/2024)	M	1,00	R\$ 4.011,49	13,51%	R\$ 4.553,44	R\$ 4.553,44	-	-	-	-	-	-	-
5.9.2	SURF DÚPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO (SIMILAR A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO INSUMO 42436 DO SINAPI 12/2024)	M	1,00	R\$ 2.007,50	13,51%	R\$ 2.278,71	R\$ 2.278,71	-	-	-	-	-	-	-
5.9.3	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO (SIMILAR A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO INSUMO 42435 DO SINAPI 12/2024)	M	2,00	R\$ 2.061,81	13,51%	R\$ 2.340,36	R\$ 4.680,72	-	-	-	-	-	-	-
5.9.4	ROTAÇÃO VERTICAL DÚPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO (SIMILAR A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO INSUMO 42437 DO SINAPI 12/2024)	UND	1,00	R\$ 1.230,74	13,51%	R\$ 1.397,01	R\$ 1.397,01	-	-	-	-	-	-	-
5.9.5	PRESSÃO DE PERNAS TRÍPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO (SIMILAR A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO INSUMO 42431 DO SINAPI 12/2024)	UND	1,00	R\$ 2.615,95	13,51%	R\$ 2.969,36	R\$ 2.969,36	-	-	-	-	-	-	-
5.9.6	GANGORRA PARA PARQUINHO SIMPLES, 1 PRANCHA (2 LUGARES), COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO DE REFORESTAMENTO, TRATADAS COM O SISTEMA DE AUTOCLAVE - FORNECIMENTO	UND	3,00	R\$ 652,83	13,51%	R\$ 741,03	R\$ 2.223,06	-	-	-	-	-	-	-
5.9.7	BALANÇO DE 2 LUGARES PARA PARQUINHO, COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO DE REFORESTAMENTO, TRATADAS COM O SISTEMA DE AUTOCLAVE - FORNECIMENTO	UND	1,00	R\$ 1.174,82	13,51%	R\$ 1.333,54	R\$ 1.333,53	-	-	-	-	-	-	-
5.9.8	ESCORREGADOR PARA PARQUINHO, COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO, TRATADAS COM O SISTEMA DE AUTOCLAVE - FORNECIMENTO	UND	2,00	R\$ 1.522,74	13,51%	R\$ 1.728,46	R\$ 3.456,92	-	-	-	-	-	-	-
5.9.9	BICICLETÁRIO MODELO EM "S", DIMENSÕES 3,41X0,91CM, FABRICADO EM TUBO CIRCULAR DE AÇO DE DIÂMETRO 2", ESPESURA DE 4,75MM, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXAÇÃO CHUMBADA - FORNECIMENTO	M	1,00	R\$ 2.048,62	13,51%	R\$ 2.325,39	R\$ 2.325,38	-	-	-	-	-	-	-
5.9.10	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E BICICLETÁRIO - EXCETO FORNECIMENTO	M	1,00	R\$ 434,35	22,00%	R\$ 529,91	R\$ 529,90	-	-	-	-	-	-	-
5.9.11	INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS EM EUCALIPTO - EXCETO FORNECIMENTO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO FCK=25MPa	M	1,00	R\$ 1.269,77	22,00%	R\$ 1.549,12	R\$ 1.549,11	-	-	-	-	-	-	-
5.10	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE						R\$ 12.947,00							
5.10.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO). AF_05/2021	M	193,00	R\$ 1,53	22,00%	R\$ 1,87	R\$ 358,98	-	-	-	-	-	-	-
5.10.2	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, COR AMARELA, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESURA DE 3,0 CM.	M²	63,72	R\$ 148,87	22,00%	R\$ 181,62	R\$ 11.572,82	-	-	-	-	-	-	-
5.10.3	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO FCK = 20MPa, DESEMPOLADA, PINTADA COM TINTA RESISTENTE AZUL E PICTOGRAMA BRANCO, DIMENSÕES 2,10X1,80, INCLUSIVE PISO TÁTIL DE ALERTA	UND	2,00	R\$ 416,07	22,00%	R\$ 507,61	R\$ 1.015,20	-	-	-	-	-	-	-
5.11	PAISAGISMO						R\$ 32.408,74							

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

OBRA: Implantação das Praças Pulmão Verde e Nossa Senhora da Conceição e Conclusão da Praça Manoel Cordeiro Neto, no Município de Petrolina/PE			VALOR DO CONTRATO INICIAL:		R\$	1.643.223,35
LICITAÇÃO: Concorrência Eletrônica nº 008/2025		CONTRATO Nº: 785/2025		SALDO ANTERIOR :		1.643.223,35
CONTRATADA: OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA			VALOR DESTA MEDIÇÃO :		R\$	102.067,18
MEDIÇÃO N.º 1		PERÍODO:	14/10/2025 a 15/12/2025		SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.) R\$ 1.541.156,17	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATO INICIAL						DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis. / Fin. (%)
		UND	Quant.	Preço unit. (R\$)	BDI	Preço Unitário com BDI (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
5.11.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF. 07/2024	m²	587,11	R\$ 20,20	22,00%	R\$ 24,64	R\$ 14.466,39	-	-	-	-	-	-	-
5.11.2	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF. 07/2024	m²	636,07	R\$ 3,55	22,00%	R\$ 4,33	R\$ 2.754,18	-	-	-	-	-	-	-
5.11.3	ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO)	m³	159,02	R\$ 48,27	22,00%	R\$ 58,89	R\$ 9.363,09	-	-	-	-	-	-	-
5.11.4	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF. 07/2024	m²	636,07	R\$ 3,76	22,00%	R\$ 4,59	R\$ 2.913,20	-	-	-	-	-	-	-
5.11.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	795,10	R\$ 1,62	22,00%	R\$ 1,98	R\$ 1.566,34	-	-	-	-	-	-	-
5.11.6	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 07/2024	UND	7,00	R\$ 157,56	22,00%	R\$ 192,22	R\$ 1.345,54	-	-	-	-	-	-	-
5.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 22.830,79							
5.12.1	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE NO MÍNIMO 60L, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM MADEIRA PLÁSTICA OU SIMILAR, TAMPA EM AÇO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - FORNECIMENTO	UND	6,00	R\$ 1.204,10	13,51%	R\$ 1.366,77	R\$ 8.200,62	-	-	-	-	-	-	-
5.12.2	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE NO MÍNIMO 60L - EXCETO FORNECIMENTO, INCLUSIVE CONCRETO 25MPA	UND	6,00	R\$ 47,75	22,00%	R\$ 58,26	R\$ 349,50	-	-	-	-	-	-	-
5.12.3	TOTEM EM GRANITO CINZA CORUMBÁ E GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA DE 2,0CM, PARA INAUGURAÇÃO DE PRAÇA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 1.607,29	13,51%	R\$ 1.824,43	R\$ 1.824,43	-	-	-	-	-	-	-
5.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MEDINDO 0,40 X 0,50 M - FORNECIMENTO	UND	1,00	R\$ 807,50	13,51%	R\$ 916,59	R\$ 916,59	-	-	-	-	-	-	-
5.12.5	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF. 04/2019	m²	2.728,05	R\$ 3,47	22,00%	R\$ 4,23	R\$ 11.539,65	-	-	-	-	-	-	-
5.13	FUNDAÇÃO - QUADRA DE AREIA						R\$ 7.349,99							
5.13.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 01/2024	m³	38,40	R\$ 138,06	22,00%	R\$ 168,43	R\$ 6.467,71	-	-	-	-	-	-	-
5.13.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	m³	19,33	R\$ 24,38	22,00%	R\$ 29,74	R\$ 574,87	-	-	-	-	-	-	-
5.13.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	m³	23,84	R\$ 6,54	22,00%	R\$ 7,98	R\$ 190,00	-	-	-	-	-	-	-
5.13.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	59,60	R\$ 1,62	22,00%	R\$ 1,98	R\$ 117,41	-	-	-	-	-	-	-
5.14	MURETA EM ALVENARIA P/ ALAMBRADO						R\$ 33.119,41							
5.14.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 01/2024	m²	58,59	R\$ 17,26	22,00%	R\$ 21,06	R\$ 1.233,31	-	-	-	-	-	-	-
5.14.2	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 08/2022	m²	15,07	R\$ 442,47	22,00%	R\$ 539,81	R\$ 8.134,93	-	-	-	-	-	-	-
5.14.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m²	51,06	R\$ 79,62	22,00%	R\$ 97,14	R\$ 4.959,45	-	-	-	-	-	-	-
5.14.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	m²	138,94	R\$ 4,02	22,00%	R\$ 4,90	R\$ 680,80	-	-	-	-	-	-	-
5.14.5	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	m²	100,44	R\$ 24,29	22,00%	R\$ 29,63	R\$ 2.976,03	-	-	-	-	-	-	-
5.14.6	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF. 09/2020	m²	6,10	R\$ 115,95	22,00%	R\$ 141,46	R\$ 862,84	-	-	-	-	-	-	-
5.14.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022	m³	0,58	R\$ 722,50	22,00%	R\$ 881,45	R\$ 511,24	-	-	-	-	-	-	-
5.14.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	65,70	R\$ 8,91	22,00%	R\$ 10,87	R\$ 714,15	-	-	-	-	-	-	-
5.14.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	17,89	R\$ 11,93	22,00%	R\$ 14,55	R\$ 260,29	-	-	-	-	-	-	-
5.14.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	m²	20,09	R\$ 61,26	22,00%	R\$ 74,74	R\$ 1.501,32	-	-	-	-	-	-	-
5.14.11	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	2,01	R\$ 604,46	22,00%	R\$ 737,44	R\$ 1.482,25	-	-	-	-	-	-	-
5.14.12	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	132,25	R\$ 11,48	22,00%	R\$ 14,01	R\$ 1.851,50	-	-	-	-	-	-	-
5.14.13	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	65,31	R\$ 14,44	22,00%	R\$ 17,62	R\$ 1.150,10	-	-	-	-	-	-	-
5.14.14	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	m³	38,67	R\$ 83,34	22,00%	R\$ 101,67	R\$ 3.931,57	-	-	-	-	-	-	-
5.14.15	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF. 09/2021	m²	58,59	R\$ 3,18	22,00%	R\$ 3,88	R\$ 226,74	-	-	-	-	-	-	-
5.14.16	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	m³	17,99	R\$ 24,38	22,00%	R\$ 29,74	R\$ 535,02	-	-	-	-	-	-	-
5.14.17	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E = 1,5CM. AF. 09/2023	m²	38,50	R\$ 44,88	22,00%	R\$ 54,75	R\$ 2.107,87	-	-	-	-	-	-	-
5.15	REVESTIMENTO MURETA - QUADRA DE AREIA						R\$ 3.986,44							
5.15.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	100,44	R\$ 3,56	22,00%	R\$ 4,34	R\$ 435,90	-	-	-	-	-	-	-
5.15.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	100,44	R\$ 15,13	22,00%	R\$ 18,46	R\$ 1.853,11	-	-	-	-	-	-	-
5.15.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 03/2024	m²	100,44	R\$ 13,86	22,00%	R\$ 16,91	R\$ 1.697,43	-	-	-	-	-	-	-

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

OBRA: Implantação das Praças Pulmão Verde e Nossa Senhora da Conceição e Conclusão da Praça Manoel Cordeiro Neto, no Município de Petrolina/PE							VALOR DO CONTRATO INICIAL:				R\$		1.643.223,35			
LICITAÇÃO: Concorrência Eletrônica nº 008/2025				CONTRATO Nº: 785/2025			SALDO ANTERIOR :						1.643.223,35			
CONTRATADA: OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA							VALOR DESTA MEDIÇÃO :				R\$		102.067,18			
MEDIÇÃO N.º 1				PERÍODO:		14/10/2025 a 15/12/2025			SALDO ATUAL : (valor do cont.) - (acum. Até esta med.)				R\$		1.541.156,17	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATO INICIAL						DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis. / Fin. (%)		
		UND	Quant.	Preço unit. (R\$)	BDI	Preço Unitário com BDI (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.			
5.16	ELEMENTOS DIVERSOS - QUADRA DE AREIA			SUBTOTAL ITEM 5.16			R\$ 56.923,36									
5.16.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	249,89	R\$ 133,97	22,00%	R\$ 163,44	R\$ 40.842,02	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.16.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	141,70	R\$ 22,55	22,00%	R\$ 25,60	R\$ 3.898,16	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.16.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	141,70	R\$ 10,03	22,00%	R\$ 12,24	R\$ 1.732,99	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.16.4	Traves oficial p/futebol de salão 3x2m em aço galv. 3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	R\$ 3.744,48	13.51%	R\$ 4.250,36	R\$ 4.250,35	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.16.5	AREIA GROSSA, INCLUSO CARREGAMENTO, SEM TRANSPORTE	m³	146,86	R\$ 25,39	13.51%	R\$ 30,98	R\$ 4.232,50	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.16.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	998,65	R\$ 1,62	22,00%	R\$ 1,98	R\$ 1.967,34	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.0	ITENS EXTRAS PRAÇA MANOEL CORDEIRO (ITEM NÃO CONVENIADO)															
6.1	SERVIÇOS EXTRAS			SUBTOTAL ITEM 6.1			R\$ 16.836,38									
6.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	m²	8,00	R\$ 346,12	22,00%	R\$ 422,27	R\$ 3.378,08	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.2	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA LARANJA COM MALHA RETANGULAR E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	UNID.	260,82	R\$ 26,76	22,00%	R\$ 32,65	R\$ 8.513,16	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	8,36	R\$ 195,73	22,00%	R\$ 238,79	R\$ 1.996,28	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	139,31	R\$ 16,51	22,00%	R\$ 20,14	R\$ 2.805,70	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	10,03	R\$ 6,54	22,00%	R\$ 7,98	R\$ 79,93	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	32,10	R\$ 1,62	22,00%	R\$ 1,98	R\$ 63,23	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL							1.643.223,35				-	102.067,18	102.067,18	6,21		
Importa o Valor desta Medição em: R\$							102.067,18									

Documento assinado digitalmente
 RICARDO RODRIGUES DE SOUZA
Data: 16/12/2025 17:05:0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

RICARDO RODRIGUES DE SOUZA
Engenheiro Civil - RNP: 2012105211
OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

EVANE SANTOS DE SOUZA
Fiscal do Contrato RNP: 1806243350
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS
CREA: 109400PE
PORTARIA: 01968/2025





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 17D9-3DFA-E133-3169

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EVANE SANTOS DE SOUZA (CPF 495.XXX.XXX-53) em 17/12/2025 09:44:40 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ROBSON OLIVEIRA SANTOS (CPF 057.XXX.XXX-40) em 17/12/2025 09:57:48 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



TYARA NUNES SILVA (CPF 089.XXX.XXX-37) em 17/12/2025 11:54:37 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/17D9-3DFA-E133-3169>