



TERMO

TERMOS DE ENCERRAMENTO DE SERVIÇOS

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE
E SERVIÇOS PÚBLICOS



PREFEITURA DE
PETROLINA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE SERVIÇOS

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.1 OBRAS/SERVIÇOS:

Prestação de serviços de engenharia, relativos à IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA NOVO PÁTIO DE EVENTOS ANA DAS CARRANÇAS no Município de Petrolina/PE. Contrato Nº 002/2020.

1.2 LOCAL:

A obra fica localizada no Bairro KM 02, S/N, no Município de Petrolina – PE.

1.3. EMPRESA CONTRATADA:

A contratada para execução dos serviços de engenharia foi à empresa CONSTRUTORA ANCAR LTDA.

1.4. CONTRATO:

O Termo do Contrato é de Nº 002/2020.

1.5. CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS:

O custo da obra em contrato inicial foi de **R\$ 2.450.609,64** (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), e posteriormente o valor com adequações foi de **R\$ 3.020.804,00** (TRÊS MILHÕES, VINTE MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS).

1.6. PRAZO:

Data de início: **28/02/2020.**

Data de término: **13/07/2020.**

2. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS:

Seguem os serviços executados conforme contrato:

Avenida dos Guararapes, 2288, Centro, Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos, Petrolina-PE.

Página 1 de 8

Assinado por 3 pessoas: TYARA NUNES SILVA, ANDERSON ROBERTO TORRES FREIRE e JEÂNGELO ROLDAN RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 01E7-A267-AA7B-D7C8





SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE
E SERVIÇOS PÚBLICOS



PETROLINA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS			
PETROLINA			
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA NOVO PÁTIO DE EVENTOS ANA DAS CARRANCAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE			
LOCAL DE EXECUÇÃO: BAIRRO KM-2, PETROLINA-PE			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Und.	Quant.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	4,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,00
2.2	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UND	1,00
2.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,00
2.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MÊS	4,00
2.5	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	4,00
2.6	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	336,90
2.7	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	7,97
2.8	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	14.107,92
2.9	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	1.682,46

Avenida dos Guararapes, 2288, Centro, Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos, Petrolina-
PE.

Página 2 de 8

Assinado por 3 pessoas: TYARA NUNES SILVA, ANDERSON ROBERTO TORRES FREIRE e JEÂNELO ROLDAN RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 01E7-A267-AA7B-D7C8





SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE
E SERVIÇOS PÚBLICOS



PREFEITURA DE
PETROLINA

2.10	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO	M3	3.345,83
2.11	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UND	18,00
2.12	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UND	10,00
2.13	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UND	34,00
2.14	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	7.595,38
2.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	15.190,76
2.16	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	64.684,39
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
3.1	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 - MATERIAL NÃO UTILIZÁVEL - CAMADA ORGÂNICA OU DETRÍTICA	M3	5.210,11
3.2	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 - MATERIAL UTILIZÁVEL PARA TERRAPLENAGEM	M3	2.033,66
3.3	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	1.934,45
3.4	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	6.773,14
3.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	1.934,45
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	40.638,86

Avenida dos Guararapes, 2288, Centro, Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos, Petrolina-PE.

Página 3 de 8

Assinado por 3 pessoas: TYARA NUNES SILVA, ANDERSON ROBERTO TORRES FREIRE e JEÂNELO ROLDAN RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 01E7-A267-AA7B-D7C8





SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE
E SERVIÇOS PÚBLICOS



PREFEITURA DE
PETROLINA

3.7	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	8.082,74
3.8	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	28.847,70
3.9	EXECUÇÃO DE REMENDO PROFUNDO COM REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE TRANSPORTE	M2	103,80
4	INFRAESTRUTURA		
	DRENAGEM		
4.1	RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL	UND	3,00
4.2	LIMPEZA DE TUBOS DE CONCRETO D=0,40 M	M	0,00
	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		
4.12	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	456,00
4.13	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	166,03
4.14	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	276,72
4.15	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	456,00
4.16	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	165,05
4.17	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00
	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA		

Avenida dos Guararapes, 2288, Centro, Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos, Petrolina-PE.

Página 4 de 8

Assinado por 3 pessoas: TYARA NUNES SILVA, ANDERSON ROBERTO TORRES FREIRE e JEÂNGELO ROLDAN RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1.doc.com.br/verificacao/> e informe o código 01E7-A267-AA7B-D7C8





SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE
E SERVIÇOS PÚBLICOS



PETROLINA

	SUBTERRÂNEA		
4.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	690,00
4.19	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	UND	12,00
4.19 A	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	248,40
4.19 B	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	414,00
4.19 C	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	248,40
REDE DE ESGOTO			
4.20	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	536,85
4.21	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	372,00
4.22	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM, REDE COLETORA ESGOTO	M	515,00
4.23	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	515,00

Avenida dos Guararapes, 2288, Centro, Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos, Petrolina-PE.

Página 5 de 8

Assinado por 3 pessoas: TYARA NUNES SILVA, ANDERSON ROBERTO TORRES FREIRE e JEÂNGELO ROLDAN RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1.doc.com.br/verificacao/> e informe o código 01E7-A267-AA7B-D7C8





SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE
E SERVIÇOS PÚBLICOS



PREFEITURA DE
PETROLINA

4.24	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMP A H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
4.25	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018	UND	8,00
4.26	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	466,80
ITENS NOVOS			
4.27	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA (COLCHÃO DE AREIA)	M3	74,40
4.28	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	93,00
4.29	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	186,00
5 PAVIMENTAÇÃO			
5.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CARGA (DMT DE 20KM)	M3	4.327,16
5.2	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO)	M2	20.760,97
5.3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO	M2	28.847,70
5.4	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M2	54.125,50
5.5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	1.517,41

Avenida dos Guararapes, 2288, Centro, Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos, Petrolina-PE.

Página 6 de 8

Assinado por 3 pessoas: TYARA NUNES SILVA, ANDERSON ROBERTO TORRES FREIRE e JEÂNGELO ROLDAN RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 01E7-A267-AA7B-D7C8





SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE
E SERVIÇOS PÚBLICOS



PREFEITURA DE
PETROLINA

5.6	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 (COLETADO NA ANP- 02/2019 - ACRESCIDO DE ICMS)	KG	34.617,24
5.7	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	KG	27.062,75
5.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	33.383,02
5.9	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	115.602,07
5.10	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	1.356,96
5.11	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	107,67
ITENS NOVOS			
5.12	REPOSIÇÃO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA S/ FORNECIMENTO DO MATERIAL	M	115,00
6	SINALIZAÇÃO		
6.1	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	317,10

O presente Termo de Recebimento de Serviços, não exonera a Contratada das responsabilidades civis, técnicas, pelo prazo previsto no Código Civil Brasileiro.

Petrolina/PE, 02 de Setembro de 2020.

Avenida dos Guararapes, 2288, Centro, Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos, Petrolina-PE.

Página 7 de 8

Assinado por 3 pessoas: TYARA NUNES SILVA, ANDERSON ROBERTO TORRES FREIRE e JEÂNGELO ROLDAN RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 01E7-A267-AA7B-D7C8





SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE
E SERVIÇOS PÚBLICOS



PREFEITURA DE
PETROLINA

Responsáveis pela Fiscalização/Contratante:

Tyara Nunes Silva
Fiscal do Contrato - SEINFRA
Engª Civil – CREA: 1809296544 D/PE
Portaria: 02647/2019

Ciente,

Jeangelo Roldan Ribeiro
Assessor de Infraestrutura
Portaria N° 01948/2019

Anderson Roberto Torres Freire
Secretário Executivo de Infraestrutura
Portaria N° 1322/2018

Contratada:


CONSTRUTORA ANCAR LTDA.
Débora da Fonte Buarque de Gusmão
Engª Civil – CREA: RNP 1811212883

Avenida dos Guararapes, 2288, Centro, Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos, Petrolina-
PE.

Página 8 de 8

Assinado por 3 pessoas: TYARA NUNES SILVA, ANDERSON ROBERTO TORRES FREIRE e JEÂNGELO ROLDAN RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 01E7-A267-AA7B-D7C8





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 01E7-A267-AA7B-D7C8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ TYARA NUNES SILVA (CPF 089.614.204-37) em 02/09/2020 15:09:34 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANDERSON ROBERTO TORRES FREIRE (CPF 963.733.184-00) em 02/09/2020 21:11:32 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JEÂNGELO ROLDAN RIBEIRO (CPF 007.566.984-64) em 03/09/2020 09:25:02 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/01E7-A267-AA7B-D7C8>



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE
E SERVIÇOS PÚBLICOS



PREFEITURA DE
PETROLINA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE SERVIÇOS

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.1 OBRAS/SERVIÇOS:

Prestação de serviços de engenharia, relativos à AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PROJETO BEBEDOURO no Município de Petrolina/PE. Contrato Nº 155/2018.

1.2 LOCAL:

A obra fica localizada no Projeto Bebedouro, S/N, no Município de Petrolina – PE.

1.3. EMPRESA CONTRATADA:

A contratada para execução dos serviços de engenharia foi a empresa GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

1.4. CONTRATO:

O Termo do Contrato é de Nº 155/2018.

1.5. CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS:

O custo da obra em contrato inicial foi de R\$ 321.087,58 (TREZENTOS E VINTE E UM MIL, OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), e posteriormente o valor com adequações foi de R\$ 401.057,13 (QUATROCENTOS E UM MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS).

1.6. PRAZO:

Data de início: 19/06/2018.

Data de término: 14/07/2020.

GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Avenida dos Guarapés, 2288, Centro, Petrolina-PE
JULIO DOS SANTOS MACHADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 028.931.965-49
RG: 0249392115-SSP-BA

GOITÁ Construções e Serviços Ltda
Damião Silva de Souza
Resp. e Consultor Técnico
CREA-BA 01885-0/RG 1.300.32-SSP-BA
CPF: 072.299.415-04

Assinado por 4 pessoas: TYARA NUNES SILVA, ROBSON GOMES BARBOSA, ELLEN NETO CRUZ e ANDERSON ROBERTO TORRES FREIRE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 48EC-E9E9-77A0-ED26

